**ACTA DE SUSPENSIÓN No 6. CONTRATO DE CONSULTORÍA No CC-460 DE 2022, SUSCRITO POR EL INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y EL CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIOCULTURAL |
| **NIT** | 860.506.170-7 |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO. Integrado por<br>VERONICA ALEJANDRA ORTIZ MURCIA identificada con cédula de ciudadanía No. 43.872.204 con un porcentaje de participación del 50% y CARLOS ARTURO PUERTA AGUDELO identificado con cédula de ciudadanía No.71.794.991 con un porcentajede participación del 50%. |
| **NIT.** | 900.707.535-9 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | VERONICA ALEJANDRA ORTIZ MURCIA |
| **CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL** | 43.872.204 de Envigado |
| **ORDENADOR DEL GASTO** | MELVA SAHIDY PASTRANA MORALES, quien Actúa en calidad de Ordenador del Gasto Encargada del INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL- IDPC C.C. No. 52.887.283 |
| **FACULTAD PARA CONTRATAR** | Profesional Especializado, Código 222, Grado 03, de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio, encargada de las funciones del cargo de Subdirector Técnico, Código 068, Grado 01 ubicado en Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio mediante Resolución 397 del 22 de mayo de 2025. |
| **SUPERVISIÓN** | RICARDO ESCOBAR ÁLVAREZ, Profesional Especializado Grado 03, Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio. |
| **OBJETO** | (Cód. 637) "DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ACTIVACIÓN DEL PARQUE DE "LA RECONCILIACIÓN", UBICADO EN LA CALLE 26, COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ. |
| **VALOR INICIAL** | $1.104.260.945 |
| **PLAZO INICIAL** | CUATRO (4) MESES |
| **FECHA DE INICIO CONTRATO** | 16 de enero de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO** | 23 de junio de 2025 |
| **FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN No. 1** | Desde el 19 de abril de 2023 hasta el 02 de junio de 2023 |
| **FECHA DE REINICIO** | 02 de junio de 2023 |
| **PRORROGA SUSPENSIÓN No.1** | Desde 03 de junio de 2023 hasta 30 de junio de 2023 |
| **FECHA DE REINICIO** | 30 de junio de 2023 |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO INCLUYENDO SUSPENSION No. 1** | 27 de Julio de 2023 |
| **FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN No. 2** | Desde el 13 de julio de 2023 hasta el 12 de septiembre de 2023 |



Calle 12B # 2-91
Teléfono: 355 0800
www.idpc.gov.co
Información: Línea 195

**ACTA DE SUSPENSIÓN No 6. CONTRATO DE CONSULTORÍA No CC-460 DE 2022, SUSCRITO POR EL INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y EL CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE REINICIO** | 13 de septiembre de 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO INCLUYENDO LA SUSPENSIÓN No. 2** | 27 de septiembre de 2023 |
| **PRÓRROGA No. 1** | Dos (2) meses |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO INCLUYENDO LA PRORROGA No. 1** | 27 de noviembre de 2023 |
| **PRORROGA No. 2** | Noventa (90) días |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO INCLUYENDO LA PRORROGA No.2** | 25 de febrero de 2024 |
| **FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN No. 3** | Desde el 31 de enero de 2024 hasta el 29 de abril de 2024 |
| **FECHA DE REINICIO** | 30 de abril de 2024 |
| **PRÓRROGA No. 1 SUSPENSIÓN No. 3** | Desde el 30 de abril de 2024 hasta el 02 de julio de 2024 |
| **FECHA DE REINICIO** | 03 de julio de 2024 |
| **PRÓRROGA No. 2 SUSPENSIÓN No. 3** | Desde el 03 de julio hasta el 02 de septiembre de 2024 |
| **FECHA DE REINICIO** | 03 de septiembre de 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO INCLUYENDO LA SUSPENSIÓN No. 3 Y PRORROGAS No. 1 y No. 2** | 28 octubre de 2024 |
| **FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN No. 4** | 03 de septiembre de 2024 hasta el 02 de diciembre de 2024 |
| **FECHA DE REINICIO** | 03 de diciembre de 2024 |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DELCONTRATO INCLUYENDO LA SUSPENSIÓN No. 4** | 28 de enero de 2025 |
| **FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN No. 5** | 3 de diciembre de 2024 hasta el 28 de mayo de 2025 |



Calle 12B # 2-91
Teléfono: 355 0800
www.idpc.gov.co
Información: Línea 195

## CONSIDERACIONES

1. Que mediante memorando de radicado No. 20253000074263 del 26 de mayo de 2025, el cual hace parte integral del presente documento, supervisor del contrato de Consultoría No. CC-460- 2022, solicitó a la Ordenadora del Gasto encargada la aprobación de la suspensión No. 5, justificando lo siguiente:

   *"De conformidad con las disposiciones normativas vigentes, en el marco de los lineamientos contenidos en el Manual de Contratación de Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en mi calidad de supervisor, solicito su aprobación para el trámite del asunto, de conformidad con la siguiente justificación:*

| ***INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO*** | |
|---|---|
| ***N° CONTRATO Y/O CONVENIO*** | *CC-460-2022* |
| ***CONTRATISTA*** | *CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO* |
| ***IDENTIFICACIÓN*** | *NIT 900.707.535-9* |
| ***OBJETO DEL CONTRACTUAL*** | *DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ACTIVACIÓN DEL PARQUE DE "LA RECONCILIACIÓN", UBICADO EN LA CALLE 26, COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ* |
| ***PLAZO INICIAL*** | *CUATRO (4) MESES.* |
| ***FECHA DE INICIO*** | *16 ENERO DE 2023* |
| ***FECHA DE TERMINACIÓN*** | *23 DE JUNIO DE 2025.* |
| ***VALOR DEL CONTRATO*** | *$ 1.104.260.945* |
| ***VALOR MENSUAL DE HONORARIOS*** | *N/A* |
| ***SUPERVISOR*** | *IA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS – Contrato de Interventoría No. IDPC-CI-480-2022 – Por parte del IDPC RICARDO ESCOBAR ÁLVAREZ Profesional Especializado Grado 03.* |
| ***DEPENDENCIA SOLICITANTE*** | *SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO.* |

***MODIFICACIONES AL CONTRATO:***

- *Suspensión No. 1 del 19 de abril de 2023 hasta el 02 de junio de 2023.*
- *Prórroga No. 1 de la suspensión No. 1 del 03 de junio de 2023 hasta el 30 de junio de 2023.*
- *Suspensión No. 2 del 13 de julio de 2023 hasta el 12 de septiembre de 2023.*



Calle 12B # 2-91
Teléfono: 355 0800
www.idpc.gov.co
Información: Línea 195

- *Prórroga No. 1 del 28 de septiembre de 2023 hasta el 27 de noviembre de 2023 (sesenta días).*
- *Prórroga No. 2 del 28 de noviembre de 2023 hasta el 25 de febrero de 2024 (noventa días).*
- *Modificación del 15 de diciembre de 2023 (forma de pago).*
- *Suspensión No. 3 del 31 de enero de 2024 hasta el 29 de abril de 2024.*
- *Prórroga No 1 a la suspensión No 3 del 30 de abril de 2024 hasta el 2 de julio de 2024 (sesenta y tres días).*
- *Prórroga No 2 a la suspensión No 3 del 3 de julio de 2024 hasta el 2 de septiembre de 2024 (sesenta y dos días).*
- *Suspensión No 4 del 3 de septiembre de 2024 hasta el 2 de diciembre de 2024 (noventa y un días).*
- *Suspensión No 5 del 3 de diciembre de 2024 hasta el 28 de mayo de 2025 (120 días hábiles).*

## *1. TIPO DE MODIFICACIÓN.*

| | | |
|---|---|---|
| | ***ADICIÓN DEL VALOR*** | *N/A* |
| | ***PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN*** | *N/A* |
| | ***MODIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO*** | *N/A* |
| | ***CESIÓN*** | *N/A* |
| | ***ACLARACIÓN O CORRECCIÓN*** | *N/A* |
| | ***SUSPENSIÓN*** | *Sesenta y ocho (68) días calendario desde el 29 de mayo de 2025 hasta el 4 de agosto del 2025.*<br>*Nueva fecha de finalización 30 de agosto de 2025.* |
| | ***TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN ANTICIPADA*** | *N/A* |

## 2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

*Actualmente el/la contratista viene cumpliendo de forma oportuna y con calidad sus*



Calle 12B # 2-91
Teléfono: 355 0800
www.idpc.gov.co
Información: Línea 195

*obligaciones contractuales, sin que existan circunstancias o hechos que hayan generado la necesidad de adelantar trámites de incumplimientos, sanciones o conminaciones.*

*El estado financiero a la fecha es el siguiente:*

| | |
|---|---|
| ***Valor inicial CRP** 1083 del 17 de noviembre de 2022.* | *$ 1.104.260.945.oo* |
| ***Valor total ejecutado contratista*** | *$ 993.834.850.oo* |
| ***Valor total pagado al contratista*** | *$ 993.834.850.oo* |
| ***Saldo a favor del contratista pendiente de pago por el periodo.*** | *$ 110.426.095.oo* |
| ***Saldo a liberar*** | *N/A* |

## *3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD*

*En mi calidad de supervisor de la interventoría; de manera atenta solicito surtir los trámites correspondientes, para materializar la suspensión No. 6 solicitada y avalada por la interventoría del contrato de consultoría del asunto, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:*

- *El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y el CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO, celebraron el contrato de consultoría No. **CC-460-2022**, por un valor de $ **1.104.260.945.** Mismo que tiene como objeto "(Cód. 637) **"DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ACTIVACIÓN DEL PARQUE DE "LA RECONCILIACIÓN", UBICADO EN LA CALLE 26, COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÃ."***

- *El Instituto, tuvo en conocimiento la presentación por parte de la firma Interventora **IA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS**, del oficio con radicado No 20255110044522, de fecha 22 de mayo del presente año, donde solicita y avala la suspensión No 6 del contrato de consultoría No. **CC-460-2022** suscrito entre el IDPC y el **CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO**.*

## *SOLICITUD CONSULTORÍA:*

*Lo anterior atendiendo a lo solicitado por el contratista de consultoría mediante el oficio **No. AEU-IDPC-142** relacionado, en el cual, el representante legal del **CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO** solicita a la interventoría la suspensión No. 6 del contrato de consultoría, tal y como se registra en los documentos anexos a la presente.*

- *Que, de conformidad con la solicitud radicada por parte de la firma Interventora, la misma justifica la suspensión No. 6 de la siguiente manera:*



Calle 12B # 2-91
Teléfono: 355 0800
www.idpc.gov.co
Información: Línea 195

**ACTA DE SUSPENSIÓN No 6. CONTRATO DE CONSULTORÍA No CC-460 DE 2022, SUSCRITO POR EL INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y EL CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO**

*"(…)*

*Por medio de la presente se remite formalmente la siguiente solicitud:*

***El consultor se permite solicitar la SUSPENSIÓN N° 6 del presente contrato sustentada en las siguientes consideraciones:***

1. *El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) mediante el concurso de méritos No. IDPC-CMA-001-2022, adjudicó el proceso cuyo objeto es "diseños y estudios técnicos requeridos para la construcción y activación del parque de La Reconciliación, ubicado en la calle 26, costado occidental del cementerio central de Bogotá".*

2. *Las actividades propias del objeto contractual se desarrollan en la ciudad de Bogotá D.C, en el predio ubicado en la Avenida Carrera 19 # 24B-09/15/37/61 y/o Carrera 19 #24-77 – Columbarios del costado occidental del cementerio central de Bogotá, barrio Santa Fe, localidad de Mártires, en el denominado Parque Metropolitano Calle 26 (La Reconciliación).Lugar donde se encuentran ubicados los columbarios, forma parte del conjunto Funerario del Barrio Santa Fe y está delimitado por la Avenida Calle 26 hacia el norte, varios predios particulares con frente hacia la Calle 24 por el costado sur, la Avenida Carrera 19 por el costado oriental, vía que además los separa del Cementerio Central (Globo A) y la Carrera 19 B por el costado occidental.*

***3.*** *Las actividades contractuales se desarrollan a través de 4 fases de acuerdo a los entregables establecidos en los términos de referencia del contrato:*

- *Entregable 1: Arqueología, Arquitectónico, Ambiental/Forestal y Gestión Social*
- *Entregable 2: Hidrosanitario, Eléctrico/Iluminación y Gestión Social*
- *Entregable 3: Geotecnia, Estructural, Arqueología y Gestión Social*
- *Entregable 4: Arquitectónico y paisajismo, presupuesto y programación, arqueología y gestión social*

*A la fecha, el contrato de consultoría presenta:*

- *Entregable 1: Entregado y aprobado por interventoría*
- *Entregable 2: Entregado y aprobado por interventoría*
- *Entregable 3: Entregado y en revisión por interventoría*
- *Entregable 4: En ejecución.*

***4.*** *Citando el CONTRATO DE CONSULTORÍA 460 DE 2022 en su cláusula sexta - obligaciones específicas del contratista en el literal Q. Tramitar las licencias y/o permisos que sean requeridos para garantizar viabilidad de la ejecución de los procesos de convocatoria pública para la construcción del Parque de la Reconciliación.*

5. *De acuerdo al anexo técnico en el NUMERAL 7 AUTORIZACIONES, LICENCIAS, RESOLUCIONES Y PERMISOS DE INTERVENCIÓN.*

*Se deberán tramitar los permisos, autorizaciones, resoluciones y licencias de construcción y urbanismo necesarias ante las entidades competentes tales como,* ***Ministerio de las Culturas, ICANH****, Curaduría Urbana, IDPC entre otras que sean necesarias, para el desarrollo de las futuras obras de intervención en el predio BIC que surtan de los estudios de la presente consultoría.*

*Autorizaciones, licencias, resoluciones y permisos:*



Calle 12B # 2-91
Teléfono: 355 0800
www.idpc.gov.co
Información: Línea 195

*El contratista además de expedir la licencias y permisos necesarios para llevar a fase de obra lo propuesto en los resultados de los estudios, también deberá acompañar y asesorar al IDPC en el trámite y expedición de las autorizaciones que desde su experiencia considere necesarios, asegurando que el proyecto se realizará de manera exitosa sin generar sobre costos ni retrocesos en la realización de los estudios y productos exigidos para dichos permisos.*

- ***Aprobación del Ministerio de las Culturas**, esto se refiere a la presentación de la memoria de valoración y los documentos exigidos en el marco de la ley de cultura para la expedición del concepto favorable de esta entidad (el IDPC suministrará la información existente como insumo para la ejecución de la valoración patrimonial)*
- *Legalización del proyecto de iluminación pública ante la UAESP, ENEL-CODENSA.*
- *Legalización de servicios públicos, electricidad, alcantarillado y acueducto, gas natural, ante las entidades prestadoras del servicio (Según aplique).*
- *Permiso ante Secretaría de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá del proyecto ambiental y de silvicultura.*
- ***Autorización y legalización del proyecto ante el administrador del espacio el IDRD.***

6. *Para dar alcance a las actividades contractuales del componente de AUTORIZACIONES, LICENCIAS, RESOLUCIONES Y PERMISOS DE INTERVENCIÓN, los estudios y diseños han sido socializados y radicados ante las diferentes entidades distritales de ordenamiento territorial, servicios públicos y manejo del patrimonio, de esta manera, esta consultoría ha realizado las gestiones y trámites como se relaciona en las tablas 1 a la 8*.

Tabla 1. Trazabilidad y aprobación trámite DADEP

| 2.1. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚLICO – DADEP | |
|---|---|
| **2.1.1** | **ANUENCIA PARA GESTIÓN DE TRÁMITES** |
| **Marzo 14, 2023** | La Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio del IDPC hace solicitud de anuencia para gestión de trámites del proyecto mediante oficio 20233070009931 |
| **Mayo 02, 2023** | Se otorga la anuencia mediante comunicado 20232000057871 con el objeto de continuar con las gestiones correspondientes al proyecto |
| **ESTADO ACTUAL** | **APROBADO** |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | **20232000057871 del 02.05.23** |
| **LINK DE DRIVE** | **https://drive.google.com/drive/folders/1IpsTqmCGKGVdVrnRZezVucHkeZx_-S90?usp=sharing** |

Fuente: Consorcio AEU.

Tabla 2. Trazabilidad y aprobación trámite ICANH

| 2.2. INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH | |
|---|---|
| **2.1.1** | **AUTORIZACION DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA** |
| **Abril 25, 2023** | Se radica solicitud AIA, ante grupo de arqueología del ICANH mediante radicado 2023184200035052 |
| **Mayo 29, 2023** | Mediante correo electrónico, el grupo de arqueología del ICANH informa lo siguiente: *"(…) le comunicamos que debido al volumen de la información remitida y a la complejidad asociada a su evaluación, no es posible dar respuesta en el plazo establecido de quince (15) días hábiles. Por lo tanto, el Instituto continuará con la evaluación del documento y emitirá respuesta el 14 de junio de 2023".* |
| **Junio 15, 2023** | Consulta sobre el estado de evaluación del proyecto para AIA mediante código de seguimiento AWZP7882. |
| **Junio 28, 2023** | Se recibe por correo certificado aprobación de AIA - No Autorización 8769 Mediante comunicado 2023162000048331 del 16.05.23*** |
| | ***Fecha de aprobación |



Calle 12B # 2-91
Teléfono: 355 0800
www.idpc.gov.co
Información: Línea 195

| | |
|---|---|
| **Julio 10, 2023** | El equipo de arqueología de la consultoría recibe documentos de aprobación mediante comunicado 2023162000067291 del 10 de julio de 2023. |
| **Julio 27, 2023** | ***Mediante comunicado 2023162000075781, aclara los hechos de la respuesta tardía con el documento de aprobación de la AIA. |
| **ESTADO ACTUAL** | **APROBADO** |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | **No Autorización 8769 - Comunicado 2023162000048331** |
| **LINK DE DRIVE** | **https://drive.google.com/drive/folders/1tuk9YUu8Jr1qDMRXAfTluuZ9VDi0aWtd?usp=sharing** |
| **2.1.2** | **PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO** |
| **NOTA** | El equipo de arqueología ha venido adelantando la información, sin embargo, la radicación ante el ICANH se hace una vez se tengan las aprobaciones de las demás entidades, para garantizar que la planimetría y planteamiento de proyecto con la que se formula el plan sea la versión final y no se presenten retrocesos. Cabe aclarar que, según el alcance contractual, la consultoría solo deja radicado este trámite y la aprobación podrá darse posterior a la terminación y liquidación del contrato. |

Fuente: Consorcio AEU

Tabla 3. Trazabilidad y aprobación trámite UAESP

| 2.3. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP | |
|---|---|
| **2.3.1** | **APROBACION DE DISENOS FOTOMETRICOS** |
| | **FASE I – Formulario MU72-1** |
| **Julio 10, 2023.** | Se inicia trámite MU 702-1 aprobación del diseño fotométrico de alumbrado público. Etapa I. con radicado N° 20237000379972 |
| **Julio 19, 2023.** | Se reciben observaciones para la actualización y aclaraciones de infraestructura existente, límites de intervención del proyecto por parte del profesional Jesús Javier Avendaño Medina |
| **Julio 26, 2023.** | Se envía respuesta al ingeniero de la UAESP realizando ajustes para continuar con el trámite de aprobación de la etapa I del formato MU Parque Reconciliación. |
| **Agosto 24, 2023.** | **Mediante comunicado Nº 20234000175061, UAESP aprueba Formulario MU-702 (Etapa I)** |
| **Sep,2023 / Ene,2024** | ***Se adelantan diseños fotométricos para radicación de etapa II |
| **Febrero 15,2024** | En mesa virtual, se hace socialización general del proyecto con profesionales de UAESP Diego Fernando Jiménez y Christian Luna en la cual se determina la viabilidad y proceso requerido para la homologación de la luminaria (Valinta Groove) planteada para el proyecto |
| **Marzo 10, 2025** | Mediante el comunicado vía electrónica se adjunta observaciones del radicado N°20257000107022 aprobación del radicado UAESP Nº 20247000588122 |
| **Abril 21, 2025** | Se emite un comunicado vía correo electrónico, donde se adjunta la información para continuar el trámite de aprobación al diseño fotométrico la cual se hizo seguimiento por los profesionales de UAESP Diego Fernando Jiménez y Christian Luna. |
| **ESTADO ACTUAL** | **APROBADO Formulario MU 702 (Etapa I)**<br>**APROBADO: Fase II – Radicación y aprobación de diseños fotométricos** |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | **Oficio 20234000175061 del 26.07.23 Radicado: N°20257000107022 del 10.03.2025** |
| **LINK DE DRIVE** | **https://drive.google.com/drive/folders/1MZK0PIPkYSAbrSExCwfPrC0jbROPvuaW?usp=sharing** |

Fuente: Consorcio AEU

Tabla 4. Trazabilidad y aprobación trámite EAAB

| 2.4. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB |
|---|



Calle 12B # 2-91
Teléfono: 355 0800
www.idpc.gov.co
Información: Línea 195

| 2.4.1 | CONCEPTO DE NO OBJECION A DISENOS HIDROSANITARIOS |
|---|---|
| **Sept. 08, 2023** | Se radica solicitud de concepto de no objeción a los diseños hidrosanitarios para el |
| | parque Reconciliación ante Acueducto y alcantarillado de Zona 3, mediante oficio AEU_IDPC_080, con radicado N° E-2023-090299 |
| **Sept. 25, 2023** | Se sostiene reunión para solucionar inquietudes por parte de la entidad, con el profesional asignado: Ing. Armando Arenas, en la cual se menciona que la dependencia emite lineamientos técnicos para el diseño, y no emite concepto de no objeción, sugiriendo consultar a la dirección de apoyo técnico de la EAAB. |
| **Sept. 25, 2023** | Se obtiene respuesta con los lineamientos técnicos para el proyecto mediante comunicado S-2023-243894, mencionando que la EAAB no expide concepto de No objeción. |
| **Sept. 26, 2023** | Mediante oficio AEU_IDPC_085, se remite solicitud, a la dirección de apoyo técnico, de información de trámite para aprobación de los diseños hidrosanitarios del parque Reconciliación, obteniendo radicado N° E-2023-097697 del 27.09.23 |
| **Octubre 19, 2023** | Considerando los tiempos de respuesta de la entidad, se hace solicitud sobre el estado del radicado N° E-2023-097697 del 27.09.23, obteniendo nuevo radicado: E-2023- 105855 |
| **Nov. 09, 2023** | Se realiza seguimiento al proceso y se contacta al profesional Ing. Jeisson Raul Useche Torres profesional de zona 3 del acueducto |
| **Nov. 10, 2023** | Se radica nuevamente la solicitud a la dirección de servicio acueducto y alcantarillado zona 3 obteniendo radicado E-2023-114039. |
| **Dic. 05, 2023** | *Se reitera respuesta previa, indicando que las redes internas del parque no son competencia de la EAAB-ESP, por lo anterior será el IDRD, quien reciba las obras de infraestructura interna. Comunicados S-2023-324617 |
| **Ene 29, 2024** | Solicitud de acometida de ACUEDUCTO mediante oficio AEU_IDPC_112, obteniendo radicado E-2024-009328 |
| **Ene 29, 2024** | Solicitud de acometida de ALCANTARILLADO mediante oficio AEU_IDPC_113, obteniendo radicado E-2024-009325 |
| **Feb 23, 2024** | Se recibe respuesta mediante comunicado 3331003-S-2024-041276 donde se reitera la necesidad de diseño y construcción de la prolongación de redes externas de acueducto y alcantarillado para complementar los anillos entorno a la manzana del parque, según lineamientos técnicos |
| **Marzo 04, 2024** | Se pone en conocimiento a la interventoría y al IDPC de la reiteración de la respuesta por parte de EAAB para verificación interna de la gestión del trámite requerido, toda vez, que la consultoría no tiene como alcance el diseño de redes externas. |
| **Jun 07,2024** | Por medio correo electrónico se envía un oficio AEU_IDPC_123, en el cual se informa a la empresa EAAB realizar los estudios y diseños técnicos requeridos para la construcción y activación del parque de la reconciliación |
| **Jul 08, 2024** | Mediante oficio AEU_IDPC_123 se precisa el instrumento urbanístico de aprobación para el parque en el cual fue radicado E-2024-071406 |
| **Agosto 05, 2024** | **Se presenta seguimiento de radicado E-2024-071406 por la empresa EAAB en la fecha 08.07.2024 |
| **Oct 22, 2024** | Se envía correo electrónico reiterando la solicitud de respuesta a la empresa EAAB, relacionada con los radicados E-2024082714 del 05.08.2024 y E-2024-071406 del 08.07.2024, con el fin de avanzar en los estudios y diseños técnicos necesarios para la construcción y activación del parque. |
| **Dic 26, 2024** | Solicitud de reunión virtual para informar el estado de avance por la empresa EAAB |
| **Feb 05, 2025** | Reunión virtual por parte de EAAB y AEU para revisión del avance del parque la reconciliación |
| **Feb 12, 2025** | Reunión virtual por IDPC, AEU e interventoría, para la información del estado de avance del proyecto |
| **Feb 21, 2025** | Reunión presencial en la cual se informa a la empresa EAAB, que los estudios técnicos cubren únicamente el predio del IDRD, delimitando por los cerramientos existentes, sin intervención en vías y andenes perimetrales. |
| **ESTADO ACTUAL** | Respuesta mediante comunicado de EAAB reiterando necesidad de diseño y construcción de redes externas. |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | Respuesta 3331003-S-2024-041276 de 23.02.2024 Radicado E-2024071406 de 08.07.24 |
| **LINK DE DRIVE** | **https://drive.google.com/drive/folders/1XhPRXRH1mkkV-MKriss4UaOOJbe_QM7I?usp=sharing** |

Fuente: Consorcio AEU.

Tabla 5. Trazabilidad y aprobación trámite JBB



Calle 12B # 2-91
Teléfono: 355 0800
www.idpc.gov.co
Información: Línea 195

**ACTA DE SUSPENSIÓN No 6. CONTRATO DE CONSULTORÍA No CC-460 DE 2022, SUSCRITO POR EL INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y EL CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO**

| 2.5. JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ - JBB | |
|---|---|
| **2.5.1** | **APROBACION DE DISENO PAISAJISTICO** |
| **Sept. 06, 2023.** | Solicitud de información y mesa virtual para el diseño paisajístico en entornos patrimoniales |
| **Sept. 13, 2023.** | Reunión virtual de socialización del proyecto urbano arquitectónico con profesionales de la subdirección técnica operativa |
| **Sept. 22, 2023** | Se recibe mediante correo electrónico los documentos de árboles patrimoniales y coberturas vegetales en entornos patrimoniales por parte del profesional Julio César Palacios Rodríguez de la Subdirección técnica operativa del JBB |
| **Octubre 02, 2023** | Solicitud de información y mesa virtual para revisión del planteamiento de especies para el diseño paisajístico del Parque Reconciliación. |
| **Octubre 13, 2023** | Reunión virtual para revisión del planteamiento de especies para el diseño paisajístico con profesionales de la subdirección técnica operativa del Jardín Botánico donde no hay objeción frente a la selección de especies mayores y menores y se dan observaciones a las implantaciones de las especies mayores en relación a las visuales lejanas que tiene el Parque. |
| **Enero 11, 2024** | Solicitud de cita a través de VUC para Revisión y aprobación de los diseños paisajísticos del Arbolado y la Jardinería en el espacio público. CITA: 37883 programada para el 15.01.24 |
| **Enero 15, 2024** | Revisión de planteamiento paisajístico con profesionales de JBB y SDA (Arq. Nicolás del Campo e Ing. Iván Cañón) en mesa virtual donde se reciben observaciones frente a lo presentado |
| **Ene 24, 2024** | Solicitud de segunda cita a través de VUC para Revisión y aprobación de los diseños paisajísticos. CITA: 38214 programada para el 05.02.24 |
| **Feb 05, 2024** | Revisión de planteamiento paisajístico con profesionales de JBB y SDA (Arq. Nicolás del Campo e Ing. Martha Molina) en mesa de trabajo virtual dando viabilidad a los ajustes presentados. |
| **Feb 06, 2024** | Se radica información mediante oficio AEU_IDPC_115 remitida a los correos de los profesionales encargados de la revisión (JBB-Arq. Nicolás del campo: ndelcampo@jbb.gov.co, SDA- Ing. Martha Molina: martha.molina@ambientebogota.gov.co) |
| **Feb 20, 2024** | Se remite borrador de acta WR de aprobación de diseños paisajísticos a los profesionales de JBB y SDA, mediante correos relacionados previamente. |
| **Feb 28, 2024** | Se recibe aprobación de los diseños paisajísticos mediante acta WR1411, firmada por los profesionales de la SDA y JBB |
| **Mar 04, 2024** | Solicitud de tercera cita a través de VUC para Revisión de ajustes a los diseños paisajísticos. CITA: 39064 programada para el 18.03.24 |
| **Mar 18, 2024** | Se sostiene mesa de trabajo virtual con los profesionales de JBB y SDA, mencionados previamente, y se expone que: Si bien el planteamiento paisajístico para el parque había sido aprobado mediante acta WR1411 de 05.02.2024, se solicita nueva revisión considerando actualización paisajística de especies mayores en la zona de Bosque de trayectorias donde se plantea incrementar la densidad arbórea, a lo que los profesionales dieron viabilidad. |
| **Mar 20, 2024** | Se radica información mediante oficio AEU_IDPC_119 remitida a los correos de los profesionales encargados de la revisión (JBB-Arq. Nicolás del campo: ndelcampo@jbb.gov.co, SDA- Ing. Ivan Cañón: ivan.canon@ambientebogota.gov.co) |
| **Abr 09, 2024** | Se recibe aprobación de los diseños paisajísticos mediante acta WR1411A, firmada por los profesionales de la SDA y JBB |
| **ESTADO ACTUAL** | **APROBADO** |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | **ACTA WR 1411-A** |
| **LINK DE DRIVE** | **https://drive.google.com/drive/folders/1Acofco44Bga7HFoODMURg0HzKcJyBInF?usp=sharing** |
| | |
| **2.5.2** | **GENERACION DE CODIGOS SIGAU** |
| **Octubre 12, 2023.** | Solicitud de generación de códigos SIGAU mediante oficio AEU_IDPC_089 obteniendo radicado No. 2023JBB410079361 |



Calle 12B # 2-91
Teléfono: 355 0800
www.idpc.gov.co
Información: Línea 195

| | |
|---|---|
| **Octubre 13, 2023.** | Mediante comunicado 2023JBB410075502, la entidad informa lo siguiente: (…) *por parte del Jardín Botánico de Bogotá, la ingeniera forestal Lanni Suárez del Grupo SIGAU, ha sido asignado para realizar revisión y seguimiento de las carteras entregadas por ustedes, si estás cumplen con los requerimientos del Jardín Botánico, se realizará la actualización en el sistema y se emitirá acta de recepción por parte de la entidad, caso contrario se le comunicará para que efectúen el o los ajustes correspondientes.* |
| **Diciembre de 2023** | Se verifica la asignación de códigos en la plataforma - visor del JBB https://sigau.jbb.gov.co/SigauJBB/VisorPublico/VisorPublico |
| **Feb 14, 2024** | Se realiza solicitud de generación de códigos SIGAU faltantes en la primera solicitud |
| | correspondientes a los árboles con numeración interna AEU 201, 206, 212 y 222, además del ajuste a la especie de los individuos con código SIGAU 14010305000409 y 14010305000802.<br>*Oficio AEU_IDPC_117 obteniendo radicado 2024JBB410013291 |
| **Feb 23, 2024** | Mediante comunicado 2024JBB410013972, JBB informa lo siguiente:<br>*"(…) nos permitimos informarles que daremos inicio al proceso de actualización en el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano – SIGAU, en la última semana de Marzo del año 2024, códigos que se visualizarán en el aplicativo WEB SIGAU".* |
| **ESTADO ACTUAL** | **GENERADOS** |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | **Radicado N° 2024JBB410013291 de 14.02.2024,<br>Respuesta parcial: 2024JBB410013972 de 23.02.2024 https://sigau.jbb.gov.co/SigauJBB/VisorPublico/VisorPublico** |
| **LINK DE DRIVE** | **https://drive.google.com/drive/folders/1WqWp-MlW-aYr2rhGTGfJOWArtltSRUlH?usp=sharing** |

*Fuente: Consorcio AEU*

Tabla 6. Trazabilidad y aprobación trámite IDRD

| 2.6. INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD | |
|---|---|
| **2.6.1** | **CONCEPTO DE DISENOS** |
| | Primera reunión con IDRD |
| **Octubre 03, 2023** | Segunda reunión con IDRD |
| **Octubre 12, 2023** | Envío de información y oficio base de solicitud de concepto a IDPC |
| **Octubre 19, 2023** | Envío de información al IDRD mediante radicado IDPC 20233070062121 del 18.10.23 |
| **Nov. 24, 2023** | Concepto favorable mediante oficio 20234100277311 |
| **ESTADO ACTUAL** | **CONCEPTO FAVORABLE** |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | **Oficio 20234100277311 de 24.11.23** |
| **LINK DE DRIVE** | **https://drive.google.com/drive/folders/14ufwysmEe6ufggHJ3m4ouz9Vh5jx3lXt?usp=sharing** |
| | |
| **2.6.2** | **RESOLUCION PROYECTO ESPECIFICO** |
| **NOTA** | Una vez se tenga resolución por parte del Ministerio de Cultura y demás aprobaciones de entidades, se remite información a IDRD para la generación de la resolución del proyecto específico para el parque Reconciliación. |

Fuente: Consorcio AEU

Tabla 7. Trazabilidad y aprobación trámite Min-Cultura

| 2.7. MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES – MIN CULTURA | |
|---|---|
| **2.7.1** | **AUTORIZACION DE INTERVENCION** |
| **Dic. 13, 2023** | Radicación de solicitud mediante oficio AEU_IDPC_102, obteniendo radicado 20231213100950 |



Calle 12B # 2-91
Teléfono: 355 0800
www.idpc.gov.co
Información: Línea 195

**ACTA DE SUSPENSIÓN No 6. CONTRATO DE CONSULTORÍA No CC-460 DE 2022, SUSCRITO POR EL INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y EL CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO**

| | |
|---|---|
| **Ene – Mar, 2024 Proceso Interno Min Cultura** | <table><tr><td>Asignación del Grupo Responsable</td><td>ATENDIDA</td><td>13/12/2023 12:49:59 p. m.</td><td>13/12/2023 2:01:09 p. m.</td><td>Ilona Graciela Murcia Ijjasz</td></tr><tr><td>Asignación del Profesional Encargado</td><td>ATENDIDA</td><td>13/12/2023 2:01:09 p. m.</td><td>26/12/2023 2:24:13 p. m.</td><td>Yamid Alexander Patiño Torres</td></tr><tr><td>Evaluación de la solicitud</td><td>ATENDIDA</td><td>26/12/2023 2:24:13 p. m.</td><td>22/02/2024 9:49:19 a. m.</td><td>Daniel Felipe Gutierrez Vargas</td></tr><tr><td>Evaluación de la solicitud</td><td>ATENDIDA</td><td>22/02/2024 9:49:19 a. m.</td><td>11/03/2024 5:07:34 p. m.</td><td>Yaneth Herrera Paramo .</td></tr><tr><td>Aprobación Subsane de Documentos Coordinador de Grupo</td><td>ATENDIDA</td><td>11/03/2024 5:07:34 p. m.</td><td>11/03/2024 5:07:44 p. m.</td><td>Yamid Alexander Patiño Torres</td></tr><tr><td>Aprobación Subsane de Documentos Coordinador de Grupo</td><td>ATENDIDA</td><td>11/03/2024 5:07:44 p. m.</td><td>11/03/2024 5:07:53 p. m.</td><td>Yamid Alexander Patiño Torres</td></tr><tr><td>Aprobación Subsane de Documentos Coordinador de Grupo</td><td>ATENDIDA</td><td>11/03/2024 5:07:53 p. m.</td><td>13/03/2024 5:07:48 p. m.</td><td>Yamid Alexander Patiño Torres</td></tr><tr><td>Aprobación Subsane de Documentos Director de Patrimonio</td><td>ATENDIDA</td><td>13/03/2024 5:07:48 p. m.</td><td>14/03/2024 10:22:48 a. m.</td><td>Ilona Graciela Murcia Ijjasz</td></tr></table> |
| **Mar 05, 2024** | Se realiza mesa de trabajo con profesional Yaneth Herrera de Dirección de Patrimonio (Min Cultura) en la cual se hace socialización del proyecto y se reciben unas observaciones preliminares a la información radicada en el 13 de diciembre de 2023. |
| **Mar 14, 2024** | Se reciben observaciones por parte de Min Cultura mediante correo electrónico con adjunto ObservacionesSubsane_75692.pdf |
| **Mar 28, 2024** | La consultoría remite subsanación de observaciones a la dirección de patrimonio del Ministerio de cultura y mediante correo electrónico pone en conocimiento del proceso |
| | a interventoría y al IDPC |
| **NOTA** | La entidad cuenta con 3 meses para dar respuesta a la información subsanada (Aproximadamente 28 de junio de 2024). El estado actual del trámite según plataforma SIPA es el siguiente:<br>*Asignación de evaluación de la solicitud a la profesional Yaneth Herrera el día 01.04.2024<br><table><tr><td>Aprobación Subsane de Documentos Director de Patrimonio</td><td>ATENDIDA</td><td>13/03/2024 5:07:48 p. m.</td><td>14/03/2024 10:22:48 a. m.</td><td>Ilona Graciela Murcia Ijjasz</td></tr><tr><td>Subsane con Observaciones</td><td>ATENDIDA</td><td>14/03/2024 10:22:48 a. m.</td><td>28/03/2024 3:07:42 p. m.</td><td>Consorcio arquitectura y espacio urbano</td></tr><tr><td>Asignación del Profesional Encargado</td><td>ATENDIDA</td><td>28/03/2024 3:07:42 p. m.</td><td>01/04/2024 10:05:03 a. m.</td><td>Hernan David Aldana Carrasco</td></tr><tr><td>Asignación del Profesional Encargado</td><td>ATENDIDA</td><td>01/04/2024 10:05:03 a. m.</td><td>01/04/2024 3:42:25 p. m.</td><td>Yamid Alexander Patiño Torres</td></tr><tr><td>Evaluación de la solicitud</td><td>ASIGNADA</td><td>01/04/2024 3:42:25 p. m.</td><td></td><td>Yaneth Herrera Paramo .</td></tr></table> |
| **Mayo 15,2024** | Se reciben correo electrónico de la profesional Yaneth Herrera Páramo de la Dirección de Patrimonio y Memoria de MINCULTURA, donde nos informa que *El proyecto de intervención MC64250E2023, denominado "Diseños y Estudios técnicos para la construcción y activación del Parque de la Reconciliación**", fue aprobado en su fase técnica** desde el día 23 de abril de 2024.*<br>*En este momento se encuentra en revisión y visto aprobatorio por parte de la oficina del Despacho, para su remisión a la Oficina Asesora Jurídica, encargada de la revisión jurídica previa y emisión del Acto Resolutorio respectivo.* |
| **Mayo 15, 2024** | Se emiten un comunicado vía correo electrónico al SIPA, solicitando mediante el radicado N° .MC64250E2023 en el cual solicitud de autorización de intervención de espacio público declarado bien de interés cultural del ámbito nacional |
| **Jun 24-28, 2024** | Respuesta por parte del Ministerio de Cultura, en cual informa que, de acuerdo a la revisión por parte de la entidad, para la expedición del acta resolutorio, genera unas respuestas y observaciones de algunas preguntas solicitadas |
| **Jul 05, 2024** | Respuestas de AEU para el Ministerio de Cultura, en el cual se informa la radicación de información complementaria de procesos de socialización y predio |
| **Jul 18, 2024** | Mediante correo electrónico se envía el oficio AEU_IDPC_128, Solicita información proceso MC64250E2023 a dirección de patrimonio y memoria Atn. Yaneth Herrera Páramo para el desarrollo del contrato |
| **Agos 14, 2024** | Mediante correo electrónico se envía el oficio AEU_IDPC_130, solicitando información proceso MC64250E2023 a la dirección de patrimonio y memoria por parte de Atn. Martha Cecilia Pinzón, Yaneth Herrera Páramo |
| **Oct 18, 2024** | Mediante correo electrónico se envía el oficio AEU_IDPC_134, se reitera la solicitud de la información del estado del proceso MC64250E2023 en dirección de patrimonio y memoria por parte de Atn. Martha Cecilia Pinzón, Yaneth Herrera Páramo. |
| **Oct 22, 2024** | Se entrega el radicado físico Nº MC4574CE2024, el cual corresponde a una reiteración del oficio AEU_IDPC_134. En dicho documento se solicita información relacionada con el proceso MC64250E2023 ante la Dirección de Patrimonio y Memoria, por parte de Martha Cecilia Pinzón y Yaneth Herrera Páramo. |
| **Nov 12, 2024** | Ministerio de cultura Emite una resolución Nº 1482, autoriza intervención en espacio público. |
| **Dic 26, 2024** | El SIPA emite un comunicado en el que se hace referencia al seguimiento de los tiempos del proyecto PROY-20231213100950. |
| **ESTADO ACTUAL** | APROBADO |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | Resolución N° 1482<br>Soporte de correo del 12.11.2024 |



Calle 12B # 2-91
Teléfono: 355 0800
www.idpc.gov.co
Información: Línea 195

| | |
|---|---|
| **LINK DE DRIVE** | **https://drive.google.com/drive/folders/10zUT6hrZYn4bZBlUcWo7yfULluhPw-7d?usp=sharing** |

*Fuente: Consorcio AEU*

Tabla 8. Trazabilidad y aprobación trámite SDA

| 2.8. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE - SDA | |
|---|---|
| **2.8.1** | **APROVECHAMIENTO FORESTAL** |
| **Oct. 27, 2023** | Solicitud de aprovechamiento forestal mediante oficio AEU_IDPC_091, del cual se obtiene el radicado 2023ER253265 |
| **Nov. 20, 2023** | Se hace seguimiento del trámite mediante oficio AEU_IDPC_097, del cual radicado 2023ER271728 |
| **Nov. 30, 2023** | SDA emite observaciones a información enviada mediante comunicado 2023EE282933 y se requiere aprobación de diseño paisajístico para continuar con el proceso |
| **Dic. 21, 2023** | Se solicita prórroga para dar respuesta a observaciones mediante oficio AEU_IDPC_107, obteniendo radicado 2023ER304387 |
| **Ene. 30, 2024** | Respuesta a observaciones del comunicado 2023EE282933 de 30.11.23, mediante oficio AEU_IDPC_114, obteniendo radicado N° 2024ER27377 |
| **Feb. 20, 2024** | Mediante oficio AEU_IDPC_118 se hace seguimiento a la solicitud obteniendo radicado 2024ER41741 |
| **Feb. 29, 2024** | La entidad da respuesta a la solicitud de información del proceso para trámite de aprovechamiento forestal, mediante comunicado 2024EE48752, relacionando lo siguiente:<br><br>*En el momento, el radicado 2024ER27377 con la documentación anexa respuesta al requerimiento 2023EE282933, se encuentra asignado al grupo jurídico de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, SSFFS, encargado de la revisión documental y posteriormente procederá a generar el Auto de Inicio. Una vez se notifique el Auto de Inicio, el grupo técnico de la SSFFS, realizará la visita técnica y si no se encuentra ninguna novedad que deba ser subsanada se genera el concepto técnico por obra, el cual después de ser cuidadosamente revisado y firmado por la Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, se remite al grupo jurídico quienes son los encargados de generar el Acto Administrativo Resolutorio, el cual una vez notificado al solicitante, se autoriza y se da viabilidad a realizar los tratamientos silvicultura les correspondientes de acuerdo con competencias establecidas en Decretos Distritales 531 de 2010 y 383 del 2018.*<br><br>*Es de anotar que las solicitudes de Evaluación de Arbolado Urbano por Obra, tanto en espacio público como privado, son trámites complejos tanto en el ámbito técnico como jurídico y por tal razón los tiempos establecidos por la SSFFS* ***desde el momento de la radicación inicial hasta la emisión del acto administrativo resolutorio pueden variar entre 60 y 180 días hábiles, dependiendo principalmente de la veracidad y oportunidad de la información allegada por parte del solicitante, cada vez que se realiza un requerimiento, el tiempo de respuesta por parte de la SSFFS se va desplazando*** *(…)"* |
| **NOTA** | *De acuerdo a comunicado 2024EE48752, el tiempo estimado de respuesta será aproximadamente el 26 de abril de 2024, si se consideran 60 días hábiles* |
| **Abr 25, 2024** | *Mediante el oficio AEU_IDPC_120, enviado por correo electrónico se solicita la información de seguimiento a radicado 2024ER27377 para secretaria distrital de ambiente en dirección de Atn. Carmen Rocío González Cantor.* |
| **Mayo 09, 2024** | *Respuesta SDA a la solicitud para tramites de aprovechamiento forestales con radicado 2024ER89899 de 25.04.24, mediante oficio AEU_IDPC_120, obteniendo radicado N° 2024EE99816, donde informan que se debería iniciar un nuevo trámite administrativo.* |
| **Jun 25, 2024** | *La entidad secretaria distrital de ambiente emite AUTO N°02254 con radicado N° 2024EE97754 en la cual informa que se inicia un nuevo trámite administrativo ambiental a la subdirección de silvicultura, Flora y fauna silvestre de la secretaria distrital de ambiente* |
| **Jun 26, 2024** | Solicitud de notificación electrónica mediante el oficio AEU_IDPC_125, en el cual se solicita la notificación electrónica AEU_Referente al AUTO 02254 para el trámite de aprovechamiento forestales |



Calle 12B # 2-91
Teléfono: 355 0800
www.idpc.gov.co
Información: Línea 195

**ACTA DE SUSPENSIÓN No 6. CONTRATO DE CONSULTORÍA No CC-460 DE 2022, SUSCRITO POR EL INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y EL CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO**

| | |
|---|---|
| **Agos 14, 2024** | Mediante el oficio AEU_IDPC_131, se solicita la información referente al AUTO 02254 – Radicado 2024ER133977 para trámite de aprovechamiento forestal |
| **Nov 27, 2024** | Se hace seguimiento al oficio AEU_IDPC_125, enviado el pasado 26.06.2024 en el cual se solicita la notificación electrónica Referente al AUTO 02254 para el trámite de aprovechamiento forestales |
| **Ene 13, 2025** | Se hace trazabilidad del trámite solicitado por medio correo electrónico a secretaria SDA, la cual se solicita la notificación electrónica referente al AUTO 02254, en la cual se notificó mediante el oficio AEU_IDPC_125 |
| **Ene 17, 2025** | Respuestas sobre el proceso de notificación de la SDA para el trámite de aprovechamiento forestal, en la cual se informa lo siguiente:<br>"(…) Es importante aclarar que, para continuar con el trámite de autorización en silvicultura, el Auto 02254 citado debe ser notificado de forma debida al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), entidad ante la cual dicho auto se encuentra actualmente en proceso de notificación." |
| **Abrí 16, 2025** | Mediante el comunicado, se informa que el IDPC emitió la trazabilidad del mensaje, obteniendo respuesta al trámite de aprovechamiento forestal con radicado Nº 2025EE81775, la cual fue revisada por el destinatario el día 03.02.2025. |
| **Abrí 23,2025** | el Ing. Santiago Mejía de SDA, se contacta con la consultoría para programación en campo el miércoles 30 de abril entre las 8am y 11am |
| | Contacto:350 474 12 18 |
| **ESTADO ACTUAL** | **EN PROCESO** |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | **Radicado N°2024ER27377 de 30.01.2024 Radicado N°2024ER41741 de 20.02.2024 Respuesta a seguimiento: 2024EE48752 de 29.02.2024 AUTO N°02254 Radicado: N° 2024EE97754 de 25.06.2024 Radicado N°2025EE81775 de 16.04.2025** |
| **LINK DE DRIVE** | **https://drive.google.com/drive/folders/1wn48UdaTtn7NgJum9eKk67PcPxnlzXZQ?usp=sharing** |

***NOTA:** En cada cuadro se relaciona un link de drive donde se encuentra toda la información radicada por el consultor Consorcio AEU, los soportes de los radicados y demás anexos que reflejan el proceso que se ha llevado a cabo para cada uno de los trámites, en cumplimiento de las actividades alcance del objeto del contrato.

7. *Actualmente se encuentra en proceso inicio tramites con CODENSA para la factibilidad de servicio y posteriormente la aprobación de serie 6 diseños eléctricos, considerando un plazo total estimado de **45 DÍAS HÃBILES**.*

8. *Adicionalmente, se inicia trámite de aprobación ante el IDRD (entidad de orden distrital), quien emite resolución aprobatoria del proyecto específico para el parque, cuyo tiempo de respuesta posterior a la radicación corresponde a: **15 DÍAS HÃBILES.***

9. *El plazo estimado de respuesta para los trámites pendientes es de **68 DÍAS CALENDARIO** aproximadamente, ya que, dentro de este plazo, pueden surgir observaciones a la información radicada y los plazos planteados pueden variar, y estos tiempos no son imputables al consultor.*

*En este caso y a partir de las consideraciones antes señaladas ya que, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, trámites o aprobaciones por parte de terceros, se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender el tiempo de ejecución del Contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que, se generen sobrecostos para la entidad o cobros adicionales a lo establecido en el contrato.*

*Por tanto, invocando la cláusula **DÉCIMA PRIMERA – SUSPENSIÓN***
*Las partes de común acuerdo podrán suspender temporalmente la ejecución del presente*



Calle 12B # 2-91
Teléfono: 355 0800
www.idpc.gov.co
Información: Línea 195

*contrato, mediante la suscripción de un acta en la que se señalarán los motivos y la fecha en que se reiniciará su ejecución. La suspensión no adiciona el contrato en el plazo inicialmente pactado en el contrato.*

*Se considera como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que está determinado por circunstancias no imputables al CONTRATISTA o al IDPC que impidan totalmente el trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo. La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por el Contratista y en tal evento tendrá derecho a la ampliación del plazo, pero no a indemnización alguna.*

*Considerando que se han afectado los tiempos de desarrollo definidos en el plan de trabajo presentado por el contratista y aprobado por las partes, y en razón de los anteriormente descrito el consultor se permite solicitar **LA SUSPENSIÓN N° 6 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N° IDPC-CC-460-2022 POR SESENTA Y OCHO (68) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DEL 29 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 4 DE AGOSTO DE 2025**, con el fin de dar cumplimiento a cabalidad a los productos que hacen parte del alcance del objeto contractual de la consultoría. (…)"*

## *AVAL DE LA INTERVENTORÍA:*

*Que la supervisión de la interventoría tuvo en conocimiento de la comunicación N.º AEU-IDPC-142, que se encuentra anexa al radicado Orfeo No 20255110044522, de fecha 22 de mayo del presente año. En dicha comunicación, el representante legal de la interventoría IA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS (oficio IDPC -480-2022-096), solicita y avala la suspensión No. 6 del Contrato de Consultoría No. CC-460-2022 suscrito entre el IDPC y el CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO.*

*En atención a ello, la interventoría presenta lo siguiente:*

*"Es importante resaltar que las partes involucradas en el presente contrato han desarrollos de manera sistémica y ordenada todas las acciones y actividades que propendan y garanticen la elaboración de los productos pactados, permitiendo generar un proyecto integral en respuesta a las necesidades de la comunidad; los tiempos resultantes de dichas acciones han impactado en el desarrollo del plan de trabajo presentado por el CONTRATISTA CONSORCIO AEU, ajustado en fechas de acuerdo a las suspensiones que ha tenido el contrato y aprobado por la INTERVENTORIA, y que las mismas no son imputables a las partes.(…)"*

*De acuerdo a las consideraciones expuestas y argumentados por el consultor, que establecen un plazo de 45 días hábiles para la respuesta por parte de CODENSA tras la presentación del proyecto y, teniendo en cuenta que paralelamente se inician los trámites de aprobación ante el IDRD que ti cuyo tiempo de respuesta posterior a la radicación corresponde 15 días hábiles. Por lo anterior, se considera prudente la suspensión de la ejecución del contrato, debido a los trámites o aprobaciones de terceros en el tiempo solicitado por el consultor, teniendo en cuenta que dicha suspensión podrá llevarse a cabo mediante la suscripción de un acta que documente el evento, sin generar sobre*



Calle 12B # 2-91
Teléfono: 355 0800
www.idpc.gov.co
Información: Línea 195

*costo o cobros adicionales a lo estipulado en el contrato.*

*En el contexto y atendiendo las consideraciones mencionadas en este oficio, se solicita, la suspensión N° 6 para el contrato de consultoría, donde se tuvo en cuenta el aspecto técnico, es decir: se avala desde este aspecto dicha solicitud, considerando que los tiempos requeridos por CODENSA para revisión de los documentos presentados, verificar que cumplan con lo requerido, solicitar documentos faltantes o requerirles y, dar aprobación de los estudios presentados por parte los profesionales.*

***JUSTIFICACIÓN JURÍDICA:***

*"El Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, permite la estipulación de cláusulas o la elaboración de acuerdos con el fin de suspender justificadamente y de forma temporal, la ejecución del contrato estatal, y por ello se ha establecido la cláusula Décima Primera en el contrato, denominada Suspensión, que reza:*

*"Las partes de común acuerdo podrán suspender temporalmente la ejecución del presente contrato, mediante la suscripción de un acta en la que se señalarán los motivos y la fecha en que se reiniciara su ejecución. La suspensión no adiciona el contrato en el plazo inicialmente pactado en el contrato.", y dentro de las motivaciones están incluidos los trámites o aprobaciones por parte de terceros, que es la situación que nos ocupa. Es decir, a la fecha, el motivo que dio origen a la suspensión inicial, no ha sido superado.*

*Esta suspensión del contrato es en procura de la satisfacción del interés público y de la continuidad normal en la ejecución de lo contratado, sus condiciones y los términos en los que se acuerda durante la ejecución del contrato estatal tiene fundamento legal en el principio de la autonomía de la voluntad de los contratantes (artículo 1602 del Código Civil y artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993), en el principio de la primacía del interés general (artículo 2º de la Constitución Política, artículo 3º de la Ley 80 de 1993), y de conservación del contrato (numeral 9º del artículo 4 y numeral 2º del artículo 5 de la Ley 80 de 1993).*

*Adicionalmente, El Consejo de estado en Sentencia del 28 de abril de 2010, radicación número 07001-23-31-000-1997-0554-01(16431), manifestó: "En efecto, la finalidad de la suspensión del contrato estatal, como medida excepcional, está encaminada a reconocer la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución temporal del negocio jurídico, y es precisamente por ese motivo que la misma no puede ser indefinida, sino que debe estar sujeta al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una condición. Por lo tanto, la suspensión no adiciona el contrato en su vigencia o plazo, sino que se delimita como una medida de tipo provisional y excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad sujeta a un término o condición, período este durante el que las obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan, pero sin que se impute ese tiempo al plazo pactado inicialmente por las partes".*

*Para el IDPC es de suma importancia que el objeto del contrato de consultoría*



Calle 12B # 2-91
Teléfono: 355 0800
www.idpc.gov.co
Información: Línea 195

*denominado**: DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ACTIVACIÓN DEL PARQUE DE "LA RECONCILIACIÓN", UBICADO EN LA CALLE 26, COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÃ.,** sea entregado a total satisfacción con las todas las actividades propuestas.*

*Por todo lo anteriormente expuesto se encuentra importante realizar la suspensión N° 6 del contrato por cuanto esto permitirá su correcta ejecución, así mismo será posible el cumplimiento del objeto contractual. Así mismo al tratarse de un proyecto de suma importancia para la entidad contratante, se encuentra necesario realizar las acciones jurídicas correspondientes desde el nivel contractual.*

***SOLICITUD:***

*De conformidad con avalado por la interventoría y, lo expuesto en los oficios aquí citados, se solicita la siguiente suspensión No 6:*

- *Realizar la suspensión No. 6 al contrato de consultoría No. **IDPC –CC-460-2022** por sesenta y ocho (68) días calendario, a partir del 29 de mayo del 2025 hasta el 4 de agosto de 2025 reiniciando en contrato el día 5 de agosto de 2025.*

- *Se aclara que la solicitud de suspensión, no altera las condiciones generales del objeto contractual establecido y no generará un mayor valor respecto al contrato inicialmente acordado.*

- *Que se solicite al contratista la actualización de las pólizas con los nuevos tiempos establecidos en el Contrato de consultoría**,** a partir del inicio de la suspensión No. 6.*

*Una vez analizadas las condiciones, técnicas, administrativas, financieras, contables y jurídicas de la presente solicitud, respecto de su impacto para la ejecución del contrato N° IDPC-CC-460 de 2022, la supervisión viabiliza y otorga concepto favorable para la celebración de la modificación."*

2. Que se solicita la suspensión No. 6 del contrato de Consultoría No. CC-460- 2022 conforme los términos anteriormente mencionados.

3. Que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros.

4. Que, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, las partes acuerdan suscribir la presente



Calle 12B # 2-91
Teléfono: 355 0800
www.idpc.gov.co
Información: Línea 195

modificación de acuerdo con las siguientes:

## CLÁUSULAS:

**CLÁUSULA PRIMERA – SUSPENDER:** la ejecución del contrato de Consultoría No. CC- 460-2022, **por sesenta y ocho (68) días calendario, a partir del 29 de mayo del 2025 hasta el 4 de agosto de 2025.**

**CLÁUSULA SEGUNDA –REINICIO**: El contrato de Consultoría No. CC-460-2022, reiniciará su ejecución el día cinco (5) de agosto de 2025, sin necesidad de acta de reinicio.

**CLÁUSULA TERCERA– VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Continúan vigentes todas las cláusulas y estipulaciones del contrato de Consultoría No. CC-460-2022, no modificadas por la presente suspensión.

**CLÁUSULA CUARTA - DOCUMENTOS Y ANEXOS:** Hace parte integral de la presente, las solicitudes con radicado No. 20253000074263 y 20252200074033 y sus anexos respectivamente.

**CLÁUSULA QUINTA – PERFECCIONAMIENTO:** El presente documento se considera perfeccionado con la firma de las partes en la plataforma SECOP II.

**CLÁUSULA SEXTA – GARANTÍAS: EL CONTRATISTA** deberá modificar las Garantías de cumplimiento del contrato en los términos y vigencias indicadas.

Proyecto: Diego Andrés Jiménez Alfonso - Contratista Oficina Jurídica
Revisó: Andrea Catalina Cabrales– Contratista Abogada Oficina Jurídica
Aprobó: Sandra Janneth Rueda Ibañez – Jefe Oficina Jurídica



Calle 12B # 2-91
Teléfono: 355 0800
www.idpc.gov.co
Información: Línea 195