ACTA No 001 **FECHA:** 10/12/2024

DEPENDENCIA: Secretaria de Obras Públicas

Ejecución bajo Contrato: Si X No ___ Contrato No. COP-520-2024 Supervisor: ___SOP___

Nombre del Proyecto o contrato que tiene por objeto: Contratar la construcción de placa huella en la via que conduce de la vereda el salitre al colegio Hacienda Los Alcaparros del municipio de la Calera Cundinamarca segun plan de acción 2024.

1. OBJETIVO

Primer comite de seguimiento COP-520-2024, definir probable fecha de inicio de actividades y aspectos generales del proyecto.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (cumplimiento)

4. TEMAS TRATADOS Y DECISIONES TOMADAS

Se da inicio a la reunión entre la empresa PAVIJOY SAS y la secretaria de Obras Publicas, estando presente por parte del contratista el Ingeniero Yilberth Gomez y por parte de la Secretaria de Obras Publicas el Secretario de Obras el Ingeniero Diego peralte y el apoyo a la supervisión el Ingeniero Oscar Velasquez.

El secretario de Obras solicito al contratista iniciar la Obra lo antes posible teniendo en cuenta que el municipio se encuentra atravesando por una temporada de clima favorable que oy dan para el inicio de las actividades. El contratista manifiesta que si y que antes de dar inicio realizara reconocimiento del terreno para tener un panorama general de la via. En el transcurso de la semana del 9 de diciembre realizara el levantamiento topografico y tratar de tomar las muestras del suelo para ensayos CBR.

La supervisión le solicito al contratista enviar cronograma con flujo de caja de las actividades de obra, asi como el envio de hojas de vida del personal tecnico solicitado en el anexo tecnico para su correspondiente evaluacion y aprobación. Ademas se solicita al contratista llevar un control estricto de la bitacora de Obra.

El contratista solicito se le informe posibles fuentes de materiales de agregados para la elaboracion de los diseños de mezcla de concreto; la supervision manifiesta enviarle contactos de posibles fuentes de materiales. Ademas el contratista solicita el envio de contactos de maestros de obra de la zona para apoyo al empleo de la región.

La reunion termino con el Ing Oscar Velasquez y el Ing Yilberth Gomez dando el turno de uso a intervenir para realizar reconocimiento del terreno por parte del contratista para coordinar el inicio de actividades de topografia y toma de ensayos CBR.

5. COMPROMISOS PACTADOS.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (PROPUESTA COMPROMISO)
Topografia de la zona	PAVIBOY SAS	20/12/2024
Cronograma-Flujo de caja y hojas de vida de personal tecnico	PAVIBOY SAS	20/12/2024
Contactos de posibles proveedores de agregados y muestras de Obra de la zona	SOP	13/12/2024

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 10 días del mes de diciembre del año 2024.

Programación próxima reunión: _____.

6. PARTICIPANTES

Firma: _____
Nombre: Diego Peralta Conedor
Cargo: Secretario de Obras

Firma: _____
Nombre: Oscar Velasquez
Cargo: Apoyo supervision

Firma: _____
Nombre: Vilberth Gomez
Cargo: PAVIBOY SAS

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo:

Firma: _____
Nombre:
Cargo: