ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	**ES-MC-FR-06**
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	**VERSIÓN**	**1**
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	**FECHA**	**23/02/2025**

FECHA DE REUNIÓN :	04/07/2025	**ACTA No.**	8
HORA DE INICIO:	10:30:00	**HORA FINALIZACIÓN:**	11:30:00 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	BOGOTA D.C.		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES		

OBJETO DE LA REUNIÓN

SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL PROYECTO INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos anteriores.

- La interventoría solicita revisar las actas en el dive y firmarlas
- La interventoría informa que el contratista realizo todas las topografías menos la de Caparrapí que se encuentra en ejecución. Se enviaron seis para geolocalización de los cuales cuatro ya fueron aprobados y dos en revisión
- Subsanado
- Esta por aprobar por parte del ICCU (el contratista informa que el diseño ya estaba definido, pero, falta definir los tamaños que serán utilizados) (El ICCU informa que está pendiente la aprobación de los tamaños a utilizar.)
- Programado.
- La interventoría informa que se verificaron los tramos que solicitó el contratista y fueron aprobados. También se envio el inventario de alcantarillas de los seis tramos con los que se iniciaran actividades de construcción que son: Piani, Pulí, Bituima, Guayabal de Siquima y Puerto salgar
- El ICCU propone hacer una visita con el municipio para validar la importancia de los tramos. Esta se tiene prevista para el 11 de julio del 2025.

Componente ambiental

-La interventoría informa hubo mesa de trabajo con Olga donde se culminó el PAGA del magdalena centro donde se aprobó
-Durante la semana se realiza seguimiento a las actividades de caracterización ambiental y consolidación y actualización del PAGA por provincia.
-El 2 de julio de 2025, se realiza reunión conjunta con el Contratista de obra – Interventoría, revisando los ajustes del PAGA actualizado de la provincia de Magdalena Centro
-El 3 de Julio de 2025, la Interventoría remite comunicación ICCU-221-095 al Contratista de obra remitiendo aprobación a la actualización del PAGA – provincia Magdalena Centro
El contratista informa que se han continuado las caracterizaciones ambientales en los diferentes tramos y se han informado las novedades encontradas a la interventoría.

Componente social

-La interventoría indica que los inventarios están completos menos en los tramos: Caparrapí y san francisco e informa que el contratista inicio los procesos de organización para iniciar la toma de actas de vecindad de los tramos iniciales.
-Se realiza seguimiento al levantamiento de los inventarios de los predios ubicados en los diferentes tramos
-Durante la semana se levantó información en los tramos de: Bituima, San Juan de Rioseco y Quebrada Negra.
-Pendiente por levantamiento de información de los predios ubicados en los municipios de: Caparrapí y san francisco.
-Solicitó remitir el avance del plan de gestión social, documento que fue enviado por el contratista durante la semana para revisión.

Componente SST

-La contratista indica que ha estado adelantando mesas de trabajo para preparar la instalación de los PMT's
-Se realizo el seguimiento de planillas de seguridad social del personal.
-Se indica que no se han presentado ingresos ni retiros de personal, a la fecha se cuenta con un total de 16 trabajadores, entre ellos 6 operativos y 10 operativos y 2 vehículos.
-No se han presentado casos de accidentes de trabajo, lo cual el indicador se conserva en 0%.
-El día 2 de julio de 2025, mediante comunicado ICCU-221-091, se solicitan los procedimientos, programas de seguridad y salud en el trabajo pendientes en obra.

Componente técnico

-Se realiza visita técnica para verificación de las caracterizaciones viales, registro fotográfico e inventario de las obras hidráulicas en los tramos de: Pulí, Puerto Salgar, Viani, Bituima y Alban.
-Se determinan los puntos críticos que afectan la garantía de los diferentes trabajos a realizar por parte del contratista mediante la construcción de muros de contención.
-La interventoría informa que el compromiso que adquirió el contratista para poder iniciar la etapa de construcción es de entregar seis tramos los cuales son: Pulí, Puerto Salgar, Viani, Bituima y Alban. En los tramos restantes se siguen trabajando con conforme se van obteniendo los resultados de los laboratorios y resalta que se lleva un 70% de avance en los laboratorios. Se espera que el día nueve de julio del 2025 este porcentaje aumente significativamente.

El contratista informa que esta pendiente el resultado de las probetas con diferentes elementos químicos que darán la finalización a la etapa de caracterización de estos seis tramos, con estos resultados se podría realizar el envio total de los tramos y así iniciar la etapa de construcción. Esto con el fin de mitigar el atraso que se obtenido en la etapa de caracterización. Se hace inca pie en que no puede realizar las entregas de estos tramos hasta no obtener la totalidad de los resultados de los laboratorios, aún así señala que han avanzado lo más posible en los diseños finales. Se proyecta que para la tercera o cuarta semana de julio pueda radicar la totalidad de los diseños de estos tramos ya que solo hace falta obtener los resultados de las probetas con los químicos de estabilización.

El ICCU solicita que el contratista defina una fecha donde envie la entrega de los seis tramos e indica que espera que para finales de julio se haya recibido la información total de nueve de los doce tramos a intervenir y solicita que se presente el plan de contingencia para superar atraso del 13.35%. Además, solicita información con respecto a los avances y entregables de cada tramo.

El contratista indica que para poder definir una fecha de entrega de los nueve tramos depende de la definición de las intervenciones de Caparrapí, San Francisco Y San Juan De Rioseco. Asimismo, indica que los tres tramos restantes se está procesando la información e indica que en los próximos 15 días se realizara la socialización con la interventoría. También señala que el día nueve de julio presentara el plan de contingencia diseñado para subsanar el atraso de 13,35% y a su vez comenzara actividades de limpieza y rocería en los tramos que están listos para iniciar intervención.
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE EN ENVIAR LA INFORMACIÓN COMPLETA DE ESTOS TRES TRAMOS RESTANTES EL DÍA 21 DE JULIO.


CONCLUSIONES







Se presenta un porcentaje semanal programado de un 80,29% vs 70,94% ejecutado.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE
Entrega del Acta de comité No. 4 y, revisión – firma de las actas 5 y 6	ICCU		
Envío de topografía de las zonas ejecutadas	CONTRATISTA	Tramos 7-8-9-12-2	
Respuesta a oficio ICCU 2025-0006303, para definir tramos a intervenir en Caparrapí	ICCU		
Aprobación y desarrollo del diseño de las vayas informativas.	ICCU		
Programación comité presencial el 9 de julio de 2025.	ICCU		
Aprobación de interventoría para inicio de obras de arte y drenaje al contratista.	INTERVENTORÍA	Oficio ICCU-221-097	
De acuerdo al comité presencial del 25 de junio de 2025 el contratista se comprometió a entregar seis tramos sectorizados y con las alternativas de estabilización a ejecutar	CONTRATISTA	ICCU-E—2025-00066739 del 5 de junio de 2025	
Revisar puntos críticos por perdida de la banca en San Juan de Rioseco y San Francisco.	ICCU		
Radicación de información completa de los 12 tramos el día 21 de julio.	CONTRATISTA		

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ - DIRECTOR INTERVENTORIA	caminosvecinalescci@gmail.com	
JORGE MAURICIO CASAS VERA - GERENTE DE INTERVENTORIA	caminosvecinalescci@gmail.com	
ISABEL HERNANDEZ - ICCU	gloria.hernandez@cundinamarca.gov.co	

DANIEL VELASQUEZ - SST INTERVENTORÍA	**caminosvecinalescci@gmail.com**	
MIRIAM SANCHEZ - AMBIENTAL INTERVENTORÍA	**sanchezmyriam990@gmail.com**	
LAURA ALVARADO SUPERVISORA ICCU	**laura.alvarado@cundinamarca.gov.co**	
MILENA SANCHEZ - SOCIAL INTERVENTORÍA	**dmilenasanchezs@gmail.com**	
ESTEFANI GUERRA - SOCIAL INT	**caminosvecinalescci@gmail.com**	
LUZ SANABRIA - SUBDIRECTORA TÉCNICA	**luzangela.sanabria@cundinamarca.gov.co**	
OLGA MORENO - AMBIENTAL CONTRAT	**consorciocaminosiccu@gmail.com**	
SARAY DOMINGUEZ - GERENTE DE OBRA	**consorciocaminosiccu@gmail.com**	
MATEO MORENO - INSPECTOR INTERVENTORÍA	**caminosvecinalescci@gmail.com**	
ALIDA GUERRA MOTAÑEZ - RESIDENTE INTERVENTORÍA	**residenteinterventoriaiccu@gmail.com**	
JORGE GONZALEZ DIRECTOR CONTRATISTA	**consorciocaminosiccu@gmail.com**	