INGE PR SAS
901 262 481 - 1

TUNJA 01/08/2025

Señores
Alcaldía Mayor de Tunja Boyacá
INGENIERA
LINA MARIA BAUTISTA AVELLANEDA
Secretaria de Infraestructura Territorial

Señores:
CONSORCIO COLISEO SAN ANTONIO CET
R.L **JESUS ALBERTO HERNANDEZ RUEDA**
Nit 9017818201

Referencia: Contrato de Interventoría No. 1874 de 2024, suscrito en el marco del Contrato de obra No. 2251 de 2023 cuyo objeto es "ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MANEJO PLUVIAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO SAN ANTONIO, INCLUIDO EL MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRITICOS DE LAS DE VIAS DE ACCESO (CARRERA 1, CALLE 12 Y ZONA DE PARQUEADEROS) AL COLISEO SAN ANTONIO DE LA CIUDAD DE TUNJA

ASUNTO: Solicitud de ampliación de suspensión del contrato de obra 2251 de 2023 e interventoría 1874 de 2024

Cordial saludo,

Por medio del presente, en mi calidad del Contrato de Interventoría No. 1874 de 2024, suscrito en el marco del Contrato de Obra No. 2251 de 2023, cuyo objeto es la "Adecuación, mantenimiento y manejo pluvial de la infraestructura del Coliseo San Antonio, incluido el mantenimiento en puntos críticos de las vías de acceso (Carrera 1, Calle 12 y zona de parqueaderos) al Coliseo San Antonio de la ciudad de Tunja".

Me permito solicitar a la Alcaldía de Tunja la ampliación n°2 de la suspensión n°1 del contrato por 45 días adicionales.

NEIVA
Pluismiv@hotmail.com
316 864 18 74

Dicha solicitud se fundamenta en los motivos expuestos por el contratista de obra CONSORCIO COLISEO CET hasta el 24 de septiembre o antes si se llegan a superar los motivos que dieron origen a la suspensión inicial de los contratos de obra e interventoría

Es de aclarar que el motivo de la ampliación a la suspensión se debe a la revisión de los diseños pluviales generados por el contratista para su, aval y aprobación por parte de la entidad contratante y la interventoría.

Se acatan todas las observaciones que hicieron mediante correos por los especialistas en hidráulica por parte de la Alcaldía Mayor de Tunja Boyacá, el contratista de obra e interventoría y se realizaron comités para ajustar los diseños presentados,

Se adjunta documentación presentada por el CONSORCIO COLISEO CET y se da el aval a la ampliación n°2 de la suspensión n°1 contrato de obra 2251 de 2023.

Agradezco su atención y quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente;

INGE PR S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Contrato 1874 del 2024