Mercaderes, 06 de agosto de 2025
**Oficio DA No. 180**

Ingeniero:
**CARLOS HERNAN NOREÑA QUINTANA**
Supervisor del convenio interadministrativo no. 0612-2024
Profesional Especializado de la Subdirección de Defensa del Patrimonio Ambiental C.R.C
Popayán - Cauca
cnorena@crc.gov.co

Referencia: Convenio interadministrativo No 0612 del 6 de diciembre del 2024 cuyo objeto: **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (PTAR) DEL CENTRO POBLADO CORREGIMIENTO DE SAN JOAQUIN MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DEL CAUCA**".

Asunto: Solicitud de prorroga No 2

Cordial saludo

Por medio de la presente, como Alcalde del municipio de Mercaderes departamento del Cauca, me permito solicitar formalmente la prórroga No 2 del convenio interadministrativo No. 0612 del 6 de diciembre de 2024 suscrito entre la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA** y el municipio de **MERCADERES** departamento del Cauca, cuyo objeto: **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (PTAR) DEL CENTRO POBLADO CORREGIMIENTO DE SAN JOAQUIN MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DEL CAUCA**" de acuerdo con las siguientes consideraciones:

En la siguiente tabla se relaciona la trazabilidad del convenio:

| ITEM | FECHA |
|---|---|
| Minuta del convenio | 6 de diciembre de 2024 |
| Acta de inicio | 17 de enero de 2025 |

| | |
|---|---|
| Solicitud de modificación al convenio | 3 de marzo de 2025 |
| Modificación No 1 al convenio | 31 de marzo de 2025 |
| Solicitud de Prorroga No 1 | 28 de abril de 2025 |
| Prorroga No 1 | 17 de mayo de 2025 |
| Fecha de terminación del convenio | 14 de agosto de 2025 |

Desde el acta de inicio del convenio interadministrativo No 0612 del 6 de diciembre de 2024, el cual se expidió el día 17 de enero de 2025, la administración municipal ha venido trabajando incansablemente en la oportuna ejecución de este importante proyecto, no obstante, han existido dificultades que han ocasionado retrasos en su correcta y oportuna ejecución.

En el marco del Convenio Interadministrativo No. 0612 de 2024 celebrado entre la Corporación Autónoma Regional del Cauca y el municipio de Mercaderes Cauca, cuyo objeto contractual es **"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto 'Estudios y diseños del alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas (PTAR) del centro poblado corregimiento de San Joaquín, municipio de Mercaderes, departamento del Cauca'"**, el municipio de Mercaderes se permiten presentar la **solicitud de prórroga No. 2**, con base en la siguiente justificación:

Durante el desarrollo del convenio en mención, se han presentado **situaciones de orden público derivadas del conflicto armado que afecta actualmente a varias zonas del sur del departamento del Cauca**, incluyendo el municipio de Mercaderes y, específicamente, el corregimiento de San Joaquín. Estos hechos han generado:

- **Restricciones en el acceso al territorio** por parte del equipo técnico y operativo.
- **Suspensión temporal de actividades de campo**, necesarias para el levantamiento de información y ejecución de estudios.
- **Limitaciones logísticas y de seguridad** que impiden la movilización del personal, equipos e insumos requeridos para el cumplimiento de las metas del convenio.

Estas circunstancias, ajenas a la voluntad de la administración municipal, han imposibilitado el cumplimiento del cronograma inicialmente establecido, haciendo necesario ampliar el plazo de ejecución del convenio para garantizar la correcta finalización de los estudios y diseños previstos.

Dicha justificación se puede ver reflejada en las siguientes noticias:



infobae

Trends Laura Sarabia Gustavo Petro Lotería de la Cruz Roja Carla Giraldo Daniela Ospina

COLOMBIA >

**Farc-EP habría confirmado ofensiva militar contra el ELN en el sur del país: guerra entre guerrillas se intensifica en Cauca**

Enfrentamientos armados entre grupos insurgentes generan crisis humanitaria en municipios del Cauca, con muertos, restricciones de movilidad y denuncias de reclutamiento forzado de menores

Por Lina Muñoz Medina

03 Ago, 2025 07:54 p.m. CO

Guardar

FARC-EP inicia ofensiva militar contra el ELN en el Cauca

La confrontación entre disidencias de las FARC-EP y el ELN escala en el sur del país, dejando víctimas y desplazamientos, mientras comunidades rurales denuncian temor y falta de protección estatal en la región - crédito X

En medio de una creciente espiral de violencia en el sur del país, la Compañía Urías Rondón del Bloque Magdalena Medio de las Farc-EP anunció oficialmente el inicio de una ofensiva militar contra la guerrilla del ELN.

PUBLICIDAD

BAJADA DE PRECIO

BAJADA DE PRECIO

Renueva tus Pisos y Paredes

PUBLICIDAD

*fuente 1.* [https://www.infobae.com/colombia/2025/08/04/farc-ep-habria-confirmado-ofensiva-militar-contra-el-eln-en-el-sur-del-pais-guerra-entre-guerrillas-se-intensifica-en-cauca/](https://www.infobae.com/colombia/2025/08/04/farc-ep-habria-confirmado-ofensiva-militar-contra-el-eln-en-el-sur-del-pais-guerra-entre-guerrillas-se-intensifica-en-cauca/)



Home > Colombia + 20 > Conflicto

**Disidencia de Mordisco anuncia creación de nuevo frente armado en el sur del Cauca**

El frente Andrés Patiño es la nueva facción de la disidencia al mando de Iván Mordisco. La incursión ya deja dos muertos, entre ellos un menor de edad en zona rural del municipio de Bolívar, tras enfrentamientos con el ELN.

+20 Redacción Colombia +20
02 de julio de 2025 - 09:44 a. m.

Compartir Guardar Comentar (6) Únete

El frente Andrés Patiño es la nueva facción de la disidencia al mando de Iván Mordisco.
Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

Premio

bibo

Guardianes de la madre Tierra

Inscripciones abiertas

*fuente 2.* [https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/disidencia-mordisco-en-cauca-anuncia-creacion-de-nuevo-frente-andres-patino-y-ataques-al-eln/](https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/disidencia-mordisco-en-cauca-anuncia-creacion-de-nuevo-frente-andres-patino-y-ataques-al-eln/)

Disidencias anuncian presencia

## Zozobra en sur del Cauca por nuevo frente ilegal



*fuente 3. https://occidente.co/regionales/cauca/violencia-sur-del-cauca-enfrentamientos-disidencias-y-eln/*

Por lo tanto, se solicita formalmente la aprobación de la **prórroga No. 2**, por un periodo adicional que permita **reprogramar y culminar adecuadamente las actividades pendientes**.

Esta solicitud se realiza en cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad, buscando preservar la integridad del proyecto y asegurar el cumplimiento de sus objetivos, cuyo tiempo de prorroga estimado de ciento veinte (120) dias calendario, contados a partir del vencimiento del plazo contractual del día 14 de agosto de 2025, con el fin de garantizar la efectiva ejecución del convenio.

Agradezco la atención prestada.

Institucionalmente,

**EDILSON GOMEZ BALANTA**
ALCALDE MUNICIPAL

*Proyectó: Jairo Andrés Caicedo Urreste - apoyo secretaria de planeación y obras publicas*
*Revisó: Henri Delmer Diaz Muñoz – secretario de planeación y obras publicas*