MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO** **MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"**		
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	**FORMATO: Acta Modificacion e inclusion de item NP**	
	FECHA: 10/09/2024	**CODIGO: S.E-GDO-FO-2**	VERSIÓN: 002 — Páginas 1

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES E INCLUSION DE NUEVOS ITEM No. 001

CONTRATO:	MSE-MC-010-2025	06 DE MAYO DE 2025	**FECHA DE INICIACIÓN REAL**	**ACTA No.**
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PLACA DE CONCRETO PARA LA INSTALACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DONADO POR LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ PARA SER INSTALADO EN EL ÁREA CONTIGUA AL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL		16 DE MAYO DEL 2025	1
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. **R/L** CARLOS HUMBERTO BERNAL PARRA		**FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:**	**FECHA PRESENTE ACTA**
SUPERVISOR:	ING. ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA		30 DE MAYO DE 2025	20 DE JUNIO DE 2025
V. INICIAL		**$ 17.758.266,00**	**PLAZO:** QUINCE (15) DIAS	**FECHA ACTA ANTERIOR**
V. ADICIONAL		**0,00**	**% EJECUTADO** 100,0%	N/A
VALOR TOTAL		**$ 17.758.266,00**	**% TIEMPO** 100,0%	

CONDICIONES ORIGINALES						**MODIFICACION DE CANTIDADES N°001**				**CANTIDAD FINAL A EJECUTAR**	
						CANTIDAD		**VALOR**			
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES						**CANT (+)**	**CANT (-)**	**VALOR (+)**	**VALOR (-)**	**CANT**	**VALOR**
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL						
1,01	3.03.10. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	2,00	$ 64.546,54	$ 64.547,00		-2,00		$ 129.093,00	0,00	$ 0,00
2. PISOS-BASES-ACABADOS											
2,01	1.11.03. ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1:3	M2	87,73	$ 47.297,97	$ 4.149.451,00		87,73	$ 0,00	$ 4.149.451,00	0,00	$ 0,00
2,02	1.05.02. FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	M	69,70	$ 9.852,23	$ 686.700,00					69,70	$ 686.700,43
2,03	1.11.25 PLACA BASE EN CONCRETO E= 8 CM 2500 PSI	M2	4,50	$ 76.977,97	$ 346.401,00		4,50	$ 346.400,87	$ 346.401,00	0,00	$ 0,00
3. HIERRO											
3,01	CORTE, SOLDADURA, ARREGLO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE 3" PARA CERRAMIENTO	GBL	1,00	$ 849.962,60	$ 849.963,00			$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 849.962,60
3,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA PARA SOPORTE DE TUBERIA DE CERRAMIENTO (INC. CHAZOS DE ANCLAJE)	M	33,50	$ 76.932,00	$ 2.577.222,00		33,50	$ 0,00	$ 2.577.222,00	0,00	$ 0,00
3,03	SUMINISTRO, CORTE E INSTALACION DE TUBO CERRAMIENTO NEGRO 3"	M	72,00	$ 74.361,53	$ 5.354.030,00		72,00	$ 0,00	$ 5.354.030,00	0,00	$ 0,00
3,04	3.13.24 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	KG	3,65	$ 7.389,45	$ 44.336,70		3,65	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4. OTROS											
4,01	3.13.34. PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	879,07	$ 3.338,02	$ 2.934.344,00			$ 0,00	$ 0,00	879,07	$ 2.934.344,34
4,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON SANITARIO DE 3"	UND	164,00	$ 2.457,75	$ 403.070,00		164,00	$ 0,00	$ 403.070,00	0,00	$ 0,00
5. ITEMS NO PREVISTOS											
NP-01	2.05.26 PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	-	$ 87.627,78	$ 0,00	99,87		$ 8.751.666,80	$ 0,00	99,87	$ 8.751.666,80
NP-02	1.03.12 PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	-	$ 35.818,47	$ 0,00	11,68		$ 418.250,00	$ 0,00	11,68	$ 418.250,16
NP-03	CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" x1,20mm	ML		$ 201.190,09	$ 0,00	33,50		$ 6.739.868,00	$ 0,00	33,50	$ 6.739.868,07
NP-04	2.03.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	-	$ 7.423,82	$ 0,00	83,89		$ 622.810,00	$ 0,00	83,89	$ 622.810,15
				SUBTOTAL	**$ 17.410.064,70**			**$ 16.878.995,66**	**$ 12.959.267,00**		**$ 21.003.603,00**
				ADMINISTRACION **2%**	$ 348.201,29			$ 337.579,91	$ 259.185,34		$ 420.072,06
				TOTAL	**$ 17.758.266,00**			**$ 17.216.575,58**	**$ 13.218.452,34**		**$ 21.423.675,06**
										DIFERENCIA VALOR CONTRATADO VS VALOR FINAL	***$ 3.665.409,06***

ING. ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA
SUPERVISORA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO
CONTRATISTA

ACTIVIDAD	NOMBRE SERV PÚBL		FIRMA
ELABORÓ	ANDREA CAROLINA RUIZ MEDINA		
REVISÓ	YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN		