BITÁCORA DE OBRA

FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS

DATOS DE LA CONTRATISTA


NOMBRE:	FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS
LOCALIZACIÓN:	Base Aérea “CR. LUIS ARTURO RODRIGUEZ MENESES”. Marandúa – Vichada
NIT	91.290.496-3

DATOS DE LA OBRA

No. DE CONTRATO:	062-00-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA DE INICIO:	7 de mayo del 2025
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PUBLICA PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE LA BASE AEREA, CR. LUIS ARTURO RODRIGUEZ MENESES- GAORI
SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE (Supervisor Principal)

Esta bitácora es realizada de manera digital de acuerdo con las políticas institucionales FAC - Campaña cero papel https://www.fac.mil.co/es/noticias/politica-cero-papel

RESPONSABLES EN LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL	DEL SUPERVISOR
		
RESIDENTE DE OBRA: ING. SANDRA GONZÁLEZ	ING. FREDY GRIMALDOS	ST. NIXON DURAN

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITÁCORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	062-00-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA	NOTAS Y CROQUIS
7 DE MAYO DE 2025	Actividades Realizadas: Se realiza firma de acta inicio a las 5 pm.
	 
	Residente de obra **Supervisor FAC**
8 DE MAYO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Lluvia
	Tarde- Luvia
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 profesional SST
	1 maestro
	1 ayudante
	Actividades Realizadas: Resanes en la CASITA DEL AGUA, raspado de muros de cielo raso en drywall. Raspado de estuco muros en Afectación.
	 
	Residente de obra **Supervisor FAC**
9 DE MAYO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Soleado
	Tarde- Luvia
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	1 ayudante
	Actividades Realizadas: Finaliza resanes en la CASITA DEL AGUA, instalación de Cinta maya. Estuco y pintura en muros interiores
	 
	Residente de obra **Supervisor FAC**
10 DE MAYO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Soleado
	Tarde- Luvia
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	1 ayudante
	Actividades Realizadas: Finaliza lijado de muros en CASITA DEL AGUA, aplicación de segunda mano de pintura en muros interiores. Desmonte de luminarias tortugas
	 
	Residente de obra **Supervisor FAC**

ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	062-00-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA	NOTAS Y CROQUIS
11 DE MAYO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Soleado
	Tarde- Luvia
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	1 ayudante
	Actividades Realizadas: Pintura de techo en CASITA DEL AGUA
	Residente de obra **Supervisor FAC**
12 DE MAYO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Lluvia
	Tarde- Luvia
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	1 ayudante
	Actividades Realizadas: Lavado de piso de CASITA DE AGUA
	Residente de obra **Supervisor FAC**
13 DE MAYO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Lluvia
	Tarde- Luvia
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	2 maestro
	2 ayudante
	Actividades Realizadas: Resanes de piso y aplicación de pintura epoxica en piso en CASITA DEL AGUA. Desmonte de cubierta en KIOSKO Ingreso de material a GAORI: 6 baños con sus accesorios, 12 bolsas de estuco, 5 rodillos, 2 bultos de pega cord, 4 bultos de cementos, 1 malla para saranda, 3 cabos para pala, 2 galones sellador y barniz para madera, 1 desengrasante industrial, 1 disolvente industrial, 1/8 galon tinte para madera, 1/8 galón cemento solvente para tubos y accesorios PVC , 4 brochas, 3 siliconas acética, 1 (400 g) de clavos para madera, 1/32 galones de limpiador para PVC, 1 cinta de teflón, accesorios de PVC, 2 reflectores, 1 rollo cable verde, 1 rollo cable rojo, 1 rollo cable blanco, 1 galón (4 kg) de Mapei Uno, 1 cinta aislante PVC, 5 cuñetes




ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	062-00-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA	NOTAS Y CROQUIS
	……de pintura blanca, tubería Conduit y pvc, 3 palos de
	……madera largos, 1 bolsa de estuco, lonas, 1 extintor, 1 cinta
	……de demarcación amarilla, guantes, gafas
	Residente de obra **Supervisor FAC**
14 DE MAYO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Soleado
	Tarde- Luvia
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	2 maestro
	2 ayudante
	Actividades Realizadas: Aplicación de pintura epoxica en piso, instalación de
	luminaria totuga en CASITA DEL AGUA.
	Desmonte de cubierta en KIOSKO
	Residente de obra **Supervisor FAC**
15 DE MAYO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Soleado
	Tarde- Luvia - Soleado
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	2 maestro
	2 ayudante
	Actividades Realizadas: Desmonte de cubierta en Kiosko, aplicación de pintura en
	Columnas de KIOSKO
	Resanes en muros de cuarto de PISCINA
	se terminan actividades en la CASITA DEL AGUA
	Residente de obra **Supervisor FAC**
16 DE MAYO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Soleado
	Tarde- Luvia - Soleado
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	2 maestro
	2 ayudante
	Actividades Realizadas: Desmonte e instalación de sanitarios y accesorios
	sanitarios en Barraca 8, habitaciones 8 y 13
	Columnas de KIOSKO
	Resanes en muros de cuarto de PISCINA
	Residente de obra **Supervisor FAC**

ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	062-00-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA	NOTAS Y CROQUIS
17 DE MAYO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Soleado
	Tarde- Luvia
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	2 maestro
	2 ayudante
	Actividades Realizadas: Ingreso de material a GAORI: -Tejas, sanitarios, lavamanos
	Residente de obra **Supervisor FAC**
18 DE MAYO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Soleado
	Tarde- Luvia
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	2 maestro
	2 ayudante
	Actividades Realizadas: Instalación de cubierta en Kiosko de piscina, aplicación de pintura una mano en cuarto de piscina
	Residente de obra **Supervisor FAC**
19 DE MAYO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Soleado
	Tarde- Luvia
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	2 maestro
	2 ayudante
	Actividades Realizadas: Desmonte de grama sintética en cancha Instalación de cubierta en Kiosko de piscina
	Residente de obra **Supervisor FAC**
20 DE MAYO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Nublado
	Tarde- Luvia
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	2 maestro
	2 ayudante
	Actividades Realizadas: Pintura en cuarto de Piscina Instalación de cubierta en Kiosko de piscina
	Residente de obra **Supervisor FAC**

ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	062-00-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA	NOTAS Y CROQUIS
21 DE MAYO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Soleado
	Tarde- Soleado
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	2 maestro
	2 ayudante
	Actividades Realizadas: Pintura en techo de cuarto de Piscina
	Instalación de cubierta en Kiosko de piscina
	 
	Residente de obra **Supervisor FAC**
22 DE MAYO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Soleado
	Tarde- Soleado
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	2 maestro
	2 ayudante
	Actividades Realizadas: Pintura en cuarto de Piscina
	Remates en cubierta en Kiosko de piscina
	 
	Residente de obra **Supervisor FAC**
23 DE MAYO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Soleado
	Tarde- Soleado
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	2 maestro
	2 ayudante
	Actividades Realizadas: Ingreso al Radar, se realiza desmonte de láminas de
	Draywall y cielo raso en el shelter del radar
	 
	Residente de obra **Supervisor FAC**
24 DE MAYO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Soleado
	Tarde- Soleado
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	3 ayudante
	Actividades Realizadas: Se realiza aplicación de pintura epoxica azul en escaleras
	en cuarto de piscina y aplicación de 3ra mano de pintura

ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	062-00-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA	NOTAS Y CROQUIS
	en techo.
	Residente de obra **Supervisor FAC**
26 DE MAYO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Soleado
	Tarde- Soleado
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	3 ayudante
	Actividades Realizadas: Ingreso de material a la base.
	Remates de cubierta de kiosko y se finalizan actividades
	Se inicia ensamble de laminas de eterboard en radar
	Residente de obra **Supervisor FAC**
27 DE MAYO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Soleado
	Tarde- Soleado
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	5 ayudante
	Actividades Realizadas: Ingreso de material a la base.
	Se inician actividades de demolición de enchape, desmonte de lavamanos, demolición de mesón lavamanos. Se evidencia que e enchape actual se encuentra sobre otro enchape en las duchas
	Se aplica ultima mano de pintura epoxica en escalera piscina
	Residente de obra **Supervisor FAC**
28 DE MAYO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Soleado
	Tarde- Soleado
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	5 ayudante
	Actividades Realizadas: Desmonte de mallas de cerramiento en cancha
	Instalación de láminas de eterboard en radar
	Residente de obra **Supervisor FAC**





ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	062-00-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA	NOTAS Y CROQUIS
29 DE MAYO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Soleado
	Tarde- Soleado
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	5 ayudante
	Actividades Realizadas: Desmonte de sanitarios y divisiones de baño bomberos
	Fundida de entrepaño lavamanos bomberos
	Instalación de laminas de eterboar
	Residente de obra **Supervisor FAC**
30 DE MAYO DE 2025	Estad del clima: Mañana -lloviznas
	Tarde- Lloviznas
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	5 ayudante
	Actividades Realizadas: Aplicación de estuco en shelter del radar
	Regatas para tuberías en baño de bomberos e instalación
	de enchape de muros en zona húmeda del baño
	Residente de obra **Supervisor FAC**
31 DE MAYO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Soleado
	Tarde- Soleado
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	5 ayudante
	Actividades Realizadas: Aplicación de estuco en shelter del radar
	Fundida de mesón en lavamanos
	Residente de obra **Supervisor FAC**
1 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Soleado
	Tarde- Soleado
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro

ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	062-00-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA	NOTAS Y CROQUIS
	5 ayudante
	Actividades Realizadas: Ingreso de grano caucho
	Residente de obra **Supervisor FAC**
2 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Soleado
	Tarde- Soleado
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	5 ayudante
	Actividades Realizadas: Ingreso de grama sintética
	Demolición de lavadero
	Instalación de cielo raso shelter radar
	Residente de obra **Supervisor FAC**
3 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Soleado
	Tarde- Llovizna
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	5 ayudante
	1 instalador de cancha
	Actividades Realizadas: Aplicación de pintura en shelter radar
	Resanes con eterboard en muros de pasillo de radar
	Enchape de muro en baños de bomberos y resanes en fachada.
	Se limpia placa de cancha y se suspenden actividades por lluvia.
	Residente de obra **Supervisor FAC**
4 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Soleado
	Tarde- Soleado
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	5 ayudante
	1 instalador de cancha
	Actividades Realizadas: Instalación de enchape de piso en baño de bomberos,

ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	062-00-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA	NOTAS Y CROQUIS
	fundida de mesón cocina
	Intalacion de cancha sintetica, mantenimiento de arcos.
	Instlacion de superboar en pasillo del radar
	 
	Residente de obra **Supervisor FAC**
5 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Lloviznas toda la mañana
	Tarde- Nublado
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	5 ayudante
	1 instalador de cancha
	Actividades Realizadas: Se realizan actividades de resanes de muros de eterboard
	en el pasillo del radar, desmonte e instalación de sanitario
	Cortes de demarcación en grama sintética, mantenimiento
	de arcos y puerta de cancha.
	 
	Residente de obra **Supervisor FAC**
6 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Soleado
	Tarde- Soleado
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	5 ayudante
	1 instalador de cancha
	Actividades Realizadas: Pegado y sellado en juntas de la grama sintética.
	Elaboración de mesón y enchape de piso en bomberos.
	 
	Residente de obra **Supervisor FAC**
7 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Soleado
	Tarde- Soleado
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	5 ayudante
	1 instalador de cancha
	Actividades Realizadas: Aplicación de arena sobre grama sintética.
	Regatas de tubería hidráulica y sanitaria en bomberos.




ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	062-00-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA	NOTAS Y CROQUIS
	Residente de obra **Supervisor FAC**
8 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Soleado
	Tarde- Soleado
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 instalador de cancha
	Actividades Realizadas: Aplicación de caucho granulado sobre grama sintética.
	Residente de obra **Supervisor FAC**
9 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana -Soleado
	Tarde- Soleado
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	5 ayudante
	1 instalador de cancha
	Actividades Realizadas: Aplicación de caucho granulado sobre grama sintética.
	Instalación de cielo raso y luminarias en shelter radar y aplicación de pintura en muros de pasillo.
	Enchape de muros en baño de bomberos
	Residente de obra **Supervisor FAC**
10 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana Llovizna
	Tarde- Soleado
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	5 ayudante
	Actividades Realizadas: Culminación de actividad de instalación de grama sintética.
	Lijado de muros en baño de bomberos, enchape de pisos y muros.
	Instalación de luminarias shelter radar, resanes de muros afectados en pasillo
	Residente de obra **Supervisor FAC**
11 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana Llovizna

ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	062-00-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA	NOTAS Y CROQUIS
	Tarde- Soleado
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	5 ayudante
	Actividades Realizadas: Desmonte de cubierta BBQ piscina y demolición de muros
	Enchape de pisos y de mesones.
	Resanes de muros y pintura afectados en pasillo
	Residente de obra **Supervisor FAC**
12 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana Soleado
	Tarde- Lluvia fuerte
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	5 ayudante
	Actividades Realizadas: Desmonte de cubierta BBQ piscina.
	Instalación de guarda escobas en baño bomberos.
	Resanes de muros y pintura afectados en pasillo
	Residente de obra **Supervisor FAC**
13 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana Soleado
	Tarde- Lluvia fuerte
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	5 ayudante
	Actividades Realizadas: Instalación de sanitarios en los baños de bomberos.
	Resanes de muros y pintura afectados en pasillo
	Residente de obra **Supervisor FAC**
14 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana Soleado
	Tarde- Soleada
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	5 ayudante
	Actividades Realizadas: Instalación de muro en mampostería para lavadero en .co-

ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	062-00-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA	NOTAS Y CROQUIS
	cina de bomberos. Aplicación de pintura interna en baños.
	Resanes de muros y pintura afectados en pasillo
	 
	Residente de obra **Supervisor FAC**
16 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana Soleado
	Tarde- Soleada
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	5 ayudante
	Actividades Realizadas: Aplicación de pañete en lavadero en bomberos
	Resanes de muros y pintura afectados en habitaciones
	 
	Residente de obra **Supervisor FAC**
17 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana Soleado
	Tarde- Lluvia fuerte
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	5 ayudante
	Actividades Realizadas: Ingreso de madera para muebles de baño
	Resanes de muros y pintura afectados en habitaciones
	 
	Residente de obra **Supervisor FAC**
18 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana lluviosa
	Tarde- Soleada
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	5 ayudante
	Actividades Realizadas: Desmonte e Instalación de sanitarios y accesorios de baño
	en habitaciones del Radar
	Instalación de lavamanos y grifería en baño de bomberos
	 
	Residente de obra **Supervisor FAC**
19 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana lluviosa
	Tarde- Soleada

ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	062-00-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA	NOTAS Y CROQUIS
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	5 ayudante
	Actividades Realizadas: Desmonte de cubierta en caseta de Radio ayuda.
	Residente de obra **Supervisor FAC**
20 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana Soleada
	Tarde- Soleada
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	5 ayudante
	Actividades Realizadas: Lijada de estuco en fachada de baños de bomberos.
	Aplicación de pañete impermeabilizado en BBQ.
	Residente de obra **Supervisor FAC**
21 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana Soleada
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	5 ayudante
	Actividades Realizadas: Aplicación de pintura en fachada de baños de bomberos.
	Aplicación de pintura Koraza en bbq piscina
	Residente de obra **Supervisor FAC**
23 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana Soleada
	Tarde- lluviosa
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	5 ayudante
	Actividades Realizadas: Aplicación de pintura en fachada en shelter del radar.
	Instalación de malla de cerramiento en cancha
	Residente de obra **Supervisor FAC**
24 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana Soleada



ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	062-00-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA	NOTAS Y CROQUIS
	Tarde- lluviosa
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	4 ayudante
	Actividades Realizadas: Instalación de malla de cerramiento en cancha
	Instalación de porcelanato en BBQ en piscina
	Residente de obra **Supervisor FAC**
25 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana Soleada
	Tarde- lluviosa
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	4 ayudante
	Actividades Realizadas: Instalación de malla de cerramiento en cancha
	Instalación de luminarias led en pasillo y sala de Radar
	Residente de obra **Supervisor FAC**
26 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana Soleada
	Tarde- lluviosa
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	4 ayudante
	Actividades Realizadas: Instalación de malla de cerramiento en cancha
	Residente de obra **Supervisor FAC**
27 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana Soleada
	Tarde- lluviosa
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	4 ayudante
	Actividades Realizadas: Instalación de malla de cerramiento en cancha
	Aplicación de 3ra mano pintura koraza en fachada Sheleter Radar

ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	062-00-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA	NOTAS Y CROQUIS
	Residente de obra **Supervisor FAC**
28 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana Soleada
	Tarde- lluviosa
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	4 ayudante
	Actividades Realizadas: Instalación de malla de cerramiento en cancha
	Residente de obra **Supervisor FAC**
29 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana Soleada
	Tarde- lluviosa
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	4 ayudante
	Actividades Realizadas: Instalación de malla de cerramiento en cancha
	Ingreso de material (espejos y griferías)
	Residente de obra **Supervisor FAC**
30 DE JUNIO DE 2025	Estad del clima: Mañana Soleada
	Tarde- Soleada
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	4 ayudante
	Actividades Realizadas: Instalación de malla de cerramiento en cancha
	Residente de obra **Supervisor FAC**
1 DE JULIO DE 2025	Estad del clima: Mañana lluviosa
	Tarde- lluviosa
	Personal en obra: 1 Residente de Obra
	1 Profesional SST
	1 maestro
	4 ayudante
	Actividades Realizadas: Instalación de malla de cerramiento en cancha
	Residente de obra **Supervisor FAC**

ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	062-00-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA	NOTAS Y CROQUIS
2 DE JULIO DE 2025	Estad del clima: Mañana lluviosa Tarde- soleada Personal en obra: 1 Residente de Obra 1 Profesional SST 1 maestro 4 ayudante Actividades Realizadas: Instalación de malla de cerramiento en cancha Ensamblaje de carpintería de gabinetes en bomberos Aplicación de boquilla en enchape bomberos.   **Residente de obra** **Supervisor FAC**
3 DE JULIO DE 2025	Estad del clima: Mañana lluviosa Tarde- lluviosa Personal en obra: 1 Residente de Obra 1 Profesional SST 1 maestro 4 ayudante Actividades Realizadas: Cambio de canal en bomberos, instalación de accesorios de incrustación, instalación de orinal Ensamble de mueble clost en bomberos.   **Residente de obra** **Supervisor FAC**
4 DE JULIO DE 2025	Estad del clima: Mañana lluviosa Tarde- soleada Personal en obra: 1 Residente de Obra 1 Profesional SST 1 maestro 4 ayudante Actividades Realizadas: Instalación de luminarias de 60 x60 en bomberos, ensamblaje de carpintería de clost   **Residente de obra** **Supervisor FAC**
5 DE JULIO DE 2025	Estad del clima: Mañana lluviosa Tarde- soleada Personal en obra: 1 Residente de Obra 1 Profesional SST 1 maestro 4 ayudante Actividades Realizadas: Finalización de mueble de carpintería en la carraca de bomberos

ANOTACIONES

No. DE CONTRATO:	062-00-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA	NOTAS Y CROQUIS
	Residente de obra **Supervisor FAC**