	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/07/2025
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5008-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES HERCAR SAS
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENINIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

CONTRATO DE OBRA No. LP-002-2024 000302202203
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO 2G CIVIL
RAFAEL SANTIAGO NAAR

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/12/2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	16/08/2024	15/12/2024
2	16/12/2024	31/03/2025
3	1/04/2025	31/05/2025
4	1/06/2025	30/06/2025
5	1/07/2025	30/07/2025

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		28/12/2023	28/12/2023	1/03/2024	1/03/2024
	1	29/02/2024	1/03/2024	30/04/2024	1/05/2024
	2	30/04/2024	1/05/2024	31/07/2024	1/08/2024
	3	31/07/2024	1/08/2024	15/08/2024	16/08/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2025
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 74,494,000.00 **50% EN SMMLV:** 32.11
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
1	4/10/2024	$ 41,742,327	16.05

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 116,236,327
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Solicitamos una prórroga por un término de UN (1) MES y una adición en recursos por la suma de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($25.763.673) M/CTE. Esta solicitud se fundamenta en que el contrato de obra 000302202203, actualmente bajo la supervisión, aún no ha alcanzado el 100% de ejecución. En tal sentido, se requere de este tiempo y recursos adicionales para continuar con el acompañamiento técnico, administrativo y financiero, velar por el cumplimiento de los objetivos contractuales y garantizar que la ejecución de las actividades se realice de manera adecuada hasta su culminación. Además, estas obras hacen parte de una Acción Popular a la cual se le debe dar cumplimiento, teniendo en cuenta que a la fecha se trabaja para dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante Sentencia No. 005 de 2019 Sala de Decisión No. 001.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
Valor Total				

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: MAYO (mes anterior a la presente solicitud) de 2025 (año) $ 115,023,478.15
Último mes facturado: ABRIL (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 1,212,848.00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Se considera favorable la solicitud presentada por la interventoría mediante comunicado ARJ-101 del 08 de julio de 2025, considerando la necesidad de otorgar una prórroga por UN MES y una adición presupuestal de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($25.763.673) M/CTE, con el fin de garantizar el acompañamiento técnico, administrativo, financiero y ambiental a los contratos de obra LP-002-2024, cuyo objeto es el mantenimiento y mejoramiento del carreteable Arjona – Rocha (BPIN 2023130520007), y 000302202203, relacionado con el mantenimiento y mejoramiento de vías rurales del programa “Colombia Rural”

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Solicitud de Prorroga por parte de la Interventoría, Seguimiento de garantías, reprogramación de cargas, Acta de modificación de costos

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: ROCIO HERRERA CARCAMO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 13202169177BLV

Firma

Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 13202084468BLV

Vo.Bo.Firma

Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial (E)

Vo.Bo.Firma

Nombre: CHRISTIAN EDUARDO BELTRAN CERON
Abogado Unidad Ejecutora

Firma:

Nombre: MARIA JOSE BARRAGAN SAN JUAN
Abogada Territorial Bolivar
Matrícula Profesional No.: TP318719 Del Consejo Sup. Judicatura

Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO

Firma

Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 25202-59853

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

CONSTRUCCIONES HERCAR S.A.S
Nit: 900.361789-5

08/07/2025 **Oficio No. ARJ-101**

Ingeniero:
ARNULFO ARIAS SAENZ
Supervisor Contrato de Interventoría
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS
aasaenz@invias.gov.co

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5008-2023. "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENINIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA POR UN MES Y UNA ADICION EN RECURSOS POR $25.763.673

Cordial saludo,

Por medio del presente, y en el marco de nuestras funciones como interventoría del contrato suscrito para la supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental de los contratos de obra LP-002-2024, cuyo objeto es el MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CARRETEABLE ARJONA – ROCHA (BPIN 2023130520007), y el contrato 000302202203, correspondiente al MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, nos permitimos solicitar de manera formal una prórroga por un término de UN (1) MES, teniendo en cuenta que ambos contratos de obra aún no han culminado su ejecución.

De igual forma, solicitamos una adición presupuestal por la suma de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($25.763.673) M/CTE, toda vez que actualmente no se cuentan con los recursos suficientes para continuar con el acompañamiento requerido durante este nuevo periodo, lo cual compromete la adecuada supervisión de las actividades en campo y el cumplimiento de los objetivos contractuales.

Además, estas obras hacen parte de una Acción Popular a la cual se le debe dar cumplimiento, teniendo en cuenta que a la fecha nos encontramos en desacato de lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante Sentencia No. 005 de 2019 Sala de Decisión No. 001 con Magistrado Ponente Luis Miguel Villalobos Álvarez.

Agradecemos su atención a la presente y quedamos atentos a su revisión y trámite correspondiente.

Atentamente,

ROCIO HERRERA CARCAMO
Representante legal interventoría
CONSTRUCCIONES HERCAR SAS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcrochaa CARLOS ARTURO ROCHA ALFONSO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 31/07/2025 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	122025	**Fecha Registro:**	2025-07-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	25.763.673,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	25.763.673,00	**Saldo x Comprometer:**	25.763.673,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	128925	**Fecha Registro:**	2025-07-31	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	C-2402-0600-13-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF						
					Total:	25.763.673,00	0,00	25.763.673,00	25.763.673,00	0,00

Objeto:	SVR- INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

Firma Responsable

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5008-2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES HERCAR SAS

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENINIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 74,494,000.00

VALOR ACUMULADO: $ 116,236,327.00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ARNULFO ARIAS SAENZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7,449,400.00	18	12	2023	30	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 14,898,800.00	18	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 22,348,200.00	31	12	2023	31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1050765

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/07/2025 (Día / Mes / Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 11,623.70	26	6	2025	30	1	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 23,247,265.40	26	6	2025	30	7	2028
Calidad del servicio	30%	$ 34,870,898.10	26	6	2025	30	7	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CG-1050765

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: ROCIO HERRERA CANCAMO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 13202169177BLV

Firma
Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 13202084468BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	08/07/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 7
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5008-2023

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES HERCAR SAS

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: ARNULFO ARIAS SAENZ

RESOLUCIÓN No.: DEL (Incluir año)

CONTRATO DE OBRA No.: LP 002-2024 (Incluir año) CONTRATISTA: CONSORCIO 2G CIVIL INTEGRADO POR: SANTIAGO OSSES

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/12/2023 (Incluye día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Incluye día/mes/año) (Indicar si la suspensión es una prorrogada o no al contrato del acta)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C+A+B):** $ 116,236,327.00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE JULIO DE 2025 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2025 (Incluidas las suspensiones, incluye día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 13/06/2025 (Incluye día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 41,742,327.00 (Según contrato principal)

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS			CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		2023				2024										2025												TOTAL
												MES		DICIEMBRE		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)		H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																						
		PERSONAL PROFESIONAL																																						
	1	Director de Interventoria	$ 2,800,000.00		0.75	$ 2,100,000.00									$ -	0.20	$ 560,000.00	0.30	$ 840,000.00	0.74	$ 2,084,444.63	0.30	$ 840,000.00	0.17	$ 466,102.99	0.20	$ 560,000.00	0.10	$ 280,000.00	0.10	$ 280,000.00	0.03	$ 84,000.00	0.03	$ 84,000.00	0.03	$ 84,000.00		$ -	1.00	$ 2,800,000.00	3.20	$ 8,962,548
	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 2,500,000.00		3.00	$ 7,500,000.00									$ -	0.50	$ 1,250,000.00	1.00	$ 2,500,000.00	1.00	$ 2,500,000.00	0.30	$ 750,000.00	0.25	$ 625,000.00	0.30	$ 750,000.00	0.20	$ 500,000.00	0.10	$ 250,000.00	0.10	$ 250,000.00		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 2,500,000.00	4.75	$ 11,875,000.00
	1	Profesional Social	$ 1,500,000.00		1.50	$ 2,250,000.00									$ -	0.30	$ 450,000.00	0.80	$ 1,200,000.00	0.35	$ 525,000.00	0.10	$ 150,000.00	0.10	$ 150,000.00	0.10	$ 150,000.00	0.05	$ 75,000.00	0.05	$ 75,000.00	0.03	$ 37,500.00	0.03	$ 37,500.00		$ -	0.64	$ 954,525.21	2.64	$ 3,954,525.21
	1	Especialista en Pavimentos y/o Vias	$ 3,500,000.00		0.30	$ 1,050,000.00									$ -	0.10	$ 350,000.00	0.15	$ 525,000.00	0.20	$ 700,000.00		$ -		$ -		$ -	0.10	$ 350,000.00	0.10	$ 350,000.00	0.10	$ 350,000.00	0.10	$ 350,000.00	0.15	$ 525,000.00		$ -	0.00	$ -	0.90	$ 3,150,000.00
		PERSONAL TÉCNICO																																						
	1	Laboratorista Inspector	$ 1,500,000.00		1.00	$ 1,500,000.00									$ -	0.30	$ 450,000.00	0.50	$ 750,000.00	0.60	$ 900,000.00		$ -		$ -		$ -	0.10	$ 150,000.00	0.20	$ 300,000.00	0.20	$ 300,000.00	0.10	$ 150,000.00		$ -		$ -	0.10	$ 150,000.00	2.10	$ 3,150,000.00
	1	Topografo Inspector	$ 1,500,000.00		1.00	$ 1,500,000.00									$ -	0.30	$ 450,000.00	0.50	$ 750,000.00	0.30	$ 450,000.00		$ -		$ -		$ -	0.10	$ 150,000.00	0.20	$ 300,000.00	0.30	$ 450,000.00	0.15	$ 225,000.00	0.08	$ 112,500.00	0.08	$ 112,500.00	0.10	$ 150,000.00	2.10	$ 3,150,000.00
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO																																						
	2	Cadenero	$ 1,200,000.00		1.00	$ 2,400,000.00									$ -	0.30	$ 720,000.00	0.50	$ 1,200,000.00	0.60	$ 1,440,000.00		$ -		$ -		$ -	0.10	$ 240,000.00	0.20	$ 480,000.00	0.15	$ 360,000.00	0.15	$ 360,000.00		$ -		$ -	0.10	$ 240,000.00	2.10	$ 5,040,000.00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																																						
	1	Secretaria	$ 1,200,000.00		3.00	$ 3,600,000.00									$ -	0.50	$ 600,000.00	1.00	$ 1,200,000.00	1.00	$ 1,200,000.00	0.250	$ 300,000.00	0.25	$ 300,000.00	0.25	$ 300,000.00	0.25	$ 300,000.00	0.10	$ 120,000.00	0.10	$ 120,000.00	0.03	$ 30,000.00	0.03	$ 30,000.00		$ -	1.00	$ 1,200,000.00	4.75	$ 5,700,000.00
	1	Conductor	$ 1,200,000.00		3.00	$ 3,600,000.00									$ -	0.50	$ 600,000.00	1.00	$ 1,200,000.00	1.00	$ 1,200,000.00	0.25	$ 300,000.00	0.25	$ 300,000.00	0.25	$ 300,000.00	0.25	$ 300,000.00	0.10	$ 120,000.00	0.10	$ 120,000.00	0.03	$ 30,000.00	0.03	$ 30,000.00		$ -	1.00	$ 1,200,000.00	4.75	$ 5,700,000.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 25,500,000.00**									**$ -**	**$ 5,430,000.00**		**$ 10,165,000.00**		**$ 10,999,444.63**		**$ 2,340,000.00**		**$ 1,841,102.99**		**$ 2,060,000.00**		**$ 2,420,000.00**		**$ 2,275,000.00**		**$ 2,100,000.00**		**$ 1,441,500.00**		**$ 294,000.00**		**$ 112,500.00**		**$ 9,194,525.21**		**$ 50,683,072.83**
FACTOR MULTIPLICADOR						**1.80**									**1.80**	**1.80**		**1.80**		**1.80**		**1.80**		**1.80**		**1.80**		**1.80**		**1.80**		**1.80**		**1.80**		**1.80**		**1.80**		**1.80**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 45,900,000.00**									**$ -**	**$ 9,774,000.00**		**$ 18,297,000.00**		**$ 19,799,000.00**		**$ 4,212,000.00**		**$ 3,313,985.00**		**$ 3,708,000.00**		**$ 4,356,000.00**		**$ 4,095,000.00**		**$ 3,796,200.00**		**$ 2,594,700.00**		**$ 529,200.00**		**$ 202,500.00**		**$ 16,550,145.00**		**$ 91,227,731.00**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023 MES		2023 DICIEMBRE		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		2024 ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		TOTAL
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																																						
		VIÁTICOS																																						
	1	Especialistas y Director	$ 70,000.00	Dia	30.00	$ 2,100,000.00								$ -	5.00	$ 350,000.00	10.00	$ 700,000.00	14.00	$ 980,000.00	3.00	$ 210,000.00	3.00	$ 210,000.00	3.00	$ 210,000.00	3.00	$ 210,000.00	4.00	$ 280,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -	10.00	$ 700,000.00	55.00	$ 3,850,000.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																																						
	1	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2014 a 2018.	$ 3,500,000.00	Mes	3.00	$ 10,500,000.00								$ -	0.50	$ 1,750,000.00	1.00	$ 3,500,000.00	1.00	$ 3,500,000.00	0.25	$ 875,000.00	0.25	$ 875,000.00	0.25	$ 875,000.00	0.25	$ 875,000.00	0.10	$ 350,000.00	0.10	$ 350,000.00	0.03	$ 87,500.00	0.03	$ 87,500.00		$ -	1.00	$ 3,500,000.00	4.75	$ 16,625,000.00
	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo	$ 1,000,000.00	Según comprobante por mes	1.00	$ 1,000,000.00								$ -	0.15	$ 150,000.00	0.50	$ 500,000.00	0.60	$ 600,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -	0.20	$ 200,000.00	0.25	$ 250,000.00	0.30	$ 300,000.00		$ -		$ -	0.10	$ 100,000.00	2.10	$ 2,100,000.00
	1	Equipo Completo de Topografia	$ 1,000,000.00	Según comprobante por mes	1.00	$ 1,000,000.00								$ -	0.15	$ 150,000.00	0.50	$ 500,000.00	0.30	$ 300,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -	0.30	$ 300,000.00	0.35	$ 350,000.00	0.20	$ 200,000.00	0.10	$ 100,000.00	0.10	$ 100,000.00	0.10	$ 100,000.00	2.10	$ 2,100,000.00
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 500,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 1,500,000.00								$ -	0.50	$ 250,000.00	1.00	$ 500,000.00	1.00	$ 500,000.00	0.25	$ 125,000.00	0.25	$ 125,000.00	0.25	$ 125,000.00	0.25	$ 125,000.00	0.25	$ 125,000.00	0.25	$ 125,000.00		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 500,000.00	4.75	$ 2,375,000.00
		OTROS COSTOS																																						
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	$ 100,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 300,000.00								$ -	0.50	$ 50,000.00	1.00	$ 100,000.00	1.00	$ 100,000.00	0.35	$ 35,000.00	0.35	$ 35,000.00	0.35	$ 35,000.00	0.35	$ 35,000.00	0.35	$ 35,000.00	0.20	$ 20,000.00	0.15	$ 15,000.00		$ -		$ -	1.00	$ 100,000.00	5.25	$ 525,000.00
	1	Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 100,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 300,000.00								$ -	0.50	$ 50,000.00	1.00	$ 100,000.00	1.00	$ 100,000.00	0.35	$ 35,000.00	0.35	$ 35,000.00	0.35	$ 35,000.00	0.35	$ 35,000.00	0.35	$ 35,000.00	0.20	$ 20,000.00	0.15	$ 15,000.00		$ -		$ -	1.00	$ 100,000.00	5.25	$ 525,000.00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 16,700,000.00**								**$ -**		**$ 2,750,000.00**		**$ 5,900,000.00**		**$ 6,080,000.00**		**$ 1,260,000.00**		**$ 1,260,000.00**		**$ 1,260,000.00**		**$ 1,280,000.00**		**$ 1,280,000.00**		**$ 1,295,000.00**		**$ 960,000.00**		**$ 587,500.00**		**$ 107,500.00**		**$ 100,000.00**		**$ 5,100,000.00**		**$ 28,100,000.00**
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				**$ 62,600,000.00**								**$ -**		**$ 12,524,000.00**		**$ 24,197,000.00**		**$ 25,879,000.00**		**$ 5,492,000.00**		**$ 4,593,985.00**		**$ 4,968,000.00**		**$ 5,636,000.00**		**$ 5,390,000.00**		**$ 4,776,200.00**		**$ 3,182,200.00**		**$ 716,700.00**		**$ 302,500.00**		**$ 21,650,145.00**		**$ 119,327,731.00**
		IVA = 19% * (C) = (E)				**$ 11,894,000.00**								**$ -**		**$ 2,379,560.00**		**$ 4,597,430.00**		**$ 4,917,010.00**		**$ 1,043,480.00**		**$ 872,857.15**		**$ 947,720.00**		**$ 1,070,840.00**		**$ 1,024,100.00**		**$ 907,478.00**		**$ 604,618.00**		**$ 136,173.00**		**$ 57,475.00**		**$ 4,113,528.00**		**$ 22,672,269.00**
		COSTO TOTAL = (C) + (E)				**$ 74,494,000.00**								**$ -**		**$ 14,903,560.00**		**$ 28,794,430.00**		**$ 30,796,010.00**		**$ 6,535,480.00**		**$ 5,466,842.15**		**$ 5,935,720.00**		**$ 6,706,840.00**		**$ 6,414,100.00**		**$ 5,683,678.00**		**$ 3,786,818.00**		**$ 852,873.00**		**$ 359,975.00**		**$ 25,763,673.00**		**$ 142,000,000.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la oncuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN (Incluir antecedentes, justificación técnica y económica de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, anexar a justificación del contratista, el visto y aceptó de la interventoría, justificación y aprobación del supervisor)

Solicitamos una prórroga por un término de UN (01) MES y una adición en recursos por la suma de(DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($19.963.673) M/CTE. Esta solicitud se fundamenta en que los contratos de obra LP-002-2024 y 0003/2023/2023, actualmente bajo nuestra supervisión, aún no han alcanzado el 100% de ejecución. En tal sentido, requerimos de este tiempo y recursos adicionales para continuar con el acompañamiento técnico, administrativo y financiero, vital por el cumplimiento de los objetivos contractuales y garantizar que la ejecución de las actividades se realice de manera adecuada hasta su culminación.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: ANGEL HERRERA CARDENAS
Representante Legal o Apoderado
Interventoria
Matricula Profesional No. 13202198177BLV

Firma
Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ
Supervisor del Contrato de Interventoria
INVIAS
Matricula Profesional No. 13202084468BLV

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 08/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5008-2023

OBJETO:
INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENINIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES HERCAR SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ARNULFO ARIAS SAENZ
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: LP 002-2024 000302202203 CONTRATISTA: CONSORCIO 2G CIVIL RAFAEL SANTIAGO NAAR

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 74,494,000.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 116,236,327.00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 30 DE JULIO DE 2025 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 12/08/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 04/10/2024			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
	1	Director de Interventoria	$ 2,800,000.00		0.75	$ 2,100,000.00			2.20	$ 6,162,547.62	+	1.00	$ 2,800,000.00			3.20	$ 8,962,548
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2,500,000.00		3.00	$ 7,500,000.00			3.75	$ 9,375,000.00	+	1.00	$ 2,500,000.00			4.75	$ 11,875,000.00
	1	Profesional Social	$ 1,500,000.00		1.50	$ 2,250,000.00			2.00	$ 3,000,000.00	+	0.64	$ 954,525.21			2.64	$ 3,954,525.21
	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 3,500,000.00		0.30	$ 1,050,000.00			0.90	$ 3,150,000.00	+	0.00	$ -			0.90	$ 3,150,000.00
		PERSONAL TÉCNICO															
	1	Laboratorista Inspector	$ 1,500,000.00		1.00	$ 1,500,000.00			2.00	$ 3,000,000.00	+	0.10	$ 150,000.00			2.10	$ 3,150,000.00
	1	Topografo Inspector	$ 1,500,000.00		1.00	$ 1,500,000.00			2.00	$ 3,000,000.00	+	0.10	$ 150,000.00			2.10	$ 3,150,000.00
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO															
	2	Cadenero	$ 1,200,000.00		1.00	$ 2,400,000.00			2.00	$ 4,800,000.00	+	0.10	$ 240,000.00			2.10	$ 5,040,000.00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO															
	1	Secretaría	$ 1,200,000.00		3.00	$ 3,600,000.00			3.75	$ 4,500,000.00	+	1.00	$ 1,200,000.00			4.75	$ 5,700,000.00
	1	Conductor	$ 1,200,000.00		3.00	$ 3,600,000.00			3.75	$ 4,500,000.00	+	1.00	$ 1,200,000.00			4.75	$ 5,700,000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 25,500,000.00				$ 41,487,547.62			$ 9,194,525.21				$ 50,682,072.83
		FACTOR MULTIPLICADOR				1.8				1.8			1.8				1.80
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 45,900,000.00				$ 74,677,586.00			$ 16,550,145.00				$ 91,227,731.00

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
	1	Especialistas y Director	$ 70,000.00	Dia	30.00	$ 2,100,000.00			45.00	$ 3,150,000.00	+	10.00	$ 700,000.00			55.00	$ 3,850,000.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
	1	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2014 a 2018.	$ 3,500,000.00	Mes	3.00	$ 10,500,000.00			3.75	$ 13,125,000.00	+	1.00	$ 3,500,000.00			4.75	$ 16,625,000.00
	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo	$ 1,000,000.00	Según comprobante por mes	1.00	$ 1,000,000.00			2.00	$ 2,000,000.00	+	0.10	$ 100,000.00			2.10	$ 2,100,000.00
	1	Equipo Completo de Topografia	$ 1,000,000.00	Según comprobante por mes	1.00	$ 1,000,000.00			2.00	$ 2,000,000.00	+	0.10	$ 100,000.00			2.10	$ 2,100,000.00
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	$ 500,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 1,500,000.00			3.75	$ 1,875,000.00	+	1.00	$ 500,000.00			4.75	$ 2,375,000.00
		OTROS COSTOS															
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	$ 100,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 300,000.00			4.25	$ 425,000.00	+	1.00	$ 100,000.00			5.25	$ 525,000.00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 100,000.00	Según comprobante por mes	3.00	$ 300,000.00			4.25	$ 425,000.00	+	1.00	$ 100,000.00			5.25	$ 525,000.00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 16,700,000.00				$ 23,000,000.00			$ 5,100,000.00				$ 28,100,000.00
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 62,600,000.00				$ 97,677,586.00			$ 21,650,145.00				$ 119,327,731.00
	*	IVA = 19% * (C) = (E)				$ 11,894,000.00				$ 18,558,741.00			$ 4,113,528.00				$ 22,672,269.00
	*	COSTO TOTAL = (C) + (E)				**$ 74,494,000.00**				**$ 116,236,327.00**			**$ 25,763,673.00**				**$ 142,000,000.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 08/07/2025 (Día / Mes / Año)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 97,677,586.00	$ 18,558,741.00	$ 116,236,327.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) _____:			
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ 21,650,145.00	$ 4,113,528.00	$ 25,763,673.00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 21,650,145.00	$ 4,113,528.00	$ 25,763,673.00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	
ADICIONAL	
ACUMULADO	
FALTANTE	

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Solicitamos una prórroga por un término de UN (1) MES y una adición en recursos por la suma de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($25.763.673) M/CTE. Esta solicitud se fundamenta en que los contratos de obra LP-002-2024 y 000302202203, actualmente bajo nuestra supervisión, aún no han alcanzado el 100% de ejecución. En tal sentido, requerimos de este tiempo y recursos adicionales para continuar con el acompañamiento técnico, administrativo y financiero, velar por el cumplimiento de los objetivos contractuales y garantizar que la ejecución de las actividades se realice de manera adecuada hasta su culminación.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: ~~ROCIO HERRERA CARCAMO~~
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 13202169177BLV

Firma
Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 13202084468BLV

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Vo.Bo.Firma
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Ordenador del gasto

Revisión:

Director Territorial — Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 30825065

HERRERA CARCAMO

APELLIDOS

ROCIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-DIC-1975

TALAIGUA NUEVO

(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61	B+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-FEB-1994 TALAIGUA NUEVO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

IVAN DUQUE ESCOBAR

A-0500100-30084332-F-0030825065-20010404 09650 00312A 01 095069763

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es micro.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $255,000,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 7111

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Recibo No.: 0009839766 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: jfnRfkjnyuljcpkk

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.



CESAR ALONSO ALVARADO BARRETO
DIRECTOR DE SERVICIOS REGISTRALES,
ARBITRAJE Y CONCILIACION

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 30825065 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 25/06/2025 04:44 PM

Código Verificación: **7PM8RW2TZ4**

Válida hasta: **23/09/2025**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141057452251

(415)7707212489984(8020) 000014105745225 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 0 8 2 5 0 6 5	9	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 0 8 2 5 0 6 5	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Talaigua Nuevo 7 8 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HERRERA	CARCAMO	ROCIO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: BRR ESCALLONVILLA CL RODRIGO DE BASTIDA 55 87

42. Correo electrónico: rochyherrera@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 4 7 6 9 8 4 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica / Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 8 0 8 0 6							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO