FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
CONTRATO DE OBRA N° 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025

No.	Actividades a ejecutar	UN	Valor total AIU IVA	% equivalente	DIAS		SEMANA 1			SEMANA 2						SEMANA 3								SEMANA 4							SEMANA 5							SEMANA 6						
							23-may	24-may	25-may	26-may	27-may	28-may	29-may	30-may	31-may	1-jun	2-jun	3-jun	4-jun	5-jun	6-jun	7-jun	8-jun	9-jun	10-jun	11-jun	12-jun	13-jun	14-jun	15-jun	16-jun	17-jun	18-jun	19-jun	20-jun	21-jun	22-jun	23-jun	24-jun	25-jun	26-jun	27-jun	28-jun	29-jun	30-jun
						%P	0,00%			0,03%						0,19%								0,16%							0,16%							0,09%							
1	**PRELIMINARES**		**$13.835.986,02**	**1,51%**		$P	$ 0,00			$ 270.009,27						$ 1.722.174,90								$ 1.506.903,04							$ 1.506.903,04							$ 861.087,45						
						$E	$ 0,000			$ 0,00						$ 1.494.026,39								$ 1.191.554,79							$ 2.474.767,64							$ 937.661,96						
						%E	0,00%			0%						0,16%								0,13%							0,27%							0,10%						
112	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H=2,00 MTS	ML	$540.018,54	0,059%	4	%P				0,03%																																		
						$P				$270.009,27																																		
						$E				$ 0																																		
						%E				0,00%																																		
113	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS INCLUYE RETIRO	M3	$8.610.874,52	0,94%	40	%P										0,19%								0,16%							0,16%							0,09%						
						$P										$ 1.722.174,90								$ 1.506.903							$ 1.506.903							$ 861.087						
						$E										$ 1.494.026,39								$ 1.191.554,79							$ 2.474.768							$ 937.662						
						%E										0,16%								0,13%							0,27%							0,10%						
114	LIMPIEZA DE JUNTAS INCLUYENDO EL RETIRO DE SELLO BITUMINOSO Y DEMÁS MATERIAL SUELTO. MATERIALES Y DEMÁS ASPECTOS NECESARIOS PARA LLEVARLA ACABO DICHA ACTIVIDAD.	ML	$4.277.328,29	0,47%	7	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
115	DESMONTE DE PUERTAS	M2	$407.764,68	0,04%	7	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
						%P	0,00%			0,00%						0,00%								0,00%							0,00%							0,00%						
2	**CONCRETOS**		**$118.143.396,00**	**12,89%**		$P	$ 0,00			$ 0,00						$ 0,00								$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						$E	$ 0,00			$ 0,00						$ 0,00								$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						%E	0%			0%						0%								0%							0%							0%						
121	PLACA EN CONCRETO DE 4000 PSI 10 CM CON ACERO Y REFUERZO SINTÉTICO TIPO DRAMIX O SIMILAR UNIÓN SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR A PLACA EXISTENTE CON ACABADOS TIPO CSP GRADO 5 INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO	M2	$43.236.990,89	4,72%	30	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
122	PLACA EN CONCRETO DE 4000 PSI 6 CM CON ACERO Y REFUERZO SINTÉTICO TIPO DRAMIX O SIMILAR UNIÓN SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR A PLACA EXISTENTE CON ACABADOS TIPO CSP GRADO 5 INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO	M2	$52.282.519,99	5,70%	30	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE REPARACIÓN TIPO SIKA EMACO S469 SIMILAR O SUPERIOR CON ACABADO TIPO CSP GRADO 5.	M3	$22.623.885,13	2,47%	14	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
						%P	0,00%			0,00%						0,00%								0,00%							0,00%							0,00%						
3	**ACABADOS E IMPERMABILIZACIONES**		**$718.752.582,33**	**78,42%**		$P	$ 0,00			$ 0,00						$ 0,00								$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						$E	$ 0,00			$ 0,00						$ 0,00								$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						%E	0%			0%						0%								0%							0%							0%						
131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UCRETE HF 6 MM INCLUYE REALIZACIÓN DE ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	$680.677.326,49	74,26%	31	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
132	JUNTAS DE DILATACIÓN. INCLUYE CORTE DEL CONCRETO, FONDO DE JUNTA, SELLO Y MALLA DE FIBRA DE VIDRIO TEJIDA.	ML	$31.587.611,42	3,45%	8	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
133	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO).	M2	$6.487.644,42	0,71%	7	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
						%P	0,00%			0,00%						0,00%								0,00%							0,00%							0,00%						
4	**PINTURAS**		**$22.692.591,82**	**2,48%**		$P	$ 0,00			$ 0,00						$ 0,00								$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						$E	$ 0,00			$ 0,00						$ 0,00								$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						%E	0%			0%						0%								0%							0%							0%						
141	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DEMARCACIÓN EN POLIASPARTICO DE DOS COMPONENTES TIPO SIKAFLOOR 510 O SIMILAR 100% SOLIDOS RESISTENTE A RAYOS UV BAJO OLOR.	ML	$6.717.998,56	0,73%	19	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
142	PUNTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILACTACIONES)	M2	$15.974.593,26	1,74%	7	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
						%P	0,00%			0,00%						0,00%								0,00%							0,00%							0,00%						
5	**ASEO Y ESCOMBROS**		**$7.817.904,32**	**0,85%**		$P	$ 0,00			$ 0,00						$ 0,00								$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						$E	$ 0,00			$ 0,00						$ 0,00								$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						%E	0%			0%						0%								0%							0%							0%						
151	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M2	$7.613.005,17	0,83%	6	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
152	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	$204.899,15	0,02%	15	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
						%P	0,00%			0,00%						0,00%								0,00%							0,00%							0,00%						
6	**ITEM NUEVOS**		**$35.338.145,94**	**3,86%**		$P	$ 0,00			$ 0,00						$ 0,00								$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						$E	$ 0,00			$ 0,00						$ 0,00								$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						%E	0%			0%						0%								0%							0%							0%						
	RAYADO DE PISO PARA DEMOLICIÓN DE PLACA	ML	$12.308.540,89	1,34%	11	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
	FRESADO DE PLACA DE CONCRETO DE 6 MM	M2	$23.029.605,05	2,51%	30	%P																																						
						$P																																						
						$E																																						
						%E																																						
	TOTAL PROYECTADO =		**$916.580.606,43**	**100%**		$P	**$ 0,00**			**$ 270.009,27**						**$ 1.722.174,90**								**$ 1.506.903,04**							**$ 1.506.903,04**							**$ 861.087,45**						
						%P	**0,00%**			**0,03%**						**0,19%**								**0,16%**							**0,16%**							**0,09%**						
	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO =					$E	**$ 0,00**			**$ 0,00**						**$ 2.988.052,78**								**$ 2.383.109,58**							**$ 2.474.767,64**							**$ 937.661,96**						
						%E	**$ 0,00**			**0,00%**						**0,16%**								**0,13%**							**0,27%**							**0,10%**						

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
CONTRATO DE OBRA N° 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025

No.	Actividades a ejecutar	UN	Valor total AIU IVA	% equivalente	DIAS		SEMANA 7						SEMANA 8			SEMANA 9							SEMANA 10							SEMANA 11							SEMANA 12						
							1-jul	2-jul	3-jul	4-jul	5-jul	6-jul	1-ago	2-ago	3-ago	4-ago	5-ago	6-ago	7-ago	8-ago	9-ago	10-ago	11-ago	12-ago	13-ago	14-ago	15-ago	16-ago	17-ago	18-ago	19-ago	20-ago	21-ago	22-ago	23-ago	24-ago	25-ago	26-ago	27-ago	28-ago	29-ago	30-ago	31-ago
1	**PRELIMINARES**		**$13.835.986,02**	**1,51%**		%P	0,00%						0,00%			0,19%							0,63%							0,00%							0,04%						
						$P	$ 0,00						$ 0,00			$ 1.776.912,31							$ 5.784.231,33							$ 0,00							$ 407.764,68						
						$E	$ 941.857,52						$ 0,00			$ 462.873,03							$ 2.439.967,66							$ 2.439.967,66							$ 0,00						
						%E	0,103%						0,00%			0,05%							0,266%							0,27%							0%						
112	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H=2,00 MTS	ML	$540.018,54	0,059%	4	%P										0,03%																											
						$P										$270.009,27																											
						$E										$ 462.873																											
						%E										0,05%																											
113	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS INCLUYE RETIRO	M3	$8.610.874,52	0,94%	40	%P										0,16%							0,16%																			
						$P										$ 1.506.903,04							$ 1.506.903,04																			
						$E			$ 941.858							0							0																			
						%E			0,103%							0							0																			
114	LIMPIEZA DE JUNTAS INCLUYENDO EL RETIRO DE SELLO BITUMINOSO Y DEMÁS MATERIAL SUELTO. MATERIALES Y DEMÁS ASPECTOS NECESARIOS PARA LLEVARLA ACABO DICHA ACTIVIDAD.	ML	$4.277.328,29	0,47%	7	%P																	0,47%																			
						$P																	$ 4.277.328,29																			
						$E																	$ 2.439.967,66							$ 2.439.967,66													
						%E																	0,266%							0,266%													
115	DESMONTE DE PUERTAS	M2	$407.764,68	0,04%	7	%P																																0,04%					
						$P																																$ 407.764,68					
						$E																																$ 0,00					
						%E																																0%					
2	**CONCRETOS**		**$118.143.396,00**	**12,89%**		%P	0,00%						0,00%			0,00%							0,00%							0,00%							0,69%						
						$P	$ 0,00						$ 0,00			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 6.367.967,39						
						$E	$ 0,00						$ 0,00			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						%E	0%						0%			0%							0,00%							0%							0%						
121	PLACA EN CONCRETO DE 4000 PSI 10 CM CON ACERO Y REFUERZO SINTÉTICO TIPO DRAMIX O SIMILAR UNIÓN SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR A PLACA EXISTENTE CON ACABADOS TIPO CSP GRADO 5 INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO	M2	$43.236.990,89	4,72%	30	%P																																			0,31%		
						$P																																			$ 2.882.466,06		
						$E																																			$ 0		
						%E																																			0%		
122	PLACA EN CONCRETO DE 4000 PSI 6 CM CON ACERO Y REFUERZO SINTÉTICO TIPO DRAMIX O SIMILAR UNIÓN SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR A PLACA EXISTENTE CON ACABADOS TIPO CSP GRADO 5 INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO	M2	$52.282.519,99	5,70%	30	%P																																			0,38%		
						$P																																			$ 3.485.501,33		
						$E																																			$ 0		
						%E																																			0%		
123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE REPARACIÓN TIPO SIKA EMACO S469 SIMILAR O SUPERIOR CON ACABADO TIPO CSP GRADO 5.	M3	$22.623.885,13	2,47%	14	%P																																					
						$P																																						
						$E																																					
						%E																																					
3	**ACABADOS E IMPERMABILIZACIONES**		**$718.752.582,33**	**78,42%**		%P	0,00%						0,00%			0,00%							0,00%							0,00%							0,86%						
						$P	$ 0,00						$ 0,00			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 7.896.902,86						
						$E	$ 0,00						$ 0,00			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						%E	0%						0%			0%							0%							0%							0%						
131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UCRETE HF 6 MM INCLUYE REALIZACIÓN DE ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	$680.677.326,49	74,26%	31	%P																																					
						$P																																						
						$E																																					
						%E																																					
132	JUNTAS DE DILATACIÓN. INCLUYE CORTE DEL CONCRETO, FONDO DE JUNTA, SELLO Y MALLA DE FIBRA DE VIDRIO TEJIDA.	ML	$31.587.611,42	3,45%	8	%P																																			0,86%		
						$P																																			$ 7.896.902,86		
						$E																																			$ 0		
						%E																																			0%		
133	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO).	M2	$6.487.644,42	0,71%	7	%P																																					
						$P																																						
						$E																																					
						%E																																					
4	**PINTURAS**		**$22.692.591,82**	**2,48%**		%P	0,00%						0,00%			0,00%							0,00%							0,00%							0,00%						
						$P	$ 0,00						$ 0,00			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						$E	$ 0,00						$ 0,00			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						%E	0%						0%			0%							0%							0%							0%						
141	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DEMARCACIÓN EN POLIASPARTICO DE DOS COMPONENTES TIPO SIKAFLOOR 510 O SIMILAR 100% SOLIDOS RESISTENTE A RAYOS UV BAJO OLOR.	ML	$6.717.998,56	0,73%	19	%P																																					
						$P																																						
						$E																																					
						%E																																					
142	PUNTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILACTACIONES)	M2	$15.974.593,26	1,74%	7	%P																																					
						$P																																						
						$E																																					
						%E																																					
5	**ASEO Y ESCOMBROS**		**$7.817.904,32**	**0,85%**		%P	0,00%						0,00%			0,01%							0,00%							0,00%							0,00%						
						$P	$ 0,00						$ 40.979,83			$ 95.619,61							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						$E	$ 0,00						$ 0,00			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						%E	0%						0%			0%							0,000%							0,00%							0%						
151	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M2	$7.613.005,17	0,83%	6	%P																																					
						$P																																						
						$E																																					
						%E																																					
152	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	$204.899,15	0,02%	15	%P							0,004%			0,01%																											
						$P							$ 40.979,83			$ 95.619,61																											
						$E							$ 0			$ 0																											
						%E							0%			0%																											
6	**ITEM NUEVOS**		**$35.338.145,94**	**3,86%**		%P	0,00%						0,00%			0,00%							0,66%							1,44%							0,59%						
						$P	$ 0,00						$ 0,00			$ 0,00							$ 6.011.140,05							$ 13.206.282,35							$ 5.373.574,51						
						$E	$ 0,00						$ 0,00			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00						
						%E	0%						0%			0%							0,00%							0,00%							0%						
	RAYADO DE PISO PARA DEMOLICIÓN DE PLACA	ML	$12.308.540,89	1,34%	11	%P																					0,49%			0,85%													
						$P																					$ 4.475,833			$ 7.832.707,84													
						$E																					$ 0			$ 0													
						%E																					0,00%			0,00%													
	FRESADO DE PLACA DE CONCRETO DE 6 MM	M2	$23.029.605,05	2,51%	30	%P																						0,17%		0,59%							0,59%						
						$P																						$ 1.535.307,00		$ 5.373.574,51							$ 5.373.574,51						
						$E																						$ 0		$ 0							$ 0						
						%E																						0%		0,00%							0%						
	TOTAL PROYECTADO =		**$916.580.606,43**	**100%**		$P	**$ 0,00**						**$ 40.979,83**			**$ 1.872.531,91**							**$ 11.795.371,38**							**$ 13.206.282,35**							**$ 20.046.209,44**						
						%P	**0,00%**						**0,00%**			**0,20%**							**1,29%**							**1,44%**							**2,19%**						
	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO =					$E	**$ 941.857,52**						**$ 0,00**			**$ 462.873,03**							**$ 2.439.967,66**							**$ 2.439.967,66**							**$ 0,00**						
						%E	**0,10%**						**$ 0,00**			**0,05%**							**0,27%**							**0,27%**							**0,00%**						

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
CONTRATO DE OBRA N° 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025

No.	Actividades a ejecutar	UN	Valor total AIU IVA	% equivalente	DIAS		SEMANA 13							SEMANA 14							SEMANA 15							SEMANA 16									SEMANA 17				
							1-sep	2-sep	3-sep	4-sep	5-sep	6-sep	7-sep	8-sep	9-sep	10-sep	11-sep	12-sep	13-sep	14-sep	15-sep	16-sep	17-sep	18-sep	19-sep	20-sep	21-sep	22-sep	23-sep	24-sep	25-sep	26-sep	27-sep	28-sep	29-sep	30-sep	1-oct	2-oct	3-oct	4-oct	5-oct
1	**PRELIMINARES**		**$13.835.986,02**	**1,51%**		%P																																			
						$P																																			
						$E																																			
						%E																																			
112	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H=2,00 MTS	ML	$540.018,54	0,059%	4	%P																																			
						$P																																			
						$E																																			
						%E																																			
113	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS INCLUYE RETIRO	M3	$8.610.874,52	0,94%	40	%P																																			
						$P																																			
						$E																																			
						%E																																			
114	LIMPIEZA DE JUNTAS INCLUYENDO EL RETIRO DE SELLO BITUMINOSO Y DEMÁS MATERIAL SUELTO. MATERIALES Y DEMÁS ASPECTOS NECESARIOS PARA LLEVARLA ACABO DICHA ACTIVIDAD.	ML	$4.277.328,29	0,47%	7	%P																																			
						$P																																			
						$E																																			
						%E																																			
115	DESMONTE DE PUERTAS	M2	$407.764,68	0,04%	7	%P																																			
						$P																																			
						$E																																			
						%E																																			
2	**CONCRETOS**		**$118.143.396,00**	**12,89%**		%P			2,43%							2,43%							3,67%							3,67%									0,00%				
						$P			$ 22.287.885,87							$ 22.287.885,87							$ 33.599.828,43							$ 33.599.828,43									$ 0,00				
						$E			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00									$ 0,00				
						%E			0%							0%							0%							0%									0%				
121	PLACA EN CONCRETO DE 4000 PSI 10 CM CON ACERO Y REFUERZO SINTÉTICO TIPO DRAMIX O SIMILAR UNIÓN SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR A PLACA EXISTENTE CON ACABADOS TIPO CSP GRADO 5 INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO	M2	$43.236.990,89	4,72%	30	%P			1,10%							1,10%							1,10%							1,10%												
						$P			$ 10.088.631,21							$ 10.088.631,21							$ 10.088.631,21							$ 10.088.631,21												
						$E			0							0							0							0												
						%E			0							0							0							0												
122	PLACA EN CONCRETO DE 4000 PSI 6 CM CON ACERO Y REFUERZO SINTÉTICO TIPO DRAMIX O SIMILAR UNIÓN SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR A PLACA EXISTENTE CON ACABADOS TIPO CSP GRADO 5 INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO	M2	$52.282.519,99	5,70%	30	%P			1,33%							1,33%							1,33%							1,33%												
						$P			$ 12.199.254,66							$ 12.199.254,66							$ 12.199.254,66							$ 12.199.254,66												
						$E			0							0							0							0												
						%E			0							0							0							0												
123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE REPARACIÓN TIPO SIKA EMACO S469 SIMILAR O SUPERIOR CON ACABADO TIPO CSP GRADO 5.	M3	$22.623.885,13	2,47%	14	%P																	1,23%							1,23%												
						$P																	$ 11.311.942,56							$ 11.311.942,56												
						$E																	$ 0							$ 0												
						%E																	0%							0%												
3	**ACABADOS E IMPERMABILIZACIONES**		**$718.752.582,33**	**78,42%**		%P			3,29%							0,00%							0,00%							0,00%									11,98%				
						$P			$ 30.178.352,99							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00									$ 109.786.665,56				
						$E			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00									$ 0,00				
						%E			0%							0%							0%							0%									0%				
131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UCRETE HF 6 MM INCLUYE REALIZACIÓN DE ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	$680.677.326,49	74,26%	31	%P																																	11,98%				
						$P																																	$ 109.786.665,56				
						$E																																	$ 0				
						%E																																	0%				
132	JUNTAS DE DILATACIÓN. INCLUYE CORTE DEL CONCRETO, FONDO DE JUNTA, SELLO Y MALLA DE FIBRA DE VIDRIO TEJIDA.	ML	$31.587.611,42	3,45%	8	%P			2,58%																																	
						$P			$ 23.690.709																																			
						$E			$ 0																																			
						%E			0%																																			
133	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO).	M2	$6.487.644,42	0,71%	7	%P			0,71%																																	
						$P			$ 6.487.644,42																																			
						$E			0																																			
						%E			0																																			
4	**PINTURAS**		**$22.692.591,82**	**2,48%**		%P			0,00%							0,00%							1,74%							0,00%									0,00%				
						$P			$ 0,00							$ 0,00							$ 15.974.593,26							$ 0,00									$ 0,00				
						$E			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00									$ 0,00				
						%E			0%							0%							0%							0%									0%				
141	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DEMARCACIÓN EN POLIASPARTICO DE DOS COMPONENTES TIPO SIKAFLOOR 510 O SIMILAR 100% SOLIDOS RESISTENTE A RAYOS UV BAJO OLOR.	ML	$6.717.998,56	0,73%	19	%P																																			
						$P																																			
						$E																																			
						%E																																			
142	PUNTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILACTACIONES)	M2	$15.974.593,26	1,74%	7	%P																	1,74%																	
						$P																	$ 15.974.593,26																	
						$E																	$ 0																	
						%E																	0%																	
5	**ASEO Y ESCOMBROS**		**$7.817.904,32**	**0,85%**		%P			0,00%							0,00%							0,00%							0,00%									0,00%				
						$P			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00									$ 0,00				
						$E			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00									$ 0,00				
						%E			0%							0%							0%							0%									0%				
151	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M2	$7.613.005,17	0,83%	6	%P																																			
						$P																																			
						$E																																			
						%E																																			
152	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	$204.899,15	0,02%	15	%P																																			
						$P																																			
						$E																																			
						%E																																			
6	**ITEM NUEVOS**		**$35.338.145,94**	**3,86%**		%P			0,59%							0,59%							0,00%							0,00%									0,00%				
						$P			$ 5.373.574,51							$ 5.373.574,51							$ 0,00							$ 0,00									$ 0,00				
						$E			$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00									$ 0,00				
						%E			0%							0%							0%							0%									0%				
	RAYADO DE PISO PARA DEMOLICIÓN DE PLACA	ML	$12.308.540,89	1,34%	11	%P																																			
						$P																																			
						$E																																			
						%E																																			
	FRESADO DE PLACA DE CONCRETO DE 6 MM	M2	$23.029.605,05	2,51%	30	%P			0,59%							0,59%																										
						$P			$ 5.373.574,51							$ 5.373.574,51																										
						$E			$ 0							$ 0																										
						%E			0%							0%																										
	TOTAL PROYECTADO =		**$916.580.606,43**	**100%**		$P	**$ 57.839.813,37**							**$ 27.661.460,38**							**$ 49.574.421,69**							**$ 33.599.828,43**									**$ 109.786.665,56**				
						%P	**6,31%**							**3,02%**							**5,41%**							**3,67%**									**11,98%**				
	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO =					$E	**$ 0,00**							**$ 0,00**							**$ 0,00**							**$ 0,00**									**$ 0,00**				
						%E	**0,00%**							**0,00%**							**0,00%**							**0,00%**									**0,00%**				

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
CONTRATO DE OBRA N° 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025

CONVENCIONES: POR EJECUTAR / EJECUTADO

No.	Actividades a ejecutar	UN	Valor total AIU IVA	% equivalente	DIAS		SEMANA 18							SEMANA 19							SEMANA 20							SEMANA 21							SEMANA 22						TOTAL
							6-oct	7-oct	8-oct	9-oct	10-oct	11-oct	12-oct	13-oct	14-oct	15-oct	16-oct	17-oct	18-oct	19-oct	20-oct	21-oct	22-oct	23-oct	24-oct	25-oct	26-oct	27-oct	28-oct	29-oct	30-oct	31-oct	1-nov	2-nov	3-nov	4-nov	5-nov	6-nov	
						%P																																	1,51%
1	**PRELIMINARES**		**$13.835.986,02**	**1,51%**		$P																																	$ 13.835.986,02
						$E																																	$ 12.382.676,64
						%E																																	1,35%
						%P																																	0,059%
112	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H=2,00 MTS	ML	$540.018,54	0,059%	4	$P																																	$ 540.018,54
						$E																																	$ 462.873,03
						%E																																	0,05%
						%P																																	0,94%
113	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS INCLUYE RETIRO	M3	$8.610.874,52	0,94%	40	$P																																	$ 8.610.874,52
						$E																																	$ 7.039.868,30
						%E																																	0,77%
						%P																																	0,47%
114	LIMPIEZA DE JUNTAS INCLUYENDO EL RETIRO DE SELLO BITUMINOSO Y DEMÁS MATERIAL SUELTO. MATERIALES Y DEMÁS ASPECTOS NECESARIOS PARA LLEVARLA ACABO DICHA ACTIVIDAD.	ML	$4.277.328,29	0,47%	7	$P																																	$ 4.277.328,29
						$E																																	$ 4.879.935,31
						%E																																	0,53%
						%P																																	0,04%
115	DESMONTE DE PUERTAS	M2	$407.764,68	0,04%	7	$P																																	$ 407.764,68
						$E																																	$ -
						%E																																	0,00%
						%P				0,00%							0,00%							0,00%							0,00%								12,89%
2	**CONCRETOS**		**$118.143.396,00**	**12,89%**		$P				$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00								$ 118.143.396,00
						$E				$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00								$ -
						%E				0%							0%							0%							0%								0,00%
						%P																																	4,72%
121	PLACA EN CONCRETO DE 4000 PSI 10 CM CON ACERO Y REFUERZO SINTÉTICO TIPO DRAMIX O SIMILAR UNIÓN SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR A PLACA EXISTENTE CON ACABADOS TIPO CSP GRADO 5 INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO	M2	$43.236.990,89	4,72%	30	$P																																	$ 43.236.990,89
						$E																																	$ -
						%E																																	0,00%
						%P																																	5,70%
122	PLACA EN CONCRETO DE 4000 PSI 6 CM CON ACERO Y REFUERZO SINTÉTICO TIPO DRAMIX O SIMILAR UNIÓN SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR A PLACA EXISTENTE CON ACABADOS TIPO CSP GRADO 5 INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO	M2	$52.282.519,99	5,70%	30	$P																																	$ 52.282.519,99
						$E																																	$ -
						%E																																	0,00%
						%P																																	2,47%
123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE REPARACIÓN TIPO SIKA EMACO S469 SIMILAR O SUPERIOR CON ACABADO TIPO CSP GRADO 5.	M3	$22.623.885,13	2,47%	14	$P																																	$ 22.623.885,13
						$E																																	$ -
						%E																																	0,00%
						%P				16,77%							16,77%							16,77%							11,98%								78,42%
3	**ACABADOS E IMPERMABILIZACIONES**		**$718.752.582,33**	**78,42%**		$P				$ 153.701.331,79							$ 153.701.331,79							$ 153.701.331,79							$ 109.786.665,56								$ 718.752.582,33
						$E				$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00								$ -
						%E				0%							0%							0%							0%								0,00%
						%P				16,77%							16,77%							16,77%							11,98%								74,26%
131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UCRETE HF 6 MM INCLUYE REALIZACIÓN DE ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	$680.677.326,49	74,26%	31	$P				$ 153.701.331,79							$ 153.701.331,79							$ 153.701.331,79							$ 109.786.665,56								$ 680.677.326,49
						$E				$ 0							$ 0							$ 0							$ 0								$ -
						%E				0%							0%							0%							0%								0,00%
						%P																																	3,45%
132	JUNTAS DE DILATACIÓN. INCLUYE CORTE DEL CONCRETO, FONDO DE JUNTA, SELLO Y MALLA DE FIBRA DE VIDRIO TEJIDA.	ML	$31.587.611,42	3,45%	8	$P																																	$ 31.587.611,42
						$E																																	$ -
						%E																																	0,00%
						%P																																	0,71%
133	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO).	M2	$6.487.644,42	0,71%	7	$P																																	$ 6.487.644,42
						$E																																	$ -
						%E																																	0,00%
						%P				0,00%							0,27%							0,27%							0,19%								2,48%
4	**PINTURAS**		**$22.692.591,82**	**2,48%**		$P				$ 0,00							$ 2.475.052,10							$ 2.475.052,10							$ 1.767.894,36								$ 22.692.591,82
						$E				$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00								$ -
						%E				0%							0%							0%							0%								0,00%
						%P											0,27%							0,27%							0,19%								0,73%
141	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DEMARCACIÓN EN POLIASPARTICO DE DOS COMPONENTES TIPO SIKAFLOOR 510 O SIMILAR 100% SOLIDOS RESISTENTE A RAYOS UV BAJO OLOR.	ML	$6.717.998,56	0,73%	19	$P											$ 2.475.052,10							$ 2.475.052,10							$ 1.767.894,36								$ 6.717.998,56
						$E											$ 0							$ 0							$ 0								$ -
						%E											0%							0%							0%								0,00%
						%P																																	1,74%
142	PUNTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILACTACIONES)	M2	$15.974.593,26	1,74%	7	$P																																	$ 15.974.593,26
						$E																																	$ -
						%E																																	0,00%
						%P				0,00%							0,00%							0,00%							0,01%								0,85%
5	**ASEO Y ESCOMBROS**		**$7.817.904,32**	**0,85%**		$P				$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 68.299,72								$ 7.817.904,32
						$E				$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00								$ -
						%E				0%							0%							0%							0%								0,00%
						%P																															0,83%					0,83%
151	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M2	$7.613.005,17	0,83%	6	$P																															$ 7.613.005					$ 7.613.005,17
						$E																															$ 0					$ -
						%E																															0%					0,00%
						%P																									0,01%								0,02%
152	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	$204.899,15	0,02%	15	$P																									$ 68.299,72								$ 204.899,15
						$E																									$ 0								$ -
						%E																									0%								0,000%
						%P				0,00%							0,00%							0,00%							0,00%								3,86%
6	**ITEM NUEVOS**		**$35.338.145,94**	**3,86%**		$P				$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00								$ 35.338.145,94
						$E				$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00							$ 0,00								$ -
						%E				0%							0%							0%							0%								0,00%
						%P																																	1,34%
	RAYADO DE PISO PARA DEMOLICIÓN DE PLACA	ML	$12.308.540,89	1,34%	11	$P																																	$ 12.308.540,89
						$E																																	$ -
						%E																																	0,00%
						%P																																	2,51%
	FRESADO DE PLACA DE CONCRETO DE 6 MM	M2	$23.029.605,05	2,51%	30	$P																																	$ 23.029.605,05
						$E																																	$ -
						%E																																	0,00%
	TOTAL PROYECTADO =		**$916.580.606,43**	**100%**		$P				**$ 153.701.331,79**							**$ 156.176.383,89**							**$ 156.176.383,89**							**$ 111.622.859,64**							**$ 7.613.005,17**						**$ 916.580.606**
						%P				**16,77%**							**17,04%**							**17,04%**							**12,18%**							**0,83%**						**1,35%**
	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO =					$E				**$ 0,00**							**$ 0,00**							**$ 0,00**							**$ 0,00**							**$ 0,00**						**$ 12.382.677**
						%E				**0,00%**							**0,00%**							**0,00%**							**0,00%**							**0,00%**						**1,35%**

Ing. Residente de Obra