ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	**ES-MC-FR-06**
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	**VERSIÓN**	**1**
	ACTA DE REUNIÓN	**FECHA**	**23/02/2025**

FECHA DE REUNIÓN :	16-abr-25	**ACTA No.**	**12**
HORA DE INICIO:	9:00	**HORA FINALIZACIÓN:**	
LUGAR DE REUNIÓN:	REUNION VIRTUAL		
DEPENDENCIA:	TECNICA - SOCIAL		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Cronograma de obra
Programación de socializaciones del proyecto a la comunidad

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Área social

Se realizó la presentación de los profesionales sociales de Interventoría y contratista. Se solicita por Interventoría la entrega lo antes posible de las hojas de vida del personal profesional social faltante ya que hasta el momento solo tienen un profesional presentado.

Se presentó el cronograma de socializaciones remitido por el contartista, se analizó el mismo el cual establece que las socializaciones se estarían realizando en cada uno de los municipios entre el 23 de abril y el 6 de mayo encontrando que se ajusta a los requerimientos del contrato. (Acorde el área Social reapecto a las socializaciones).

Se acuerda para el día lunes 21 de abril 2025 la remision en horas de la mañana del borrador de presentación y volante por parte del contratista para revisión de la Interventoría y en la tarde se realizaría reunión con el área social ICCU para presentar la propuesta de Socialización.

Se solicita por parte de la Interventoría dar inicio cuanto antes a las socializaciiones con la comunidad y a las visitas tecnicas.

2. Cronograma caracterización

Visitas tecnicas de identificación de tramos homogeneos, Interventoría solicita que para estas visitas se debe contar con los especialistas de Pavimentos y Geotecnia aprobados, teniendo en cuenta que se tiene establecido en el contrato un Especialista de Pavimentos 50% y un Especialista en Geotecnia 40% por provincia. Se solicita al contratista establecer que especialista estará estará para cada provincia

Se informa por parte de Interventoría que se revisó la HV presentada para Especialista de pavimentos del contratista la cual no cumple con el requisito de ser ESPECIALIASTA EN PAVIMENTOS, por lo que se solicita al contratista lo antes posible remitir la HV del especialista que cumpla segun los pliegos establecidos.

Se informa porparte de la Interventoría que se programará una reunión para el día lunes 21 de abril de 2025 con los especialistas para ver el tema de Metodologia de caracterización, visitas de tramos homogeneos y programa de trabajo..

Se informa por el contartista que los tres grandes componentes en la caracterizacion serian los siguientes:

Toma de datos y modelación SIG
Caracterización Geotecnica
Definición de obras complementarias - (alcantarillas)

El día lunes se tratará este tema mas a fondo con los especialistas.

-Propuesta de apiques presentada por el contratista

Se informa por Interventoría que fue revisada esta propuesta, sin embargo se evidenció que no se están tomando los tramos actuales priorizados segun el reciorrido de campo en los municipios. Se informa por el contartista que realizará los ajustes y el día lunes 21 de abril 2025 presentará la propuesta ajustada.

-**Presupuesto de obra**

Se solicita por la Interventoría la entrega del presupuesto de obra teniendo en cuenta las actividades planteadas, para efectuar el seguimiento respectivo. Se acuerda el día lunes realizar una reunión para revisión del tema de acuerdo a la propuesta que presente el contartista.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Consorcio YVY - Hojas de vida personal social y profesional de Pavimentos	21/04/2025 y 22/04/2025
Consorcio YVY - Borrador de la presentación social y volante para presentación al ICCU	21/04/2025 (En la mañana)
Interventoría - Entrega formato área social modelo volante editable	16-abr-25
Consorcio YVY - propuesta apiques ajustada, propuesta presupuesto de obra	21-abr-25

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia diligenciada por cada uno de los participantes.