ICCU	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	9 Julio 2025	ACTA No.	30
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU		
DEPENDENCIA:	Técnica		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento y metodología entregas etapa caracterización

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación por parte de ICCU de la Guía cargue de información se informa que este en un drive con la información de entregas finales del Proyecto.
Cargue información etapa caracterización → inventario vial, suelos

- se socializa ejemplo de cargué información contractual y correspondencia.
- Se menciona la solicitud de seguir alimentando el cuadro "LOTE 2 - Actividades ejecutadas -" de la etapa de caracterización.
- Se informa que el cargue será a cargo de la interventoría

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Entregas Geolocalización componente svg - observaciones interventoría Presenta el contratista	10/07/2025

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	9 jul 2025	ACTA No.	30
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU		
DEPENDENCIA:	Técnica		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento y metodología entregas etapa caracterización.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

2. Presentación de avances por parte del contratista
- Caracterización de obras de drenaje
- Caracterización subrazante
- Productos químicos Preseleccionados
  - ↳ se recomienda por parte de la interventoria ser muy cautelosas con estabilizantes como Aceites sulfonados (Geostab) ya que se ha tenido experiencias de no tener mejoramiento sustancial.
  - ↳ se menciona por parte del ICCU que en otras lotes se ha planteado un SN = 1 a 1.5 el contratista Presenta SN = 2.30 por lo que se informa para su revisión.
- Presentación de sitios críticos - área Geotecnia -

se Presenta por parte del contratista Topaipi ya que es Presenta 25 sitios Críticos.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Ensayos con estabilizantes - 15 Julio 2025 - Inician Presentación de resultados	18 Julio 25

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :		ACTA No.	
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:			
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se informa por parte del contratista que se hará diagnostico de alternativas ya que la intervención requiere un análisis especifico y la ejecución sale del alcance del proyecto, se informa por ICCU e interventoría que se debe dejar documentado estos casos.
- sitio critico 23: deslizamiento con Flujo de detritos, en este caso por parte del contratista se informa que se podria pensar en una Intervención.
- se presentará tabla de puntos criticos, nivel de riesgo, posible intervención.

3. Se Presenta por parte del contratista de Interventoría el cuadro "resumen de actividades ejecutadas" donde se mencionan los avances de la etapa de caracterización.

CONCLUSIONES

Se informa por parte de interventoría que se ha venido solicitando por interventoría lo correspondiente a: Personal, equipo y programación de etapa de ejecución de esto no se ha dado Rta. por el contratista

3.1 Inicio en campo ejecución: el contratista se compromete a iniciar el día Lunes 14/07/2025 iniciaria por Susa, Tausa y Chocontá.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Programación de inicio de obras a ICCU - Interventoría	10/07/2025.
Entrega y inicio de obras y referentes a estructuras o obras de arte.	14/07/2025

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA

Powered by CamScanner