ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	13 Ago 2025	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	8:30	HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:			
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento actividades técnicas

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Pendientes consultas - interventoria.

- Profundidades

1.1. Identificacion inconveniente - expone el contratista -

- marco normativo esp 237 - esta para suelos subrasante natural y no contempla el uso de capas como rodadura, los demas marcos normativos del pais estan pensados para bases y subbases estabilizadas con cemento lo encontrado en campo corresponde a materiales mixtos granulares mas arcillas nos encontramos fuera del marco normativo.
- el ensayo de caracterización principal (compresion inconfinada - es un mal predictor del comportamiento de materiales granulares al no incluir el confinamiento).
- Materiales detectados corresponden a mezclas heterogeneas de gravas y materiales finos productos de canteras no controlada

Se informa por interventoría que se remitió la norma TRL-nota 31 por que según lo comentado por los otros lotes en reunión ICCU. Para estudio.

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :		ACTA No.	
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:			
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.2. Propuesta Presentada por el contratista

* Norma Suelo Cemento PCA - con ensayo de placa. ↳ LWD medir con
  ↳ se seguiria usando estabilizantes quimicos
  13 Ago 2025 ⇒ Se remite email por parte del contratista ⇐
  18 Ago 2025 ⇒ Propesta mediante oficil

1.3 Interventoría Consulta sobre estabilizantes

- Apiques utilizados para ensayos

  Sectores homogeneos - interventoría solicita documentar esta homogenicización porque a la fecha no se ha recibido.

- Dosificaciones y marcas

  Interventoria informa que se requiere evidencias del seguimiento técnico por los Proveedores.

Contratista entregara: 3 documentos, tramos homogeneos, Dosificaciones y soporte escogencia y Formula de trabajo.

Interventoría solicita informe geotecnico - Caracterizacion.

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :		ACTA No.	
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:			
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

2.-Alcance contractual -

Interventoría recalca la entrega de las opciones de estabilización de acuerdo al numeral 4.2.5.7 del anexo técnico.

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

CONCLUSIONES

Las mencionadas en el acta.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Profundidades - Inicio Campo - Complementacion - Apiques -	18 Ago 2025
Tramos Homogeneos - Informe -	15 Ago 2025
Dosificaciones - Soporte Escogencia - Formula de trabajo	18 Ago 2025
Informe geotécnico - Caracterizacion - Previo a homogeneo	15 a 18 Ago 2025
Presentación Propuestas de intervencion - Opciones de estabilizacion -	19 Ago 2025

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia a la reunión.

Powered by CamScanner