Bogotá D.C., 18 de Marzo de 2020

Señores

ING-BOG-CINTVIAL-BOG-145-2019-018-C

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.
Atn: Ing. CARLOS ARÁMBULA CURREA
Representante Legal
Calle 146 No. 7-64 Oficina 206
Teléfono: **3717939**
Bogotá, D.C. – Colombia

Ref: CONTRATO 145 DE 2019 : "REALIZAR LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE.".

Asunto: **SOLICITUD AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA 145 DE 2019**

Cordial Saludo

Con el ánimo de dar cumplimiento a los compromisos contractuales, estamos solicitando una suspensión al contrato de la referencia, según los siguientes aspectos:

1. DATOS DEL CONTRATO

PROCESO LICITATORIO:	LP-FDLSF- 003-2019
Contrato No.:	FDLSF-COP-145-2019
Tipo de Contrato:	Contrato de Obra Pública.
Objeto del Contrato:	"REALIZAR LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE.".
Nombre del Contratista:	INGENIERÍA VOLQUETAS Y CONSTRUCCIÓN S.A.S – INGEVOLCO S.AS.
Identificación del Contratista:	NIT. 900316090-5
Fecha de inicio:	23 DE OCTUBRE DE 2019.
Plazo de ejecución:	SEIS (6) MESES.
Fecha prevista de terminación:	22 DE ABRIL DE 2020.

Valor del Contrato: ($ 2.975.768.242) M/L

No. Certificado de Registro 622 del 31 de julio de 2019

Según los lineamientos contractuales iniciales del proyecto, se prevé la intervención de los siguientes CIV:

LA MACARENA	LA MACARENA	LA MACARENA	LA MACARENA
3000373	3000349	3000337	3000328
CARRERA 4A ENTRE CALLE 26 B Y CALLE 26 C	CARRERA 4A ENTRE CALLE 26 C Y CALLE 26 D	CARRERA 4A ENTRE CALLE 26 D Y DIAGONAL 27	CARRERA 4A ENTRE DIAGONAL 27 Y CALLE 29

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

SUSPENSIÓN 1: 4 MESES

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

Objeto del Contrato: "REALIZAR LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE.".

Nombre del Contratista: INGENIERÍA VOLQUETAS Y CONSTRUCCIÓN S.A.S – INGEVOLCO S.AS.

Identificación del Contratista: NIT. 900316090-5

Fecha de inicio: 23 DE OCTUBRE DE 2019.

Plazo de ejecución: SEIS (6) MESES.

Suspensión 1: **4 MESES**

Fecha prevista de terminación: 22 DE ABRIL DE 2020.

Valor del Contrato: ($ 2.975.768.242) M/L

GARANTÍAS VIGENTES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGFENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	23-OCT-2019	28-OCT-2020	$ 892,730,472.60	SEG. MUNDIAL NB–100112738
PRESTACIONES SOCIALES	23-OCT-2019	30-ABR.-2023	$ 297,576,824.20	SEG. MUNDIAL NB–100112738
ESTABILIDAD DE OBRA	24- ABR.-2020	24-ABR.-2025	$ 892,730,472.60	SEG. MUNDIAL NB–100112738
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	23-OCT-2019	29-ABR.-2020	$ 331,246,400.00	SEG. MUNDIAL NB–100020929
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	23-OCT-2019	29-ABR.-2020	$ 331,246,400.00	SEG. MUNDIAL NB–100020929
PATRONAL	23-OCT-2019	29-ABR.-2020	$ 331,246,400.00	SEG. MUNDIAL NB–100020929
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	23-OCT-2019	29-ABR.-2020	$ 331,246,400.00	SEG. MUNDIAL NB–100020929
DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE	23-OCT-2019	29-ABR.-2020	$99.373.920.00	SEG. MUNDIAL NB–100020929

4. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRACTUAL:	$ 2.975.768.242	m/cte.
VALOR FACTURADO A LA FECHA:	$ 0.00	m/cte.
VALOR POR FACTURAR A LA FECHA:	$ 2.975.768.242	m/cte.

5. SUSTENTACIÓN SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

Teniendo como precedente la coyuntura de salubridad pública y a las medidas de aislamiento preventivo que está tomando el Gobierno Nacional y local; solicitamos de manera respetuosa, se amplíe la suspensión del contrato de la referencia en 1 mes más; aun estando supeditado al desarrollo de las circunstancias diarias del evento público. Siendo así, solicitamos la ampliación de la suspensión hasta el 5 de Mayo del 2020.

Cordialmente,

Ing. Juan Felipe Delgado
Representante Legal
INGEVOLCO S.AS