GESTIÓN
& LOGÍSTICA
S.A.S

IMPREVISTO

GESTIÓN & LOGÍSTICAS S.A.S
Correo electrónico: gestionandlogisticassas@gmail.com
Tel. 3206649303
Dirección: Tv 6 1 62

GESTIÓN & LOGÍSTICA S.A.S

La Jagua de Ibirico – Cesar, 31 de julio de 2025

SEÑOR
LUIS MIGUEL GALLEGO MEJIA
SEC DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
ALCALDIA MUNICIPAL
LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR

Asunto: **Solicitud de reconocimiento de gasto por imprevisto – instalación de accesorio Tee 6"x4"**

En el marco de la ejecución del contrato de obra No. 234 – 2025 que tiene como objeto: **"OPTIMIZACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN SECTORES PRIORIZADOS EN EL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO**] me permito informar que, durante la actividad de instalación de la tubería, al realizar la excavación exploratoria y liberación del tubo existente en el punto de conexión, se identificó la necesidad de instalar un accesorio tipo Tee de 6"x4", el cual no estaba contemplado en el presupuesto inicial, ya que dicha condición solo pudo establecerse al momento de la excavación, gasto que se origina en una condición de obra que no podía preverse en la etapa de presupuesto.

La ejecución de esta actividad generó costos adicionales derivados de:

- Adquisición del accesorio Tee 6"x4".
- Mano de obra especializada para la conexión.
- Insumos, herramientas y equipos requeridos.

Este trabajo resultó indispensable para garantizar la funcionalidad de la red hidráulica, la seguridad de la conexión y el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra.

GESTIÓN
& LOGÍSTICA
S.A.S

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que dicho gasto corresponde a una condición imprevista surgida durante la ejecución del proyecto, respetuosamente solicito que los costos asociados a esta actividad sean reconocidos con cargo al rubro de imprevistos contemplado en el contrato.

Adjunto para su análisis el APU detallado de esta instalación.

Quedo atento a su revisión y aprobación.

Atentamente,

JUAN FELIPE MENESES BERNAL
C. C No. 1.064.119.788
R/L GESTION AND LOGISTICA

GESTIÓN & LOGÍSTICA S.A.S

Anexo APU:

ITEM	TIPO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	RENDIMIENTO / DISTANCIA	TARIFA	VALOR TOTAL
IMPREVISTO		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 6X4"**	**1,00**	**UND**			
	Herramientas menores	HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)	0,05	%	0,05	$ 36.000,00	$ 1.800,00
	Materiales	TEE 6X4 J.R HD	1,00	UND	1,00	$ 440.000,00	$ 440.000,00
	Materiales	TUBO PRESION PVC RDE 21 4"	1,00	UND	1,00	$ 215.210,00	$ 215.210,00
	Materiales	BUJE SOLDADO PVC 4X3	1,00	UND	1,00	$ 27.000,00	$ 27.000,00
	Materiales	UNION DE REPARACION DE 6"	1,00	UND	1,00	$ 230.000,00	$ 230.000,00
	Materiales	LIMPIADOR REMOVEDOR X 1/4 GALON	1,00	UND	0,02	$ 66.000,00	$ 1.320,00
	Materiales	LUBRICANTE PVC X 500 GR	1,00	UND	0,10	$ 28.100,00	$ 2.810,00
	Transporte	TRANSPORTE	1,00	%	10%	$ 912.210,00	$ 91.221,00
	Mano de obra	CUADRILLA "AA" (Albañileria)	1,00	HR	0,80	$ 45.000,00	$ 36.000,00
						SUBTOTAL	**$ 1.045.361,00**

Proyectó: **JUAN FELIPE MENESES BERNAL**
Ingeniero Residente

Revisó: **JAVIER FERNEY MENESES BERNAL**
Director Obra