ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO/ CONVENIO/ACEPTACIÓN DE OFERTA/ORDEN DE COMPRA	MAJA01.04.03.P003.F001	
		VERSIÓN	006

ADICIÓN		PRÓRROGA		ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN	X
SUSPENSIÓN		CESIÓN			

CONCEPTO TÉCNICO	
CONTRATANTE	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO / ACEPTACION DE OFERTA No.	Contrato No. 4163.001.26.1.421-2025
CONTRATISTA	CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NIT No. 900633259-1
OBJETO	"Realizar la construcción del cerramiento del predio donde se desarrolla el proyecto Centro Integrado para la Gestión del Riesgo y Emergencias y Desastres - CIGRED, incluyendo, actividades de limpieza del predio, según ficha EBI - BP26005450"
VALOR INICIAL	CUARENTA MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($40.069.378), incluidos impuestos, tributos y contribuciones y demás costos directos e indirectos.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/07/2025
FECHA DE INICIO	28/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	09/09/2025
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL A LA FECHA	CUARENTA MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($40.069.378).
PRÓRROGAS	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA	09/09/2025
ACLARACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REANUDACIÓN	N/A
CESIÓN	Nombre del Cesionario: N/A
	Identificación del Cesionario: N/A
	Fecha de Cesión: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN:

Que el día 23 de julio de 2025, se suscribió el Contrato No. 4163.001.26.1.421-2025, entre el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres – SGRED y CAPPING INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S., identificada con NIT No. 900633259-1.

Que cumplidos los requisitos para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del Contrato No. 4163.001.26.1.421-2025, el 28/07/2025 se dio inicio de ejecución al citado contrato.

Que el contrato suscrito contempla como objeto: "*Realizar la construcción del cerramiento del predio donde se desarrolla el proyecto Centro Integrado para la Gestión del Riesgo y Emergencias y Desastres - CIGRED, incluyendo, actividades de limpieza del predio, según ficha EBI - BP26005450"*

Que de conformidad con lo señalado en la invitación, los estudios previos y la aceptación de la oferta, el plazo de ejecución establecido fue de sesenta (60) días, contados a partir del inicio del contrato, lo cual configuraría como fecha de terminación el 26 de septiembre de 2025.

Que, sin embargo, en el ejercicio de revisión, el equipo de supervisión evidenció un error involuntario en la parametrización de la fecha de terminación del contrato en la plataforma SECOP II, toda vez que se registró como fecha de finalización el 09 de septiembre de 2025, cuando en realidad debía consignarse el 26 de septiembre de 2025.

Que, al tratarse de un error meramente formal que no afecta de manera sustancial el desarrollo contractual, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, se considera procedente realizar el respectivo ajuste en la plataforma electrónica SECOP II, con el fin de que la información allí registrada corresponda con la realidad contractual.

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Por lo expuesto en las consideraciones anteriores, se recomienda y emito concepto favorable para que se realice la modificación al Contrato No. 4163.001.26.1.421-2025.

NICOLÁS SUÁREZ VALLEJO
Supervisor

CARGO: SUBSECRETARIO PARA EL MANEJO DE DESASTRES

CIUDAD Y FECHA: Distrito Especial de Santiago de Cali, 9 de septiembre de 2025.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.