Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20252400023539

Pública ☐ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

Bogotá D.C., 08-09-2025

El presente documento tiene como objetivo solicitar a la Subgerencia de Operaciones la modificación al Contrato que se describe a continuación:

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATISTA:	CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO
CONTRATO No.:	2250113
OBJETO:	OBRA DESMONTE, LIMPIEZA, ADECUACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – FNGRD, DENOMINADO BOLAÑOS – LOS SAUCES II UBICADO EN MOCOA – PUTUMAYO.”
PLAZO INICIAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
FECHA DE INICIO:	29/07/2025
PRÓRROGA:	N/A
SUSPENSIONES	N/A.
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/09/2025
PLAZO FINAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOS PESOS ($154.064.502,00)
ADICIONES / REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOS PESOS ($154.064.502,00)
	Póliza No. AGP-100002574

Amparos	Vigencia hasta
Cumplimiento	02/04/2026
Prestaciones sociales	02/08/2028
Calidad del servicio	02/08/2026

Póliza No. AGP- 100000365

Amparos	Vigencia hasta
Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	02/08/2025
Patronal	02/08/2025
Contratistas y Subcontratistas	02/08/2025
Vehículos Propios y No Propios	02/08/2025

Póliza No. AGP-100002574

INFORMACIÓN GENERAL	
	Amparos / **Vigencia hasta** Cumplimiento — 11/05/2026 Prestaciones sociales — 11/09/2028 Calidad del servicio — 11/09/2026 Póliza No. AGP- 100000365 **Amparos** / **Vigencia hasta** Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones — 11/09/2025 Patronal — 11/09/2025 Contratistas y Subcontratistas — 11/09/2025 Vehículos Propios y No Propios — 11/09/2025 .
SUPERVISOR- ENTerritorio S.A.:	**YULIANA CORRECHA CUARTAS** Contrato de Prestación de servicios No. 2025615

INFORMACIÓN DEL CONVENIO (cuando aplique)			
CLIENTE	**FECHA FIRMA**	**FECHA INICIO**	**FECHA VENCIMIENTO**
UNGRD	23/10/2024	29/11/2024	31/12/2025
CONVENIO O CONTRATO DE LÍNEA DE NEGOCIO		OBRA	
SUBGERENCIA		OSCAR JAVIER PÉREZ RUIZ (E)	
GERENTE DE UNIDAD		SONIA JANETH CASTELLANOS MORALES	
CONTRATISTA O COLABORADOR APOYO A LA GERENCIA DEL CONVENIO		MARITZA ROMERO BALLEN	
SUPERVISOR		YULIANA CORRECHA CUARTAS	
INTERVENTOR		N/A	

TIPO DE NOVEDAD (MARCAR SI SON VARIAS EN CASO DE QUE APLIQUE)

ADICIÓN ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **SUSPENSIÓN** ■

PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN ☐ **TERMINACIÓN ANTICIPADA** ☐ **CESIÓN** ☐

REINICIO ☐ **ACLARACIÓN** ☐

ANTECEDENTES

El día 23 de octubre de 2024 se celebró contrato interadministrativo No. 224011 (ENTerritorio S.A.) - 9677-PPAL001-629-2024 (UNGRD) entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD, quien actúa a través de FIDUPREVISORA S.A., en calidad de vocera y administradora y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. ENTerritorio S.A. cuyo objeto es: *«Prestación del servicio de asistencia técnica integral y administración de recursos a través de la línea de gestión de proyectos de ENTerritorio S.A., para el desarrollo y ejecución de los proyectos de rehabilitación y construcción de soluciones de vivienda, obras de urbanismo y complementarias en el municipio de Mocoa, putumayo, conforme al decreto municipal 0056 del 01 de abril de 2017»*

El día 29 de noviembre de 2024, se suscribió acta de inicio del citado Contrato Interadministrativo, hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que a la fecha, el contrato se encuentra vigente.

ANTECEDENTES

Entre las obligaciones contraídas por parte de ENTerritorio S.A., en virtud del contrato interadministrativo No. 9677-PPAL001-629-2024 (UNGRD) 224011 (ENTerritorio S.A.), se encuentra la de realizar la gestión precontractual, contractual y postcontractual, necesaria para el desarrollo del proyecto relacionado con la construcción de viviendas en el municipio de Mocoa, hasta agotar los recursos disponibles, incluye toda la gestión precontractual, desde la elaboración de los documentos precontractuales que soportan cada proceso de contratación, hasta la adjudicación y la contratación.

Por lo anterior, el día 18 de junio de 2025, ENTerritorio S.A. en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato Interadministrativo No. 9677-PPAL001-629-2024 (UNGRD) 224011 (ENTerritorio S.A.) suscribió con CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO, el contrato No. 2250113, cuyo objeto es la *«Obra desmonte, limpieza, adecuación y alistamiento del predio de propiedad del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD, denominado Bolaños – Los Sauces II, ubicado en Mocoa – Putumayo»*

El valor del contrato No. 2250113 se pactó por la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOS PESOS ($154.064.502,00), incluido IVA, costos, gastos, y demás contribuciones a que hubiere lugar con ocasión de su celebración, ejecución y liquidación, y un plazo de ejecución por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la suscripción de acta de inicio, hecho que se dio el día 29 de julio de 2025, por lo que a la fecha se encuentra vigente.

JUSTIFICACIÓN

El 04 de septiembre de 2025, CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO contratista de obra, mediante Radicado LIRA No. 202561010198492 presentó solicitud formal de Suspensión temporal al contrato de obra No. 2250113, manifestando lo siguiente:

> *« Una vez iniciadas las actividades de campo en el marco de la ejecución del contrato de obra de la referencia, se advirtió que era posible adelantar las labores de descapote y retiro de escombros únicamente en el área donde no existen viviendas construidas en madera. Esta medida se adoptó con el fin de permitir que la entidad encargada del desalojo de las viviendas ubicadas en el otro sector adelantara las gestiones correspondientes, evitando contratiempos en la ejecución del contrato.*
> *A la fecha, se encuentran concluidas las labores de descapote y retiro de escombros en el área habilitada, quedando pendiente únicamente la zona donde permanecen las viviendas. Si bien es cierto que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD ya otorgó la autorización para el desmonte de las viviendas allí ubicadas, es preciso aclarar que aún existen construcciones habitadas por familias en condición de riesgo, lo cual impide el desmonte inmediato.*
> *En este sentido, y teniendo en cuenta que no es posible continuar con la ejecución de las actividades programadas mientras persista esta situación, solicitamos respetuosamente se autorice la suspensión temporal del contrato por un período estimado de treinta (30) días calendario a partir del día 09 de septiembre del presente año, tiempo durante el cual la UNGRD podrá realizar los trámites pertinentes para el desalojo definitivo de las viviendas, permitiendo así la ejecución completa de las actividades de descapote.»*

Así mismo, el día 5 de septiembre de 2025, la supervisora del Contrato No. 2250113, la Ing. Yuliana Correcha emitió concepto favorable enviado mediante correo electrónico dirigido a los supervisores del Contrato Interadministrativo No. 224011 (ENTerritorio S.A.) - 9677-PPAL001-629-2024 (UNGRD), respecto a la solicitud de Suspensión realizada por el contratista de obra, en los siguientes términos:

> *«(…) Si bien la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD otorgó autorización para el desmonte de dichas viviendas, no ha sido posible adelantar la actividad de limpieza del predio en la totalidad del área contratada debido a que persisten ocupaciones que requieren de un proceso de desalojo formal por parte de la entidad competente.*

JUSTIFICACIÓN

Es importante señalar que, de conformidad con el numeral 3 de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo No. 224011 (ENTerritorio S.A.) - 9677-PPAL001-629-2024 (UNGRD), corresponde a la entidad garantizar que la totalidad de las áreas y predios en donde se ejecute el proyecto se encuentren libres de embargos, hipotecas o cualquier otra afectación que impida la ejecución de los estudios y diseños, obras, entregas y escrituración de las unidades de vivienda.
En este sentido, y teniendo en cuenta que la continuidad de la obra depende directamente de la culminación de dichas gestiones, considero procedente y viable autorizar la suspensión temporal del contrato por un período estimado de treinta (30) días calendario a partir del 09 de septiembre del presente año, tiempo durante el cual la UNGRD deberá adelantar las actuaciones necesarias para la entrega formal y libre de ocupaciones, permitiendo así garantizar la ejecución completa de las actividades programadas y el cumplimiento del alcance contractual.»

De igual manera, de acuerdo con los procedimientos establecidos en ENTerritorio S.A., la novedad fue presentada el día 5 de septiembre de 2025, ante el denominado Comité de Novedades de la Empresa, la cual fue aprobada para llevar a cabo dicho trámite

Finalmente, en cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo Tercero de la Clausula Décima Cuarta del Contrato Interadministrativo No. 224011 (ENTerritorio S.A.) - 9677-PPAL001-629-2024 (UNGRD), la presente novedad, fue aprobada en el Comité Operativo No. 8, llevado a cabo de manera virtual el día 5 de septiembre, el cuál cerró el día 8 de septiembre de 2025, razón por la cual, el Acta se encuentra aún en proceso de firmas.

Cronograma de actividades pendientes:

- Finalización de las actividades de retiro de escombros del descapote y transporte a punto autorizado y Limpieza del predio (materiales y residuos del desalojo, retiro de escombros)
- Verificación y recibo de obra

Porcentaje de ejecución contractual y financiera:

De acuerdo con el informe de ejecución el contrato presenta un avance físico aproximado del 76,15 % y un avance financiero del 0%, de acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato No. 2250113.

Por lo anterior, se considera procedente adelantar la presente novedad, en los siguientes términos:

SOLICITUD

SUSPENSIÓN: Suspender la ejecución del contrato No. 2250113 por el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día 09 de septiembre de 2025 y hasta el día 08 de octubre de 2025, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente solicitud de suspensión, precisando que el referido contrato se reiniciará el día 9 de octubre de 2025 y terminará el día 11 de octubre de 2025.

Parágrafo 1: La presente novedad no generará gastos adicionales, lucro cesante o ningún otro concepto a cargo del contratista o de ENTerritorio S.A., ni reclamación alguna de su parte que tenga como causa la presente novedad.

Parágrafo 2: En virtud del principio de la autonomía de la voluntad de las partes y de conformidad con lo acá acordado, el contratista manifiesta su autorización para que ENTerritorio S.A., realice el trámite de reinicio de manera unilateral en la plataforma SECOP II, si al término de esta suspensión o antes si son superados los motivos que dieron origen a dicha suspensión, el contratista no apruebe la novedad del reinicio en la plataforma antes señalada.

SOLICITUD
VIGENCIA: Las demás cláusulas del contrato, que no hayan sido objeto de modificación de la novedad propuesta, continuaran vigentes en los mismos términos y condiciones establecidas. **GARANTÍAS**: EL CONTRATISTA se obliga a modificar la póliza que ampara el contrato No. 2250113, de acuerdo con los términos y condiciones del presente documento, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de este. **PERFECCIONAMIENTO**: La presente novedad se perfecciona con la firma de las partes, de manera transaccional en la plataforma de SECOP II. **CONDICIÓN ADICIONAL**: La modificación y demás disposiciones contenidas en el presente documento, no genera el reconocimiento de gastos adicionales, ni purga eventuales incumplimientos que tenga o pudiera llegar a tener el contratista frente a la ejecución del objeto, alcance y obligaciones contractuales.

MARITZA ROMERO BALLEN Contratista Apoyo a la Gerencia del Contrato	**SONIA JANETH CASTELLANOS MORALES** Gerente Grupo de Evaluación de Proyectos	**OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ** Subgerente Estructuración de Proyectos (E)
YULIANA CORRECHA CUARTAS Supervisora Contrato No. 2250113		

Anotación: Si en el contrato intervienen más supervisores y/o servidores públicos designados o dependencias solicitantes, agregue más filas para firma.

Anotación columna 2: En caso de que el Supervisor sea el Gerente de Unidad podrá firmar una sola vez en la casilla número 2.

Anotación 3: Recuerde que para la realización de cualquier novedad los amparos de las garantías deben estar actualizados de conformidad con la última novedad suscrita.

Anotación 4: El formato también aplica para las novedades de los Contratos o Convenios Interadministrativos Derivados.

Mocoa, Putumayo, 05 de septiembre de 2025

Ingenieros
CARLOS ARTURO MOGOLLÓN PLAZA – UNGRD
SONIA JANETH CASTELLANOS MORALES - ENTerritorio S.A.
Bogotá, D.C.

Referencia: Contrato de Obra No. 2250113 – CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO

Asunto: Viabilidad suspensión

Respetados Ingenieros:

En atención al Contrato de Obra No. 2250113, suscrito entre el señor **CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO** y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. – ENTerritorio S.A., y teniendo en cuenta la solicitud presentada por el contratista el día 04 de septiembre de 2025, relacionada con la necesidad de una **suspensión** temporal al contrato, donde manifiesta:

> *Una vez iniciadas las actividades de campo en el marco de la ejecución del contrato de obra de la referencia, se advirtió que era posible adelantar las labores de descapote y retiro de escombros únicamente en el área donde no existen viviendas construidas en madera. Esta medida se adoptó con el fin de permitir que la entidad encargada del desalojo de las viviendas ubicadas en el otro sector adelantara las gestiones correspondientes, evitando contratiempos en la ejecución del contrato.*
>
> *A la fecha, se encuentran concluidas las labores de descapote y retiro de escombros en el área habilitada, quedando pendiente únicamente la zona donde permanecen las viviendas. Si bien es cierto que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD ya otorgó la autorización para el desmonte de las viviendas allí ubicadas, es preciso aclarar que aún existen construcciones habitadas por familias en condición de riesgo, lo cual impide el desmonte inmediato.*
>
> *En este sentido, y teniendo en cuenta que no es posible continuar con la ejecución de las actividades programadas mientras persista esta situación, solicitamos respetuosamente se autorice la suspensión temporal del contrato por un período estimado de treinta (30) días calendario a partir del día 09 de septiembre del presente año, tiempo durante el cual la UNGRD podrá realizar los trámites pertinentes para el desalojo definitivo de las viviendas, permitiendo así la ejecución completa de las actividades de descapote y retiro de escombros contempladas en el contrato.*

Una vez verificadas las condiciones actuales en el área de intervención del proyecto, se confirma que las actividades de descapote y retiro de escombros han sido ejecutadas en la zona habilitada, quedando pendiente la ejecución de las mismas en el sector donde aún permanecen viviendas construidas en madera, algunas de ellas habitadas por familias que residen en condiciones de vulnerabilidad.

Si bien la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD otorgó autorización para el desmonte de dichas viviendas, no ha sido posible adelantar la actividad de limpieza del predio en la totalidad del área contratada debido a que persisten ocupaciones que requieren de un proceso de desalojo formal por parte de la entidad competente.

Es importante señalar que, de conformidad con el numeral 3 de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo No. 224011 (ENTerritorio S.A.) - 9677-PPAL001-629-2024 (UNGRD), corresponde a la entidad garantizar que la totalidad de las áreas y predios en donde se ejecute el proyecto se encuentren libres de embargos, hipotecas o cualquier otra afectación que impida la ejecución de los estudios y diseños, obras, entregas y escrituración de las unidades de vivienda.

En este sentido, y teniendo en cuenta que la continuidad de la obra depende directamente de la culminación de dichas gestiones, considero procedente y viable autorizar la suspensión temporal del contrato por un período estimado de treinta (30) días calendario a partir del 09 de septiembre del presente año, tiempo durante el cual la UNGRD deberá adelantar las actuaciones necesarias para la entrega formal y libre de ocupaciones, permitiendo así garantizar la ejecución completa de las actividades programadas y el cumplimiento del alcance contractual.

Atentamente,



YULIANA CORRECHA CUARTAS
c.c. 1.110.522.184 de Ibagué (T)
Supervisora Contrato No. 2250113
Contratista
ycorrech@enterritorio.gov.co

CONTRATO No.

2250113

Objeto del contrato:

OBRA DESMONTE, LIMPIEZA, ADECUACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – FNGRD, DENOMINADO BOLAÑOS – LOS SAUCES II UBICADO EN MOCOA – PUTUMAYO.”

Entidad contratante:

ENTerritorio S.A.

Contratista

CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO

Supervisión

YULIANA CORRECHA CUARTAS

Fecha: 03-09-2025

1. ANTECEDENTES

El 18 de junio de 2025 se suscribe el contrato de obra No. 2250113 suscrito entre ENTerritorio S.A. y CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO, cuyo objeto es **OBRA DESMONTE, LIMPIEZA, ADECUACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – FNGRD, DENOMINADO BOLAÑOS – LOS SAUCES II UBICADO EN MOCOA – PUTUMAYO**.", donde se establecieron las actividades necesarias para la ejecución del proyecto.

El contrato cuenta con un plazo de 45 días calendario, suscrito mediante Acta de Inicio el 29 de julio de 2025, quedando como fecha de terminación el 11 de septiembre de 2025.

En el marco de su ejecución se adelantaron las siguientes actividades:

- Primera semana de ejecución: se realizó la topografía para verificación de coordenadas y delimitación del área a intervenir, así como la altimetría para identificar niveles y estimar el movimiento de material.
- El 5 de agosto de 2025 se llevó a cabo la mesa de moralización, en la cual se expuso ante los entes de control el estado actual del contrato y se planteó la necesidad de que la Secretaría de Tránsito Municipal expidiera el permiso para la circulación de volquetas. En esta reunión, el Dr. Carlos Hugo Piedrahita se comprometió a agilizar dicho trámite. Así mismo, se realizó la socialización del contrato de obra con la comunidad y las entidades de control.
- El 12 de agosto de 2025 se realizó el ingreso de retroexcavadora Caterpillar 320 al frente de obra.
- El 13 de agosto de 2025: inicio de actividades correspondientes a descapote y cargue del terreno a máquina, con espesor de 0,20 m.
- Se expidió permiso de por parte del a secretaria de tránsito, mediante resolución No. 001 del 22 de agosto de 2025, donde se aprueba el Plan de Manejo de Tránsito, contrato No. 2250113 cuyo objeto es OBRA DESMONTE, LIMPIEZA, ADECUACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – FNGRD, DENOMINADO BOLAÑOS – LOS SAUCES II UBICADO EN MOCOA – PUTUMAYO.
- El día 25 de agosto de 2025 se informó y solicitó a la UNGRD la intervención respecto a la situación presentada en el lote Sauces II, relacionada con las viviendas que se encuentran dentro del área de ejecución de la obra. En dicha comunicación se solicitó autorización para dar inicio a la actividad correspondiente al Ítem 1.3 – Limpieza del predio (retiro de materiales y residuos producto del desalojo, así como de escombros existentes).
- El día 28 de agosto de 2025 se llevó a cabo una reunión en el lugar de ejecución del contrato, en la cual la UNGRD realizó verificación de las viviendas allí localizadas. Como resultado, se identificaron y señalizaron

aquellas que se encuentran desocupadas, autorizando el inicio de la actividad del Ítem 1.3 – Limpieza del predio. No obstante, también se constató la presencia de viviendas aún habitadas por familias, quienes manifestaron su negativa a realizar un desalojo voluntario, situación que impide avanzar en la totalidad de las actividades programadas.

2. CANTIDADES CONTRATADAS PARA DESMONTE, LIMPIEZA, ADECUACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL PREDIO DEL PREDIO BOLAÑOS SAUCES II:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
1,1	Descapote y cargue del terreno a máquina, espesor 0,20	m2	10.002,00	$ 9.780,00	$ 97.819.560,00
1,2	Retiro de escombros del descapote a punto autorizado	m3	400,08	$ 35.600,00	$ 14.242.848,00
1,3	Limpieza del predio (materiales y residuos del desalojo, retiro de escombros)	m3	150,00	$ 27.500,00	$ 4.125.000,00
				COSTOS DIRECTOS	$ 116.187.408,00
				ADMINISTRACIÓN 25,65%	$ 29.802.070,00
				IMPREVISTOS 1,00%	$ 1.161.874,00
				UTILIDAD 5,00%	$ 5.809.370,00
				IVA SOBRE UTILIDAD 19,00%	$ 1.103.780,00
				VALOR TOTAL DE OBRA	$ 154.064.502,00

3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

CONVENIO N°	224011	
CONTRATO N°	2250113	
TIPO DE CONTRATO	OBRA	
OBJETO	Obra de desmonte, limpieza, adecuación y alistamiento del predio de propiedad del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD, denominado Bolaños – Los Sauces II, ubicado en Mocoa – Putumayo	
TIPO Y N° DE IDENTIFICACIÓN	NIT ☐ C.C. ■ C.E. ☐ OTRO_____	N° 80.099.158
CONTRATISTA	CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO	
VALOR INICIAL	$154.064.502,00	
ADICIONES	N/A	
REDUCCIONES	N/A	
VALOR ACTUAL	154.064.502,00	

FECHA DE INICIO	29/07/2025
PRÓRROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
PLAZO ACTUAL	45 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION INCIAL	11/09/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	11/09/2025
% DE AVANCE EN OBRA Periodo ejecutado del 29-07-2025 al 3-09-2025	76,15%
VALOR EJECUTADO Periodo ejecutado del 29-07-2025 al 3-09-2025	$ 117.317.077,20

Descripción de las actividades ejecutadas

1,1 descapote y cargue del terreno a máquina, espesor 0,20 m.

Esta actividad tiene como alcance el descapote y cargue del terreno en las manzanas Z, Y, M, L, N y Ñ, con un espesor de 0,20 metros, garantizando así la adecuada limpieza y preparación del área de intervención. A la fecha, se han ejecutado las manzanas Z, Y, M y L, alcanzando un avance físico del 75,89%. Quedan pendientes las manzanas N y Ñ, cuya ejecución está condicionada al desalojo y desmonte de las viviendas actualmente ocupadas.

1,2 Retiro de escombros del descapote a punto autorizado.

Esta actividad comprendió el cargue, transporte y disposición final de los materiales resultantes del descapote hacia el sitio previamente autorizado por la autoridad competente. Su ejecución estuvo supeditada a la obtención del permiso de movilidad expedido por la Secretaría de Tránsito Municipal, lo que permitió garantizar el adecuado transporte de los escombros sin afectar la circulación vial del sector. Una vez obtenido dicho permiso, se dio inicio a la actividad, la cual fue desarrollada sin contratiempos y se encuentra concluida en un 100%, cumpliendo con las especificaciones técnicas del contrato.

1,3 limpieza del predio (retiro de materiales y residuos del desalojo, escombros y demás elementos).

La actividad de limpieza del predio contempla el retiro de materiales provenientes del desalojo, escombros y residuos sólidos presentes dentro del área de intervención, con el propósito de dejar el terreno libre de elementos que representen riesgo o afecten el desarrollo de las obras posteriores. Actualmente, esta actividad se encuentra en ejecución parcial, dado que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD ya autorizó y señalizó las viviendas que deben ser desmontadas. Sin embargo, dentro de la zona aún permanecen construcciones habitadas por familias en condición de riesgo, lo que ha limitado la intervención total del área. Una vez se concrete el proceso de desalojo definitivo, se podrá continuar con la limpieza integral del predio hasta su completa finalización

ITEM	Actividad	Avance ejecutado	% Pendiente	Observaciones
1,1	Descapote y cargue del terreno a máquina (espesor 0,20 m)	75,89%	24,11%	Ejecutadas manzanas Z, Y, M y L. Pendiente descapote en manzanas N y Ñ.
1,2	Retiro de escombros del descapote a punto autorizado	100%	0%	Actividad finalizada tras autorización de la Secretaría de Tránsito Municipal.
1,3	Limpieza del predio (retiro de materiales y residuos del desalojo, escombros y demás elementos)	En ejecución	Por determinar	Avance sujeto al desmonte de viviendas habitadas. La UNGRD ya autorizó y señalizó las viviendas.

Registro fotográfico

















4. JUSTIFICACION TECNICA

El **04 de septiembre de 2025**, el contratista de obra presentó solicitud formal de Suspensión temporal al contrato de obra No. 2250113, cuyo objeto es la *"Obra desmonte, limpieza, adecuación y alistamiento del predio de propiedad del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD, denominado Bolaños – Los Sauces II ubicado en Mocoa – Putumayo"*.

En dicha solicitud, el contratista manifestó lo siguiente:

Una vez iniciadas las actividades de campo en el marco de la ejecución del contrato de obra de la referencia, se advirtió que era posible adelantar las labores de descapote y retiro de escombros únicamente en el área donde no existen viviendas construidas en madera. Esta medida se adoptó con el fin de permitir que la entidad encargada del desalojo de las viviendas ubicadas en el otro sector adelantara las gestiones correspondientes, evitando contratiempos en la ejecución del contrato.

A la fecha, se encuentran concluidas las labores de descapote y retiro de escombros en el área habilitada, quedando pendiente únicamente la zona donde permanecen las viviendas. Si bien es cierto que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD ya otorgó la autorización para el desmonte de las viviendas allí ubicadas, es preciso aclarar que aún existen construcciones habitadas por familias en condición de riesgo, lo cual impide el desmonte inmediato.

En este sentido, y teniendo en cuenta que no es posible continuar con la ejecución de las actividades programadas mientras persista esta situación, solicitamos respetuosamente se autorice la suspensión temporal del contrato por un período estimado de treinta (30) días calendario a partir del día 09 de septiembre del presente año, tiempo durante el cual la UNGRD podrá realizar los trámites pertinentes para el desalojo definitivo de las viviendas, permitiendo así la ejecución completa de las actividades de descapote y retiro de escombros contempladas en el contrato.

Aval de la Supervisión Técnica

En calidad de supervisora del Contrato de Obra No. 2250113, y revisada la solicitud presentada por el contratista, me permito manifestar lo siguiente:

Una vez verificadas las condiciones actuales en el área de intervención del proyecto, se confirma que las actividades de descapote y retiro de escombros han sido ejecutadas en la zona habilitada, quedando pendiente la ejecución de las mismas en el sector donde aún permanecen viviendas construidas en madera, algunas de ellas habitadas por familias que residen en condiciones de vulnerabilidad.

Si bien la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD otorgó autorización para el desmonte de dichas viviendas, no ha sido posible adelantar la actividad de limpieza del predio en la totalidad del área contratada debido a que persisten ocupaciones que requieren de un proceso de desalojo formal por parte de la entidad competente.

Es importante señalar que, de conformidad con el numeral 3 de la Cláusula Tercera del Contrato Interadministrativo No. 224011 (ENTerritorio S.A.) - 9677-PPAL001-629-2024 (UNGRD), corresponde a la entidad garantizar que la totalidad de las áreas y predios en donde se ejecute el proyecto se encuentren libres de embargos, hipotecas o cualquier otra afectación que impida la ejecución de los estudios y diseños, obras, entregas y escrituración de las unidades de vivienda.

En este sentido, y teniendo en cuenta que la continuidad de la obra depende directamente de la culminación de dichas gestiones, considero procedente y viable autorizar la suspensión temporal del contrato por un período estimado de treinta (30) días calendario a partir del 09 de septiembre del presente año, tiempo durante el cual la UNGRD deberá adelantar las actuaciones necesarias para la entrega formal y libre de ocupaciones, permitiendo así garantizar la ejecución completa de las actividades programadas y el cumplimiento del alcance contractual.

5. Conclusiones

- Las actividades de descapote y retiro de escombros se ejecutaron parcialmente en el área habilitada, quedando pendiente la intervención en el sector donde aún permanecen viviendas construidas en madera.
- Si bien existe autorización de la UNGRD para el desmonte de las viviendas, no ha sido posible avanzar debido a que varias de ellas continúan habitadas por familias que residen en viviendas precarias, lo cual impide el desarrollo de las actividades contratadas.

- La continuidad de la obra depende de la gestión que realice la UNGRD respecto a la liberación total del área de intervención. De acuerdo con lo informado por la misma entidad, ya se han surtido los trámites respectivos ante la Alcaldía Municipal, quien es la encargada de adelantar el proceso de desalojo, sin perjuicio de que también constituye responsabilidad de la UNGRD garantizar la entrega del área libre de ocupaciones.
- En atención a lo anterior, se considera procedente la suspensión temporal del contrato por un término de treinta (30) días calendario a partir del 09 de septiembre del presente año, tiempo estimado para que la entidad competente adelante los trámites pertinentes, evitando así mayores contratiempos en la ejecución.

6. Recomendación

Con base en lo expuesto, se recomienda la SUSPENSION temporal del contrato por un plazo estimado de TREINTA (30) días calendario a partir del 09 de septiembre de 2025, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato.



YULIANA CORRECHA CUARTAS
c.c. 1.110.522.184 de Ibagué (T)
Supervisora Contrato No. 2250113
Contratista
ycorrech@enterritorio.gov.co

Anexo:

- Solicitud suspensión temporal por parte del contratista
- informes semanales de ejecución

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

Radicado N°: 202561010198492	
Asunto: Solicitud suspensión temporal contr	
Fecha Radicado: 2025-09-05 09:47	
Usuario Radicador: RADICADOR-2	Folios:1
Destino: GRUPO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS	
Remitente: CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO 800991581	
Visita nuestra página web: https://www.enterritorio.gov.co	
Calle 26 No 13 -19	

Datos del Radicado

Radicado:	202561010198492
Fecha:	2025-09-05 09:47
Caso:	113401
Área Responsable:	GRUPO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Datos del Solicitante

Tipo de identificación:	NIT
Número de identificación:	800991581
Nombre:	CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO
Dirección:	calle 7 Nº 2-170 B
Teléfono:	3112372977
Correo Electrónico:	christianchamo1203@yahoo.es

Datos del Documento

Tipo de Tramite:	COMUNICACIONES OFICIALES - COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS RECIBIDAS
Asunto:	Solicitud suspensión temporal contrato de Obra No. 2250113 OBJETO: OBRA DESMONTE, LIMPIEZA, ADECUACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – FNGRD, DENOMINADO BOLAÑOS – LOS SAUCES II UBICADO EN MOCOA – PUTUMAYO
Canal y Medio de Entrada:	Electrónico - Correo Electrónico

Adjunto
SOLICITUD_suspension_contrato 2250113 (1).pdf

CHRISTIAN CHAMORRO
Ingeniero Civil

NIT: 80099158-1

Mocoa, 04 de septiembre de 2025

Señores
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.–
ENTerritorio S.A
Ing. YULIANA CORRECHA CUARTAS
Supervisora Contrato 2250113
Mocoa-Putumayo

Ref: Solicitud suspensión temporal contrato de Obra No. 2250113 OBJETO: OBRA DESMONTE, LIMPIEZA, ADECUACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – FNGRD, DENOMINADO BOLAÑOS – LOS SAUCES II UBICADO EN MOCOA – PUTUMAYO

Cordial Saludo;

Una vez iniciadas las actividades de campo en el marco de la ejecución del contrato de obra de la referencia, se advirtió que era posible adelantar las labores de descapote y retiro de escombros únicamente en el área donde no existen viviendas construidas en madera. Esta medida se adoptó con el fin de permitir que la entidad encargada del desalojo de las viviendas ubicadas en el otro sector adelantara las gestiones correspondientes, evitando contratiempos en la ejecución del contrato.

A la fecha, se encuentran concluidas las labores de descapote y retiro de escombros en el área habilitada, quedando pendiente únicamente la zona donde permanecen las viviendas. Si bien es cierto que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD ya otorgó la autorización para el desmonte de las viviendas allí ubicadas, es preciso aclarar que aún existen construcciones habitadas por familias en condición de riesgo, lo cual impide el desmonte inmediato.

En este sentido, y teniendo en cuenta que no es posible continuar con la ejecución de las actividades programadas mientras persista esta situación, solicitamos respetuosamente se autorice la suspensión temporal del contrato por un período estimado de treinta (30) días calendario a partir del día 09 de septiembre del presente año, tiempo durante el cual la UNGRD podrá realizar los trámites pertinentes para el desalojo definitivo de las viviendas, permitiendo así la ejecución completa de las actividades de descapote y retiro de escombros contempladas en el contrato.
En espera de su oportuna respuesta.

Atentamente;

CHRISTIAN CHAMORRO VELASCO
Contratista
Contrato de Obra No. 2250113

Anexo: Registro fotográfico

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
Descripción: Mz Ñ y N	Descripción: Viviendas Mz L
	
Descripción: Viviendas Mz L	Descripción: Viviendas Mz L
	
Descripción: Viviendas Manzana Ñ	Descripción: Viviendas Manzana N

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL No. 01

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A.** Semana del **29/07/2025** al **2/08/2025** Fecha **2/08/2025**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO	2250113	**NOMBRE DEL PROYECTO**	OBRA DESMONTE, LIMPIEZA, ADECUACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – FNGRD, DENOMINADO BOLAÑOS – LOS SAUCES II UBICADO EN MOCOA – PUTUMAYO."
OBJETO DEL PROYECTO	OBRA DESMONTE, LIMPIEZA, ADECUACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – FNGRD, DENOMINADO BOLAÑOS – LOS SAUCES II UBICADO EN MOCOA – PUTUMAYO."		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** Putumayo	**MUNICIPIO**	Mocoa
GERENCIA A CARGO	Grupo de Evaluacion de Proyectos	**ESTADO DEL PROYECTO**	

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2250113
Contratista		CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO
Valor inicial	$	154.064.502,00
Valor actual	$	154.064.502,00
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio		29/07/2025
Plazo inicial (Días)		45 Días
Plazo actual (Días)	45 Días	100,00%
Variación en plazo		Días
Fecha Contractual de terminación		11/09/2025
Tiempo Transcurrido (días)	5,00	11,11%
Días remanentes del Contrato	40,00	88,89%
Acumulado a última acta pagada	$	-
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	-

2.2 CONTRATO DE SUPERVISION

	Contrato No.		2025615
	Interventor		YULIANA CORRECHA CUARTAS
AGP-100	Valor inicial	$	19.500.000,00
	Valor actual	$	19.500.000,00
	Variación del valor	$	-
	Fecha de Inicio		24/07/2025
	Plazo inicial		60 Días
	Plazo actual	60 Días	
	Variación en plazo		Días
	Fecha Contractual de terminación		23/09/2025
	Ejecución del Contrato		
	Días remanentes del Contrato	5200,00%	115,56%
	Acumulado a última acta pagada	$	-
	Estimado ejecutado por llevar a acta		

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 154.064.503,00

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ 0,00	0,00%
Durante el Periodo	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ 0,00	0,00%
Acumulado a la Fecha	**$ -**	**0,00%**	**$ -**	**0,00%**	**$ 0,00**	**0,00%**

Semaforo $ -


Desviación en días




Observaciones al desempeño del proyecto

<Si el semaforo no es verde, indique las acciones en proceso relacionadas en el FMI054. También resuma brevemente las nuevas causas que generaron que no estuviera en VERDE y las causas preexistentes que no hanm sido subsanadas>

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)






CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
Durante el Periodo	0,00%	0,00%	0,00%	
Acumulado a la Fecha	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	




AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 154.064.502,00	$ 154.064.502,00	$ -	$ -		$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%			0,00%		









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
		$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

INFORME SEMANAL No. 01

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A.** Semana del **29/07/2025** al **2/08/2025** Fecha **2/08/2025**

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Descripción de actividades ejecutadas (Semana del 29 de julio al 02 de agosto de 2025)

Durante la primera semana de ejecución del contrato de obra No. 2250113, suscrito con el Ing. Christian Chamorro, se llevaron a cabo las actividades correspondientes a la fase inicial del proyecto.

En este periodo se realizó el replanteo del área de intervención, identificando las manzanas objeto de descapote, conforme a lo establecido en los planos y especificaciones técnicas del proyecto. Posteriormente, se ejecutó el levantamiento topográfico del área definida, con el fin de obtener la información altimétrica y planimétrica necesaria para precisar cotas, límites y condiciones del terreno.

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la semana comprendida entre el 03 y el 09 de agosto de 2025, se tiene programada la socialización del proyecto con la comunidad, actividad que se llevará a cabo el día martes 05 de agosto de 2025.


El objetivo de esta jornada es informar a los habitantes del sector sobre el inicio y alcance del contrato de obra, presentando las actividades a ejecutar, el cronograma general, las medidas de seguridad y manejo ambiental, así como los canales de comunicación y atención de inquietudes.

Esta actividad busca promover la participación ciudadana, generar confianza y garantizar que la comunidad esté debidamente informada sobre los beneficios y posibles afectaciones temporales derivadas de la ejecución de la obra.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	



Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	0	0	0	0,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0,00%**



OBSERVACIONES

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS		RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
La ejecución de las actividades se ve afectada debido a la presencia de viviendas construidas de manera no autorizada dentro del lote a intervenir, las cuales se encuentran ocupadas y no han sido desalojadas voluntariamente	Solicitar a la UNGRD se adelante el proceso de gestion social y legal para lograr el desalojo voluntario o concertado y asi evitar retrasos en la ejecucion del proyecto.			UNGRD		

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL No. 01

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A.** Semana del **29/07/2025** al **2/08/2025** Fecha **2/08/2025**

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA








9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

El contrato de obra No. 2250113 tiene por objeto la ejecución de actividades de desmonte, limpieza, adecuación y alistamiento del predio de propiedad del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD, denominado "Bolaños – Los Sauces II", ubicado en el municipio de Mocoa, Putumayo.
La obra inició su ejecución el día 29 de julio del presente año. No obstante, atendiendo las recomendaciones del contratista y de la supervisión, se solicitó la socialización del proyecto con la comunidad beneficiaria, teniendo en cuenta la problemática social identificada en el área de influencia.

1. Alcance inicial de actividades
- Desmonte y limpieza del área a intervenir.
- Retiro y disposición del material vegetal y escombros existentes.
- Descapote y adecuación de la capa vegetal para la preparación del terreno, a un nivel de 20 cms.
- Habilitación de accesos y zonas de trabajo para el ingreso de maquinaria y equipos.

2. Limitantes actuales
- Presencia de ocupaciones informales dentro del predio, situación que ha generado retrasos en el inicio pleno de las actividades.
- Condiciones sociales en el sector que requieren concertación con la comunidad para garantizar el desarrollo del proyecto.
- Factores climáticos propios de la región que pueden incidir en la programación de actividades.

3. Próximas actividades programadas
- Iniciar con el descapote en el área liberada para la intervención.
- Cargue, transporte y disposición final del material resultante.

Ejecución de las obras preliminares necesarias para dar inicio a las fases constructivas posteriores.

Nota: Hace parte y requisito dento del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma

Nombre Yuliana Correcha Cuartas

Supervisor

Original: ENTerritorio S.A.
Copias: Contratista, Interventoría

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL No. 02

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A.** Semana del **3/08/2025** al **9/08/2025** Fecha **11/08/2025**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO	2250113	**NOMBRE DEL PROYECTO**	OBRA DESMONTE, LIMPIEZA, ADECUACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – FNGRD, DENOMINADO BOLAÑOS – LOS SAUCES II UBICADO EN MOCOA – PUTUMAYO."
OBJETO DEL PROYECTO	OBRA DESMONTE, LIMPIEZA, ADECUACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – FNGRD, DENOMINADO BOLAÑOS – LOS SAUCES II UBICADO EN MOCOA – PUTUMAYO."		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** Putumayo	**MUNICIPIO**	Mocoa
GERENCIA A CARGO	Grupo de Evaluacion de Proyectos	**ESTADO DEL PROYECTO**	

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2250113	
Contratista		CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO	
Valor inicial	$	154.064.502,00	
Valor actual	$	154.064.502,00	
Variación del valor	$	-	
Fecha de Inicio		29/07/2025	
Plazo inicial (Dias)		45 Días	
Plazo actual (Dias)	45 Días	100,00%	
Variación en plazo		Días	
Fecha Contractual de terminación		11/09/2025	
Tiempo Transcurrido (días)	14,00	31,11%	
Días remanentes del Contrato	31,00	68,89%	
Acumulado a última acta pagada	$	-	
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	-	

2.2 CONTRATO DE SUPERVISION

Contrato No.		2025615	
Interventor		YULIANA CORRECHA CUARTAS	
Valor inicial	$	19.500.000,00	
Valor actual	$	19.500.000,00	
Variación del valor	$	-	
Fecha de Inicio		24/07/2025	
Plazo inicial		60 Días	
Plazo actual	60 Días		
Variación en plazo		Días	
Fecha Contractual de terminación		23/09/2025	
Ejecución del Contrato			
Días remanentes del Contrato	4300,00%	95,56%	
Acumulado a última acta pagada	$	-	
Estimado ejecutado por llevar a acta			

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 154.064.503,00

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ 0,00	0,00%
Durante el Periodo	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ 0,00	0,00%
Acumulado a la Fecha	**$ -**	**0,00%**	**$ -**	**0,00%**	**$ 0,00**	**0,00%**

Semaforo $ -


Desviación en días




Observaciones al desempeño del proyecto

<Si el semaforo no es verde, indique las acciones en proceso relacionadas en el FMI054. También resuma brevemente las nuevas causas que generaron que no estuviera en VERDE y las causas preexistentes que no hanm sido subsanadas>

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)






CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
Durante el Periodo	0,00%	0,00%	0,00%	
Acumulado a la Fecha	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	




AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 154.064.502,00	$ 154.064.502,00	$ -	$ -		$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
		0,00%			0,00%		









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
		$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL No. 02

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A.** Semana del **3/08/2025** al **9/08/2025** Fecha **11/08/2025**

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Semana del 03 al 09 de agosto de 2025

Durante la semana correspondiente a la ejecución del contrato de obra No. 2250113, suscrito con el Ing. Christian Chamorro, se desarrollaron las actividades propias de la fase inicial del proyecto.

En este periodo se llevó a cabo la socialización del proyecto con la comunidad beneficiaria, espacio en el cual se realizó la presentación formal del contratista de obra, la supervisión técnica y las entidades contratantes. Asimismo, se expusieron los alcances del contrato, las actividades contempladas y el cronograma preliminar de ejecución, con el fin de garantizar la articulación institucional y la aceptación comunitaria del proyecto.

Como resultado de esta jornada, se programó la fecha de inicio de las actividades en campo para el día 11 de agosto de 2025, contemplando el ingreso de maquinaria amarilla y volquetas. Cabe resaltar que para el desarrollo de estas labores se requiere que el lote se encuentre totalmente desocupado, a fin de garantizar el adecuado avance de las actividades constructivas.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la semana comprendida entre el 10 y el 16 de agosto de 2025, el dia 11 de agosto se tiene previsto el ingreso de maquinaria amarilla, con el fin de iniciar con las actividades relacionados con el descapote de capa vegetal y su posterior retiro, cabe resaltar que aun esta pendiente la expedicion del permito para el transito de volquetas, permiso que se encuentra a cargo de la Secretaria de Transito Municipal, de acuerdo a los compromisos adquiridos por parte del Alcalde Municipal.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	



Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	0	0	0	0,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0,00%**



OBSERVACIONES

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS		RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
La ejecución de las actividades se ve afectada debido a la presencia de viviendas construidas de manera no autorizada dentro del lote a intervenir, las cuales se encuentran ocupadas y no han sido desalojadas voluntariamente	Solicitar a la UNGRD se adelante el proceso de gestion social y legal para lograr el desalojo voluntario o concertado y asi evitar retrasos en la ejecucion del proyecto.			UNGRD		

INFORME SEMANAL No. 02

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A.** Semana del **3/08/2025** al **9/08/2025** Fecha **11/08/2025**

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA






9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

El contrato de obra No. 2250113 tiene por objeto la ejecución de actividades de desmonte, limpieza, adecuación y alistamiento del predio de propiedad del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD, denominado "Bolaños – Los Sauces II", ubicado en el municipio de Mocoa, Putumayo.
La obra inició su ejecución el día 29 de julio del presente año, con el desarrollo de actividades de replanteo topográfico correspondientes a la fase preliminar del proyecto. Posteriormente, el 05 de agosto se llevó a cabo la socialización con la comunidad beneficiaria, en la cual se definió como fecha de ingreso de maquinaria amarilla el día 11 de agosto de 2025.
No obstante, se resalta que aún se encuentra pendiente la expedición del permiso de tránsito por parte de la Secretaría de Tránsito Municipal para la circulación de volquetas, requisito indispensable para el inicio efectivo de las actividades de cargue y transporte de material.
Se recomienda realizar la gestión prioritaria al contratista de obra ante la Secretaría de Tránsito Municipal para la expedición del permiso correspondiente, a fin de evitar retrasos en la programación de obra. Igualmente, se sugiere que el ingreso de maquinaria y la programación de transporte de material se efectúe únicamente cuando se cuente con las condiciones legales, técnicas y sociales necesarias para garantizar el normal desarrollo del proyecto.

Nota: Hace parte y requisito dento del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma

Nombre Yuliana Correcha Cuartas

Supervisor

Original: ENTerritorio S.A.
Copias: Contratista, Interventor

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL No. 03

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A.** Semana del **10/08/2025** al **16/08/2025** Fecha **18/08/2025**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO	2250113	**NOMBRE DEL PROYECTO**	OBRA DESMONTE, LIMPIEZA, ADECUACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – FNGRD, DENOMINADO BOLAÑOS – LOS SAUCES II UBICADO EN MOCOA – PUTUMAYO."
OBJETO DEL PROYECTO	OBRA DESMONTE, LIMPIEZA, ADECUACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – FNGRD, DENOMINADO BOLAÑOS – LOS SAUCES II UBICADO EN MOCOA – PUTUMAYO."		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** Putumayo	**MUNICIPIO**	Mocoa
GERENCIA A CARGO	Grupo de Evaluacion de Proyectos	**ESTADO DEL PROYECTO**	

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2250113	
Contratista	CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO	
Valor inicial	$ 154.064.502,00	
Valor actual	$ 154.064.502,00	
Variación del valor	$ -	
Fecha de Inicio	29/07/2025	
Plazo inicial (Días)	45 Días	
Plazo actual (Días)	45 Días	100,00%
Variación en plazo	Días	
Fecha Contractual de terminación	11/09/2025	
Tiempo Transcurrido (días)	21,00	46,67%
Días remanentes del Contrato	24,00	53,33%
Acumulado a última acta pagada	$ -	
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -	

2.2 CONTRATO DE SUPERVISION

Contrato No.	2025615	
Interventor	YULIANA CORRECHA CUARTAS	
Valor inicial	$ 19.500.000,00	
Valor actual	$ 19.500.000,00	
Variación del valor	$ -	
Fecha de Inicio	24/07/2025	
Plazo inicial	60 Días	
Plazo actual	60 Días	
Variación en plazo	Días	
Fecha Contractual de terminación	23/09/2025	
Ejecución del Contrato		
Días remanentes del Contrato	36,00	80,00%
Acumulado a última acta pagada	$ -	
Estimado ejecutado por llevar a acta		

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 154.064.503,00


	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ 0,00	0,00%
Durante el Periodo	$ 8.133.119,00	5,28%	$ 44.469.529,00	28,86%	$ 36.336.410,00	23,59%
Acumulado a la Fecha	**$ 8.133.119,00**	**5,28%**	**$ 44.469.529,00**	**28,86%**	**$ 36.336.410,00**	**23,59%**

Semaforo

24%

Desviación en días


6 Días




Observaciones al desempeño del proyecto

<Si el semaforo no es verde, indique las acciones en proceso relacionadas en el FMI054. También resuma brevemente las nuevas causas que generaron que no estuviera en VERDE y las causas preexistentes que no hanm sido subsanadas>

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)






CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado %	Ejecutado %	Desviación %	Semáforo
Acumulado Anterior	0,00%	0,00%	0,00%	0,27
Durante el Periodo	7,00%	34,28%	27,28%	
Acumulado a la Fecha	**7,00%**	**34,28%**	**27,28%**	




AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 154.064.502,00	$ 154.064.502,00	$ -	$ -		$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%			0,00%		









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
		$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

INFORME SEMANAL No. 03

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A.** Semana del **10/08/2025** al **16/08/2025** Fecha **18/08/2025**

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Semana del 10 al 16 de agosto de 2025

Durante la semana correspondiente a la ejecución del contrato de obra No. 2250113, suscrito con el Ing. Christian Chamorro, se adelantaron las actividades previstas en el cronograma inicial.
Se dio inicio a la actividad de descapote y cargue mecánico del terreno, con un espesor promedio de 20 cm, programada para ejecutarse en las manzanas M, N, L, Ñ, Y y Z. Durante el periodo reportado se logró avanzar con el descapote en las manzanas Y y Z.
La actividad de retiro y transporte de escombros producto del descapote hacia el sitio autorizado no ha sido posible iniciar, en razón a que aún se encuentra en trámite el permiso de movilidad, el cual debe ser expedido por la Secretaría de Tránsito Municipal.
De igual manera, la actividad de limpieza del predio (retiro de materiales y residuos producto del desalojo, así como de escombros remanentes) permanece pendiente, a la espera de la autorización de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, considerando la problemática social existente en la zona de intervención.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la semana comprendida entre el 17 y el 23 de agosto de 2025, se tiene previsto continuar con el descapote de las manzanas M, N, L y Ñ, iniciar con el retiro y transporte de material de excavacion, asi como la limpieza del predio prevista en el contrato de obra


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	



Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	0	3	3	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**0**	**3**	**3**	**100,00%**



OBSERVACIONES

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS


PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS		RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
La ejecución de las actividades se ve afectada debido a la presencia de viviendas construidas de manera no autorizada dentro del lote a intervenir, las cuales se encuentran ocupadas y no han sido desalojadas voluntariamente	Solicitar a la UNGRD se adelante el proceso de gestion social y legal para lograr el desalojo voluntario o concertado y asi evitar retrasos en la ejecucion del proyecto.			UNGRD		

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL No. 03

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A.** Semana del **10/08/2025** al **16/08/2025** Fecha **18/08/2025**

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA













9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

El contrato de obra No. 2250113 tiene por objeto la ejecución de actividades de desmonte, limpieza, adecuación y aislamiento del predio de propiedad del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD, denominado "Bolaños – Los Sauces II", ubicado en el municipio de Mocoa, Putumayo.

La obra inició su ejecución el día 29 de julio del presente año, con el desarrollo de actividades de replanteo topográfico correspondientes a la fase preliminar del proyecto. Posteriormente, el 05 de agosto se llevó a cabo la socialización con la comunidad beneficiaria, en la cual se definió como fecha de ingreso de maquinaria amarilla el día 11 de agosto de 2025.

El día 12 de agosto de 2025 se realizó la instalación de la retroexcavadora 320 en el área de intervención, dando inicio a las labores de descapote del terreno con un espesor promedio de 20 cm. Durante la semana reportada se logró finalizar el descapote en las manzanas Y y Z, evidenciando un rapido avance respecto a la programación inicialmente presentada, cabe resaltar que en las manzanas Ñ, N y L, aun se encuentran ubicadas viviendas y no se ha efectuado el desalojo voluntario por parte de los habitantes que residen en ese sector.

Cabe resaltar que durante este periodo no se ejecutaron actividades de retiro de material en volqueta, debido a que aún se encuentra pendiente la expedición del permiso de movilidad para volquetas por parte de la Secretaría de Tránsito

Nota: Hace parte y requisito dento del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	
Nombre: Yuliana Correcha Cuartas	
Supervisor	

Original: ENTerritorio S.A.
Copias: Contratista, Interventori

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL No. 04

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A.** Semana del **17/08/2025** al **23/08/2025** Fecha **23/08/2025**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO	2250113	**NOMBRE DEL PROYECTO**	OBRA DESMONTE, LIMPIEZA, ADECUACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – FNGRD, DENOMINADO BOLAÑOS – LOS SAUCES II UBICADO EN MOCOA – PUTUMAYO."
OBJETO DEL PROYECTO	OBRA DESMONTE, LIMPIEZA, ADECUACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – FNGRD, DENOMINADO BOLAÑOS – LOS SAUCES II UBICADO EN MOCOA – PUTUMAYO."		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** Putumayo	**MUNICIPIO**	Mocoa
GERENCIA A CARGO	Grupo de Evaluacion de Proyectos	**ESTADO DEL PROYECTO**	

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2250113		
Contratista	CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO		
Valor inicial	$ 154.064.502,00		
Valor actual	$ 154.064.502,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	29/07/2025		
Plazo inicial (Dias)	45 Días		
Plazo actual (Dias)	45 Días	100,00%	
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	11/09/2025		
Tiempo Transcurrido (días)	26,00	57,78%	
Dias remanentes del Contrato	19,00	42,22%	
Acumulado a última acta pagada	$ -		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

2.2 CONTRATO DE SUPERVISION

Contrato No.	2025615		
Interventor	YULIANA CORRECHA CUARTAS		
Valor inicial	$ 19.500.000,00		
Valor actual	$ 19.500.000,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	24/07/2025		
Plazo inicial	60 Días		
Plazo actual	60 Días		
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	23/09/2025		
Ejecución del Contrato			
Dias remanentes del Contrato	31,00	68,89%	
Acumulado a última acta pagada	$ -		
Estimado ejecutado por llevar a acta			

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 154.064.503,00


	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 8.133.119,00	5,28%	$ 44.469.529,00	28,86%	$ 36.336.410,00	23,59%
Durante el Periodo	$ 22.075.606,00	14,33%	$ 36.836.110,00	23,91%	$ 14.762.504,00	9,58%
Acumulado a la Fecha	**$ 30.208.725,00**	**19,61%**	**$ 81.307.639,00**	**52,78%**	**$ 51.098.914,00**	**33,17%**

Semaforo

33%

Desviación en días


6 Días




Observaciones al desempeño del proyecto

<Si el semaforo no es verde, indique las acciones en proceso relacionadas en el FMI054. También resuma brevemente las nuevas causas que generaron que no estuviera en VERDE y las causas preexistentes que no hanm sido subsanadas>

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)






CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	7,00%	34,28%	27,28%	0,43
Durante el Periodo	19,00%	34,28%	15,28%	
Acumulado a la Fecha	**26,00%**	**68,57%**	**42,57%**	




AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 154.064.502,00	$ 154.064.502,00	$ -	$ -		$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%			0,00%		









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
		$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

INFORME SEMANAL No. 04

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A.** Semana del **17/08/2025** al **23/08/2025** Fecha **23/08/2025**

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Semana del 17 al 23 de agosto de 2025

En el marco de la ejecución del contrato de obra No. 2250113, suscrito con el ingeniero Christian Chamorro, se desarrollaron las actividades programadas de acuerdo con el cronograma contractual.

Se continuó con la actividad de descapote y cargue mecánico del terreno, con un espesor promedio de 20 cm, alcanzando ejecución únicamente en la manzana M. Posteriormente, mediante Resolución No. 011 del 22 de agosto de 2025, la Secretaría de Tránsito Municipal otorgó el permiso requerido para la ejecución de la actividad de retiro de escombros provenientes del descapote hacia el sitio autorizado, alcanzándose un avance del 97,48% de la misma.

Cabe señalar que la continuidad en la ejecución de las actividades se encuentra condicionada por la permanencia de viviendas habitadas en el área de intervención, situación que ha imposibilitado el desalojo voluntario. Por lo anterior, se requiere la gestión correspondiente por parte de la UNGRD, con el fin de liberar el área y garantizar la continuidad de las labores conforme al cronograma establecido.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la semana comprendida entre el 24 y el 30 de agosto de 2025, se tiene previsto continuar con el descapote de las manzanas N, L y Ñ y continuar con la actividad Limpieza del predio (materiales y residuos del desalojo, retiro de escombros)


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	



Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	3	2	5	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**3**	**2**	**5**	**100,00%**



OBSERVACIONES

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS		RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
La ejecución de las actividades se ve afectada debido a la presencia de viviendas construidas de manera no autorizada dentro del lote a intervenir, las cuales se encuentran ocupadas y no han sido desalojadas voluntariamente	Solicitar a la UNGRD se adelante el proceso de gestion social y legal para lograr el desalojo voluntario o concertado y asi evitar retrasos en la ejecucion del proyecto.			UNGRD		

INFORME SEMANAL No. 04

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A.** Semana del **17/08/2025** al **23/08/2025** Fecha **23/08/2025**

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA















9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

El contrato de obra No. 2250113 tiene por objeto la ejecución de actividades de desmonte, limpieza, adecuación y alistamiento del predio de propiedad del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD, denominado "Bolaños – Los Sauces II", ubicado en el municipio de Mocoa, Putumayo.

La obra inició su ejecución el día 29 de julio del presente año, con el desarrollo de actividades de replanteo topográfico correspondientes a la fase preliminar del proyecto. Posteriormente, el 05 de agosto se llevó a cabo la socialización con la comunidad beneficiaria, en la cual se definió como fecha de ingreso de maquinaria amarilla el día 11 de agosto de 2025.

El día 12 de agosto de 2025 se realizó la instalación de la retroexcavadora 320 en el área de intervención, dando inicio a las labores de descapote del terreno con un espesor promedio de 20 cm. Durante la semana reportada se logró finalizar el descapote en las manzanas Y y Z, evidenciando un rapido avance respecto a la programación inicialmente presentada, cabe resaltar que en las manzanas Ñ, N y L, aun se encuentran ubicadas viviendas y no se ha efectuado el desalojo voluntario por parte de los habitantes que residen en ese sector.
Es importante mencionar que el permiso por parte de la Secretaria de Transito Municipal, fue expedido el dia 22 de agostos de 2025, mediante la resolucion No. 001, lo que permitio iniciar con la actividad de Retiro de escombros del descapote a punto autorizado, actividad que se encuentra ya al 97%
De igual forma es importante aclarar que es necesario el desalojo de las personas que habitan en el lugar de intervencion de la obra, puesto que de esto depende que se cumpla el 100% de la ejecucion del contrato.

Nota: Hace parte y requisito dento del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	
Nombre: Yuliana Correcha Cuartas	
Supervisor	

Original: ENTerritorio S.A.
Copias: Contratista, Interventori

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL No. 05

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A.** Semana del **24/08/2025** al **30/08/2025** Fecha **1/09/2025**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO	2250113	**NOMBRE DEL PROYECTO**	OBRA DESMONTE, LIMPIEZA, ADECUACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – FNGRD, DENOMINADO BOLAÑOS – LOS SAUCES II UBICADO EN MOCOA – PUTUMAYO."
OBJETO DEL PROYECTO	OBRA DESMONTE, LIMPIEZA, ADECUACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – FNGRD, DENOMINADO BOLAÑOS – LOS SAUCES II UBICADO EN MOCOA – PUTUMAYO."		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** Putumayo	**MUNICIPIO**	Mocoa
GERENCIA A CARGO	Grupo de Evaluacion de Proyectos	**ESTADO DEL PROYECTO**	

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2250113		
Contratista	CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO		
Valor inicial	$ 154.064.502,00		
Valor actual	$ 154.064.502,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	29/07/2025		
Plazo inicial (Dias)	45 Días		
Plazo actual (Días)	45 Días	100,00%	
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	11/09/2025		
Tiempo Transcurrido (días)	35,00	77,78%	
Días remanentes del Contrato	10,00	22,22%	
Acumulado a última acta pagada	$ -		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

2.2 CONTRATO DE SUPERVISION

Contrato No.	2025615		
Interventor	YULIANA CORRECHA CUARTAS		
Valor inicial	$ 19.500.000,00		
Valor actual	$ 19.500.000,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	24/07/2025		
Plazo inicial	60 Días		
Plazo actual	60 Días		
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	23/09/2025		
Ejecución del Contrato			
Días remanentes del Contrato	22,00	48,89%	
Acumulado a última acta pagada	$ -		
Estimado ejecutado por llevar a acta			

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 154.064.503,00


	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 40.056.770,78	26,00%	$ 81.307.639,00	52,78%	$ 41.250.868,22	26,78%
Durante el Periodo	$ 47.467.273,37	30,81%	$ 36.213.169,20	23,51%	$ -11.254.104,17	-7,30%
Acumulado a la Fecha	**$ 87.524.044,15**	**56,81%**	**$ 117.520.808,20**	**76,28%**	**$ 29.996.764,05**	**19,47%**

Semaforo

19%

Desviación en días


6 Días




Observaciones al desempeño del proyecto

<Si el semaforo no es verde, indique las acciones en proceso relacionadas en el FMI054. También resuma brevemente las nuevas causas que generaron que no estuviera en VERDE y las causas preexistentes que no hanm sido subsanadas>

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)






CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	26,00%	52,78%	26,78%	0,19
Durante el Periodo	30,81%	23,51%	-7,30%	
Acumulado a la Fecha	**56,81%**	**76,28%**	**19,47%**	




AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 154.064.502,00	$ 154.064.502,00	$ -	$ -		$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%			0,00%		









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
		$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL No. 05

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A.** Semana del **24/08/2025** al **30/08/2025** Fecha **1/09/2025**

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Semana del 24 al 30 de agosto de 2025

En el marco de la ejecución del contrato de obra No. 2250113, suscrito con el ingeniero Christian Chamorro, se desarrollaron las actividades programadas de acuerdo con el cronograma contractual.

Se continuó con la actividad de descapote y cargue mecánico del terreno, con un espesor promedio de 20 cm, alcanzando ejecución en la manzana L, alcanzando un avance en la actividad del 75,89%, pendiente continuar con las manzanas N y Ñ, esto con el fin de completar el 100% de la activdad, asi mismo se completo el 100% de la actividad *1,2 Retiro de escombros del descapote a punto autorizado*
El dia 28 de agosto de 2025 se realizo visita al predio, donde se realizo verificacion de las viviendas instaladas y que se encontraban para desmonte, las cuales fueron señalizadas para asi dar inicio a la actividad 1,3 Limpieza del predio (materiales y residuos del desalojo, retiro de escombros)


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la semana comprendida entre el 31 de agosto y el 06 de septiembre de 2025, se tiene previsto iniciar con la actividad *1,3 Limpieza del predio (materiales y residuos del desalojo, retiro de escombros)* y continuar con la actividad 1,1, Descapote y cargue del terreno a máquina, espesor 0,20


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	



Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	3	2	5	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**3**	**2**	**5**	**100,00%**



OBSERVACIONES

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS		RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
La ejecución de las actividades se ve afectada debido a la presencia de viviendas construidas de manera no autorizada dentro del lote a intervenir, las cuales se encuentran ocupadas y no han sido desalojadas voluntariamente	Solicitar a la UNGRD se adelante el proceso de gestion social y legal para lograr el desalojo voluntario o concertado y asi evitar retrasos en la ejecucion del proyecto.			UNGRD		

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL No. 05

Entidad Contratante: **ENTerritorio S.A.** Semana del **24/08/2025** al **30/08/2025** Fecha **1/09/2025**

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA






























9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

El contrato de obra No. 2250113 tiene por objeto la ejecución de actividades de desmonte, limpieza, adecuación y alistamiento del predio de propiedad del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD, denominado "Bolaños – Los Sauces II", ubicado en el municipio de Mocoa, Putumayo.

La obra inició su ejecución el día 29 de julio del presente año, con el desarrollo de actividades de replanteo topográfico correspondientes a la fase preliminar del proyecto. Posteriormente, el 05 de agosto se llevó a cabo la socialización con la comunidad beneficiaria, en la cual se definió como fecha de ingreso de maquinaria amarilla el día 11 de agosto de 2025.

El día 12 de agosto de 2025 se realizó la instalación de la retroexcavadora Caterpillar 320 en el área de intervención, dando inicio a las labores de descapote del terreno con un espesor promedio de 20 cm. Durante la semana reportada se logró finalizar el descapote en la Manzana L, evidenciando un rapido avance respecto a la programación inicialmente presentada, cabe resaltar que en las manzanas Ñ y N, aun se encuentran ubicadas viviendas y no se ha efectuado el desalojo voluntario por parte de los habitantes que residen en ese sector.
Es importante mencionar que el permiso por parte de la Secretaria de Transito Municipal, fue expedido el dia 22 de agostos de 2025, mediante la resolucion No. 001, lo que permitio iniciar con la actividad de Retiro de escombros del descapote a punto autorizado, actividad que se encuentra finalizada al 100%.
De igual forma es importante aclarar que es necesario el desalojo de las personas que habitan en el lugar de intervencion de la obra, puesto que de esto depende que se cumpla el 100% de la ejecucion del contrato.

Nota: Hace parte y requisito dento del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma

Nombre Supervisor: Yuliana Correcha Cuartas

Original: ENTerritorio S.A.
Copias: Contratista, Interventori

Outlook

Fw: Aprobación de Novedad contratos 2250113 y 2250615

Desde Sonia Janeth Castellanos Morales <scastell@enterritorio.gov.co>
Fecha Mar 9/09/2025 9:24 PM
Para Karen Paola León García <kleon@enterritorio.gov.co>

1 archivo adjunto (12 KB)
NOVEDADES SUSPENSION (1).xlsx;

Obtener Outlook para Android

From: Esmeralda Molina Gomez 1 <emolina2@enterritorio.gov.co>
Sent: Tuesday, September 9, 2025 9:21:13 PM
To: Lina Alejandra Carreño Arias <lcarreno@enterritorio.gov.co>; Diego Fernando Rodríguez Garzón <drodrig2@enterritorio.gov.co>
Cc: Mauricio Javier Chamorro Rosero <mchamorro@enterritorio.gov.co>; Sonia Janeth Castellanos Morales <scastell@enterritorio.gov.co>
Subject: Aprobación de Novedad contratos 2250113 y 2250615

Buenas noches

De acuerdo con el comité de novedades llevado a cabo el pasado 5 de septiembre, en donde se avaló la suspensión para los contratos No 2250113 y 2250615, se da visto bueno para que continue el trámite de la novedad en la subgerencia de operaciones.

Adjunto la información relacionada con los tramites aprobados

Cordialmente

Hacienda | enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

Esmeralda Molina Gómez
Presidente (E)
Presidencia
emolina2@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 30, Bogotá D.C.
http://www.enterritorio.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

ITEM	GERENCIA DE UNIDAD	GERENTE DE CONVENIO	No.CONVENIO	CLIENTE	CONTRATO DERIVADO	NOMBRE CONTRATISTA	NOMBRE DEL PROYECTO	CIUDAD / MUNICIPIO	OBJETO	TIPO DE CONTRATO	NOVEDAD A SUSCRIBIR	VALOR DE LA ADICION (SI APLICA)	TIEMPO DE PRORROGA (SI APLICA)	JUSTIFICACION	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO MARCO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO DERIVADO
1	GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS	MARITZA ROMERO BALLEN	224011	UNGRD	2250113	CRISTHIAN JAVIER CHAMORRO	SAUCES II	MOCOA-PUTUMAYO	"OBRA DESMONTE, LIMPIEZA, ADECUACION Y ALISTAMIENTO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – FNGRD, DENOMINADO BOLAÑOS – LOS SAUCES II UBICADO EN MOCOA – PUTUMAYO".	OBRA	SUSPENSION TEMPORAL	N/A	N/A	Se requiere la suspension en atencion a Una vez iniciadas las actividades de campo en el marco de la ejecución del contrato de obra de la referencia, se advirtió que era posible adelantar las labores de descapote y retiro de escombros únicamente en el área donde no existen viviendas construidas en madera. Esta medida se adoptó con el fin de permitir que la entidad encargada del desalojo de las viviendas ubicadas en el otro sector adelantara las gestiones correspondientes, evitando contratiempos en la ejecución del contrato. A la fecha, se encuentran concluidas las labores de descapote y retiro de escombros en el área habilitada, quedando pendiente únicamente la zona donde permanecen las viviendas. Si bien es cierto que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD ya otorgó la autorización para el desmonte de las viviendas allí ubicadas, es preciso aclarar que aún existen construcciones habitadas por familias en condición de riesgo, lo cual impide el desmonte inmediato. En este sentido, y teniendo en cuenta que no es posible continuar con la ejecución de las actividades programadas mientras persista esta situación, solicitamos respetuosamente se autorice la suspensión temporal del contrato por un periodo estimado de treinta (30) días calendario, tiempo durante el cual la UNGRD podrá realizar los trámites pertinentes para el desalojo definitivo de las viviendas, permitiendo así la ejecución completa de las actividades de descapote y retiro de escombros contempladas en el contrato Una vez verificadas las condiciones actuales en el área de intervención del proyecto, se confirma que las actividades de descapote y retiro de escombros han sido ejecutadas en la zona habilitada, quedando pendiente la ejecución de las mismas en el sector donde aún permanecen viviendas construidas en madera, algunas de ellas habitadas por familias en condición de riesgo.	31/12/2025	11/09/2025
2	GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS	MARITZA ROMERO BALLEN	224011	UNGRD	2250615	YULIANA COREECHA CUARTAS	SAUCES II	MOCOA-PUTUMAYO	Prestar sus servicios profesionales de forma independiente, por sus propios medios con plena autonomía, técnica, administrativa y financiera, para realizar la supervisión integral del contrato cuyo objeto es: "La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. ENTerritorio S.A, está interesada en realizar un contrato de OBRA DESMONTE, LIMPIEZA, ADECUACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – FNGRD, DENOMINADO BOLAÑOS – LOS SAUCES II UBICADO EN MOCOA – PUTUMAYO" derivado del Contrato No. 224011	SUPERVISION	SUSPENSION TEMPORAL	N/A	N/A	Se requiere la suspension en atencion a que No ha sido posible ejecutar de manera integral las actividades contratadas en razón a la permanencia de viviendas habitadas dentro del lote objeto de intervención del contrato de obra No. 2250113. Si bien existe autorización para el desmonte de dichas viviendas, resulta indispensable agotar previamente los trámites legales y administrativos correspondientes para el desalojo voluntario y seguro de las familias, a fin de garantizar las condiciones necesarias para la ejecución de las actividades de descapote, limpieza, adecuación y alistamiento del predio denominado Bolaños – Los Sauces II, ubicado en Mocoa – Putumayo, propiedad del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD. En ese sentido, y dado que el objeto del Contrato de Supervisión No. 2025615 consiste en la verificación, control y acompañamiento técnico de la ejecución del Contrato de Obra No. 2250113, resulta procedente solicitar de manera formal la suspensión temporal de dicho contrato de supervisión a partir del 15 de septiembre de 2025 y por un término de dieciséis (16) días calendario, en correspondencia con la suspensión de las actividades de obra.	31/12/2025	24/09/2025

Outlook

Aprobación Pólizas ACTA DE INICIO - Contrato N° 2250113 – CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO

Desde Diego Efraín Cespedes Parra <dcespede@enterritorio.gov.co>
Fecha Vie 05/09/2025 20:19
Para christian javier <christianchamo1203@yahoo.es>
CC Ana Milena Pavia Hernandez <apavia@enterritorio.gov.co>; Roxana Maria Margarita Paternostro Mainero <rpatern@enterritorio.gov.co>; Maritza Romero Ballen <mromero@enterritorio.gov.co>; Yuliana Correcha Cuartas <ycorrech@enterritorio.gov.co>

Bogotá, D.C.
Señores
CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO

REF: Legalización ACTA DE INICIO - Contrato N° 2250113

Respetado doctor:

Para los fines pertinentes, me permito informar que la(s) póliza(s) que amparan el contrato citado en referencia fueron aprobadas por la Subgerencia de Operaciones el día **05 DE SEPTIEMBRE DE 2025**.

Dicha póliza ampara los siguientes riesgos:

CUMPLIMIENTO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
CALIDAD DEL SERVICIO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Cualquier inquietud que se presente acerca de la legalización del contrato del asunto, con gusto será atendida en esta dependencia.

Aprobación de garantía Secop.





validación de póliza

seguros mundial

MODULO DE CLIENTES

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo

○ SOAT ◉ Cumplimiento ○ Judiciales ○ Arrendamiento ○ Otros Ramos

Certificado No.

552005687

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.

☐ No soy un robot reCAPTCHA Privacidad - Condiciones

Consultar Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	gMDN/fZ6pFA5ggTr4WscGQ==		
Número de póliza	100000365	Número de anexo	2
Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE	Fecha de expedición	31/07/2025
Inicio de vigencia Global	18/06/2025	Fin de vigencia Global	11/09/2025
Tomador	CHAMORRO VELASCO, CHRISTIAN JAVIER		
Asegurado	CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO	Valor asegurado	355.875.000,00
		Movimiento	PRORROGA

Objeto de póliza

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.2250113 DEL 18 JUN 2025 , CUYO OBJETO ES

OBRA DESMONTE, LIMPIEZA, ADECUACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FNGRD, DENOMINADO BOLAÑOS - LOS SAUCES II UBICADO EN MOCOA - PUTUMAYO.

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A ENTERRITORIO S.A COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 29/07/2025	24:00 Horas del 11/09/2025	$ 355.875.000,00	$ 0,00
PATRONAL	00:00 Horas del 29/07/2025	24:00 Horas del 11/09/2025	$ 355.875.000,00	$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 29/07/2025	24:00 Horas del 11/09/2025	$ 355.875.000,00	$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 29/07/2025	24:00 Horas del 11/09/2025	$ 355.875.000,00	$ 0,00

seguros mundial

MODULO DE CLIENTES

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo

○ SOAT ◉ Cumplimiento ○ Judiciales ○ Arrendamiento ○ Otros Ramos

Certificado No.

552005686

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.

☐ No soy un robot reCAPTCHA Privacidad - Condiciones

Consultar Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	icybFDpW807vlYFYR8a/ew==		
Número de póliza	100002574	Número de anexo	1
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES PUBLICAS REGIMEN PRIVADO DE	Fecha de expedición	31/07/2025
Inicio de vigencia Global	18/06/2025	Fin de vigencia Global	11/09/2028
Tomador	CHAMORRO VELASCO, CHRISTIAN JAVIER		
Asegurado	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A -	Valor asegurado	69.329.025,90
		Movimiento	PRORROGA

Objeto de póliza:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.2250113 DEL 18 JUN 2025 , CUYO OBJETO ES

OBRA DESMONTE, LIMPIEZA, ADECUACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FNGRD, DENOMINADO BOLAÑOS - LOS SAUCES II UBICADO EN MOCOA - PUTUMAYO.

NOTA: QUEDA CONVENIDO, ACORDADO Y ENTENDIDO QUE, PARA EFECTOS DE LA ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 29/07/2025	24:00 Horas del 11/05/2026	$ 30.812.900,40	$ 0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 29/07/2025	24:00 Horas del 11/09/2028	$ 7.703.225,10	$ 0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 11/09/2025	24:00 Horas del 11/09/2026	$ 30.812.900,40	$ 0,00

Cordialmente,

Hacienda | enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

Diego Céspedes Parra
Técnico Administrativo 2
Grupo Procesos de Selección
Dcespede@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 21, Bogotá D.C.
http://www.enterritorio.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 80099158 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 26/08/2025 03:10 PM

Código Verificación: **UPA6VTJG3X**

Válida hasta: **24/11/2025**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

enterritorio	**ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL**	CÓDIGO:	**F-GG-14**
		VERSIÓN:	**04**
		VIGENCIA:	**2024-05-17**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

CONVENIO ASOCIADO											224011
TIPO DE CONTRATO	OBRA										
CONTRATO No.	2250113										
CONTRATISTA	CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO										
OBJETO	OBRA DESMONTE, LIMPIEZA, ADECUACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL PREDIO DE PROPIEDAD DEL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FNGRD, DENOMINADO BOLAÑOS - LOS SAUCES II UBICADO EN MOCOA - PUTUMAYO.										
PLAZO INICIAL (Dias o meses)	45 DÍAS					**PLAZO ACTUAL (Dia**	45 DÍAS				
FECHA DE INICIACIÓN	29	DE	JULIO	DE	2025	**FECHA TERMINACION ACTUAL**	11	DE	SEPTIEMBRE	DE	2025
VALOR INICIAL	$ 154.064.502					**PLAZO ACTUAL**	45 DÍAS				
INTERVENTOR	N.A.					**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	N.A.				
SUPERVISOR	YULIANA CORRECHA CUARTAS										

SOLICITUD DE **ADICIÓN** [ ] **'RÓRROG** [ ] **SUSPESIÓN** [x]

ÓRROGAS/DISMINUCION

PRÓRROGA No.	TIEMPO (dias)
1	
2	
3	
4	

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO (Dias)	INICIO	FIN
1	30 días	9/09/2025	8/10/2025
2			
3			
4			

ADICIONES/REDUCCIONES

ADICIÓN No.	VALOR
1	
2	
3	
4	

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRAT

PLAZO ACTUAL	45 DÍAS
FECHA DE TERMINAC	11 de SEPTIEMBRE de 2025
VALOR ACTUAL	$ 154.064.502,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL DÍA 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

HASTA EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EL CONTRATO PRESENTABA UN **AVANCE REA**L DEL 76,28 %ONTRA UN **AVANCE PROGRAMADO** DE %

Notas:
1. Si el contrato es de Obra, el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del proyecto, y el avance programado corresponde al VALOR PLANEADO
2. Si el contrato objeto de modificación contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO corresponderá al prorrateo de los avances de cada uno de los proyectos que contiene.

ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO

HASTA EL DÍA 3 DE sepiembre DE 2025 EL CONTRATO PRESENTABA UN VALOR PAGADO DE $ - QUE CORRESPONDE AL %
CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO.

SOLICITUD DE ADICIÓN / REDUCCION

1. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE ADICIÓN / REDUCCION

EL <SOLICITANTE>, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, 1 DEL MES ENERO 2010 SOLICITA:
UNA ADICIÓN/REDUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL CON **2250113**
POR VALOR DE **$ -** **()<INDICAR EL VALOR EN NÚMEROS Y LETRAS>**
ARGUMENTANDO, QUE:

<SEÑALAR LOS ARGUMENTOS PRINCIPALES PARA LA ADICIÓN/REDUCCIÓN Y LAS IMPLICACIONES QUE LA MISMA TENDRIA SOBRE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO> No aplica para la novedad

2. RECURSOS A SUPRIMIR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES QUE NO SE VAN A EJECUTAR (MENORES CANTIDADES)

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES ORIGINALES DEL CONTRATO A SUPRIMIR, QUE CORRESPONDEN A:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDA	VALOR	VALOR
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
SUBTOTAL					-
ADMINISTRACIÓN				15%	-
IMPREVISTOS				5%	-
UTILIDAD				5%	-
IVA / UTILIDAD				**19%**	-
VALOR TOTAL					-
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (TOTAL MAS AJUSTES)					-

EL VALOR DE LOS RECURSOS A SUPRIMIR ASCIENDE A LA SUMA DE **$ -** **()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>**

3. RECURSOS PARA MAYORES CANTIDADES

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES ORIGINALES DEL CONTRATO QUE SE REQUIEREN ADICIONAR, QUE CORRESPONDEN A :

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDA	VALOR	VALOR
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
SUBTOTAL					-

ADMINISTRACIÓN	15%	-
IMPREVISTOS	5%	-
UTILIDAD	5%	-
IVA / UTILIDAD	**19%**	-
VALOR TOTAL		-
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)		
VALOR TOTAL FINAL (TOTAL MAS AJUSTES)		-

EL VALOR DE LOS RECURSOS PARA MAYORES CANTIDADES DE OBRA, ASCIENDE A LA SUMA DE **$ -** **()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>**

4. RECURSOS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS (ÍTEMS NO PREVISTOS)

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS DEL CONTRATO QUE SE REQUIEREN ADICIONAR, QUE CORRESPONDEN A:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDA	VALOR	VALOR
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
SUBTOTAL					-
ADMINISTRACIÓN				15%	-
IMPREVISTOS				5%	-
UTILIDAD				5%	-
IVA / UTILIDAD				**19%**	-
VALOR TOTAL EJECUTADO					-
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					-

EL VALOR DE LOS RECURSOS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS, ASCIENDE A LA SUMA DE **$ -** **()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>**

LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS SE SOPORTAN CON EL ACTA No. _____ DE COMPARACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS.

POR MEDIO DEL ACTA No. _____ SE SOPORTAN LAS CANTIDADES Y VALORES CORRESPONDIENTES A MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS

5. VALOR DE LA ADICIÓN

A.	VALOR DEL CONTRATO:	$ 154.064.502,00
B.	VALOR RECURSOS SUPRIMIDOS:	$ -
C.	VALOR RECURSOS POR MAYORES CANTIDADES:	$ -
D	VALOR RECURSOS POR ACTIVIDADES NO PREVISTAS:	$ -
E.	**VALOR ADICIÓN (C+D-B):**	**$ -**
F.	**NUEVO VALOR DEL CONTRATO:**	**$ 154.064.502,00**

SOLICITUD DE PRÓRROGA

6. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE PRÓRROGA

EL <SOLICITANTE>, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, 1 DEL MES DE ENERO DE 2010

UNA PRÓRROGA PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No **0**

POR _____ DÍAS CALENDARIO, ARGUMENTANDO QUE:

<SEÑALAR LOS ARGUMENTOS PRINCIPALES PARA LA PRÓRROGA Y LAS IMPLICACIONES QUE LA MISMA TENDRIA A LAS CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO>

CON BASE EN LO ANTERIOR, EN CASO DE APROBARSE LA PRORROGA SOLICITADA LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTR 0 ES EL 1 DE ENERO DE 2010

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

7. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

EL Christian Javier Chamorro Velasco, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, 4 DEL MES DE EPTIEMBR DE 2025

UNA SUSPENSIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No **2250113**

POR **30** DÍAS CALENDARIO, CONTADA A PARTIR DEL 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 **AL** 8 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025

ARGUMENTANDO QUE:

Una vez iniciadas las actividades de campo en el marco de la ejecución del contrato de obra de la referencia, se advirtió que era posible adelantar las labores de descapote y retiro de escombros únicamente en el área donde no existen viviendas construidas en madera. Esta medida se adoptó con el fin de permitir que la entidad encargada del desalojo de las viviendas ubicadas en el otro sector adelantara las gestiones correspondientes, evitando contratiempos en la ejecución del contrato.

A la fecha, se encuentran concluidas las labores de descapote y retiro de escombros en el área habilitada, quedando pendiente únicamente la zona donde permanecen las viviendas. Si bien es cierto que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD ya otorgó la autorización para el desmonte de las viviendas allí ubicadas, es preciso aclarar que aún existen construcciones habitadas por familias en condición de riesgo, lo cual impide el desmonte inmediato.

En este sentido, y teniendo en cuenta que no es posible continuar con la ejecución de las actividades programadas mientras persista esta situación, solicitamos respetuosamente se autorice la suspensión temporal del contrato por un período estimado de treinta (30) días calendario a partir del día 09 de septiembre del presente año, tiempo durante el cual la UNGRD podrá realizar los trámites pertinentes para el desalojo definitivo de las viviendas, permitiendo así la ejecución completa de las actividades de descapote

CON BASE EN LO ANTERIOR, EN CASO DE APROBARSE LA SUSPENSION SOLICITADA LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONT ES EL 11 DE OCTUBRE DE 2025

FIRMA

NOMBRE: CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO

REPRESENTANTE LEGAL <SOLICITANTE>

EMPRESA

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:28:41 PM horas del 09/09/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **80099158**
Apellidos y Nombres: **CHAMORRO VELASCO CHRISTIAN JAVIER**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 09/09/2025 10:30:06 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **80099158** y Nombre: **CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **122987595** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 09 de septiembre de 2025, a las 22:31:43, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	80099158
Código de Verificación	80099158250909223142

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 280160682

PIB
22:31:29

Bogotá DC, 09 de septiembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80099158:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.