Unidad Administrativa: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
No. Radicado del proyecto en POAI: 24-9-19-001-02565
Nombre del proyecto: CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN

1. INTRODUCCIÓN

La Alcaldía Municipal de Popayán trabaja conjuntamente para velar por el cumplimiento de los derechos humanos de las personas residentes en el municipio, junto a esta entidad, las Juntas de Acción Comunal (JAC) reportan el cumplimiento de estos derechos ante las autoridades municipales y departamentales con el fin de que, en un trabajo comunal y asociativo, se ejecute un desarrollo local que permita convertir a Popayán en un municipio con planificación tanto urbana como rural.

La dependencia encargada de la articulación entre esta idea de progreso en gestión de proyectos de infraestructura pública, la rehabilitación y aseguramiento de los servicios públicos es la Secretaría de Infraestructura, quien está a cargo del mejoramiento y/o construcción de todos los bienes municipales, abarcando desde vías de transporte, andenes y espacios públicos hasta puentes, salones comunales, escenarios deportivos, parques públicos, mejoras en acueductos y alcantarillados, así como vías en placa huella. Estos, son sólo algunos de los temas comprometidos a la secretaría ya que se caracteriza por recibir y dar solución a los problemas del Mejoramiento Integral de las zonas comunales presentes en el territorio.

Uno de los programas que pretende trabajar este tema desde la Secretaría de Infraestructura es el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, Comunas y Corregimientos, que busca elevar las condiciones de vida de la población mediante la renovación colaborativa del entorno habitacional entre el municipio y la comunidad.

Desde esta dependencia, en trabajo conjunto con la Secretaría de Gobierno, organiza espacios con las Juntas de Acción Comunal Urbanas y Rurales para desarrollar y trabajar en las intervenciones de estos bienes. Durante estas reuniones, se establece la planeación para gestionar las obras proyectadas, asegurando su inclusión efectiva en el programa. Esta planificación es documentada y recibida por la Secretaría de Infraestructura, que trabaja anualmente para que el proceso refleje un esfuerzo coordinado y continuo para garantizar un entorno urbano y rural seguro por medio del mejoramiento de diversas obras civiles, incluyendo vías, andenes, muros de contención, salones comunales, parques, polideportivos, acueducto y alcantarillado, pertenecientes al municipio y consideradas esenciales por la comunidad para el desarrollo de sus barrios y comunas que permitan beneficiar a todos los residentes del municipio de Popayán.

2. ANTECEDENTES

En el año 2015 y por promulgación de la **Ley Estatutaria 1757 de 2015** que dicta disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática, establece en su artículo 90 que el "El proceso del presupuesto participativo (PP) es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado-Sociedad Civil", de esta forma se generan estos presupuestos dentro de las administraciones locales, y ese mismo año el acuerdo No. 015 de 2015, establece el PP para el municipio de Popayán y su forma de actuación, de manera que se faculta a las Juntas de Acción Comunal por ser las representantes de las comunas para tomar decisiones sobre los planes de ejecución de este presupuesto.

Desde el año 2015 se han venido realizando diferentes obras en la ciudad, que atienden las necesidades y requerimientos de las comunas o veredas quienes han tomado la decisión de invertir sus recursos en dichas obras para mejorar sus entornos, todo este proceso es guiado por el equipo de presupuesto participativo de la Alcaldía Municipal, quienes ayudan a la comunidad a generar las priorizaciones en las cuales la comunidad necesita invertir; desde la Secretaría de Infraestructura se organizan las obras y se apoya a las JAC para que dichas obras se lleven a cabo según las expectativas que estas tienen frente a sus necesidades, finalmente este listado de obras y los recursos son asignados a la Secretaría de Infraestructura para su ejecución en la vigencia.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO URBANO AÑO 2020: En la Vigencia 2020 fueron asignados para el rubro de Presupuesto Participativo Urbano, $2.018.355.000, los cuales fueron distribuidos en las nueve comunas, en los barrios que detallo a continuación, algunas de estas obras no se pudieron realizar en la vigencia y se pasaron acumuladas a la siguiente:

OBRAS EJECUTADAS:

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 1			
Obra	**UNI.**	**CANT.**	**Ejecución**
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 17 DESDE LA CALLES 31N HACIA LA CALLE 32N. URBANIZACION CAMPOBELLO **VALOR: 75.000.000 COP**	**M3**	**32**	Por medio del "CONTRATO No.20211800019027 CONTRATISTA: JUAN CARLOS COLLAZOS SUPERVISOR: PABLO AGUILAR"
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 10B DESDE LA CALLE 4N HACIA LA CALLE 5N. BARRIO MODELO. **VALOR: 71.737.000 COP**	**M3**	**44**	Por medio del ""CONVENIO 20221800025567-22 SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO B."
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 11A DESDE LA CALLE 9N HACIA EL FINAL DE LA VIA. BARRIO SANTA CLARA **VALOR: 50.000.000 COP**	**M2**	**240**	Por medio del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2174-20 CONTRATISTA: CONCREINSA S.A.S. SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO"
VALOR TOTAL COMUNA No. 1	**196.737.000 COP**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 2			
Obra	**UNI.**	**CANT.**	**Ejecución**
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 66BISN DESDE LA CARRERA 9 HACIA FINAL DE LA VIA. BARRIO BELLO HORIZONTE **VALOR: 52.000.000 COP**	**M2**	**149**	Por medio del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2174-20 CONTRATISTA: CONCREINSA S.A.S. SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 61N DESDE LA CARRERA 8 HACIA LA CARRERA 7. BARRIO PORTAL DE EUCALIPTUS **VALOR: 40.000.000 COP**	**ML**	**30**	Por medio del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2175-20 CONTRATISTA: CHRISTIAN J. CHAMORRO. SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO"
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 16 DESDE LA CALLE 63AN HACIA LA CALLE 63N. BARRIO SANTIAGO DE CALI. **VALOR: 50.000.000 COP**	**M2**	**168**	Por medio del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.20211800014717 CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO DJ. SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR"
REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 73N DESDE LA CARRERA 19 HACIA LA VARIANTE BARRIO OLIVARES DEL NORTE. **VALOR: 39.000.000 COP**	**ML**	**302,5**	Por medio del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO - ACUEDUCTO No. 2146-20
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO Y AMBIENTAL (INCLUYENDO CANCHA, PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO) BARRIO SANTA LUCIA. **VALOR: 26.183.000 COP**	**M2**	**500**	Por medio del "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800024307 CONTRATISTA: GABRIEL PASTOR AGUILAR SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO"
VALOR TOTAL COMUNA No. 2	**207.183.000 COP**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA 3			
OBRA	**UNI.**	**CANT.**	**EJECUCIÓN**
REPOSICION DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 4D DESDE CALLE 19AN HACIA CALLE 20N. URBANIZACION LA ESTANCIA. **VALOR: 50.000.000 COP**	**ML**	**36**	Por medio del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO - ACUEDUCTO No. 2146-20
MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN PAVIMENTO RÍGIDO CARRERA 4D DESDE CALLE 19AN HACIA CALLE 20N. URBANIZACION LA ESTANCIA. **VALOR: 55.241.433 COP**	**ML**	**36**	Por medio del CONTRATO No.20211800019447 CONTRATISTA: MANUEL MANZANO SUPERVISOR: PABLO AGUILAR"
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 2E DESDE LA CALLE 26EN HACIA LA CALLE 26FN. URBANIZACION LA VIOLETA **VALOR: 52.000.000 COP**	**ML**	**35**	Por medio del "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2175-20 CONTRATISTA: CHRISTIAN J. CHAMORRO.

			SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO"
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ANDENES, SARDINELES Y BARANDAS) DE LA CARRERA 5 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 30N-116 HACIA LA TRANSVERSAL 4B. BARRIO AIDA LUCIA. **VALOR: 50.000.000 COP**	**M2**	**185**	Por medio del CONVENIO SOLIDARIO No. 2137-20 MUNICIPIO - JAC AIDA LUCIA SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
VALOR TOTAL COMUNA No. 3	**207.241.433**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA 4			
OBRA	**UNI.**	**CANT.**	**EJECUCIÓN**
REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CARRERA 10A ENTRE LA CALLE 2 Y EL RIO MOLINO. **VALOR: 55.000.000 COP**	**ML**	**66**	Por medio del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO - ACUEDUCTO No. 2146-20
REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 0 Y 1 DEL BARRIO LA PAMBA. **VALOR: 65.000.000 COP**	**ML**	**108**	Por medio del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO - ACUEDUCTO No. 2146-20
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 20N ENTRE PUENTE PEATONAL Y RÍO MOLINO. BARRIO BOSQUES DE POMONA. **VALOR: 40.000.000 COP**	**ML**	**110**	Por medio del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO - ACUEDUCTO No. 2170-21
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 8 DESDE LA CARRERA 1CE HACIA LA CARRERA 2E. BARRIO PRADO - SANTA INÉS. **VALOR: 69.542.000**	**M2**	**288**	Por medio del "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2174-20 CONTRATISTA: CONCREINSA S.A.S. SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO"
VALOR TOTAL COMUNA No. 4	**229.542.000**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 5			
OBRA	**UNI.**	**CANT.**	**EJECUCIÓN**
MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO DE LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 7E HACIA LA CARRERA 3E DEL BARRIO LOS SAUCES. **VALOR: 137.000.000 COP**	**ML**	**155**	Por medio del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO - ACUEDUCTO No. 2146-20
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ANDENES, SARDINELES, Y OBRAS PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS) DEL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CARRERAS 1EE Y PUENTE (FINAL DEL BARRIO) Y LAS CALLES 18 Y 19. URBANIZACION ALAMEDA **VALOR: 30.000.000 COP**	**M2**	**264**	Por medio del CONVENIO SOLIDARIO No. 2139-20 MUNICIPIO - JAC ALAMEDA
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (REHABILITACION ZONA PEATONAL-VERDE) DE LA CALLE 15 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 4AE-26 HACIA LA CARRERA 3CE. BARRIO BERLIN **VALOR: 15.000.000 COP**	**ML**	**110,6**	Por medio del "CONVENIO SOLIDARIO No. 20211800011137 MUNICIPIO - JAC BERLIN"
VALOR TOTAL COMUNA No. 5	**182.000.000**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 6			
OBRA	**UNI.**	**CANT.**	**EJECUCIÓN**
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (MURO DE CONTENCION Y REHABILITACION ZONA PEATONAL) DE LA CALLE 13A DESDE LA CARRERA 19 HACIA LA CARRERA 19A - CALLE 15 (VIA LENTA) DESDE LA CARRERA 19 HACIA LA CARRERA 20. BARRIO SANTA FE. **VALOR: 22.921.300 COP**	**ML**	**20**	Por medio del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2175-20 CONTRATISTA: CHRISTIAN J. CHAMORRO. SUPERVISORA: MARIA ANGELICA DELGADO
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA CARRERA 11 DESDE LA CALLE 30 HACIA LA CASA CON NOMENCLATURA (CARRERA 11 No. 30-130). BARRIO JORGE ELIECER GAITAN **VALOR: 22.921.300 COP**	**ML**	**76,5**	Por medio del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2175-20 CONTRATISTA: CHRISTIAN J. CHAMORRO. SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO

MANTENIMIENTO DE LA CALLE 14 DESDE LA CARRERA 10A HACIA LA CARRERA 12. BARRIO JOSÉ HILARIO LÓPEZ. **VALOR: 22.921.300 COP**	**M2**	**168,3**	Por medio del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2174-20 CONTRATISTA: CONCREINSA S.A.S. SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (GRADAS Y RAMPA) DE LA CALLE 28A DESDE LA CARRERA 9BIS HACIA LA CARRERA 9A. BARRIO LOMA DE LA VIRGEN. **VALOR: 22.291.300 COP**	**M2**	**102,3**	Por medio del "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800022017 CONTRATISTA: ANDRES FELIPE ASTUDILLO SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO"
CERRAMIENTO SALON COMUNAL BARRIO COMUNEROS UBICADO EN LA CALLE 17 No. 5-79. **VALOR: 22.291.300 COP**	**ML**	**76,5**	Por medio del "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800024307 CONTRATISTA: GABRIEL PASTOR AGUILAR SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO"
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (CONTINUACION DE ANDENES - SARDINELES, MURO DE CONTENCION), ENTRE LA INTERSECCION DE LA CARRERA 16B CON TRANSV 17 (PANAMERICANA) Y LA INSTITUCION EDUCATIVA TEJIENDO VIDA - BARRIO VILLAS DEL SUR **VALOR: 22.291.300 COP**	**M2**	**55**	Por medio del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2174-20 CONTRATISTA: CONCREINSA S.A.S. SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO"
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (MURO DE CONTENCION), DE LA CALLE 32 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 8-27 HACIA LA CARRERA 9. BARRIO SANTA RITA **VALOR: 22.291.300 COP**	**M3**	**12,8**	Por medio del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.20211800014717 CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO DJ. SUPERVISOR:LUIS FERNANDO TOBAR
REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 13A DESDE LA CARRERA 13B HACIA LA CARRERA 14. BARRIO 25 DE JULIO **VALOR: 22.291.300 COP**	**ML**	**23**	Por medio del ADICIONADO EN CONVENIO 1191 MUNICIPIO - ACUEDUCTO
CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES Y CUNETAS CALLE 30A # 8-10. LA PAZ SUR **VALOR: 22.291.300 COP**	**M3**	**13.63**	Por medio del CONTRATO No.20211800019447 CONTRATISTA: MANUEL MANZANO SUPERVISOR: PABLO AGUILAR
VALOR TOTAL COMUNA No. 6	**200.621.700**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 7			
OBRA	**UNI.**	**CANT.**	**EJECUCIÓN**
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 7B DESDE LA CARRERA 48 HACIA LA CARRERA 47B. BARRIO NAZARETH **VALOR: 51.184.000**	**M2**	**193**	Por medio del "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2174-20 CONTRATISTA: CONCREINSA S.A.S. SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO"
MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO LAS VEGAS UBICADO EN LA CARRERA 29 No. 20-24 **VALOR: 51.184.000**	**M2**	**93**	Por medio del "CONTRATO No. 20231800035757 CONTRATISTA: CONSORCIO KHAMM KEVIN ANDRES HOYOS URBANO SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR M"
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (|MURO DE CONTENCION), CALLE 18 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA (CARRERA 24 No. 17-61) HACIA LA CARRERA 23B. BARRIO SOLIDARIDAD **VALOR: 51.184.000**	**M3**	**29,52**	Por medio del CONTRATO NO. 20221800012307 CONTRATISTA: OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL SUPERVISOR: PABLO AGUILAR
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (PARCHEO, ANDENES, SARDINELES) DE LA CARRERA 29 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA CARRERA 28 No. 15-21 HACIA LA CALLE 17B - CALLE 17B DESDE LA CARRERA 29 HACIA LA CARRERA 28. BARRIO LA CONQUISTA **VALOR: 51.184.000**	**M2**	**273**	Por medio del "CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2174-20 CONTRATISTA: CONCREINSA S.A.S. SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO"
VALOR TOTAL COMUNA No. 7	**204.736.000**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 8			
OBRA	**UNI.**	**CANT.**	**EJECUCIÓN**
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 1 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 31-97 HACIA LA CARRERA 30. BARRIO JUNIN. **VALOR: 53.000.000 COP**	**M2**	**167**	Por medio del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.20211800014717 CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO DJ. SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 18 DESDE LA CALLE 2 HACIA LA CALLE 1. URBANIZACION EL TRIUNFO **VALOR: 53.000.000 COP**	**M2**	**207**	Por medio del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.20211800014717 CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO DJ. SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR
CONSTRUCCION SALON COMUNAL EN LOTE UBICADO EN LA CALLE 11A CON CARRERA 18 ESQUINA. BARRIO LA ESPERANZA **VALOR: 36.614.567 COP**	**M2**	**109,58**	Por medio del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2176-20 CONTRATISTA: JHON EMERSON RODRIGUEZ SUPERVISOR: PABLO AGUILAR
VALOR TOTAL COMUNA No. 8	**142.614.567**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 9			
OBRA	**UNI.**	**CANT.**	**EJECUCIÓN**
MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO LOS NARANJOS UBICADO EN LA CARRERA 45 No. 2-41 **VALOR: 85.285.835 COP**	**ML**	**92**	Por medio del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO - ACUEDUCTO No. 2146-20
MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO LOS NARANJOS UBICADO EN LA CARRERA 45 No. 2-41 **VALOR: 24.714.165 COP**	**ML**	**92**	Por medio del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO - ACUEDUCTO No. 2170-21
MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO LOS NARANJOS UBICADO EN LA CARRERA 45 No. 2-41 **VALOR: 139.204.000 COP**	**M2**	**89**	Por medio del CONTRATO No. 20231800035757 CONTRATISTA: CONSORCIO KHAMM KEVIN ANDRES HOYOS URBANO SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR
VALOR TOTAL COMUNA No. 9	**249.204.000**		

VALOR TOTAL OBRAS EJECUTADAS	**1.819.879.700**

OBRAS NO EJECUTADAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 5

OBRA	VALOR	JUSTIFICACIÓN A LA FALTA DE EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SUIZO Y CONSTRUCCIÓN DE UN FILTRO EN LA ZONA VERDE PARALELA A LA CALLE 11A	**25.000.000**	Pendiente ejecución de obra por convenio solidario ya que la comunidad entregó la documentación faltante a finales de la vigencia 2021, pero no fue posible suscribir el convenio en dicha vigencia por lo que se realizará en la presente.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 6

OBRA	VALOR	JUSTIFICACIÓN A LA FALTA DE EJECUCIÓN
PARQUE BIOSALUDABLE EN CARRERA 20 ENTRE 8ª Y 8B ESPACIO ABIERTO.	**22.291.300**	LA SECRETARIA DE PLANEACION MANIFESTÓ QUE NO ERA POSIBLE REALIZAR EL PARQUE EN EL PREDIO ASIGNADO POR LA COMUNIDAD YA QUE SU USO DE SUELO ERA COMO "VIA". LA JAC A FINALES DE LA VIGENCIA 2021 PROPUSO OTRO PREDIO, EL CUAL SEGÚN OFICIO Y CONVERSACIÓN CON LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN REUNIA LOS REQUISITOS PARA EL USO ASIGNADO POR LA PRIORIZACION.SE SOCIALIZARÁ CON LA COMUNIDAD PARA LA FORMA DE EJECUTARLO.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO No. 7

OBRA	VALOR	JUSTIFICACIÓN A LA FALTA DE EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 20 DESDE LA CARRERA 31 HACIA LA CARRERA 32. BARRIO VALLADOLID	**51.184.000**	PENDIENTE DEFINICIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL RECURSO, PORQUE SE DETERMINÓ POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN QUE ESTE SECTOR HACÍA PARTE DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO No. 8

OBRA	VALOR	JUSTIFICACIÓN A LA FALTA DE EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN SOCIAL DEL BARRIO MINUTO DE DIOS UBICADO EN LA CALLE 8C CON CARRERA 20 ESQUINA.	**100.000.000**	PENDIENTE A LA VIABILIDAD, ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAMIENTO, SE PROGRAMÓ MESA TÉCNICA CON LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN PARA SU EJECUCIÓN.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO URBANO AÑO 2021: En la Vigencia 2021 fueron asignados para el rubro de Presupuesto Participativo Urbano, $2.465.187.200, los cuales fueron distribuidos en las nueve comunas, en los barrios que detallo a continuación, algunas de estas obras no se pudieron realizar en la vigencia y se pasaron acumuladas a la siguiente:

OBRAS EJECUTADAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021			
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 1			
OBRA	**UNI.**	**CANT.**	**EJECUCIÓN**
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 19 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 16-37 HACIA LA INTERSECCION CON LA CARRERA 18. URBANIZACION LA PLAYA **VALOR: 120.000.000**	**M2**	**336,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.20211800014717 CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO DJ. SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN LA CIRCULAR 5A NORTE (VÍA ÚNICA DEL BARRIO) Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (ANDENES, SARDINELES, BARANDAS). BARRIO LOMA LINDA. **VALOR: 60.291.200 COP**	**M2**	**157,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.20211800014717 CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO DJ. SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ANDENES Y SARDINELES) EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 7N Y 8N Y LAS CARRERAS 7 Y 9. BARRIO BELALCAZAR **VALOR: 30.000.000 COP**	**M3**	**16,50**	POR MEDIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.20211800014717 CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO DJ. SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR
MEJORAMIENTO EN CONCRETO RIGIDO (CARRIL IZQUIERDO) DE LA CALLE 1AN DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 11-07 HACIA LA CASA CON NOMENCLATURA 11B-27. URBANIZACION LOS ROSALES **VALOR: 30.000.000 COP**	**M2**	**91,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.20211800014717 CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO DJ. SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS DE LA COMUNA	**240.291.200**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 2			
OBRA	**UNI.**	**CANT.**	**EJECUCIÓN**
CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO VIOLETAS DEL NORTE **VALOR: 53.000.000 COP**	**M2**	**45,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO NO. 20221800026907 CONTRATISTA: BERNARDO DELGADO VARGAS SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
MEJORAMIENTO EN CONCRETO FLEXIBLE EN LA CALLE 61N DESDE LA CARRERA 19 HACIA LA CARRERA 19A. BARRIO LA ESPERANZA NORTE **VALOR: 53.000.000**	**M2**	**149,00**	CONTRATO NO. 20221800026907 CONTRATISTA: BERNARDO DELGADO VARGAS SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 64N DESDE LA CARRERA 10 HACIA LA CARRERA 10A Y EMPALME DE LA CARRERA 10 CON CALLE 64N. BARRIO BELLAVISTA **VALOR: 48.000.000 COP**	**M2**	**149,00**	CONTRATO No.20211800019027 CONTRATISTA: JUAN CARLOS COLLAZOS SUPERVISOR: PABLO AGUILAR
REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 56CN DESDE LA CARRERA 18 HACIA LA CARRERA 18B. BARRIOS VILLA HERMOSA Y CAPRI **VALOR: 45.000.000 COP**	**ML**	**35,00**	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO - ACUEDUCTO No. 2170-21
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS DE LA COMUNA	**199.000.000**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 3			
OBRA	**UNI**	**CANT.**	**EJECUCIÓN**

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ANDENES Y SARDINELES) EN LA CALLE 27EN DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 4-78 HACIA EL FINAL DE LA VIA Y LA CALLE 28N DESDE EL PUENTE QUE DIVIDE LOS BARRIOS YAMBITARÁ Y YANACONAS HACIA LA CARRERA 5. BARRIO YAMBITARA **VALOR: 26.000.000 COP**	**M2**	**120,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800022017 CONTRATISTA: ANDRES FELIPE ASTUDILLO SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
REPOSICION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS VIAS PEATONALES: CARRERAS 1 Y 1A DESDE LA CALLE 27CN HACIA EL FINAL.URBANIZACION YANACONAS **VALOR: 26.218.000 COP**	**ML**	**25,00**	POR MEDIO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO - ACUEDUCTO No. 2170-21
PARQUE LINEAL RIBERA DEL RIO CAUCA DESDE LA CALLE 43N HACIA LA CALLE 45N. BARRIO VEGA DE PRIETO **VALOR: 72.916.000 COP**	**ML**	**60,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800024307 CONTRATISTA: GABRIEL PASTOR AGUILAR SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS DE LA COMUNA	**125.134.000**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 4			
OBRA	**UNI.**	**CANT.**	**EJECUCIÓN**
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 8 DESDE LA CARRERA 2E HACIA MALLA PARQUE SANTA CATALINA Y CARRERA 2E DESDE LA CALLE 8 HACIA LA CALLE 9. BARRIO SANTA INÉS **VALOR: 112.360.000 COP**	**M2**	**312,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800022017 CONTRATISTA: ANDRES FELIPE ASTUDILLO SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA COMUNA 4 CUYA AREA DE INFLUENCIA SON LOS BARRIOS: SANTA CATALINA II, VILLA ELENA, VILLA MARIA, ALTOS DE SANTA INÉS, FUCHA, URBANIZACION BELEN, MOSCOPÁN Y BLOQUES DE MOSCOPÁN. **VALOR: 168.000.000**	**ML**	**200,00**	POR MEDIO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO - ACUEDUCTO No. 2170-21
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS DE LA COMUNA	**280.360.000**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 5			
OBRA	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**EJECUCIÓN**
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 17A DESDE LA CARRERA 7E HCIA LA CARRERA 7AE. BARRIO LOS ANDES **VALOR: 126.525.000 COP**	**M2**	**374,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO No. 20221800026797 CONTRATISTA: OSCAR EDUARDO RESTREPO C. SUPERVISOR: PABLO AGUILAR BERMEO
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 6E DESDE LA CALLE 13 HACIA LA CALLE 16. BARRIO EL LAGO **VALOR: 126.525.000 COP**	**M2**	**374,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800022017 CONTRATISTA: ANDRES FELIPE ASTUDILLO SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
VALOR TOTAL OBRAS DE LA COMUNA	**253.050.000**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 6			
OBRA	**UNIDAD**	**CANT.**	**EJECUCIÓN**
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ANDENES Y SARDINELES) DE LA CARRERA 11 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 23A-10 HACIA LA CALLE 25, CARRERA 11 DESDE LA CALLE 22 HACIA CALLE 23, CALLE 19 DESDE CARRERA 9 A HACIA MURO EXISTENTE, CARRERA 9 A, DESDE PUENTE QUEBRADA LA MONJA HACIA CALLE 19. BARRIO DEAN BAJO **VALOR: 27.226.000 COP**	**M2**	**168,00**	POR MEDIO DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 20211800010767 SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 15 Y 16 Y LAS CARRERAS 6 Y 7. BARRIO ALFONSO LOPEZ **VALOR: 29.000.000 COP**	**ML**	**52,00**	POR MEDIO DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 20211800022007 SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO

AMPLIACION DE LA MALLA DE LA CANCHA DEPORTIVA Y LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ANDENES Y SARDINELES) EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CARRERAS 11A Y 13A Y LAS CALLES 13 Y 14. URBANIZACION EL LIMONAR **VALOR: 29.000.000 COP**	**M2**	**160,00**	POR MEDIO DEL CONVENIO SOLIDARIO No. 20211800021997 SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CUNETAS Y COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS. BARRIO VERSALLES LA LADERA. **VALOR: 30.000.000 COP**	**M2**	**228,00**	SE MODIFCÓ PARA ADICIONAR A SALON COMUNAL DE VERSALLES LA LADERA CONTRATO No. 20231800035757 CONTRATISTA: CONSORCIO KHAMM KEVIN ANDRES HOYOS URBANO SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR
MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA UBICADA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CARRERAS 5 Y 5A Y LAS CALLES 24A Y 25. BARRIO LA GRAN VICTORIA **VALOR: 30.000.000 COP**	**M2**	**43,50**	CONTRATO No. 20231800035757 CONTRATISTA: CONSORCIO KHAMM KEVIN ANDRES HOYOS URBANO SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (MURO DE CONTENCION) EN LA CALLE 13A DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 18A-120 HACIA LA CARRERA 19. BARRIO LA LADERA **VALOR: 50.000.000 COP**	**ML**	**19,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800022017 CONTRATISTA: ANDRES FELIPE ASTUDILLO SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (CONTINUACION DE MURO DE CONTENCION), ENTRE LA INTERSECCION DE LA CARRERA 16B CON TRANSV 17 (PANAMERICANA) Y LA INSTITUCION EDUCATIVA TEJIENDO VIDA BARRIO VILLAS DEL SUR **VALOR: 37.036.000 COP**	**M3**	**23,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO No.20211800019027 CONTRATISTA: JUAN CARLOS COLLAZOS SUPERVISOR: PABLO AGUILAR
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS DE LA COMUNA	**232.262.000**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 7			
OBRA	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**EJECUCIÓN**
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 15 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 33-22 HACIA LA TRANSVERSAL 33C. BARRIO 31 DE MARZO **VALOR: 52.055.000 COP**	**ML**	**126,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO No.20211800019027 CONTRATISTA: JUAN CARLOS COLLAZOS SUPERVISOR: PABLO AGUILAR
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y/O ANDEN PEATONAL EN LA CALLE 15 ENTRE CARRERAS 19 Y 20 (FRENTE A CASA CON NOMENCLATURA 19-54). BARRIO VILLA GARCIA **VALOR: 52.055.000 COP**	**M3**	**30,34**	POR MEDIO DEL CONTRATO NO.20221800026547 CONTRATISTA: CONSORCIO MUROS POPAYAN. RL: OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCION UBICADO EN LA CALLE 5A FRENTE A LA CASA CON NOMENCLATURA 47-39 HACIA LA CARRERA 47. (LIMITE DE LOS BARRIOS VILLAS DEL PALMAR Y SANTO DOMINGO SABIO). **VALOR: 52.055.000 COP**	**M3**	**31,39**	POR MEDIO DEL CONTRATO NO.20221800026547 CONTRATISTA: CONSORCIO MUROS POPAYAN. RL: OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 8 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 45-03, CONSERVANDO EL RECORRIDO ACTUAL HACIA LA CALLE 15. BARRIO SANTA LIBRADA. **VALOR: 52.055.000 COP**	**M3**	**18,00**	CONTRATISTA: EDUARDO GOMEZ BOLAÑOS CONTRATO No. 20231800032827 SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR M
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA PLAZOLETA DEL BARRIO LA CAMPIÑA UBICADA EN LA CARRERA 20B ENTRE CALLES 15A Y 15B.	**M3**	**8,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO No. 20221800026797 CONTRATISTA: OSCAR EDUARDO RESTREPO SUPERVISOR: PABLO AGUILAR BERMEO

CÁMARAS DOMO **VALOR: 52.055.000 COP**	NÚMERO DE CÁMARAS	TRASLADO SECRETARÍA DE GOBIERNO
VALOR TOTAL DE LA OBRAS DE LA COMUNA	**312.332.000**	

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 8			
OBRA	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**EJECUCIÓN**
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ANDENES Y SARDINELES) EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 6 Y 6A Y LAS CARRERAS 21 Y 22. BARRIO LLANO LARGO Y SU TECHO **VALOR: 52.000.000 COP**	**ML**	**620,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO No.20211800019027 CONTRATISTA: JUAN CARLOS COLLAZOS SUPERVISOR: PABLO AGUILAR
REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 5A DESDE LA CARRERA 27B HACIA LA CARRERA 27C. BARRIO POPULAR **VALOR: 50.000.000 COP**	**ML**	**40,00**	POR MEDIO DELCONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO - ACUEDUCTO No. 2170-21
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 8 DESDE CARRERA 23A HACIA LA CARRERA 27B (TRAMO FALTANTE). BARRIOS PERPETUO SOCORRO Y SANTA HELENA **VALOR: 52.000.000 COP**	**M3**	**18,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO No.20211800019027 CONTRATISTA: JUAN CARLOS COLLAZOS SUPERVISOR: PABLO AGUILAR
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (COMPLEMENTO DE ANDENES Y SARDINELES) DE LA CARRERA 26 ENTRE CALLES 2 Y 3 - CALLE 2 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 - CARRERA 28 ENTRE CALLES 4A Y 5. BARRIOS CAMILO TORRES Y JUNIN **VALOR: 38.418.000 COP**	**M3**	**27,00**	
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 8B ENTRE CARRERAS 21A Y 21B (TRAMO FALTANTE) BARRIO EL LIBERTADOR **VALOR: 52.000.000 COP**	**M3**	**18,00**	
MEJORAMIENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 23 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 2A-82 HACIA EL RIO MOLINO. BARRIO LA ISLA **VALOR: 52.000.000 COP**	**M3**	**18,00**	POR MEDIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800022017 CONTRATISTA: ANDRES FELIPE ASTUDILLO SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS DE LA COMUNA	**296.418.000**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 9			
OBRA	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**EJECUCIÓN**
AMPLIACION Y/O REPOSICION Y/O DESVIO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIA A LOS BARRIOS CIUDAD 2000, 5 DE ABRIL, MARIA OCCIDENTE, LA CAPITANA, LOMAS DE COMFACAUCA, ALTOS DE LA MARIA Y LAGOS DE OCCIDENTE - COMUNA 9 **VALOR: 219.374.000 COP**	**ML**	**100,00**	POR MEDIO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNICIPIO - ACUEDUCTO No. 2170-21
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS DE LA COMUNA	**219.374.000**		

TOTAL OBRAS EJECUTADAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021	**2.158.221.200**

OBRAS NO EJECUTADAS POR LAS COMUNAS – PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 2

OBRAS	**VALOR**	**JUSTIFICACIÓN A LA FALTA DE EJECUCIÓN**
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL BARRIO ALTOS DE PUBENZA	**54.050.000**	EJECUCIÓN PENDIENTE YA QUE ESTA OBRA SE REALIZA MEDIANTE LA SENTENCIA JUDICIAL 046 DEL 2023, QUE SE ENCUENTRA EN CURSO.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 3

OBRAS	**VALOR**	**JUSTIFICACIÓN A LA FALTA DE EJECUCIÓN**
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (ANDENES Y/O SARDINELES Y/O CUNETAS) EN SECTOR DE LA CICLOVIA: CARRERA 5 DESDE LA CASA CON	**55.000.000**	A FINALES DE LA VIGENCIA 2023 SE MODIFICÓ ESTA

NOMENCLATURA 30N-116 HACIA LA CALLE 48N. BARRIO LA XIMENA		PRIORIZACION POR CÁMARAS DE SEGURIDAD
CONSTRUCCION DE SALON CULTURAL DEL BARRIO PORTALES DEL NORTE	**72.916.000**	SE ESTÁ REALIZANDO ESTUDIO DE TÍTULOS PARA DEFINIR VIABILIDAD JURIDICA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA NO. 6

OBRAS	VALOR	JUSTIFICACIÓN A LA FALTA DE EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL AULA MÚLTIPLE. BARRIO NUEVA GRANADA.	**40.000.000**	ESTUDIO PREDIAL PENDIENTE A VIABILIDAD

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA No. 9

OBRAS	VALOR	JUSTIFICACIÓN A LA FALTA DE EJECUCIÓN
CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA A LA RIBERA DEL RIO EJIDO: CARRERA 29 DESDE LA CALLE 5E HACIA LA CALLE 5 (PUENTE CHUNE). BARRIO EL EDEN	**85.000.000**	PENDIENTE A TRAMITE LEGAL DEL PREDIO.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RURAL AÑO 2020: En el marco del presupuesto participativo rural del año 2020 se ejecutaron los siguientes convenios solidarios entre la administración municipal y las Juntas de Acción comunal de las veredas del municipio de Popayán:

OBRAS EJECUTIVAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RURAL 2020

OBRA	VALOR	CONVENIO No.	UNIDAD DE MEDIDA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA LA MESETA	$ 13.771.984	20201800021137	30,90 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA ALTOS RÍO BLANCO	$ 7.135.992	20201800020997	9,10 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA ALTO PUELENJE	$ 9.732.685	20201800021147	10,0 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA MONTEBELLO	$ 7.135.992	20201800021157	17,3 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA LOS CERRILLOS	$ 13.771.984	20201800021477	31,07 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA SAN ISIDRO	$ 7.822.474	20201800021167	24,20 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA SAMANGA	$ 7.135.992	20201800021177	9 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA ALTO CAJETE	$ 9.732.685	20201800020917	25,30 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA JULUMITO ALTO	$ 13.771.984	20201800021007	27,70 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA EL TUNEL	$ 9.732.685	20201800021187	23,80 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA SAN IGNACIO	$ 7.822.474	20201800021197	12,17 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA PISOJE BAJO	$ 7.135.992	20201800021207	16 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA LA SABANA	$ 7.822.474	20201800021017	17,50 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA REAL PALACE	$ 7.822.474	20201800021577	11,65 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA POBLAZON	$ 7.135.992	20201800021227	16,30 M
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA LA VEREDA EL HOGAR	$ 7.135.992	20201800021037	UNA (1) ALCANTARILLA
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA LA VEREDA SAMANGA BAJA	$ 7.135.992	20201800021237	UNA (1) ALCANTARILLA
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA LA VEREDA SANTA ELENA	$ 6.865.992	20201800021247	UNA (1) ALCANTARILLA
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA LA VEREDA QUINTANA	$ 7.822.474	20201800021257	UNA (1) ALCANTARILLA
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA LA VEREDA ATARDECER CALIBIO	$ 7.822.474	20201800021047	UNA (1) ALCANTARILLA
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA LA VEREDA EL DANUBIO	$ 13.771.984	20201800021057	UNA (1) ALCANTARILLA
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA LA VEREDA LA LAJA	$ 13.771.984	20201800021067	UNA (1) ALCANTARILLA

IMPLEMENTACIÓN DE TANQUE DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA MIRADOR DEL SENDERO	$ 7.135.992	20201800020927	UN (1) TANQUE DE ACUEDUCTO.
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA EL CANELO	$ 7.135.992	20201800020937	242,3 M
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA LA CALERA	$ 13.771.984	20201800021267	216 M
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA EL PARAÍSO	$ 7.135.992	20201800021277	200 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA DE LOMA DE LULIGOS	$ 7.822.474	20201800021327	8,7 M
CONTRUCCIÓN DE ANDENES PARA LA VEREDA LAME	$ 7.822.474	20201800021487	31 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA SANTA BÁRBARA	$ 7.135.992	20201800021707	13,45 M
CERRAMIENTO EN LA VEREDA LOS LAURELES	$ 7.822.474	20201800021487	13,30 M
VALOR TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS		**267.594.129**	

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RURAL AÑO 2021: En el marco del presupuesto participativo rural del año 2021 se ejecutaron los siguientes convenios solidarios entre la administración municipal y las Juntas de Acción comunal de las veredas del municipio de Popayán:

OBRAS EJECUTIVAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RURAL 2021			
OBRA	**VALOR MINUTA**	**CONVENIO No.**	**UNIDAD DE MEDIDA**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA LA TETILLA	$ 33.715.541	20211800010227	N/A
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA POBLAZON.	$21.322.265	20211800010237	30,55 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA JULUMITO ALTO	$ 28.820.418	20211800010207	N/A
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA ALTOS DE RIO BLANCO	$ 16.450.319	20211800010217	22 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA LA CABUYERA	$ 23.772.796	20211800010247	39,15 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA LA SABANA	$ 9.933.087	20211800010257	13,30 M
MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO, MURO DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA DE JULUMITO.	$ 43.092.049	20211800011617	40M PLACA HUELLA - 13,55 M DE MURO DE CONCRETO.
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA DE MONTEBELLO	$ 8.503.076	20211800012177	20 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA REAL PALACE	$ 6.963.096	20211800012187	10,37 M
MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y PLACA HUELLA PARA PARA LA VEREDA DEL SENDERO	$ 22.045.206	20211800012197	38 M DE CUNETAS Y 10 M DE PLACA HUELLA.
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA CAJETE	$ 7.017.042	20211800012207	9.10 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA CAJAMARCA	$ 13.706.243	20211800012117	24,50 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA CLARIDAD	$ 8.503.022	20211800012127	12 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA CRUCERO PUELENJE	$ 13.705.448	20211800012467	18,18 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA FIGUEROA	$ 21.923.314	20211800012487	18,95 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA SILOE	$ 8.503.445	20211800012477	15,33 M
MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAS GUACAS	$ 7.017.174	20211800016237	155 M
IMPLEMENTACIÓN DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA LOS DOS BRAZOS	$ 18.062.065	20211800016677	UNA (1) ALCANTARILLA.
MEJORAMIENTO ACUEDUCTO PISOJE ALTO	$ 15.421.849	20211800013357	432,00 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO PARA LA VEREDA BOSQUE RIO MOLINO	$ 14.909.184	20211800013837	11,25 M DE PLACA HUELLA

MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO, ANDENES Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA.	$ 22.045.535	20211800012457	116,50 M DE MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO Y 41 ,08 DE ANDENES
MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA MIRADOR DEL SENDERO	$ 14.909.791	20211800015077	N/A
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA DE LA UNIÓN	$ 7.080.585	20211800016717	15 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA LA PAILA	$ 13.542.027	20211800016137	13 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA LOS LAURELES	$ 16.120.903	20211800015707	24 M
MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA EL ARENAL	$ 14.910.098	20211800016667	INSTALACIÓN DE UNA (1) ALCANTARILLA.
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA RIO BLANCO	$ 9.931.301	20211800016217	14,95 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA BAJO CHARCO	$ 8.717.351	20211800016227	8.70 M
INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA PARA LA PARCELACIÓN LAS VEGAS I y II	$ 7.015.528	20211800017207	UNA (1) ALCANTARILLA INSTALADA.
INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA PARA LA VEREDA TABLÓN DE RIO BLANCO.	$ 12.304.518	20211800017217	UNA (1) ALCANTARILLA INSTALADA.
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN IGNACIO	$ 9.931.301	20211800020917	11 M
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PARA AL VEREDA CLARETE BAJO	$ 16.450.050	20211800021977	132,10
MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO Y BERMAS EN LA VEREDA DE SAN BERNARDINO	$ 17.248.339	20211800020367	60 M DE ALCANTARILLADO Y 7 M DE BERMAS.
VALOR TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS		**513.593.966**	

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO URBANO AÑO 2022: En la Vigencia 2022 fueron asignados para la realización las siguientes obras en la zona urbana del municipio, algunas de estas obras no se pudieron realizar en la vigencia y se pasaron acumuladas a la siguiente:

OBRAS EJECUTADAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO URBANO AÑO 2022		
OBRAS EJECUTADAS COMUNA No. 1 - 2022		
OBRAS	**VALOR**	**EJECUCIÓN**
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ANDENES, SARDINELES Y PARCHEO) EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 7N Y 8N Y LAS CARRERAS 7 Y 9. BARRIO BELALCAZAR	**30.000.000**	CONTRATO NO. 20221800015957 CONTRATISTA: ICONS -INGENIERIA Y CONTRATOS SAS SUPERVISOR: FERNANDO TOBAR
MEJORAMIENTO PARQUE BARRIO LOMA LINDA	**28.000.000**	CONTRATO No. 20231800037807 CONTRATISTA: OMEKA INGENIERA SAS REP LEGAL: KAREN SOFIA OME SUPERVISOR:MARIA ANGELICA DELGADO
MANTENIMIENTO DE LA CALLE 2N DESDE LA CARRERA 11 HACIA EL MURO DISVISORIO COLEGIO INEM (ESTATUA VIRGEN MARIA) URBANIZACION LOS ROSALES	**28.000.000**	
VALOR TOTAL OBRAS COMUNA No. 1 - 2022	**86.000.000**	

OBRAS EJECUTADAS COMUNA No. 2 - 2022		
OBRA	**VALOR**	**EJECUCIÓN**
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 64BN ENTRE CARRERA 10A Y FINAL DE LA VIA. BARRIO NUEVA ALIANZA	**48.616.700**	CONTRATO No. 20231800031567 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RYM SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
MEJORAMIENTO VIAL BARRIO PORTAL DE LOS EUCALIPTOS	**50.000.000**	CONTRATO No. 20231800031567 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RYM SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
OLIVARES DEL NORTE - SALON COMUNAL	**50.000.000**	SE MODIFICÓ POR CÁMARAS DE SEGURIDAD.
VALOR TOTAL OBRAS COMUNA No. 2 - 2022	**148.616.700**	

OBRAS EJECUTADAS COMUNA No. 3 - 2022		
OBRA	**VALOR**	**EJECUCIÓN**
MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 1 DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 27BN-33 HACIA LA CALLE 27BN Y CALLE 27BN DESDE LA CARRERA 1 HACIA LA CARRERA 1A. BARRIO UCRANIA	**83.589.129**	CONTRATO NO. 20221800015957 CONTRATISTA: ICONS -INGENIERIA Y CONTRATOS SAS SUPERVISOR: FERNANDO TOBAR

REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CALLES 27AN Y 27CN DESDE LA CARRERA 2 HACIA LA CARRERA 3. URBANIZACION YANACONAS	**45.784.271**	CONTRATO NO. 20221800026367 CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS RL: DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
PROYECTO COMUNA 3 - CAMARAS DE SEGURIDAD	**51.243.300**	SE TRASLADÓ ESTE RECURSO A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.
VALOR TOTAL OBRAS COMUNA No. 3 - 2022	**182.616.700**	

OBRAS EJECUTADAS COMUNA No. 4 - 2022		
OBRA	**VALOR**	**EJECUCIÓN**
REPOSICIÓN ALCANTARILLADO CALLE 1 ENTRE CARRERAS 10 Y 11. BARRIO SAN FRANCISCO	**50.000.000**	CONTRATO NO. 20221800026367 CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS RL: DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 3 DESDE EL COLEGIO LA PAMBA HACIA LA SUBESTACION DE ENERGIA. BARRIO LA PAMBA	**60.000.000**	CONTRATO NO. 20221800026557 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL 22. RL: CARLOS MARIO URRUTIA BASTIDAS SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
REPOSICIÓN ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION CARRERA 5BE ENTRE CALLES 9A Y 9B. BARRIO VILLA ELENA	**80.000.000**	CONTRATO NO. 20221800026367 CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS RL: DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION DE LA CARRERA 1CE DE LA CALLE 11 AL BRAZO SECO ANTIGUO RIO EJIDO MOSCOPAN	**85.448.300**	CONTRATO NO. 20221800026367 CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO SAS RL: DIEGO ARMANDO LOPEZ GONZALEZ SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS	**275.448.300**	

OBRAS EJECUTADAS COMUNA No. 5 - 2022		
OBRA	**VALOR**	**EJECUCIÓN**
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 8E HACIA LA CARRERA 6E. BARRIO LOS SAUCES	**130.000.000**	CONTRATO NO. 20221800015957 CONTRATISTA: ICONS -INGENIERIA Y CONTRATOS SAS SUPERVISOR: FERNANDO TOBAR
REPOSICION DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 16 DESDE LA CARRERA 3E HACIA LA INTERSECCION CON LA CALLE 17. BARRIO LA FLORESTA.	**71.000.000**	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 20221800026997 CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO. Supervisor: MARIA ANGELICA DELGADO
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS	**201.000.000**	

OBRAS EJECUTADAS COMUNA No. 6 - 2022		
OBRA	**VALOR**	**EJECUCIÓN**
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (CONTINUACION DE MURO DE CONTENCION EXISTENTE) EN LA CARRERA 19A DESDE LA CALLE 12 HACIA LA CALLE 12A. BARRIO SANTA FE	**29.721.355**	CONTRATO NO. 20221800026547 CONTRATISTA: CONSORCIO MUROS POPAYAN. RL: OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE 12B CON CARRERA 18B. BARRIO PAJONAL	**29.721.355**	SE MODIFICÓ PARA REPOSICIÓN ALCANTARILLADO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 20221800026997 CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO. Supervisor: MARIA ANGELICA DELGADO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION LOMA DE LA VIRGEN	**29.721.355**	SE MODIFICÓ A VIA CONTRATISTA: EDUARDO GOMEZ BOLAÑOS CONTRATO No. 20231800032827 SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR
MEJORAMIENTO PARQUE. URBANIZACION LIMONAR	**29.721.355**	CONVENIO SOLIDARIO No. 20231800014337 SUPERVISORA: MARIA ANGELICA DELGADO
CONSTRUCCIÓN SALON COMUNAL BARRIO VERSALLES LA LADERA	**59.325.367**	CONTRATO No.20231800035757 CONTRATISTA: CONSORCIO KHAMM KEVIN ANDRES HOYOS URBANO SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR
ANDENES Y SARDINELES BARRIO DEAN	**29.721.355**	CONVENIO 20221800025507 SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO B.

VALOR TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS	**178.328.130**

OBRAS EJECUTADAS COMUNA No. 7 - 2022		
OBRA	**VALOR**	**EJECUCIÓN**
CÁMARAS DE SEGURIDAD BARRIO VILLA OCCIDENTE	**51.153.333**	TRASLADO A SECRETARIA DE GOBIERNO PARA SU EJECUCIÓN
CAMARAS DE SEGURIDAD BARRIO NIÑO JESUS DE PRAGA	**51.093.335**	
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 15 DESDE LA CARRERA 34 HACIA LA TRANSVERSAL 33D. BARRIO LOS CAMPOS II	**51.153.333**	CONTRATO NO. 20221800015957 CONTRATISTA: ICONS -INGENIERIA Y CONTRATOS SAS SUPERVISOR: FERNANDO TOBAR
SANEAMIENTO BASICO - LA LIBERTAD	**51.153.333**	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 20221800026997 CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO. Supervisor: MARIA ANGELICA DELGADO
EMPRENDIMIENTO: PANADERIA- BARRIO MUNICH	**51.153.333**	TRASLADO A DAFE PARA SU EJECUCIÓN
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO JAL Y JAC	**51.153.333**	
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS	**306.860.000**	

OBRAS EJECUTADAS COMUNA No. 8 - 2022		
OBRA	**VALOR**	**EJECUCIÓN**
MEJORAMIENTO ANDEN CALLE 7 CARRERA 19	**53.200.000**	CONTRATO NO. 20221800015957 CONTRATISTA: ICONS -INGENIERIA Y CONTRATOS SAS SUPERVISOR: FERNANDO TOBAR
MEJORAMIENTO SALON COMUNAL UBICADO EN LA CARRERA 19 CON CALLE 2A. BARRIO PANDIGUANDO	**53.200.000**	CONTRATO NO. 20221800018507 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA HERMANOS COLLAZOS SAMBONI SAS SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 8 ENTRE LAS CARRERAS 23A Y 27B (TRAMO FALTANTE). BARRIOS PERPETUO SOCORRO Y SANTA HELENA	**53.200.000**	CONTRATO NO. 20221800015957 CONTRATISTA: ICONS -INGENIERIA Y CONTRATOS SAS SUPERVISOR: FERNANDO TOBAR
REMODELACION SALON COMUNAL UBICADO EN LA CARRERA 29 No. 0-76. BARRIO JUNIN	**53.200.000**	PENDIENTE VIABILIDAD Y FORMA DE CONTRATACIÓN
REPOSICION ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 8C ENTRE CALLES 20 Y 20B. BARRIO MINUTO DE DIOS	**53.200.000**	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 20221800026997 CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO. Supervisor: MARIA ANGELICA DELGADO
CONSTRUCCION MIRADOR ECOLOGICO CARRERA 23 CON CALLE 2. ZONA DE JUEGOS INFANTILES Q COLINDA AL RIO MOLINO. BARRIO LA ISLA	**25.224.900**	CONTRATISTA: DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA CONTRATO No. 20231800031357 SUPERVISOR: GONZALO PAZ GONZALEZ
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS	**291.224.900**	

OBRAS EJECUTADAS COMUNA No. 9 - 2022		
OBRAS	**VALOR**	**EJECUCIÓN**
ANDENES, MURO, PARCHEO. BARRIO KENNEDY	**65.259.553**	CONVENIO .202218000260172 SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO B.
PAVIMENTO VIA PRINCIPAL BARRIO LA CAPITANA	**58.445.487**	CONTRATO NO. 20221800026557 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL 22. RL: CARLOS MARIO URRUTIA BASTIDAS SUPERVISOR: MARIA ANGELICA DELGADO
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS	**123.705.040**	

VALOR TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022	**1.793.799.770**

OBRAS NO EJECUTADAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
OBRAS NO EJECUTADAS COMUNA No. 1 - 2022

OBRA	VALOR	EJECUCIÓN
COMPRA LOTE PARA SALON COMUNAL BARRIO SANTA CLARA	**150.081.727**	PENDIENTE TRÁMITE DE LA COMUNIDAD PARA LA CONSECUCION DEL LOTE

OBRAS NO EJECUTADAS COMUNA No. 2 - 2022

OBRA	VALOR	EJECUCIÓN
SALON COMUNAL ALDEA	**50.000.000**	PENDIENTE VIABILIDAD / LICENCIAMIENTO PARA EJECUTAR
BELLO HORIZONTE - SALON COMUNAL	**50.000.000**	PENDIENTE VIABILIDAD / LICENCIAMIENTO PARA EJECUTAR

OBRAS NO EJECUTADAS COMUNA No. 3 - 2022

OBRA	VALOR	EJECUCIÓN
CONTINUACION SALON COMUNAL PORTALES DEL NORTE	**38.000.000**	SE ESTÁ REALIZANDO ESTUDIO DE TITULOS PARA DEFINIR VIABILIDAD JURÍDICA
CONTINUACION PARQUE LINEAL VEGA DE PRIETO	**30.000.000**	ESTA PRIORIZACIÓN SE MODIFICÓ A VIA A FINALES DE VIG 2023

OBRAS NO EJECUTADAS COMUNA No. 5 - 2022

OBRA	VALOR	EJECUCIÓN
PUENTE PEATONAL - LAS FERIAS	**27.616.000**	PENDIENTE VIABILIDAD CON DOCUMENTOS QUE JAC PRESENTÓ. TRÁMITE LEGAL ESPECIAL.
SALON COMUNAL - SANTA MONICA	**20.000.700**	PENDIENTE VIABILIDAD CON DOCUMENTOS QUE JAC PRESENTÓ. TRÁMITE LEGAL ESPECIAL.

OBRAS NO EJECUTADAS COMUNA No. 6 - 2022

CONTINUACION MURO DE CONTENCION CARRERA 13A CON CALLE 19. BARRIO LA LADERA	**29.721.355**	PENDIENTE ESTUDIOS DE SUELOS ESPECIALES
CONTINUACION SALON COMUNAL BARRIO NUEVA GRANADA	**29.721.355**	ESTUDIO PREDIAL PENDIENTE VIABILIDAD
CIERRE DE LA CANCHA DEL BARRIO Y MEJORAMIENTO PISO. BARRIO ALFONSO LOPEZ	**29.721.360**	"ESTUDIO PREDIAL PENDIENTE VIABILIDAD"

OBRAS NO EJECUTADAS COMUNA No. 9 - 2022

SALON COMUNAL. LOMAS GRANADA I ETAPA	**58.445.486**	PENDIENTE TRÁMITES PREDIALES PARA EJECUCIÓN
ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO COMUNA 9. BARRIO MARIA OCCIDENTE.	**58.445.487**	PENIDIENTE ESTUDIO DE SUELOS COMUNIDAD PARA CONTINUAR PROCESO
VIAS Y PARCHEO BARRIO CARLOS PRIMERO	**58.445.487**	PENDIENTE EJECUCIÓN POR MODIFICACION DE OBRA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RURAL EJECUCION 2022: En el marco del presupuesto participativo rural del año 2022 se ejecutaron los siguientes convenios solidarios entre la administración municipal y las Juntas de Acción comunal de las veredas del municipio de Popayán:

OBRAS EJECUTADAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RURAL 2022

OBRA	VALOR MINUTA	CONVENIO No.	UNIDAD DE MEDIDA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA ALTO PUELENJE	$ 28.175.090	20221800014727	29 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA EL CABUYO	$ 11.430.368	20221800017707	13,6 M
MEJORAMIENTO DE CASETA DEPORTIVA PARA LA VEREDA TENDIDOS	$ 40.184.431	20221800018957	MEJORAMIENTO DE (1) CASETA DEPORTIVA.
MEJORAMIENTO DE CASETA DEPORTIVA Y POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA BAJO GUALIMBIO	$ 46.465.425	20221800018747	MEJORAMIENTO DE (1) CASETA DEPORTIVA y UN (1) POLIDEPORTIVO.
ADECUACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA, OBRAS CANALIZACIÓN Y CERRAMIENTO IE DE LA VEREDA LOS LLANOS	$ 24.105.769	20221800020987	MEJORAMIENTO DE UNA (1) INSTITUCIÓN EDUCATIVA, UNA (1) OBRA DE CANALIZACIÓN.
ADECUACIÓN DE SALÓN COMUNAL PARA LA VEREDA EL TABLÓN	$ 31.407.202	20221800018067	ADECUACIÓN DE UN (1) SALÓN COMUNAL.
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA EL DANUBIO	$ 46.534.114	20221800017917	8,45 M
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE CANALIZACIÓN PARA LA VEREDA DE TUNEL BAJO	$ 31.638.691	20221800020357	32 M
REHABILITACIÓN DE LA VÍA ACCESO A LA VEREDA ORNATO PUEBLILLO	$ 7.617.232	20221800021027	N/A
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA EL HOGAR	$ 12.809.314	20221800020367	14 M

MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA LAGUNA	$ 28.017.995	20221800022857	N/A
CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA Y ALCANTARILLA PARA LA VEREDA DE LOMA LOS LULIGOS	$ 37.993.042	20221800023367	12 M DE PLACA HUELLA.
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y ALCANTARILLA PARA LA VEREDA DE BOSQUE DE RIO MOLINO	$ 14.769.745	20221800022357	7 M DE PLACA HUELLA.
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA DE JULUMITO ALTO	$ 46.510.599	20221800023267	58 M DE PLACA HUELLA
MEJORAMIENTO DE SALON COMUNAL PARA LA VEREDA DE RIO HONDO	$ 18.349.758	20221800026167	MEJORAMIENTO DE UN (1) SALÓN COMUNAL.
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA PISOJE BAJO	$ 8.819.596	20221800024377	12 M DE PLACA HUELLA.
MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE PUEBLILLO ALTO	$ 9.598.880	20221800024107	MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL
MEJORAMIENTO DE PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA	$ 12.812.481	20221800023517	MEJORAMIENTO DE UN (1) PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA
ADECUACIÓN DE ALCANTARILLAS EN LA VEREDA MIRADOR DEL SENDERO	$ 9.361.109	20221800024467	CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) ALNCATARILLA.
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA ALTOS DE RIO BLANCO	$ 10.261.731	20221800024477	10,5 M DE PLACA HUELLA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA LA CABUYERA	$ 10.265.857	20221800024767	10,1 M DE PLACA HUELLA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA POBLAZON	$ 8.862.253	20221800024807	14 M DE PLACA HUELLA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA FIGUEROA	$ 13.969.777	20221800025477	17,5 M DE PLACA HUELLA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA EL SENDERO	$ 8.862.645	20221800025487	12 M DE PLACA HUELLA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA CAJAMARCA	$ 13.974.941	20221800024817	23 M DE PLACA HUELLA
MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA LAS MERCEDES	$ 14.252.422	20221800024827	312 M DE MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO.
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA SANTA HELENA	$ 8.855.764	20221800024837	17,5 M DE PLACA HUELLA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA SAN BERNARDINO	$ 10.267.781	20221800024837	15 M DE PLACA HUELLA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA ATARDECER DE CALIBÍO	$ 27.214.757	20221800025277	24,2 M DE PLACA HUELLA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA BAJO CAUCA	$ 13.894.917	20221800025287	23 M DE PLACA HUELLA
CERRAMIENTO IE DE LA VEREDA SAN IGNACIO	$ 10.267.133	20221800025247	CERRAMIENTO IE.
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA CALIBIO	$ 10.265.987	20221800025907	15,2 M DE PLACA HUELLA
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA LA VEREDA RIO BLANCO	$ 10.264.641	20221800025767	9,2 M DE PLACA HUELLA
ALCANTARILLA PARA LA VEREDA TABLON DE RIO BLANCO	$ 10.264.813	20221800025497	UNA (1) ALCANTARILLA PARA LA VEREDA .
VALOR TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS		**648.346.260 COP**	

En el año 2023 con el proyecto IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN 2023 (Participativo) se priorizaron más de 150 obras en las zonas urbanas y rural, el proyecto logró la realización de las siguientes obras:

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO URBANO AÑO 2023:

A continuación, se presenta el resumen de las 14 obras que están contratadas con su número de convenio respectivo:

OBRAS EJECUTADAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023		
OBRA	**VALOR MINUTA**	**NÚMERO DE CONVENIO DE EJECUCIÓN**
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (ANDENES Y SARDINELES) EN LA CARRERA 9 (SECTOR DERECHO) DESDE LA CALLE 3N HACIA LA CALLE 7N.	**$ 51.277.383,00**	**20231800031567**
CONTINUACION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 17 ENTRE CALLES 32N Y 30N. URBANIZACIÓN CAMPO BELLO (FASE 2)	**$ 75.000.000,00**	**20231800031567**
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 16N DESDE LA CARRERA 18 HACIA LA CARRERA 17 (CALLE CIEGA). URBANIZACION LA PLAYA	**$ 75.000.000,00**	**20231800031567**

MEJORAMIENTO DE LA CALLE 1A. NORTE, DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA NO. 11A-39 HACIA LA CASA CON NOMENCLATURA 11B-35.	**$ 60.000.000,00**	**20231800031567**
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO SOBRE LA CARRERA 5 DESDE LA NOMENCLATURA 26BN -77 HACIA 26BN-175 BARRIO LOS HOYOS	**$ 135.881.770,00**	**20231800032487**
MEJORAMIENTO DE ANDENES EN EL BARRIO PALACÉ	**$ 139.268.372,00**	**20231800031577**
REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA TRANSVERSAL 1BE ENTRE CALLES 11 Y 11A. BARRIO MOSCOPAN	**$ 60.000.000,00**	**20231800032487**
CONTINUACIÓN MURO DE CONTENCIÓN CALLE 32 (ENTRADA PRINCIPAL) BARRIO SANTA RITA	**$ 29.604.011,00**	**20231800032827**
MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL BARRIO MIRADOR	**$ 84.900.000,00**	
CONTINUACIÓN CONSTRUCCION SALÓN COMÚNAL BARRIO LAS VEGAS - FASE 2	**$ 84.900.417,00**	**20231800035757**
PROYECTO DE MALLA GALVANIZADA EN EL PERIMETRO DEL SALON COMUNAL BARRIO SANTA ELENA	**$ 76.560.322,00**	**20231800037807**
REALIZAR LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA RIVERA DEL RIO EJIDO FLANCO IZQUIERDO POR MEDIO DE UNA OBRA DE INGENIERÍA NATURALÍSTICA EN EL PUENTE QUE COMUNICA AL BARRIO SAN JOSÉ CON CANADÁ EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN.	**$ 61.800.000,00**	**20231800031357**
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS	**$ 1.023.796.287,00**	

Se anexa en este capítulo las obras no ejecutadas y que serán financiadas por **recursos del balance aprobados en la vigencia 2024 correspondientes a recursos no ejecutados hasta la vigencia 2023**, en la matriz adjunta se anexa los sitios y los motivos por los cuales no fueron realizadas. Específicamente 20 obras de construcción y 21 mejoramientos. Al final de este documento también se incluyen los presupuestos detallados.

Obras de Construcción				
COMUNA	**PRIORIZACION**	**VALOR**	**VIGENCIA**	**MOTIVO DE NO EJECUCIÓN**
2	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO ALDEA	$ 50.000.000	2.022	Esta obra no se ejecutó, teniendo en cuenta que se hace necesario realizar trámite jurídico para que finalmente el IGAC efectúe la corrección de la matrícula inmobiliaria y el recurso pueda ser ejecutado
	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO BELLO HORIZONTE	$ 50.000.000	2.022	La JAC del Barrio Bello Horizonte está realizando trámites ante diferentes entes para la consecución de recursos adicionales, con el fin de aumentar el recurso, teniendo en cuenta que el proyecto que pretenden ejecutar por etapas es una construcción de 4 pisos
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL BARRIO ALTOS DE PUBENZA	$ 72.490.000	2019 18,440,000 2021 54,050,000	Esta priorización está en proceso mediante Acción Popular 190013333010-201800078-00 instaurada por el Procurador Judicial Ambiental y Agrario del Cauca.
	CONSTRUCCION DE CASETA COMUNAL BARRIO VILLA DEL NORTE FASE A	$ 27.515.014	2.023	Se está realizando el trámite de obtención de licencia ante las Curadurías para posteriormente iniciar con el proceso de ejecución de la obra.
	CONSTRUCCION SALON COMUNAL URBANIZACIÓN LOS ROBLES	$ 27.515.014	2.023	Se está realizando el estudio de títulos para definir viabilidad de construcción en el predio destinado para ello.
3	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO PORTALES DEL NORTE	$ 110.916.000	2021 72,916,000 2022 38,000,000	Trámites y estudios jurídicos para definir si es viable la construcción del salón comunal en el predio destinado para tal fin.
5	CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL URBANIZACIÓN LAS FERIAS	$ 147.653.500	2022 27,616,000 2023 120,037,500	Se tiene Certificado de Sana Posesión como documento de posesión del bien. Se está estudiando la posibilidad de determinar si este documento es viable para la inversión de recursos.
	CONSTRUCCIÓN DE UN FILTRO EN LA ZONA VERDE PARALELA A LA CALLE 11A Y EL CERRAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SUIZO	$ 25.000.000	2.020	La JAC debe completar la documentación necesaria para la realización del Convenio Solidario respectivo para la ejecución de dicha priorización.
	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y SARDINELES BARRIO SAN ANDRÉS	$ 40.037.500	2.023	La JAC debe completar la documentación necesaria para la realización del Convenio Solidario respectivo para la ejecución de dicha priorización.
6	ESTUDIOS- DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCION. BARRIO LA LADERA	$ 29.721.355	2.022	Se hace necesario efectuar Consultoría para definir el diseño conveniente para construir el muro, teniendo en cuenta que la zona presenta falla por las fisuras encontradas en las viviendas aledañas a la obra.

	CONSTRUCCIÓN MURO Y ANDÉN BARRIO JORGE ELIECER GAITÁN	$ 29.604.012	2.023	La JAC debe completar la documentación necesaria para la realización del Convenio Solidario respectivo para la ejecución de dicha priorización.
	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN BARIO DEAN LOMA DE LA VIRGEN	$ 29.604.012	2.023	La Oficina de Riesgos está tramitando ante OARD Nacional un proyecto donde están contemplados algunos muros del Barrio Loma de la Virgen, por lo que se espera la seguridad de la ejecución de esta obra en dicho proyecto, y así liberar el proyecto respectivo.
7	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL BARRIO SAN FERNANDO	$ 33.000.000	2.023	Se hace necesario que la comunidad realice el estudio de suelos respectivo para poder diseñar el puente peatonal requerido por la comunidad.
	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO SANTO DOMINGO SABIO II	$ 75.084.000	2.023	La JAC se encuentra gestionando la consecución de un bien inmueble que pueda servir como salón comunal.
9	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO MARIA OCCIDENTE	$ 107.601.981	2022 58,445,487 2023 49,156,494	Se hace necesario que la comunidad realice el estudio de suelos respectivo para poder diseñar el salón comunal requerido por la comunidad.
	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO 5 DE ABRIL	$ 130.800.000	2.019	Se está realizando el trámite de obtención de licencia ante las Curadurías para posteriormente iniciar con el proceso de ejecución de la obra.
	CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA A LA RIBERA DEL RIO EJIDO DESDE LA CALLE 5E HACIA LA CALLE 5 PUENTE CHUNE. BARRIO EL EDEN	$ 85.000.000	2.022	Existe un predio privado dentro del sector donde se va a construir el cerramiento, por lo que se está estudiando jurídicamente la posibilidad de inversión. Adicionalmente se está tramitando ante la CRC el permiso de intervención de cauce.
	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION. BARRIO LA CAPITANA	$ 65.000.000	2.023	Se está realizando ante CEO la reubicación de un poste para poder construir el muro de contención.
	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO LOMAS DE GRANADA	$ 58.445.486	2.022	La JAC entregó a finales de la vigencia 2023 el estudio de suelos, por lo que no se alcanzaba a realizar todo el trámite para la ejecución de la obra.
	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO CIUDAD 2000	$ 50.000.000	2.023	Se está estudiando la viabilidad de la construcción del salón comunal en el predio destinado, revisando si la parte jurídica (predial) así lo permite.
	TOTAL	**1.244.987.874**		

Obras de mejoramiento

COMUNA	OBJETO	VALOR	VIGENCIA	MOTIVO DE NO EJECUCIÓN
2	MEJORAMIENTO DE ZONAS COMUNES DE LA URBANIZACION MORINDA UBICADAS ENTRE LAS CALLES 58N Y 58AN Y LA TRANSVERSAL 9A	$ 27.515.014	2023	La JAC determinó que iba a modificar la ubicación del predio donde va a realizar las obras priorizadas.
	MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DEL PARQUE VILLA DEL NORTE - LA PAZ UBICADO ENTRE LAS CALLES 70BN Y 72N Y LAS CARRERAS 6B Y 7B	$ 10.000.000	2023	Este recurso estaba en proceso de liberación del saldo del contrato que se destinó para la ejecución de dicha obra.
3	MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS DE LA ESCUELA DEL BARRIO JOSÉ ANTONIO GALÁN.	$ 63.123.407	2023	Se debe efectuar estudio y diseño para realizar la obra apropiada para suplir la necesidad definida.
	MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 6A ENTRE CALLES 44N Y 45N. BARRIO VEGA DE PRIETO	$ 70.133.058	2023	Este recurso estaba en proceso de liberación del saldo del contrato que se destinó para la ejecución de dicha obra.
4	MEJORAMIENTO DE LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO EL REFUGIO DESDE LA CASETA DE VIGILANCIA HACIA EL RINCON PAYANES.	$ 60.000.000	2023	La programación de obras dentro del contrato de malla vial se modificó y se determinó que se efectuaría en la vigencia 2024
5	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL BARRIO SANTA MONICA	$ 20.000.700	2022	Se tiene Certificado de Sana Posesión como documento de posesión del bien. Se está estudiando la posibilidad de determinar si este documento es viable para la inversión de recursos.
	MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL BARRIO BERLÍN	$ 80.037.500	2023	La JAC debe completar la documentación necesaria para la realización del Convenio Solidario respectivo para la ejecución de dicha priorización.
6	MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO. BARRIO NUEVA GRANADA - FASE 1	$ 89.561.355	2019 19,840,000 2021 40,000,000 2022 29,721,355	El recurso destinado para esta obra no es suficiente para su realización, por lo que con la adición de la vigencia 2024 se podría ejecutar
	MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL BARRIO ALFONSO LÓPEZ - FASE 1	$ 29.721.360	2022	El bien inmueble es de propiedad de la JAC, por lo que se está estudiando la viabilidad de invertir recursos en este tipo de obras, teniendo en cuenta que los recursos actuales son del sistema general de participaciones.

	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO VERSALLES LA LADERA - FASE 2	$ 49.840.000	2023	La adición de recursos para el Contrato donde está incluida la obra inicial se puede efectuar en la vigencia 2024.
	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 19 Y 20. BARRIO SANTAFE	$ 29.604.012	2023	La comunidad definió esta modificación a finales de la vigencia 2023, por lo que su ejecución se efectuará en la vigencia 2024 (inicialmente estaba contemplada el mejoramiento del salón comunal del barrio).
	MEJORAMIENTO VIAL EN URBANIZACION PAJONAL	$ 29.604.012	2023	La comunidad debe determinar la vía a mejorar, por cuanto las destinadas inicialmente deben ser repuestas en su alcantarillado.
	MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO BARRIO VALPARAISO	$ 29.604.012	2023	La JAC debe completar la documentación necesaria para la realización del Convenio Solidario respectivo para la ejecución de dicha priorización.
	MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO LOMA DE LA VIRGEN	$ 59.126.695	2023	Esta obra fue priorizada a finales de la vigencia, por lo que se está trabajando en levantamientos arquitectónicos y presupuestos para su realización.
7	MEJORAMIENTO ZONA VERDE BARRIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA	$ 84.909.000	2023	La JAC debe completar la documentación necesaria para la realización del Convenio Solidario respectivo para la ejecución de dicha priorización.
	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 15B DESDE LA CARRERA 21 HACIA LA CARRERA 22. BARRIO DIAMANTE	$ 84.900.000	2023	La JAC debe completar la documentación necesaria para la realización del Convenio Solidario respectivo para la ejecución de dicha priorización.
8	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL BARRIO LA ESPERANZA	$ 70.396.826	2023	Se está realizando el trámite de obtención de licencia ante las Curadurías para posteriormente iniciar con el proceso de ejecución de la obra.
	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 18 Y 19 URBANIZACIÓN EL TRIUNFO	$ 95.239.275	2023	La programación de obras dentro del contrato de malla vial se modificó y se determinó que se efectuaría en la vigencia 2024
9	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSÉ	$ 45.000.000	2023	La empresa de Acueducto nos está colaborando con el diseño y presupuesto requerido.
	MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO BARRIO VALLE DEL ORTIGAL	$ 60.000.000	2023	Pendiente diseño y trámite ante Curaduría para la realización de la obra.
	MEJORAMIENTO DE DIFERENTES VIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN - RECURSOS DE BALANCE	$ 282.403.057	2023	Este recurso se establece para incluir obras que posteriormente deben ser trasladadas a diferentes dependencias por modificaciones de priorizaciones realizadas por la comunidad.
	TOTAL	**1.370.719.283**		

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RURAL AÑO 2023:

A continuación, se presenta el resumen de las 7 obras que están contratadas con su número de convenio respectivo:

No. CONVENIO	OBJETO	VALOR MINUTA
20231800030687	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VEREDA EL HOGAR.	$ 8.702.872,00
20231800030717	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTOS DE RIO BLANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VEREDA ALTOS DE RIO BLANCO	$ 10.256.957,00
20231800030737	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAJAMARCA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VEREDA CAJAMARCA	$ 14.359.740,00
20231800030757	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA JULUMITO ALTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VEREDA JULUMITO ALTO	$ 19.146.320,00
20231800034497	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTAMIRA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DE LA VEREDA ALTAMIRA	$ 10.256.957,00
20231800039157	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA LAJA EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 10.256.957,00
20231800030697	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TABLON PARA LA ADECUACION DEL SALON COMUNAL DE LA VEREDA EL TABLON	$ 14.359.740,00
TOTAL		**$ 87.339.543,00**

Se anexa en este capítulo las obras no ejecutadas y que serán financiadas por **recursos del balance aprobados en la vigencia 2024**, en la matriz adjunta se anexa los sitios y los motivos por los cuales no fueron realizadas. Específicamente 10 obras de construcción y 5 mejoramientos. Al final de este documento también se incluyen los presupuestos detallados.

LISTADO DE OBRAS		
OBJETO	**VALOR**	**MOTIVO DE NO EJECUCIÓN**

CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS PRIORIZADAS EN LA VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN FASE 1	$ 1.727.301.807	Estas obras de presupuesto participativo rural no fueron ejecutadas debido a los siguientes motivos: 1. El 30 de junio del año 2023 empieza a regir la resolución 358 expedida por la agencia nacional de contratación pública Colombia compra eficiente en la cual se adopta el documento tipo para la contratación directa de convenios solidarios para la ejecución de obras hasta la menor cuantía con organismos de acción comunal. Lo anterior conllevo a replantear y reestructurar los estudios previos, minutas, y requisitos de las Jac para celebrar un convenio solidario. Es por este motivo que se tuvieron demoras en la contratación y algunos convenios no se alcanzaron a legalizar. 2. Muchas de las Juntas de Acción comunal no trajeron los respectivos documentos solicitados para el trámite de los convenios solidarios en las fechas estipuladas.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PRIORIZADAS EN LA VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN FASE 1	$ 353.515.869	
CONSTRUCCION DE MURO EN GAVIONES EN LA VEREDA QUINTANA	$ 35.475.164	
SANEAMIENTO BASICO PRIORIZADO EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 76.501.923	
CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA VEREDA EL CABUYO FASE 1	$ 10.256.957	
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS EN MALLA ESLABONADA PRIORIZADOS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION PRIORIZADOS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 55.747.443	
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION PRIORIZADOS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 105.866.081	
CONSTRUCCION DE ANDENES, SARDINELES Y ALCANTARILLA EN LA VEREDA BARRO PLATEADO	$ 46.724.342	
CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA CASETA DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA LOS TENDIDOS	$ 35.654.270	
CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN LA VEREDA EL CHARCO	$ 57.991.169	
TOTAL	**$ 2.505.035.025**	

MEJORAMIENTO DE OBRAS		
OBJETO	**VALOR**	**MOTIVO DE NO EJECUCIÓN**
MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS PRIORIZADOS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 254.104.768	Estas obras de presupuesto participativo rural de vigencias anteriores no fueron ejecutadas debido a los siguientes motivos: 1. El 30 de junio del año 2023 empieza a regir la resolución 358 expedida por la agencia nacional de contratación pública Colombia compra eficiente en la cual se adopta el documento tipo para la contratación directa de convenios solidarios para la ejecución de obras hasta la menor cuantía con organismos de acción comunal. Lo anterior conllevo a replantear y reestructurar los estudios previos, minutas, y requisitos de las Jac para celebrar un convenio solidario. Es por este motivo que se tuvieron demoras en la contratación y algunos convenios no se alcanzaron a legalizar. 2. Muchas de las Juntas de Acción comunal no trajeron los respectivos documentos solicitados para el trámite de los convenios solidarios en las fechas estipuladas.
MEJORAMIENTO DE VIAS PRIORIZADAS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN FASE 1	$ 218.983.413	
MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA PARCELACION SAN IGNACIO	$ 10.256.957	
MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES PRIORIZADOS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 81.454.486	
MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS PRIORIZADOS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 49.354.493	
TOTAL	**$ 614.154.117**	

PRESUPUESTOS RURALES DE OTRAS VIGENCIAS

NO.	VEREDA	PRIORIZACION	VALOR	AÑO	OBSERVACIONES
ZONA NOROCCIDENTE					
1	SAN ANTONIO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	11.812.500	2019	PREDIOS NO SON DEL MUNICIPIO, MODIFICACION DE SALON COMUNAL Y POLIDEPORTIVO A PLACA HUELLA MEDIANTE RADICADO 20231130328272 DEL 28/07/2023 A SECRETARIA DE GOBIERNO Y RECIBIDA POR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN DICIEMBRE DE 2023.
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	13.271.984	2020	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	16.218.741	2021	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	16.507.950	2022	
2	SAN RAFAEL	CONSTRUCCION OBRA DE CONTENCION Y DRENAJE	13.271.984	2020	CARPETA DE CONVENIO VIG 2023 COMPLETA, VISITA TECNICA, PERMISO DEL PROPIETARIO DEL PREDIO PARA CONSTRUCCION DE DISIPADOR DE ENERGIA Y ALCANTARILLA LISTO, PENDIENTE ELABORACION DEL DISEÑO Y PPTO POR PARTE DE ING ESTRUCTURAL.
		CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE	16.507.950	2021	
		CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE	16.218.741	2022	
		MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO	19.146.320	2023	
4	MERCEDES	INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO (POPAYAN)	16.507.950	2021	MODIFICACION PRESENTADA EL 12/05/2023 CON RADICADO NO. 20231130202932 DE LAS VIGENCIAS (2017-2018-2021-2022) PARA REDES DE ACUEDUCTO , CARPETA COMPLETA PARA CONVENIO.PENDIENTE VERIFICACION DE LA CNACHA SI ES DEL MUNICIPIO O NO. VIGENCIAS
		INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO (POPAYAN)	16.218.741	2022	
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO VEREDAL	19.146.320	2023	

					2021 Y 2021 ACUEDUCTO DE POPAYAN, 2023 MODIFICACION ACUEDUCTO VEREDAL, APOYAR EN EL PROCESO DE ENTREGA DE LA CANCHA, CASETA COMUNAL Y PUESTO DE SALUD. ACTA DE MODIFICACION VIG 2023 CON RAD 20241130087872 04/03/2024
5	**MOTA**	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	16.507.950	2021	PREDIO NO ES DEL MPIO, MODIFICO LA GRADERIA DE LA CANCHA DEL SALON COMUNAL A PLACA HUELLA DEBIDO A QUE NO ES PREDIO DEL MPIO, PRESIDENTE INHABILITADO, DELEGACION A VICEPRESIDENTE O CAMBIO DEL MISMO. COORDENADAS PARA CONVENIO ACTUAL HASTA 2024 2°32'58.5"N 76°38'29.9"W HACIA 2.549384, -76.641230(2023 Y 2024) PLACA HUELLA, 2.547278, -76.645642 HACIA 2.547539, -76.645966 VIG 2021 Y 2022.
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	16.218.741	2022	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	19.146.320	2023	
6	**MESETA**	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	3.685.511	SOBRANTE	SOBRANTE DEL PROCESO 2023. EN EJECUCION MURO BIOMECANICO OGRAD.
7	**TENDIDOS**	CONSTRUCCION DE COCINA CASETA POLIDEPORTIVO	16.507.950	2021	CARPETA DE CONVENIO COMPLETA A 2023, LA JUNTA DESISTIO AL FINAL DE HACER EL CONVENIO, PENDIENTE AGREGAR 2024
		CONSTRUCCION DE COCINA CASETA POLIDEPORTIVO	19.146.320	2023	
8	**BAJO GUALIMBIO**	CONSTRUCCION LOSA POLIDEPORTIVO	13.271.984	2020	NO ENTREGARON DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL CONVENIO (INGENIERO TECNICO DE APOYO)
		CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS	19.146.320	2023	
9	**CALERA**	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	16.507.950	2021	MODIFICACION DEL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL A PLACA HUELLA OFICIO CON RAD 20231130312932 21/07/2023 A SECRETARIA DE GOBIERNO, ACTA DE MODIFICACION A PLACA HUELLA VIG 2023 20241130078352 27/02/2024
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	16.218.741	2022	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	19.146.320	2023	
10	**TETILLA**	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA VEREDA LA TETILLA	33.215.541	2019	SALON COMUNAL NO ES DEL MUNICIPIO, NO HAN MODIFICADO A PESAR DE REQUERIMIENTOS, CONVENIO TETILLA SALIO LEGALIZADO 2021 SE RESILIO PORQUE LA JAC NUNCA TRAJO POLIZAS.
			16.507.950	2021	
			16.218.741	2022	
			19.146.320	2023	
12	**SANTA ROSA**	CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS	13.271.984	2020	SALON COMUNAL NO ES DEL MUNICIPIO, MODIFICACION REALIZADA EL 02/08/2023 202311303352022 **, nota: 2023 esta fortalecimiento realizar traslado a sec gobierno.**
		CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS	16.507.950	2021	
		CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS	16.218.741	2022	
		FORTALECIMIENTO DE JAC	19.146.320	2023	
13	**CERRILLOS**	BATERIAS SANITARIAS DEL SALON COMUNAL	16.218.741	2022	MODIFICAR PREDIO NO ES DEL MPIO
14	**DANUBIO**	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	19.146.320	2023	VISITA REALIZADA, VIA EN PREDIO PRIVADO, 2023 ph inicial 2°33'23.2"N 76°44'28.2"W, final 2.555956, -76.741607
		TOTAL PRIORIZADO	**535.931.896**		

NO.	VEREDA	PRIORIZACION	VALOR	AÑO	OBSERVACIONES
ZONA NORORIENTE					
1	**HUACAS**	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	7.322.474	2020	SALON COMUNAL NO ES DEL MUNICIPIO. MODIFICACION VIG 2020 CON RAD. NO. 20231130325792 28/07/2023 A SECRETARIA DE GOBIERNO Y RECIBIDA POR INFRAESTRUCTURA EN DICIEMBRE DE 2023.
		MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO	10.256.957	2023	
2	**LLANOS**	MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO	10.256.957	2023	AREA JURIDICA EN DESACUERDO CON RUBRO PRESUPUESTAL PARA ACUEDUCTOS MEDIANTE ESPACIO PUBLICO (AREA DE PROYECTOS)
3	**LAME**	ACUEDUCTO	6.517.241	2019	POLIDEPORTIVO NO ES DEL MUNICIPIO, VIA PERTENECE AL INVIAS. MODIFICACION PRESENTADA MEDIANTE RAD NO. 20231130339292 04(08/2023 NO ENTREGARON EL ESTUDIO DE SUELOS PENDIENTE POR PARTE DE LA JAC, TOPOGRAFÍA., pendiente 2024 acta dicen q no es para acueducto sino para dotación
		ACUEDUCTO	7.760.380	2020	
		ACUEDUCTO	9.267.852	2022	
		ACUEDUCTO	9.433.114	2021	
		ACUEDUCTO	10.256.957	2023	
4	**QUINTANA**	CONSTRUCCION MURO GAVIONES	6.517.241	2019	LA JUNTA NO ENTREGÓ NUNCA LOS ESTUDIOS REQUERIDOS, ESTABAN DEJANDO ACUMULAR EL RECURSO PARA TENER UNA OBRA CON MAS ALCANCE
		CONSTRUCCION MURO GAVIONES	9.433.114	2021	
		CONSTRUCCION MURO GAVIONES	9.267.852	2022	
		CONSTRUCCION MURO GAVIONES	10.256.957	2023	

5	SAN JUAN	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	6.517.241	2019	NO ENTREGO DOCUMENTOS COMPLETOS PARA REALIZACION DEL CONVENIO
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	7.322.474	2020	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	9.433.114	2021	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	9.267.852	2022	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	10.256.957	2023	
6	CANELO NORORIENTE	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO. VEREDA EL CANELO	6.517.241	2019	8 AGOSTO 2023 OFICIO DELEGACION VICEPRESIENDENTE
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO. VEREDA EL CANELO	9.433.114	2021	
		MEJORAMIIENTO DE ACUECUCTO	9.267.853	2022	
		MEJORAMIIENTO DE ACUECUCTO	10.256.957	2023	
7	ATARDECER CALIBIO	CONSTRUCCION PLACA HUELLA	10.256.957	2023	CARPETA COMPLETA 2023, TIEMPOS MUY CORTOS DE EJECUCION, NO SE LEGALIZO
8	PARCELACION LAS VEGAS	CONSTRUCCION PLACA HUELLA	7.398.119	2018	VIAS EN BIEN PRIVADO, RAD 20221130353452, EN ESPERA DE MODIFICACION O DE CERTIFICACION DE ENTREGA AL MUNICIPIO POR PARTE DE LA JUNTA
		CONSTRUCCION PLACA HUELLA	19.551.723	2019	
		CONSTRUCCION PLACA HUELLA	30.770.871	2023	
9	RIO BLANCO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	6.517.241	2019	NO ENTREGO DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA CONVENIO, PH HOGAR INFANTIL, VIGENCIA 2019 MODIFICADA DE ACUEDUCTO A PLACA HUELLA MEDIANTE RAD. 20241130111412 18/03/2024
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	10.256.957	2023	
10	LOMA DE LOS LULIGOS	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	10.256.957	2023	SACAR MINIMA CUANTIA, MALA EJECUCION POR PARTE DE LA JAC CONVENIO, JAC AUN NO LIQUIDA, COORDINAR CON ELING CARLOS CASTRO ARREGLO DE LA VIA POR EL LADO DE CALIBIO PARA PODER CONTINUAR CON LA PLACA HUELLA DEL CONVENIO 2022
11	CABUYO	CONSTRUCCION DE BODEGA	10.256.957	2023	ACUMULACION DE RECURSO DE LA VIGENCIA 2023 CON 2024 PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA
12	SAN BERNARDINO	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	10.256.957	2023	PROYECTO COMUNIDAD PROPIETARIOS LINDEROS POR DONDE VA A PASAR EL ALCANTARILLADO
13	CABUYERA	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	10.256.957	2023	VIG 2023 VIA EN BIEN PRIVADO, coordenadas para verificacion 2°31'25.1"N 76°32'59.6"W, 2°31'28.0"N 76°33'03.5"W, 2023 vup 20231900256083 ok.
14	PARCELACION SAN IGNACIO	MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD	10.256.957	2023	CARPETA COMPLETA, NO SE LEGALIZO POR TEMA DE TIEMPOS FLUJOS DE CONTRATACION
15	LAURELES	CERRAMIENTO DEL TANQUE DE ACUEDUCTO	9.267.853	2022	INCONVENIENTES EJECUCION CONVENIO 2021 POR LO CUAL NO QUISIERON EJECUTAR
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	10.256.957	2023	
16	CALIBIO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	10.256.957	2023	OFICIO PARA ACUMULACIÓN DE RECURSOS CON RAD: 20231130454112 17/10/2023, NO HAN ENTREGADO ACTA 2024
17	SABANA	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	9.267.852	2022	MODIFICACION RAD NO. 20231130322212 26/07/2023 VIG 2022 Y 2023 A SECRETARIA DE GOBIERNO, ENTREGADA A SEC DE INFRAESTRUCTURA EN DICIEMBRE 2023
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	10.256.957	2023	
18	VILLANUEVA	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SECTOR EL LAGO	27.803.556	2022	NINGUNA VIA ESTA ENTREGADA AL MPIO, LA JUNTA DEBE MODIFICAR Y NO HA QUERIDO HACERLO
19	PARCELACION LAS VEGAS ETAPA 1 Y 2	MEJORAMIENTO DE VIAS	9.267.853	2022	2022 PRIORIZADO EXTEMPORALMENTE, CARPETA COMPLETA, NO SE LEGALIZO POR TEMA DE TIEMPOS DE EJECUCION
		MEJORAMIENTO DE VIAS	10.256.957	2023	
20	CLARETE ALTO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	6.517.241	2019	LA JUNTA ESTABA ACUMULANDO RECURSOS Y LUEGO PRESENTO DOCUMENTACION EN VIGENCIA ANTERIOR DE MANERA EXTEMPORANEA Rad: 20231130389102 06/09/2023 A SECRETARIA DE GOBIERNO.
		CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	10.256.957	2023	
21	CLARETE BAJO	OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	10.256.957	2023	MODIFICAR PREDIO NO MPIO, MODIFICACION CON RAD 20231130315282
22	SAN ISIDRO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	9.267.853	2022	VIA INMERSA EN PREDIO PRIVADO LA JUNTA DEBÍA MODIFICAR Y NO LO HA HECHO
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	10.256.957	2023	
23	REAL PALACE	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	9.267.853	2022	PRESIDENTE CON ANTECEDENTES, PRIORIZO 2022 INCLUIRLA EN LA BASE DE DATOS CUANDO TENGA

		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	10.256.957	2023	EL ACTA, ACTA DE PRIORIZACION 2022 EXTEMPORANEA CON RAD 20241130062542 16/02/2024
24	**TABLON RIO BLANCO**	CONSTRUCCION ALCANTARILLAS	10.256.957	2023	PRESIDENTE CON PROBLEMAS SERIOS DE SALUD, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, SE RECURRIO LLAMAR AL VICEPRESIDENTE PARA SABER QUE HARÁN, NO SE HA PRONUNCIADO
25	**LAGUNA**	ADECUACION DE SALON COMUNAL	10.256.957	2023	PRIORIZACION 2023 REALIZADA EXTEMPORANEAMENTE CON OFICIO RAD NO. 20231130362092, VERIFICAR SI EL SALON COMUNAL ES DEL MUNICIPIO
		TOTAL PRIORIZADO	504.086.183		

NO.	VEREDA	PRIORIZACION	VALOR	AÑO	OBSERVACIONES
ZONA SUROCCIDENTE					
1	**RIO HONDO**	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE LA ZONA COMUNITARIA	13.206.360	2021	2022 Y 2023 PRIORIZADOS EXTEMPORANEAMENTE, PTE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS. **nota: REALIZAR ENSAYO NO DESTRUCTIVO PARA LA ESTRCUTURA SOPORTE DEL TANQUE, ACTA DE LIQUIDACION 8 DE NOV DE 2023**
		SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA ACUEDUCTO	12.974.993	2022	
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	14.359.740	2023	
2	**SANTANA II**	SALON COMUNAL	9.232.685	2020	LA JUNTA DECIDIO QUE CAMBIA A COMPLEMENTACION DE VIA EXISTENTE Y SE UNE LOS PRESEUPUESTOS DE 22 Y 23
		SALON COMUNAL	13.206.360	2021	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	12.974.993	2022	LA JUNTA NO USO LOS RECURSOS EN ESPERA DE ACUMULAR UN MAYOR VALOR PARA REALIZAR LA OBRA DE MEJOR MANERA Y UNIFICÓ LOS RECURSOS 20 Y 21
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	14.359.740	2023	
4	**TUNEL BAJO**	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	12.974.993	2022	PENDIENTE ACTA DE 2022 FUE RADICADA PERO NO DICE DESTINACION, POR LO CUAL LA JUNTA NO EJECUTÓ LA VIGENCIA 23, PUES EPERABA ACUMULAR
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	14.359.740	2023	
5	**PUELENJE**	MEJORAMIENTO DE VIA	5.625.000	2017	LA VIG 2017 MODIFICADA EL 22/08/2023 RAD 20231130363172, LA VIGENCIA 2021 NO SE USÓ EN ESPERA DE RECURSO PARA ATENDER MAYOR CANTIDAD, SE REALIZA VISITA EN 2023 PARA VERIFICICACIÓN DE MEJORAMIENTO, LA JUNTA ENTREGO DOCUMENTOS POR FUERA DEL TIEMPO INDICADO EN 2023
		CONSTRUCCION DE CUNETAS	13.206.360	2021	
		CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS	14.359.740	2023	
6	**SAMUEL SILVERIO BUITRAGO**	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA UBICADA EN CRA 25 CON CALLE 18 ALEDAÑA A LA CALLE PPAL	13.206.360	2021	LA JUNTA DECIDIO EN 2023 HACER CAMBIO EN LAS PRIORIZACIONES DE LAS VIGENCIAS ANTERIORES Y NO ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN, SE ESTA EN ESPERA DE LA NUEVA DESTINACIÓN
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	12.974.993	2022	
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	14.359.740	2023	
7	**BAJO CHARCO**	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	13.206.360	2021	MODIFICACION DE ACTA DE VIGENCIA 2022 MEDIANTE RAD 20231130295202, VIGENCIA 2023 MEDIANTE RADICADO 20231130295232 CAMBIANDO TODO A PLACA HUELLA, ESTA PENDIENTE EL ACTA FINAL
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA RAMAL LA ESCUELA	12.974.993	2022	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA RAMAL LA ESCUELA	14.359.740	2023	
8	**CAJETE**	DISIPADOR DE ENERGIA Y MURO DE CONTENCION	13.206.360	2021	LA JUNTA NO APORTÓ LOS DISEÑOS, ESTUDIOS DE SUELOS NECESARIOS, POR LO CUAL EL MUNICIPIO APOYARÁ CON LOS TEMAS FALTANTES
		MURO DE CONTENCION	12.974.993	2022	
		MURO DE CONTENCION	14.359.740	2023	
10	**FIGUEROA**	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA	14.359.740	2023	LA JUNTA NO TENÍA LOS DISEÑOS POR LO CUAL EL MUNICIPIO DIO SU APOYO EN EL TEMA ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL PARA LLEVAR A CABO LA OBRA
11	**BAJO CAUCA**	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	9.232.685	2020	LA JUNTA NO ESNTREGÓ LOS DOCUMENTOS PARA CONTRATACION, EN ESPERA DE ACUMULAR RECURSOS.
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	13.206.360	2021	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	14.359.740	2023	
12	**CHOZAS**	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	9.232.685	2020	LA JUNTA NO ESNTREGÓ LOS DOCUMENTOS PARA CONTRATACION, EN ESPERA DE ACUMULAR RECURSOS, MODIFICARON LA VIGENCIA 2020 PARA MEJORAMIENTO DE VIA, PENDIENTE ACTA
		MEJORAMIENTO DE VIA	12.974.993	2022	
		MEJORAMIENTO DE VIA	13.206.360	2021	
		MEJORAMIENTO DE VIA Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS	14.359.740	2023	

13	SALVADOR	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	12.974.993	2022	2022 Y 2023 PRIORIZADO EXTEMPORALMENTE, ESTA PENDIENTE EL ESTUDIO DE SUELOS QUE APORTA LA COMUNIDAD
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	14.359.740	2023	
14	SANTANA 1	CONTINUACION DE PLACA HUELLA	13.206.360	2021	CARPETA COMPLETA A 2023, DOCUMENTOS ENTREGADOS EXTEMPORANEAMENTE
		CONTINUACION DE PLACA HUELLA	12.974.993	2022	
		CONTINUACION DE PLACA HUELLA	14.359.740	2023	
15	TUNEL	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION VIA PPAL	8.217.391	2019	LA JUNTA NO ENTREGO LOS ESTUDIOS DE SUELOS SOLICITADOS DESDE EL 2019, EN 2023 PRIORIZAN UNA PLACA HUELLA Y NO ENTREGAN LA DOCUMENTACIÓN PARA CONTRATO
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION FRENTE ROSALINA RUIZ Y VICTOR JULI S VIA PPAL AL BOQUERON	13.206.360	2021	
		CONSTRUCCION PLACA HUELLA ESCUELA PPAL	14.359.740	2023	
16	PLAYA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SALON COMUNAL	8.217.391	2019	LA JUNTA TIENE PENDIENTE LA ENTREGA DE ESTUDIOS DE SUELOS, ADEMÁS QUE DEBEN PEDIR EL MOVIMIENTO DE UN POSTE DE LA CEO QUE ESTA EN EL PREDIO EN CUESTION
		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SALON COMUNAL	13.206.360	2021	
		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SALON COMUNAL	12.974.993	2022	
		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SALON COMUNAL	14.359.740	2023	
17	CHARCO	CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL	8.217.391	2019	PRIORIZADOS EXTEMPORALMENTE 2021 Y 2022, RAD 2024 20231150324482, ACTA 2020 20211130240802, NO HAY ESTUDIO DE SUELOS
		CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL	9.232.685	2020	
		CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL	13.206.360	2021	
		CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL	12.974.993	2022	
		CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL	14.359.740	2023	
		TOTAL PRIORIZADO	583.805.256		

NO.	VEREDA	PRIORIZACION	VALOR	AÑO	OBSERVACIONES
ZONA SURORIENTE					
1	ALTO PESARES	FORTALECIMIENTO DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL	5.906.250	2019	vigencias 2019 a 2022 fueron modificadas a fortalecimiento ya que estaban para el casino comunitario y polideportivo los cuales no pertenecían al municipio, se debe trasladar el recurso La vigencia 2023 no se adelantó por falta de decisión de la junta respecto al traslado que tenían por realizar
		FORTALECIMIENTO DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL	6.635.992	2020	
		FORTALECIMIENTO DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL	8.003.854	2021	
		FORTALECIMIENTO DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL	7.863.632	2022	
		SANEAMIENTO BASICO AGUAS SERVIDAS	8.702.872	2023	
2	LA PAILA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	5.906.250	2019	CONVENIO LEGALIZADO, PENDIENTE ACTA DE RESILIACION POR TEMA DE LA PRESIDENTE TEMPORAL, ACTA FIRMADA Y EN ESPERA DE SOLICITAR CDP Y RDP DE VIGENCIAS EXPIRADAS
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	6.635.992	2020	
		REHABILITACION DE PLACA HUELLA	8.003.854	2021	
		REHABILITACION DE PLACA HUELLA	7.863.632	2022	
		REHABILITACION DE PLACA HUELLA	8.702.872	2023	
	SAMANGA BAJA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	5.906.250	2019	DOCUMENTO DE DELEGACIÓN DE PODER PARA CONTINUACIÓN DE CONVENIOS con radicado No. **20231130397122**
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	8.003.854	2021	
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	7.863.632	2022	
		REPOSISCION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES	8.702.872	2023	

4	SAMANGA	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	8.003.854	2021	LA JUNTA ESTABA ACUMULANDO LOS RECURSOS, PERO LA PRIORIZACION 2023 FUE PRESENTADA EXTEMPORANEA Y POR ESO NO SE CONTRATO
		MEJORAMIENTO DE VIA	7.863.632	2022	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	8.702.872	2023	
5	PORVENIR MONTEBELLO	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS	14.750.792	2018 (vig 16, 17 y 18	REVISAR DINERO DE POR LO MENOS 14 MILLONES DE UN CONVENIO QUE SE LEGALIZO EN 2018 PERO NO SE HIZO, SUPERVISOR DICE QUE NO SE PUEDE SACAR UN CONVENIO QUE NO QUEDE FUNCIONAL, revisar tema del empalme del alcantarillado al colector del Poblado
		CONSTRUCCION ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS	5.906.250	2019	
		CONSTRUCCION ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS	6.635.992	2020	
		CONSTRUCCION ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS	8.003.854	2021	
		CONSTRUCCION ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS	7.863.632	2022	
		CONSTRUCCION ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS	8.702.872	2023	
		CONSTRUCCION ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS	16.171.164	2024	
6	REAL POMONA ETAPA 1	EMPRENDIMIENTO	10.984.375	2018	MODIFICARON SEGÚN ACTA 16/11/2022 2017,18,19,20,21,211,22, HACER TRASLADO A DAFE, SIN EMBARGO, LA SECREARÍA NO QUISO RECIBIRLO EN SU MOMENTO
		EMPRENDIMIENTO	8.003.854	2021	
		EMPRENDIMIENTO	8.702.872	2023	
7	SAN ALFONSO	MEJORAMIENTO DE VIA	4.924.242	2018	VIGENCIAS 2018,2020,2021,2022,2023 PRIORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE MEDIANTE OFICIO CON RAD 20231130327392 28/07/2023. ES ESPERA RTA DE PLANEACIÓN, VIA PRIORIZADA NO ES DEL MPIO, EN ESPERA DE ACCIONES DE LA JUNTA
		MEJORAMIENTO DE VIA	5.096.250	2019	
		MEJORAMIENTO DE VIA	6.635.992	2020	
		MEJORAMIENTO DE VIA	8.003.854	2021	
		MEJORAMIENTO DE VIA	7.863.632	2022	
		MEJORAMIENTO DE VIA	8.702.872	2023	
8	PISOJE ALTO	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	5.906.250	2019	(INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO 2" MEJORAMIENTO DE BOCATOMA CONSTRUCCION DE COLUMNAS PARA SOSTENER VIADUCTOS 2 TAPAS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO) MODIFICACION PRESENTADA 03/08/2023
		INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO 2"	7.863.632	2022	PRIORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE 9/05/2023
		INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO 2"	8.702.872	2023	
9	CANELO SURORIENTE	COSNTRUCCION DE PLACAS EN CONCRETO PARA PLACA HUELLA	5.906.250	2019	2021,2023,2024 PRIORIZADO EXTEMPORANEAMENTE MEDIANTE RAD, 20241130135522 04/04/2024, MODIFICACION DE LA VIG 2022 CON ACTA 20241130135472 DE 04/04/2024
		COSNTRUCCION DE PLACAS EN CONCRETO PARA PLACA HUELLA	8.003.854	2021	
		COSNTRUCCION DE PLACAS EN CONCRETO PARA PLACA HUELLA	7.863.632	2022	
		COSNTRUCCION DE PLACAS EN CONCRETO PARA PLACA HUELLA	8.702.872	2023	
10	MEJORAS DE PUEBLILLO	DISEÑO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Y DE MOVILIDAD RURAL (EJE TEMÁTICO DE INFRAESTRUCTURA). VEREDA MEJORAS DE PUEBLILLO	5.156.265	2017	PROCESO POR LIQUIDAR EN VIGENCIAS EXPIRADAS
11	UNION	CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO DE LA ESCUELA	8.003.854	2021	PRIORIZACION 2023 EXTEMPORANEA 15/02/2023, VISITA TECNICA, ESCUELA A NOMBRE DE LA JAC, VIGENCIA 2023 QUE ESTABA PARA INSTITUCION EDUCATIVA FUE MODIFICADA MEDIANTE RAD 20241130100242 11/03/2024. EN ESPERA DE DECISION DE LA JUNTA
		CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO DE LA ESCUELA	7.863.632	2022	
		CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO DE LA ESCUELA	8.702.872	2023	
12	SANTA BARBARA	CONSTRUCCION DE BIOFILTRO	8.003.854	2021	PENDIENTE CERTIFICADO DAFE PARA TEMA DE VERTIMIENTO, RECIBIDO CERTIFICADO 23/05/2023

		CONSTRUCCION DE BIOFILTRO	7.863.632	2022	
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	8.702.872	2023	
14	DOS BRAZOS	SANEAMIENTO BASICO	7.863.632	2022	LAS OBRAS PRIORIZADAS NO PODIAN REALIZARSE PORQUE OCUABAN LA FRANJA DE PROTECCIÓN DEL RÍO, LA JUNTA DEBERA CAMBIAR LA PRIORIZACIÓN, EN ESPERA DEL ACTA
		SANEAMIENTO BASICO	8.702.872	2023	
15	TRES CRUCES	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	8.003.854	2021	LOS PREDIOS NO ESTAN A NOMBRE DEL MUNICIPIO, SE ESTA CONVOCANDO UNA MESA DE TRABAJO CON LA GOBRNACION DEL CAUCA PARA TRATAR EL TEMA Y DAR SOLUCION A LOS TITULOS PARA PODER REALIZAR LAS PRIORIZACIONES CORRESPONDIENTES. MODIFICACION VIG 2022 MEDIANTE ACTA 20241130128742 02/04/2024, ACTA DE PRIORIZACION VIG 2023 Y 2024 MEDIANTE ACTA CON RAD 02/04/2024
		COSNTRUCCION DE PLACA HUELLA	7.863.632	2022	
		COSNTRUCCION DE PLACA HUELLA	8.702.872	2023	
16	MONTEBELLO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	7.863.632	2022	LA JUNTA ESTABA ACUMULANDO LOS RECURSOS POR ESO NO PRESENTARON DOCUMENTOS Y POR ESO NO SE CONTRATO, SIN EMBARGO, HAY UN TEMA PREDIAL Y SE DEBE REPLANTEAR LA UBICACION DE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA A NUEVAS COORDENADAS. ESTA PENDIENTE LA ACCIÓN DE LA JUNTA
		CONSTRUCCION DE CUNETAS PARTE ALTA Y BAJA	8.702.872	2023	
17	SENDERO	CONSTRUCCION DE CUNETAS PARTE ALTA	8.702.872	2023	LA JUNTA ESTABA ACUMULANDO LOS RECURSOS PARA UNA OBRA MAYOR, POR ESO NO PRESENTARON DOCUMENTOS Y POR ESO NO SE CONTRATO
18	SAN JOSE LA PAILA	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	8.003.854	2021	LA JUNTA ESTABA ACUMULANDO LOS RECURSOS PARA UNA OBRA MAYOR, POR ESO NO PRESENTARON DOCUMENTOS Y POR ESO NO SE CONTRATO, PRESENTARON MODIFICACION VIGENCIA 2023 CON RAD 20231130479242 03 NOV 2023, MODIFICACION VIG 2024 A PLACA HUELLA RAD 20241130041872 03/02/2024
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	7.863.632	2022	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	8.702.872	2023	
19	SANTA ELENA	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	8.702.872	2023	LA JUNTA RADICO CARTA PARA ACUMULAR LOS RECURSOS Y UNIRLOS EN UN CONVENIO EN 2024
20	ARENAL	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	7.863.632	2022	VALOR PEQUEÑO PARA EL MURO ESTIMADO, LA JUNTA ESTA ACUMULANDO RECURSO PARA TENER LA OBRA QUE REQUIEREN
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	8.702.872	2023	
21	MIRADOR DEL SENDERO	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	8.702.872	2023	VALOR PEQUEÑO PARA EL MURO ESTIMADO, LA JUNTA ESTA ACUMULANDO RECURSO PARA TENER LA OBRA QUE REQUIEREN
22	PISOJE BAJO	ACUEDUCTO	8.003.854	2021	LA JUNTA HABIA DECIDIDO CAMBIAR SU PRIORIZACION A EMPRENDIMIENTO, PERO VOLVIERON A PRESENTAR MODIFICACION EL 08/03/2024 DE LA VIGENCIA 2023, presenta acta de modificación de la vigencia 2021 que estaba para emprendimiento lo pasa a acueducto. rad. 20241130171482 29/04/2024
		ACUEDUCTO	8.702.872	2023	
23	SILOE	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	7.863.632	2022	LA JUNTA DECIDE CAMBIAR LA PRIORIZACIÓN DE 2022 Y UNIR TODO PARA SALON COMUNAL, SIN EMBARGO, SIGUE PENDIENTE EL ACTA DE REUNIÓN
		CIMIENTOS PARA SALON COMUNAL	8.702.872	2023	
24	BARRO PLATEADO	CONSTRUCCION DE ANDENES, ZARDNELES Y ALCANTARILLAS	4.687.500	2017	LA JUNTA NUNCA PRIORIZÓ BUSCANDO UNIR RECURSOS PARA UNA MAYOR OBRA, EN 2023 PRESENTAS PRIORIZACIONES EXTEMPORANEAS MEDIANTE ACTA NO. 20231130321902 26/07/2023, ENTRAGADA POR GOBIERNO 30/12/2023, RAZÓN POR LA CUAL NO SE CONTRATO
			4.924.242	2018	
			5.906.250	2019	
			6.635.992	2020	
			8.003.854	2021	
			7.863.632	2022	
			8.702.872	2023	
25	TINAJAS	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	8.003.864	2021	LA JUNTA NO DEFINIO SI EL RECURSO 2021 LO IBA A USAR O TRASLADAR, CON EL RECURSOS 2022 SE TARDARON EN DEFINIR Y POR ESO ESTA PENDIENTE DE EJECUTAR Y TRASLADAR
		GALPON GALLINAS PONEDORAS	7.863.632	2022	
26	POBLAZON	FORTALECIMIENTO JAC	8.702.872	2023	ACTA DE MODIFICACION VIG 2024 20241130088272 04/03/24, REALIZAR EL TRASLADO DE LA VIGENCIA 2023 A SEC GOBIERNO
27	PARAISO	MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA	8.003.854	2021	PRIORIZACION DE VIGENCIAS PASADAS EXTEMPORANEAS OFICIO CON RAD NO. 20231130340472 DEL 04/09/2023
			7.863.632	2022	
			8.702.872	2023	
28	CLARIDAD	MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO	7.863.632	2022	PRIORIZACION EXTEMPORANEA REALIZADA MEDIANTE OFICIO NO. 20231130328872 31/07/2023, cerramiento.
		MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO	8.702.872	2023	

29	**PUEBLILLO ALTO**	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	8.702.872	2023	LA JUNTA NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN DE CONTRATACIÓN PUES ESPERABA UNIR MAS RECURSOS PARA LA OBRA
30	**BRISAS DE POMONA**	COCINAS TRADICIONALES	8.702.872	2023	LA JUNTA PIDIO EL CAMBIO DE PRIORIZACIÓN A FINALES DE 2023, ESTA PENDIENTE TRASLADAR EL RECURSO A DAFE
		TOTAL PRIORIZADO	670.233.270		

Las siguientes priorizaciones del presupuesto urbano del proyecto: MEJORAMIENTO DE DIFERENTES VIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN - RECURSOS DE BALANCE $282.403.057 y MEJORAMIENTO DE DIFERENTES VIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN $ 494.204.653, están cargadas en los recursos de balance y representan valores de recursos a trasladar a otras secretarias de acuerdo a priorizaciones que la comunidad no había efectuado y que están por priorizarse, según las necesidades de la comunidad, podrían ser trasladados a Gobierno o DAFE.
Las siguientes priorizaciones del presupuesto rural del proyecto: CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS PRIORIZADAS EN LA VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN FASE 1 $ 1.727.301.807; CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN (FASE 2) $ 113.198.181; MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS PRIORIZADOS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN $ 254.104.768 y MEJORAMIENTO DE VIAS EN LAS VEREDAS DEL MUICIPIO DE POPAYAN (FASE 2) $ 64.684.656, son recursos cargados a esta dependencia; sin embargo, representan valores de recursos que no se han priorizado por la comunidad, o que se deben trasladar a otras secretarias, de acuerdo a las priorizaciones que la comunidad realice, según las necesidades de la comunidad, podrían ser trasladados a Gobierno o DAFE.

ANTECEDENTES SOBRE LO VIABILIZADO EN 2024

Presupuesto Participativo Rural
Zona Noroccidente – Obras no ejecutadas

No.	VEREDA	PRIORIZACION	VIGENCIA	VALOR	OBSERVACIÓN
1	**SAN ANTONIO**	MEJORAMIENTO DE AULA MULTIPLE	2019	$ 11.812.500	presentaron modificacion de su priorizacion mediante acta con radicado no. 20241130323442 del 09/08/2024 de placa huella a mejoramiento de aula multiple.
		MEJORAMIENTO DE AULA MULTIPLE	2020	$ 13.271.984	
		MEJORAMIENTO DE AULA MULTIPLE	2021	$ 16.218.741	
		MEJORAMIENTO DE AULA MULTIPLE	2022	$ 16.507.950	
		MEJORAMIENTO DE AULA MULTIPLE	2024	$ 16.171.164	
2	**SAN RAFAEL**	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	2020	$ 13.271.984	junta de accion comunal presenta acta de modificacion de las vigencias 2020,2021,2022 con oficio con radicado no. 20251130245562 del 21/05/2025, las cuales estaban para obras de drenaje a construccion de muro de contencion. vigencia 2024 se debe trasladar a secretaria de gobierno quien es la unidad idonea para su ejecucion.
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	2021	$ 16.507.950	
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	2022	$ 16.218.741	
		MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS	2023	$ 19.146.320	
		FORTALECIMIENTO JAC	2024	$ 16.171.164	
3	**JULUMITO ALTO**	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	2024	$ 16.171.164	en la vigencia 2024 no habia junta de accion comunal constituida.
4	**MESETA**	FORTALECIMIENTO JAC	2023	$ 3.348.725	modificacion del restante de la vigencia 2023 que estaba para muro biomecanico a fortalecimiento jac y modificacion de la vigencia 2024 mediante acta no.20241130299102 25/07/2024 a cerramiento de la escuela, no se puede intervenir, pendiente nueva modificacion de la vigencia 2024 porque la escuela es de la jac de san rafael.
		CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE LA ESCUELA	2024	$ 16.171.164	
5	**TENDIDOS**	MEJORAMIENTO DE CASETA POLIDEPORTIVO	2021	$ 16.507.950	cuenta con la documentacion tecnica, completa para ejecucion, pendiente recuersos de balance (proyecto)
		MEJORAMIENTO CASETA POLIDEPORTIVO	2023	$ 19.146.320	
		MEJORAMIENTO DE CASETA DE POLIDEPORTIVO	2024	$ 16.171.164	
6	**BAJO GUALIMBIO**	CONSTRUCCION DE LOSA DEL POLIDEPORTIVO	2020	$ 13.271.984	demoras en la entrega de los documentos pertinentes por parte de la jac (propuesta economica) en el año 2024
		CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS	2023	$ 19.146.320	
		ADECUACION CASETA COMUNAL	2024	$ 16.218.741	

7	**MERCEDES**	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO VEREDAL	2021	$ 16.507.950	los convenios solidarios que tenían componente de acueducto y saneamiento básico, bien sea reposición, mejoramiento, construcción, no se suscribieron en la vigencia 2024, ya que, a juicio del jefe de la oficina asesora jurídica del municipio de popayán, no se podía invertir recursos públicos en predios privados, sin embargo, el decreto 1688 de 2020, señala: artículo 2.3.7.1.5.1. lineamientos para la enajenación y ocupación de predios para proyectos del sector de agua y saneamiento básico en zonas rurales. en sus números 2. señala que cualquier persona natural o jurídica podrá permitir la intervención en un predio de su propiedad para el desarrollo de los proyectos del sector de agua y saneamiento básico en zonas rurales, a través de la enajenación del mismo en favor de un municipio o distrito o de una comunidad organizada, o mediante la constitución de servidumbres, en todo o parte del predio. el título constitutivo de servidumbre puede suplirse por el reconocimiento expreso del dueño o poseedor regular del predio sirviente, en los términos de los artículos 937 y 940 del código civil, motivo por el cual, al estar sustentada tal inversión legalmente, es posible su ejecución en la presente vigencia. acta de modificacion vig 2024 20241130435702 del 11/10/2024
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO VEREDAL	2022	$ 16.218.741	
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO VEREDAL	2023	$ 19.146.320	
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO VEREDAL	2024	$ 16.171.164	
8	**LAJA**	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIA	2024	$ 16.218.741	de acuerdo a la programacion establecida para la legalizacion de los convenios solidarios, se determino que no se alcanzaba a contratar en la vigencia 2024 por tiempos de ejecucion.se decide pasarlos para contratacion a la siguiente vigencia.
9	**CERRILLOS**	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO VEREDAL	2022	$ 16.218.741	los convenios solidarios que tenían componente de acueducto y saneamiento básico, bien sea reposición, mejoramiento, construcción, no se suscribieron en la vigencia 2024, ya que, a juicio del jefe de la oficina asesora jurídica del municipio de popayán, no se podía invertir recursos públicos en predios privados, sin embargo, el decreto 1688 de 2020, señala: artículo 2.3.7.1.5.1. lineamientos para la enajenación y ocupación de predios para proyectos del sector de agua y saneamiento básico en zonas rurales. en sus números 2. señala que cualquier persona natural o jurídica podrá permitir la intervención en un predio de su propiedad para el desarrollo de los proyectos del sector de agua y saneamiento básico en zonas rurales, a través de la enajenación del mismo en favor de un municipio o distrito o de una comunidad organizada, o mediante la constitución de servidumbres, en todo o parte del predio. el título constitutivo de servidumbre puede suplirse por el reconocimiento expreso del dueño o poseedor regular del predio sirviente, en los términos de los artículos 937 y 940 del código civil, motivo por el cual, al estar sustentada tal inversión legalmente, es posible su ejecución en la presente vigencia. año 2022 presentan acta de modificacion de baterias sanitarias a mejoramiento de acueducto con radicado no.20251130046462 del 31/01/2025.
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO VEREDAL	2024	$ 16.171.164	
10	**SANTA ROSA**	CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS	2020	$ 13.271.984	de acuerdo a la programacion establecida para la legalizacion de los convenios solidarios, se determino que no se alcanzaba a contratar en la vigencia 2024 por tiempos de ejecucion.se decide pasarlos para contratacion a la siguiente vigencia. vigencia 2023 pendiente traslado a secretaria de gobierno ya que es la unidad idonea para su ejecucion.
		CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS	2021	$ 16.507.950	
		CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS	2022	$ 16.218.741	
		FORTALECIMIENTO JAC	2023	$ 19.146.320	
		CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS	2024	$ 16.171.164	
11	**SAN BERNARDINO**	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2023	$ 10.256.957	

		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2024	$ 16.171.164	demoras en la entrega de los documentos pertinentes por parte de la jac (propuesta economica) en el año 2024.
			TOTAL	$ 515.723.977	

Zona Nororiente – Obras no ejecutadas

No.	VEREDA	PRIORIZACION	VIGENCIA	VALOR	observación
1	**HUACAS**	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	2020	$ 7.322.474	los convenios solidarios que tenían componente de acueducto y saneamiento básico, bien sea reposición, mejoramiento, construcción, no se suscribieron en la vigencia 2024, ya que, a juicio del jefe de la oficina asesora jurídica del municipio de popayán, no se podía invertir recursos públicos en predios privados, sin embargo, el decreto 1688 de 2020, señala: artículo 2.3.7.1.5.1. lineamientos para la enajenación y ocupación de predios para proyectos del sector de agua y saneamiento básico en zonas rurales. en sus números 2. señala que cualquier persona natural o jurídica podrá permitir la intervención en un predio de su propiedad para el desarrollo de los proyectos del sector de agua y saneamiento básico en zonas rurales, a través de la enajenación del mismo en favor de un municipio o distrito o de una comunidad organizada, o mediante la constitución de servidumbres, en todo o parte del predio. el título constitutivo de servidumbre puede suplirse por el reconocimiento expreso del dueño o poseedor regular del predio sirviente, en los términos de los artículos 937 y 940 del código civil, motivo por el cual, al estar sustentada tal inversión legalmente, es posible su ejecución en la presente vigencia.
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	2023	$ 10.256.957	
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	2024	$ 16.171.164	
2	**LLANOS**	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	2023	$ 10.256.957	los convenios solidarios que tenían componente de acueducto y saneamiento básico, bien sea reposición, mejoramiento, construcción, no se suscribieron en la vigencia 2024, ya que, a juicio del jefe de la oficina asesora jurídica del municipio de popayán, no se podía invertir recursos públicos en predios privados, sin embargo, el decreto 1688 de 2020, señala: artículo 2.3.7.1.5.1. lineamientos para la enajenación y ocupación de predios para proyectos del sector de agua y saneamiento básico en zonas rurales. en sus números 2. señala que cualquier persona natural o jurídica podrá permitir la intervención en un predio de su propiedad para el desarrollo de los proyectos del sector de agua y saneamiento básico en zonas rurales, a través de la enajenación del mismo en favor de un municipio o distrito o de una comunidad organizada, o mediante la constitución de servidumbres, en todo o parte del predio. el título constitutivo de servidumbre puede suplirse por el reconocimiento expreso del dueño o poseedor regular del predio sirviente, en los términos de los artículos 937 y 940 del código civil, motivo por el cual, al estar sustentada tal inversión legalmente, es posible su ejecución en la presente vigencia.
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	2024	$ 16.171.164	
3	**LAME**	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	2019	$ 6.517.241	los convenios solidarios que tenían componente de acueducto y saneamiento básico, bien sea reposición, mejoramiento, construcción, no se suscribieron en la vigencia 2024, ya que, a juicio del jefe de la oficina asesora jurídica del municipio de popayán, no se podía invertir recursos públicos en predios privados, sin embargo, el decreto 1688 de 2020, señala: artículo 2.3.7.1.5.1. lineamientos para la enajenación y ocupación de predios para proyectos del sector de agua y saneamiento básico en zonas rurales. en sus números 2. señala que cualquier persona natural o jurídica podrá permitir la intervención en un predio de su propiedad para el desarrollo de los proyectos del sector de agua y saneamiento básico en zonas rurales, a través de la enajenación del mismo en favor de un municipio o distrito o de una
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	2020	$ 7.760.380	
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	2022	$ 9.267.852	
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	2021	$ 9.433.114	
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	2023	$ 10.256.957	

		FORTALECIMIENTO JAC	2024	$ 16.171.164	comunidad organizada, o mediante la constitución de servidumbres, en todo o parte del predio. el título constitutivo de servidumbre puede suplirse por el reconocimiento expreso del dueño o poseedor regular del predio sirviente, en los términos de los artículos 937 y 940 del código civil, motivo por el cual, al estar sustentada tal inversión legalmente, es posible su ejecución en la presente vigencia. vigencia 2024 pendiente traslado a secretaria de gobierno ya que es la unidad idonea para su ejecucion.
5	**QUINTANA**	CONSTRUCCION MURO GAVIONES	2019	$ 6.517.241	de acuerdo a la programacion establecida para la legalizacion de los convenios solidarios, se determino que no se alcanzaba a contratar en la vigencia 2024 por tiempos de ejecucion.se decide pasarlos para contratacion a la siguiente vigencia. acta de modificacion de la vigencia 2024 20241130522262 29/11/2024.
		CONSTRUCCION MURO GAVIONES	2021	$ 9.433.114	
		CONSTRUCCION MURO GAVIONES	2022	$ 9.267.852	
		CONSTRUCCION MURO GAVIONES	2023	$ 10.256.957	
		CONSTRUCCION MURO GAVIONES	2024	$ 16.171.164	
6	**SAN JUAN**	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2019	$ 6.517.241	de acuerdo a la programación establecida para la legalización de los convenios solidarios, se determinó que no se alcanzaba a contratar en la vigencia 2024 por tiempos de ejecucion.se decide pasarlos para contratación a la siguiente vigencia. los convenios solidarios que tenían componente de acueducto y saneamiento básico, bien sea reposición, mejoramiento, construcción, no se suscribieron en la vigencia 2024, ya que, a juicio del jefe de la oficina asesora jurídica del municipio de popayán, no se podía invertir recursos públicos en predios privados, sin embargo, el decreto 1688 de 2020, señala: artículo 2.3.7.1.5.1. lineamientos para la enajenación y ocupación de predios para proyectos del sector de agua y saneamiento básico en zonas rurales. en sus números 2. señala que cualquier persona natural o jurídica podrá permitir la intervención en un predio de su propiedad para el desarrollo de los proyectos del sector de agua y saneamiento básico en zonas rurales, a través de la enajenación del mismo en favor de un municipio o distrito o de una comunidad organizada, o mediante la constitución de servidumbres, en todo o parte del predio. el título constitutivo de servidumbre puede suplirse por el reconocimiento expreso del dueño o poseedor regular del predio sirviente, en los términos de los artículos 937 y 940 del código civil, motivo por el cual, al estar sustentada tal inversión legalmente, es posible su ejecución en la presente vigencia.
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2020	$ 7.322.474	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2021	$ 9.433.114	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2022	$ 9.267.852	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2023	$ 10.256.957	
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	2024	$ 16.171.164	
7	**CANELO NORORIENTE**	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	2019	$ 6.517.241	los convenios solidarios que tenían componente de acueducto y saneamiento básico, bien sea reposición, mejoramiento, construcción, no se suscribieron en la vigencia 2024, ya que, a juicio del jefe de la oficina asesora jurídica del municipio de popayán, no se podía invertir recursos públicos en predios privados, sin embargo, el decreto 1688 de 2020, señala: artículo 2.3.7.1.5.1. lineamientos para la enajenación y ocupación de predios para proyectos del sector de agua y saneamiento básico en zonas rurales. en sus números 2. señala que cualquier persona natural o jurídica podrá permitir la intervención en un predio de su propiedad para el desarrollo de los proyectos del sector de agua y saneamiento básico en zonas rurales, a través de la enajenación del mismo en favor de un municipio o distrito o de una comunidad organizada, o mediante la constitución de servidumbres, en todo o parte del predio. el título constitutivo de servidumbre puede suplirse por el reconocimiento expreso del dueño o poseedor regular del predio sirviente, en los términos de los artículos 937 y 940 del código civil, motivo por el cual, al estar sustentada tal inversión legalmente, es posible su ejecución en la presente vigencia.
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	2021	$ 9.433.114	
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	2022	$ 9.267.853	
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	2023	$ 10.256.957	
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	2024	$ 16.171.164	
8	**LOMA DE LULIGOS**	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	2023	$ 10.256.957	convenios pasados malos ejecutores.
9	**CABUYO**	CONSTRUCCION DE BODEGA	2023	$ 10.256.957	de acuerdo a la programacion establecida para la legalizacion de los convenios solidarios, se determino que no se alcanzaba a contratar en la vigencia 2024
		CONSTRUCCION DE BODEGA	2024	$ 16.171.164	

					por tiempos de ejecucion.se decide pasarlos para contratacion a la siguiente vigencia.
10	**PARCELACION SAN IGNACIO**	MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD	2023	$ 10.256.957	de acuerdo a la programacion establecida para la legalizacion de los convenios solidarios, se determino que no se alcanzaba a contratar en la vigencia 2024 por tiempos de ejecucion.se decide pasarlos para contratacion a la siguiente vigencia.
		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL	2024	$ 16.171.164	
11	**CLARETE BAJO**	OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	2023	$ 10.256.957	los convenios solidarios que tenían componente de acueducto y saneamiento básico, bien sea reposición, mejoramiento, construcción, no se suscribieron en la vigencia 2024, ya que, a juicio del jefe de la oficina asesora jurídica del municipio de popayán, no se podía invertir recursos públicos en predios privados, sin embargo, el decreto 1688 de 2020, señala: artículo 2.3.7.1.5.1. lineamientos para la enajenación y ocupación de predios para proyectos del sector de agua y saneamiento básico en zonas rurales. en sus números 2. señala que cualquier persona natural o jurídica podrá permitir la intervención en un predio de su propiedad para el desarrollo de los proyectos del sector de agua y saneamiento básico en zonas rurales, a través de la enajenación del mismo en favor de un municipio o distrito o de una comunidad organizada, o mediante la constitución de servidumbres, en todo o parte del predio. el título constitutivo de servidumbre puede suplirse por el reconocimiento expreso del dueño o poseedor regular del predio sirviente, en los términos de los artículos 937 y 940 del código civil, motivo por el cual, al estar sustentada tal inversión legalmente, es posible su ejecución en la presente vigencia.
		OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	2024	$ 16.171.164	
12	**TABLON RIO BLANCO**	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	2023	$ 10.256.957	de acuerdo a la programacion establecida para la legalizacion de los convenios solidarios, se determino que no se alcanzaba a contratar en la vigencia 2024 por tiempos de ejecucion.se decide pasarlos para contratacion a la siguiente vigencia.
		MEJORAMIENTO DE SALON COMUNAL	2024	$ 16.171.164	
13	**LAGUNA**	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	2023	$ 10.256.957	predio del salon comunal no es del municipio, presentaron acta de modificacion a fortalecimiento de jac con acta de modificacion con numero de radicado 20241130407302 del 25/09/2024, posteriormente vuelven a modificar para mejoramiento de acueducto mediante acta con numero de radicado 20251130130742 del 17/03/2025.
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	2024	$ 16.171.164	
14	**ALTAMIRA**	FORTALECIMIENTO JAC	2024	$ 16.171.164	pendiente traslado a secretaria de gobierno ya que es la unidad idonea para su ejecucion.
15	**REJOYA**	MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO	2024	$ 48.513.492	modificacion presentada por la jac con acta con radicado no. 20251130219022 del 06/05/2025 para mejoramiento de polideportivo, ya que el recurso que tenian para salon comunal no les alcanza debido a que deben hacer refuerzo estructural.
16	**LAURELES**	MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO	2022	$ 9.267.853	no se puedo realizar el convenio porque tenian pendiente liquidacion convenio 2023. los convenios solidarios que tenían componente de acueducto y saneamiento básico, bien sea reposición, mejoramiento, construcción, no se suscribieron en la vigencia 2024, ya que, a juicio del jefe de la oficina asesora jurídica del municipio de popayán, no se podía invertir recursos públicos en predios privados, sin embargo, el decreto 1688 de 2020, señala: artículo 2.3.7.1.5.1. lineamientos para la enajenación y ocupación de predios para proyectos del sector de agua y saneamiento básico en zonas rurales. en sus números 2. señala que cualquier persona natural o jurídica podrá permitir la intervención en un predio de su propiedad para el desarrollo de los proyectos del sector de agua y saneamiento básico en zonas rurales, a través de la enajenación del mismo en favor de un municipio o distrito o de una comunidad organizada, o mediante la constitución de servidumbres, en todo o parte del predio. el título constitutivo de servidumbre puede suplirse por el reconocimiento expreso del dueño o poseedor regular del predio sirviente, en los términos de los artículos 937 y 940 del código civil, motivo por el cual, al estar sustentada tal inversión legalmente, es posible su ejecución en la presente vigencia. vigencia 2024 pendiente traslado a secretaria de gobierno ya que es la unidad idonea para su ejecucion.
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2023	$ 10.256.957	
		FORTALECIMIENTO JAC	2024	$ 16.171.164	

17	**RIO BLANCO**	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2019	$ 6.517.241	muerte del presidente en el año 2024, se demoraron en volver a elegir jac. vigencia 2020 pendiente traslado a secretaria de gobierno ya que es la unidad idonea para su ejecucion.
		FORTALECIMIENTO JAC	2020	$ 7.322.500	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2023	$ 10.256.957	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2024	$ 16.171.164	
18	**SABANA**	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2022	$ 9.267.852	año 2024 inconvenientes internos con jac, renuncia de los dignatarios de la jac.
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2023	$ 10.256.957	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2024	$ 16.171.164	
19	**PARCELEACION VEGAS ETAPA 1 Y 2**	MEJORAMIENTO DE VIA	2022	$ 9.267.852	de acuerdo a la programacion establecida para la legalizacion de los convenios solidarios, se determino que no se alcanzaba a contratar en la vigencia 2024 por tiempos de ejecucion.se decide pasarlos para contratacion a la siguiente vigencia.
		MEJORAMIENTO DE VIA	2023	$ 10.256.957	
		ADECUACION DE CUNETAS Y DESCOLES	2024	$ 16.171.164	
			TOTAL	$ 636.284.883	

Zona Suroriente – Obras no ejecutadas

No.	VEREDA	PRIORIZACION	VIGENCIA	VALOR	OBSERVACIÓN
1	**ALTO PESARES**	FORTALECIMIENTO JAC	2019	$ 5.906.250	pendiente traslado a secretaria de gobierno ya que es la unidad idonea para su ejecucion. los convenios solidarios que tenían componente de acueducto y saneamiento básico, bien sea reposición, mejoramiento, construcción, no se suscribieron en la vigencia 2024, ya que, a juicio del jefe de la oficina asesora jurídica del municipio de popayán, no se podía invertir recursos públicos en predios privados, sin embargo, el decreto 1688 de 2020, señala: artículo 2.3.7.1.5.1. lineamientos para la enajenación y ocupación de predios para proyectos del sector de agua y saneamiento básico en zonas rurales. en sus números 2. señala que cualquier persona natural o jurídica podrá permitir la intervención en un predio de su propiedad para el desarrollo de los proyectos del sector de agua y saneamiento básico en zonas rurales, a través de la enajenación del mismo en favor de un municipio o distrito o de una comunidad organizada, o mediante la constitución de servidumbres, en todo o parte del predio. el título constitutivo de servidumbre puede suplirse por el reconocimiento expreso del dueño o poseedor regular del predio sirviente, en los términos de los artículos 937 y 940 del código civil, motivo por el cual, al estar sustentada tal inversión legalmente, es posible su ejecución en la presente vigencia.
		FORTALECIMIENTO JAC	2020	$ 6.635.992	
		FORTALECIMIENTO JAC	2021	$ 8.003.854	
		FORTALECIMIENTO JAC	2022	$ 7.863.632	
		SANEAMIENTO BASICO	2023	$ 8.702.872	
		SANEAMIENTO BASICO	2024	$ 16.171.164	
2	**LA PAILA**	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	2019	$ 5.906.250	inconvenientes con libreta militar del presidente jac.
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	2020	$ 6.635.992	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2021	$ 8.003.854	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2022	$ 7.863.632	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2023	$ 8.702.872	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2024	$ 16.171.164	
3	**SAMANGA BAJA**	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	2019	$ 5.906.250	de acuerdo a la programacion establecida para la legalizacion de los convenios solidarios, se determino que no se alcanzaba a contratar en la vigencia 2024 por tiempos de ejecucion.se decide pasarlos para contratacion a la siguiente vigencia.
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	2021	$ 8.003.854	
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	2022	$ 7.863.632	
		REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES	2023	$ 8.702.872	
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	2024	$ 16.171.164	

4	**SAMANGA**	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2021	$	8.003.854	presidente jac renuncio en el año 2024
		MEJORAMIENTO DE VIA	2022	$	7.863.632	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2023	$	8.702.872	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2024	$	16.171.164	
5	**PORVENIR MONTEBELLO**	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2018 (vigencias 2016-2017-2018)	$	14.750.792	inconvenientes con permiso de conexion a camara de los sauces por rebose. aappsa no da permiso.
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2019	$	5.906.250	
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2020	$	6.635.992	
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2021	$	8.003.854	
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2022	$	7.863.632	
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2023	$	8.702.872	
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2024	$	16.171.164	
6	**REAL POMONA ETAPA 1**	EMPRENDIMIENTO	2018	$	10.984.375	pendiente traslado a secretaria dafe ya que es la unidad idonea para su ejecucion.
		EMPRENDIMIENTO	2021	$	8.003.854	
		EMPRENDIMIENTO	2023	$	8.702.872	
7	**PISOJE ALTO**	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	2019	$	5.906.250	año 2024 sin jac legalmente constituida.
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUC TO	2022	$	7.863.632	
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUC TO	2023	$	8.702.872	
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUC TO	2024	$	16.171.164	
9	**ORNATO Y MEJORAS DE PUEBLILLO**	MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE PUEBLILLO	2017	$	5.156.265	presentaron modificacion en el año 2025 de la vigencia 2024 mediante acta con radicado no. 20251130123362 del 13/03/2025que estaba para vias lo cambiaron al polideportivo.
10	**UNION**	CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO DE LA ESCUELA	2021	$	8.003.854	predio de la escuela es propiedad de la jac. pendiente traslado vigencia 2024 a secretaria de gobierno ya que es la unidad idonea para su ejecucion.
		CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO DE LA ESCUELA	2022	$	7.863.632	
		CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO DE LA ESCUELA	2023	$	8.702.872	
		COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	2024	$	16.171.164	
11	**DOS BRAZOS**	SANEAMIENTO BASICO	2022	$	7.863.662	pendiente que la jac haga la liquidacion del convenio 2023 para poder realizar uno nuevo.
		SANEAMIENTO BASICO	2023	$	8.702.872	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2024	$	16.171.164	
12	**MONTEBELLO**	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2022	$	7.863.632	de acuerdo a la programacion establecida para la legalizacion de los convenios solidarios, se determino que no se alcanzaba a contratar en la vigencia 2024 por tiempos de ejecucion.se decide pasarlos para contratacion a la siguiente vigencia.
		CONSTRUCCION DE CUNETAS PARTE ALTA Y BAJA	2023	$	8.702.872	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2024	$	16.171.164	
13	**ARENAL**	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	2022	$	7.863.632	de acuerdo a la programacion establecida para la legalizacion de los convenios solidarios, se determino que no se alcanzaba a contratar en la vigencia 2024 por tiempos de ejecucion.se decide pasarlos para contratacion a la siguiente vigencia.
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	2023	$	8.702.872	
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	2024	$	16.171.164	
16	**MIRADOR DEL SENDERO**	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2023	$	8.702.870	inconvenientes con el tema de inhabilidad para contratar por ser edil y presidente jac
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	2024	$	16.171.164	

17	**PISOJE BAJO**	MEJORAMIENTO ACUEDUCTO	2021	$ 8.003.854	los convenios solidarios que tenían componente de acueducto y saneamiento básico, bien sea reposición, mejoramiento, construcción, no se suscribieron en la vigencia 2024, ya que, a juicio del jefe de la oficina asesora jurídica del municipio de popayán, no se podía invertir recursos públicos en predios privados, sin embargo, el decreto 1688 de 2020, señala: artículo 2.3.7.1.5.1. lineamientos para la enajenación y ocupación de predios para proyectos del sector de agua y saneamiento básico en zonas rurales. en sus números 2. señala que cualquier persona natural o jurídica podrá permitir la intervención en un predio de su propiedad para el desarrollo de los proyectos del sector de agua y saneamiento básico en zonas rurales, a través de la enajenación del mismo en favor de un municipio o distrito o de una comunidad organizada, o mediante la constitución de servidumbres, en todo o parte del predio. el título constitutivo de servidumbre puede suplirse por el reconocimiento expreso del dueño o poseedor regular del predio sirviente, en los términos de los artículos 937 y 940 del código civil, motivo por el cual, al estar sustentada tal inversión legalmente, es posible su ejecución en la presente vigencia.
		MEJORAMIENTO ACUEDUCTO	2023	$ 8.702.872	
		MEJORAMIENTO ACUEDUCTO	2024	$ 16.171.164	
18	**SILOE**	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2022	$ 7.863.632	de acuerdo a la programacion establecida para la legalizacion de los convenios solidarios, se determino que no se alcanzaba a contratar en la vigencia 2024 por tiempos de ejecucion.se decide pasarlos para contratacion a la siguiente vigencia.
		MURO DE CERRAMIENTO	2023	$ 8.702.872	
		MURO DE CERRAMIENTO	2024	$ 16.171.164	
19	**BARRIO PLATEADO**	CONSTRUCCION DE ANDENES	2017	$ 4.687.500	de acuerdo a la programación establecida para la legalización de los convenios solidarios, se determinó que no se alcanzaba a contratar en la vigencia 2024 por tiempos de ejecucion.se decide pasarlos para contratación a la siguiente vigencia. los convenios solidarios que tenían componente de acueducto y saneamiento básico, bien sea reposición, mejoramiento, construcción, no se suscribieron en la vigencia 2024, ya que, a juicio del jefe de la oficina asesora jurídica del municipio de popayán, no se podía invertir recursos públicos en predios privados, sin embargo, el decreto 1688 de 2020, señala: artículo 2.3.7.1.5.1. lineamientos para la enajenación y ocupación de predios para proyectos del sector de agua y saneamiento básico en zonas rurales. en sus números 2. señala que cualquier persona natural o jurídica podrá permitir la intervención en un predio de su propiedad para el desarrollo de los proyectos del sector de agua y saneamiento básico en zonas rurales, a través de la enajenación del mismo en favor de un municipio o distrito o de una comunidad organizada, o mediante la constitución de servidumbres, en todo o parte del predio. el título constitutivo de servidumbre puede suplirse por el reconocimiento expreso del dueño o poseedor regular del predio sirviente, en los términos de los artículos 937 y 940 del código civil, motivo por el cual, al estar sustentada tal inversión legalmente, es posible su ejecución en la presente vigencia.
		CONSTRUCCION DE ANDENES	2018	$ 4.924.242	
		CONSTRUCCION DE ANDENES	2018	$ 5.906.250	
		CONSTRUCCION DE ANDENES	2020	$ 6.635.992	
		CONSTRUCCION DE ANDENES	2021	$ 8.003.854	
		CONSTRUCCION DE ANDENES	2022	$ 7.863.632	
		CONSTRUCCION DE ANDENES	2023	$ 8.702.872	
		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL	2024	$ 16.171.164	
20	**TINAJAS**	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2021	$ 8.003.864	vias no son del mpio
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2022	$ 7.863.632	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2024	$ 16.171.164	
21	**PARAISO**	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	2021	$ 8.003.864	los convenios solidarios que tenían componente de acueducto y saneamiento básico, bien sea reposición, mejoramiento, construcción, no se suscribieron en la vigencia 2024, ya que, a juicio del jefe de la oficina asesora jurídica del municipio de popayán, no se podía invertir recursos públicos
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	2022	$ 7.863.632	
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	2023	$ 8.702.872	

		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO	2024	$	16.171.164	en predios privados, sin embargo, el decreto 1688 de 2020, señala: artículo 2.3.7.1.5.1. lineamientos para la enajenación y ocupación de predios para proyectos del sector de agua y saneamiento básico en zonas rurales. en sus números 2. señala que cualquier persona natural o jurídica podrá permitir la intervención en un predio de su propiedad para el desarrollo de los proyectos del sector de agua y saneamiento básico en zonas rurales, a través de la enajenación del mismo en favor de un municipio o distrito o de una comunidad organizada, o mediante la constitución de servidumbres, en todo o parte del predio. el título constitutivo de servidumbre puede suplirse por el reconocimiento expreso del dueño o poseedor regular del predio sirviente, en los términos de los artículos 937 y 940 del código civil, motivo por el cual, al estar sustentada tal inversión legalmente, es posible su ejecución en la presente vigencia.
22	**CLARIDAD**	MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO	2022	$	7.863.632	polideportivo predio no es del mpio
		MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO	2023	$	8.702.872	
		MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO	2024	$	16.171.164	
23	**PUEBLILLO ALTO**	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2022	$	7.863.632	de acuerdo a la programacion establecida para la legalizacion de los convenios solidarios, se determino que no se alcanzaba a contratar en la vigencia 2024 por tiempos de ejecucion.se decide pasarlos para contratacion a la siguiente vigencia. vigencia 2024 acta de priorizacion 20241130114952 del 20/03/2024
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2023	$	8.702.872	
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2024	$	16.171.164	
23	**BRISAS DE POMONA**	COCINAS TRADICIONALES	2023	$	8.702.872	pendiente traslado a secretaria dafe ya que es la unidad idonea para su ejecucion.
25	**SANTA BARBARA**	FORTALECIMIENTO JAC	2024	$	16.171.164	pendiente traslado a secretaria de gobierno ya que es la unidad idonea para su ejecucion.
30	**POBLAZON**	FORTALECIMIENTO JAC	2023	$	8.702.872	pendiente traslado a secretaria de gobierno ya que es la unidad idonea para su ejecucion.
31	**VDA POMONA**	FORTALECIMIENTO JAC	2020	$	6.635.992	pendiente traslado a secretaria de gobierno ya que es la unidad idonea para su ejecucion.
		FORTALECIMIENTO JAC	2021	$	8.003.854	
		FORTALECIMIENTO JAC	2022	$	7.863.632	
		FORTALECIMIENTO JAC	2023	$	8.702.872	
		FORTALECIMIENTO JAC	2024	$	16.171.164	
			TOTAL	$	845.032.266	

Zona Suroccidente – Obras no ejecutadas

No.	VEREDA	PRIORIZACION	VIGENCIA	VALOR	OBSERVACIÓN
1	**TABLON**	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA	2024	$ 16.171.164	de acuerdo a la programacion establecida para la legalizacion de los convenios solidarios, se determino que no se alcanzaba a contratar en la vigencia 2024 por tiempos de ejecucion.se decide pasarlos para contratacion a la siguiente vigencia.
2	**TUNEL BAJO**	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	2022	$ 12.974.993	no habia un proyecto estructurado por parte de la jac en la vigencia 2024.
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	2023	$ 14.359.740	
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	2024	$ 16.171.164	
3	**PUELENJE**	MEJORAMIENTO DE VIA	2017	$ 5.625.000	inconvenientes con modificacion de las vigencias 2017,2021,2023,2024 para colector
		CONSTRUCCION DE CUNETAS	2021	$ 13.206.360	
		CANALIZACION DE AGUAS LLUVIA	2023	$ 14.359.740	
		MEJORAMIENTO DE VIA	2024	$ 16.171.164	
4	**SAMUEL SILVERIO BUITRAGO**	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2021	$ 13.206.360	realizaron modificacion de las vig 2022,2023,2024 de alcantarillado a placa huella , oficio con radicado no. 20241130467652 del 29/10/2024. de acuerdo a la programacion establecida para la legalizacion de los convenios solidarios, se determino que no se alcanzaba a contratar en la vigencia 2024 por tiempos de ejecucion.se decide pasarlos para contratacion a la siguiente vigencia.
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2022	$ 12.974.993	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2023	$ 14.359.740	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2024	$ 16.171.164	

5	**CAJETE**	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	2021	$	13.206.360	recurso muy bajo para el alcance que se necesita hacer (muro de 20 m x 4.5 de fondo), jac presenta modificacion de las vigencias 2021 y 2024 para muro de contencion 20251130232392 14/05/2024.
		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	2022	$	12.974.993	
		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	2023	$	14.359.740	
		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	2024	$	16.171.164	
6	**FIGUEROA**	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA	2023	$	14.359.740	ellos querian cubierta de toda la estructura pero se se nececita hacer primero reforzamiento estructural, en riesgo la estructura.
		MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA	2024	$	16.171.164	
8	**SALVADOR**	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2022	$	12.974.993	jac realizó modificacion de sus priorizaciones de la vigencia 2022, 2023, 2024 con radicado no. 20241130337992 del 15/08/2024, de acuerdo a la programacion establecida para la legalizacion de los convenios solidarios, se determino que no se alcanzaba a contratar en la vigencia 2024 por tiempos de ejecucion.se decide pasarlos para contratacion a la siguiente vigencia.
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2023	$	14.359.740	
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2024	$	16.171.664	
9	**CHOZAS**	MEJORAMIENTO DE VIA	2020	$	9.232.685	de acuerdo a la programacion establecida para la legalizacion de los convenios solidarios, se determino que no se alcanzaba a contratar en la vigencia 2024 por tiempos de ejecucion.se decide pasarlos para contratacion a la siguiente vigencia.
		MEJORAMIENTO DE VIA	2021	$	13.206.360	
		MEJORAMIENTO DE VIA	2022	$	12.974.993	
		MEJORAMIENTO DE VIA	2023	$	14.359.740	
		MEJORAMIENTO DE VIA	2024	$	16.171.664	
10	**TUNEL**	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	2019	$	8.217.391	realizaron modificacion de las vigencias mediante acta no. 20231130470522 del 27/10/2023, de acuerdo a la programacion establecida para la legalizacion de los convenios solidarios, se determino que no se alcanzaba a contratar en la vigencia 2024 por tiempos de ejecucion.se decide pasarlos para contratacion a la siguiente vigencia.
		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	2021	$	13.206.360	
		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	2023	$	14.359.740	
		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	2024	$	16.171.164	
11	**PLAYA**	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SALON COMUNAL	2019	$	8.217.391	no se pudo realizar en la vigencia 2024 debido a la verificacion del predio y requisitos para la licencia de construccion. vigencia 2024 pendiente traslado a secretaria de gobierno ya que es la unidad idonea para su ejecucion.
		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SALON COMUNAL	2021	$	13.206.360	
		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SALON COMUNAL	2022	$	12.974.993	
		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SALON COMUNAL	2023	$	14.359.740	
		FORTALECIMIENTO JAC	2024	$	16.171.164	
12	**CHARCO**	MEJORAMIENTO DE SALON COMUNAL	2019	$	8.217.391	de acuerdo a la programacion establecida para la legalizacion de los convenios solidarios, se determino que no se alcanzaba a contratar en la vigencia 2024 por tiempos de ejecucion.se decide pasarlos para contratacion a la siguiente vigencia. realizaron modificacion de las vigencias 2019,2020,2021,2022,2023,2024 mediante acta no. 20241150198932 del 17/05/2024.
		MEJORAMIENTO DE SALON COMUNAL	2020	$	9.232.685	
		MEJORAMIENTO DE SALON COMUNAL	2021	$	13.206.360	
		MEJORAMIENTO DE SALON COMUNAL	2022	$	12.974.993	
		MEJORAMIENTODE SALON COMUNAL	2023	$	14.359.740	
		MEJORAMIENTO DE SALON COMUNAL	2024	$	16.171.164	
13	**VEREDA DE TORRES**	FORTALECIMIENTO JAC	2024	$	16.171.164	pendiente traslado a secretaria de gobierno ya que es la unidad idonea para su ejecucion.
14	**CRUCERO DE PUELENJE**	MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO	2024	$	16.171.164	de acuerdo a la programacion establecida para la legalizacion de los convenios solidarios, se determino que no se alcanzaba a contratar en la vigencia 2024 por tiempos de ejecucion.se decide pasarlos para contratacion a la siguiente vigencia.
15	**RIO HONDO**	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE LA ZONA COMUNITARIA	2021	$	13.206.360	de acuerdo a la programacion establecida para la legalizacion de los convenios solidarios, se determino que no se alcanzaba a contratar en la vigencia 2024 por tiempos de ejecucion.se decide pasarlos para contratacion a la siguiente vigencia. jac realizo modificacion de la vigencia 2022 a cerramiento de la zona comunitaria mediante acta no. 20251130224132 del 08/05/2025.
		CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE LA ZONA COMUNITARIA	2022	$	12.974.993	
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	2023	$	14.359.740	
		CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE LA ZONA COMUNITARIA	2024	$	16.171.164	

16	**ALTO CAJETE**	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	2024	$	16.171.164	de acuerdo a la programacion establecida para la legalizacion de los convenios solidarios, se determino que no se alcanzaba a contratar en la vigencia 2024 por tiempos de ejecucion.se decide pasarlos para contratacion a la siguiente vigencia
17	**YUNGA**	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO EN LA ZONA COMUNITARIA	2024	$	16.171.164	de acuerdo a la programacion establecida para la legalizacion de los convenios solidarios, se determino que no se alcanzaba a contratar en la vigencia 2024 por tiempos de ejecucion.se decide pasarlos para contratacion a la siguiente vigencia
			TOTAL	$	674.890.131	

Obras contratadas en la zona rural

TRAZABILIDAD DE PROYECTOS - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA MUNICIPIO DE POPAYAN CONVENIOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RURAL 2024							
ID	**OBJETO**	**CONVENIO/FECHA**	**CONTRATISTA**	**APORTE MUNICIPIO**	**CANT.**	**UNIDAD**	**OBSERVACION**
1	aunar esfuerzos entre el municipio de popayán y la junta de acción comunal de la vereda la calera para la construcción de la placa huella, en el marco del proyecto denominado: "contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayán", de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad.	20241800025257 DE 2024	JAC LA CALERA	$ 68.044.175	55	ML	N/A
2	aunar esfuerzos entre el municipio de popayán y la junta de acción comunal de la vereda la tetilla para la construcción de la placa huella, en el marco del proyecto denominado: "contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayán", de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad	20241800025267 DE 2024	JAC LA TETILLA	$ 101.259.716	78	ML	N/A
3	aunar esfuerzos entre el municipio de popayán y la junta de acción comunal de la vereda julumito para la construcción de la placa huella, en el marco del proyecto denominado: "contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayán", de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad.	20241800025237	JULUMITO	$ 16.171.164	11	ML	N/A
4	aunar esfuerzos entre el municipio de popayán y la junta de acción comunal de la vereda atardecer calibio para la construcción de la placa huella, en el marco del proyecto denominado: "contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayán", de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad.	20241800025287	ATARDECER CALIBIO	$ 26.428.121	18	ML	N/A
5	aunar esfuerzos entre el municipio de popayán y la junta de acción comunal de la vereda la cabuyera para la construcción de la placa huella, en el marco del proyecto denominado: "contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayán", de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad.	20241800025317	LA CABUYERA	$ 26.428.121	21	ML	N/A

6	aunar esfuerzos entre el municipio de popayán y la junta de acción comunal de la vereda calibio para la construcción de la placa huella, en el marco del proyecto denominado: "contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayán", de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad.	20241800025347	CALIBIO	$ 26.428.121	21	ML	N/A
7	aunar esfuerzos entre el municipio de popayán y la junta de acción comunal de la vereda real palace para la construcción de la placa huella, en el marco del proyecto denominado: "contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayán", de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad.	20241800025357	REAL PALACE	$ 35.695.974	34	ML	N/A
8	aunar esfuerzos entre el municipio de popayán y la junta de acción comunal de la vereda cajamarca para la construcción de la placa huella, en el marco del proyecto denominado: "contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayán", de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad	20241800025377	CAJAMARCA	$ 16.171.164	27	ML	N/A
9	aunar esfuerzos entre el municipio de popayán y la junta de acción comunal de la vereda bajo cauca para la construcción de la placa huella, en el marco del proyecto denominado: "contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayán", de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad.	20241800025387	BAJO CAUCA	$ 52.969.949	44	ML	N/A
10	aunar esfuerzos entre el municipio de popayán y la junta de acción comunal de la vereda santana para la construcción de la placa huella, en el marco del proyecto denominado: "contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayán", de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad.	20241800025397	SANTANA	$ 56.712.257	46	ML	N/A
11	aunar esfuerzos entre el municipio de popayán y la junta de acción comunal de la vereda canelo para la construcción de la placa huella, en el marco del proyecto denominado: "contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayán", de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad	20241800025427	CANELO	$ 46.647.772	40	ML	N/A
12	aunar esfuerzos entre el municipio de popayán y la junta de acción comunal de la vereda san jose la paila para la construcción de la placa huella, en el marco del proyecto denominado: "contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayán", de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad.	20241800025447	SAN JOSE LA PAILA	$ 40.741.522	32	ML	N/A

13	aunar esfuerzos entre el municipio de popayán y la junta de acción comunal de la vereda santa eelena para la construcción de la placa huella, en el marco del proyecto denominado: "contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayán", de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad.	20241800025457	SANTA ELENA	$ 24.874.036	18	ML	N/A
14	aunar esfuerzos entre el municipio de popayán y la junta de acción comunal de la vereda alto puelenje para la construcción de la placa huella, en el marco del proyecto denominado: "contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayán", de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad	20241800025407	ALTO PUELENJE	$ 16.171.164	11	ML	N/A
15	aunar esfuerzos entre el municipio de popayán y la junta de acción comunal de la vereda clarete para la construcción de la placa huella, en el marco del proyecto denominado: "contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayán", de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad.	20241800025477	CLARETE	$ 32.945.362	28	ML	N/A
16	aunar esfuerzos entre el municipio de popayán y la junta de acción comunal de la vereda bajo charco para la construcción de la placa huella, en el marco del proyecto denominado: "contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayán", de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad	20241800025487	BAJO CHARCO	$ 56.712.257	50	ML	N/A
17	aunar esfuerzos entre el municipio de popayán y la junta de acción comunal de la vereda tres cruces para la construcción de la placa huella, en el marco del proyecto denominado: "contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayán", de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad	20241800025497	CERRO DE LAS TRES CRUCES	$ 40.741.522	37	ML	N/A
18	aunar esfuerzos entre el municipio de popayán y la junta de acción comunal de la vereda sendero para la construccion de placa huella y cunetas, en el marco del proyecto denominado: "contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayán", de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad.	20241800025507	SENDERO	$ 24.874.036	20	ML	N/A
19	aunar esfuerzos entre el municipio de popayán y la junta de acción comunal de la vereda san isidro para la construcción de la placa huella, en el marco del proyecto denominado: "contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayán", de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad	20241800025337	SAN ISIDRO	$ 35.695.974	35	ML	N/A
20	aunar esfuerzos entre el municipio de popayán y la junta de acción comunal de la vereda la mota para la construcción de la placa huella, en el marco del proyecto denominado:	20241800025247	LA MOTA	$ 68.044.175	63	ML	N/A

	"contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayán", de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad						
21	aunar esfuerzos entre el municipio de popayán y la junta de acción comunal de la vereda el hogar para la construcción de la placa huella, en el marco del proyecto denominado: "contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayán", de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad	20241800025437	EL HOGAR	$ 24.874.036	22	ML	N/A
22	aunar esfuerzos entre el municipio de popayán y la junta de acción comunal de la vereda parcelacion las vegas (rejoya) para la construcción de la placa huella, en el marco del proyecto denominado: "contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayán", de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad.	20241800025297	VEREDA PARCELACIÓN LAS VEGAS	$ 57.720.713	48	ML	N/A
23	aunar esfuerzos entre el municipio de popayán y la junta de acción comunal de la vereda san alfonso para el mejoramiento de la via, en el marco del proyecto denominado: contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayán, de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad.	20241800037387	VEREDA SAN ALFONSO	$ 57.398.006	425	ML	N/A
24	aunar esfuerzos entre el municipio de popayán y la junta de acción comunal de la vereda villanueva para la construcción de la placa huella, en el marco del proyecto denominado: "contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayán", de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad	20241800037377	VEREDA VILLANUEVA	$ 27.803.556	38	ML	N/A
25	aunar esfuerzos entre el municipio de popayán y la junta de acción comunal de la vereda danubio para la construccion de la placa huella y la construccion de alcantarilla, en el marco del proyecto denominado: contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayán, de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad.	20241800039107	DANUBIO	$ 35.317.484	15 1	ML UND	N/A N/A
26	aunar esfuerzos entre el municipio de popayan y la junta de acción comunal de la vereda poblazon para la construcción de alcantarillas en el marco del proyecto "contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayán", de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad	20241800025517	POBLAZON	$ 16.171.164	1	UND	N/A

27	aunar esfuerzos entre el municipio de popayán y la junta de acción comunal de la vereda santa barbara para el mejoramiento de acueducto y el mejoramiento del tratamiento de las aguas residuales, en el marco del proyecto denominado contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público. en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayan, de conformidad con las especificaciones tecnicas determinadas por la entidad	20241800025467	SANTA BARBARA	$ 24.570.358	1	UND	N/A
28	aunar esfuerzos entre el municipio de popayán y la junta de acción comunal de la vereda santana ii para la construcción de la placa huella, en el marco del proyecto denominado: "contribución al programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos en el municipio de popayán", de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas por la entidad.	20241800025367	VEREDA SANTANA DOS	$ 68.582.740	0	N/A	convenio solidario en proceso de resiliación, no se pudeo realizar debido a una incongruencia entre el objeto, el alcance y la priorizacion
			TOTAL	$ 1.126.194.639			

Presupuesto Participativo Urbano
Obras no ejecutadas

COMUNA	OBJETO	VALOR PRIORIZACION SGP	VIGENCIA	UNI.	CANT.	JUSTIFICACION POR NO EJECUCIÓN
2	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO ALDEA	$ 50.000.000	2.022	M2	57,4	se envió al igac solicitud no. 20241400356391 del 13 de agosto del 2024, con el fin de que se corrija el area a intervenir, para que incluya el predio seleccionado por la comunidad. anexo oficio mencionado.
	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO BELLO HORIZONTE	$ 50.000.000	2.022	M2	63,1	el predio de bello horizonte está incluido en el convenio entre la superintendencia de notariado y registro y municipio con el fin de que dicha area se pueda legalizar y se pueda realizar la inversion. anexo oficio no. 20251400112293 del 27-03-2025
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL BARRIO ALTOS DE PUBENZA	$ 72.490.000	2019 18,440,000 2021 54,050,000	ML	120	se está trabajando en la publicación de un convenio tripartito entre municipio, acueducto y comunidad. en esta vigencia ya se cuenta con el diseño elaborado por la empresa de acueducto y los cdps que soportan los aportes correspondientes de las partes.
	CONSTRUCCION SALON COMUNAL URBANIZACIÓN LOS ROBLES	$ 71.348.027	2023 $ 27,515,014 2024 $ 43,833,013	M2	73,7	la administración ya realizó el diseño arquitectónico socializado con la jac. la comunidad beneficiada debe aportar el estudio de suelos para continuar con el diseño estructural. se tiene programado en esta vigencia tener toda la documentacion para iniciar con el proceso de licenciamiento ante curaduría.
	MUROS DE CONTENCIÓN. VEREDA GONZALEZ	$ 43.833.012	2.024	M3	18,34	la comunidad está interesada en invertir el recurso en aporte al alcantarillado pluvial del barrio. nos encontramos realizando mesas tecnicas con la empresa de acueducto para definir los estudios realizados y la viabilidad de dicha obra. lo anterior, por cuanto en los sitios donde se pretendía realizar los muros, no son de propiedad del municipio
3	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO PORTALES DEL NORTE	$ 110.916.000	2021 72,916,000 2022 38,000,000	M2	117	se están realizando mesas técnicas entre las secretarías general, gobierno, planeación, infraestructura, jal, jac, con el fin de determinar la viabilidad de la construccion de dicho salon comunal en el área designada para tal fin. anexo oficio no. 20251200147371 del 07 de abril de 2025
	CONSTRUCCION DE ANDENES, SARDINELES Y CAMINO PEATONAL DEL SENDERO EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 25AN Y 27N - LAS CARRERAS 4 Y 4B. BARRIO VILLA DOCENTE	$ 140.388.616	2.024	M3	42,39	se han realizado diferentes reuniones con secretaría general, con el fin de que se revise la posibilidad de la inversion de los recursos priorizados en el barrio villa docente en los predios definidos. se pretende efectuar una reunión con dicha dependencia en el mes de junio, con el fin de que nos informen dicha viabilidad. en caso negativo, la comunidad debe modificar el recurso.

	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL. BARRIO UCRANIA	$ 231.442.471	2.024	M2	234	en la vigencia 2024 se organizó una selección abreviada para obras de salones comunales en los barrios 5 de abril, ucrania y solidaridad. sin embargo, la oficina jurídica central en su momento, nos informó que no era posible autorizarla porque la ejecución no la alcanzaban a realizar en dicha vigencia. en el mes de mayo 2025 se entregó toda la documentación para que esta obra se ejecute por medio de un convenio solidario con la jac del barrio ucrania.
4	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO SAN CAMILO	$ 71.000.000	2024	M2	106,5	la obra inicial era la **construccion del salón comunal del barrio américas** por valor de **$90.000.000**, recurso que fue modificado para los barrios san camilo y cadillal con una asignación de $45.000.000 para cada una. nos encontramos realizando los estudios y diseños de la obra de san camilo, y la licencia respectiva, para poder posteriormente ejecutar dicha obra. anexo el acta de modificación de la comuna 4 como soporte modificación de comuna 4 de los 26.000.000 de camaras de vig 2024
5	CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL URBANIZACIÓN LAS FERIAS	$ 147.653.500	2022 27,616,000 2023 120,037,500	M2	150	la secretaría general se encuentra valorando si el predio destinado para salón comunal de la urbanización las ferias, puede incluirse en el convenio entre snr y municipio, para ser legalizado y poder ejecutar la obra priorizada.
	CONSTRUCCIÓN DE UN FILTRO EN LA ZONA VERDE PARALELA A LA CALLE 11A DEL BARRIO SUIZO	$ 25.000.000	2.020	ML	81	en visita con personal técnico de la empresa de acueducto se establecieron las alternativas de construccion del filtro. se socializará con la comunidad dichas opciones y se procederá al diseño y ejecución respectivas.
6	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCION. BARRIO LA LADERA	$ 74.172.608	2022 29,721,355 2024 44,451,253	M3	5,2	en esta vigencia la comunidad aportó el estudio de suelos necesario para el diseño estructural del muro de contencion del barrio la ladera. actualmente se está elaborando el diseño por parte de la secretaría de infraestructura, para proceder posteriormente a la contratacion de esta obra por medio de un convenio solidario con la jac.
	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN BARIO DEAN LOMA DE LA VIRGEN	$ 29.604.012	2.023	M3	12,2	la oficina de gestion de riesgos del municipio de popayán esta gestionado ante la nacion un proyecto por medio del cual se atenderán diferentes muros de contención en varios sitios del municipio. dicho proyecto está viabilizado a espera de la asignación de recursos para proceder a la ejecución de las obras incluidas, dentro de las cuales se encuentra la priorizada por la jac del barrio loma de la virgen
	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y SARDINELES. BARRIO DEAN BAJO	$ 44.451.253	2.024	M3	13,42	la jac del barrio dean presentó inconvenientes con los dignatarios, teniendo en cuenta que el presidente falleció. en la vig. 2024 se hizo el trámite para el cambio de la mesa directiva, con el fin de que se pueda realizar el convenio solidario.
	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, SARDINELES Y PARCHEO. BARRIO PRIMERO DE MAYO	$ 44.451.253	2.024	M3	9,85	la admón mpal se encuentra realizando obras en el sector del barrio primero de mayo, donde habían contemplado efectuar la rehabilitacion de andenes. se realizó una reunión con los ediles en el mes de abril -2025, con el fin de informar acerca de esta situación y que nos colaboren con la modificación de dicha priorización.
	CERRAMIENTO PARQUE INFANTIL. BARRIO LA GRAN VICTORIA	$ 44.451.253	2.024	ML	35,24	esta obra de priorizacion requiere para su realización la viabilidad de varias dependencias, dentro de ellas, la crc. la respuesta de dicha entidad es que no se podía ejecutar. sin embargo, estamos realizando diferentes visitas y mesas técnicas para definir otro tipo de obra en el sector. anexo respuesta crc
7	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL BARRIO SAN FERNANDO	$ 33.000.000	2.023	M3	8,3	hasta el momento la comunidad no ha realizado el estudio de suelos para poder diseñar el puente peatonal priorizado por la comunidad. se efectuará una reunión para determinar si se hace necesario modificar dicha obra para que pueda ser ejecutada.
	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO SANTO DOMINGO SABIO II	$ 75.084.000	2.023	M2	72,5	la secretaría general se encuentra valorando si el predio destinado para salón comunal del barrio santo domingo savio ii, puede incluirse en el convenio entre snr y municipio, para ser legalizado y poder ejecutar la obra priorizada.
9	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO MARIA OCCIDENTE	$ 107.601.981	2022 58,445,487 2023 49,156,494	M2	117	la administración ya realizó el diseño arquitectónico socializado con la jac. la comunidad beneficiada debe aportar el estudio de suelos para continuar con el diseño estructural. se tiene programado en esta vigencia tener toda la documentacion para iniciar con el proceso de licenciamiento ante curaduría.

	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO 5 DE ABRIL	$ 130.800.000	2.019	M2	117	se tiene la licencia 19001-1-23-0185, la cual tiene vencimiento del 2-02-2027. se tiene proyectado ejecutar esta obra en la actual vigencia
	CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA A LA RIBERA DEL RIO EJIDO DESDE LA CALLE 5E HACIA LA CALLE 5 PUENTE CHUNE. BARRIO EL EDEN	$ 85.000.000	2.022	ML	67,39	la secretaría de planeacion certificó la viabilidad del cerramiento en la ribera del río, a excepción del los 30 mts que corresponden al predio privado. en la presente vigencia se realizará la contratación de esta obra.
	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION. BARRIO LA CAPITANA	$ 65.000.000	2.023	M3	29,3	se realizó solicitud a ciudad moderna mediante radicado no. 20241400655231 del 30 de diciembre de 2024, requerimiento que fue atendiendo en el mes de marzo de 2025.
	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO LOMAS DE GRANADA	$ 58.445.486	2.022	M2	93,6	la secretaría general se encuentra valorando si el predio destinado para salón comunal del barrio lomas de granada, puede incluirse en el convenio entre snr y municipio, para ser legalizado y poder ejecutar la obra priorizada. adicionalmente la jac actualmente no está constituida legalmente.
	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO CIUDAD 2000	$ 50.000.000	2.023	M2	74,9	se efectuó a secretaria general solicitud no. 20241400305673 para revision de predio donde se pretende construir salón comunal. en respuesta mediante oficio 20241133343183, nos manifiestan que el predio es privado por lo que no es posible ejecutar el recurso en dicha area. la comunidad está definiendo en que va a invertir el recurso
	CONSTRUCCION CASETA COMUNAL. BARRIO LA CAPITANA	$ 50.221.222	2.024	M2	77,9	está pendiente una informacion adicional que solicitó a la jac, la secretaria general en la vigencia anterior, para definir area a utilizar y revisar la posibilidad de que se incluya en el convenio con snr- municipio para legalizacion de predio

$ 1.906.354.694

COMUNA	OBJETO	VALOR PRIORIZACION SGP	VIGENCIA	UNI.	cant.	justificacion por no ejecución
1	MEJORAMIENTO VIAL EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 1AN Y 2BISN - LA CARRERA 11 Y LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM. URBANIZACIÓN LOS ROSALES	$ 48.847.230	2024	M3	27,56	el 28-11-24 se liquidó el contrato no. 20231800031567, donde estaban contempladas obras viales en los barrios: lago, portal de eucaliptos, nueva alianza, campobello, rosales, lago, playa y esmeralda. por lo tanto, se realizarán estas priorizaciones con el recurso liberado de esta liquidación, con el fin de hacer una sola obra.
	MEJORAMIENTO VIAL EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CARRERAS 18 Y 19 Y ZONA VERDE (CANCHA). URBANIZACIÓN LA PLAYA	$ 48.847.230	2024	M3	27,56	
	MEJORAMIENTO VIAL EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CARRERAS 17 Y 18 - LAS CALLES 30N Y 32N. URBANIZACIÓN CAMPOBELLO	$ 48.847.230	2024	M3	27,56	
2	MEJORAMIENTO DE ZONAS COMUNES DE LA URBANIZACION MORINDA UBICADAS ENTRE LAS CALLES 58N Y 58AN Y LA TRANSVERSAL 9A	$ 27.515.014	2023	M3	8,31	esta obra se proyectó realizar por convenio solidario, pero hasta la actual vigencia se tiene toda la documentación necesaria, por lo que este convenio forma parte de los correspondientes a fase 1 entregados a juridica
	CONSTRUCCION SALÓN COMUNAL VIOLETAS DEL NORTE - FASE 2	$ 43.833.013	2024	M2	70	la licencia existente para la realización de la obra contempla un solo piso. la jac solicitó en la anterior vigencia que se realicen dos pisos, por lo que estamos efectuando la actualización de la licencia con curaduría para poder invertir el recurso actual.
	MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL. BARRIO EL PLACER	$ 43.833.013	2024	M2	154	obra que estaba contemplada realizar por convenio solidario en la vigencia 2024, pero en juridica central no alcanzaron a revisar la carpeta correspondiente y se ejecutará en la vigencia 2025
	MEJORAMIENTO ZONAS COMUNES. SAN EDUARDO ETAPA II SECTOR 3 (PRIORIZACION ANTERIOR: SEGURIDAD)	$ 43.833.012	2024	M2	189,6	acta de modificacion con radicado no. 20241130392912 de septiembre 18-24

3	MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS DE LA ESCUELA DEL BARRIO JOSÉ ANTONIO GALÁN.	$ 63.123.407	2023	M2	58,5	de acuerdo a la inspeccion realizada en la obra priorizada del barrio jose antonio galan, se requiere realizar el diseño de un nuevo colector de agua pluvial que va del polideportivo a la calle principal del barrio, así mismo, el de la cañuela para evacuar las aguas del polideportivo, trabajos que se están efectuando en la vigencia actual.
4	MEJORAMIENTO CANCHA DEPORTIVA. URBANIZACIÓN CALDAS	$ 37.500.000	2024	M3	28	la obra inicial era la **construccion del salón comunal del barrio hernando lora** por valor de **$75.000.000**, recurso que fue modificado para la urbanización caldas y la pamba con una asignación de $37.500.000 para cada una. por esta razón en la fase 1 de programación de la vigencia 2025, se entregó la documentación para el convenio solidarios de la urbanización caldas por dicho valor. anexo el acta de modificación de la comuna 4 como soporte
	REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES 10 Y 10A. URBANIZACIÓN FUCHA	$ 60.000.000	2024	M3	12,64	se solicitó a aapsa el presupuesto para estas obras de reposición de alcantarillado, las cuales ascienden a un valor de aproximadamente 120 millones. se solicitó a la jac de la urbanización fucha seleccionar una de las dos calles, con el fin de poder ejecutar el recurso. se espera poderlo realizar en la vigencia actual.
5	MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL. BARRIO SUIZO	$ 40.000.000	2024	M2	210	la secretaria general tiene seleccionado este predio para incluirse en el convenio entre snr y municipio, para ser legalizado y poder ejecutar dicha priorización.
	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 18 ENTRE LAS CARRERAS 8E Y 4E. BARRIO LOS SAUCES - FASE 2	$ 80.000.000	2024	M3	43,96	obras que fueron incluidas en un convenio solidario con la jac de la pamba, para atender su sector más las correspondientes a los barrios maria oriente y sauces. finalmente, la oficina juridica central informó que no era posible ejecutar una obra por fuera del radio de acción de la junta, por lo que no fue posible su ejecución. se ejecutarán estas obras en la vigencia 2025.
	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 6E DESDE LA CARRERA 17B HACIA LA CARRERA 18. BARRIO MARÍA ORIENTE	$ 104.000.000	2024	M3	58,67	
	MANTENIMIENTO (PARCHEO) VIAS BARRIO PORTAL DE LAS FERIAS PRIMERA ETAPA	$ 80.000.000	2024	M3	50,95	en la vigencia 2024, se informó a la jac que no era posible ejecutar esta obra, porque se requería efectuar previamente la reposición de redes de alcantarillado, por lo que la jac está tramitando la modificación de esta priorización.
6	MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO. BARRIO NUEVA GRANADA	$ 134.012.609	2019 19,840,000 2021 40,000,000 2022 29,721,355 2024 44,451,254	KG	2398	la secretaría general se encuentra valorando si el predio destinado para las obras priorizadas del barrio nueva granada, puede incluirse en el convenio entre snr y municipio, para ser legalizado y poder ejecutar dicha obra.
	MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL BARRIO ALFONSO LÓPEZ	$ 74.172.613	2022 $29.721.360 2024 $44.451.253	M2	86	hasta el momento la junta no ha realizado la cesion del salon comunal de la jac al municipio para poder ejecutar las obras. la comunidad pretende cambiar la cubierta del polideportivo realizando la modificación respectiva, pero nos encontramos valorando dicha obra.
	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO VERSALLES LA LADERA - FASE 2	$ 49.840.000	2023	M2	86	el contrato no. 20231800035757, donde está contemplada la obra inicial para el salón comunal versalles la ladera, se encuentra en liquidación, por cuanto estamos a la espera de este trámite para adicionar el valor correspondiente a esta vigencia y poder ejecutar el valor priorizado en su totalidad.
	CONSTRUCCION DE ANDENES. BARRIO SANTAFE	$ 29.604.012	2023	M3	16,7	la modificacion de mejoramiento vial a andenes se realizó por parte de la comunidad, teniendo en cuenta que la vía se iba a atender por medio del contrato de malla vial. se está a la espera de la realización de este trabajo, para ejecutar posteriormente la reconstrucción de andenes.
	MEJORAMIENTO VIAL EN URBANIZACION PAJONAL	$ 29.604.012	2023	M3	18,86	la realización de este mejoramiento vial no se puede efectuar con este valor, pero la comunidad gestionó un recurso adicional para la misma priorización en la vigencia 2025, y con los dos recursos, poder ejecutar dicha obra.
	MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO LOMA DE LA VIRGEN	$ 59.126.695	2023	M2	189,5	el salón comunal del barrio loma de la virgen pertenece a la jac, por lo que no es posible invertir los recursos priorizados por participativo. se debe hacer la modificación por parte de la comunidad para poder ejecutar dicho recurso.
	CONTINUACION CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN VIA PRINCIPAL. BARRIO VILLA DEL SUR - FASE 2	$ 44.451.254	2024	M3	18,6	se está estudiando la posibilidad de incluir esta obra en el proyecto de la oficina de riesgos ante la unsgrd. estamos a la espera de esta definición con el fin de poder decidir si es necesarios modificar esta priorizaciópn.
	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO CALLE 29E DESDE LA CARRERA 9	$ 44.451.254	2024	M3	10,7	la empresa de acueducto nos informó que era necesario realizar la topografía de la vía para efectuar el diseño de la tubería de alcantarillado. ya se efectuó dicho trabajo.

	HACIA LA CARRERA 8. BARRIO RECUERDO SUR.					estamos a la espera de diseño y presupuesto para su ejecución.
7	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 10 DESDE LA CARRERA 36B HACIA LA CARRERA 36A - CARRERA 36A DESDE LA CALLE 10 HACIA LA CALLE 11. BARRIO LA ISABELLA	$ 76.489.959	2024	M3	43,15	se dio la viabilidad de esta obra por el tema predial al finalizar la vigencia 2024, por lo que a partir de dicho documento se realizó el estudio de suelos y topografía. la secretaría de infraestructura se encuentra realizando en la actual vigencia el diseño del pavimento con el fin de poder ejecutar dicha priorización.
	MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL BARRIO SOLIDARIDAD.	$ 76.489.959	2024	M2	210,6	en la vigencia 2024 se publicó esta obra por la modalidad de mínima cuantía, pero finalmente se declaró desierta por el tema de no subsanación de documentos. en la actualidad, se actualizó y entregó la documentación al grupo jurídico para la nueva contratación.
8	MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL. URBANIZACIÓN CANADA	$ 135.351.975	2024	M2	257,4	el predio donde se pretende construir el salón comunal es de propiedad de la jac. la comunidad pensó en modificar a la cubierta de la cancha, pero el valor para la realización de esta obra es muy elevado, y finalmente definieron efectuar el cerramiento del polideportivo. nos encontramos realizando la viabilidad de esta obra, especialmente con la crc por el tema de franja de protección de cuencas hídricas.
	MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL. BARRIO POPULAR	$ 115.000.000	2024	M2	222	se está gestionando los estudios para conseguir la licencia ante curaduría para la ejecución de esta obra de mejoramiento de salón comunal.
	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 1B DESDE LA CARRERA 23 HACIA EL FINAL DE LA VIA. BARRIO LA ISLA	$ 96.000.000	2024	M3	54,16	la jac realizó la modificación de esta priorización, por cuanto para la ejecución de esta obra era necesario la reposición de redes de alcantarillado sanitario. se espera ejecutar esta obra en la vigencia actual.
	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACION CULTURAL Y RESTAURANTE BARRIO PANDIGUANDO	$ 89.203.927	2024	M2	144	acta de modificacion barrio pandiguando - comuna 8
9	REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSÉ	$ 95.221.222	2023 $ 45.000.000 2024 $ 50,221,222	M3	25,9	esta obra requiere un valor adicional para poder realizar la reposición de alcantarillado de manera completa, por lo que al final de la vigencia 2024, no fue posible la consecución de este recurso. en la vigencia 2025 ya se cuenta con este valor para la realización de dicha obra.
	MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO BARRIO VALLE DEL ORTIGAL	$ 60.000.000	2023	M3	50,05	está pendiente la realización del estudio de suelos por parte de la comunidad, con el fin de poder diseñar la estructura para graderia y cubierta y efectuar el trámite ante curaduría.
	REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. BARRIO LA SOMBRILLA	$ 80.000.000	2024	ML	59,53	la empresa de acueducto nos informó que era necesario realizar la topografía de la vía para efectuar el diseño de la tubería de alcantarillado. ya se efectuó dicho trabajo. en el mes de mayo 2025 nos entregaron diseño y presupuesto para su ejecución.
	MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL. BARRIO SAN ANTONIO DE PADUA	$ 50.221.221	2024	UND	1	la secretaría general se encuentra valorando si el predio destinado para salón comunal del barrio san antonio de padua, puede incluirse en el convenio entre snr y municipio, para ser legalizado y poder ejecutar la obra priorizada.
	MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ZONA VERDE. BARRIO CINCO DE ABRIL	$ 72.800.000	2024	UND	2	desde la vigencia 2024 nos encontramos valorando el tema predial y la viabilidad con la crc para la ejecución de esta obra.
GLOBAL	MEJORAMIENTO DE DIFERENTES VIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN - RECURSOS DE BALANCE	$ 704.247.790	2023	M3	155,17	recurso con priorizaciones de traslado a otras dependencias. se espera viabilizar este proyecto para poder posteriormente realizar los traslados correspondientes.

$ 2.886.467.651

Obras contratadas o ejecutadas

CONVENIOS SOLIDARIOS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO				CANTIDAD EJECUTADA	
JUNTA DE ACCION COMUNAL	**OBJETO**	**CONVENIO Nº**	**VALOR PRIORIZADO**	**UND**	**CANT**
BARRIO LA PAMBA	MEJORAMIENTOS VIAL - PAV RIGIDO	No. 20241800025607	$ 82.500.423	M3	43,96
BARRIO BERLÍN	MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL	No. 20241800025687	$ 80.037.500	M2	187,00
BARRIO JORGE ELIECER GAITÁN	CONSTRUCCIÓN MURO, ANDÉN Y RECONSTRUCCIÓN DE GRADAS	No. 20241800025697	$ 29.604.012	M3	12,20
BARRIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA	MEJORAMIENTO ZONA VERDE - SENDERO / JUEGOS	No. 20241800025707	$ 84.909.000	UND	2,00

BARRIO DIAMANTE	MEJORAMIENTO VIAL - PAV RIGIDO	No. 20241800025667	$ 84.900.000	M3	47,90
BARRIO LA ESPERANZA	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL	No. 20241800025717	$ 70.396.826	M2	212,00
URBANIZACION ALAMEDA	MEJORAMIENTO ÁREA DE PARQUEADERO	No. 20241800025527	$ 19.831.086	M3	11,53
BARRIO LAS PALMAS II	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS TRES GRADAS ALEDAÑAS AL SALON COMUNAL	No. 20241800025537	$ 76.489.959	M3	32,50
BARRIO KENNEDY	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES , SARDINELES, CUNETAS.	No. 20241800025547	$ 74.238.745	M3	31,07
BARRIO VEGA DE PRIETO	MEJORAMIENTO VIAL - PAV RIGIDO	No. 20241800025727	$ 70.133.058	M3	20,10
BARRIO SAN ANDRÉS	CONSTRUCCION DE ANDENES Y SARDINELES	No. 20241800025737	$ 40.037.500	M3	12,64
BARRIO LIMONAR	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL	No. 20241800025637	$ 44.451.253	M2	187,20
BARRIO EL LAGO	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL	No. 20241800025627	$ 48.000.000	M2	133,00
BARRIO VILLA DEL NORTE FASE A	CONSTRUCCION SALON COMUNAL	No. 20241800025677	$ 27.515.014	M2	22,34
BARRIO SANTA LIBRADA	MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO	No. 20241800025647	$ 76.489.959	M3	63,90
BARRIO NAZARETH	MEJORAMIENTO VIAL - PAV RIGIDO	No. 20241800025787	$ 76.489.959	M3	9,59
BARRIO CARLOS I	REPOSICION ALCANTARILLADO	No 20241800037727	$ 57.983.698	M3	11,84
BARRIO VALPARAISO	MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO	No 20241800025757	$ 29.604.012	M3	24,57
BARRIO SANTA MONICA	MEJORAMIENTO ANDENES	No 20241800025577	$ 20.000.700	M2	54,60
BARRIO CALDAS	MEJORAMIENTO CASETA, SALON, CERRAMIENTO, CANCHA	No 20241800025587	$ 90.000.000	M3	70,50
	SUMA CONVENIOS		**1.183.612.704**		

ADICION A CONTRATO MALLA VIAL - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO				**CANTIDAD EJECUTADA**	
BARRIO	**OBJETO**	**CONTRATO**	**VALOR**	**UND**	**CANT**
BARRIO REFUGIO	PARCHEO VIA PRINCIPAL ACCESO AL BARRIO	MODIFICATORIO No.01 AL CONTRATO No.20231800029387 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 60.000.000	M3	33,85
BARRIO EL TRIUNFO	PARCHEO CALLE 1 ENTRE CARRERAS 18 Y 19		$ 95.239.275	M3	53,73
	SUMA ADICION A MALLA VIAL		**$ 155.239.275**		

MINIMAS CUANTIAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO				**CANTIDAD EJECUTADA**	
BARRIOS	**OBJETO**	**CONTRATO**	**VALOR**	**UND**	**CANT**
BARRIO RETIRO ALTO	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION PERIMETRAL AL PARQUE INFANTIL	No. 20241800039417	$ 76.489.959	UND	2,00
BARRIO VILLA DEL NORTE - LA PAZ Y SECTOR CARRERA 9 ENTRE CALLES 3N Y 7N	MEJORAMIENTO EN EL PARQUE VILLA DEL NORTE – LA PAZ Y SECTOR CARRERA 9 ENTRE CALLES 3N Y 7N FASE II - ANDENES Y SARDINELES -	No. 20241800039407	$ 60.000.404	M2 M3	27,00 15,10
	SUMA MINIMAS CUANTIAS		**$ 136.490.363**		

ADICIONES POR LIBERACION DE LIQUIDACIONES DE CONTRATOS

COMUNA	**OBJETO**	**VALOR PRIORIZACION SGP**	**UNI.**	**CANT.**	**JUSTIFICACION POR NO EJECUCIÓN**
1	MEJORAMIENTO VIAL. URBANIZACIÓN CAMPO BELLO (FASE 2)	$ 71.434.823	M3	36,72	RECURSOS QUE SE LIBERARON CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 20231800031567, DOCUMENTO QUE SE ANEXA A ESTA RELACION
	MEJORAMIENTO VIAL. URBANIZACION LOS ROSALES - FASE 2	$ 60.000.000	M3	30,24	
	MEJORAMIENTO VIAL. URBANIZACION LA PLAYA - FASE 2	$ 72.274.469	M3	36.72	
2	MEJORAMIENTO VIAL BARRIO PORTAL DE EUCALIPTOS (FASE2)	$ 48.625.503	M3	24,84	
	MEJORAMIENTO VIAL. BARRIO NUEVA ALIANZA	$ 45.537.085	M3	22,68	
4	MEJORAMIENTO VIAL. BARRIO VILLA ELENA	$ 40.000.000	M3	20,52	RECURSO ADICIONAL APROBADO PARA LA COMUNA 4, SEGÚN CONSTA OFICIO QUE SE ANEXA DONDE SE INFORMA QUE SE PROCEDERÁ A GESTIONAR LOS VALORES FALTANTES QUE PARA TODA LA COMUNA SUMAN $183.000.000
	MEJORAMIENTO VIAL Y SANEAMIENTO BASICO. BARRIO LA PAMBA	$ 65.000.000	M3	24.84	
	MEJORAMIENTO VIAL. BARRIO VILLA ELENA	$ 26.521.739	M3	12,96	
	CERRAMIENTO RIBERA DEL RIO MOLINO. BARRIO SECTOR SAN FRANCISCO	$ 28.416.149	ML	20,47	
	MEJORAMIENTO ZONAS VERDES. URBANIZACION FUCHA	$ 52.285.714	M2	228.00	
	MEJORAMIENTO VIAL. BARRIO MOSCOPAN	$ 34.099.379	M3	17,28	
5	MEJORAMIENTO VIAL. BARRIO EL LAGO - FASE 2	$ 35.037.642	M3	18,36	RECURSOS QUE SE LIBERARON CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 20231800031567, DOCUMENTO QUE SE ANEXA A ESTA RELACION

7	MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO. BARRIO VILLA GARCIA	$ 49.005.523	M3	36.00	RECURSO QUE SE LIBERÓ CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 20221800026547, DOCUMENTO QUE SE ANEXA A ESTA RELACION
8	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 8B DESDE LA CARRERA 19 HACIA LA CARRERA 20. BARRIO LA ESMERALDA.	$ 95.239.275	M3	49,68	RECURSOS QUE SE LIBERARON CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 20231800031567, DOCUMENTO QUE SE ANEXA A ESTA RELACION
9	CONTRUCCION ANDENES. BARRIO CARLOS I	$ 58.445.487	M2	254,4	RECURSOS QUE SE LIBERARON CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2146-7, DOCUMENTO QUE SE ANEXA A ESTA RELACION
	REPOSICIÓN ALCANTARILLADO. BARRIO LA SOMBRILLA	$ 85.285.835	ML	119	
	TOTAL	**$ 867.208.623**			

3. JUSTIFICACIÓN

La Secretaría de Infraestructura de Popayán tiene la ejecución del proyecto en específico que está destinado al trabajo mancomunado con las Juntas de Acción Comunal (JAC), tiene como nombre: "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN", que busca mejorar espacios comunitarios en el municipio a través del Presupuesto Participativo, en colaboración con las Juntas de Acción Comunal (JAC), se planifican los contratos y convenios, con el fin de gestionar las obras priorizadas para mejorar la infraestructura comunitaria de espacio público y bienes inmuebles.

En concordancia con el Acuerdo No. 015 de 2015, que establece el Presupuesto Participativo, que corresponden a un proceso democrático, incluyente, incidente y pedagógico, con enfoque territorial, por medio del cual la ciudadanía y sus organizaciones deciden anualmente la inversión de un porcentaje de los recursos de la vigencia presupuestal. Se desarrolla anualmente de conformidad con la normatividad que la reglamenta y previo a la presentación del presupuesto de la próxima vigencia a la Junta Administradora Local, a fin de determinar los propósitos generales, metas y la priorización de la inversión local resultado de las decisiones ciudadanas.

El presupuesto participativo tiene como objetivo mejorar progresivamente los niveles de desarrollo de la infraestructura de uso comunitario y de esta forma impactar en el desarrollo humano y social en Popayán, generando opciones de equidad a través de la implementación estratégica de proyectos. Se busca consolidar un modelo de desarrollo urbano y rural, en el que las juntas de acción comunal tienen un papel importante en las decisiones que conllevan el desarrollo del municipio.

Desde esta dependencia, y en concordancia con el presupuesto participativo, se implementa el programa de Mejoramiento Integral de barrios, comunas y corregimientos, está alineado con metas de progreso social y desarrollo sostenible, busca lograr un mayor bienestar para toda la población mediante la ejecución en infraestructura comunal, con obras en acueducto y alcantarillado, mitigación de riesgos, vías, andenes, puentes, pontones, escenarios deportivos, salones comunales, parques y espacio público de integración.

Justificación del movimiento de recursos de la vigencia 2024 a la vigencia 2025

El movimiento de algunos recursos asignados para la vigencia 2024 hacia el presupuesto del año 2025 obedece principalmente a factores administrativos y operativos que impidieron su ejecución oportuna. Entre los motivos más relevantes se destacan los retrasos en los procesos de contratación, que generaron demoras significativas en la implementación de varias iniciativas previstas para el periodo. Esta situación se debió, en parte, a ajustes en los cronogramas y a requerimientos adicionales durante las etapas precontractuales y contractuales.

Adicionalmente, se presentaron cambios en las priorizaciones comunitarias, resultado de espacios participativos donde la ciudadanía manifestó nuevas necesidades o ajustes en los proyectos inicialmente

definidos. Estas modificaciones exigieron replantear algunos enfoques de intervención, lo que conllevó tiempos adicionales para la validación técnica, jurídica y financiera de las propuestas.

Dado que los recursos no pudieron ejecutarse dentro del plazo establecido para la vigencia 2024, se reintegran al año 2025 como Recursos de Balance, con el fin de garantizar la continuidad de las acciones programadas y atender los compromisos adquiridos con las comunidades. Con este ajuste se permitirá dar cumplimiento a los objetivos planteados, asegurando el uso eficiente de los recursos públicos y el respeto a los principios de planeación, participación y responsabilidad fiscal.

De acuerdo al documento de solicitud de ajuste #4 del proyecto, la solicitud tiene como finalidad **ajustar el proyecto en su componente financiero y de actividades**, trasladando recursos de la vigencia 2024 hacia la vigencia 2025, con el fin de garantizar la ejecución de obras priorizadas por la comunidad en el marco de los objetivos planteados.

1. **Ajuste general del valor del proyecto.**
Se propone reducir en la vigencia 2024 un total de **$9.208.095.047** (compuestos por $8.290.807.094 SGP y $917.287.953 recursos propios), para adicionarlos en la vigencia 2025 en su totalidad como recursos SGP.
En concordancia, se requiere reducir el valor del certificado 2024 en $8.290.807.094 (SGP) y trasladarlos al certificado 2025, sumando $917.287.953 (SGP), para un total de **$9.208.095.047 SGP** en 2025.
2. **Modificación de la Actividad 1: Construcción de obras civiles en espacio público.**
Se plantea retirar de la vigencia 2024 un valor de **$4.185.733.277** (discriminados en $313.238.382 recursos propios y $3.872.494.895 SGP), los cuales se incorporarán en la vigencia 2025 en su totalidad como SGP.
   - **2.1.** Este ajuste responde a la necesidad de sustituir obras viabilizadas en 2024 por nuevas intervenciones priorizadas por la comunidad en 2025.
   - **2.2.** El valor de $4.185.733.277 se financiará con recursos de balance, todos provenientes de SGP, del total de $9.208.095.047. El saldo restante, equivalente a $5.022.361.770, se destinará a la financiación de las obras de la Actividad 2.
Dentro de este valor también se incluyen **obras que cambian de priorización** por un monto de $418.602.658.

Algunas intervenciones se ajustan en razón a su nivel de ejecución en 2024:

   - Obra con valor inicial de $1.727.301.807, de la cual ya se ejecutaron $782.715.929, quedando un saldo de $944.585.878.
   - Obra con valor inicial de $353.515.869, de la cual ya se ejecutaron $86.771.135, quedando un saldo de $266.744.734.
   - Obra con valor inicial de $76.501.923, de la cual ya se ejecutaron $43.553.474, quedando un saldo de $17.080.963.

3. **Modificación de la Actividad 2: Mejoramiento de obras civiles en espacio público.**
Se ajusta el valor de la actividad trasladando **$5.022.361.770** de la vigencia 2024 (discriminados en $917.287.953 recursos propios y $4.105.073.817 SGP) para ser incorporados en 2025 en su totalidad como SGP.
   - **3.1.** Se reemplazan obras viabilizadas en 2024 por nuevas priorizaciones de la comunidad en 2025.
   - **3.2.** Se incluyen intervenciones que no pudieron ejecutarse en convenios y contratos de vigencias anteriores, sin que esto represente incremento del valor total del proyecto.
   - **3.3.** Se reitera la sustitución de obras de 2024 por obras priorizadas en 2025.
   - **3.4.** Se modifica la intervención inicial (Mejoramiento del Polideportivo Vereda El Charco y Construcción del Salón Comunal Vereda El Charco) por una nueva intervención: **Mejoramiento de la Zona Comunitaria Vereda El Charco**, en atención a la priorización actual.
   - **3.5.** Se mantienen los ajustes sobre las obras previamente viabilizadas, reemplazándolas por nuevas priorizaciones comunitarias.

Se aclara que dentro del valor de $5.022.361.770 se incluyen **obras que cambian de priorización por un monto de $1.357.504.712**.

Ajustes de intervenciones en ejecución parcial:

- Obra con valor inicial de $77.552.921, con $61.381.757 ya ejecutados, quedando un saldo de $16.171.164.
- Obra con valor inicial de $254.104.768, con $21.677.865 ejecutados, quedando un saldo de $232.246.903.
- Obra con valor inicial de $218.983.413, con $46.851.842 ejecutados, quedando un saldo de $172.131.571.

4. **Adición al certificado 2025.**

Finalmente, se solicita adicionar al certificado de 2025 el valor de **$9.208.095.047 SGP**, en correspondencia con los ajustes propuestos y el traslado de recursos desde la vigencia 2024.

4. CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA

Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026	"Colombia, potencia mundial de la vida"
Transformación: 1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental	
Pilar: 01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.	
Catalizador: 04. Capacidades de los gobiernos locales y las comunidades para la toma de decisiones de ordenamiento y planificación territorial	
Componente: a. Empoderamiento de los gobiernos locales y sus comunidades	
Programa:	

Plan de Desarrollo Departamental 2022 - 2026	La fuerza del Pueblo
Estrategia: Buen Gobierno y Gestión Institucional	
Programa: Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos	

Plan de Desarrollo Municipio de Popayán 2022 –2026	Alianza por Popayán
Estrategia: 4. POPAYÁN HABITABLE Y SOSTENIBLE	
Programa: 4.3 Alianza con un espacio público de calidad	
Metas Producto 2024: 4.3.4 Obras priorizadas por la comunidad urbana -15 4.3.5 Obras priorizadas por la comunidad rural - 15	
Metas Producto 2025: 4.3.4 Obras priorizadas por la comunidad urbana - 45 4.3.5 Obras priorizadas por la comunidad rural - 45	

5. MARCO LEGAL

La **Ley 105 de 1993**, fija los siguientes parámetros:

- Artículo 17 INTEGRACION DE LA INFRAESTRUCTURA DISTRITAL Y MUNICIPAL DE TRANSPORTE. Hace parte de la infraestructura municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del municipio
- Artículo 19 CONTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN: Corresponde a la Nación y a las entidades territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad
- Artículo 20 PLANEACION E IDENTIFICACION DE PRIORIDADES DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. Corresponde al Ministerio de Transporte, a las entidades del orden nacional con responsabilidad en la infraestructura de transporte y a las entidades territoriales, la planeación de su respectiva infraestructura de transporte, determinando las prioridades para su conservación y construcción

La red vial carretera urbana está conformada por carreteras de orden nacional y municipal; siendo las urbanas, menester de la Administración municipal su administración.

Decreto 1504 de 1998

Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la función pública del urbanismo. Los municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo.
El espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden los límites de los intereses individuales de los habitantes.
Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo;
Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público.

La **Ley Estatutaria 1757 de 2015** que dicta disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática, establece en su artículo 90 que el "El proceso del presupuesto participativo (PP) es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado-Sociedad Civil"

6. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

El Municipio de Popayán, en su rol de cooperante, tiene como expectativa principal incrementar los beneficios para la ciudad mediante el aprovechamiento de los espacios comunitarios de propiedad municipal. Para alcanzar este objetivo, el municipio se compromete a ofrecer una contribución integral que abarca aspectos administrativos, técnicos y financieros, asegurando así una respuesta efectiva y oportuna a las necesidades identificadas por los habitantes.

La comunidad urbana y rural del municipio de Popayán, en su rol de beneficiaria, tiene como expectativa principal el fortalecimiento de las comunas y veredas del municipio. Su contribución se centra en la supervisión social, asegurando que las iniciativas y proyectos implementados respondan efectivamente a las necesidades y prioridades de la población local, promoviendo así un desarrollo equitativo y sostenible en todas las áreas del municipio. Este enfoque colaborativo busca no solo mejorar la infraestructura, sino también fortalecer la conexión y la participación activa de la comunidad en el proceso de desarrollo local.

N°	ENTIDAD	POSICIÓN	EXPECTATIVA	CONTRIBUCIÓN
1	Municipio de Popayán	Cooperante	Incrementar los beneficios para la ciudad mediante el aprovechamiento de los espacios comunitarios de propiedad municipal.	Administrativa, técnica y financiera
2	Comunidad del municipio de Popayán	Beneficiarios	Incremento de los espacios para disfrute en las comunas y veredas del municipio	Supervisión social y en algunos casos mano de obra

7. POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO

7.1 POBLACIÓN AFECTADA

Ciudadanía del municipio de Popayán, 343.011 habitantes aproximadamente, datos DANE - 2024

7.2 POBLACIÓN OBJETIVO

261.237 habitantes aproximadamente, según DANE – 2024
Población dividida así 233.247 población urbana / población rural 27.990

1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

Clasificación	Detalle	Número de personas Urbana	Número de personas Rural	Total Población	Fuente de la información
Etaria (Edad)	0 a 14 años	50274	5150	55.424	Censo DANE proyectado a 2024
Etaria (Edad)	15 a 19 años	21224	2040	23.264	Censo DANE proyectado a 2024
Etaria (Edad)	20 a 59 años	119595	15440	135.035	Censo DANE proyectado a 2024
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	42154	5360	47.514	Censo DANE proyectado a 2024
Grupos étnicos	Población Indígena	10809	1474	12.283	Censo DANE proyectado a 2024
Grupos étnicos	Población Rom	10	1	11	Censo DANE proyectado a 2024

Grupos étnicos	Raizal	24	3	27	Censo DANE proyectado a 2024
Grupos étnicos	Palenquero	17	2	19	Censo DANE proyectado a 2024
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	6575	897	7.472	Censo DANE proyectado a 2024
Género	Masculino	105612	12154	117.766	Censo DANE proyectado a 2024
Género	Femenino	127635	15836	143.471	Censo DANE proyectado a 2024

8. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el municipio de Popayán, tanto en las áreas urbanas como rurales, se enfrenta una problemática significativa debido a la insuficiencia del espacio público y los bienes inmuebles de uso comunitario. Esto se debe a una baja construcción de estos espacios tanto en el sector rural como urbano, una falta de programas efectivos para su mejoramiento, y una gestión administrativa deficiente en el programa de Presupuesto Participativo. Además, existe una inadecuada distribución y asignación de terrenos para uso comunitario, deficiencias en la administración de los espacios públicos y bienes inmuebles existentes, y una capacidad operativa insuficiente de la Secretaría de Infraestructura del municipio.

Desde esta dependencia, se han identificado deficiencias en espacio públicos y bienes de uso comunitario, específicamente en la construcción, mejoramiento de la infraestructura de bienes dentro de los barrios y veredas del municipio como vías, andenes, puentes, pontones, escenarios deportivos, salones comunales, redes de acueducto y alcantarillado, así como parques públicos que desempeñan un papel vital en el servicio a las diversas comunidades del municipio.

Estos problemas han resultado en la reducción de oportunidades para actividades culturales y deportivas, menor interacción y cohesión social entre los habitantes urbanos y rurales, y menos espacios seguros para la socialización y aprendizaje informal. A su vez, se han incrementado la migración hacia áreas con mejores bienes inmuebles y espacios públicos, así como el aumento de la delincuencia y la inseguridad en el municipio.

El problema es complejo, multidimensional y requiere de una intervención integral que abarque desde la planificación y asignación adecuada de obras, la implementación de obras de mejoramiento, hasta el fortalecimiento de la capacidad operativa de la administración municipal. Solo a través de un enfoque holístico y coordinado se podrán abordar eficazmente las causas y mitigar los efectos de esta problemática, mejorando así la calidad de vida de los habitantes del municipio.

8.1. Descripción de la situación existente con respecto al problema

La situación existente respecto al problema planteado muestra que la Secretaría de Infraestructura del municipio de Popayán se han identificado deficiencias en la atención de la necesidad de tener una adecuada infraestructura comunitaria vial, equipamientos o bienes inmuebles, y acueductos en la zona urbana como la zona rural. Estas deficiencias se atribuyen principalmente a la falta de acciones de mejora a lo largo del tiempo y al deterioro variado de los elementos constructivos que componen los espacios públicos y bienes de uso comunitario.

Existe una situación persistente, debido a la limitada coordinación entre la Secretaría de Infraestructura y las Juntas de Acción Comunal para identificar y abordar las necesidades de las comunidades. Además, la asignación de recursos del Sistema General de Participación para obras de infraestructura comunitaria planificadas por la comunidad es escasa, lo que dificulta la ejecución de las obras identificadas como priorizaciones comunales.

Igualmente, se observa una serie de efectos directos, como fallas en la infraestructura de bienes comunitarios y la ausencia de estructuras necesarias para el desarrollo y bienestar de la comunidad en los barrios y veredas. Estos efectos directos contribuyen a generar descontento y desconfianza entre la comunidad hacia la administración municipal, además de una reducción en el sentido de pertenencia y la cohesión comunitaria debido al deterioro de la infraestructura. En resumen, la situación actual muestra una necesidad urgente de mejorar los espacios públicos y bienes inmuebles de uso comunitario para garantizar el bienestar y desarrollo de la población en el municipio de Popayán

El programa de infraestructura para el mejoramiento integral de bienes inmuebles y espacio público en barrios, comunas y corregimientos de la Secretaría de Infraestructura de Popayán, se dedica a trabajar con la comunidad para desarrollar el presupuesto participativo de la administración, a través de las obras comunales priorizadas, garantizar la planificación, contratación, supervisión de las obras deseadas por los residentes. Actualmente, la calidad de vida del 67.5% de la población está comprometida debido a la falta de la ejecución de las obras priorizadas y que estas favorezcan su interacción con los espacios públicos y optimicen los bienes inmuebles de uso comunitario en el municipio de Popayán.

8.2. ÁRBOL DE PROBLEMA

Efecto Indirecto 1:
Aumento de la migración hacia áreas con mejores bienes inmuebles y espacios públicos de uso comunal

Efecto Indirecto 2:
Aumento de la delincuencia y la inseguridad.

Efecto Directo 1:
Reducción de oportunidades para actividades culturales y deportivas.

Efecto Directo 2:
Menor interacción y cohesión social entre los habitantes de las zonas urbana y rural de Popayán

Efecto Directo 3:
Menos espacios seguros para la socialización y aprendizaje informal.

Problema Central:
Incremento en el deterioro de la infraestructura civil comunitaria en el municipio de Popayán

Cauca Directa 1:
Limitadas acciones de construcción de espacio público en el sector rural y urbano

Cauca Directa 2:
Reducidas acciones de mejoramiento de espacio público en el sector urbano y rural

Cauca Directa 3:
Limitada gestión operativa en la ejecución de la infraestructura civil comunitaria

Cauca Indirecta 1:
Inadecuadas acciones de planificación para la ejecución de obra civil en la comunidad

Cauca Indirecta 2:
Insuficiente capacidad de respuesta en la ejecución de obras civil comunitaria

8.3 ÁRBOL DE PROBLEMA

Fin Indirecto 1: Disminuir la migración hacia áreas con mejores bienes inmuebles y espacios públicos de uso comunal		**Fin Indirecto 2:** Reducir la delincuencia y la inseguridad.
Fin Directo 1: Aumentar las oportunidades para actividades culturales y deportivas.	**Fin Directo 2:** Incrementar la interacción y cohesión social entre los habitantes de las zonas urbana y rural de Popayán	**Fin Directo 3:** Aumentar espacios seguros para la socialización y aprendizaje informal.
Objetivo General: Reducir el deterioro de la infraestructura civil comunitaria en el municipio de Popayán		
Medio Directo 1: Generar acciones de construcción de espacio público en el sector rural y urbano	**Medio Directo 2:** Aumentar acciones de mejoramiento de espacio público en el sector urbano y rural	**Medio Directo 3:** Incrementar la gestión operativa en la ejecución de la infraestructura civil comunitaria
Medio Indirecto 1: Mejorar las acciones de planificación para la ejecución de obra civil en la comunidad	**Medio Indirecto 2:** Optimizar las gestiones de organización para la realización de obras civil en la comunidad	**Medio Indirecto 3:** Aumentar la capacidad de respuesta en la ejecución de obras civil comunitaria

9. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Para cumplimiento de la alternativa se pretende realizar las algunas actividades como:
La realización de estudios y diseños por parte de la secretaría en caso de ser necesario como apoyo a las JAC, las investigaciones legales, reglamentarias y normativas, con las partes interesadas del sector, y el reconocimiento In Situ Técnico, para establecer la priorización de las obras de carácter comunal.

La realización de la contratación, construcción y supervisión de obras de mejoramiento integral de barrios, comunas y corregimientos mediante la identificación de los requisitos legales, reglamentarios y normativos, así como de las especificaciones Técnicas, de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y Sociales, hasta definir los criterios de aceptación de los productos y servicios suministrados externamente para la debida validación del diseño e ingeniería de los proyectos de infraestructura en espacio público en la zona urbana y rural que comprendan vías, andenes, puentes, pontones, escenarios deportivos, salones comunales, redes de acueducto y alcantarillado, así como parques públicos.

La Supervisión de contratos (Seguimiento y Control a los productos y servicios suministrados externamente), implementar el Seguimiento y control en la ejecución de los proyectos en espacio público en la zona urbana y rural, relacionados con el mejoramiento, renovación y desarrollo de barrios, veredas, comunas y corregimientos, a través de las etapas de revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas y sociales. Así mismo, realizar el seguimiento y control a la estabilidad y sostenibilidad de las obras, entendidas como construcciones civiles, mejoramientos, adecuaciones, e intervenciones en los bienes y espacios de uso comunitario.

ALTERNATIVAS	SELECCIONADA	
	SI	NO
Alternativa 1: Realizar y ejecutar las actividades que fortalezcan la infraestructura civil comunitaria en los barrios y veredas del municipio de Popayán	X	

9.1. METODOLOGÍA

9.2.1. OBJETIVO ESPECÍFICO / MEDIO DIRECTO 1: Generar acciones de construcción de espacio público en el sector rural y urbano	
PRODUCTO	**MGA:** 4002013 - Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios
	PDM: Obras priorizadas por la comunidad urbana: 15 Und.(2024) – 45 Und. (2025)
ACTIVIDAD 1: REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN ESPACIO PÚBLICO EN SECTORES URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN	
ENTREGABLE: N/A	

INSUMO	METODOLOGÍA	PLAZO EJECUCIÓN

Diseños de las obras priorizadas Documentación legal de las Juntas Convenios solidarios, contratos de menor cuantía Contrato firmado	Para llevar a cabo la construcción de obras civiles en espacios públicos en sectores urbanos y rurales del municipio de Popayán, es recomendable seguir una metodología estructurada que asegure eficiencia, calidad y cumplimiento de normativas. Planificación Inicial: Definir claramente los objetivos de la obra y de acuerdo a las necesidades de la comunidad; Realizar un estudio de viabilidad técnica y económica, Identificar y evaluar los riesgos potenciales de la obra. Diseño y Documentación: Elaborar los planos detallados y especificaciones técnicas de las obras a realizar; Obtener las autorizaciones y permisos necesarios de las autoridades competentes; Desarrollar un presupuesto detallado y un plan de adquisiciones de materiales y equipos. Contratación: Convenios solidarios: APUS de todos los proyectos individualmente, Presupuesto y anexos del ingeniero que los apoyara; Especificaciones técnicas; Análisis del sector; Carta de compromiso; Solicitud de documentación de la JAC. Contratos menor cuantía: Realización del sorteo; Publicación de la lista de precalificados; Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos; Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones; Plazo máximo para expedir adendas; Presentación de Ofertas; Apertura de Ofertas; Informe de presentación de Ofertas; Publicación del informe de evaluación de las Ofertas; Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación; Publicación Acto Administrativo de adjudicación; Declaratoria de Desierto; Firma del Contrato; Entrega de las garantías de ejecución del contrato; Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato Adjudicación Contratación: Proceso de selección (convenio o contrato) de contratista calificado para la ejecución de la obra civil, designación de supervisión continua para culminar la obra dentro del presupuesto y tiempo previsto. Preparación del Sitio: Realizar la limpieza y despeje del área de trabajo; Establecer instalaciones provisionales necesarias (oficinas, almacenes, baños, etc.); Marcar los límites del sitio de construcción y establecer medidas de seguridad. Ejecución de las Obras:	Hasta 31 de diciembre de 2025

Documento de Inicio de obra Informes de supervisión Informe de entrega de la obra	Iniciar con las excavaciones y movimientos de tierra según los diseños, Llevar a cabo el proceso de construcción de estructuras principales de acuerdo al diseño; Instalar sistemas de servicios públicos (de acuerdo a la necesidad de la obra). Control de Calidad y Seguridad: Implementar sistemas de control de calidad durante todo el proceso constructivo; Cumplir con las normativas de seguridad laboral y ambiental, Realizar inspecciones periódicas y pruebas de calidad en materiales y estructuras. Finalización y Entrega: Concluir las obras conforme a los estándares y especificaciones técnicas acordadas; Realizar pruebas finales y ajustes necesarios; Preparar la documentación final y entregar formalmente la obra a la comunidad y autoridades correspondientes.	

9.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO / MEDIO DIRECTO 2: Aumentar acciones de mejoramiento de espacio público en el sector urbano y rural	
PRODUCTO	**MGA:** 4002020 - Espacio público adecuado
	PDM: Obras priorizadas por la comunidad rural: 15 Und (2024) – 45Und. (2025)
ACTIVIDAD 1: REALIZAR MEJORAMIENTO DE OBRAS CIVILES EN ESPACIO PÚBLICO EN SECTORES URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN	
ENTREGABLE: N/A	

INSUMO	**METODOLOGÍA**	**PLAZO EJECUCIÓN**
Identificación de mejoras	Para llevar a cabo el mejoramiento de obras civiles en espacios públicos en sectores urbanos y rurales del municipio de Popayán, es necesario seguir una metodología bien estructurada. Esta metodología debe considerar la planificación, ejecución y seguimiento de las obras para garantizar que los objetivos se cumplan de manera eficiente y efectiva. Identificación y evaluación inicial: Realizar un diagnóstico de las condiciones actuales de las obras civiles, Identificar las necesidades de mejora, Consultar con la comunidad local y las autoridades para recoger sus necesidades Planificación de los mejoramientos:	Hasta 31 de diciembre de 2025

Diseños de las obras priorizadas	Definir claramente los objetivos y alcances del mejoramiento, Elaborar un cronograma detallado de actividades y un plan de acción de las obras de mejora, Elaborar un presupuesto estimado, Identificar y gestionar los permisos y licencias Diseño y Especificaciones Técnicas: Elaborar planos y diseños detallados del espacio a mejorar, Establecer especificaciones técnicas para los materiales y procedimientos de obra de mejora según sea el caso, Revisar y aprobar los diseños por las autoridades competentes.	
Documentación legal de las Juntas	Contratación: Convenios solidarios: APUS de todos los proyectos individualmente, Presupuesto y anexos del ingeniero que los apoyara; Especificaciones técnicas; Análisis del sector; Carta de compromiso; Solicitud de documentación de la JAC.	
Convenios solidarios, contratos de menor cuantía	Contratos menor cuantía: Realización del sorteo; Publicación de la lista de precalificados; Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos; Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones; Plazo máximo para expedir adendas; Presentación de Ofertas; Apertura de Ofertas; Informe de presentación de Ofertas; Publicación del informe de evaluación de las Ofertas; Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación; Publicación Acto Administrativo de adjudicación; Declaratoria de Desierto; Firma del Contrato; Entrega de las garantías de ejecución del contrato; Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato	
Contrato firmado	Adjudicación Contratación: Proceso de selección (convenio o contrato) de contratista calificado para la ejecución de la obra civil, designación de supervisión continua para culminar la obra dentro del presupuesto y tiempo previsto.	
Documento de Inicio de obra	Preparación del sitio: Realizar actividades preliminares como limpieza y despeje del espacio a trabajar, Establecer instalaciones provisionales necesarias, Marcar los límites del sitio de construcción y establecer medidas de seguridad. Ejecución de las Obras de Mejoramiento: Realizar las mejoras estructurales necesarias, como refuerzos, reparaciones y actualizaciones, Implementar mejoras en los sistemas de servicios públicos si es necesario (drenaje, iluminación, pavimentación, entre otros), Asegurarse de que todas las actividades se realicen conforme a las especificaciones técnicas y normativas vigentes. Control de Calidad y Supervisión:	

Informes de supervisión Informe de entrega de la obra	Implementar un sistema de control de calidad para monitorear el progreso y la calidad de las obras, Realizar inspecciones regulares y pruebas de calidad en materiales y procedimientos, Documentar el progreso y los resultados de las inspecciones Finalización y Entrega: Concluir las obras de mejoramiento conforme a las especificaciones técnicas y el cronograma aprobado, Realizar una inspección final junto con las autoridades y partes interesadas, Preparar la documentación final de la obra a entregar, incluyendo planos, Entregar formalmente la obra a la comunidad o autoridades correspondientes.	

9.2.3. OBJETIVO ESPECÍFICO / MEDIO DIRECTO 3: Incrementar la gestión operativa en la ejecución de la infraestructura civil comunitaria

PRODUCTO	**MGA:** 4002002 - Servicio de asistencia técnica en mejoramiento integral de barrios
	PDM: Obras priorizadas por la comunidad urbana: 15 Und.

ACTIVIDAD 1: FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA ACOMPAÑAMIENTO EN OBRAS CIVILES DE ESPACIO PÚBLICO EN SECTORES URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

ENTREGABLE: N/A


INSUMO	METODOLOGÍA	PLAZO EJECUCIÓN
Un (1) profesional en psicología y/o trabajo social y/o comunicación social con un (1) año de experiencia profesional.	El profesional se encargará de brindar apoyo en la recolección de información y documentación pertinente para la ejecución de las obras y/o proyectos de infraestructura, de acuerdo a los requerimientos de la comunidad y las necesidades de desarrollo del municipio. Participará en las reuniones de socialización para el inicio de obras, asegurando la adecuada comunicación con la comunidad. Colaborará en la recopilación de datos necesarios para obtener las actas de vecindad, fundamentales para el inicio de la ejecución de las obras. Además, apoyará el seguimiento de las obras de infraestructura conforme a las indicaciones del supervisor del contrato, dentro del marco de sus competencias. Asistirá a las mesas de trabajo programadas para tratar asuntos relacionados con las necesidades de la comunidad y la Secretaría de Infraestructura. También brindará acompañamiento en las visitas de supervisión o visitas técnicas que se requieran. Finalmente, realizará actividades transversales que sean necesaria para el cumplimiento del objeto contractual.	31/12/2024
Dos (2) profesional en psicología y/o trabajo social y/o comunicación social con un (1) año de experiencia profesional.	El profesional se encargará de brindar apoyo en la recolección de información y documentación de las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) y/o organismos comunales necesarias para la ejecución de las obras de infraestructura. Asimismo, colaborará en el trámite de solicitudes de la comunidad derivadas de las necesidades de construcción o mejoramiento de dichas obras, en el marco del objeto contractual. Participará en la socialización ante las comunidades de los proyectos a ejecutarse en sus localidades, informando sobre el impacto, tiempo de duración y presupuesto a invertir, entre otros aspectos. Apoyará en la proyección de respuestas a peticiones, solicitudes e informes requeridos por la comunidad, entes de control y el supervisor, dentro de sus competencias. Además, verificará las actas de vecindad a cargo del contratista de obra cuando se requiera. También brindará apoyo en el seguimiento de las obras de infraestructura a cargo de la Secretaría de Infraestructura, verificando el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Acompañará desde su área de conocimiento en las mesas de trabajo de los diferentes proyectos u obras a cargo de la Secretaría. Finalmente, realizará cualquier otra actividad que sea necesaria para el cumplimiento del objeto contractual.	31/12/2024
Un (1) profesional en ingeniería civil y/o arquitecto con un (1) año de experiencia profesional	El profesional se encargará de brindar apoyo en la organización y revisión de los documentos técnicos necesarios para los procesos de contratación a cargo de la Secretaría de Infraestructura, así como en la conformación de los expedientes contractuales. Además, colaborará en la elaboración de informes de inspección de los contratos, y en el seguimiento y cumplimiento del cargue de información en plataformas como SECOP II y SIA, entre otros sistemas obligatorios. También prestará asistencia en el seguimiento de la ejecución de los contratos desde el área de conocimiento. Su apoyo se extenderá a la estructuración y elaboración de especificaciones técnicas y análisis del sector de procesos contractuales, así como en la preparación de APUS y presupuestos necesarios para los diferentes procesos de contratación	31/12/2024
Un (1) profesional en administración de empresas y/o contaduría con (1) años de experiencia profesional. Cambio o Ajuste perfil #1	Proporcionará un respaldo integral en la gestión financiera y presupuestal de la Secretaría de Infraestructura, participando en la elaboración de actas de pago, tanto parciales como finales y de liquidación, para los contratos en ejecución. Además, colabora en la preparación y presentación de informes financieros y presupuestales, y da seguimiento al componente financiero y presupuestal del Plan de Desarrollo y los planes de acción. Su labor incluye la elaboración de estudios de conveniencia y oportunidad, centrándose en los aspectos financieros y organizacionales, así como el mantenimiento y actualización de la base de datos sobre la ejecución de obras en la plataforma del DANE, donde se registra el estado del contrato y el porcentaje de avance tanto en recursos como en obra, con fines estadísticos. También se encarga de la depuración de los saldos de las cuentas de anticipo de los contratos asignados, presentando informes periódicos sobre el progreso. Adicionalmente, se encarga del diligenciamiento de matrices emitidas	Este perfil no continua de acuerdo al ajuste 1 del proyecto y se ajusta por otro perfil

	por los órganos de control, validando la información en las plataformas correspondientes, y ofrece apoyo en el seguimiento y respuesta a informes, auditorías y hallazgos de los entes de control y la oficina de control interno. Asimismo, colabora en la elaboración de respuestas a observaciones en los procesos de selección, especialmente en sus componentes financieros y organizacionales, y atiende los requerimientos relacionados con solicitudes de traslados presupuestales de la Secretaría.	Cambio o ajuste perfil #1
Dos (2) profesionales en ciencias administrativas y/o sociales y/o contables con un (1) año de experiencia relacionada (Eran 3 y salen 1 de estos perfiles. Cambio o ajuste #6	El profesional se encargará de brindar apoyo en la recolección y verificación de la documentación de los organismos comunales necesaria para el desarrollo de obras de infraestructura en las localidades. Participará en reuniones de socialización con la comunidad para la proyección y ejecución de estos proyectos. Colaborará en la recopilación de información para la consolidación de las actas de vecindad, fundamentales para la ejecución de las obras municipales. Además, asistirá a las reuniones programadas con la comunidad para priorizar las necesidades presentadas. Apoyará en la proyección de respuestas a peticiones, solicitudes e informes requeridos por la comunidad, entes de control y el supervisor, en el marco de sus competencias. También contribuirá en la elaboración de una matriz de control y seguimiento de las diferentes peticiones o solicitudes de la comunidad, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, con el fin de definir su prioridad. Debido a la carga y volumen de trabajo que se requiere para sacar a delante la contratación de las obras de este proyecto, se necesita que existan perfiles similares que cumplan labores para el avance y ejecución del proyecto.	31/12/2024 Uno de estos perfiles no continua de acuerdo al ajuste 1 del proyecto y se ajusta por otro perfil Cambio o ajuste perfil #6
Un (1) profesional del derecho con un (1) año de experiencia profesional Cambio o ajuste perfil #2	El profesional se encargará de apoyar en la revisión de la documentación precontractual para asegurar que cumpla con los lineamientos legales requeridos para una debida contratación con los organismos de acción comunal. Asimismo, colaborará en la consecución y revisión de documentos para verificar la veracidad de la titularidad de los predios. Además, apoyará en la proyección de los documentos correspondientes a las etapas precontractual y contractual de los procesos de contratación de la Secretaría de Infraestructura. Participará en las visitas de verificación en campo para la comprobación de áreas y linderos de los predios a intervenir, y en el saneamiento de dichos predios, siempre que sea necesario para el desarrollo de obras de infraestructura. Finalmente, realizará actividades transversales que sean necesaria para el cumplimiento del objeto contractual	Este perfil no continua de acuerdo al ajuste 1 del proyecto y se ajusta por otro perfil Cambio o ajuste perfil #2
Un (1) profesional en Ciencias Políticas y/o sociales con un (1) año de experiencia profesional	El profesional se encargará de brindar apoyo orientando y acompañando a las ESAL y/o organismos comunales en la vigilancia, inspección y control de sus procesos administrativos internos durante la ejecución de contratos y convenios. realizar diagnósticos participativos en las comunidades beneficiarias para identificar sus necesidades, expectativas y problemáticas sociales relacionadas con el proyecto. Con base en estos diagnósticos, diseña y ejecuta estrategias de participación comunitaria que fomentan la inclusión de todos los grupos sociales en el proceso de toma de decisiones y en la ejecución del proyecto. Para asegurar una adecuada representación de la comunidad, organiza y facilita reuniones, talleres y consultas, garantizando que las voces de los beneficiarios sean escuchadas y consideradas en todas las fases del proyecto. Asimismo, desarrolla campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad, resaltando la importancia de las obras comunitarias y los beneficios que aportarán a largo plazo. Mantiene una comunicación constante y transparente con la comunidad, informando sobre el progreso del proyecto, los plazos de ejecución y las posibles afectaciones temporales. Además, elabora informes de evaluación social con recomendaciones para mejorar la relación entre la comunidad y el proyecto, y para maximizar los beneficios sociales. Participa activamente en reuniones y mesas de trabajo interinstitucionales, representando los intereses de la comunidad y asegurando que sus necesidades sean incluidas en las decisiones del proyecto. Finalmente, realizará actividades transversales que sean necesaria para el cumplimiento del objeto contractual	31/12/2024
Un (1) profesional en Ingeniería industrial , con un (1) año de experiencia profesional .	El profesional se encargará de brindar apoyo integral en diversas áreas clave para optimizar los procesos relacionados con el proyecto de inversión. Esto incluye la participación activa en el diagnóstico de los planes de trabajo, así como el acompañamiento en mesas de trabajo, comités y reuniones, con el propósito de satisfacer las necesidades de la comunidad. Además, se apoyará en el seguimiento y actualización de la base de datos que contiene información sobre el estado y la ejecución de los convenios a cargo de la secretaría. También se colaborará en la proyección de respuestas a peticiones y solicitudes de la comunidad, entes de control y el supervisor, dentro del marco contractual. Asimismo, se asistirá en la recolección de información y documentación necesaria para la ejecución de los convenios con los organismos de acción comunal, y se realizarán actividades transversales que sean necesaria para el cumplimiento del objeto contractual	31/12/2024
Un (1) profesional en comunicación social y periodismo con un (1) año de experiencia profesional Cambio o ajuste perfil #3	El profesional se encargará de apoyar la elaboración y ejecución de estrategias de comunicación que faciliten la divulgación de los programas y acciones de la Secretaría de Infraestructura a través de diversos canales de difusión. Esto incluye la creación de boletines de prensa y comunicados sobre las buenas noticias generadas por la Secretaría, destinados a ser publicados en las redes sociales de la Alcaldía de Popayán. También se brindará apoyo en la producción de contenidos periodísticos en distintos formatos para mejorar la percepción de la administración municipal y de la Secretaría de Infraestructura. Además, se cubrirán eventos y actividades organizados por la Secretaría, realizando publicaciones en tiempo real a través de medios de comunicación radiales, audiovisuales y redes sociales. Se garantizará la elaboración de piezas publicitarias y de comunicación siguiendo los protocolos internos y criterios del municipio, y se desarrollarán todas las actividades adicionales que sean necesarias para la correcta ejecución del contrato y que estén directamente relacionadas con su objeto.	Este perfil no continua de acuerdo al ajuste 1 del proyecto y se ajusta por otro perfil Cambio o ajuste perfil #3
Dos (2) técnico laboral en obras civiles y edificaciones con dos (2) años experiencia relacionada. Cambio o ajuste perfil #4 y #5	El profesional se encargará de brindar apoyo integral en la organización y gestión de las solicitudes presentadas por las comunidades respecto a las necesidades de intervención en vías y obras de infraestructura del municipio. Esto incluye la verificación del cumplimiento de requisitos y el seguimiento continuo de las obras a cargo de la secretaría de infraestructura. Además, se apoyará en la realización de visitas, levantamiento de registros fotográficos y la verificación del estado de las solicitudes de la comunidad para priorizar las obras locales a ejecutar. Se proporcionará soporte técnico en la elaboración de informes sobre estas solicitudes, estableciendo prioridades y verificando el cumplimiento de requisitos necesarios. También se llevarán a cabo todas las actividades adicionales que sean necesarias para cumplir con el objeto contractual.	Estos perfiles no continúan de acuerdo al ajuste 1 del proyecto y se ajusta por otro perfil Cambio o ajuste perfil #4 y #5
Un (1) profesional en contaduría pública o administración de empresas con dos (2) años de	Brindar un sólido respaldo en diversas actividades relacionadas con la gestión financiera y presupuestal de la Secretaría de Infraestructura. Esto incluye proporcionar apoyo en la elaboración de actas de pago parciales, finales y de liquidación de los contratos en ejecución de la Secretaría de Infraestructura, así como en la preparación y presentación de informes financieros y presupuestales. Se colabora también en el seguimiento del Plan de Desarrollo y planes de acción en su aspecto financiero y presupuestal, y en la elaboración de estudios de Conveniencia y oportunidad en su componente financiero y organizacional. Así mismo, se encarga de mantener actualizada	31/12/2024

experiencia profesional. Perfil ajustado #1	la base de datos sobre la ejecución de obras en la plataforma del DANE, en relación al estado del contrato y el porcentaje de avance y ejecución en recursos y obra, con fines estadísticos, realizar la depuración de los saldos de cuentas de anticipo de contratos asignados a la secretaría, presentando informes periódicos de avance. Además, realiza el diligenciamiento de matrices emitidas por órganos de control y se valida la información en las plataformas correspondientes. Se brinda apoyo en el seguimiento, control y contestación de informes, auditorías y hallazgos realizados por los entes de control y la oficina de control interno. También se colabora en la elaboración de respuestas a observaciones en las diferentes modalidades de selección en los componentes financieros y organizacionales, así como en los requerimientos de solicitudes de traslados presupuestales de los recursos de la secretaría.	
Un (1) profesional en ciencias administrativas y/o sociales y/o contables con un (1) año de experiencia profesional. Perfil ajustado #2	El profesional se encargará de brindar apoyo en la recolección y verificación de la documentación de los organismos comunales necesaria para el desarrollo de obras de infraestructura en las localidades. Participará en reuniones de socialización con la comunidad para la proyección y ejecución de estos proyectos. Colaborará en la recopilación de información para la consolidación de las actas de vecindad, fundamentales para la ejecución de las obras municipales. Además, asistirá a las reuniones programadas con la comunidad para priorizar las necesidades presentadas. Apoyará en la proyección de respuestas a peticiones, solicitudes e informes requeridos por la comunidad, entes de control y el supervisor, en el marco de sus competencias. También contribuirá en la elaboración de una matriz de control y seguimiento de las diferentes peticiones o solicitudes de la comunidad, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, con el fin de definir su prioridad.	31/12/2024
Un (1) profesional en comunicación social y periodismo con dos (2) años de experiencia profesional. Perfil Ajustado #3	El profesional será responsable de apoyar en la planificación y ejecución de campañas de comunicación para promover las iniciativas de la Secretaría de Infraestructura a través de diversos medios. Esto implica la redacción de boletines y comunicados destacando los logros de la Secretaría, los cuales serán difundidos en las redes sociales de la Alcaldía de Popayán. También colaborará en la creación de contenidos periodísticos en distintos formatos con el objetivo de mejorar la imagen de la administración municipal y de la Secretaría de Infraestructura. Además, se encargará de la cobertura en tiempo real de eventos y actividades de la Secretaría, utilizando medios radiales, audiovisuales y redes sociales. Se asegurará la producción de material publicitario y de comunicación acorde a los protocolos y lineamientos del municipio, y se llevará a cabo cualquier otra actividad necesaria para cumplir con los objetivos del contrato.	31/12/2024
Un estudiante de ciencias administrativas y/o sociales y/o contables con nueve (9) semestres aprobados y con tres (3) años de experiencia relacionada. Perfil Ajustado #4	Proporcionar un respaldo integral en la coordinación de las gestiones administrativas para el óptimo desarrollo de los proyectos liderados por la Secretaría de Infraestructura. Esto implica ofrecer apoyo en el análisis de planes de trabajo para identificar oportunidades de mejora y promover herramientas que aumenten la eficiencia de los procesos. Además, se brinda asistencia estratégica en la elaboración de informes, procedimientos y flujogramas de tipo contable. Se asistirá en diversas instancias como consejos, comités y reuniones, siguiendo las directrices del secretario de infraestructura. Se realiza un seguimiento meticuloso de las matrices que contienen información crucial sobre obras, proyectos y contrataciones, garantizando su adecuado cumplimiento. También se proporciona apoyo en la actualización del Plan Anual de Adquisiciones y en el seguimiento de indicadores del plan de desarrollo, así como en otras tareas necesarias para cumplir con los objetivos contractuales y administrativos establecidos por la secretaría.	31/12/2024
Un (1) profesional en ingeniería civil y/o arquitecto con especialización y dos (2) años de experiencia profesional. Perfil ajustado #5	Proporcionar un respaldo sólido en la revisión de documentos técnicos de ingeniería y arquitectura, conceptual y de detalle, esenciales para determinar la viabilidad de las obras del proyecto y proporcionar el soporte necesario para los cálculos, diseños y planos requeridos por la Secretaría de Infraestructura en la fase de construcción. Además, ofrecer apoyo técnico en el desarrollo de obras, verificando las prioridades de la entidad para realizar diseños y presupuestos en el municipio. También se requiere brindar apoyo técnico en el seguimiento de obras viales, asegurando que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas. Igualmente, colaborar en el desarrollo y revisión de documentos técnicos relacionados con pavimentos. Otro aspecto crucial es brindar apoyo en la proyección técnica oportuna de respuestas a solicitudes de la comunidad y entidades de control sobre las obras viales del municipio de Popayán. Además, se espera colaborar en la actualización y elaboración de análisis de precios unitarios y presupuestos para el mantenimiento de la malla vial y obras complementarias. También se debe proporcionar apoyo técnico mediante visitas a los sitios donde se ejecutarán las obras viales.	31/12/2024
Un estudiante de ciencias administrativas y/o sociales y/o contables con siete (7) semestres aprobados y con un (1) año de experiencia relacionada. Perfil Ajustado #6	Apoyar en la elaboración de cronogramas y la coordinación de tareas para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Su papel incluye asistir a reuniones con diversos actores involucrados, como líderes comunitarios, autoridades locales y otros profesionales, y mantener actualizados los archivos y registros del proyecto, asegurando la correcta documentación de actas, contratos, correspondencia y otros documentos administrativos. Además, apoya en la elaboración de reportes y presentaciones que reflejan el progreso del proyecto, y en la gestión de recursos materiales y humanos necesarios para la ejecución de las obras comunitarias. Este profesional también contribuye a la implementación de estrategias de participación comunitaria, facilitando el diálogo entre los beneficiarios y los responsables del proyecto, y organiza talleres, consultas y actividades que promueven la inclusión y la participación activa de la comunidad. Colabora en la evaluación del impacto social de las obras, recopilando información sobre la percepción de los beneficiarios y los efectos del proyecto en la comunidad. Finalmente, promueve la transparencia y las buenas prácticas en la administración del proyecto, asegurando que las decisiones y procesos se realicen de manera ética y conforme a la normativa vigente.	31/12/2024

10. LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA

Popayán es una ciudad colombiana con una infraestructura que combina elementos modernos y antiguos. Su diseño urbano refleja la arquitectura colonial, con calles adoquinadas y edificaciones históricas. A nivel de servicios, cuenta con una red de transporte que conecta diferentes sectores, sistemas de comunicación actualizados y servicios básicos para la población. En términos económicos, la ciudad tiene diversos sectores, incluyendo comercio, educación y turismo, que contribuyen a su desarrollo. Se encuentra localizada en el suroccidente del país entre las cordilleras central y occidental. Su altura media es de 1760 m.s.n.m. Cuenta con una extensión total de 512 Km2.



11. CADENA DE VALOR

OBJETIVO GENERAL		Reducir el deterioro de la infraestructura civil comunitaria en el municipio de Popayán					
OBJETIVOS ESPECÍFICOS / MEDIOS DIRECTOS	**PRODUCTO MGA/PDM**	**Indicador de producto**	**Unidad**	**Meta**	**ACTIVIDADES**	**ENTREGABLE**	**VALOR POR ACTIVIDAD**
Generar acciones de construcción de espacio público en el sector rural y urbano	MGA: 4002013 - Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios PDM: Obras priorizadas por la comunidad urbana	Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios	Numero	15	Realizar construcción de obras civiles en espacio público en sectores urbanos y rurales del municipio de Popayán	N/A	$ 5.545.564.179
				45			$ 2.201.234.361
Aumentar acciones de mejoramiento	MGA: 4002020 - Espacio público adecuado	Espacio público adecuado	Numero	15	Realizar mejoramiento de obras civiles en espacio público en sectores urbanos y	N/A	$ 5.364.104.709

de espacio público en el sector urbano y rural	PDM: Obras priorizadas por la comunidad rural			45	rurales del municipio de Popayán		$ 3.900.497.144
Incrementar la gestión operativa en la ejecución de la infraestructura civil comunitaria	MGA: 4002013 - Servicio de apoyo financiero para el Mejoramiento integral de barrios PDM: Obras priorizadas por la comunidad urbana	Proyectos apoyados financieramente en Mejoramiento Integral de Barrios	Numero	15	Fortalecer la capacidad operativa para acompañamiento en obras civiles de espacio público en sectores urbanos y rurales del municipio de Popayán	N/A	$ 280.000.000
TOTAL							**$ 17.291.400.393**

15. PRESUPUESTO

PROYECTO RADICADO No.	**24-9-19-001-02565**
BPIN No.	**2024190010054**
NOMBRE DEL PROYECTO:	**CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN**
NUMERO DE UNIDADES DE PRODUCTO A GENERAR:	**Dos (2)**

						PROPIOS	**SGP**	**PROPIOS**	**SGP**	**PROPIOS**	**SGP**
		URBANOS			**788.929.079**	**0**	**74.238.745**	**0**	**74.238.745**	**0**	**714.690.334**
Reducir el deterioro de la infraestructura civil comunitaria en el municipio de Popayán	Convenios solidarios y/o contratos de menor cuantía	MUROS DE CONTENCIÓN. VEREDA GONZALEZ	18,34	M3	0		0		0	0	0
		CONSTRUCCION DE ANDENES, SARDINELES Y CAMINO PEATONAL DEL SENDERO EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 25AN Y 27N - LAS CARRERAS 4 Y 4B. BARRIO VILLA DOCENTE	42,39	M3	140.388.616		0		0	0	140.388.616
		CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL. BARRIO UCRANIA	234	M2	231.442.471		0		0	0	231.442.471
		CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL. BARRIO HERNANDO LORA	93,4	M2	0		0		0	0	0
		CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y SARDINELES. BARRIO DEAN BAJO Entre Carreras 9 y 12 y Calles 26 y 29	13,42	M3	44.451.253		0		0	0	44.451.253
		CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, SARDINELES Y PARCHEO. BARRIO PRIMERO DE MAYO	9,85	M3	44.451.253		0		0	0	44.451.253
		CERRAMIENTO PARQUE INFANTIL. BARRIO LA GRAN VICTORIA	35,24	ML	44.451.253		0		0	0	44.451.253
		CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN. BARRIO LA LADERA	17,5	M3	44.451.254		0		0	0	44.451.254
		CONSTRUCCION CASETA COMUNAL. BARRIO LA CAPITANA	77,9	M2	50.221.222		0		0	0	50.221.222
		CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y MURO DE CONTENCIÓN. BARRIO KENNEDY	31,07	M3	74.238.745		74.238.745		74.238.745	0	0
		PROYECTO ALCANTARILLADO PLUVIAL. VEREDA GONZALEZ	60	ML	43.833.012	0	0	0	0	0	43.833.012
		CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO SAN CAMILO	106,5	M2	71.000.000	0	0	0	0	0	71.000.000
		URBANOS - RECURSOS DE BALANCE			**1.244.987.874**	**0**	**97.156.526**	**0**	**97.156.526**	**0**	**1.147.831.348**
	Convenios solidarios y/o contratos de menor cuantía	CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO ALDEA	57,4	M2	50.000.000		0		0	0	50.000.000
		CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO BELLO HORIZONTE	63,1	M2	50.000.000		0		0	0	50.000.000
		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL BARRIO ALTOS DE PUBENZA	120	ML	72.490.000		0		0	0	72.490.000

		CONSTRUCCION DE CASETA COMUNAL BARRIO VILLA DEL NORTE FASE A	46,7	M2	27.515.014		27.515.014		27.515.014	0	0
		CONSTRUCCION SALON COMUNAL URBANIZACIÓN LOS ROBLES	73,7	M2	27.515.014		0		0	0	27.515.014
		CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO PORTALES DEL NORTE	117	M2	110.916.000		0		0	0	110.916.000
		CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL URBANIZACIÓN LAS FERIAS	150	M2	147.653.500		0		0	0	147.653.500
		CONSTRUCCIÓN DE UN FILTRO EN LA ZONA VERDE PARALELA A LA CALLE 11A Y EL CERRAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SUIZO	81	ML	25.000.000		0		0	0	25.000.000
		CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y SARDINELES BARRIO SAN ANDRÉS	12,64	M3	40.037.500		40.037.500		40.037.500	0	0
		CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCION. BARRIO LA LADERA	5,2	M3	29.721.355		0		0	0	29.721.355
		CONSTRUCCIÓN MURO Y ANDÉN BARRIO JORGE ELIECER GAITÁN	12,2	M3	29.604.012		29.604.012		29.604.012	0	0
		CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN BARIO DEAN LOMA DE LA VIRGEN	12,2	M3	29.604.012		0		0	0	29.604.012
		CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL BARRIO SAN FERNANDO	8,3	M3	33.000.000		0		0	0	33.000.000
		CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO SANTO DOMINGO SABIO II	72,5	M2	75.084.000		0		0	0	75.084.000
		CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO MARIA OCCIDENTE	117	M2	107.601.981		0		0	0	107.601.981
		CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO 5 DE ABRIL	117	M2	130.800.000		0		0	0	130.800.000
		CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA A LA RIBERA DEL RIO EJIDO DESDE LA CALLE 5E HACIA LA CALLE 5 PUENTE CHUNE. BARRIO EL EDEN	67,39	ML	85.000.000		0		0	0	85.000.000
		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION. BARRIO LA CAPITANA	29,3	M3	65.000.000		0		0	0	65.000.000
		CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO LOMAS DE GRANADA	93,6	M2	58.445.486		0		0	0	58.445.486
		CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO CIUDAD 2000	74,9	M2	50.000.000		0		0	0	50.000.000
		RURALES			**970.269.873**	**0**	**355.765.608**	**0**	**355.765.608**	**0**	**614.504.265**
	Convenios solidarios y/o contratos de menor cuantía	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN (FASE 2)	107	M	129.369.345	0	0	0	0	0	129.369.345
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA JULUMITO ALTO	16	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA JULUMITO	16	M	16.171.164	0	16.171.164	0	16.171.164	0	0
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA LA CALERA	16	M	16.171.164	0	16.171.164	0	16.171.164	0	0
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA LA MOTA	16	M	16.171.164	0	16.171.164	0	16.171.164	0	0
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SAN ANTONIO	16	M	0	0	0	0	0	0	0
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA LA TETILLA	16	M	16.171.164	0	16.171.164	0	16.171.164	0	0

		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA ALTOS DE RIO BLANCO Fase 2	16	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA ATARDECER CALIBIO	16	M	16.171.164	0	16.171.164	0	16.171.164	0	0
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA RIO BLANCO	16	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA CABUYERA	16	M	16.171.164	0	16.171.164	0	16.171.164	0	0
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA CALIBIO	16	M	16.171.164	0	16.171.164	0	16.171.164	0	0
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA LA SABANA	16	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA REAL PALACE	16	M	16.171.164	0	16.171.164	0	16.171.164	0	0
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA SAN BERNARDINO	16	M	0	0	0	0	0	0	0
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA SAN ISIDRO	16	M	16.171.164	0	16.171.164	0	16.171.164	0	0
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA ALTO CAJETE	16	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA ALTO PUELENJE	16	M	16.171.164	0	16.171.164	0	16.171.164	0	0
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA BAJO CAUCA	16	M	16.171.164	0	16.171.164	0	16.171.164	0	0
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA CAJAMARCA	16	M	16.171.164	0	16.171.164	0	16.171.164	0	0
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA SANTANA 1	16	M	16.171.164	0	16.171.164	0	16.171.164	0	0
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA SANTANA 2	16	M	16.171.164	0	16.171.164	0	16.171.164	0	0
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA SAN JOSE LA PAILA	16	M	16.171.164	0	16.171.164	0	16.171.164	0	0
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA DOS BRAZOS	16	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA EL CANELO	16	M	16.171.164	0	16.171.164	0	16.171.164	0	0
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA EL HOGAR	16	M	16.171.164	0	16.171.164	0	16.171.164	0	0
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA LA PAILA	16	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA MONTEBELLO	16	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA PUEBLILLO ALTO	16	M	0	0	0	0	0	0	0
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA SAMANGA BAJA	1	UND	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA SAMANGA	16	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA SANTA ELENA	16	M	16.171.164	0	16.171.164	0	16.171.164	0	0
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA EL SENDERO	16	M	16.171.164	0	16.171.164	0	16.171.164	0	0
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA TINAJAS	16	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA TRES CRUCES	16	M	16.171.164	0	16.171.164	0	16.171.164	0	0

		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (FALLA GEOLOGICA RIO SATE)VEREDA LA MESETA	35,09	M3	0	0	0	0	0	0	0
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION VEREDA EL TUNEL	11,42	M3	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION VEREDA EL SALVADOR	11,42	M3	0	0	0	0	0	0	0
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y TRAMO DE ALCANTARILLADO VEREDA CAJETE	7.50 - 5	M3-M	0	0	0	0	0	0	0
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION VEREDA EL ARENAL	11,42	M3	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA VEREDA RIO HONDO	22	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA VEREDA LA YUNGA	22	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA SILOE	22	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		CONSTRUCCION DE BODEGA VEREDA TABLON	65	M2	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		CONSTRUCCION DE BODEGA VEREDA CABUYO (FASE 2)	65	M2	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA SANTA ROSA	1	UND	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA POBLAZON	1	UND	16.171.164	0	16.171.164	0	16.171.164	0	0
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA VEREDA QUINTANA	1	UND	0	0	0	0	0	0	0
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA PORVENIR MONTEBELLO	17	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA SAMUEL SILVERIO BUITRAGO	17	M	0	0	0	0	0	0	0
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA TUNEL BAJO	17	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		SANEAMIENTO BASICO VEREDA ALTO PESARES	1	UND	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		CONSTRUCCION DE CUNETAS	17,29	M3	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA BAJO CHARCO	16	M	16.171.164	0	16.171.164	0	16.171.164	0	0
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA SAN BERNARDINO	22	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA PUEBLILLO ALTO.	18	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE LA ESCUELA VEREDA LA MESETA	16	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA SALVADOR	67	M2	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION VEREDA CAJETE	4	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164

		CONSTRUCCION MURO EN GAVIONES VEREDA QUINTANA	5	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA SAMUEL SILVERIO BUITRAGO	15	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		RURALES - RECURSOS DE BALANCE			**2.418.799.996**	**0**	**710.092.666**	**0**	**710.092.666**	**0**	**1.708.707.330**
	Convenios solidarios y/o contratos de menor cuantía	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS PRIORIZADAS EN LA VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN FASE 1	1650	M	1.622.639.894	0	678.054.016	0	678.054.016	0	944.585.878
		CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PRIORIZADAS EN LA VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN FASE 1	9-170-32	UND,M,M3	282.915.898	0	16.171.164	0	16.171.164	0	266.744.734
		CONSTRUCCION DE MURO EN GAVIONES EN LA VEREDA QUINTANA	64	M3	35.475.164	0	0	0	0	0	35.475.164
		SANEAMIENTO BASICO PRIORIZADO EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	6	UND	32.948.449	0	15.867.486	0	15.867.486	0	17.080.963
		CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA VEREDA EL CABUYO FASE 1	65	M2	10.256.957	0	0	0	0	0	10.256.957
		CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS EN MALLA ESLABONADA PRIORIZADOS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	77	M	55.747.443	0	0	0	0	0	55.747.443
		CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION PRIORIZADOS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	79,02	M3	105.866.081	0	0	0	0	0	105.866.081
		CONSTRUCCION DE ANDENES, SARDINELES Y ALCANTARILLA EN LA VEREDA BARRO PLATEADO	1 - 31.29	UND-M2	46.724.342	0	0	0	0	0	46.724.342
		CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA CASETA DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA LOS TENDIDOS	65	M2	35.654.270	0	0	0	0	0	35.654.270
		CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL EN LA VEREDA EL CHARCO	225	M2	0	0	0		0	0	0
		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION VEREDA TUNEL	4	M	14.359.740	0	0	0	0	0	14.359.740
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA EL SALVADOR	22	M	27.334.733	0	0	0	0	0	27.334.733
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION VEREDA SAN RAFAEL	10	M	45.998.675	0	0	0	0	0	45.998.675
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION VEREDA CAJETE	3	M	13.206.360	0	0	0	0	0	13.206.360
		CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO VEREDA PUELENJE	61,6	M	49.362.264	0	0	0	0	0	49.362.264
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA SAMUEL SILVERIO BUITRAGO	31	M	27.334.733	0	0	0	0	0	27.334.733
		CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE LA ZONA COMUNITARIA VEREDA RIO HONDO	7	M	12.974.993	0	0	0	0	0	12.974.993
		URBANO - 2025			**542.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**542.000.000**
	Convenios solidarios y/o contratos de menor cuantía	Construcción Alcantarillado Pluvial . Barrio Altos de Pubenza	172	ML	70.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000
		Construcción Salón Comunal Aida Lucia	345,6	M2	372.000.000	0	0	0	0	0	372.000.000
		Construcción del salón comunal barrio Portal de las Ferias segunda etapa	150	M2	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000

RURAL - 2025			**1.673.175.614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.907.056**	**1.653.268.558**
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN (FASE 3)	770	M	926.636.412	0	0	0	0	0	926.636.412
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA TUNEL BAJO MUNICIPIO DE POPAYAN (FASE 2)	28	M	22.306.004	0	0	0	0	0	22.306.004
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA PARA LA ZONA COMUNITARIA DE LA VEREDA LA YUNGA, MUNICIPIO DE POPAYÁN (FASE 2)	30	M	22.306.004	0	0	0	0	0	22.306.004
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION VEREDA CAJETE DEL MUNICIPIO DE POPAYAN (FASE 2)	13,88	M3	22.306.004	0	0	0	0	0	22.306.004
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION VEREDA TUNEL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN (FASE 2)	13,88	M3	22.306.004	0	0	0	0	0	22.306.004
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL AGRADO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN	18	M	22.306.004	0	0	0	0	0	22.306.004
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ALTOS DE RIO BLANCO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN (FASE 3)	17,5	M	20.712.718	0	0	0	0	0	20.712.718
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ATARDECER CALIBIO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN (FASE 2)	68	M	82.850.872	0	0	0	0	0	82.850.872
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ALTO CAJETE DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN (FASE 2)	18	M	22.306.004	0	0	0	0	0	22.306.004
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ALTO PUELENJE DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN (FASE 2)	18	M	22.306.004	0	0	0	0	0	22.306.004
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA BAJO CAUCA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN (FASE 2)	18	M	22.306.004	0	0	0	0	0	22.306.004
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA BAJO CHARCO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN (FASE 2)	18	M	22.306.004	0	0	0	0	0	22.306.004
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL SALVADOR DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN	18	M	22.306.004	0	0	0	0	0	22.306.004
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN	51	M	62.138.154	0	0	0	0	0	62.138.154
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA PORVENIR MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN (FASE 2)	27	M	17.057.533	0	0	0	0	0	17.057.533
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL HOGAR DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN (FASE 2)	18	M	17.057.533	0	0	0	0	0	17.057.533
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA MONTEBELLO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN (FASE 2)	18	M	17.057.533	0	0	0	0	0	17.057.533
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL SENDERO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN (FASE 2)	18	M	17.057.533	0	0	0	0	0	17.057.533

		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN JOSE LA PAILA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN (FASE 2)	18	M	17.057.533	0	0	0	0	0	17.057.533
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN (FASE 2)	18	M	17.057.533	0	0	0	0	0	17.057.533
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA POBLAZON DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN (FASE 2)	18	M	17.057.533	0	0	0	0	0	17.057.533
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION VEREDA BRISAS DE POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	8,43	M3	17.057.533	0	0	0	0	0	17.057.533
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA POMONA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	1	UND	17.057.533	0	0	0	0	0	17.057.533
		ALUMBRADO PUBLICO VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE POPAYÁN	30	UND	36.247.257	0	0	0	0	0	36.247.257
		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN (FASE 2)	2	UND	36.247.257	0	0	0	0	0	36.247.257
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL DANUBIO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN	30	M	36.247.257	0	0	0	0	0	36.247.257
		CONSTRUCCION SALON COMUNAL VEREDA LOS DOS BRAZOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN	136	M2	17.057.533	0	0	0	0	0	17.057.533
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SANTANA DOS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN (FASE 2)	18	M2	22.306.004	0	0	0	0	0	22.306.004
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA TINAJAS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN	17	M	19.907.056	0	0	0	0	19.907.056	0
		CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN	30	M	36.247.257	0	0	0	0	0	36.247.257
	TOTAL 1				**7.638.162.436**	**0**	**1.237.253.545**	**0**	**1.237.253.545**	**19.907.056**	**6.381.001.835**
		URBANOS			**2.883.491.063**	**0**	**710.287.000**	**0**	**710.287.000**	**0**	**2.173.204.063**
Convenios solidarios y/o contratos de menor cuantía		MEJORAMIENTO VIAL EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES 1AN Y 2BISN - LA CARRERA 11 Y LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM. URBANIZACIÓN LOS ROSALES	27,56	M3	48.847.230	0	0	0	0	0	48.847.230
		MEJORAMIENTO VIAL EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CARRERAS 18 Y 19 Y ZONA VERDE (CANCHA). URBANIZACIÓN LA PLAYA	27,56	M3	48.847.230	0	0	0	0	0	48.847.230
		MEJORAMIENTO VIAL EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CARRERAS 17 Y 18 - LAS CALLES 30N Y 32N. URBANIZACIÓN CAMPOBELLO	27,56	M3	48.847.230	0	0	0	0	0	48.847.230
		CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (ANDENES Y SARDINELES) EN LA CARRERA 9 (SECTOR DERECHO) ENTRE LAS CALLES 3N Y 7N - FASE 2.	15,1	M3	50.000.404	0	50.000.404	0	50.000.404	0	0
		CONSTRUCCION SALÓN COMUNAL VIOLETAS DEL NORTE - FASE 2	70	M2	43.833.013	0	0	0	0	0	43.833.013

		CONSTRUCCION SALÓN COMUNAL. URBANIZACION LOS ROBLES FASE 2	210	M2	43.833.013	0	0	0	0	0	43.833.013
		MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL. BARRIO EL PLACER	154	M2	43.833.013	0	0	0	0	0	43.833.013
		MEJORAMIENTO CANCHA DEPORTIVA. URBANIZACIÓN CALDAS	70,5	M3	90.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	0	0
		MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL. BARRIO LAS AMERICAS BENITO JUAREZ Y LICORERA	300	M2	0	0	0	0	0	0	0
		REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES 10 Y 10A. URBANIZACIÓN FUCHA	12,64	M3	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000
		MEJORAMIENTO DE LA CALLE 3 ENTRE EL COLEGIO LA PAMBA Y LA SUBESTACION DE ENERGIA. BARRIO LA PAMBA - FASE 2	23,98	M3	82.500.423	0	82.500.423	0	82.500.423	0	0
		MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL. BARRIO SUIZO	210	M2	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000
		MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL. BARRIO EL LAGO	133	M2	48.000.000	0	48.000.000	0	48.000.000	0	0
		MEJORAMIENTO DE LA CALLE 18 ENTRE LAS CARRERAS 8E Y 4E. BARRIO LOS SAUCES - FASE 2	43,96	M3	80.000.000	0	0	0	0	0	80.000.000
		MEJORAMIENTO DE LA CALLE 6E DESDE LA CARRERA 17B HACIA LA CARRERA 18. BARRIO MARÍA ORIENTE	58,67	M3	104.000.000	0	0	0	0	0	104.000.000
		MANTENIMIENTO (PARCHEO) VIAS BARRIO PORTAL DE LAS FERIAS PRIMERA ETAPA	50,95	M3	80.000.000	0	0	0	0	0	80.000.000
		MEJORAMIENTO ÁREA DE PARQUEADERO. URBANIZACION ALAMEDA	11,53	M3	19.831.086	0	19.831.086	0	19.831.086	0	0
		MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL. BARRIO ALFONSO LÓPEZ - FASE 2	95,4	M2	44.451.253	0	0	0	0	0	44.451.253
		MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL. BARRIO EL LIMONAR	187,2	M2	44.451.253	0	44.451.253	0	44.451.253	0	0
		CONTINUACION CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN VIA PRINCIPAL. BARRIO VILLA DEL SUR - FASE 2	18,6	M3	44.451.254	0	0	0	0	0	44.451.254
		MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO. BARRIO NUEVA GRANADA - FASE 2	37	M3	44.451.254	0	0	0	0	0	44.451.254
		REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO CALLE 29E DESDE LA CARRERA 9 HACIA LA CARRERA 8. BARRIO RECUERDO SUR.	10,7	M3	44.451.254	0	0	0	0	0	44.451.254
		MEJORAMIENTO DE LA CALLE 7 DESDE LA CARRERA 47 HACIA LA CARRERA 48. BARRIO NAZARETH	9,59	M3	76.489.959	0	76.489.959	0	76.489.959	0	0
		MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL. BARRIO RETIRO ALTO	2	UND	76.489.959	0	76.489.959	0	76.489.959	0	0
		MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CONCRETO EN EL BARRIO LAS PALMAS II	32,5	M3	76.489.959	0	76.489.959	0	76.489.959	0	0

		MEJORAMIENTO DE LA CALLE 10 DESDE LA CARRERA 36B HACIA LA CARRERA 36A - CARRERA 36A DESDE LA CALLE 10 HACIA LA CALLE 11. BARRIO LA ISABELLA	43,15	M3	76.489.959	0	0	0	0	0	76.489.959
		MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL BARRIO SOLIDARIDAD.	210,6	M2	76.489.959	0	0	0	0	0	76.489.959
		MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO. BARRIO SANTA LIBRADA	63,9	M3	76.489.959	0	76.489.959	0	76.489.959	0	0
		MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL. URBANIZACIÓN CANADA	257,4	M2	135.351.975	0	0	0	0	0	135.351.975
		MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL. BARRIO POPULAR	222	M2	115.000.000	0	0	0	0	0	115.000.000
		MEJORAMIENTO DE LA CALLE 1B DESDE LA CARRERA 23 HACIA EL FINAL DE LA VIA. BARRIO LA ISLA	54,16	M3	96.000.000	0	0	0	0	0	96.000.000
		REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. BARRIO SAN JOSÉ	12,25	M3	50.221.222	0	0	0	0	0	50.221.222
		REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. BARRIO LA SOMBRILLA	59,53	ML	80.000.000	0	0	0	0	0	80.000.000
		REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. BARRIO CARLOS PRIMERO	14,2	M3	69.543.998	0	69.543.998	0	69.543.998	0	0
		MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL. BARRIO SAN ANTONIO DE PADUA	1	UND	50.221.221	0	0	0	0	0	50.221.221
		MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ZONA VERDE. BARRIO CINCO DE ABRIL	2	UND	72.800.000	0	0	0	0	0	72.800.000
		MEJORAMIENTO DE DIFERENTES VIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN	278,81	M3	430.247.044	0	0	0	0	0	430.247.044
		MEJORAMIENTO ZONAS COMUNES. URBANIZACIÓN CALDAS - ETAPA 2	28	M3	37.500.000	0	0	0	0	0	37.500.000
		MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACION CULTURAL Y RESTAURANTE BARRIO PANDIGUANDO	122,2	M2	89.203.927	0	0	0	0	0	89.203.927
		MEJORAMIENTO ZONAS COMUNES. SAN EDUARDO ETAPA II SECTOR 3 (PRIORIZACION ANTERIOR: SEGURIDAD)	189,6	M2	43.833.012	0	0	0	0	0	43.833.012
		URBANOS - RECURSOS DE BALANCE			**2.237.927.906**	**0**	**605.220.371**	**0**	**605.220.371**	**0**	**1.632.707.535**
	Convenios solidarios y/o contratos de menor cuantía	MEJORAMIENTO DE ZONAS COMUNES DE LA URBANIZACION MORINDA UBICADAS ENTRE LAS CALLES 58N Y 58AN Y LA TRANSVERSAL 9A	8,31	M3	27.515.014	0	0	0	0	0	27.515.014
		MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DEL PARQUE VILLA DEL NORTE - LA PAZ UBICADO ENTRE LAS CALLES 70BN Y 72N Y LAS CARRERAS 6B Y 7B	27	M2	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
		MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS DE LA ESCUELA DEL BARRIO JOSÉ ANTONIO GALÁN.	58,5	M2	63.123.407	0	0	0	0	0	63.123.407
		MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 6A ENTRE CALLES 44N Y 45N. BARRIO VEGA DE PRIETO	39,57	M3	70.133.058	0	70.133.058	0	70.133.058	0	0

		MEJORAMIENTO DE LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO EL REFUGIO DESDE LA CASETA DE VIGILANCIA HACIA EL RINCON PAYANES.	33,85	M3	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
		MEJORAMIENTO SALON COMUNAL BARRIO SANTA MONICA	54,6	M2	20.000.700	0	20.000.700	0	20.000.700	0	0
		MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL BARRIO BERLÍN	187	M2	80.037.500	0	80.037.500	0	80.037.500	0	0
		MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO. BARRIO NUEVA GRANADA - FASE 1	2398	KG	89.561.355	0	0	0	0	0	89.561.355
		MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL BARRIO ALFONSO LÓPEZ - FASE 1	86	M2	29.721.360	0	0	0	0	0	29.721.360
		CONSTRUCCION SALON COMUNAL BARRIO VERSALLES LA LADERA - FASE 2	86	M2	49.840.000	0	0	0	0	0	49.840.000
		MEJORAMIENTO DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 19 Y 20. BARRIO SANTAFE	16,7	M3	29.604.012	0	0	0	0	0	29.604.012
		MEJORAMIENTO VIAL EN URBANIZACION PAJONAL CARRERA 18D ENTRE CALLES 11A Y 14	18,86	M3	29.604.012	0	0	0	0	0	29.604.012
		MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO BARRIO VALPARAISO	24,57	M3	29.604.012	0	29.604.012	0	29.604.012	0	0
		MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO LOMA DE LA VIRGEN	189,5	M2	0	0	0	0	0	0	0
		MEJORAMIENTO ZONA VERDE BARRIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA	2	UND	84.909.000	0	84.909.000	0	84.909.000	0	0
		MEJORAMIENTO DE LA CALLE 15A DESDE LA CARRERA 21 HACIA EL FINAL DE LA VIA (LOTE). BARRIO EL DIAMANTE	47,9	M3	84.900.000	0	84.900.000	0	84.900.000	0	0
		MEJORAMIENTO SALON COMUNAL BARRIO LA ESPERANZA	212	M2	70.396.826	0	70.396.826	0	70.396.826	0	0
		MEJORAMIENTO DE LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 18 Y 19 URBANIZACIÓN EL TRIUNFO	53,73	M3	95.239.275	0	95.239.275	0	95.239.275	0	0
		REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSÉ	79,53	M2	45.000.000	0	0	0	0	0	45.000.000
		MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO BARRIO VALLE DEL ORTIGAL	50,05	M3	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000
		MEJORAMIENTO DE DIFERENTES VIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN - RECURSOS DE BALANCE	155,17	M3	282.403.057	0	0	0	0	0	282.403.057
		CONTINUACIÓN MURO DE CONTENCIÓN. BARRIO LA LADERA	13,28	M2	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000
		CONTINUACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN BARIO DEAN LOMA DE LA VIRGEN	2,42	M2	9.126.695	0	0	0	0	0	9.126.695
		MEJORAMIENTO VIAL. URBANIZACIÓN CAMPO BELLO (FASE 2)	36,72	M3	71.434.823	0	0	0	0	0	71.434.823
		MEJORAMIENTO VIAL. URBANIZACION LOS ROSALES - FASE 2	30,24	M3	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000
		MEJORAMIENTO VIAL. URBANIZACION LA PLAYA - FASE 2	36.72	M3	72.274.469	0	0	0	0	0	72.274.469
		MEJORAMIENTO VIAL BARRIO PORTAL DE EUCALIPTOS (FASE2)	24,84	M3	48.625.503	0	0	0	0	0	48.625.503

		MEJORAMIENTO VIAL. BARRIO NUEVA ALIANZA	22,68	M3	45.537.085	0	0	0	0	0	45.537.085
		MEJORAMIENTO VIAL. BARRIO VILLA ELENA	20,52	M3	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000
		MEJORAMIENTO VIAL Y SANEAMIENTO BASICO. BARRIO LA PAMBA	24.84	M3	65.000.000	0	0	0	0	0	65.000.000
		MEJORAMIENTO VIAL. BARRIO VILLA ELENA	12,96	M3	26.521.739	0	0	0	0	0	26.521.739
		CERRAMIENTO RIBERA DEL RIO MOLINO. BARRIO SECTOR SAN FRANCISCO	20,47	ML	28.416.149	0	0	0	0	0	28.416.149
		MEJORAMIENTO ZONAS VERDES. URBANIZACION FUCHA	228.00	M2	52.285.714	0	0	0	0	0	52.285.714
		MEJORAMIENTO VIAL. BARRIO MOSCOPAN	17,28	M3	34.099.379	0	0	0	0	0	34.099.379
		MEJORAMIENTO VIAL. BARRIO EL LAGO - FASE 2	18,36	M3	35.037.642	0	0	0	0	0	35.037.642
		MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO. BARRIO VILLA GARCIA	36.00	M3	49.005.523	0	0	0	0	0	49.005.523
		MEJORAMIENTO DE LA CALLE 8B DESDE LA CARRERA 19 HACIA LA CARRERA 20. BARRIO LA ESMERALDA.	49,68	M3	95.239.275	0	0	0	0	0	95.239.275
		MEJORAMIENTO ANDENES. BARRIO CARLOS I	254,40	M2	58.445.487	0	0	0	0	0	58.445.487
		REPOSICIÓN ALCANTARILLADO. BARRIO LA SOMBRILLA	119,00	ML	85.285.835	0	0	0	0	0	85.285.835
		RURALES			**611.201.333**	**61.381.757**	**16.171.164**	**0**	**16.171.164**	**0**	**533.648.412**
	Convenios solidarios y/o contratos de menor cuantía	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA LAS MERCEDES	225	M2	0	0	0	0	0	0	0
		MEJORAMIENTO DE LA CASETA COMUNAL VEREDA BAJO GUALIMBIO	80	M2	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		MEJORAMIENTO CASETA POLIDEPORTIVO	80	M2	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA PARCELACION EL CANELO	220	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BARRO PLATEADO	220	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA CLARETE BAJO	220	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA CLARETE	220	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA LAME	220	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA HUACAS	220	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA CERRILLOS	220	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA LOS LLANOS	220	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA MIRADOR DEL SENDERO	220	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA EL PARAISO	220	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA PISOJE ALTO	220	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA PISOJE BAJO	220	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164

		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA SAN JUAN	220	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		MEJORAMIENTO DE VIA VEREDA LAS CHOZAS	300	M2	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		MEJORAMIENTO DE VIA VEREDA PUELENJE	300	M2	0	0	0	0	0	0	0
		MEJORAMIENTO DE VIA VEREDA LA LAJA (MEJORAMIENTO VIAL CON MATERIAL DE AFIRMADO Coordenadas 2.49120400 -76.64456500 2.49155200 -76.64451000)	300	M2	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		MEJORAMIENTO DE VIA VEREDA SAN ALFONSO	300	M2	16.171.164	0	16.171.164	0	16.171.164	0	0
		MEJORAMIENTO DE VIAS EN LAS VEREDAS DEL MUICIPIO DE POPAYAN (FASE 2)	3000	M2	64.684.656	0	0	0	0	0	64.684.656
		MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO VEREDA CLARIDAD	27,79	M3	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO VEREDA CRUCERO DE PUELENJE	27,79	M3	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO VEREDA EL CHARCO	27,79	M3	0	0	0	0	0	0	0
		MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EN LA VEREDA FIGEROA	80	M2	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		MEJORAMIENTO DE SALON COMUNAL VEREDA LA REJOYA	250	M2	0	0	0	0	0	0	0
		MEJORAMIENTO DE SALON COMUNAL EN LA VEREDA LA LAGUNA	80	M2	0	0	0	0	0	0	0
		MEJORAMIENTO DE SALON COMUNAL EN LA VEREDA SAN IGNACIO	80	M2	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		MEJORAMIENTO DE SALON COMUNAL EN LA VEREDA TABLON RIO BLANCO - Fase 2	80	M2	77.552.921	61.381.757	0	0	0	0	16.171.164
		MEJORAMIENTO DE AULA MULTIPLE VEREDA SAN ANTONIO	97	M2	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO VEREDA LAS MERCEDES	208	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		MEJORAMIENTO DE LA ZONA COMUNITARIA VEREDA EL CHARCO	155	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVO VEREDA LA REJOYA	70	M	48.513.492	0	0	0	0	0	48.513.492
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO VEREDA LA LAGUNA	208	M	16.171.164	0	0	0	0	0	16.171.164
		RURALES - RECURSOS DE BALANCE			**732.731.474**	**0**	**49.929.714**	**0**	**49.929.714**	**0**	**682.801.760**
	Convenios solidarios y/o contratos de menor cuantía	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS PRIORIZADOS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	3520	M	241.129.775	0	8.702.872	0	8.702.872	0	232.426.903
		MEJORAMIENTO DE VIAS PRIORIZADAS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN FASE 1	10200	M2	213.358.413	0	41.226.842	0	41.226.842	0	172.131.571
		MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA PARCELACION SAN IGNACIO	58	M2	10.256.957	0	0	0	0	0	10.256.957
		MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES PRIORIZADOS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	680	M2	71.197.529	0	0	0	0	0	71.197.529

		MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS PRIORIZADOS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	84,82	M3	49.354.493	0	0	0	0	0	49.354.493
		MEJORAMIENTO DE AULA MULTIPLE VEREDA SAN ANTONIO	492	M2	57.811.175	0	0	0	0	0	57.811.175
		MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE PUEBLILLO JAC ORNATO Y MEJORAS PUBLICAS DE PUEBLILLO	6	M	5.156.265	0	0	0	0	0	5.156.265
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO VEREDA LOS CERRILLOS	209	M	16.218.741	0	0	0	0	0	16.218.741
		MEJORAMIENTO DE LA ZONA COMUNITARIA VEREDA EL CHARCO	338	M	57.991.169	0	0	0	0	0	57.991.169
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO VEREDA LA LAGUNA	130	M	10.256.957	0	0	0	0	0	10.256.957
		URBANOS - 2025			**3.220.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.220.000.000**
	Convenios solidarios y/o contratos de menor cuantía	Mejoramiento Vial Los Rosales	114	M2	41.666.666	0	0	0	0	0	41.666.666
		Mejoramiento zonas comunes barrio La Playa - Fase 2	30	ML	41.666.666	0	0	0	0	0	41.666.666
		Construccion Salón Comunal. Urbanizacion los Robles - Fase 3	86.4	M2	70.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000
		Construccion Salon Comunal. Villa del Norte fase A - Fase 2	74.30	M2	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000
		Continuación Salon Comunal. Violetas del Norte - Fase 3	142	M2	70.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000
		Mejoramiento Andenes. Barrio Villa del Norte La Paz	291.84	M2	77.000.000	0	0	0	0	0	77.000.000
		Construccion Salon Comunal. Bello Horizonte - Fase 2	156.2	M2	77.000.000	0	0	0	0	0	77.000.000
		Mejoramiento vial. Barrio Nueva Alianza	66	M2	23.200.000	0	0	0	0	0	23.200.000
		Mejoramiento vial. Urbanización La Primavera	66	M2	23.200.000	0	0	0	0	0	23.200.000
		Mejoramiento zona común. Barrio San Eduardo Etapa 2 sector 3	192	M2	23.200.000	0	0	0	0	0	23.200.000
		Mejoramiento vial Barrio Portal de los Eucaliptos - Fase 2	66	M2	23.200.000	0	0	0	0	0	23.200.000
		REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO JOSÉ ANTONIO GALÁN	85	ML	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000
		Mejoramiento vial. Barrio Villa Elena	120	M2	43.478.261	0	0	0	0	0	43.478.261
		Mejoramiento mediante Cerramiento ribera del rio Molino. Barrio sector San Francisco	33.55	ML	46.583.851	0	0	0	0	0	46.583.851
		Recuperación de zonas verdes y/o espacios públicos. Urbanizacion Fucha	324,87	M2	85.714.286	0	0	0	0	0	85.714.286
		Mejoramiento vial Barrio Moscopan	27	M3	55.900.621	0	0	0	0	0	55.900.621
		Mejoramiento vial Barrio Los Andes	255	M2	90.000.000	0	0	0	0	0	90.000.000
		Mejoramiento salón Comunal barrio Colgate Palmolive	86.4	M2	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000
		Mejoramiento parque infantil barrio Berlín	1	UND	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000
		Mejoramiento vial Barrio Los Sauces - Fase 3	141.6	M2	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000
		Mejoramiento vial Barrio María Oriente	141.6	M2	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000
		Mejoramiento parque infantil Barrio San Andrés	2	UND	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000

		Mejoramiento vial Urbanización El Pajonal	15,12	M3	29.600.000	0	0	0	0	0	29.600.000
		Continuación muro de contención Barrio Santa Rita	11,4	M3	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000
		Mejoramiento polideportivo barrio 25 de Julio	33.8	M3	45.000.000	0	0	0	0	0	45.000.000
		Mejoramiento polideportivo Barrio Valparaiso	36	M3	48.000.000	0	0	0	0	0	48.000.000
		Mejoramiento polideportivo. Urbanización Los Comuneros	36.3	M3	48.600.000	0	0	0	0	0	48.600.000
		Reposición de alcantarillado Barrio Versalles La Ladera	80	ML	48.800.000	0	0	0	0	0	48.800.000
		Mejoramiento de la zona verde Barrio Tomas Cipriano de Mosquera	836	M2	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000
		Mejoramiento víal Barrio El Diamante	283.8	M2	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000
		Mejoramiento del escenario deportivo. Barrio Santo Domingo etapa 1	73.5	M3	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000
		Mejoramiento vial Barrio 31 de marzo	283.8	M2	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000
		Mejoramiento vial Barrio Mirador	283.8	M2	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000
		Reposición de alcantarillado barrio José María Obando	135	ML	90.000.000	0	0	0	0	0	90.000.000
		Reposición de alcantarillado Barrio Junín	197	ML	160.000.000	0	0	0	0	0	160.000.000
		Mejoramiento salón comunal Barrio Camilo Torres	97.5	M2	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000
		Mejoramiento vial en diferentes zonas del sector urbano del Municipio de popayán - Objetivo 2	2856	M2	1.008.189.649	0	0	0	0	0	1.008.189.649
		RURALES - 2025			**666.555.891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**666.555.891**
	Convenios solidarios y/o contratos de menor cuantía	MEJORAMIENTO DE VIAS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE POPAYAN (FASE 2)	8295	M2	215.023.320	0	0	0	0	0	215.023.320
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA LAS HUACAS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN (FASE 2)	533	M	41.425.436	0	0	0	0	0	41.425.436
		MEJORAMIENTO DE LA ZONA COMUNITARIA EN LA VEREDA EL TABLON EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN	25,24	M3	22.306.004	0	0	0	0	0	22.306.004
		MEJORAMIENTO SALON COMUNAL VEREDA EL CABUYO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN	190	M2	20.712.718	0	0	0	0	0	20.712.718
		MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EN LA VEREDA PUELENJE EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN	200	M2	22.306.004	0	0	0	0	0	22.306.004
		MEJORAMIENTO DE VIA EN LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN	800	M2	20.712.718	0	0	0	0	0	20.712.718
		MEJORAMIENTO LA ESCUELA VEREDA FIGUEROA EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN	200	M2	22.306.004	0	0	0	0	0	22.306.004
		MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA VEREDA TABLON RIO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN	1	UND	20.712.718	0	0	0	0	0	20.712.718
		MEJORAMIENTO DE VIA EN LA VEREDA LAS CHOZAS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN (FASE 2)	860	M2	22.306.004	0	0	0	0	0	22.306.004

		MEJORAMIENTO DE VIA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN	800	M2	20.712.718	0	0	0	0	0	20.712.718
		MEJORAMIENTO SALON COMUNAL VEREDA LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN (FASE 2)	190	M2	20.712.718	0	0	0	0	0	20.712.718
		MEJORAMIENTO SALON COMUNAL VEREDA EL CHARCO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN (FASE 2)	200	M2	22.306.004	0	0	0	0	0	22.306.004
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA ALTO PESARES DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN	220	M	17.057.533	0	0	0	0	0	17.057.533
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA SAMANGA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN	220	M	17.057.533	0	0	0	0	0	17.057.533
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA LA UNION MUNICIPIO DE POPAYÁN	220	M	17.057.533	0	0	0	0	0	17.057.533
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA SANTA BARBARA MUNICIPIO DE POPAYÁN	220	M	17.057.533	0	0	0	0	0	17.057.533
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA ARENAL MUNICIPIO DE POPAYÁN	220	M	17.057.533	0	0	0	0	0	17.057.533
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA SILOE MUNICIPIO DE POPAYÁN	220	M	17.057.533	0	0	0	0	0	17.057.533
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA PARAISO MUNICIPIO DE POPAYÁN (FASE 2)	220	M	17.057.533	0	0	0	0	0	17.057.533
		MEJORAMIENTO DE VIA EN LA VEREDA SAN ALFONSO (FASE 2)	300	M2	17.057.533	0	0	0	0	0	17.057.533
		MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYÁN	472	M	36.247.257	0	0	0	0	0	36.247.257
		MEJORAMIENTO VIAL EN EL BARRIO VALLADOLID DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN	21	M	22.306.004	0	0	0	0	0	22.306.004
	TOTAL 2				**10.351.907.667**	**61.381.757**	**1.381.608.249**	**0**	**1.381.608.249**	**0**	**8.908.917.661**
	Contrato prestación de servicios	Un (1) profesional en psicologia y/o trabajo social y/o comunicación social con un (1) año de experiencia profesional .	1	numero	18.600.000	18.600.000	0	18.600.000	0	0	0
		Un (1) profesional en psicologia y/o trabajo social y/o comunicación social con un (1) año de experiencia profesional .	1	numero	18.600.000	18.600.000	0	18.600.000	0	0	0
		Un (1) profesional en psicologia y/o trabajo social y/o comunicación social con un (1) año de experiencia profesional .	1	numero	18.600.000	18.600.000	0	18.600.000	0	0	0
		Un (1) profesional en ingeniería civil y/o arquitecto con un (1) año de experiencia profesional	1	numero	22.200.000	22.200.000	0	22.200.000	0	0	0
		Un (1) profesional en administración de empresas y/o contaduría con (1) años de experiencia profesional. Cambio o Ajuste perfil #1	1	numero	0	0	0	0	0	0	0
		Un (1) profesional del derecho con un (1) año de experiencia profesional. Cambio o Ajuste perfil #2	1	numero	0	0	0	0	0	0	0
		Un (1) profesional en ciencias administrativas y/o sociales y/o contables con un (1) año de experiencia profesional	1	numero	18.600.000	18.600.000	0	18.600.000	0	0	0
		Un (1) profesional en ciencias administrativas y/o sociales y/o contables con un (1) año de experiencia relacionada	1	numero	18.600.000	18.600.000	0	18.600.000	0	0	0
		Un (1) profesional en ciencias administrativas y/o sociales y/o contables con un (1) año de experiencia relacionada	1	numero	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0

		Un (1) profesional en Ciencias Politicas y/o sociales con un (1) año de experiencia profesional	1	numero	21.700.000	21.700.000	0	21.700.000	0	0	0
		Un (1) profesional en Ingeniería industrial, con un (1) año de experiencia profesional .	1	numero	18.600.000	18.600.000	0	18.600.000	0	0	0
		Un (1) profesional en comunicación social y periodismo con un (1) año de experiencia profesional. Cambio o ajuste de perfil #3	1	numero	0	0	0	0	0	0	0
		Un (1) técnico laboral en obras civilies y edificaciones con dos (2) años experiencia relacionada. Cambio o Ajuste perfil #4	1	numero	0	0	0	0	0	0	0
		Un (1) técnico laboral en obras civilies y edificaciones con dos (2) años experiencia relacionada. Cambio o ajuste de perfil #5	1	numero	0	0	0	0	0	0	0
		Un (1) profesional en administración de empresas y/o contaduría con dos (2) años de experiencia profesional. Perfil ajustado #1	1	numero	25.900.000	25.900.000	0	25.900.000	0	0	0
		Un (1) profesional en ciencias administrativas y/o sociales y/o contables con un (1) año de experiencia profesional. Perfil ajustado #2	1	numero	17.500.000	17.500.000	0	17.500.000	0	0	0
		Un (1) profesional en comunicación social y periodismo con dos (2) años de experiencia profesional. Perfil Ajustado #3	1	numero	24.500.000	24.500.000	0	24.500.000	0	0	0
		Un estudiante de contaduría publica y/o administración de empresas con nueve (9) semestres aprobados y con tres (3) años de experiencia relacionada. Perfil Ajustado #4	1	numero	18.600.000	18.600.000	0	18.600.000	0	0	0
		Un (1) profesional en ingeniería civil y/o arquitecto con especializacion y dos (2) años de experiencia profesional. Perfil ajustado #5	1	numero	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	TOTAL 3				**280.000.000**	**280.000.000**	**0**	**280.000.000**	**0**	**0**	**0**
TOTAL PROYECTO					**18.270.070.103**	**341.381.757**	**2.618.861.794**	**280.000.000**	**2.618.861.794**	**19.907.056**	**15.289.919.496**
					18.270.070.103	**2.960.243.551**		**2.898.861.794**		**15.309.826.552**	

CARLOS FERNANDO CASTRO FRANDO
Secretario de Infraestructura

16. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES													
VIGENCIA: 2024													
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	MESES ACTIVIDADES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Generar acciones de construcción de espacio público en el sector rural y urbano	Realizar construcción de obras civiles en espacio público en sectores urbanos y rurales del municipio de Popayán												
Aumentar acciones de mejoramiento de espacio público en el sector urbano y rural	Realizar mejoramiento de obras civiles en espacio público en sectores urbanos y rurales del municipio de Popayán												
Incrementar la gestión operativa en la ejecución de la infraestructura civil comunitaria	Fortalecer la capacidad operativa para acompañamiento en obras civiles de espacio público en sectores urbanos y rurales del municipio de Popayán												

CARLOS FERNANDO CASTRO FRANDO
Secretario de Infraestructura

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES													
VIGENCIA: 2025													
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	**MESES ACTIVIDADES**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**	**MES 10**	**MES 11**	**MES 12**
Generar acciones de construcción de espacio público en el sector rural y urbano	Realizar construcción de obras civiles en espacio público en sectores urbanos y rurales del municipio de Popayán												
Aumentar acciones de mejoramiento de espacio público en el sector urbano y rural	Realizar mejoramiento de obras civiles en espacio público en sectores urbanos y rurales del municipio de Popayán												
Incrementar la gestión operativa en la ejecución de la infraestructura civil comunitaria	Fortalecer la capacidad operativa para acompañamiento en obras civiles de espacio público en sectores urbanos y rurales del municipio de Popayán												

CARLOS FERNANDO CASTRO FRANDO
Secretario de Infraestructura