01. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Marque con una X el tipo de documento:			
CONTRATO	**X**	**CONVENIO**	
Número:	637	de	19 DE JULIO DE 2023
Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO UBICADOS EN LOS FRENTES DE OBRA, DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL Y/O ARRENDADA. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5) Y PROYECTO 7903 (META 1)			
Contratista:	**UNIÓN TEMPORAL SUVA 2023**		

02. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**663**	**de**	**05 MAYO**	**de**	**2023**
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**664**		**05 MAYO**		**2023**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**862**	**de**	**21 JUL**	**de**	**2023**
	864		**21 JUL**		**2023**
CERT CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**746**	**de**	**28 MAY**	**de**	**2024**
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): ADICIÓN	**747**		**28 MAY**		**2024**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	**735**	**de**	**29 MAY**	**de**	**2024**
	736		**29 MAY**		**2024**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	**19**	**de**	**JULIO**	**de**	**2023**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías Adición:	**6**	**de**	**JUNIO**	**de**	**2024**
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**21**	**de**	**JULIO**	**de**	**2023**
Duración total del contrato:	**VEINTIUN (21) MESES Y 19 DÍAS**				
Fecha de terminación del contrato:	**30**	**De**	**ABRIL**	**de**	**2025**

03. PRÓRROGAS					
Contrato adicional No.		**Tiempo (días calendario)**			
1	**Prórroga No. 01**	**CINCO (5) MESES**			
2	**Prórroga No. 02**	**CIENTO UN (101) DÍAS CALENDARIO**			
3	**Prórroga No. 03**	**TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO**			
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórrogas:		**30**	**de**	**ABRIL**	**de**	**2025**

04. ADICIONES		
Contrato adicional No.		**Valor ($)**
1	**ADICIÓN N°1**	**$2.593.829.024**
2		
3		
Valor total del contrato: SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE.		**Valor suscrito en números:** **$ 7.223.023.702,00**

05. SUSPENSIONES						
Contrato adicional No.		**Tiempo (días calendario)**				
1						
2						
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:		**día**	**de**	**Mes**	**de**	**Año**
Modificaciones						
Cláusula Nº		**Breve descripción de la modificación**				
1						
2						

06. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato estipulo anticipo: SI _____ No__X___

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:

El Interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo contrato inicial %(1)	0,00%
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
%Anticipo de adiciones (4)	0,00%

Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Valor anticipo adiciones (6)	$ -
Valor total anticipo (7)	$ -
Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato (9)	$ 4.629.194.678
Valor Adiciones (10)	$ 2.593.829.024
Valor Total del Contrato (11)	$ 7.223.023.702
Valor pagado (12)	$ 6.927.948.198
Valor causado que no se ha pagado (13)	$ 194.745.316
Valor total ejecutado (14)	$ 7.122.693.514
Valor por ejecutar (15)	$ 100.330.188

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
1er pago	6395	2-feb-24	$ 121.695.823	$ -	$ 121.695.823	1,7%
2do pago	6494	18-mar-24	$ 391.652.932	$ -	$ 391.652.932	5,4%
3er pago	7047	15-abr-24	$ 234.471.282	$ -	$ 234.471.282	3,2%
	7051	15-abr-24	$ 41.651.245	$ -	$ 41.651.245	0,6%
	7052	15-abr-24	$ 149.369.767	$ -	$ 149.369.767	2,1%
4to pago	7103	10-may-24	$ 415.462.678	$ -	$ 415.462.678	5,8%
	7104	10-may-24	$ 50.630.233	$ -	$ 50.630.233	0,7%
5to pago	7129	22-may-24	$ 443.645.961	$ -	$ 443.645.961	6,1%
6to pago	7132	24-may-24	$ 473.313.040	$ -	$ 473.313.040	6,6%
7mo pago	7214	12-ago-24	$ 87.363.321	$ -	$ 87.363.321	1,2%
	7215	12-ago-24	$ 387.341.357	$ -	$ 387.341.357	5,4%
8vo pago	7221	26-ago-24	$ 377.949.236	$ -	$ 377.949.236	5,2%
9no pago	7222	26-ago-24	$ 370.926.756	$ -	$ 370.926.756	5,1%
10mo pago	3088	21-sep-24	$ 300.000.000	$ -	$ 300.000.000	4,2%
	3089	21-sep-24	$ 61.307.341	$ -	$ 61.307.341	0,8%
11mo pago	3090	23-sep-24	$ 345.522.443	$ -	$ 345.522.443	4,8%
12vo pago	7244	10-oct-24	$ 326.583.504	$ -	$ 326.583.504	4,5%
13vo pago	7255	25-oct-24	$ 313.174.757	$ -	$ 313.174.757	4,3%
14vo pago	7256	25-oct-24	$ 311.601.774	$ -	$ 311.601.774	4,3%
15vo pago	4134	25-nov-24	$ 155.535.329	$ -	$ 155.535.329	2,2%
	7269	25-nov-24	$ 132.361.012	$ -	$ 132.361.012	1,8%
16vo pago	4406	4-dic-24	$ 304.796.154	$ -	$ 304.796.154	4,2%
17vo pago	5971	17-feb-25	$ 301.095.339	$ -	$ 301.095.339	4,2%
18Vo pago	6088	21-mar-25	$ 291.770.565	$ -	$ 291.770.565	4,0%
19vo pago	6194	24-abr-25	$ 300.039.723	$ -	$ 300.039.723	4,2%
20vo pago	6227	21-may-25	$ 238.686.626	$ -	$ 238.686.626	3,3%
TOTALES			$ 6.927.948.198	$ -	$ 6.927.948.198	95,91%

07. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (en caso de que se haya pactado anticipo)

El contrato o convenio generó rendimientos financieros: SI _____ No___X___

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

Nota: Remitir las constancias de consignación a Gestión Financiera – Tesorería para su contabilización.

08. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES		
El Supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	**SI** X	**NO**
	Marque con una X	

09. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO		
Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha: (Fecha inicio 21JUL2023) Plazo de Ejecución: diecisiete (17) meses		98.61%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual del contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	**Obligaciones del Contratista**	**Estado de avance de la obligación**
1	Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el contrato su ficha técnica, estudios previos, pliegos de condiciones y demás documentos constitutivos del mismo.	% de Avance: 98.61 Descripción del avance: El contratista firmó el acta de inicio Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Archivo magnético, Radicado en SG
2	Dar a conocer a la UAERMV cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	% de Avance: en el mes: 98.61% Descripción del avance: El avance físico corresponde al indicado anteriormente Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: Presta los servicios en los frentes de obra
3	Comunicarle a la UAERMV cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	% de Avance: 98.61% Descripción del avance: El contrato es pactado a ocho meses y entrega el primer informe Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Archivo magnético presente cuenta
4	El Contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la ejecución objeto de este contrato (si aplica).	% de Avance: 0% Descripción del avance: Se realizará al finalizar el contrato, en los términos establecidos por ley Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación:
5	Estar a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.	% de Avance: 98.61% Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista mantiene los precios ofrecidos Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta

6	En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.	% de Avance: 98.61% Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista mantiene comunicación electrónicamente con el Supervisor Entrega producto Si___ No____ Ubicación:
7	Presentar informe al Supervisor(a) y/o Interventor del contrato, sobre el cumplimiento de las obligaciones, para la realización del respectivo pago (si aplica).	% de Avance: 98.61% Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista mantiene comunicación con el Supervisor del contrato Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
8	Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con la UAERMV.	% de Avance: Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista ha cumplido Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
9	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.	% de Avance: 98.61% Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista ha cumplido Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
10	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Unidad para la correcta ejecución del mismo.	% de Avance: 98.61% Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista ha cumplido Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
11	Presentar oportunamente todos y cada uno de los documentos exigidos por el Supervisor.	% de Avance: 98.61% Descripción del avance: El Supervisor solicitará lo pertinente el terminar el contrato Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
12	Dar cumplimiento a lo señalado en el Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA-, Interno de la UAERMV, observando las normas sobre protección y conservación del medio ambiente, uso eficiente de los recursos adecuada segregación de los residuos, participación activa en las actividades de sensibilización para el cuidado y la protección del medio ambiente y demás disposiciones que regulen la materia.	% de Avance: 98.61% Descripción del avance: El avance se reporta de acuerdo al número de cuentas a presentar. El Contratista ha cumplido Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
13		% de Avance: 98.61%

	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley que pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho ilegal. Cuando se presenten tales situaciones el contratista deberá informal tal evento a la UAERMV y a las autoridades competentes para que ellas adopten las medidas necesarias.	Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista ha cumplido Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
14	Las demás que se requieren para el cumplimiento del objeto del presente contrato que se originen de su naturaleza y de los estudios previos.	% de Avance: 98.61% Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista ha cumplido Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta

	10. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	**SI**	**NO**	**N/A**

	11. VERIFICACION DEL MONITOREO DE LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA EN EL CONTRATO
El supervisor/interventor presenta a continuación la verificación realizada a la Matriz de Riesgos pactada en el contrato.	

No. Del Riesgo (igual a la Matriz)	Descripción (igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO **(Diligencie un bloque por cada problema identificado)**

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución del contrato	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	SI		NO	X
¿Por qué?	No se ha presentado sanciones			

Cuadro de Control

Avance Contrato de Prestación de Servicios de Vigilancia en Frentes de Obra No. 637 del 2023 - UT SUVA 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ADICIÓN No. 1	VALOR ADICIÓN No. 2	VALOR ADICIÓN No. 3	VR TOTAL CONTRATO	SALDO
$ 4.629.194.678	$ 2.593.829.024	$ -	$ -	$ 7.223.023.702	$ 100.330.188

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	PRÓRROGA No. 1	PRÓRROGA No. 2	PRÓRROGA No. 3	PLAZO TOTAL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO (%)
DOCE (12) MESES	150	101	30	649	98,61%
viernes, 21 de julio de 2023	viernes, 20 de diciembre de 2024	lunes, 31 de marzo de 2025	miércoles, 30 de abril de 2025	miércoles, 30 de abril de 2025	
	HASTA			HASTA	

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		1			2			3			4			5			6		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL MES	SV 12H N L-S			SV 12H D L-S			SV 24H DyF			SS 12H N L-S			SS 12H D L-S			SS 24H DyF		
VR. UNITARIO ADJUDICADO INCLUIDO IVA 2023		$ 213.106			$ 172.815			$ 394.015			$ 215.247			$ 172.603			$ 400.986		
CANTIDADES INICIALES ESTIMADAS		9.762			8.953			1.978			489			448			99		
VALORES INICIALES ESTIMADOS	$ 4.629.194.678	$ 2.080.340.772			$ 1.547.212.695			$ 779.361.670			$ 105.255.783			$ 77.326.144			$ 39.697.614		
VALORES AJUSTADOS 2024-01		$ 238.705			$ 193.545			$ 432.522			$ 243.118			$ 197.122			$ 440.521		
VALORES AJUSTADOS 2024-02		$ 240.812			$ 195.253			$ 436.337			$ 245.264			$ 198.862			$ 444.406		
VALORES AJUSTADOS 2025-01		$ 263.672			$ 213.787			$ 477.459			$ 268.555			$ 217.746			$ 486.301		
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS	$ 7.122.693.514	13.901	$ 3.234.120.791		11.568	$ 2.177.384.778		3.252	$ 1.376.914.670		682	$ 161.117.211		568	$ 108.134.253		151	$ 65.021.811		
CANT 21JUL23 - 31JUL23	$ 121.695.823	259	$ 55.194.454		222	$ 38.364.930		58	$ 22.852.870		12	$ 2.582.964		11	$ 1.898.633		2	$ 801.972		
CANT AGOSTO 2023	$ 391.652.932	803	$ 171.124.118		719	$ 124.253.985		198	$ 78.014.970		40	$ 8.609.880		35	$ 6.041.105		9	$ 3.608.874		
CANT SEPTIEMBRE 2023	$ 425.492.294	939	$ 200.106.534		849	$ 146.719.935		149	$ 58.708.235		46	$ 9.901.362		42	$ 7.249.326		7	$ 2.806.902		
CANT OCTUBRE 2023	$ 466.092.911	949	$ 202.237.594		849	$ 146.719.935		241	$ 94.957.615		47	$ 10.116.609		42	$ 7.249.326		12	$ 4.811.832		
CANT NOVIEMBRE 2023	$ 443.845.961	921	$ 196.270.626		783	$ 135.314.145		231	$ 91.017.465		46	$ 9.901.362		39	$ 6.731.517		11	$ 4.410.846		
CANT DICIEMBRE 2023	$ 473.313.040	934	$ 199.041.004		803	$ 138.770.445		287	$ 113.082.305		46	$ 9.901.362		40	$ 6.904.120		14	$ 5.613.804		
CANT ENERO 2024	$ 474.704.678	892	$ 212.924.860		735	$ 142.255.575		224	$ 96.884.928		44	$ 10.697.192		36	$ 7.096.392		11	$ 4.845.731		
CANT FEBRERO 2024	$ 377.949.236	782	$ 186.667.310		618	$ 119.610.810		124	$ 53.632.728		39	$ 9.481.602		30	$ 5.913.660		6	$ 2.643.126		
CANT MARZO 2024	$ 370.926.756	651	$ 155.396.955		528	$ 102.191.760		221	$ 95.587.362		32	$ 7.779.776		26	$ 5.125.172		11	$ 4.845.731		
CANT ABRIL 2024	$ 361.307.341	755	$ 180.222.275		589	$ 113.998.005		116	$ 50.172.552		37	$ 8.995.366		29	$ 5.716.538		5	$ 2.202.605		
CANT MAYO 2024	$ 345.522.443	657	$ 156.829.185		537	$ 103.933.665		159	$ 68.770.998		32	$ 7.779.776		26	$ 5.125.172		7	$ 3.083.647		
CANT JUNIO 2024	$ 326.583.504	597	$ 142.506.885		473	$ 91.546.785		179	$ 77.421.438		29	$ 7.050.422		23	$ 4.533.806		8	$ 3.524.168		
CANT JULIO 2024-01	$ 139.479.170	259	$ 61.824.595		206	$ 39.870.270		73	$ 31.574.106		12	$ 2.917.416		10	$ 1.971.220		3	$ 1.321.563		
CANT JULIO 2024-02	$ 173.695.587	342	$ 82.357.704		261	$ 50.961.033		74	$ 32.288.938		17	$ 4.169.488		13	$ 2.585.206		3	$ 1.333.218		
CANT AGOSTO 2024	$ 311.601.774	596	$ 143.523.952		461	$ 90.011.633		145	$ 63.268.865		29	$ 7.112.656		23	$ 4.573.826		7	$ 3.110.842		
CANT SEPTIEMBRE 2024	$ 287.896.341	573	$ 137.985.276		453	$ 88.449.609		110	$ 47.997.070		28	$ 6.867.392		22	$ 4.374.964		5	$ 2.222.030		
CANT OCTUBRE 2024	$ 304.796.154	600	$ 144.487.200		496	$ 96.650.235		113	$ 49.306.081		30	$ 7.357.920		24	$ 4.772.688		5	$ 2.222.030		
CANT NOVIEMBRE 2024	$ 301.095.339	569	$ 137.022.028		445	$ 86.887.585		144	$ 62.832.528		28	$ 6.867.392		22	$ 4.374.964		7	$ 3.110.842		
CANT DICIEMBRE 2024	$ 291.770.565	537	$ 129.316.044		474	$ 92.549.922		129	$ 56.287.473		26	$ 6.376.864		23	$ 4.573.826		6	$ 2.666.436		
CANT ENERO 2025	$ 300.039.723	499	$ 131.572.328		464	$ 99.197.168		116	$ 55.385.244		24	$ 6.445.320		23	$ 5.008.158		5	$ 2.431.505		
CANT FEBRERO 2025	$ 238.686.626	414	$ 109.160.208		396	$ 84.659.652		71	$ 33.899.589		20	$ 5.371.100		19	$ 4.137.174		3	$ 1.458.903		
CANT MARZO 2025	$ 194.745.316	373	$ 98.349.656		208	$ 44.467.696		90	$ 42.971.310		18	$ 4.833.990		10	$ 2.177.460		4	$ 1.945.204		
CANT ABRIL 2025	$ -	0	$ -		0	$ -		0	$ -		0	$ -		0	$ -		0	$ -		
			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -			$ -		

CUADRO DE INFORME No. 21 DESDE 01 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025

Ing. **MAURICIO ANDRÉS DUCÓN SOSA.**
Profesional Especializado - GIR
Supervisor Contrato - UAERMV.

RECOMENDACIONES	
1	**El contrato a la fecha, ha terminado. Debe continuarse con gestión de cuentas.**
2	**Deberá informarse al Ordenador del Gasto, sobre el avance financiero del presente contrato y su balance.**
3	**Deberá iniciarse proceso de liquidación de contrato.**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 04 días del mes de agosto de 2025

Supervisor.
Nombre: **MAURICIO ANDRÉS DUCÓN SOSA.**
Cargo: Profesional Especializado – GIR. Fecha: 04AGO25

Original: Expediente del contrato.