INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Grupo Nacional de Gestión de Infraestructura

Oficio No. 189-GNGEI-SAF-2025
Bogotá, 15 de septiembre de 2025.

Doctora
ALEXANDRA AMAYA SAN MIGUEL
Secretaria General (E)
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
La Ciudad.

Asunto: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRATO NO. 181-SG-2024 CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE LA SEDE CENTRAL CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DE INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.

Respetada Doctora

De manera atenta nos permitimos remitir para su estudio y aprobación la solicitud de adición y prórroga del contrato No.181-SG-2024 suscrito con la firma consorcio mabril 90 2023 basada en los documentos anexos a la presente solicitud

Con el objeto de ejecutar adecuadamente el contrato y cumplir con el objeto y alcance de este, se solicita la Ordenadora del Gasto:

a) Adicionar el contrato en la suma de **CIENTO VEINTIDÓS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 122.175.915,53)** estableciendo como nuevo valor del contrato la suma de **MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 1.644.953.105,24).**

b) Prorrogar el plazo contractual en **CUARENTA Y CINCO DIAS (45 días)** estableciendo como nueva fecha de terminación el día 29 de octubre de 2025.

DOCUMENTOS ANEXOS AL PRESENTE REQUERIMIENTO.

1. Oficio No. 181-SG-2024-ML–221 (15/09/2025) – Solicitud de modificación (adición y prórroga) – Consorcio Mabril 90 2023
2. Oficio No. 181-SG-2024-ML–220 (15/09/2025) – Solicitud de inclusión de actividades no previstas– Consorcio Mabril 90 2023
3. Oficio ML-CABA-282-2025 – Concepto de interventoría frente a la solicitud de modificatorio No. 5 – CABA Interventoría S.A.S.
4. Oficio ML-CABA-292-2025 – Oficio de alcance remisión del modificatorio No. 5 – CABA Interventoría S.A.S.
5. Balance modificatorio – Detalle de mayores, menores cantidades y actividades no previstas (archivos en Excel y PDF, debidamente suscritos)
6. Acta de conciliación – Mayores, menores cantidades y actividades no previstas
7. Análisis de precios unitarios (APU) no previstos – Archivos en Excel y PDF, con respectivos soportes
8. APU contractuales iniciales y del modificatorio No. 3 – Versión suscrita
9. Memorias de cálculo – Mayores, menores cantidades y actividades no previstas (archivos en Excel y PDF, debidamente suscritos)
10. Certificado de pago de aportes parafiscales – Contratista de obra
11. Documentos del contador – Contratista de obra
12. Planillas de seguridad social – Personal correspondiente al mes de julio y de agosto del 2025
13. Cronograma actualizado – En archivos Project y PDF, debidamente suscritos.

Atentamente.

ALMEIRO BARBOSA ROMERO
Profesional Especializado
Grupo Nacional De Gestión De Infraestructura.

	Nombre, apellido y cargo	Firma	Fecha
Proyectó	Almeiro Barbosa Romero – Profesional Especializado GNGEI		2025-09-15
Revisó y aprobó	María Claudia Peralta-Coordinadora GNGEI-SAF		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			