INFORMACION GENERAL			
PERIODO:	22 DE ENERO DE 2025 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLAZA CAMPESINA	CONTRATO No.	008 2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO DISEÑOS PLAZA	CONTRATO No.	003 2024

No.	Descripción del ítem	Valor del ítem	Peso en % del ítem en relación al valor Total del Contrato (A)	% Acumulado programado por ítem (B)	% Total Programado del ítem (C) = (A)x (B)	% Acumulado de ejecución física por ítem (D)	% Total ejecutado por ítem (E) = (A)x (D)	% Acumulado programado -% Ejecución Física F = (B)- (D)	% Total de adelanto o atraso G = (E)- (C)
	PRELIMINAR								
1,01	CAMPAMENTO 18 M2	$ 2.673.387,00	0,18%	100,00%	0,18%	100,00%	0,1770489%	0,0000000000%	0,000000%
1,02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	$ 39.082.740,32	2,59%	100,00%	2,59%	97,67%	2,5280080%	2,3298081200%	-0,060303%
1,03	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	$ 3.330.031,28	0,22%	100,00%	0,22%	99,05%	0,0000000%	0,9496397786%	-0,220536%
CAP 2	**CIMIENTOS**	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
2,01	VIGA AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	$ 14.325.201,58	0,95%	100,00%	0,95%	99,66%	0,9455249%	0,3354256813%	-0,003182%
2,02	ZAPATAS EN CONCRETO 3000PSI	$ 5.167.484,00	0,34%	100,00%	0,34%	100,00%	0,3422241%	0,0000000000%	0,000000%
CAP 3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
3,01	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
3,02	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
3,03	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	$ 1.723.264,00	0,11%	100,00%	0,11%	100,00%	0,1141256%	0,0000000000%	0,000000%
CAP 4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
4,01	COLUMNAS 3000 PSI	$ 10.416.227,43	0,69%	100,00%	0,69%	100,00%	0,6898296%	0,0000000960%	0,000000%
4,02	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	$ 34.302.258,75	2,27%	100,00%	2,27%	99,65%	2,2637956%	0,3486707012%	-0,007921%
4,03	ACERO FIGURADO 60000 PSI	$ 37.186.822,62	2,46%	100,00%	2,46%	100,00%	2,4627508%	0,0000000000%	0,000000%
4,04	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	$ 75.160.200,00	4,98%	27,78%	1,38%	42,11%	2,0958284%	-14,3274853846%	0,713164%
4,05	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	$ 8.180.429,40	0,54%	100,00%	0,54%	38,81%	0,2102530%	61,1908014572%	-0,331508%
CAP 5	**MAMPOSTERÍA**	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
5,01	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
5,02	ANCLAJE 1/2" L=50CM	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
5,03	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
5,04	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
CAP 6	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
6,01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
6,02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
CAP 7	**CUBIERTAS**	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
7,01	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
CAP 8	**CARPINTERÍA METÁLICA**	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
8,01	CAJA CONTADOR DE AGUA	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
CAP 9	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
9,01	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
9,02	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
9,03	RED SUMINISTRO PVC 1"	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
9,04	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%

9,05	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
9,06	RED SANITARIA PVC-S 2"	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
9,07	RED SANITARIA PVC-S 4"	$ 8.311.483,40	0,55%	100,00%	0,55%	100,00%	0,5504399%	0,00000000000%	0,000000%
9,08	RED SANITARIA PVC-S 6"	$ 6.831.815,37	0,45%	100,00%	0,45%	73,12%	0,3308069%	26,8849033606%	-0,121640%
9,09	REVENTILACIÓN 2"	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
9,1	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
CAP 10	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS**	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
10,01	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
10,02	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	$ -	0,00%		0,00%	100,00%	0,0000000%	-100,00000000000%	0,000000%
10,03	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
10,04	SALIDA TOMA DOBLE PVC GFCI	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
10,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 120X30 DE 45 W	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
10,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALÓGENOS 4 No 4+4T	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
10,07	ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA DOBLE ACCIÓN	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
10,08	PANEL DE CONTROL INTELIGENTE CON PUERTO ETHERNET	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
CAP 11	**DETECCIÓN DE INCENDIO**	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
11,01	SALIDA DETECTOR FOTOELÉCTRICO. INCLUYE TUBERÍA IMC 3/4". CABLE 2X18 FPLR, CAJAS Y APARATO.	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
11,02	SALIDA SIRENA CON ESTROBO. INCLUYE TUBERÍA IMC 3/4". CABLE 2X18 FPLR, CAJAS Y APARATO.	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
11,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL DE INCENDIO SEGÚN ESPECIFICACIONES. INCLUYE CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA.	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
CAP 12	**APANTALLAMIENTO**	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
12,01	PUNTA CAPTORA EN ALUMINIO 0.6MTS	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
12,02	GRAPA BIMETÁLICA DE PARA APANTALLAMIENTO	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
12,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE EN COBRE 2/0 PARA ANILLO PERIMETRAL	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
CAP 13	**PISOS BASES**	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
13,01	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
CAP 14	**ENCHAPE DE PISOS**	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
14,01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
14,02	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
14,03	GUARDAESCOBA EN GRANITO	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
14,04	TAPA REGISTRO 20X20	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
14,05	MEDIA CAÑA EN GRANITO	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
CAP 15	**URBANISMO**	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
15,01	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	$ 12.652.677,74	0,84%	100,00%	0,84%	100,00%	0,8379418%	0,00000000000%	0,000000%
15,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	$ 17.256.918,48	1,14%	100,00%	1,14%	100,00%	1,1428642%	0,0000001159%	0,000000%
15,03	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	$ 3.840.726,52	0,25%	100,00%	0,25%	100,00%	0,2543576%	-0,0000002604%	0,000000%
15,04	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	$ 76.296.069,11	5,05%	100,00%	5,05%	100,00%	5,0528169%	-0,0000000393%	0,000000%
15,05	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	$ 51.693.821,50	3,42%	100,00%	3,42%	100,00%	3,4234977%	0,00000000000%	0,000000%
15,06	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACION, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	$ 21.981.477,15	1,46%	100,00%	1,46%	100,00%	1,4557549%	0,0000000910%	0,000000%
CAP 16	**INSTALACIONES RED GASES**	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
16,01	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
16,02	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%
16,03	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,00000000000%	0,000000%

16,04	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
16,05	ESTACIONES REGULADORAS	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
CAP 17	**INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS**	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
17,01	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
17,02	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
17,03	CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
17,04	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
CAP 18	**ANDENES Y SARDINELES**	$ -	0,00%	0,00%	0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
18,01	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
18,02	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
18,03	SARDINEL PREFABRICADO A-10	$ -	0,00%		0,00%	100,00%	0,0000000%	-100,0000000000%	0,000000%
18,04	BORDILLO PREFABRICADO A-80	$ 868.910,00	0,06%	0,00%	0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
CAP 19	**SEÑALIZACIÓN**	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
19,01	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
19,02	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
CAP 20	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	$ -	0,00%	0,00%	0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
20,01	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
20,02	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
20,03	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR- 41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	$ 94.621.627,40	6,27%	41,67%	2,61%	0,00%	0,0000000%	41,6666666702%	-2,611022%
CAP 21	**OBRAS DE ARTE**	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
21,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
CAP 22	**ITEMS**	$ -	0,00%	0,00%	0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
22,01	PLACA BASE CONCRETO 0.15 3000 PSI	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
22,02	ESTRUCTURA METALICA ASTM A500 GR C	$ 317.828.835,85	21,05%	100,00%	21,05%	93,99%	19,7838184%	6,0091839318%	-1,264853%
22,03	MESÓN EN ACERO INOXIDABLLE, ENTREPAÑOS SUPERIOR E INFRERIOR ACERO INOXIDABLE (SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO)	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
22,04	AFINADO IMPERMEABILIZADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
22,05	PT-03 MARCO METALICO, 3 HOJAS ENTAMBORADAS EN LAMINA METALICA ACABADO COLOR VERDE ILUSTRE CON REJILLA FIJA REF. ALN-315. EN LÁMINA METÁLICA. DEBE CUMPLIR NORMA NSR10. FALLEBA INFERIOR.	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
22,06	BALDOSA TIPO CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIORES	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
22,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA EN TEJIDO EN POLIESTER RECUBRIMIENTO CON PVC	$ 125.624.169,00	8,32%	14,29%	1,19%	0,00%	0,0000000%	14,2857142880%	-1,188520%
22,08	Suministro e instalación de barandas en tuberia AN tubería de 50mm y 40mm según diseño. Incluye anticorrosivo y pintura	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
22,09	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 20, H=10 CM, CONCRETO DE 3000 PSI	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
22,1	SOPORTE TIPO PERA 3/4"	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
22,11	SOPORTE TIPO PERA 1/2"	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
22,12	ACCESORIO RANURADO 1 1/2 "	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
22,13	ACOPLE RANURADO 1 1/2 "	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
22,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ROJA ACERO NEGRO SCH 10 1 1/4 "	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
22,15	ACCESORIO RANURADO 1 1/4 "	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
22,16	ACOPLE RANURADO 1 1/4 "	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
22,17	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
22,18	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%

22,19	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
22,20	SUMINISTRAR E INSTALAR LUMINARIAS ALUTRAFIC ALURBAN DE 35W.	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
22,21	SUMINISTRAR, INSTALAR Y DERIVAR PARCIAL TRIFASICA EN DUCTO PVC DE 3" CON DUCTO DE RESERVA DEL MISMO DIAMETRO, CON CABLE DE ALUMINIO AISLADO 3X6 AWG	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
22,22	SUMINISTRAR E INSTALAR MATERIAL PARA LA CONTRUCCION DE CAJA TIPO NORMA CS274 PARA DERIVACION ELECTRICA DE LUMINARIAS	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
22,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES METALICOS DE 6 METROS	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
CAP 23	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
23,01	SALIDA TOMA MONOFÁSICA CON POLO A TIERRA EN MURO O PISO. CABLE Cu 2No.12+1No.12T, INCLUYE TUBO PVC, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS NEMA, DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
23,02	TUBERÍA PVC CONDUIT 2" INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
23,03	SALIDA ILUMINACIÓN CABLE Cu 3X12 AWG EN EMT , INCLUYE TUBO EMT, CAJAS INYECTADAS EN ALUMINIO 5800/2400,, HASTA 5 M INCLUYE TODOS TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
23,04	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, CABLE CU 2NO.12+1NO.12T CU LIBRE DE HALOGENOS LSZH INCLUYE APARATO Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
23,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE NORMAL CON POLO A TIERRA, INCLUYE CONECTORES CERTIFICADOS TIPO CUCHILLA 3M O SIMILAR, MARCACIÓN EN ACRÍLICO FONDO NEGRO LETRA BLNCA 2X1CM, Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FIJACIÓN Y	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
23,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE GFCI (CON INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA PARA ZONAS HÚMEDAS), INCLUYE CONECTORES CERTIFICADOS TIPO CUCHILLA 3M O SIMILAR, MARCACIÓN EN ACRÍLICO FONDO NEGRO LETRA BLNCA 2X1CM, Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACCESORIOS	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
23,07	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INPECCIÓN NORMA CODENSA CS-274	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
23,08	RAMAL EN 2X#4 + #8 AWG EN TUBERIA PVC 1" RIGIDA	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
23,09	RAMAL EN 2X#10 + #12 AWG EN TUBERIA PVC 3/4" RIGIDA	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
23,10	RAMAL EN 2X#8 + #12 AWG EN TUBERIA PVC 3/4" RIGIDA	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
23,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS MONOFASICO INCLUYE 12 BREAKER TIPO RIEL	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
23,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS WALL PACK DE 38 W	$ -	0,00%		0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
CAP 24	**ITEMS NO PREVISTOS**	$ -	0,00%	0,00%	0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
INP 01	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	$ 5.347.650,00	0,35%	100,00%	0,35%	100,00%	0,3541558%	0,0000000000%	0,000000%
INP 02	BORDILLO DE 10X20 CM FUNIDIO EN CONCRETO DE 2500 PSI	$ 1.323.855,40	0,09%	66,67%	0,06%		0,0000000%	66,6666669185%	-0,058449%
INP 03	TEJA TERMOACUSTICA	$ 32.964.419,96	2,18%	25,00%	0,55%		0,0000000%	25,0000000000%	-0,545779%
INP 04	CABALLETE CUBIERTA TERMOACUSTICA	$ 3.569.473,32	0,24%	0,00%	0,00%		0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
INP 06	SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE CAMA DE ARENA LAVADA PARA ESTABILIZACIÓN DE SUPERFICIES PEATONALES	$ 1.322.635,75	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000000%	0,0000000000%	0,000000%
INP 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA CAL. 18 Ds 0.60 m	$ 8.641.844,82	0,57%	25,00%	0,14%	0,00%	0,0000000%	25,0000000579%	-0,143080%
INP 08	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	$ 4.499.090,86	0,30%	100,00%	0,30%	100,00%	0,2979588%	0,0000002223%	0,000000%
INP 09	RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE	$ 36.326.009,48	2,41%	100,00%	2,41%	100,00%	2,4057422%	0,0000000551%	0,000000%
INP 10	FILTRO DE DRENAJE DE 0,6 X 1,0 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERÍA PERFORADA D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB: ENTRE 850N Y 980 N).	$ 51.628.907,61	3,42%	100,00%	3,42%	100,00%	3,4191987%	0,0000000000%	0,000000%

INP 11	DEMOLICION PLACA DE PISO 0,15 M	$	1.757.302,72	0,12%	100,00%	0,12%	100,00%	0,1163799%	0,0000000000%	0,000000%
INP 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO DE ANCLAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CIMENTACIÓN (PEDESTALES)	$	22.431.574,00	1,49%	100,00%	1,49%	100,00%	1,4855633%	0,0000000000%	0,000000%
INP 13	PLACA BASE EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E:0,15 M DILATADA CADA 2,5 MTS EN X y Y CON SELLADOR POLIURETANO ELASTOMERICO, INCLUYE CORTE DE LOSA Y CORDON DE YUMBOLO EN LAS DILATACIONES	$	350.969.737,47	23,24%	0,00%	0,00%	18,29%	4,2507993%	-18,2881398558%	4,250799%
INP 14	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	$	2.251.456,48	0,15%	40,00%	0,06%	111,90%	0,1668449%	-71,8968662802%	0,107203%
INP 15	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	$	797.042,40	0,05%	0,00%	0,00%	144,05%	0,0760384%	-144,0522193211%	0,076038%
INP 16	CERCA EN TEJA DE ZINC H=2.14 M	$	16.783.403,00	1,11%	100,00%	1,11%	99,33%	1,1040181%	0,6735821692%	-0,007487%
Totales		**$**	**1.962.962.275,00**	**100,00%**		**59,76%**		**68,95%**		**-1,42%**

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EXPRESADO EN COSTOS	
Valor Total del Contrato	$ 1.962.962.275,00
Valor programado del contrato (Es el valor total del contrato multiplicado por el % Total programado (C))	$ 1.172.977.194,07
Valor de avance físico del contrato (Valor total del contrato multiplicado por el % total ejecutado (E)	$ 1.353.544.556,00
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO	
Plazo Total de Ejecución de Obra (Días o meses)	210
Tiempo de Adelanto(+) o atraso (-) (Días o meses)	-624,9306367
(Plazo total multiplicado por el % total de adelanto o atraso)	-2,975860175

ANEXOS:(Solicitudes realizadas por interventoria para mejora)

ELABORO:		REVISO Y APROBO:		REVISO Y APROBO:		REVISO Y APROBO:	
Firma:		Firma:		Firma:		Firma:	
Nombre:	FERNANDO MONTAÑEZ	Nombre:	JONATHA PARDO	Nombre:	GERMAN MARTINEZ	Nombre:	ALEJANDRO GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA		**DIRECTOR DE OBRA**		**RESIENTE DE INTERVENTORÍA PROFESIONAL UNIVERSITARIO APOYO SUPERVISION SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (contrato sin interventoria)**		**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA /DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES SECRETARIA INFRAESTRUCTURA OBRAS PUBLICAS (Contrato sin interventoria)**	