| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 16/08/2025 (Día / Mes / Año)

**ADICIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☐

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

**ANTECEDENTES**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1551 de 2024
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO NOGAALL - LITORAL
(Nombre o razón social del Interventor )

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE LERMA Y NOANAMÁ, EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ LOTE 3

**CONTRATO DE OBRA No.** 1517 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO MUELLES SAN JUAN

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Indique el plazo del contrato principal)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 08 DE JULIO DE 2024
(Día / Mes / Año)

**MODIFICACIONES**

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| No aplica | No aplica | No aplica |

**PRÓRROGAS**

| Contrato Adicional No. | Periodo | |
|---|---|---|
| | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| No aplica | No aplica | No aplica |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| 1 | | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 2/02/2025 | 3/02/2025 |
| | 1 | 3/02/2025 | 3/02/2025 | 2/03/2025 | 3/03/2025 |
| | 2 | 3/03/2025 | 3/03/2025 | 2/04/2025 | 3/04/2025 |
| | 3 | 3/04/2025 | 3/04/2025 | 4/05/2025 | 5/05/2025 |
| | 4 | 5/05/2025 | 5/05/2025 | 25/05/2025 | 26/05/2025 |
| | 5 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 9/06/2025 | 10/06/2025 |
| | 6 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 30/06/2025 | 1/07/2025 |

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 13 DE JULIO DE 2025
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 1.018.074.299,00 **50% EN SMMLV:** 391,57
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

**VALOR ADICIONES**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 1.018.074.299
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA<br>**SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 16/08/2025
(Día / Mes / Año)

## OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No.CNL.1551.24-0137 de fecha 15 de agosto de 2025 solicitando lo siguiente: Al realizar la modificación de la cláusula séptima, la cual consiste en trasladar la PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL que su valor es de CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($130.503.756), cabe mencionar que no se realizarán ajustes ni tampoco se abrirán frentes adicionales debido a la cercanía de las comunidades de Lerma y Noanamá, donde se realizará la instalación de las estructuras metálicas y las unidades flotantes, por lo tanto este valor se requiere para ser usado en una mayor dedicaciones de los profesionales de interventoría de acuerdo a la prórroga realizada tanto al contrato de obra como el contrato de interventoría, por tal motivo se hace necesario trasladar estos recursos al valor básico de la interventoría, para garantizar la dedicación adecuada del personal de interventoría en el desarrollo del seguimiento de cada una de las actividades que conlleva la ejecución de las obras.

Inicialmente la bolsa de los especialistas cuenta con monto agotable por un valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($46.480.000), el cual fue utilizado y cobrado de la siguiente manera:

| MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS | VALOR ESPECIALIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (hombre-mes) | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| Especialista en Estructuras | $ 6.640.000 | 1,8 | $ 11.952.000,00 |
| Especialista en Geologia y Geotecnia | $ 6.640.000 | 1,5 | $ 9.960.000,00 |
| Especialista en Hidráulica e Hidrologia | $ 6.640.000 | 1,7 | $ 11.288.000,00 |
| Especialista en Sostenibilidad | $ 5.570.000 | 0 | $ 0,00 |
| Especialista en Ambiental | $ 6.640.000 | 2 | $ 13.280.000,00 |
| | | SUB TOTAL | $ 46.480.000,00 |

Dado que actualmente no se cuenta con recursos en el monto agotable de especialistas, y que contractualmente los especialistas no están por dedicación si no como lo dice el ítem monto agotable el cual ya se utilizó en su totalidad, es por ello que se solicita traladar a este monto el valor de TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/TE ($ 37.662.900,00), los cuáles serán distribuidos de la siguiente manera:

| MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS | VALOR ESPECIALIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (hombre-mes) | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| Especialista en Estructuras | $ 6.640.000 | 1,10 | $ 7.304.000,00 |
| Especialista en Geología y Geotecnia | $ 6.640.000 | 1,10 | $ 7.304.000,00 |
| Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 6.640.000 | 1,10 | $ 7.304.000,00 |
| Especialista en Sostenibilidad | $ 5.570.000 | 1,29 | $ 7.185.300,00 |
| Especialista en Ambiental | $ 6.640.000 | 1,29 | $ 8.565.600,00 |
| | | SUB TOTAL | $ 37.662.900,00 |

Con el traslado solicitado de TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/TE ($ 37.662.900,00) y con el recurso inicial asignado al monto agotable de especialistas de CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($46.480.000) iniciales, el valor final del monto agotable de especialistas será de OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($84.142.900), garantizando con esto la participación o dedicación necesaria durante el tiempo que queda de ejecución del contrato de obra, a continuación se presenta la dedicación total requerida de cada especialista

| MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS | R ESPECIALIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (hombre-mes) | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| Especialista en Estructuras | $ 6.640.000 | 2,9 | $ 19.256.000,00 |
| Especialista en Geologia y Geotecnia | $ 6.640.000 | 2,6 | $ 17.264.000,00 |
| Especialista en Hidráulica e Hidrologia | $ 6.640.000 | 2,8 | $ 18.592.000,00 |
| Especialista en Sostenibilidad | $ 5.570.000 | 1,29 | $ 7.185.300,00 |
| Especialista en Ambiental | $ 6.640.000 | 3,29 | $ 21.845.600,00 |
| | | SUB TOTAL | $ 84.142.900,00 |

Por lo anterior se da claridad que al trasladar los CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($130.503.756) a COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL – es necesario dividir este valor por el factor multiplicador de 2.36 quedando de la siguiente manera:

| CONCEPTO | VALOR | FACTOR MULTIPLICADOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | |
| MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS | $ 37.662.900,00 | 2,36 | $ 88.884.444,00 |
| PERSONAL DE OBRA | $ 17.635.301,69 | 2,36 | $ 41.619.312,00 |
| | | SUB TOTAL | $ 130.503.756,00 |

El valor correspondiente a los recursos de provisión de Jornadas 7x24 el cual cuenta con un valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($4.702.807) se redistribuyen de la siguiente manera:

| CONCEPTO | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | |
| PERSONAL DE OBRA | $ 4.702.807,00 | $ 4.702.807,00 |
| **TOTAL** | | **$ 4.702.807,00** |

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

## ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Para dar alcance al objeto contractual,es necesario ajustar el plan de cargas de acuerdo al tiempo de prórroga de cuatro (4 )meses donde se requiere contar con el equipo de especialistas y profesionales en las diferentes áreas para realizar el seguimiento a las actividades de cimentación e instalación de las estructuras metálicas de los Muelles de Lerman y Noanamá

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

## DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

| **Formulario 1** | | **Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.____Fecha: _____** | **Valor solicitado** | **Valor actualizado presente solicitud** |
|---|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Valor inicial** | | | |
| | $ - | $ - | $ - | $ - |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA<br>SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 16/08/2025
(Día / Mes / Año)

**RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Valor anticipo otorgado: $ 145.004.173,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ 72.502.086,50 (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ 20.936.175,75 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Noviembre (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) $ 459.545.244,50

Último mes facturado: Noviembre de 2024 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 558.529.054,50 (mes anterior a la presente solicitud)

**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

No aplica

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

El supervisor recomienda dar trámite a la solicitud de la modificación de la cláusula séptima para la redistribución de recursos al contrato de interventoría No. 1551 de 2024, teniendo en cuenta la comunicación CNL.1551.24-0137 de fecha 15 de agosto de 2025 , remitida por el contratista de Interventoría, COSORCIO NOGAALL- LITORAL, la cual se encuentra soportado en la tabla N°4, en las mayores cantidades de participación de personal y otros costos, con el propósito de realizar la supervisión, control y seguimiento tanto técnico, social, ambiental y administrativo ,durante el tiempo de ejecución del contrato de obra, es decir hasta el día 13 de noviembre del año 2025.

Justificación Jurídica:

El contrato de interventoría de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, es una modalidad de Contrato de Consultoría, en virtud del cual se garantiza la vigilancia y el control de la ejecución de un contrato estatal. Al respecto el artículo 32, numeral 2 de la precitada ley establece:

"(…) Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato. (…)"

En consonancia con lo anterior la Ley 1474 de 2011, en su artículo 83 establece la importancia que los contratos estatales cuenten con una interventoría para facilitar la vigilancia y el control del contrato especialmente cuando ello demanda conocimientos especializados y altamente cualificados o cuando la complejidad o la extensión del proyecto así lo exijan. Al respecto señala:

"(…) Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.

(…) La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría (…)"

Aunado a lo anterior, y con el ánimo de garantizar la continuidad de la rigurosa labor de vigilancia administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato inspeccionado, por parte de la Interventoría, también se cuenta con la obligación de velar por la salvaguarda de los recursos involucrados en el negocio jurídico estatal, pudiendo con tal propósito ejercer un control sobre las condiciones económicas y financieras del contrato objeto de control, esto es, al Contrato de Obra No. 1517 de 2024, situación que en efecto requiere de la continuidad de la Interventoría, para de esta manera realizar los ajustes en las apropiaciones señaladas en la Cláusula Séptima del Contrato de Interventoría No. 1551 de 2024, para continuar con el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del Contrato de Obra No. 1517 de 2024, de acuerdo con el conocimiento especializado con el que ha demostrado adelantar la ejecución del contrato.

Ahora bien, los contratos estatales pueden modificarse cuando sea necesario para lograr su finalidad y garantizar el cumplimiento de los fines del Estado.

El artículo 3 de la ley 80 de 1993 dispone que: "Los servidores públicos tienen en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continuidad y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administradores que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines".

La modificación objeto de análisis, encuentra fundamento en lo preceptuado en el inciso 3º del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en la medida que la misma no es contraria a la Constitución, a la ley, al orden público y a los principios de la función pública, estando acorde al cumplimiento de los fines del Estado.

En ese orden de ideas, es claro que las modificaciones son procedentes cuando atienden a los fines esenciales de la contratación y buscan la eficacia en la prestación de los servicios públicos. Igualmente, la modificación solicitada cumple con las siguientes condiciones: i) procede en los términos de ley de acuerdo a las condiciones inicialmente pactadas; ii) Con la modificación solicitada y realizada de común acuerdo entre las partes no se altera el objeto contractual ya que la modificación es consecuencia de un ajuste a las provisiones del contrato que al redistribuir los rubros no afectan el valor del contrato; iii) la modificación que se analiza cumple el objeto contractual del contrato de interventoría; iv) la modificación solicitada no genera costo alguno para el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, teniendo en cuenta que los ajustes que se solicitan serán destinados a la ejecución del rubro "BASICO DE INTERVENTORIA" tal y como se indicó anteriormente; v) la modificación solicitada, no afecta las actividades propuestas ni los componentes de los cuales se está realizando el movimiento de rubros en el contrato y, finalmente vi) con la modificación no se afecta la calidad y eficiencia en el cumplimiento del objeto contractual.

La modificación de la cláusula séptima del Contrato de Interventoría No. 1551 de 2024 solicitada, resulta procedente porque las partes han observado en la ejecución del contrato que es necesario modificar las apropiaciones presupuestales señaladas en la misma, partiendo de las actividades que se deben llevar a cabo para el cumplimiento del objeto contractual.

Teniendo en cuenta que esta modificación es producto de la ejecución del Contrato de Interventoría No. 1551 de 2024 toda vez que se requiere para dar cumplimiento a la interventoría legal, técnica, administrativa y financiera del Contrato de Obra No. 1517 de 2024 y, habida cuenta que el estatuto contractual no la prohíbe, es viable jurídicamente la misma.

Este ajuste presupuestal no implica una modificación del objeto contractual ni del valor global del contrato, sino que se enmarca en el principio de eficiencia y economía, que exige a las entidades contratantes adoptar mecanismos de gestión contractual que aseguren la optimización de los recursos públicos y el cumplimiento del fin propuesto con la contratación.

Por tanto, la modificación de la cláusula séptima del contrato, en lo relativo a la redistribución de los rubros presupuestales, constituye una medida contractual, que busca

garantizar la adecuada ejecución del proyecto conforme a sus especificaciones técnicas actualizadas, y materializa el principio de economía del contrato, al evitar trámites innecesarios o adiciones contractuales injustificadas.

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:**

1. Solicitud de modificación
2. MEPI Solicitud de modificación MEPI-MN1-IN-13-FR-1 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y PRORROGA
3. MEPI-MN1-IN-9-FR-1 ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS
4. MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN CARGAS O REPROG PLAN CARGAS,
5. FOTOCOPIA DE RL Y IAS (contraloría, producuraduria, antecedentes, medidas correctivas, y REDAM) representante legal
6, IAS NOGALL-LITORAL
7, CÁMARA DE COMERCIO

.....

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 16/08/2025

(Día / Mes / Año)

**Notas:**

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y de Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: JORGE H BELTRAN CATUMBA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. No aplica

Firma

Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 05202-181087

Vo.Bo.Firma

Firmado digitalmente por YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Director Territorial

Vo.Bo.Firma

Nombre: ANGELO MARCELO RIVERA MARTINEZ
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre: INGRID PAOLA PRIETO CASTELLANOS
Abogado Unidad Ejecutora

Firma:

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.: 2520241708 CND

Firma

ROA ROJAS CAMILO ANDRES

Firmado digitalmente por ROA ROJAS CAMILO ANDRES

Nombre: CAMILO ANDRES ROA ROJAS
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 19202-238071 CAU

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

Bogotá D.C., 15 de agosto de 2025

Señores:
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**
**TERRITORIAL CHOCO**
**Atn. Jannier Salas Quejada**
Supervisor contrato de Interventoría
jsalas@invias.gov.co

**REFERENCIA:** CONTRATO 1517-2024 CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE LERMA Y NOANAMÁ EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 3

**ASUNTO:** Solicitud de Traslado de Bolsa - Contrato 1551 de 2024 – contrato de interventoría MODIFICACIÓN CLAUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1551 DE 2024, REDISTRIBUCIÓN APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.

Respetado Ingeniero Salas:

El día 8 de julio de 2024 se impartió orden de inicio al contrato de la referencia con un plazo contractual hasta el 31 de diciembre de 2024, dentro de las actividades contempladas en el contrato de obra objeto de esta interventoría se tenía estipulado la REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS con un tiempo de ejecución inicial de dos (2) meses a partir de la fecha de inicio, dadas las circunstancias presentadas durante el desarrollo de la actividad como la dificultad de ingreso del contratista a la zona del proyecto para tomar las muestras y ensayos de campo necesarios para realizar los estudios y diseños definitivos de cada uno de los muelles, requisito fundamental para dar inicio al trámite de los permisos de ocupación de cauce de los dos muelles, por lo anterior, se solicitó por parte del contratista ampliar el tiempo de esa actividad hasta el 29 de noviembre de 2024.

El 19 de diciembre de 2024 fue necesario suspender el contrato de obra e interventoría, ante la imposibilidad de obtener el permiso de ocupación de cauce de los dos muelles a intervenir (LERMA Y NOANAMÁ), a pesar de los esfuerzos y la reiteración hecha por el contratista a CODECHOCÓ no fue posible obtener una respuesta en los tiempos establecidos por el contrato para dar inicio a la fase de obra, lo que conllevo a realizar el trámite de la suspensión N°1 que se realizó el día 19 de diciembre del 2024.

Aunque inicialmente se contemplaba obtener los dos permisos de ocupación de cauce en un corto plazo, este trámite llevó varios meses, por lo que fue necesario tramitar 6 adiciones a la suspensión inicial, hasta que se obtuvieron los mencionados permisos, en el mes de junio.

A continuación, se relacionan las suspensiones y ampliación de las suspensiones que han tenido tanto el contrato de obra como el de interventoría:

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| 1 | | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 2/02/2025 | 3/02/2025 |
| | 1 | 3/02/2025 | 3/02/2025 | 2/03/2025 | 3/03/2025 |
| | 2 | 3/03/2025 | 3/03/2025 | 2/04/2025 | 3/04/2025 |
| | 3 | 3/04/2025 | 3/04/2025 | 4/05/2025 | 5/05/2025 |
| | 4 | 5/05/2025 | 5/05/2025 | 25/05/2025 | 26/05/2025 |
| | 5 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 9/06/2025 | 10/06/2025 |
| | 6 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 30/06/2025 | 1/07/2025 |

Tabla N°1. Suspensiones y ampliaciones de suspensiones contrato de interventora N°1567 de 2024.

Para dar cumplimiento a la ejecución del 100% de las actividades contractuales del contrato de obra N°1517 de 2024, el 16 de julio del 2025 se adelantó el trámite de **PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) Y MODIFICACIÓN NUMERO UNO (01) DE 2025**, la cual correspondía en una prórroga de cuatro (4) meses, iniciando desde el día 14 de julio de 2025, hasta el día 13 de noviembre del 2025, tiempo en el cual se considera suficiente para la terminación del objeto contractual, y respecto a la modificación N°1, fue la modificación de la cláusula séptima, para realizar la redistribución de recursos de la apropiación presupuestal. Por correlación el contrato de interventoría solicito la prórroga N°1 al contrato de interventoría N°1551 de 2024, por el mismo periodo que el contrato de obra.

Esta interventoría para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del contrato de obra requiere contar con los profesionales durante los cuatro (4) meses más, de la prórroga N°1 aprobada, dentro del personal profesional requerido por parte de la interventoría están:

- Director de Interventoría
- Ingeniero Residente de Interventoría
- Profesional Social
- Profesional Ambiental
- Especialista en Estructuras
- Especialista en Geología y Geotecnia
- Especialista en Hidráulica e Hidrología
- Especialista en Sostenibilidad
- Especialista en Ambiental

- Inspector SST
- Inspector
- Técnico Administrativo o secretaria

De conformidad con lo establecido en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y en el manual de contratación vigente, me permito solicitar la modificación de la cláusula séptima, para realizar la redistribución de recursos de la apropiación presupuestal, correspondiente al contrato de interventoría N° 1551 de 2024, a nombre de CONSORCIO NOGAALL-LITORAL identificado con el NIT. 901.668.441-0 y el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS.

**MODIFICAR LA CLAUSULA SÉPTIMA** del Contrato de interventoría No. 1551 de 2024, consistente en la redistribución de la apropiación presupuestal del rubro PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL, al VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA.

La cláusula séptima del contrato de interventoría N°1551-2024 señala

**APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**. - El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de **MIL DIECIOCHO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($1.018.074.299) MONEDA CORRIENTE**, discriminados de la siguiente manera:

a). SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($725.020.865) MONEDA CORRIENTE, para el pago del valor básico de la interventoría.
b). CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($130.503.756) MONEDA CORRIENTE, para el pago de la provisión para ajustes y/o frente adicional.
c). CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($162.549.678) MONEDA CORRIENTE, para el pago del impuesto al Valor Agregado - IVA.

PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 10124 del 14 de febrero del 2024 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de $1.018.074.299, correspondiente al rubro C-2406-0600-7 30202A-2406001-02, Fuente Nación, Recurso 11".

Consecuencia de la solicitud presentada por el contratista de interventoría mediante la comunicación CNL.1551.24-0131 del 16 de junio de 2025, en la que solicita la Modificación de la Cláusula Séptima del Contrato de interventoría No. 1551 de 2024 y en aras de culminar el proyecto a satisfacción, garantizando el adecuado control, seguimiento y supervisión al contrato de obra durante la ejecución de este, la Cláusula Séptima del Contrato de interventoría No. 1551 de 2024, quedaría así:

**APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**. - El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de **MIL DIECIOCHO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($1.018.074.299) MONEDA CORRIENTE**, discriminados de la siguiente manera:

a). OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTI UN PESOS ($855.524.621) MONEDA CORRIENTE, para el pago del valor básico de la interventoría.
b). CERO PESOS ($0.00) MONEDA CORRIENTE, para el pago de la provisión para ajustes y/o frente adicional.
c). CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($162.549.678) MONEDA CORRIENTE, para el pago del impuesto al Valor Agregado - IVA.

PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 10124 del 14 de febrero del 2024 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de $1.018.074.299, correspondiente al rubro C-2406-0600-7 30202A-2406001-02, Fuente Nación, Recurso 11”.

A continuación, se presenta el presupuesto con las condiciones iniciales del contrato:

| PRESUPUESTO OFICIAL | | | PLAZO: | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CARGO / OFICIO | COSTOS DE PERSONAL | PRIMA REGIONAL | PARTICIPACIÓ (h-mes) | VALOR PARCIAL ($) |
| | | (1) | (2) | (3) | [(1)+(2)]*(3) = (4) |
| | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | |
| | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | |
| | Director de Interventoría | $7.320.000 | | 4,00 | $ 29.280.000,00 |
| | Ingeniero Residente de Interventoria | $5.570.000 | | 8,00 | $ 44.560.000,00 |
| | Profesional Social | $4.372.000 | | 8,00 | $ 34.976.000,00 |
| | Profesional Ambiental | $4.372.000 | | 8,00 | $ 34.976.000,00 |
| | MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo) | | | | $ 46.480.000,00 |
| | Especialista en Estructuras | $6.640.000 | | | |
| | Especialista en Geología y Geotecnia | $6.640.000 | | | |
| | Especialista en Hidráulica o Hidrología | $6.640.000 | | | |
| | Especialista en Sostenibilidad | $5.570.000 | | | |
| | Especialista en Ambiental | $6.640.000 | | | |
| | **PERSONAL TÉCNICO** | | | | |
| | Inspector SST | $ 2.339.000,00 | | 8,00 | $ 18.712.000,00 |
| | Inspector | $ 2.339.000,00 | | 16,00 | $ 37.424.000,00 |
| | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | |
| | Técnico Administrativo o Secretaria | $ 1.322.000,00 | | 8,00 | $ 10.576.000,00 |
| **OTROS COSTOS DE PERSONAL** | | | | | |
| | **PROVISIÓN JORNADAS 7X24** | | | | |
| | Provisión Jornadas 7X24 | | | | $ 4.702.807,00 |
| | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - SUMATORIA DE (4) - (5)** | | | | $ 261.686.807,00 |
| | **FACTOR MULTIPLICADOR (6)** | | | | 2,36 |
| | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - (5) * (6) = (A)** | | | | $ 617.580.865,00 |
| | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO ($) | UTILIZACION | VALOR PARCIAL ($) |
| | | | (7) | (8) | (7)*(8) = (9) |
| | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | |
| | **VIÁTICOS** | | | | |
| | Viaticos Director y/o Residente y/o Especialistas | Dia | $209.000,00 | 32,00 | $ 6.688.000,00 |
| | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | |
| | EQUIPO TOPOBATIMÉTRICO (Costo del personal de la cuadrilla de topobatimetría y costo de personal técnico - profesional del área de topografía (prestaciones sociales, parafiscales, dotación, hospedaje, transporte de equipo y personal, vigilancia, alimentación, hidratación para todo el personal), equipo completo de topografía y batimetría, calibración y verificación de equipo de topografía y batimetría, herramienta menor, materiales, digitación de información, cálculos de información, análisis de información, dibujo de información, software especializado bajo licencias, entre otros) (S/Comprobante) | Según comprobante por mes | $6.809.000 | 8,00 | $ 54.472.000,00 |
| | Ensayos de laboratorios | Según comprobante por mes | $600.000,00 | 8,00 | $ 4.800.000,00 |
| | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes | $ 1.475.000,00 | 8,00 | $ 11.800.000,00 |
| | **OTROS COSTOS** | | | | |
| | Transportes aereos y/o terrestres y/o fluvial (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | $ 2.070.000,00 | 8,00 | $ 16.560.000,00 |
| | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | $ 720.000,00 | 8,00 | $ 5.760.000,00 |
| | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correos, internet, etc) | Según comprobante por mes | $ 720.000,00 | 8,00 | $ 5.760.000,00 |
| | Veeduría Técnica Comunitaria | Según comprobante por mes | $ 200.000,00 | 8,00 | $ 1.600.000,00 |
| | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS - SUMATORIA DE (9) - (B)** | | | | $ 107.440.000,00 |
| | **SUBTOTAL COSTOS BASICOS - (A) + (B) - (C)** | | | | $ 725.020.865,00 |
| | **PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL - (D)** | | | | $ 130.503.756,00 |
| | **SUBTOTAL COSTOS BASICOS - (C) + (D) - (E)** | | | | $ 855.524.621,00 |
| | **IVA - 19% * (E) - (F)** | | | | $ 162.549.678,00 |
| | **COSTO TOTAL - (E) + (F)** | | | | $ 1.018.074.299,00 |

**Tabla N°2.** Presupuesto inicial contrato interventoría N°1567 de 2024.

Al realizar la modificación de la cláusula séptima, la cual consiste en trasladar la PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL que su valor es de CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($130.503.756), por lo tanto este valor se requiere para ser usado en una mayor dedicaciones de los profesionales de interventoría de acuerdo a la prórroga realizada tanto al contrato de obra como el contrato de interventoría, por tal motivo se hace necesario trasladar estos recursos al valor básico de la interventoría, para garantizar la dedicación adecuada del personal de interventoría en el desarrollo del seguimiento de cada una de las actividades que conlleva la ejecución de las obras.

Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto, conlleva un mayor tiempo de ejecución de acuerdo a la prórroga N°1, aprobada por un periodo de 4 meses, por lo anterior esta interventoría requiere una mayor disponibilidad y tiempo de los profesionales en campo como es el caso del director de la interventoría, el residente de interventoría, los profesionales de las áreas Social, Ambiental y de Sostenibilidad, los inspectores de campo técnico y SST, a su vez teniendo en cuenta las actividades a desarrollar en campo con relación a la cimentación profunda, e instalación de la estructura metálica es primordial contar con los especialistas en Estructuras, Geología y Geotecnia, quienes estarán pendientes de diferentes cambios o ajustes a los diseños que en campo resulte al momento de la construcción

Dado que actualmente no se cuenta con recursos en el monto agotable de especialistas, y que contractualmente los especialistas no están por dedicación si no como lo dice el ítem monto agotable el cual ya se utilizó en su totalidad, es por ello que se solicita adicionar a este monto el valor de TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/TE ($ 37.662.900,00), los cuáles serán distribuidos de la siguiente manera

| MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS | VALOR ESPECIALIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (hombre-mes) | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| Especialista en Estructuras | $ 6.640.000 | 1,10 | $ 7.304.000,00 |
| Especialista en Geología y Geotecnia | $ 6.640.000 | 1,10 | $ 7.304.000,00 |
| Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 6.640.000 | 1,10 | $ 7.304.000,00 |
| Especialista en Sostenibilidad | $ 5.570.000 | 1,29 | $ 7.185.300,00 |
| Especialista en Ambiental | $ 6.640.000 | 1,29 | $ 8.565.600,00 |
| | | SUB TOTAL | $ 37.662.900,00 |

En conclusión y para resumir el valor a trasladar de la PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL al VALOR BÁSICO DE LA INTERVENTORÍA, es de CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

PESOS M/CTE ($130.503.756), cuyo valor pasara de $725.020.865 a $ 855.524.621, valores que se discriminan siguiente tabla

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN**
**SUBDIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS**
**CONCURSO DE MERITOS**
**CMA-DEO-SMPP-002-2024**


**OBJETO**
**INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE LERMA Y BOCANANÁ EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ- LOTE 3**

| PRESUPUESTO OFICIAL | | PLAZO: | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | POR TRASLADOS DE BOLSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO / OFICIO | COSTOS DE PERSONAL [4] | PRIMA REGIONAL [2] | PARTICIPACIÓN [horas] [3] | VALOR PARCIAL [$] [(1)-(2)]*[3] - [4] | PARTICIPACIÓN [horas] [5] | VALOR PARCIAL [$] [(1)-(2)]*[5] - [6] |
| **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | |
| **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | |
| Director de Interventor a | $ 7.920.000 | | 4,00 | $ 29.280.000,00 | 4,00 | $ 35.750.200,0 |
| Ingeniero Residente de Interventoria | $ 5.570.000 | | 0,00 | $ 44.560.000,00 | 3,27 | $ 54.418.500,0 |
| Profesional Social | $ 4.372.000 | | 0,00 | $ 34.976.000,00 | 3,27 | $ 42.714.440,0 |
| Profesional Ambiental | $ 4.372.000 | | 0,00 | $ 34.976.000,00 | 3,27 | $ 42.714.440,0 |
| MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS [seseleccionan solo bolas los especialistas de amarillo] | | | | $ 45.488.000,00 | | |
| Especialista en Estructuras | $ 5.540.000 | | | | 1,18 | $ 7.384.000,0 |
| Especialista en Geología y Geotecnia | $ 5.540.000 | | | | 1,18 | $ 7.384.000,0 |
| Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 5.540.000 | | | | 1,18 | $ 7.384.000,0 |
| Especialista en Sostenibilidad | $ 5.570.000 | | | | 1,23 | $ 7.485.500,0 |
| Especialista en Ambiental | $ 5.540.000 | | | | 1,23 | $ 8.565.500,0 |
| **PERSONAL TÉCNICO** | | | | | | |
| Inspector SST | $ 2.555.000,00 | | 0,00 | $ 18.240.000,00 | 7,27 | $ 18.424.850,0 |
| Inspector | $ 2.555.000,00 | | 15,00 | $ 37.424.000,00 | 5,27 | $ 25.551.850,0 |
| **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | |
| Técnico Administrativo o Secretario | $ 1.922.000,00 | | 0,00 | $ 10.576.000,00 | 7,27 | $ 5.518.340,0 |
| **OTROS COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | $ 278.384.340,00 |
| **PROVISIÓN JORNADAS 7X24** | | | | | | |
| Provisión Jornadas 7X24 | | | | $ 4.702.887,00 | $ 1,00 | $ 4.702.887,0 |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - SUMATORIA DE [4] - [5]** | | | | $ 251.686.887,00 | | $ 225.887.747,0 |
| **FACTOR MULTIPLICADOR [6]** | | | | 2,35 | | 2,3 |
| **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - [5] * [6] - [8]** | | | | $ 592.388.865,00 | | $ 649.287.842,0 |
| CONCEPTO | UNIDAD | COSTO [$] [7] | UTILIZACION [%] | VALOR PARCIAL [$] [7]*[8] - [5] | | |
| **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | |
| **VIÁTICOS** | | | | | | |
| Viaticos Director o/o Residente o/o Especialistas | Día | $ 285.000,00 | 32,00 | $ 5.580.000,00 | 28,58 | $ 4.284.580,0 |
| **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | |
| EQUIPO TOPOGRAFIMÉTRICO [Costos del personal de la cuadrilla de topografía o cuota de personal Técnico - profesional del área de topografía o [personal como auxiliares, paraficiales, delación, bonpedaje, transporte de equipo y personal, vigilancia, alimentación, hidratación para todo el personal], equipo completo de topografía o y kalimetro o, calibración y certificación de equipos de topografía o y kalimetro o, herramienta menor, materiales, digitación de información, utilidad de información, análisis de información, dibujo de información, software especializado baja tierracion, color alcon] [S/Comprobante] | Según comprobante por mes | $ 5.885.000 | 0,00 | $ 54.472.000,00 | 5,35 | $ 48.565.585,1 |
| Enseres de Laboratorios | Según comprobante por mes | $ 500.000,00 | 0,00 | $ 4.000.000,00 | 1,00 | $ 500.000,0 |
| Oficina/Campamento [incluye delación y servicios públicos] | Según comprobante por mes | $ 1.475.000,00 | 0,00 | $ 11.800.000,00 | 5,27 | $ 8.518.750,0 |
| **OTROS COSTOS** | | | | | | |
| Transportes aereos o/o terrestres o/o fluvial [incluye peajes o combustible] | Según comprobante por mes | $ 2.070.000,00 | 0,00 | $ 16.560.000,00 | 5,27 | $ 11.945.580,0 |
| Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | $ 720.000,00 | 0,00 | $ 5.760.000,00 | 5,27 | $ 4.154.400,0 |
| Comunicaciones [teléfono fijo o/o celular, fax, correo, internet, etc] | Según comprobante por mes | $ 720.000,00 | 0,00 | $ 5.760.000,00 | 5,27 | $ 4.154.400,0 |
| Vendor o Técnico Comercial | Según comprobante por mes | $ 200.000,00 | 0,00 | $ 1.600.000,00 | $ 0,00 | $ 1.600.000,0 |
| AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE | | | | | | |
| **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS - SUMATORIA DE [3] - [9]** | | | | $ 107.440.000,00 | | $ 75.813.853,00 |
| **SUBTOTAL COSTOS BASICOS - [A] - [B] - [C]** | | | | $ 725.828.865,00 | | $ 855.524.621,00 |
| **PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL - [D]** | | | | $ 130.503.756,00 | | |
| **SUBTOTAL COSTOS BASICOS - [C] - [D] - [E]** | | | | $ 855.524.621,00 | | $ 855.524.621,00 |
| **IVA - 19% * [E] - [F]** | | | | $ 162.549.678,00 | | $ 162.549.678,00 |
| **COSTO TOTAL - [E] - [F]** | | | | $ 1.018.074.299,00 | | 1.018.074.299 |

Como interventoría se solicita cordialmente, se apruebe esta modificación ya que consideramos de suma importancia la aprobación del traslado de bolsa para continuar con el normal desarrollo de las actividades propias de la interventoría hasta el día 13 de noviembre de 2025, tiempo contractual para la ejecución del proyecto de los muelles de Lerma y Noanamá.

Agradecemos de antemano la atención prestada a esta solicitud y quedamos a la espera de una respuesta favorable.

Cordialmente,



**JORGE BELTRAN CATUMBA**
Representante Legal
**CONSORCIO NOGAALL-LITORAL**
Anexo: Lo anunciado
Copia: Angelo Marcelo Rivera – Gestor INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

| CÓDIGO | MEP-1-MIN-DE-1-AI-2-9-FR-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 27/06/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA

**DIRECCION TERRITORIAL:** CHOCO

**ACTA No:** 1.

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [I]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1551 DE 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE LERMA Y NOANAMÁ, EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ LOTE 3

INTERVENTOR: CONSORCIO NOGAALL - LITORAL

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA

RESOLUCIÓN No.: 2024-VCHO-037303 DE 12/07/2024 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1517 DE 2024 CONTRATISTA: CONSORCIO MUELLES SAN JUAN

PLAZO INICIAL: 5 MESES y 26 DIAS (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 8/07/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 19/12/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.018.074.299,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.018.074.299,00

PLAZO ACUMULADO: 5 MESES y 13 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/07/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 1/07/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

| No. de ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha | | | PRESENTES | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.____de fecha _____ | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Director de Interventoría | $ 7.320.000,00 | $ - | 4,00 | $ 29.280.000,00 | | $ - | 4,00 | $ 29.280.000,00 | | 2,50 | $ 18.300.000,00 | | 2,39 | $ 17.458.200,00 | 4,89 | $ 35.758.200,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Residente de Interventoria | $ 5.570.000,00 | $ - | 8,00 | $ 44.560.000,00 | | $ - | 8,00 | $ 44.560.000,00 | | 5,00 | $ 27.850.000,00 | | 4,77 | $ 26.568.900,00 | 9,77 | $ 54.418.900,00 |
| 3 | 1 | Profesional Social | $ 4.372.000,00 | $ - | 8,00 | $ 34.976.000,00 | | $ - | 8,00 | $ 34.976.000,00 | | 5,00 | $ 21.860.000,00 | | 4,77 | $ 20.854.440,00 | 9,77 | $ 42.714.440,00 |
| 4 | 1 | Profesional Ambiental | $ 4.372.000,00 | $ - | 8,00 | $ 34.976.000,00 | | $ - | 8,00 | $ 34.976.000,00 | | 5,00 | $ 21.860.000,00 | | 4,77 | $ 20.854.440,00 | 9,77 | $ 42.714.440,00 |
| | | Monto agotable de especialistas | $ - | $ - | 1,00 | $ 46.480.000,00 | $ - | $ - | 1,00 | $ 46.480.000,00 | | | | | | | 0,00 | $ - |
| 5 | 1 | Especialista en Estructuras | $ 6.640.000,00 | $ - | | | | $ - | | | | 0,00 | $ - | | 1,10 | $ 7.304.000,00 | 1,10 | $ 7.304.000,00 |
| 6 | 1 | Especialista en Geologia y Geotecnia | $ 6.640.000,00 | $ - | | | | $ - | | | | 0,00 | $ - | | 1,10 | $ 7.304.000,00 | 1,10 | $ 7.304.000,00 |
| 7 | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 6.640.000,00 | $ - | | | | $ - | | | | 0,00 | $ - | | 1,10 | $ 7.304.000,00 | 1,10 | $ 7.304.000,00 |
| 8 | 1 | Especialista en Sostenibilidad | $ 5.570.000,00 | $ - | | | | $ - | | | | | | | 1,29 | $ 7.185.300,00 | 1,29 | $ 7.185.300,00 |
| 9 | 1 | Especialista en Ambiental | $ 6.640.000,00 | $ - | | | | $ - | | | | | | | 1,29 | $ 8.565.600,00 | 1,29 | $ 8.565.600,00 |
| 10 | 1 | Inspector SST | $ 2.339.000,00 | $ - | 8,00 | $ 18.712.000,00 | $ - | $ - | 8,00 | $ 18.712.000,00 | | 3,00 | $ 7.017.000,00 | | 4,77 | $ 11.157.030,00 | 7,77 | $ 18.174.030,00 |
| 11 | 2 | Inspector | $ 2.339.000,00 | $ - | 16,00 | $ 37.424.000,00 | $ - | $ - | 16,00 | $ 37.424.000,00 | | 3,00 | $ 7.017.000,00 | | 4,77 | $ 22.314.060,00 | 7,77 | $ 29.331.060,00 |
| 12 | 1 | Técnico Administrativo o Secretaria | $ 1.322.000,00 | $ - | 8,00 | $ 10.576.000,00 | | $ - | 8,00 | $ 10.576.000,00 | | 2,50 | $ 3.305.000,00 | | 4,77 | $ 6.305.940,00 | 7,27 | $ 9.610.940,00 |
| | | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | $ - |
| | | **PROVISIÓN JORNADAS 7X24** | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | $ - |
| 13 | | **Provisión Jornadas 7X24** | | | | $ 4.702.807,00 | $ 4.702.807,00 | $ - | 1 | $ 4.702.807,00 | | 1,00 | $ 4.702.807,00 | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 4.702.807,00 |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | $ 261.686.807,00 | | | | $ 261.686.807,00 | | | $ 111.911.807,00 | | | $ 163.175.910,00 | | $ 275.087.717,00 |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,36 | | | | 2,36 | | | 2,36 | | | 2,36 | | 2,36 |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 617.580.865,00** | | | | **$ 617.580.865,00** | | | **$ 264.111.865,00** | | | **$ 385.095.148,00** | | **$ 649.207.012,00** |
| **No. de ORDEN** | **CANT.** | **CONCEPTO** | **COSTO** | **UNIDAD** | **TOTAL DEDICACIÓN RECURSO** | **VALOR TOTAL** | **COSTO** | **UNIDAD DE PAGO** | **TOTAL DEDICACIÓN RECURSO** | **VALOR** | **+ -** | **TOTAL DEDICACIÓN RECURSO** | **VALOR** | | **TOTAL DEDICACIÓN RECURSO** | **VALOR** | **TOTAL DEDICACIÓN** | **VALOR** |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1 | Viaticos Director y/o Residentes y/o Especialistas | $ 209.000,00 | Dia | 32,00 | $ 6.688.000,00 | $ - | Dia | 32,00 | $ 6.688.000,00 | | 0,50 | $ 104.500,00 | | 20,00 | $ 4.180.000,00 | 20,50 | $ 4.284.500,00 |
| 15 | 1 | EQUIPO TOPOBATIMÉTRICO | $ 6.809.000,00 | Según comprobante por mes | 8,00 | $ 54.472.000,00 | $ - | Según comprobante por mes | 8,00 | $ 54.472.000,00 | | 0,96 | $ 6.520.903,01 | | 5,00 | $ 34.045.000,00 | 5,96 | $ 40.565.903,01 |
| 16 | 1 | Ensayos de laboratorios | $ 600.000,00 | Según comprobante por mes | 8,00 | $ 4.800.000,00 | $ - | Según comprobante por mes | 8,00 | $ 4.800.000,00 | | 1,00 | $ 600.000,00 | | | $ - | 1,00 | $ 600.000,00 |
| 17 | 1 | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 1.475.000,00 | Según comprobante por mes | 8,00 | $ 11.800.000,00 | $ - | Según comprobante por mes | 8,00 | $ 11.800.000,00 | | 1,00 | $ 1.475.000,00 | | 4,77 | $ 7.035.750,00 | 5,77 | $ 8.510.750,00 |
| 18 | 1 | Transportes aereos y/o terrestres y/o fluvial (incluye peajes y combustible) | $ 2.070.000,00 | Según comprobante por mes | 8,00 | $ 16.560.000,00 | $ - | Según comprobante por mes | 8,00 | $ 16.560.000,00 | | 1,00 | $ 2.070.000,00 | | 4,77 | $ 9.873.900,00 | 5,77 | $ 11.943.900,00 |
| 19 | 1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | $ 720.000,00 | Según comprobante por mes | 8,00 | $ 5.760.000,00 | $ - | Según comprobante por mes | 8,00 | $ 5.760.000,00 | | 1,00 | $ 720.000,00 | | 4,77 | $ 3.434.400,00 | 5,77 | $ 4.154.400,00 |
| 20 | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 720.000,00 | Según comprobante por mes | 8,00 | $ 5.760.000,00 | $ - | Según comprobante por mes | 8,00 | $ 5.760.000,00 | | 1,00 | $ 720.000,00 | | 4,77 | $ 3.434.400,00 | 5,77 | $ 4.154.400,00 |
| 21 | 1 | Veeduría Técnica Comunitaria | $ 200.000,00 | Según comprobante por mes | 8,00 | $ 1.600.000,00 | $ - | Según comprobante por mes | 8,00 | $ 1.600.000,00 | | 8,00 | $ 1.600.000,00 | | 0,00 | $ - | 8,00 | $ 1.600.000,00 |
| | | AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | $ 107.440.000,00 | | | | $ 107.440.000,00 | | | $ 13.810.403,01 | | | $ 62.003.450,00 | | $ 75.813.853,01 |
| | * | | | | | $ 725.020.865,00 | | | | $ 725.020.865,00 | | | $ 277.922.268,00 | | | $ 447.098.598,00 | | $ 725.020.865,00 |
| | * | | | | | $ 130.503.756,00 | | | | $ 130.503.756,00 | | | $ 130.503.756,00 | | | $ - | | $ 130.503.756,00 |
| | * | | | | | $ 855.524.621,00 | | | | $ 855.524.621,00 | | | $ 408.426.024,00 | | | $ 447.098.598,00 | | $ 855.524.621,00 |
| | * | | | | | $ 162.549.678,00 | | | | $ 162.549.678,00 | | | $ 77.600.945,00 | | | $ 84.948.734,00 | | $ 162.549.678,00 |
| | * | | | | | $ 1.018.074.299,00 | | | | $ 1.018.074.299,00 | | | $ 486.026.969,00 | | | $ 532.047.332,00 | | $ 1.018.074.299,00 |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS | CÓDIGO | MEP-MIN-DE-LAI-9-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 27/06/2025 (Día / Mes / Año)

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: | $ 855.524.621,00 | $ 162.549.678,00 | $ 1.018.074.299,00 |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) : | $ 447.098.598,00 | $ 84.948.734,00 | $ 532.047.332,00 |
| VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN): | $ - | $ - | $ - |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: | $ 408.426.024,00 | $ 77.600.945,00 | $ 486.026.969,00 |

| PLAZO EN MESES | |
|---|---|
| INICIAL | 5 meses y 26 días |
| ADICIONAL | 4 meses |
| ACUMULADO | 5 meses y 13 días |
| FALTANTE | 4 meses y 13 días |

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Una vez verificados los documentos presentados por el Contatista de Obra en su comunicación CMSJ-INV-SMFF-1517-2024-113 de fecha 16 de junio de 2025, con los cuales solicita prórroga hasta el 13 de noviembre de 2025, con el objeto de cumplir con las actividades comtempladas en los Estudios y Diseños existentes, considerando que se requiere mayor tiempo para la fabricación e instalación de los muelles en las comunidades de Lerma y Noanama, sobre el rio San Juan en Chocó, esta prórroga fué aprobada por la Interventoría con Oficio CNL.1551.24-0131 "Recomendación trámite de Prorroga No. 01 al contrato de Obra No. 1517 de 2024 y solicitud de prórroga contrato de Interventoría No. 1551 de 2024." del 27 de Junio de 2025 y con el mismo oficio solicita la prórroga por el mismo tiempo el Contrato de Interventoría No. 1551 de 2024 , esto es, hasta el 13 de noviembre de 2025. Esta Unidad Ejecutora considera pertinente aprobar la prorroga solicitada por la Interventoría para que se continúe ejerciendo vigilancia técnica, legal, financiera y administrativa al contrato de obra; considerando que no se requiere la adición de recursos.

**NOTAS:**

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: JORGE H BELTRAN CATUMBA
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: No aplica

Firma
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-181-087

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: CAMILO ANDRES ROA ROJAS
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 19202-238071 CAU

ROA ROJAS CAMILO ANDRES
Firmado digitalmente por ROA ROJAS CAMILO ANDRES

Revisión:

Director Territorial — Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matrícula Profesional No.: 05202241708 CND
Firma (Suscribe según su competencia funcional)
Firmado digitalmente por YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: ANGELO MARCELO RIIVERA MARTINEZ
Matrícula Profesional No.:
Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

**PLAN DE CARGAS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS**

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 25/06/2025 (Día/ Mes / Año) |

**PLAN DE CARGAS INICIAL**

**REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** **No.** 1
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

**PLAN DE CARGAS FINAL**

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FERREA

**DIRECCION TERRITORIAL:** CHOCÓ

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1517 DE 2024

**PLAZO INICIAL:** 5 MESES Y 21 DIAS

**PLAZO ACUMULADO** 5 MESES Y 21 DIAS
(en meses según las prorrogas sin suspensiones)

**OBJETO:** INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE LERMA Y NOANAMA, EN EL RIO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO
LOTE 2

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 6/01/2025 (Indique día/mes/año)

**FECHA LÍMITE VENCIMIENTO VIGENTE:** 13/01/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

**FECHA DE SUSPENSION:** 12/12/2025 (Indique la suspención que corresponda con el periodo del acta)

**FECHA DE REANUDACION:** 14/12/2025 (Indique día/mes/año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO FLUVIAL - LITORAL

**VALOR INICIAL (incluido IVA):** $ 1.018.074.299,00

**VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ -

**SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:** JANNIER SALAS QUEJADA

**RESOLUCIÓN No.:** 2024-LIV-CHO-037309 DE 12/07/2024 (Indicar día/mes/año)

**VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):** $ 1.018.074.299,00

**CONTRATO DE OBRA No.** 1517 DE 2024

**CONTRATISTA:** CONSORCIO MUELLES SAN JUAN

| No. de Orden | Cantidad | CARGO / OFICIO | CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____ | | AÑO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AÑO 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Costos de Personal | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total ($) | Costos de Personal | Prima Regional | Participación (h-mes) | Valor Total ($) | MES JULIO | | MES AGOSTO | | MES SEPTIEMBRE | | MES OCTUBRE | | MES NOVIEMBRE | | MES DICIEMBRE | | MES ENERO | | MES FEBRERO | | MES | | MES ABRIL | | MES MAYO | | MES JUNIO | | MES JULIO | | MES AGOSTO | | MES SEPTIEMBRE | | MES OCTUBRE | | MES NOVIEMBRE | | |
| | | | | | | | | | | | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 04 de agosto de 2025, a las 07:58:22, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Número de identificación tributario |
| No. Identificación | 9014993979 |
| Código de Verificación | 9014993979250804075822 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO No. 277675570

PIB
07:58:04


Bogotá DC, 04 de agosto del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona LITORAL CONSULTING S.A.S. identificado(a) con NIT número 9014993979:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 01 de agosto de 2025, a las 07:07:19, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 80882815 |
| Código de Verificación | 808828152508010707l9 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO No. 277561804

PIB
07:07:08


Bogotá DC, 01 de agosto del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80882815:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 07:09:17 AM horas del 01/08/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **80882815**

Apellidos y Nombres: **BELTRAN CATUMBA JORGE HERNANDO**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 01/08/2025 07:07:44 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **80882815** y Nombre: **JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **120820610** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

# MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

## CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 80882815 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 09/06/2025 08:37 AM

Código Verificación: **KRNHEQPM84**

Válida hasta: **07/09/2025**

---

**Dirección de Gobierno Digital**

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS**

**LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.**

**CERTIFICA**

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá D.C., el señor(a) **JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA,** quien se identifica con

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **80882815** de BOGOTA D.C.
(OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE)
**NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES**

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

**ADVERTENCIAS:**

* El certificado de antecedentes disciplinarios ordinario deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes (Inciso 3°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro, en el certificado de antecedentes disciplinarios especial (Inciso 4°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

* Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley 1952 de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

* Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la Nación.

* Certificado expedido sin costo alguno.

**VÍCTOR JULIO URIBE GÓMEZ**
Jefe Oficina Asesora Jurídica

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.882.815**

**BELTRAN CATUMBA**
APELLIDOS

**JORGE HERNANDO**
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-ENE-1986**
**BOGOTA D.C.**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.64** ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

**19-ENE-2004 BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1500114-42126152-M-0080882815-20040726 **00004** 04208L 02 153941756



FECHA DE NACIMIENTO 24-NOV-1996

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.96 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

16-DIC-2014 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-3100100-00665024-M-1107104544-20150209 004275771 8A 1 44267243

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.107.104.544

RODRIGUEZ AYALA
APELLIDOS

JUAN CAMILO
NOMBRES



FIRMA