INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA – ACTA DE RECIBO No 6 Y FINAL

FECHA :	25 NOV 2024

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
FECHA Y No DEL CONTRATO	Contrato de Obra pública No 03036 de 2024
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaria de Vías
CONTRATISTA	Sociedad Consorcio Proesco sas
C.C. o N.I.T.	830508442
REPRESENTANTE LEGAL	ing. Nohemi Rivera Riveros
C.C. o N.I.T.:	1.090.457.248
OBJETO DEL CONTRATO	Atención a puntos críticos de vía secundaria villa del rosario - Juan Frio - Ragonvalia, Departamento Norte de Santander.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.302.729.719,0
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 593.582.960,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIONAL	$ 1.896.312.679,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO SEGÚN BALANCE FINAL	$ 1.896.291.252,00
VALOR A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	$ 21.417,0
LUGAR DE EJECUCIÓN	vía secundaria villa del rosario-juan frio
PLAZO INICIAL	2 meses contados a partir de la firma del acta de inicio
PLAZO ADICIONAL	4 meses
PLAZO TOTAL	8 meses
FORMA DE PAGO	El departamento pagará al contratista de obra el presente contrato a precios unitarios, que corresponde a la multiplicación de las cantidades de obra ejecutadas efectivamente por el precio de cada unidad de obra, de acuerdo con las respectivas especificaciones de la obra, mediante actas de recibo parcial por avance de obra y un acta de recibo final de obra, la cual no podrá ser inferior al 5% del valor del contrato; cada pago previa verificación de la interventoría y del supervisor del pago de las obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes parafiscales, así como la presentación de las respectivas actas de obra, aprobadas por el Interventor, el Supervisor designado por el Secretario de Vías y con el visto bueno del Secretario de despacho. El precio unitario deberá incluir todos los

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA – ACTA DE RECIBO No 6 Y FINAL

	costos de equipos, transportes, mano de obra, materiales, herramienta, etc., para cumplir las especificaciones del contrato. PARÁGRAFO 1. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la Tesorería retendrá al contratista el porcentaje que determinen las leyes y hará las demás retenciones descuentos ordenados por las normas aplicables. PARÁGRAFO 2: a) La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. b) La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. c) El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. d) Para el pago final deberá presentar una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados, y allegar paz y salvo por todo concepto respecto del personal dispuesto para la ejecución de la obra.	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No 00004762 de 18 de septiembre de 2023 No 00002234 de 15 de mayo de 2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL	No 00010023 del 28 de diciembre de 2024 No 00004563 del 1 de agosto de 2024	
SUPERVISOR	Ing. Jorge Arias Sanguino	
INTERVENTOR EXTERNO	Juan Carlos Andrade Maldonado INCOGERAM LTDA	
ACTA DE INICIO	19 de febrero del 2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN	17 de junio de 2024	
ACTA DE REINICIO	30 de julio de 2024	
ACTAS PARCIALES DE OBRAS	**ACTA DE RECIBO No.**	**FECHA**
	Acta de recibo parcial No 1.	17 de abril 2024
	Acta de recibo parcial No 2.	23 de mayo 2024
	Acta de recibo parcial No 3. Acta de recibo parcial No 4	14 junio 2024 20 de agosto de 2024
ACTAS DE MODIFICACIÓN	**ACTA No.**	**FECHA**
	Acta de Modificación de Cantidades No 1.	12 de abril de 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA – ACTA DE RECIBO No 6 Y FINAL

	Acta de Modificación de Cantidades No 2	17 de mayo de 2024
	Acta de Modificación de Cantidades No 3	02 de agosto de 2024
	Acta de Modificación de Cantidades No 4 balance final	02 de octubre de 2024
ACTAS DE PRECIOS NO PREVISTOS	11 de abril de 2024.	

RELACIÓN DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA					
AMPARO	**PÓLIZA No**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**	**FECHA DE APROBACIÓN**
CUMPLIMIENTO	CCT-100007178	31/07/2024	01/04/2025	$189.631.267,90	12-10-2024
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	CCT-100007178	31/07/2024	01/12/2027	$189.631.267,90	12-10-2024
CALIDAD DEL SERVICIO	CCT-100007178	01/10/2024	01/12/2029	$189.631.267,90	12-10-2024
RESPONSABILIDAD CIVIL	CCT-100001766	28/12/2023	01/12/2024	$ 260.000.000,00	12-10-2024

2. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	FECHA	VALOR ACTA	AMORTIZACION/ANTICIPO	VALOR PAGADO
Acta de recibo parcial No 1.	17 de abril 2024	$ 659,925,650.00	N/A	$ 659,925,650.00
Acta de recibo parcial No 2.	23 de mayo 2024	$ 381,788,889.00	N/A	$381,788,889.00
Acta de recibo parcial No3	14 junio 2024	$ 185,633,808.00	N/A	$ 185,633,808.00
Acta de recibo parcial No 4	14 de junio de 2024	$ 429.584.366	N/A	$ 429.584.366,00
Acta de recibo parcial No 5	12 de Noviembre de 2024	$ 144.640.811	N/A	$ 144.640.811
TOTAL			**$ 1,801,573,524.00**	

TOTAL CONTRATADO	$ 1.896.312.679,00
TOTAL DESPUES DE MODIFICACIÓN	$ 1.896.291.252.00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS	$ 1.801.573.524,00
TOTAL PRESENTA ACTA	$ 94.717.728,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 21.417,00

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA – ACTA DE RECIBO No 6 Y FINAL

1 ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

- **LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO:** Se realizó la localización y replanteo de los tramos intervenidos en el periodo de tiempo del informe. Adicionalmente se realizó la localización de las cajas para bacheo.
- **EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN DE CANALES Y PRESTAMOS:** Se realizó la excavación para la conformación de las cajas para posteriormente implementar las capas de la estructura de pavimento y de la misma manera se realizó la excavación para las cajas de bacheo.
- **DEMOLICION DE CARPETA ASAFLTICA EXISTENTE:** Se realizó la demolición de la carpeta asfáltica de las cajas ubicadas sobre la via a intervenir.
- **RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN A SITIO DE BOTADERO:** se realizó retiro de material sobrante de la excavación y la demolición la cual fue transportada al respectivo lugar de retiro.

ACTIVIDADES DE ITEMS NO PREVISTOS

- **SUBABASE GRANULAR:** se instaló una capa de 27 cm de subbase granular extendida con motoniveladora y compactada mecánicamente, cumpliendo con las especificaciones técnicas.
- **BASE EN MATERIAL GRANULAR COMPACTADO PARA BACHEO INCLUYE TRANSPORTE:** Se realizo la instalación de base granular para bacheo en diferentes cajas.
- **SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA MDC 19 PARA BACHEO INCLUYE TRANSPORTE:** Se realizó la instalación de carpeta asfáltica mdc 19 con un espesor compactado de 10 cm en las cajas de bacheo.
- **SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA MDC 19** Se realizó la instalación de carpeta asfáltica mdc 19 con un espesor compactado de 10 cm.
- **CONCRETO PARA CUNETAS :** se instaló concreto para bordillos y cunetas

El contratista tiene el 100 % ejecutado.

TABLA DE CANTIDADES EJECUTADAS PARA ESTE PERIODO

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/. TOTAL
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0	$ 7,721.00	$ -

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA – ACTA DE RECIBO No 6 Y FINAL

2	CORTE A MÁQUINA DE PAVIMENTO FLEXIBLE	M	0	$ 11,291.00	$ -
3	EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS	M3	0	$ 27,062.00	$ -
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE	M3	0	$ 62,004.00	$ -
5	BASE EN MATERIAL GRANULAR COMPACTADO	M3	0	$ 160,000.00	$ -
6	IMPRIMACIÓN EN EMULSIÓN ASFÁLTICA, CRL-1	M2	0	$ 12,953.00	$ -
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, TIPO IV	M3	0	$ 1,120,000.00	$ -
8	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	0	$ 19,530.00	$ -
9	RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN A SITIO DE BOTADERO	M3	0	$ 31,417.00	$ -
	PAGO DERECHO A ESCOMBRERA MUNICIPAL	M3	0	$ 57,213.00	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP1	SUBBASE EN MATERIAL GRANULAR COMPACTADO (incluye trasporte y conformacion de subrasante)	M3	130.58	$ 167,832.00	$ 21,915,502.56
NP2	BASE EN MATERIAL GRANULAR COMPACTADO PARA BACHEO INCLUYE TRANSPORTE	M3	0	$ 261,706.00	$ -
NP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, MDC 19.	M3	0	$ 1,147,625.00	$ -
NP4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, MDC 19 PARA BACHEO. INCLUYE TRANSPORTE	M3	37.9	$ 1,349,530.00	$ 51,147,187.00
NP5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETA O BORDILLO REFORZADO	M	0	$ 309,879.00	$ -
	PLAN GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO) Ofc. Centro Atencion de Servicios al Usuario				$ 9,697,583.84
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)				$ 11,957,454.60
				COSTO TOTAL	**$ 94,717,728.00**

CRONOGRAMA

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA – ACTA DE RECIBO No 6 Y FINAL

El % ejecutado acumulado 100 %.

Tiempo trascurrido 95.42 %.

2 INFORME FOTOGRÁFICO

	• Subbase granular
	• Mezcla MCD 19 para bacheo

8

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA – ACTA DE RECIBO No 6 Y FINAL

SEGUIMIENTO AL PMT











INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA – ACTA DE RECIBO No 6 Y FINAL

PUNTO ECOLOGICO



CONTROL DE MATERIALES



INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA – ACTA DE RECIBO No 6 Y FINAL

4. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, Jorge Arias Sanguino con cedula de ciudadanía 13438508 en mi condición de supervisor (a) del contrato de obra Nº 03036, **CERTIFICO** que:

SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS hizo entrega del informe de actividades relacionado con la de ejecución del (objeto contractual) durante el período comprendido del (18) del (octubre) del (2024) al (18) del (noviembre) del (2024).

El valor a reconocer y pagar es la suma de $ **(94.717.728)** NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS) correspondiente al pago Nº 6 de 6 estimadas en el contrato.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos en materia de seguridad social y prestaciones de ley (se anexa planillas de pago) con folios (1)

Observaciones (Si hay lugar a ello):

Supervisor
JORGE ARIAS SANGUINO
Profesional especializado

Contratista
NOHEMI RIVERA RIVEROS
R/L proesco sas

Interventor
JUAN CARLOS ANDRADE
R/L incogeram ltda

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	**PEDRO RIVERA**	**PROFESIONAL CONTRATADO**	
Revisión área técnica:	**JORGE ARIAS SANGUINO**	**PROFESIONAL ESPECIALIZADO**	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma