ALCALDÍA DE CURUMANÍ

AMPLIACIÓN ACTA DE SUSPENSIÓN No 3

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA No. 243 DE 2023	
CONTRATO No. – FECHA:	**CONTRATO DE OBRA No. 243 DEL 29 DE AGOSTO DE 2023**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO VIAS CURUMANI**
IDENTIFICACIÓN:	**NIT. 901.747.568-6**
R/L:	**SILVANA RAMIREZ**
C.C.No.	**1.065.587.688 DE VALLEDUPAR**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR", EN EL CONTEXTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2246 DEL 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CURUMANÍ Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)"**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**DIECISEIS MIL DIECINUVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS ($16.019.184.917.oo)**
PLAZO DE DURACION INICIAL DEL CONTRATO:	**TRECE (13) MESES**
LUGAR DE EJECUCIÓN:	**MUNICIPIO DE CURUMANI – CORREGIMIENTO EL MAMEY**
INTERVENTORIA	**CONSORCIO INTERURAL CURUMANI**
IDENTIFICACIÓN:	**NIT. 901.774.169-5**
R/L:	**MARIA DE JESUS CASTAÑEDA DEL PRADO - C.C. 1.123.409.946**
SUPERVISOR:	**SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL**
FECHA ACTA DE INICIO:	**19 DE FEBRERO DE 2024**
FECHA DE TERMINACIÓN	**15 DE JUNIO DE 2025**

En el Municipio de Curumaní, Cesar, a los Veintiocho (28) días del mes de Mayo de 2025, se reunieron en la Secretaria de Planeación y Obras Públicas Municipal, el Ingeniero **JESUS EDUARDO MANZANO PORTILLO**, en calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal y como tal actuando en calidad de **Supervisor** del contrato de obra No 243 del 29 de agosto de 2023, derivado del convenio interadministrativo No. 2246 del 2023 suscrito entre EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) y EL MUNICIPIO DE CURUMANÍ"; la señora **SILVANA RAMIREZ**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.065.587.688 expedida en Valledupar y Representante Legal del **CONSORCIO VIAS CURUMANI,** distinguido con el NIT **901.747.568-6** en calidad de **Contratista**, y la señora **MARIA DE JESUS CASTAÑEDA DEL PRADO,** identificada con cedula de ciudadanía No. **1.123.409.946,** representante legal del **CONSORCIO INTERURAL CURUMANI,**

distinguido con el NIT 901.774.169-5, en calidad de **Interventor**, con el fin de A**mpliar la Suspensión** del Contrato de obra No 243 del 29 de agosto de 2023**,** la cual se mantiene desde el veintiuno (21) de febrero de 2025 e ira hasta el 15 de junio de 2025, o hasta subsanar las causas que llevaron al presente acto, debido a las causas relacionadas a continuación.

1. Alteración del Orden Publico, por incineración de maquinarias amarilla en la ejecución de proyectos en la zona y en el Municipio, según atentados terrorista perpetrados el 26 de mayo de 2025.

2. Que de igual manera, esta situación es de conocimiento de la Interventoría, como del Contratista, los cuales con la suscripción de este documento, aceptan lo aquí acordado entre las partes y se envía para su conocimiento a la Subdirección de Vías Regionales, con copia a InvíasTerritorial Cesar.

3. En espera de la respuesta y adopción de medidas por parte de la fuerza pública, que garanticen la continuidad en la ejecución de este contrato y obras en el Municipio de Curumaní, Cesar.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo responsabilidad expresa de los que en ella intervienen.

JESUS EDUARDO MANZANO PORTILLO
Secretario de planeación y obras públicas municipal
Supervisor

SILVANA RAMIREZ
C.C. No. 1.065.587.688
R/L. CONSORCIO VIAS CURUMANI.
Contratista

Firmado digitalmente por MARIA CASTAÑEDA DEL PRADO

MARIA DE JESUS CASTAÑEDA DEL PRADO
C.C.No. 1**.**123.409.946
R/L. **CONSORCIO INTERURAL CURUMANI**
Interventor.