3354-2024-002

Mocoa, 21 de noviembre de 2024

Señores

CONSORCIO MSO GAN 3
Administración Vial Putumayo Grupo 2
Interventoría

REFERENCIA: **Contrato No. 3354 de 2024**
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 4502, 4503

ASUNTO: Solicitud de Adición de recursos

Cordial saludo

Por medio de la presente, comedidamente me dirijo a usted con el fin de solicitar su visto bueno para tramitar la **ADICIÓN** de CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS ($ 48.985.124) incluido el valor del IVA al contrato de la referencia, puesto que es necesario contar con recursos adicionales para dar un mayor alcance al mejoramiento de la superficie de rodadura que se está realizando con el material suministrado con este contrato.

De ser aprobada esta solicitud, el Valor Acumulado del Contrato ascendería a CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($ 148.972.943) y su fecha de vencimiento el 03 de diciembre de 2024.

Agradezco su atención,

WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Representante legal
MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
Contratista.

Anexos: Formato MEPI-MN1-IN-7-FR-1 diligenciado.
Acta de Modificación de Cantidades de Obra No.1 (Por adición).

Telefax 0984204684 Cel: 3112573706 E-mail: mojicaconstructores2020@gmail.com
Calle 11 No. 15-57 Mocoa, Putumayo

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 25-nov-24 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. **3354 de 2024** (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: **MOJICA CONSTRUCTORES SAS** (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 4502, 4503

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **1947 DE 2024** (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3 (AMV2 Putumayo)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: TRES (3) MESES (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N/A	N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) 03 DE DICIEMBRE DE 2024 (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 99,987,819 **50% EN SMMLV:** 38.46 (50% del valor inicial en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A	N/A	N/A	N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 99,987,819
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. **3354-2024-002** de fecha **21/11/2024** el Contratista de Obra solicita lo siguiente:
ADICIONAR la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS ($ 48.985.124) , para dar un mayor alcance al mejoramiento de la superficie de rodadura que se está realizando con el material suministrado con el contrato.
(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Suministro de mezcla asfáltica densa en caliente.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha:_____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor inicial**			
SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	$ 76,714,770		**$ 40,494,600**	**$ 117,209,370**
TRANSPORTE DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC - 19	$ 7,308,607		**$ 669,370**	**$ 7,977,977**
			$ -	**$ -**
			$ -	**$ -**
			$ -	**$ -**
			$ -	**$ -**
Valor de Ajuste por Actas de Modificación				
Iva (19%)	$ 15,964,442		**$ 7,821,154**	**$ 23,785,596**
	$ -		**$ -**	**$ -**
Valor Total	$ 99,987,819		**$ 48,985,124**	**$ 148,972,943**

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de **octubre** de 2024 (mes anterior a la presente solicitud) la obra presenta un avance físico ejecutado del 97.3% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)
contra el avance programado del 87 %.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 86,989,000 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)
Inversión Ejecutada acumulada: $ 97,260,056.60 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 97,260,056.60
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: CONTRATO SIN ANTICIPO (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presen)
Saldo por amortizar: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: **31 DE OCTUBRE DE 2024** (mes anterior a la presente solicitud) (año) $ 97,260,056.60
Último mes facturado: **OCTUBRE DE 2024** (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 2,727,762 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No se han impuesto, ni se encuentran en trámite Multas y/o Sanciones.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

Continuar con el suministro de mezcla asfáltica para mejoramiento de la superficie de rodadura de la carretera 4503 en el sector paso nacional por Mocoa.

JURÍDICA:

No se encuentran objeciones de tipo jurídico ante la solicitud de adición.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

Los recursos solicitados en adición se invertirán en obras cuyo alcance es acorde al objeto del contrato.

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

La inversión programada con los recursos solicitados en adición se encuentra enmarcada en el Catálogo de Gastos del CDP No. 104724 de fecha 17/05/2024.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

No se evidencia afectación ambiental significativa. Estarán a cargo del contratista los trámites que en este aspecto deban desarrollarse con ocasión de la ejecución de las obras.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma

Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-80557 CAU

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma:

Nombre: WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor (AMV Putumayo Grupo 2)
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Vo.Bo.Firma

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO B.
Supervisor del Contrato de Interventoría

Vo.Bo.Firma

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO B.
Director Territorial

Vo.Bo.Firma **N/A**

Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Vo.Bo.Firma

Nombre:
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: **N/A**

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO B.
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ
Director Territorial Putumayo

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 21/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Territorial Putumayo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL ☑ No. _____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : **3354 de 2024** (Indique número y año)

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 4502, 4503

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES SAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1947 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3 (AMV2 Putumayo)

PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/09/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 99,987,819 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA $ 99,987,819

PLAZO ACUMULADO: TRES (3) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. ___ de FECHA _____ CANTIDAD	VALOR	PRESENTES +/-	CANTIDAD	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.____ de fecha _____ CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR
1	450.2	450 - 22	X	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3	102.30	$ 749,900	$ 76,714,770			+	54.00	$ 40,494,600	102	$ 76,489,800.00	156.30	$ 117,209,370
2	900.2	900 - 22	X	TRANSPORTE DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC - 19	M3-KM	2,958.95	$ 2,470	$ 7,308,607			+	271.00	$ 669,370	2122	$ 5,241,340.00	3,229.95	$ 7,977,977
Ajuste al peso																	
*				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$ 84,023,377					$ 41,163,970		$ 81,731,140.00		$ 125,187,347
*				PROVISION PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO DEL COVID 19 (B)											$ -		$ -
*				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)				$ -					$ -		$ -		$ -
*				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				$ 84,023,377					$ 41,163,970		$ 81,731,140.00		$ 125,187,347
*				VALOR IVA (OBRA) (E)				$ 15,964,442					$ 7,821,154		$ 15,528,916.60		$ 23,785,596
*				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)				$ 99,987,819					$ 48,985,124		$ 97,260,056.60		$ 148,972,943
*				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)				$ -					$ -		$ -		$ -
*				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)				$ -					$ -		$ -		$ -
*				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H				$ -					$ -		$ -		$ -
*				**VALOR TOTAL**				**$ 99,987,819**					**$ 48,985,124**		**$ 97,260,056.60**		**$ 148,972,943**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio).

Se requiere adicionar el valor del contrato para disponer de un mayor volumen de mezcla asfáltica y así poder mejorar más área de carpeta de rodadura en las vías en intervención.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: **WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO**
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-80557 CAU

Firma:
Nombre: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor (AMV Putumayo Grupo 2
Matrícula Profesional No. 52202-51566 NRÑ

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Firma:
Nombre: **JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ
Director Territorial Putumayo

Revisión:

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Supervisor del Contrato de Interventoría
Nombre: José Ricardo Burbano Bárcenas
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ
Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial
Nombre: José Ricardo Burbano Bárcenas
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ
Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto
Nombre: N/A.
Matrícula Profesional No.:
Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.