DOCUMENTOS QUE ALLEGA EL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SI	NO	N.A.
Informe del Interventor o Supervisor sustentando la novedad del adicional y/o prorroga, relacionando avance financiero, físico del contrato y certificando cumplimiento de pago de protección social (o parafiscales si aplica) a la fecha de la solicitud.	X		
Acta de Solicitud de Adición o Prorroga (1010-F-GCT-115)	X		
Acta de Modificación (1010-F-GCT-82)	X		
Memoria de Calculo (1010-F-GCT-70)	X		
Acta de Fijación de Precios de Ítems No Previstos (1010-F-GCT-106)	X		
Análisis de Precios Unitarios (1010-F-GCT-105)	X		
Reprogramación de obra ajustada firmada por las partes	X		
Localización general y específica en planimetría.	X		
Diseños arquitectónicos o civiles, firmados por el profesional responsable. (planimetría y medio magnético CD)			X
Detalles constructivos, firmados por el profesional responsable. (medio magnético CD)			X
Cronograma de actividades, firmado por el profesional que elabora el presupuesto.			X
DOCUMENTOS QUE ALLEGA EL CONTRATISTA			
Informe del contratista informando el estado actual del contrato.	X		
DOCUMENTOS BASICOS DEL PROCESO			
Certificación del Banco de Programas y Proyectos. (si se requiere)	X		
Formato FSE01 / Formato Ficha de Seguimiento, Evaluación, Programación y Ejecución por Fuente de Financiamiento, debe traer el componente a ejecutar. (si se requiere)	X		
Certificado Plan de Compras.	X		
Estudios Previos. (medio magnético CD)	X		
Solicitud CDP	X		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal.	X		
Solicitud de inicio de proceso contractual.	X		
Numero de folios: Documentos deben estar foliados en lápiz en la esquina inferior derecha			

Observaciones: _____

Revisado Oficina de Contratación: _____

92

INGENIERIA & SUMINISTROS

VILLAVICENCIO-META, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Señores
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Calle 40 N° 33-64 centro
Ciudad

ASUNTO: INFORME DE ADICIÓN Y MODIFICACIÓN N°1

Ref. contrato 2148 de 2025.

Objeto: **MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.**

Cordial saludo;

Por medio del presente, me dirijo a usted para hacer entrega del **INFORME DE ADICIÓN Y MODIFICACIÓN N°1,** conforme a lo establecido en el contrato en referencia, suscrito entre el **MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** y **INGENIERÍA Y SUMINISTROS R&E.**

El informe incluye el detalle del avance físico y financiero del proyecto, actividades ejecutadas, fotografías del progreso, cronograma actualizado, análisis de rendimientos, así como las observaciones técnicas relevantes del periodo evaluado.

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atento(a) a cualquier observación o comentario adicional respecto al informe entregado.

Atentamente,

ING. HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
C.C 1.121.871.450
R/L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S
NIT. 901.598.072-5

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN
RECIBIDO
FECHA: 11 SEP 2025 2:41 pm
Recibido por Tatiana León
Radicado No 1641 No Folios

300 184 1376
INGENIERIAYSUMINISTROSRYE@GMAIL.COM
VILLAVICENCIO - META
MZ6 CS4 COND RINCON DE LAS MARGARITA 1

Municipio de Villavicencio

939

Proceso Gestión de la Contratación.
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

Villavicencio, 25 de septiembre de 2025

Doctora
ALBA AURORA COLINA
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO NO. 2148 DE 2025.

ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No. 1, ADICIÓN Y PRORROGA No. 1

Cordial saludo,

Respetuosamente presento el informe de modificación No. 1, adición No. 1 y prórroga No. 1 del contrato de No. 2148 de 2025, cuyo OBJETO es: **"MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".**

Atentamente,

FIRMA SUPERVISOR
CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Director de Apoyo a la Gestión – Supervisor

1. OBRA

1.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

1.1.1 INFORME CONTRACTUAL

1.1.1.1 FICHA TECNICA DE LA OBRA

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	Municipio de Villavicencio
Interventor:	N/A
Supervisión:	Carlos Enrique Vargas Cardona
Objeto del Contrato:	MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Contrato No:	2148 de 2025
Contratista de la obra:	INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S.
Representante Legal:	Henry Mauricio Rodríguez Moscoso
Valor del Contrato:	$ 88.495.325,00
Valor del Anticipo:	N/A
Plazo de ejecución inicial:	Dos (02) meses
Fecha de inicio:	30 de julio de 2025
Fecha de terminación inicial:	29 de septiembre de 2025
MODIFICACIONES REALIZADAS	
Adición valor del contrato:	N/A
Valor del Contrato + Adicional:	N/A
Adición valor del anticipo:	N/A
Plazo de ejecución inicial:	N/A
Fecha de inicio:	N/A
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reinicio:	N/A
Total, días transcurridos de suspensión (1,2,3 para cada caso):	N/A
Fecha de Prorroga:	N/A
Adición plazo:	N/A
Plazo de ejecución modificado:	N/A

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
Fecha de terminación actualizada:	N/A
Fecha de Corte del Informe:	25 de septiembre de 2025
Días Transcurridos:	Un (01) mes y veintiséis (26) días
INFORMACION FINANCIERA	
Acta parcial 1	N/A
Acta parcial 2	N/A
Acumulado	N/A
Anticipo	N/A
Anticipo desembolsado:	N/A
Fecha de desembolso	N/A
Amortización Acta parcial 1	N/A
Amortización Acta parcial 2	N/A
Pendiente por amortizar	N/A

1.1.1.2 GARANTIA UNICA (VIGENCIAS)

CONDICIONES CONTRATCTUALES					
GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994000057517 ANEXO 0	22/07/2025	23/01/2026	$17.699.065,00
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994000057517 ANEXO 0	22/07/2025	23/09/2028	$4.424.766,25
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994000057517 ANEXO 0	SI AMPARA 5 AÑOS DESDE RECIBO FINAL		$17.699.065,00
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-74-994000013585 ANEXO 0	22/07/2025	23/09/2025	$284.700.000,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS – ACTA DE INICIO					
GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994000057517 ANEXO 1	30/07/2025	29/01/2026	$17.699.065,00
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994000057517 ANEXO 1	30/07/2025	23/09/2028	$4.424.766,25
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-47-994000057517 ANEXO 1	SI AMPARA 5 AÑOS DESDE RECIBO FINAL		$17.699.065,00
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	620-74-994000013585 ANEXO 1	23/09/2025	29/09/2025	$284.700.000,00

1.1.2 DESCRIPCION DEL OBJETO (Según estudios previos)

MANTENIMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

1.1.3 ALCANCE

Este proyecto busca mejorar y modernizar las instalaciones, priorizando la seguridad, funcionalidad y estética. Las acciones incluyen:


1. **Mejoras en el Entorno Laboral:** Optimizar las condiciones de trabajo con estuco plástico, pintura vinílica, cielos rasos de PVC, cambio de cubierta, mejoras al sistema eléctrico, mejoras al funcionamiento del sistema hidráulico, luminarias LED para mayor seguridad y bienestar.


2. **Infraestructura para el Personal y Seguridad:** Mejorar instalaciones para el personal con nuevos cielorrasos, luminarias LED, accesorios hidráulicos, nuevas cubiertas, accesorios eléctricos de protección al sistema principal de alta calidad.


   Estas mejoras garantizan espacios más seguros, funcionales y atractivos para empleados y visitantes.

1.1.4 LOCALIZACION DE LA OBRA

La Contraloría del Municipio de Villavicencio se encuentra ubicada en la CALLE 41 N 29-97 BARRIO LA GRAMA, contigua a la Plazoleta de los Artesanos, es el lugar donde se desarrollan las actividades administrativas relacionadas con este proyecto, siendo un acceso estratégico y centralizado para la comunidad y los funcionarios.










1.2 INFORME TECNICO

1.2.1 CRONOGRAMA

Representar en un cuadro lo Proyectado VS Ejecutado (Porcentaje corte, con su respectivo análisis)

PROYECTADO	EJECUTADO	PORCENTAJE CORTE
$ 70.796.260,00	$ 41.701.157,00	**47.12%**


GRAFICA DE AVANCE






1.2.2 ACTIVIDADES REALIZADAS

Las actividades realizadas en el periodo del 30 de julio del 2025 al 31 de agosto del 2025 se pueden observar en el cuadro de avance de obra:

1.5 PIRLAN ALUMINIO (BAÑOS-EDIFICIO)




1.7 DESMONTE DIVISIONES MOD. Metálico, incl. Retiro (BAÑOS-EDIFICIO)


1.8 DIVISIONES ACERO INOX PARA BAÑOS PUBLICOS INC TRAN (BAÑOS-EDIFICIO)







1.9 DEMOLICION ENCHAPE MUROS, INC.CARG MANUAL,TRANSP 5K. (E=0,07M) (BAÑOS-EDIFICIO)







1.10 CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM (BAÑOS-EDIFICIO)





1.11 DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO (BAÑOS-EDIFICIO)








1.12 FLUXOMETRO (BAÑOS-EDIFICIO)










1.14 MURO SUPERBOARD D. CARA, e=0,11 , CAL.8 mm inc Pin (BAÑOS-EDIFICIO)



1.15 SUMINIS E INSTAL CERRADURA METALICA INCL ACCESORI (BAÑOS-EDIFICIO)


2.1 REJA TIPO BANCO TUBO CUADRADO (AREA DE BIENESTAR)





2.2 MESON 20,7MPa,3000 e=7cm a=65 cm,D1/2" C/20 2Sent (AREA DE BIENESTAR)






2.3 MURO BLOQUE FLEX No410x20x30cms morte tipo S(1:3) (AREA DE BIENESTAR)









2.4 PAÑETE LISO MURO MORTER01:4 e=0,025 mt (AREA DE BIENESTAR)





2.5 ESTUCO PLASTICO (AREA DE BIENESTAR)



2.6 PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID (AREA DE BIENESTAR)


2.8 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN (AREA DE BIENESTAR)

2.9 SALIDA DE ILUMIN 110V 2X36W INC TUB EMT 1/2" Y ACC Y PANEL LED REDONDO 18W (AREA DE BIENESTAR)






2.10 CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM (AREA DE BIENESTAR)






2.11 ESMALTE SINTCO XA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA (AREA DE BIENESTAR)







2.13 CANAL LAMINA GALVANIZADA. Ld= 0.6m antic y pintu







2.14 DEMOLICION ENCHAPE MUROS,INC.CARG MANUAL,TRANSP 5K.(E=0,07M) (AREA DE BIENESTAR)











2.16 TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 D=1/2" PVC (AREA DE BIENESTAR)







2.17 CODO PRESION EN PVC D=1/2" (AREA DE BIENESTAR)







2.18 UNION PVCP 1/2" (AREA DE BIENESTAR)









2.19 LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO pesado. GRIVAL (AREA DE BIENESTAR)


2.20 LAVADERO PREFABRICADO 0.65X0.8 m (AREA DE BIENESTAR)


4.1 SELLO SIKAFLEX1A BLANCO (OFCINAS – PASILLOS)


4.4 LAMPARA LED TIPO PANEL REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W (OFCINAS – PASILLOS)






4.5 DESMONTE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA (OFCINAS – PASILLOS)


4.7 SUMINI E INSTAL DE CIELORASO EN PVC INC RINCONERAS (OFCINAS – PASILLOS)






4.8 BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 2" (OFCINAS – PASILLOS)


5.1 DESMONTE DE PISO ADOQUIN. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO (RED HIDRAULICA EXTERNA)






5.2 CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM (RED HIDRAULICA EXTERNA)






5.3 EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 (RED HIDRAULICA EXTERNA)



5.4 PAÑETE LISO MURO MORTER01:4 e=0,025 mt (RED HIDRAULICA EXTERNA)




5.5 PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID) (RED HIDRAULICA EXTERNA)




5.6 TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 D=1/2" PVC (RED HIDRAULICA EXTERNA)




5.7 CODO PRESION EN PVC D=1/2" (RED HIDRAULICA EXTERNA)





5.8 UNION PVCP 1/2" (RED HIDRAULICA EXTERNA)






5.9 LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO pesado. GRIVAL (RED HIDRAULICA EXTERNA)




6.2 DESMONTE, RETIRO DE CUBIERTA TEJA TERMOACUSTIC (CUBIERTAS)






6.3 TEJA AJOVER TERMOACUST a=0,82 m, e=0,27 mm (super) (CUBIERTAS)







6.7 CORREA MET TUB. ESTC. ACERO RECT 80*40 mm C. 14 (2mm) (CUBIERTAS)






6.8 SELLO SIKAFLEX1A BLANCO (CUBIERTAS)







7.4 SALIDA PARA TOMA GFCI (RED ELECTRICA – EDIFICIO)





10.1 SUMINI E INSTAL DE CIELORASO EN PVC INC RINCONERAS (ADECUACIÓN OFICINA)






10.2 PLACA CUBIERTA SUPERBOARD 20mm (ADECUACIÓN OFICINA)






10.3 SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M (ADECUACIÓN OFICINA)





10.4 LAMPARA LED TIPO PANEL REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W (ADECUACIÓN OFICINA)



1.2.3 DESCRIPCION DE LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1.2.3.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES (Anexando Certificaciones)

A la fecha, los materiales utilizados en la ejecución del proyecto han cumplido con los estándares de calidad y las especificaciones técnicas establecidas. Esto ha permitido garantizar un alto nivel de desempeño en cada actividad realizada, asegurando durabilidad, funcionalidad y un acabado de excelencia en las obras ejecutadas.

1.2.3.2 ENSAYOS DE LABORATORIO (realizando sus respectivos análisis)
1.2.3.3 REGISTRO FOTOGRAFICO (Diligenciar de acuerdo al formato)

Para el presente proyecto, no fue necesario realizar ensayos de laboratorio. Las decisiones de material y método se basaron en la selección cuidadosa de productos de alta calidad y técnicas probadas, que cumplen con los estándares establecidos sin requerir análisis adicionales. Las especificaciones técnicas y recomendaciones de uso de los materiales ya garantizaban su efectividad y durabilidad en las condiciones previstas, lo que facilitó la implementación del proyecto sin la necesidad de ensayos adicionales.

1.2.4 TOPOGRAFIA

1.2.4.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LIGADO A COORDENADAS CERTIFICADAS
1.2.4.2 CARTERAS
1.2.4.3 PLANOS INCLUIDOS LA NUBE DE PUNTOS TOPOGRAFICOS Y CURVAS DE NIVEL

Para el presente proyecto, no fue necesario llevar a cabo un levantamiento topográfico ligado a coordenadas certificadas, la elaboración de carteras, ni la inclusión de planos con nube de puntos topográficos y curvas de nivel. La planificación del proyecto se basó en una evaluación visual y de sitio, utilizando herramientas adecuadas para determinar las dimensiones y condiciones generales del área de intervención. La información requerida para la ejecución de las actividades se obtuvo directamente de la inspección y análisis preliminar, eliminando la necesidad de estos elementos adicionales.

1.2.5 CLIMATOLOGIA

Cabe destacar que durante el periodo de trabajo se presentaron las siguientes condiciones climáticas: 4 días nublados, 7 día parcialmente nublado, 19 días soleados y 10 días lluviosos, sumando un total de 40 días. A pesar de estas condiciones, las actividades se llevaron a cabo manteniendo la calidad prevista en el desarrollo del proyecto.

MES DE AGOSTO - 2025

Fecha	Nublado	Parcialmente Nublado	Soleado	Lluvia
01/08/2025				X
02/08/2025			X	
03/08/2025			X	
04/08/2025				X
05/08/2025		X		
06/08/2025			X	
07/08/2025	X			
08/08/2025				X
09/08/2025	X			
10/08/2025				X
11/08/2025	X			
12/08/2025			X	
13/08/2025			X	
14/08/2025			X	
15/08/2025				X
16/08/2025				X
17/08/2025				X
18/08/2025		X		
19/08/2025	X			
20/08/2025				X
21/08/2025			X	
22/08/2025			X	
23/08/2025				X
24/08/2025		X		
25/08/2025		X		
26/08/2025			X	
27/08/2025			X	
28/08/2025			X	
29/08/2025			X	
29/08/2025		X		

PERIODO	DIAS
NUBLADO	4
PARCIALMENTE NUBLADO	5
SOLEADO	12
LLUVIOSO	9
TOTAL	**30**

MES DE SEPTIEMBRE - 2025

Fecha	Nublado	Parcialmente Nublado	Soleado	Lluvia
01/09/2025			X	
02/09/2025			X	
03/09/2025		X		
04/09/2025			X	
05/09/2025			X	
06/09/2025				X
07/09/2025			X	
08/09/2025		X		
09/09/2025			X	
10/09/2025			X	

PERIODO	DIAS
NUBLADO	0
PARCIALMENTE NUBLADO	2
SOLEADO	7
LLUVIOSO	1
TOTAL	**10**

1.3 INFORME ADMINISTRATIVO

SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS LABORALES

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO				OBSERVACIONES
	1ª Mes		2ª Mes		
	SI	NO	SI	NO	
El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal.	X		X		NINGUNA
Los vehículos maquinaria y equipo del contratista cumplen con los siguientes requisitos: • SOAT • Seguro de automóviles contra todo riesgo • Tarjeta de propiedad • Licencia de conducción de la persona responsable	N/A		N/A		NINGUNA
El contratista ha entregado a la gestoría copia de todos los documentos antes mencionados.	X		X		NINGUNA
El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.	X		X		NINGUNA
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.	X		X		NINGUNA
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.	N/A		N/A		NINGUNA
El contratista tiene al día el pago de seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC, fondos de pensiones, EPS de todo el personal.	X		X		NINGUNA

1.3.1 LABORAL

1.3.1.1 REGISTRO DE PERSONAL (que laboro en la obra diligenciar cuadro)

DATOS GENERALES												No PLANILLA
	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CC	MES	INGRESO	MES	RETIRO	CARGO	IBC ($)	DIAS LABORADOS	AGOSTO
1	Rodríguez	Moscoso	Henry Mauricio	1.121.871.450	08	X	N/A	N/A	Residente	1.423.000	30	80468613
2	Hernández	Escobar	Edgar Raul	17.329.645	08	X	N/A	N/A	Electricista	94.400	2	80468613
3	Saavedra	Piñeros	Juvenal	1.121.912.799	08	X	N/A	N/A	Maestro	711.750	15	80468613
4	Viafara	Angola	Juan Camilo	1.192.772.860	08	X	N/A	N/A	Ayudante	711.750	15	80468613

1.3.1.2 PAGOS SALARIALES Y SEGURIDAD SOCIAL (conforme al contrato)

RELACION DE LIQUIDACIONES DE ACUERDO CON EL PERSONAL LIQUIDADO.

En relación con el apartado **1.3.1.2 Pagos Salariales y Seguridad Social (conforme al contrato)**, se informa que este ítem **no aplica**, ya que no se han realizado liquidaciones de personal durante el periodo del proyecto. Por lo tanto, no se cuenta con una relación de liquidaciones correspondiente.

1.3.1.3 MANEJO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL (conforme a la ley laboral)

El contratista cumplió con la entrega de la relación de Equipos de Protección Personal (EPP) de acuerdo al cuadro de personal estipulado. Cada trabajador recibió los EPP necesarios para realizar su trabajo de manera segura, incluyendo guantes, cascos, gafas, botas y ropa de protección adecuada. Estos equipos fueron entregados de manera adecuada y en tiempo oportuno, asegurando que todos los empleados contaran con las medidas de seguridad adecuadas para realizar sus tareas sin riesgos.

GESTION HSE

INDICADORES HSE			
Total de HHTT Mes:	0	Total HHTT acumuladas:	0
Indicador de Lesiones con Incapacidad durante el mes:	0	Días de ausentismo por Incapacidad:	0
Accidentes de trabajo sin lesiones:	0		0
Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo Mes:	0	Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo acumulado:	0
N/A			

1.1.1.1 GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO (conforme a la ley ambiental)

El presente contrato no requiere el proyecto de Licencias Ambientales, ya que las actividades previstas se ajustan a las normativas y no implican un impacto significativo en el entorno.

SEÑALIZACIÓN										
COMPONENTE		**MEDIDAS DE MITIGACION**	**PRESENTA**			**CALIFICACION**			
	No		**SI**	**NO**	**NO APLICA**	**BUENA**	**ACEPTABLE**	**DEFICIENTE**	**VALOR**
AISLAMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN	1	Capacitación Personal			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	2	Demarcación del perímetro			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	3	Zonificación de la obra			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	4	Lona de Cerramiento			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	5	Cinta de Reflectiva			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	6	Señales Informativas y preventivas			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	7	Uso de Paleteros			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	8	Iluminación Nocturna			X	N/A	N/A	N/A	N/A
Calificación:		Buena: 8 - 10	Aceptable: 5 - 7		Deficiente: 0 – 4	PROMEDIO			N/A
						VALOR FINAL			
No. REGISTRO DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO ANTE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD						**NUMERO**		**FECHA**	
						N/A		N/A	

GESTIÓN SOCIAL									
COMPONENTE		**MEDIDAS DE MITIGACION**	**PRESENTA**			**CALIFICACION**			
	No		**SI**	**NO**	**NO APLICA**	**BUENA**	**ACEPTABLE**	**DEFICIENTE**	**VALOR**
AMBIENTE LABORAL, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	1	Capacitación Personal	X			9			9
	2	Dotación de elementos de protección personal	X			9			9
	3	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X			9			9
	4	Espacio para peticiones, quejas y reclamos			X				0
	5	Programa de información a la comunidad			X				0
	6	Socializaciones	X				7		7
Calificación:		Buena: 8 - 10	Aceptable: 5 - 7		Deficiente: 0 - 4	PROMEDIO			34
						VALOR FINAL			34

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS									
COMPONENTE		**MEDIDAS DE MITIGACION**	**PRESENTA**			**CALIFICACION**			
	No.		**SI**	**NO**	**NO APLICA**	**BUENA**	**ACEPTABLE**	**DEFICIENTE**	**VALOR**
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	1	Capacitación del Personal		X					0
	2	Mantenimiento Preventivo		X					0
	3	Definición de Horarios de trabajo	X				7		7
	4	Ficha de control de actividades		X					0
	5	Uso de equipos en buen estado, Certificados	X			8			8

	6	Elementos de protección personal		X			8			8
	7	Extintores			X					0
	8	Medidas de Contingencia			X					0
Calificación:		Buena: 8 - 10	Aceptable: 5 - 7		Deficiente: 0 - 4		PROMEDIO			23
							VALOR FINAL			23

MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS										
COMPONENTE		**MEDIDAS DE MITIGACION**	**PRESENTA**			**CALIFICACION**			
	No.		**SI**	**NO**	**NO APLICA**	**BUENA**	**ACEPTABLE**	**DEFICIENTE**	**VALOR**
MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS	1	Capacitación del Personal			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	2	Mantenimiento Preventivo			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	3	Definición de Horarios de trabajo			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	4	Ficha de control de actividades			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	5	Uso de equipos en buen estado, Certificados			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	6	Elementos de protección personal			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	7	Extintores			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	8	Medidas de Contingencia			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	9	Volumen de material (m3)				N/A			N/A
	10	Volumen de excavación (m3)				N/A			N/A
	11	Volumen de demolición (m3)				N/A			N/A
	12	Volumen de tierra (m3)				N/A			N/A
Calificación:		Buena: 8 - 10	Aceptable: 5 - 7		N/A	PROMEDIO			N/A
			N/A		N/A	VALOR FINAL			N/A

CAMPAMENTO, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES									
COMPONENTE		**MEDIDAS DE MITIGACION**	**PRESENTA**			**CALIFICACION**			
	No.		**SI**	**NO**	**NO APLICA**	**BUENA**	**ACEPTABLE**	**DEFICIENTE**	**VALOR**
CUIDADOS AMBIENTALES	1	Programa de manejo y almacenamiento de materiales			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	2	Almacenamiento adecuado de combustibles			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	3	Localización y señalización en el Campamento			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	4	Elementos de seguridad, botiquín, camilla, extintor entre otros			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	5	Obras de contención			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	6	Capacitación del Personal			X	N/A	N/A	N/A	N/A
Calificación:		Buena: 8 - 10	Aceptable: 5 - 7		Deficiente: 0 – 4	PROMEDIO			N/A
					N/A	VALOR FINAL			N/A

MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES									
COMPONENTE		**MEDIDAS DE MITIGACION**	**PRESENTA**			**CALIFICACION**			
	No.		**SI**	**NO**	**NO APLICA**	**BUENA**	**ACEPTABLE**	**DEFICIENTE**	**VALOR**
	1	Capacitación Personal			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	2	Dotación de elementos de protección personal			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	3	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional			X	N/A	N/A	N/A	N/A

MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES	**4**	Espacio para peticiones, quejas y reclamos			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	5	Programa de información a la comunidad			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	6	Socializaciones			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	7	árboles talados				N/A	N/A	N/A	N/A
	8	arboles podados				N/A	N/A	N/A	N/A
	9	arboles bloqueados				N/A	N/A	N/A	N/A
	10	arboles sembrados				N/A	N/A	N/A	N/A
Calificación:		Buena: 5 -6	Aceptable: 4-5	Deficiente: 0 - 3		PROMEDIO			N/A
					N/A	VALOR FINAL			N/A

SUELO										
COMPONENTE		**MEDIDAS DE MITIGACION**		**PRESENTA**			**CALIFICACION**			
	No.			**SI**	**NO**	**NO APLICA**	**BUENA**	**ACEPTABLE**	**DEFICIENTE**	**VALOR**
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	**1**	Capacitación Personal				X	N/A	N/A	N/A	N/A
	2	Separación y clasificación				X	N/A	N/A	N/A	N/A
	3	Disposición Final				X	N/A	N/A	N/A	N/A
	4	Programación de retiro				X	N/A	N/A	N/A	N/A
	5	Protección del suelo en manejo de sustancias peligrosas				X	N/A	N/A	N/A	N/A
	6	Limpieza interna y externa de la obra				X	N/A	N/A	N/A	N/A
	7	Almacenamiento de materiales y combustibles				X	N/A	N/A	N/A	N/A
	8	Campamento				X	N/A	N/A	N/A	N/A
	9	Manejo de Vegetación				X	N/A	N/A	N/A	N/A
	10	Estabilidad de Taludes				X	N/A	N/A	N/A	N/A
Calificación:		Buena: 8 - 10	Aceptable: 5 - 7		Deficiente: 0 - 4		**PROMEDIO**			N/A
							VALOR FINAL			N/A

AIRE										
COMPONENTE		**MEDIDAS DE MITIGACION**		**PRESENTA**			**CALIFICACION**			
	No.			**SI**	**NO**	**NO APLICA**	**BUENA**	**ACEPTABLE**	**DEFICIENTE**	**VALOR**
ATMOSFERICO Y CONTROL DE RUIDO	**1**	Capacitación Personal		X						
	2	Humedecimiento de áreas de trabajo				X	N/A	N/A	N/A	N/A
	3	Cubrimiento de acopios de materiales				X	N/A	N/A	N/A	N/A
	4	Uso de mallas protectoras				X	N/A	N/A	N/A	N/A
	5	No exceder volúmenes del volcó de los camiones				X	N/A	N/A	N/A	N/A
	7	Olores desagradables				X	N/A	N/A	N/A	N/A
	8	Aseo Interno y externo de la obra				X	N/A	N/A	N/A	N/A
	9	Uso de equipos en buen estado				X	N/A	N/A	N/A	N/A
	10	Apantallamiento sonoro del área				X	N/A	N/A	N/A	N/A
	11	Planificación de horarios de trabajo				X	N/A	N/A	N/A	N/A
	12	Medidas de Contingencia				X	N/A	N/A	N/A	N/A
Calificación:		Buena: 8 - 10	Aceptable: 5 - 7		Deficiente: 0 - 4		PROMEDIO			9
							VALOR FINAL			9

AGUA									
COMPONENTE		MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION			
	No.		SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
MANEJO DE VERTIMIENTOS	1	Capacitación Personal	X			X			
	2	Manejo Escorrentía			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	3	Protección del suelo y agua en la manipulación de sustancias peligrosas.			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	4	Medidas de contingencia			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	5	Zonas de trabajo secas			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	6	Manejo nivel freático			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	7	Separación y clasificación de vertimientos			X	N/A	N/A	N/A	N/A
	8	Conexión a sistema de tratamiento (manejo de aguas residuales domesticas)			X	N/A	N/A	N/A	N/A
Calificación:		Buena: 8 - 10	Aceptable: 5 - 7		Deficiente: 0 - 4		PROMEDIO		9
					N/A		VALOR FINAL		9

	NUMERO	FECHA
NUMERO RESOLUCION DE CONCESIÓN DE AGUAS	N/A	N/A
NUMERO RESOLUCION DE CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS	N/A	N/A
NUMERO RESOLUCION DE OCUPACIÓN DE CAUCE	N/A	N/A

Observaciones de la Interventoría.

1.1.1 ADMINISTRACION

CONTROL DE EQUIPO EN OBRA:

1.1.1.1 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO (QUE SE UTILIZO EN LA OBRA)

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO
1	Cortadora de concreto	1	Bueno
2	Equipo de soldadura	1	Bueno
3	Pulidora	1	Bueno
4	Cortadora de metal	1	Bueno
5	Secciones de Andamios	4	Bueno

Durante la ejecución del proyecto, se emplearon equipos especializados y herramientas adecuadas para garantizar la eficiencia, seguridad y calidad en cada una de las actividades.

1.1.1.2 OFICINA DEL CONTRATO
RELACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

No.	Nombre personal	Cargo y/o oficio	Identificación	Valor/mes	Dedicación
1	Mauricio Rodríguez	Residente de Obra	1.121.871.450	$1.423.000,00	100%
2	Juvenal Saavedra	Maestro de Obra	1.121.912.799	$1.423.000,00	100%

1.1.2 DOCUMENTACION DEL CONTRATO

ACTAS ELABORADAS	FECHA DE APROBACIÓN
ADJUDICACION DEL CONTRATO	22/07/2025
ACTA DE INICIO	30/07/2025

1.1.2.1 ACTAS DE COMITÉ OBRA E INSTITUCIONALES (copias)

DESCRIPCION	FECHA
ACTA DE SOCIALIZACION	28/07/2025
ACTA DE VISITA PREVIA AL INICIO DE OBRA	28/07/2025
ACTA DE COMITÉ (SEGUIMIENTO)	21/08/2025
ACTA DE COMITÉ (CONTROL Y SEGUIMIENTO)	05/09/2025X

1.1.2.2 CORRESPONDENCIA DEL PERIODO INFORMADO (enviada y recibida)

En relación con el apartado **1.1.2.2 Correspondencia del Periodo Informado (enviada y recibida)**, se informa que este ítem **no aplica**, ya que durante el periodo reportado no se registró correspondencia enviada ni recibida relacionada con el proyecto.

1.1.2.3 COPIA DE LA BITACORA

Se informa que el contratista ha venido diligenciando de manera continua y detallada las actividades realizadas diariamente en la bitácora de obra. Este registro incluye la descripción de los trabajos ejecutados, el personal involucrado, los materiales utilizados y las condiciones climáticas, garantizando así un seguimiento preciso y transparente del avance del proyecto. Sin embargo, para el presente informe no aplica.

1.2 INFORME FINANCIERO

1.2.1 MANEJO DEL ANTICIPO (APLICA PARA EL PRIMER INFORME)

El presente contrato no tuvo anticipo. No se requirió de una asignación inicial de fondos para su ejecución. La inversión y manejo de los recursos se gestionaron sin necesidad de anticipos

2. INSERTAR EL CUADRO DE INVERSION DE ANTICIPO CON CRONOGRAMA DE EJECUCION APROBADO POR INTERVENTORIA			
N/A	N/A	N/A	N/A

3. INSERTAR EL CUADRO DE CONTROL DE LA INVERSION DE ANTICIPO REALIZADA, DISCRIMINADO POR TIPO DE INVERSION Y PORCENTAJE, CON FECHA, SOPORTE			
N/A	N/A	N/A	N/A

3.1.1 PAGOS REALIZADOS

Representar en un cuadro lo Programado VS Ejecutado en porcentaje %

PROGRAMADO/ FINANCIERO	AVANCE EJECUTADO
N/A	N/A
N/A	N/A

3.1.2 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

El análisis del avance financiero y el control presupuestal no es necesario en este caso, dado que la forma de pago estableció un único pago al finalizar el contrato, es decir, en la liquidación final. Este método simplifica el seguimiento financiero al no requerir pagos parciales ni un monitoreo constante del flujo de caja durante la ejecución del proyecto.

3.1.3 CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

CONCEPTO	PERIODO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO	% EJECUCIÓN
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PARCIAL 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PARCIAL 2 (AGREGAR LAS NECESARIAS)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.2 INFORME LEGAL

3.2.1 DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEL OBJETO Y SUS OBLIGACIONES

En relación con el apartado, se informa que el contratista ha cumplido de forma **satisfactoria** las actividades ejecutadas hasta la fecha. A pesar de las diferentes dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato, las cuales serán expuestas más adelante en el informe, el contratista ha demostrado compromiso y eficiencia en la ejecución de las labores, garantizando avances significativos en el cumplimiento de los objetivos establecidos.

3.2.2 CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y LEGALIZACION DE PREDIOS

No se requirió el control de licencias, permisos y la legalización de predios en el marco de este proyecto. Las actividades propuestas no implicaron cambios significativos en la propiedad o la necesidad de permisos adicionales, permitiendo una implementación directa sin la necesidad de trámites adicionales.

CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES

Contexto:

MODIFICACION No. 1, ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1:

EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, mediante el contrato 2148 DE 2025 celebrado con el INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S pretende realizar el **"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".**

En el presente informe se describen las actividades a ejecutar y de igual manera se plantean la siguiente modificación de cantidades mediante un acta de mayores y menores cantidades con el fin de garantizar el mejoramiento de la infraestructura.

- **PROBLEMAS Y SOLUCIONES PRESENTADAS**

En atención a lo expuesto por el contratista del Contrato de Obra No. 2148 de 2025, se informa que durante la fase de ejecución se han presentado condiciones técnicas no previstas en los estudios iniciales, lo que ha derivado en la necesidad de modificar ítems, adicionar actividades y aumentar cantidades previamente contratadas.

Entre las principales intervenciones señaladas se encuentran trabajos de estuco, pintura, instalación de mesones, divisiones y refuerzos estructurales, que resultan indispensables para la continuidad de los procesos constructivos y que condicionan la correcta ejecución de acabados y entregables finales.

Como resultado se evidencia que el avance de ejecución presenta un rezago significativo del **47,12% frente al 80% programado**, originado en la necesidad de incluir actividades no previstas en los estudios iniciales y en la ejecución de mayores cantidades de ítems contratados. Estas novedades han incidido directamente en la secuencia constructiva, limitando la continuidad de actividades dependientes y afectando el rendimiento programado.

Cabe resaltar que en los Comités de Obra del 21/08/2025 y 05/09/2025, realizados con la participación de los responsables de la Entidad a Intervenir de la Contraloría Municipal de Villavicencio, se expusieron y validaron estas novedades, dejando constancia de la necesidad de adelantar los trámites correspondientes.

Por lo tanto, en calidad de **supervisor de obra**, y en cumplimiento de mis funciones de verificación técnica, administrativa y financiera, realizo la presente proyección y concepto técnico sobre la modificatoria del contrato en ejecución, la cual contempla ajustes en las cantidades de obra inicialmente previstas, así como la inclusión de nuevos ítems que no se encontraban en el alcance original, pero que resultaron necesarios para garantizar la adecuada funcionalidad, seguridad y calidad del proyecto.

1. Mayores Cantidades

Las variaciones al alza se originaron principalmente por:

- **Adaptaciones técnicas en sitio**, derivadas de las condiciones constructivas reales encontradas.
- **Cumplimiento normativo**, en aspectos de accesibilidad, salubridad y seguridad.
- **Optimización funcional**, que permitió garantizar instalaciones hidráulicas, sanitarias y de drenaje en condiciones seguras y duraderas.

Estos incrementos corresponden, entre otros, al suministro e instalación de divisiones de acero inoxidable en baños, la inclusión de fluxómetros adicionales, canales galvanizados, barras de seguridad y ajustes en muros de bloque, lo que asegura la correcta operatividad y durabilidad de las intervenciones.

2. Menores Cantidades

Las disminuciones obedecen a **optimización de recursos** y a **ajustes finales en situ**, que permitieron:

- Eliminar actividades innecesarias (ej. impermeabilizantes, cubiertas y perfiles estructurales en buen estado).
- Reducir cantidades de enchapes, pintura y demolición gracias al aprovechamiento de elementos existentes en condiciones aceptables.
- Redimensionar áreas de cubiertas, muros y mesones de acuerdo con levantamientos reales.

Estos ajustes no representan afectación a la calidad de la obra, por el contrario, mejoran la eficiencia en el uso de recursos y concentran la inversión en los elementos de mayor impacto funcional.

3. Ítems No Previstos

Se incorporaron ítems que responden a necesidades detectadas durante la ejecución y que no fueron contempladas en la fase de planeación. Estos incluyen:

- Instalación de cable de cobre para puesta a tierra, garantizando seguridad eléctrica.
- Construcción de muro en superboard, mesón auxiliar en granito con salpicaderos y frenteros.
- Reforzamiento estructural con correas metálicas.
- Inclusión de acabados (estuco, pintura vinílica, pisos vinílicos SPC y OSB estructural).
- Elementos de funcionalidad y estética institucional, como vinilo adhesivo con logo y bisagra hidráulica en la puerta de acceso principal.

Su incorporación asegura la terminación satisfactoria del proyecto, atendiendo tanto a criterios técnicos como estéticos e institucionales.

4. Análisis Económico

De la consolidación de las mayores, menores cantidades y nuevos ítems, se obtiene la siguiente variación:

- **Valor original del contrato:** $88,495,325
- **Valor modificado:** $99,999,271
- **Variación neta (adicional financiero):** $11,503,946

Este ajuste corresponde a un incremento del **13% aproximadamente** sobre el valor contractual inicial, dentro de los parámetros normativos y plenamente sustentado en necesidades técnicas de obra.

5. Concepto del Supervisor

Con base en el análisis técnico y financiero realizado, **conceptúo como viable y procedente la aprobación de la modificatoria contractual**, toda vez que:

- Las **mayores cantidades** responden a condiciones reales y necesidades funcionales de la obra.
- Las **menores cantidades** permiten optimizar el uso de los recursos, sin afectar la calidad ni la funcionalidad del proyecto.
- La **inclusión de ítems no previstos** resulta indispensable para garantizar seguridad, accesibilidad, durabilidad y estética final de la intervención.
- El impacto económico se encuentra soportado técnica y financieramente, y es proporcional al alcance de las obras adicionales requeridas.

A continuación, se presenta la proyección del acta de modificación y adición:

CANTIDADES ACTUALIZADAS:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
1	BAÑOS - EDIFICIO										
1.1	MURO BLOQUE FLEX No410x20x30cms morte tipo S(1:3)	M2	4.69	$ 36,247.79	$ 170,002.12	0.47	$ 17,036.46		$ -	5.16	$ 187,038.58
1.2	PAÑETE LISO MURO MORTER01:4 e=0,025 mt	M2	8.77	$ 18,190.27	$ 159,565.01		$ -		$ -	8.77	$ 159,565.01
1.3	FILOS Y/O DILATACIONES MORTER01:4	ML	11.60	$ 7,176.99	$ 83,253.10		$ -		$ -	11.60	$ 83,253.10
1.4	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS 0.20*0.20	M2	7.74	$ 31,389.38	$ 242,953.81		$ -		$ -	7.74	$ 242,953.81
1.5	PIRLAN ALUMINIO	ML	12.46	$ 1,977.88	$ 24,644.34		$ -		$ -	12.46	$ 24,644.34
1.6	GRANITO PULIDO EN MESON	M2	5.73	$ 83,618.58	$ 479,134.49		$ -	5.73	$ 479,134.49	0.00	$ 0.00
1.7	DESMONTE DIVISIONES MOD. Metálico, incl. retiro	M2	13.92	$ 10,325.66	$ 143,733.24	9.91	$ 102,327.33		$ -	23.83	$ 246,060.57
1.8	DIVISIONES ACERO INOX PARA BAÑOS PUBLICOS INC TRAN	M2	13.92	$ 809,649.33	$ 11,270,318.64	8.91	$ 7,213,975.51		$ -	22.83	$ 18,484,294.15
1.9	DEMOLICION ENCHAPE MUROS,INC.CARG MANUAL,TRANSP 5K. (E=0,07M)	M2	25.65	$ 8,535.40	$ 218,932.96		$ -	16.00	$ 136,566.37	9.65	$ 82,366.59
1.10	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML	5.00	$ 1,485.78	$ 7,428.89		$ -		$ -	5.00	$ 7,428.89
1.11	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	8.00	$ 14,367.32	$ 114,938.55	2.00	$ 28,734.64		$ -	10.00	$ 143,673.19
1.12	FLUXOMETRO	UN	8.00	$ 515,028.63	$ 4,120,229.03	2.00	$ 1,030,057.26		$ -	10.00	$ 5,150,286.28
1.13	CERAMICA MURO FORMATO 30x45CM	M2	25.65	$ 49,915.04	$ 1,280,320.88		$ -	16.00	$ 798,640.71	9.65	$ 481,680.18
1.14	MURO SUPERBOARD D. CARA, e=0,11 , CAL.8 mm inc Pin	M2	5.33	$ 104,533.63	$ 557,164.24		$ -		$ -	5.33	$ 557,164.24
1.15	SUMINIS E INSTAL CERRADURA METALICA INCL ACCESORI	UN	1.00	$ 68,604.42	$ 68,604.42		$ -		$ -	1.00	$ 68,604.42
				SUBTOTAL	$ 18,941,223.72		$ 8,392,131.20		$ 1,414,341.57		$ 25,919,013.35

2.0	ÁREA DE BIENESTAR										
2.1	REJA TIPO BANCO TUBO CUADRAD01" C.1	M2	4.74	$ 86,321.24	$ 409,162.67		$ -	1.08	$ 93,226.94	3.66	$ 315,935.73
2.2	MESON 20,7MPa,3000 e=7cm a=65 cm,D1/2" C/20 2Sent	ML	5.62	$ 148,743.36	$ 835,937.70		$ -	0.77	$ 114,532.39	4.85	$ 721,405.31
2.3	MURO BLOQUE FLEX No410x20x30cms morte tipo S(1:3)	M2	3.70	$ 36,247.79	$ 134,116.81		$ -	2.13	$ 77,207.79	1.57	$ 56,909.03
2.4	PAÑETE LISO MURO MORTER01:4 e=0,025 mt	M2	6.72	$ 18,190.27	$ 122,238.58		$ -	3.39	$ 61,665.00	3.33	$ 60,573.58
2.5	ESTUCO PLASTICO	M2	4.80	$ 12,391.15	$ 59,477.52		$ -	1.47	$ 18,214.99	3.33	$ 41,262.53
2.6	PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2	6.72	$ 9,359.29	$ 62,894.44		$ -	3.39	$ 31,728.00	3.33	$ 31,166.44
2.7	PIRLAN ALUMINIO	ML	6.12	$ 1,977.88	$ 12,104.60		$ -	6.12	$ 12,104.60	0.00	$ 0.00
2.8	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	3.00	$ 74,211.50	$ 222,634.51		$ -		$ -	3.00	$ 222,634.51
2.9	SALIDA DE ILUMIN 110V 2X36W INC TUB EMT 1/2" Y ACC Y PANEL LED REDONDO 18W	PTO	2.00	$ 225,117.70	$ 450,235.40		$ -		$ -	2.00	$ 450,235.40
2.10	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML	10.40	$ 1,485.78	$ 15,452.10		$ -		$ -	10.40	$ 15,452.10
2.11	ESMALTE SINTCO XA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	ML	67.90	$ 14,015.04	$ 951,621.50		$ -		$ -	67.90	$ 951,621.50
2.12	PERFIL RECTAN. 120*60*2.5 mm ASTM A-500	ML	2.00	$ 83,745.13	$ 167,490.27		$ -	2.00	$ 167,490.27	0.00	$ 0.00
2.13	CANAL LAMINA GALV. C. 16 Ld= 0.6 m.Antic y pintu	ML	5.90	$ 92,028.32	$ 542,967.08	0.20	$ 18,405.66		$ -	6.10	$ 561,372.74
2.14	DEMOLICION ENCHAPE MUROS,INC.CARG MANUAL,TRANSP 5K.(E=0,07M)	M2	0.60	$ 8,535.40	$ 5,121.24		$ -		$ -	0.60	$ 5,121.24
2.15	DEMOLICION MUROS 0.15, cargue manual, retiro5km	M2	0.96	$ 7,760.18	$ 7,449.77		$ -		$ -	0.96	$ 7,449.77
2.16	TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 D=1/2" PVC	ML	2.50	$ 3,738.94	$ 9,347.35		$ -		$ -	2.50	$ 9,347.35
2.17	CODO PRESION EN PVC D=1/2"	UN	4.00	$ 8,018.58	$ 32,074.34		$ -		$ -	4.00	$ 32,074.34
2.18	UNION PVCP 1/2"	UN	2.00	$ 7,860.65	$ 15,721.29		$ -		$ -	2.00	$ 15,721.29
2.19	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO pesado. GRIVAL	UN	2.00	$ 36,391.15	$ 72,782.30		$ -		$ -	2.00	$ 72,782.30
2.20	LAVADERO PREFABRICADO 0.65X0.8 m	UN	1.00	$ 310,320.35	$ 310,320.35		$ -		$ -	1.00	$ 310,320.35

					SUBTOTAL	$ 4,439,149.82		$ 18,405.66		$ 576,169.98		$ 3,881,385.51
3.0	MUROS EXTERIORES - FACHADA											
3.1	RETIRO DE RECUBRIMIENTO (IMPERMEABILIZANTE)	M2	23.00	$ 3,022.12	$ 69,508.85		$ -	23.00	$ 69,508.85	0.00	$ 0.00	
3.2	IMPERMEAB MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 mm. o símil	M2	23.00	$ 66,835.40	$ 1,537,214.16		$ -	23.00	$ 1,537,214.16	0.00	$ 0.00	
3.3	FLANCHE LAMINA GALV. C. 22 Ancho:0.20 mts	ML	46.00	$ 18,418.58	$ 847,254.87		$ -	46.00	$ 847,254.87	0.00	$ 0.00	
3.4	IMPERMEABILI. FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2	23.39	$ 29,901.77	$ 699,402.40		$ -		$ -	23.39	$ 699,402.40	
3.5	ESTUCO PLASTICO	M2	23.39	$ 12,391.15	$ 289,829.01		$ -	3.00	$ 37,173.45	20.39	$ 252,655.56	
3.6	PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2	23.39	$ 9,359.29	$ 218,913.84		$ -		$ -	23.39	$ 218,913.84	
					SUBTOTAL	$ 3,662,123.13		$ -		$ 2,491,151.33		$ 1,170,971.80
4.0	OFCINAS - PASILLOS											
4.1	SELLO SIKAFLEX1A BLANCO	ML	8.80	$ 26,169.91	$ 230,295.22		$ -		$ -	8.80	$ 230,295.22	
4.2	CANAL PVC AMAZONAS	ML	15.00	$ 33,953.10	$ 509,296.46		$ -	15.00	$ 509,296.46	0.00	$ 0.00	
4.3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS AMAZONAS PVC	ML	5.00	$ 25,802.65	$ 129,013.27		$ -	3.50	$ 90,309.29	1.50	$ 38,703.98	
4.4	LAMPARA LED TIPO PANEL REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W	UN	17.00	$ 26,642.48	$ 452,922.12		$ -		$ -	17.00	$ 452,922.12	
4.5	DESMONTE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA	M2	50.96	$ 5,063.72	$ 258,047.01		$ -		$ -	50.96	$ 258,047.01	
4.6	SUMINI E INSTAL DE CIELORASO EN PVC INC RINCONERAS	M2	50.96	$ 41,110.62	$ 2,094,997.17		$ -		$ -	50.96	$ 2,094,997.17	
4.7	SUMINIS E INSTAL CERRADURA METALICA INCL ACCESORIO	UN	4.00	$ 68,604.42	$ 274,417.70		$ -		$ -	4.00	$ 274,417.70	
4.8	BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 2"	UN	2.00	$ 133,502.65	$ 267,005.31	1.00	$ 133,502.65		$ -	3.00	$ 400,507.96	
4.9	MANTENIMIENTO CARPINTERIA METAL(Puerta y ventana)	M2	13.29	$ 40,792.04	$ 542,126.15		$ -		$ -	13.29	$ 542,126.15	
					SUBTOTAL	$ 4,758,120.41		$ 133,502.65		$ 599,605.75		$ 4,292,017.31
5.0	RED HIDRAULICA EXTERNA					$ 0.00						
5.1	DESMONTE DE PISO ADOQUIN. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	0.80	$ 8,447.98	$ 6,758.39		$ -		$ -	0.80	$ 6,758.39	

5.2	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML	1.50	$ 1,485.78	$ 2,228.67		$ -		$ -	1.50	$ 2,228.67
5.3	EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5	M3	0.30	$ 51,553.98	$ 15,466.19		$ -		$ -	0.30	$ 15,466.19
5.4	PAÑETE LISO MURO MORTER01:4 e=0,025 mt	M2	0.45	$ 18,190.27	$ 8,185.62		$ -		$ -	0.45	$ 8,185.62
5.5	PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2	5.20	$ 9,359.29	$ 48,668.32		$ -		$ -	5.20	$ 48,668.32
5.6	TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 D=1/2" PVC	ML	5.50	$ 3,738.94	$ 20,564.16		$ -		$ -	5.50	$ 20,564.16
5.7	CODO PRESION EN PVC D=1/2"	UN	5.00	$ 8,018.58	$ 40,092.92		$ -		$ -	5.00	$ 40,092.92
5.8	UNION PVCP 1/2"	UN	3.00	$ 2,395.73	$ 7,187.20		$ -		$ -	3.00	$ 7,187.20
5.9	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO pesado. GRIVAL	UN	1.00	$ 36,391.15	$ 36,391.15		$ -		$ -	1.00	$ 36,391.15
				SUBTOTAL	**$ 185,542.62**		**$ -**		**$ -**		**$ 185,542.62**
6.0	**CUBIERTAS**										
6.1	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA (TEJA A-C) INC. RE	M2	100.50	$ 12,555.75	$ 1,261,853.10		$ -	100.50	$ 1,261,853.10	0.00	$ 0.00
6.2	DESMONTE, RETIRO DE CUBIERTA TEJA TERMOACUSTIC	M2	90.00	$ 6,813.27	$ 613,194.69		$ -	20.00	$ 136,265.49	70.00	$ 476,929.20
6.3	TEJA AJOVER TERMOACUST a=0,82 m, e=0,27 mm (super)	M2	190.50	$ 72,762.83	$ 13,861,319.47		$ -	20.00	$ 1,455,256.64	170.50	$ 12,406,062.83
6.4	CABALLETE TERMOACUST a=0,82 m, e=0,27 mm (super)	ML	7.50	$ 59,663.72	$ 447,477.88		$ -	7.50	$ 447,477.88	0.00	$ 0.00
6.5	IMPERMEAB MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 mm. o símil	M2	8.85	$ 66,835.40	$ 591,493.27		$ -	8.85	$ 591,493.27	0.00	$ 0.00
6.6	CANAL LAMINA GALVANIZADA CALL 16, LD=0.70 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	15.00	$ 79,229.73	$ 1,188,446.02		$ -	7.50	$ 594,223.01	7.50	$ 594,223.01
6.7	CORREA MET TUB. ESTC.ACERO RECT 80*40 mm C.14 (2mm	ML	45.00	$ 25,984.96	$ 1,169,323.01		$ -	20.00	$ 519,699.12	25.00	$ 649,623.89
6.8	SELLO SIKAFLEX1A BLANCO	ML	19.70	$ 26,169.91	$ 515,547.26		$ -		$ -	19.70	$ 515,547.26
				SUBTOTAL	**$ 19,648,654.70**		**$ -**		**$ 5,006,268.51**		**$ 14,642,386.19**
7.0	**RED ELECTRICA - EDIFICIO**										
7.1	ACOMETIDA TRIFASICA. No.8, L=3 m TUBO CONDUIT EMT 3/4"	ML	40.00	$ 36,526.55	$ 1,461,061.95		$ -		$ -	40.00	$ 1,461,061.95

7.2	ACOMETIDA PARCIAL 2No10 + 1No12 No inc tuberia	ML	41.00	$ 24,343.36	$ 998,077.88		$ -	40.00	$ 973,734.51	1.00	$ 24,343.36
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DPS TRIFASICO	UN	1.00	$ 494,104.42	$ 494,104.42		$ -	1.00	$ 494,104.42	0.00	$ 0.00
7.4	SALIDA PARA TOMA GFCI	PTO	2.00	$ 99,584.96	$ 199,169.91		$ -		$ -	2.00	$ 199,169.91
7.5	SUMIINISTRO UPS 750W.	UN	14.00	$ 162,371.68	$ 2,273,203.54		$ -		$ -	14.00	$ 2,273,203.54
7.6	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	6.00	$ 74,211.50	$ 445,269.03		$ -		$ -	6.00	$ 445,269.03
7.7	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M INC. PANEL LED REDONDO 18W	PTO	3.00	$ 88,784.96	$ 266,354.87		$ -		$ -	3.00	$ 266,354.87
7.8	ACOMETIDA PARCIAL 2No10 + 1No12 No inc tuberia (Aire Acondicionado)	ML	16.00	$ 24,343.36	$ 389,493.81		$ -	16.00	$ 389,493.81	0.00	$ 0.00
7.9	SUMINISTRO E INSTALACION VIGILANTE DE TENSIÓN. INC. CONTACTOR 30 AMP.	UN	2.00	$ 614,855.75	$ 1,229,711.50		$ -	1.00	$ 614,855.75	1.00	$ 614,855.75
7.10	SUMINISTRO E INSTALACION CONTACTOR DE 400A	UN	1.00	$ 1,210,526.71	$ 1,210,526.71		$ -	1.00	$ 1,210,526.71	0.00	$ 0.00
				SUBTOTAL	$ 8,966,973.62		$ -		$ 3,682,715.20		$ 5,284,258.41
8.0	**MALLA A TIERRA**										
8.1	DESMONTE DE PISO ADOQUIN. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	9.00	$ 8,447.98	$ 76,031.84		$ -		$ -	9.00	$ 76,031.84
8.2	EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5	M3	2.03	$ 51,553.98	$ 104,654.58		$ -		$ -	2.03	$ 104,654.58
8.3	ADOQUIN EN CONCRETO 20X10X6 Cm, Inc base 4 Cm arena	M2	9.00	$ 92,943.36	$ 836,490.27		$ -		$ -	9.00	$ 836,490.27
8.4	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA, CABLE 1/0, 3 CW	UN	1.00	$ 1,848,376.11	$ 1,848,376.11		$ -		$ -	1.00	$ 1,848,376.11
8.5	CONDUCTOR ACSR 3 No. 1/0 AWG INC. TUBO EMT CONDUIT GALVANIZADO 3/4"	ML	16.40	$ 16,753.10	$ 274,750.80		$ -	16.40	$ 274,750.80	0.00	$ 0.00
				SUBTOTAL	$ 3,140,303.60		$ -		$ 274,750.80		$ 2,865,552.80
9.0	**REDES DE VOZ Y DATOS - EDIFICIO**										
9.1	JACK (RJ45 CAT6)	UN	30.00	$ 7,946.02	$ 238,380.53		$ -		$ -	30.00	$ 238,380.53
9.2	CABLE CAT 6A UTP 500Mhz 10G 4x2x23AWG	ML	10.28	$ 5,109.73	$ 52,528.07		$ -		$ -	10.28	$ 52,528.07
9.3	CANALETA DE PISO	ML	10.30	$ 32,756.64	$ 337,386.04		$ -		$ -	10.30	$ 337,386.04
				SUBTOTAL	$ 628,294.64		$ -		$ -		$ 628,294.64
10.0	**ADECUACIÓN OFICINA**										

10.1	SUMINI E INSTAL DE CIELORASO EN PVC INC RINCONERAS	M2	4.56	$ 41,110.62	$ 187,464.42		$ -		$ -	4.56	$ 187,464.42
10.2	PLACA CUBIERTA SUPERBOARD 20mm	M2	4.56	$ 106,653.98	$ 486,342.16		$ -		$ -	4.56	$ 486,342.16
10.3	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M	PTO	2.00	$ 69,443.36	$ 138,886.73		$ -	1.00	$ 69,443.36	1.00	$ 69,443.36
10.4	LAMPARA LED TIPO PANEL REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W	UN	2.00	$ 26,642.48	$ 53,284.96		$ -	1.00	$ 26,642.48	1.00	$ 26,642.48
10.5	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	2.00	$ 74,211.50	$ 148,423.01		$ -		$ -	2.00	$ 148,423.01
10.6	SALIDA DE VOZ Y DATOS	UN	2.00	$ 36,753.10	$ 73,506.19		$ -		$ -	2.00	$ 73,506.19
10.7	CABLE CAT 6A UTP 500Mhz 10G 4x2x23AWG	ML	7.00	$ 5,109.73	$ 35,768.14		$ -		$ -	7.00	$ 35,768.14
10.8	CANALETA DE PISO	ML	2.50	$ 32,756.64	$ 81,891.59		$ -		$ -	2.50	$ 81,891.59
10.9	PUERTA ALUMINIO CORREDIZAS,CON VIDRIO 4 MM	M2	6.25	$ 229,540.71	$ 1,434,629.42		$ -	6.25	$ 1,434,629.42	0.00	$ 0.00
10.10	ACOMETIDA PARCIAL 2No10 + 1No12 No inc tuberia (Aire Acondicionado)	ML	22.31	$ 24,343.36	$ 543,100.42		$ -	22.31	$ 543,100.42	0.00	$ 0.00
				SUBTOTAL	**$ 3,183,297.04**		**$ -**		**$ 2,073,815.68**		**$ 1,109,481.35**
NC	**VARIAS ARIAS - ITEMS NO CONTEMPLADOS EN LA PRESENTE ACTA**										
NC.1	MURO SUPERBOARD D. CARA, E=0,11 , CAL.8 MM INC PIN	M2		$ 104,533.63		1.76	$ 183,979.19		$ -	1.76	$ 183,979.19
NC.2	ESTUCO PLÁSTICO	M2		$ 12,391.15		60.00	$ 743,469.03		$ -	60.00	$ 743,469.03
NC.3	PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2		$ 9,359.29		213.60	$ 1,999,144.78		$ -	213.60	$ 1,999,144.78
NC.4	CORREA MET TUB. ESTC.ACERO RECT 80*40 MM C.14 (2MM	ML		$ 25,984.96		16.00	$ 415,759.29		$ -	16.00	$ 415,759.29
				SUBTOTAL			**$ 3,342,352.29**				**$ 3,342,352.29**
NP	**ITEM NO PREVISTOS PRESENTE ACTA**										
NP.1	INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO COBRE NO 1/0 AWG INC. TUBO EMT CONDUIT GALVANIZADO 1"	ML		$ 80,000.00		26.00	$ 2,080,000.00		$ -	26.00	$ 2,080,000.00

NP.2	REUBICACIÓN DE INSTALACIÓN DE DIVISIONES MODULARES	M2		$ 200,000.00		5.33	$ 1,066,000.00		$ -	5.33	$ 1,066,000.00
NP.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN. MESÓN AUXILIAR EN GRANITO PULIDO, EL CUAL INCLUYE SALPICADEROS DE 7 CM Y FRENTEROS DE 8 CM Y. (EL ANCHO DEL MESÓN ES DE 60 CM)	ML		$ 648,131.00		8.07	$ 5,230,417.17		$ -	8.07	$ 5,230,417.17
NP.4	OSB ESTRUCTURAL 15MM (AGLOMERADO)	M2		$ 150,000.00		7.20	$ 1,080,000.00		$ -	7.20	$ 1,080,000.00
NP.5	PISO VINÍLICO SPC PELICAN GREY XL 5/1MM	M2		$ 150,000.00		7.20	$ 1,080,000.00		$ -	7.20	$ 1,080,000.00
NP.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO CON LOGO INSTITUCIONAL ANCHO DE 15 CM	ML		$ 35,000.00		50.00	$ 1,750,000.00		$ -	50.00	$ 1,750,000.00
NP.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRA DE PISO HIDRÁULICA	UN		$ 727,648.62		1.00	$ 727,648.62		$ -	1.00	$ 727,648.62
				SUBTOTAL			$ 13,014,065.79		$ -		$ 13,014,065.79
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 67,553,683.30**		**$ 24,900,457.59**		**$ 16,118,818.82**		**$ 76,335,322.06**
	ADIMINISTRACION (25%)				**$ 16,888,420.82**		**$ 6,225,114.40**		**$ 4,029,704.71**		**$ 19,083,830.52**
	IMPREVISTOS (1%)				**$ 675,536.83**		**$ 249,004.58**		**$ 161,188.19**		**$ 763,353.22**
	UTILIDAD (5%)				**$ 3,377,684.16**		**$ 1,245,022.88**		**$ 805,940.94**		**$ 3,816,766.10**
	VALOR TOTAL CONSTOS INDIRECTOS				**$ 20,941,641.81**		**$ 7,719,141.86**		**$ 4,996,833.84**		**$ 23,663,949.84**
	VALOR TOTAL (incluye AIU 31%) ajustado al peso				**$ 88,495,325.00**		**$ 32,619,599.00**		**$ 21,115,653.00**		**$ 99,999,271.00**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 88,495,325.00
VALOR MAYORES CANTIDADES	$ 32,619,599.00
VALOR MENORES CANTIDADES	$ 21,115,653.00
VALOR A ADICIONAR	**$ 11,503,946.00**
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 99,999,271.00
DIFERENCIA A FAVOR DEL MUNICIPIO	N/A

En consecuencia, el **adicional financiero de $11.503.946,00** se encuentra plenamente justificado, en tanto responde a la atención de necesidades técnicas no previstas, a la adaptación a las condiciones reales de obra y al cumplimiento de los estándares de seguridad, accesibilidad y calidad exigidos para este tipo de proyectos. Dicho valor no constituye un sobrecosto injustificado, sino una **inversión necesaria y proporcional**, orientada a garantizar la **terminación oportuna, la funcionalidad integral y la adecuada operatividad del proyecto**, asegurando su sostenibilidad en el tiempo y el cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad contratante.

Adicionalmente, durante la fase de ejecución se identificaron condiciones técnicas no contempladas en los estudios previos que hicieron necesaria la modificación de ítems contractuales, el ajuste de cantidades y la inclusión de actividades complementarias, tales como labores de estuco, pintura, instalación de mesones, divisiones y acabados no previstos inicialmente. Estos ítems resultan fundamentales para garantizar la **terminación integral y de calidad** de la obra, atendiendo tanto a criterios técnicos como estéticos y funcionales.

La incorporación de estas actividades adicionales implica una ampliación razonable del tiempo de ejecución, toda vez que, por su naturaleza y alcance, requieren un proceso constructivo cuidadoso y ajustado a las normas técnicas vigentes. En este sentido, se avala la **prórroga de quince (15) días calendario** al plazo contractual, considerando que dicho tiempo es estrictamente necesario para adelantar las obras complementarias bajo condiciones técnicas adecuadas, garantizando el cumplimiento de estándares de seguridad, calidad y funcionalidad sin comprometer la integridad de la necesidad.

Aprobación del Informe:

Elaboró:
Arq. Jhon Urrego Hernández - CPS

Aprobó:
Carlos Enrique Vargas Cardona – Supervisor – Director de Apoyo a la Gestión

960

ADICIÓN ☑ PRÓRROGA ☑

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de solicitud de adición o prórroga N°.001, el contratista e interventor (y/o supervisor cuando aplique) asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en
- Avance físico ejecutado de la obra
- Valor actual del contrato
- Valor facturado hasta la fecha
- Valor anticipo, si lo hubo
- Valor anticipo amortizado
- Valor anticipo por amortizar
- Condiciónes técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición o prórroga del contrato.

2) El secretario o jefe del sector solicitante y el Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no
3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme

A. ANTECEDENTES

CONTRATO No. 2148 (Número de contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

NÚMERO DEL PROCESO EN SECOP
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 2 meses
(Indique en este espacio el número en días o de meses para ejecución del contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 30 (Día) DE julio (Mes) DE 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO 29 (Día) DE septiembre (Mes) DE 2025 (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A
N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A
N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO 29 (Día) DE septiembre (Mes) DE 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 88.495.325,00
(Indique el valor del contrato suscrito en numeros)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (S)
N/A	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 88.495.325,00
(Indique el valor del contrato suscrito en numeros)

CONTRATISTA INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E.
(Escriba el nombre o razon social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razon social del interventor del contrato)

SUPERVISOR DELEGADO CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

SECRETARIO O JEFE SECTOR SOLICITANTE JHONNY ALEXÁNDER MORENO MONTOYA
(Escriba el nombre del secretario)

B. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al Municipio de Villavicencio, una prorroga al contrato anteriormente citado de 15 dias calendario y una adicion de recursos de $ 11.503.946,00

NUEVO PLAZO DE EJECUCION SEGÚN SOLICITUD QUINCE (15) DIAS
(Indique el tiempo segun plazo solicitado)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 14 DE OCTUBRE DE 2025
(Indique la nueva fecha de terminacion del contrato segun solicitud)

NUEVO VALOR SEGÚN SOLICITUD $ 99.999.271,00
(Indique el nuevo valor del contrato segun solicitud)

C. ESTADO FISICO

Hasta el 9 (Dia de corte) del mes SEPTIEMBRE del 2025 el contrato presentaba un avance fisico ejecutado del 47,12 % contra un avance físico programado del 80 %

D. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato	$ 88.495.325,00	Valor anticipo	$ -
Valor facturado a la fecha	$ -	Valor anticipo amortizado	$ -
Valor por facturar	$ 88.495.325,0	Valor anticipo por amortizar	$ -

E. CAUSALES DE LA SOLICITUD

En atención a lo expuesto por el contratista del Contrato de Obra No. 2148 de 2025, se informa que durante la fase de ejecución se han presentado condiciones técnicas no previstas en los estudios iniciales, lo que ha derivado en la necesidad de modificar ítems, adicionar actividades y aumentar cantidades previamente contratadas. Entre las principales intervenciones señaladas se encuentran trabajos de estuco, pintura, instalación de mesones, divisiones y refuerzos estructurales, que resultan indispensables para la continuidad de los procesos constructivos y que condicionan la correcta ejecución de acabados y entregables finales. Como resultado se evidencia que el avance de ejecución presenta un rezago significativo del 47,12% frente al 80% programado, originado en la necesidad de incluir actividades no previstas en los estudios iniciales y en la ejecución de mayores cantidades de ítems contratados. Estas novedades han incidido directamente en la secuencia constructiva, limitando la continuidad de actividades dependientes y afectando el rendimiento programado. Cabe resaltar que en los Comités de Obra del 21/08/2025 y 05/09/2025, realizados con la participación de los responsables de la Entidad a Intervenir de la Contraloría Municipal de Villavicencio, se expusieron y validaron estas novedades, dejando constancia de la necesidad de adelantar los trámites correspondientes.En este contexto, y atendiendo lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre modificaciones contractuales por circunstancias sobrevinientes, se conceptúa como procedente la gestión de la Adición No. 1 por valor de $11.503.946, la Modificatoria No. 1 de ítems y cantidades, y la Prórroga No. 1 por quince (15) días calendario. Estas medidas resultan necesarias para restablecer el equilibrio contractual, garantizar la continuidad técnica de la obra y asegurar su culminación bajo condiciones de calidad, funcionalidad y cumplimiento normativo.

Nota: Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el acta de modificación de cantidades de obra, el análisis de precios unitarios, el acta de fijacion de precios no previstos, las memorias de calculo de cantidades y el informe de modificatoria todo debidamente suscrito y viabilizado por interventoria y supervision; cuando se trate de solicitud, de prórroga, la reprogramación de obra, los oficios de viabilidad de interventoria e informes. Asi como todos los documentos que sean considerados necesarios por el Municipio y/o supervisor y/o Interventor.

Firma
INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E
R/HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA ACERCA DE LA SOLICITUD

N/A

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 10 dias del mes de septiembre de 2025

Firma		Firma	N/A
Nombre	INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E	Nombre	N/A
R/L.	HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO	R/L.	N/A
	Contratista		Interventor
Firma		Firma	
Nombre	JHONNY ALEXANDER MORENO MONTOYA	Nombre	CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
	Secretario de despacho		Supervisor

Folios Seleccionados 962
Apoyo

CONTRATO No : 2148 de 2025	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.	$88,495,325.00	$ -	30 DE JULIO DE 2025
	VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCIÓN
	$-	$ -	66.00%
CONTRATISTA:	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:
INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S R/L ING. HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO	$ -	47.12%	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR :	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
N/A	$ -	$ -	
SUPERVISOR:	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA	$-	47.12%	47.12%
SECRETARIO DE DESPACHO Y/O JEFE DE OFICINA	ACTA MODIFICATORIA No	1	ESTADO: EN EJECUCIÓN
JHONY ALEXANDER MORENO MONTOYA			

En el Municipio de Villavicencio - Meta, a los diez días del mes de septiembre del año **2025**, se reunieron: ***HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO*** Representante Legal de INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S como Contratista, , **CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA** Supervisor Delegado, **JHONY ALEXANDER MORENO MONTOYA** como Secretario Despacho o Jefe de Oficina sector solicitante, para dejar constancia de la presente ***Acta Modificatoria No. 001***, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente análisis:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
1	BAÑOS - EDIFICIO										
1.1	MURO BLOQUE FLEX No410x20x30cms morte tipo S(1:3)	M2	4.69	$ 36,247.79	$ 170,002.12	0.47	$ 17,036.46		$ -	5.16	$ 187,038.58
1.2	PAÑETE LISO MURO MORTER01:4 e=0,025 mt	M2	8.77	$ 18,190.27	$ 159,565.01		$ -		$ -	8.77	$ 159,565.01
1.3	FILOS Y/O DILATACIONES MORTER01:4	ML	11.60	$ 7,178.99	$ 83,253.10		$ -		$ -	11.60	$ 83,253.10
1.4	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS 0.20*0.20	M2	7.74	$ 31,389.38	$ 242,953.81		$ -		$ -	7.74	$ 242,953.81
1.5	PIRLAN ALUMINIO	ML	12.46	$ 1,977.88	$ 24,644.34		$ -		$ -	12.46	$ 24,644.34
1.6	GRANITO PULIDO EN MESON	M2	5.73	$ 83,618.58	$ 479,134.49		$ -	5.73	$ 479,134.49	0.00	$ 0.00
1.7	DESMONTE DIVISIONES MOD. Metálico, incl. retiro	M2	13.92	$ 10,325.66	$ 143,733.24	9.91	$ 102,327.33		$ -	23.83	$ 246,060.57
1.8	DIVISIONES ACERO INOX PARA BAÑOS PUBLICOS INC TRAN	M2	13.92	$ 809,649.33	$ 11,270,318.64	8.91	$ 7,213,975.51		$ -	22.83	$ 18,484,294.15
1.9	DEMOLICION ENCHAPE MUROS,INC.CARG MANUAL,TRANSP 5K. (E=0.07M)	M2	25.65	$ 8,535.40	$ 218,932.96		$ -	16.00	$ 136,566.37	9.65	$ 82,366.59
1.10	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML	5.00	$ 1,485.78	$ 7,428.89		$ -		$ -	5.00	$ 7,428.89
1.11	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	8.00	$ 14,367.32	$ 114,938.55	2.00	$ 28,734.64		$ -	10.00	$ 143,673.19
1.12	FLUXOMETRO	UN	8.00	$ 515,028.63	$ 4,120,229.03	2.00	$ 1,030,057.29		$ -	10.00	$ 5,150,286.23
1.13	CERAMICA MURO FORMATO 30x45CM	M2	25.65	$ 49,915.04	$ 1,280,320.86		$ -	16.00	$ 798,640.71	9.65	$ 481,680.18
1.14	MURO SUPERBOARD D. CARA, e=0,11 , CAL.8 mm inc Pin	M2	5.33	$ 104,553.63	$ 557,164.24		$ -		$ -	5.33	$ 557,164.24
1.15	SUMINIS E INSTAL CERRADURA METALICA INCL ACCESORI	UN	1.00	$ 68,604.42	$ 68,604.42		$ -		$ -	1.00	$ 68,604.42
				SUBTOTAL	$ 18,941,223.72		$ 8,392,131.29		$ 1,414,341.57		$ 25,919,013.35
2.0	ÁREA DE BIENESTAR										
2.1	REJA TIPO BANCO TUBO CUADRAD01" C.1	M2	4.74	$ 89,321.24	$ 409,162.67		$ -	1.08	$ 93,226.94	3.66	$ 315,935.73
2.2	MESON 20,7MPa 3000 e=7cm a=65 cm,D1/2" C/20 2Sent	ML	5.62	$ 148,743.36	$ 835,937.70		$ -	0.77	$ 114,532.39	4.85	$ 721,405.31
2.3	MURO BLOQUE FLEX No410x20x30cms morte tipo S(1:3)	M2	3.70	$ 36,247.79	$ 134,116.81		$ -	2.13	$ 77,207.79	1.57	$ 56,909.03
2.4	PAÑETE LISO MURO MORTER01:4 e=0,025 mt	M2	6.72	$ 18,190.27	$ 122,238.58		$ -	3.39	$ 61,665.00	3.33	$ 60,573.58
2.5	ESTUCO PLASTICO	M2	4.80	$ 12,391.15	$ 59,477.52		$ -	1.47	$ 18,214.69	3.33	$ 41,262.83
2.6	PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2	6.72	$ 9,359.29	$ 62,894.44		$ -	3.39	$ 31,728.00	3.33	$ 31,166.44
2.7	PIRLAN ALUMINIO	ML	6.12	$ 1,977.88	$ 12,104.60		$ -	6.12	$ 12,104.60	0.00	$ 0.00
2.8	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	3.00	$ 74,211.50	$ 222,634.51		$ -		$ -	3.00	$ 222,634.51
2.9	SALIDA DE ILUMIN 110V 2X36W INC TUB EMT 1/2" Y ACC Y PANEL LED REDONDO 18W	PTO	2.00	$ 225,117.70	$ 450,235.40		$ -		$ -	2.00	$ 450,235.40
2.10	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML	10.40	$ 1,485.78	$ 15,452.10		$ -		$ -	10.40	$ 15,452.10
2.11	ESMALTE SINTCO XA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	ML	67.90	$ 14,015.04	$ 951,621.50		$ -		$ -	67.90	$ 951,621.50
2.12	PERFIL RECTAN. 120*60*2.5 mm ASTM A-500	ML	2.00	$ 83,745.13	$ 167,490.27		$ -	2.00	$ 167,490.27	0.00	$ 0.00
2.13	CANAL LAMINA GALV. C. 16 Ld= 0.6 m Antic y pintu	ML	5.90	$ 92,028.32	$ 542,967.08	0.20	$ 18,405.66		$ -	6.10	$ 561,372.74
2.14	DEMOLICION ENCHAPE MUROS,INC.CARG MANUAL,TRANSP 5K (E=0,07M)	M2	0.60	$ 8,535.40	$ 5,121.24		$ -		$ -	0.60	$ 5,121.24
2.15	DEMOLICION MUROS 0.15, cargue manual, retiro5km	M2	0.96	$ 7,760.18	$ 7,449.77		$ -		$ -	0.96	$ 7,449.77
2.16	TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 D=1/2" PVC	ML	2.50	$ 3,738.94	$ 9,347.35		$ -		$ -	2.50	$ 9,347.35
2.17	CODO PRESION EN PVC D=1/2"	UN	4.00	$ 8,018.58	$ 32,074.34		$ -		$ -	4.00	$ 32,074.34
2.18	UNION PVCP 1/2"	UN	2.00	$ 7,860.65	$ 15,721.29		$ -		$ -	2.00	$ 15,721.29
2.19	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO pesado. GRIVAL	UN	2.00	$ 36,391.15	$ 72,782.30		$ -		$ -	2.00	$ 72,782.30
2.20	LAVADERO PREFABRICADO 0.65X0.8 m	UN	1.00	$ 310,320.35	$ 310,320.35		$ -		$ -	1.00	$ 310,320.35
				SUBTOTAL	$ 4,439,149.92		$ 18,405.66		$ 576,169.69		$ 3,881,385.51
3.0	MUROS EXTERIORES - FACHADA										
3.1	RETIRO DE RECUBRIMIENTO (IMPERMEABILIZANTE)	M2	23.00	$ 3,022.12	$ 69,508.85		$ -	23.00	$ 69,508.85	0.00	$ 0.00
3.2	IMPERMEAB MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 mm. o simil	M2	23.00	$ 66,835.40	$ 1,537,214.16		$ -	23.00	$ 1,537,214.16	0.00	$ 0.00
3.3	FLANCHE LAMINA GALV. C. 22 Ancho 0.20 mts	ML	46.00	$ 18,418.58	$ 847,254.87		$ -	46.00	$ 847,254.87	0.00	$ 0.00
3.4	IMPERMEABILI. FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2	23.39	$ 29,901.77	$ 699,402.40		$ -		$ -	23.39	$ 699,402.40
3.5	ESTUCO PLASTICO	M2	23.39	$ 12,391.15	$ 289,829.01		$ -	3.00	$ 37,173.45	20.39	$ 252,655.56
3.6	PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2	23.39	$ 9,359.29	$ 218,913.84		$ -		$ -	23.39	$ 218,913.84
				SUBTOTAL	$ 3,662,123.13		$ -		$ 2,491,151.33		$ 1,170,971.80

4.0	OFICINAS - PASILLOS												
4.1	SELLO SIKAFLEX1A BLANCO	ML	8.80	$ 26,169.91	$ 230,295.22		$ -		$ -	8.80	$ 230,295.22
4.2	CANAL PVC AMAZONAS	ML	15.00	$ 33,953.10	$ 509,296.46		$ -	15.00	$ 509,296.46	0.00	$ 0.00
4.3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS AMAZONAS PVC	ML	5.00	$ 25,802.65	$ 129,013.27		$ -	3.50	$ 90,309.29	1.50	$ 38,703.98
4.4	LAMPARA LED TIPO PANEL REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W	UN	17.00	$ 26,642.48	$ 452,922.12		$ -		$ -	17.00	$ 452,922.12
4.5	DESMONTE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA	M2	50.96	$ 5,083.72	$ 258,047.01		$ -		$ -	50.96	$ 258,047.01
4.6	SUMINI E INSTAL DE CIELORASO EN PVC INC RINCONERAS	M2	50.96	$ 41,110.62	$ 2,094,997.17		$ -		$ -	50.96	$ 2,094,997.17
4.7	SUMINIS E INSTAL CERRADURA METALICA INCL ACCESORIO	UN	4.00	$ 68,604.42	$ 274,417.70		$ -		$ -	4.00	$ 274,417.70
4.8	BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 2"	UN	2.00	$ 133,502.65	$ 267,005.31	1.00	$ 133,502.65		$ -	3.00	$ 400,507.96
4.9	MANTENIMIENTO CARPINTERIA METAL(Puerta y ventana)	M2	13.29	$ 40,792.04	$ 542,126.15		$ -		$ -	13.29	$ 542,126.15
				SUBTOTAL	$ 4,758,120.41		$ 133,502.65		$ 599,605.75		$ 4,292,017.31
5.0	RED HIDRAULICA EXTERNA				$ 0.00						
5.1	DESMONTE DE PISO ADOQUIN. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	0.80	$ 8,447.98	$ 6,758.39		$ -		$ -	0.80	$ 6,758.39
5.2	CORTE VERTICAL EN MAMPOSTERIA CON CORTADORA E = 1 CM	ML	1.50	$ 1,485.78	$ 2,228.67		$ -		$ -	1.50	$ 2,228.67
5.3	EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5	M3	0.30	$ 51,553.93	$ 15,466.19		$ -		$ -	0.30	$ 15,466.19
5.4	PAÑETE LISO MURO MORTER01:4 e=0,025 mt	M2	0.45	$ 18,190.27	$ 8,185.62		$ -		$ -	0.45	$ 8,185.62
5.5	PINTURA VINILO T. 1 SAMURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2	5.20	$ 9,359.29	$ 48,668.32		$ -		$ -	5.20	$ 48,668.32
5.6	TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 D=1/2" PVC	ML	5.50	$ 3,738.94	$ 20,564.16		$ -		$ -	5.50	$ 20,564.16
5.7	CODO PRESION EN PVC D=1/2"	UN	5.00	$ 8,018.58	$ 40,092.92		$ -		$ -	5.00	$ 40,092.92
5.8	UNION PVCP 1/2"	UN	3.00	$ 2,395.73	$ 7,187.20		$ -		$ -	3.00	$ 7,187.20
5.9	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO pesado. GRIVAL	UN	1.00	$ 36,391.15	$ 36,391.15		$ -		$ -	1.00	$ 36,391.15
				SUBTOTAL	$ 185,542.62		$ -		$ -		$ 185,542.62
6.0	CUBIERTAS										
6.1	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA (TEJA A-C) INC. RE	M2	100.50	$ 12,555.75	$ 1,261,853.10		$ -	100.50	$ 1,261,853.10	0.00	$ 0.00
6.2	DESMONTE, RETIRO DE CUBIERTA TEJA TERMOACUSTIC	M2	90.00	$ 6,813.27	$ 613,194.69		$ -	20.00	$ 136,265.49	70.00	$ 476,929.20
6.3	TEJA AJOVER TERMOACUST a=0,82 m, e=0,27 mm (super)	M2	190.50	$ 72,762.83	$ 13,861,319.47		$ -	20.00	$ 1,455,256.64	170.50	$ 12,406,062.83
6.4	CABALLETE TERMOACUST a=0,82 m, e=0,27 mm (super)	ML	7.50	$ 59,663.72	$ 447,477.88		$ -	7.50	$ 447,477.88	0.00	$ 0.00
6.5	IMPERMEAB MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 mm. o s/mil	M2	8.85	$ 66,835.40	$ 591,493.27		$ -	8.85	$ 591,493.27	0.00	$ 0.00
6.6	CANAL LAMINA GALVANIZADA CALL 18, LD=0.70 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	15.00	$ 79,229.73	$ 1,188,446.02		$ -	7.50	$ 594,223.01	7.50	$ 594,223.01
6.7	CORREA MET TUB. ESTC.ACERO RECT 60*40 mm C.14 (2mm	ML	45.00	$ 25,984.98	$ 1,169,323.01		$ -	20.00	$ 519,699.12	25.00	$ 649,623.89
6.8	SELLO SIKAFLEX1A BLANCO	ML	19.70	$ 26,169.91	$ 515,547.26		$ -		$ -	19.70	$ 515,547.26
				SUBTOTAL	$ 19,649,654.70		$ -		$ 5,006,268.51		$ 14,642,386.19
7.0	RED ELECTRICA - EDIFICIO										
7.1	ACOMETIDA TRIFASICA. No.8, L=3 m TUBO CONDUIT EMT 3/4"	ML	40.00	$ 36,526.55	$ 1,461,061.95		$ -		$ -	40.00	$ 1,461,061.95
7.2	ACOMETIDA PARCIAL 2No10 + 1No12 No Inc tuberia	ML	41.00	$ 24,343.38	$ 998,077.68		$ -	40.00	$ 973,734.51	1.00	$ 24,343.38
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DPS TRIFASICO	UN	1.00	$ 494,104.42	$ 494,104.42		$ -	1.00	$ 494,104.42	0.00	$ 0.00
7.4	SALIDA PARA TOMA GFCI	PTO	2.00	$ 99,584.96	$ 199,169.91		$ -		$ -	2.00	$ 199,169.91
7.5	SUMINISTRO UPS 750W.	UN	14.00	$ 162,371.68	$ 2,273,203.54		$ -		$ -	14.00	$ 2,273,203.54
7.6	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	6.00	$ 74,211.50	$ 445,269.03		$ -		$ -	6.00	$ 445,269.03
7.7	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M INC. PANEL LED REDONDO 18W	PTO	3.00	$ 88,784.96	$ 266,354.87		$ -		$ -	3.00	$ 266,354.87
7.8	ACOMETIDA PARCIAL 2No10 + 1No12 No Inc tuberia (Aire Acondicionado)	ML	16.00	$ 24,343.38	$ 389,493.81		$ -	16.00	$ 389,493.81	0.00	$ 0.00
7.9	SUMINISTRO E INSTALACION VIGILANTE DE TENSIÓN. INC. CONTACTOR 30 AMP.	UN	2.00	$ 614,855.75	$ 1,229,711.50		$ -	1.00	$ 614,855.75	1.00	$ 614,855.75
7.10	SUMINISTRO E INSTALACION CONTACTOR DE 400A	UN	1.00	$ 1,210,523.71	$ 1,210,523.71		$ -	1.00	$ 1,210,523.71	0.00	$ 0.00
				SUBTOTAL	$ 8,966,973.62		$ -		$ 3,692,715.29		$ 5,264,258.31
8.0	MALLA A TIERRA										
8.1	DESMONTE DE PISO ADOQUIN. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	9.00	$ 8,447.98	$ 76,031.84		$ -		$ -	9.00	$ 76,031.84
8.2	EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5	M3	2.03	$ 51,553.93	$ 104,654.58		$ -		$ -	2.03	$ 104,654.58
8.3	ADOQUIN EN CONCRETO 20X10X6 Cm, Inc base 4 Cm arena	M2	9.00	$ 92,943.38	$ 836,490.27		$ -		$ -	9.00	$ 836,490.27
8.4	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA, CABLE 1/0, 3 CW	UN	1.00	$ 1,848,376.11	$ 1,848,376.11		$ -		$ -	1.00	$ 1,848,376.11
8.5	CONDUCTOR ACSR 3 No. 1/0 AWG INC. TUBO EMT CONDUIT GALVANIZADO 3/4"	ML	16.40	$ 16,753.10	$ 274,750.80		$ -	16.40	$ 274,750.80	0.00	$ 0.00
				SUBTOTAL	$ 3,140,303.60		$ -		$ 274,750.80		$ 2,865,552.80
9.0	REDES DE VOZ Y DATOS - EDIFICIO										
9.1	JACK (RJ45 CAT6)	UN	30.00	$ 7,946.02	$ 238,380.53		$ -		$ -	30.00	$ 238,380.53
9.2	CABLE CAT 6A UTP 500Mhz 10G 4x2x23AWG	ML	10.28	$ 5,109.73	$ 52,528.07		$ -		$ -	10.28	$ 52,528.07
9.3	CANALETA DE PISO	ML	10.30	$ 32,756.64	$ 337,386.04		$ -		$ -	10.30	$ 337,386.04
				SUBTOTAL	$ 628,294.64		$ -		$ -		$ 628,294.64
10.0	ADECUACIÓN OFICINA										
10.1	SUMINI E INSTAL DE CIELORASO EN PVC INC RINCONERAS	M2	4.56	$ 41,110.62	$ 187,464.42		$ -		$ -	4.56	$ 187,464.42
10.2	PLACA CUBIERTA SUPERBOARD 20mm	M2	4.56	$ 106,653.98	$ 486,342.16		$ -		$ -	4.56	$ 486,342.16
10.3	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M	PTO	2.00	$ 69,443.36	$ 138,886.73		$ -	1.00	$ 69,443.36	1.00	$ 69,443.36
10.4	LAMPARA LED TIPO PANEL REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W	UN	2.00	$ 26,642.48	$ 53,284.96		$ -	1.00	$ 26,642.48	1.00	$ 26,642.48
10.5	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	2.00	$ 74,211.50	$ 148,423.01		$ -		$ -	2.00	$ 148,423.01
10.6	SALIDA DE VOZ Y DATOS	UN	2.00	$ 36,753.10	$ 73,506.19		$ -		$ -	2.00	$ 73,506.19
10.7	CABLE CAT 6A UTP 500Mhz 10G 4x2x23AWG	ML	7.00	$ 5,109.73	$ 35,768.14		$ -		$ -	7.00	$ 35,768.14
10.8	CANALETA DE PISO	ML	2.50	$ 32,756.64	$ 81,891.59		$ -		$ -	2.50	$ 81,891.59
10.9	PUERTA ALUMINIO CORREDIZAS,CON VIDRIO 4 MM	M2	6.25	$ 229,540.71	$ 1,434,629.42		$ -	6.25	$ 1,434,629.42	0.00	$ 0.00
10.10	ACOMETIDA PARCIAL 2No10 + 1No12 No Inc tuberia (Aire Acondicionado)	ML	22.31	$ 24,343.38	$ 543,100.42		$ -	22.31	$ 543,100.42	0.00	$ 0.00
				SUBTOTAL	$ 3,193,297.64		$ -		$ 2,073,815.68		$ 1,119,481.35
NC	VARIAS AREAS - ITEMS NO CONTEMPLADOS EN LA PRESENTE ACTA										

NC.1	MURO SUPERBOARD D. CARA, E=0,11 , CAL 8 MM INC FIN	M2		$ 104,533.63		1.76	$ 183,979.19		$ -	1.76	$ 183,979.19
NC.2	ESTUCO PLÁSTICO	M2		$ 12,391.15		60.00	$ 743,469.03		$ -	60.00	$ 743,469.03
NC.3	PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2		$ 9,359.29		213.60	$ 1,999,144.78		$ -	213.60	$ 1,999,144.78
NC.4	CORREA MET TUB. ESTC ACERO RECT 60*40 MM C.14 (2MM	ML		$ 25,984.98		16.00	$ 415,759.29		$ -	16.00	$ 415,759.29
				SUBTOTAL			$ 3,342,352.29				$ 3,342,352.29
NP	ITEM NO PREVISTOS PRESENTE ACTA										
NP.1	INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO COBRE NO 1/0 AWG INC. TUBO EMT CONDUIT GALVANIZADO 1"	ML		$ 80,000.00		26.00	$ 2,080,000.00		$ -	26.00	$ 2,080,000.00
NP.2	REUBICACIÓN DE INSTALACIÓN DE DIVISIONES MODULARES	M2		$ 200,000.00		5.33	$ 1,066,000.00		$ -	5.33	$ 1,066,000.00
NP.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN. MESÓN AUXILIAR EN GRANITO PULIDO, EL CUAL INCLUYE SALPICADEROS DE 7 CM Y FRENTEROS DE 8 CM Y. (EL ANCHO DEL MESÓN ES DE 60 CM)	ML		$ 648,131.00		8.07	$ 5,230,417.17		$ -	8.07	$ 5,230,417.17
NP.4	OSB ESTRUCTURAL 16MM (AGLOMERADO)	M2		$ 150,000.00		7.20	$ 1,080,000.00		$ -	7.20	$ 1,080,000.00
NP.5	PISO VINÍLICO SPC PELICAN GREY XL 5/1MM	M2		$ 150,000.00		7.20	$ 1,080,000.00		$ -	7.20	$ 1,080,000.00
NP.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO CON LOGO INSTITUCIONAL ANCHO DE 15 CM	ML		$ 35,000.00		50.00	$ 1,750,000.00		$ -	50.00	$ 1,750,000.00
NP.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRA DE PISO HIDRÁULICA	UN		$ 727,648.62		1.00	$ 727,648.62		$ -	1.00	$ 727,648.62
				SUBTOTAL			$ 13,014,065.79		$ -		$ 13,014,065.79
				VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 67,553,683.30		$ 26,900,457.59		$ 16,118,818.82		$ 76,335,322.09
				ADMINISTRACION (25%)	$ 16,888,420.82		$ 6,225,114.40		$ 4,029,704.71		$ 19,083,830.52
				IMPREVISTOS (1%)	$ 675,536.83		$ 249,004.58		$ 161,188.19		$ 763,353.22
				UTILIDAD (5%)	$ 3,377,684.16		$ 1,245,022.88		$ 805,940.94		$ 3,816,766.10
				VALOR TOTAL CONSTOS INDIRECTOS	$ 20,941,641.81		$ 7,719,141.86		$ 4,996,833.84		$ 23,663,949.84
				VALOR TOTAL (incluye AIU 31%) ajustado al peso	$ 88,495,325.00		$ 32,619,599.00		$ 21,115,653.00		$ 99,999,271.00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 88,495,325.00
VALOR MAYORES CANTIDADES	$ 32,619,599.00
VALOR MENORES CANTIDADES	$ 21,115,653.00
VALOR A ADICIONAR	**$ 11,503,946.00**
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 99,999,271.00
DIFERENCIA A FAVOR DEL MUNICIPIO	N/A

LA PRESENTE ACTA MODIFICATORIA SE FIRMA A LOS

Firma
INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E R/L ING. HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
CONTRATISTA

Firma
CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
SUPERVISOR DELEGADO

Firma
JHONY ALEXANDER MORENO MONTOYA
SECRETARIO DESPACHO O JEFE DE OFICINA

Reviso Asesor Técnico



965

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2148 DEL 2025	PROCESO N°	SMC-084-2025
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	MODIFICATORIA N° 1		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		9/09/2025	
CANTIDAD CONTRACTUAL	5.16	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.1	MURO BLOQUE FLEX No410x20x30cms morte tipo S(1:3)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
BAÑO RECEPCIÓN (MURO LAVAMANOS)	0.60	0.86		2.00	1.03
BAÑO PISO 2 (MURO LAVAMANOS)	0.60	0.86		2.00	1.03
BAÑO PSO 3 (MURO LAVAMANOS)	0.60	0.86		3.00	1.55
BAÑO AUDITORIO (MURO LAVAMANOS)	0.60	0.86		3.00	1.55
PASAN:				SUBTOTAL	5.16
				TOTAL	5.16

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2148 DEL 2025	PROCESO N°	SMC-084-2025
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACION	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	MODIFICATORIA N° 1		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		9/09/2025	
CANTIDAD CONTRACTUAL	0.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.6	GRANITO PULIDO EN MESON	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
BAÑO RECEPCIÓN (MESÓN LAVAMANOS)	0	1.57	0.00	0.00	0.00
BAÑO RECEPCIÓN (MESÓN LAVAMANOS)	0	1.57	0.00	0.00	0.00
BAÑO RECEPCIÓN (MESÓN LAVAMANOS)	0	0.60	0.00	0.00	0.00
BAÑO PISO 2 (MESÓN LAVAMANOS)	0	1.52	0.00	0.00	0.00
BAÑO PISO 2 (MESÓN LAVAMANOS)	0	1.52	0.00	0.00	0.00
BAÑO PISO 2 (MESÓN LAVAMANOS)	0	1.42	0.00	0.00	0.00
BAÑO PSO 3 (MESÓN LAVAMANOS)	0	2.64	0.00	0.00	0.00
BAÑO PSO 3 (MESÓN LAVAMANOS)	0	2.64	0.00	0.00	0.00
BAÑO PSO 3 (MESÓN LAVAMANOS)	0	0.60	0.00	0.00	0.00
BAÑO AUDITORIO (MESÓN LAVAMANOS)	0	2.40	0.00	0.00	0.00
BAÑO AUDITORIO (MESÓN LAVAMANOS)	0	2.40	0.00	0.00	0.00
BAÑO AUDITORIO (MESÓN LAVAMANOS)	0	0.60	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAN:				SUBTOTAL	0.00
				TOTAL	0.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA


Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma

Proyectó: ING. JUAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2148 DEL 2025	PROCESO N°	SMC-084-2025
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	MODIFICATORIA N° 1		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		9/09/2025	
CANTIDAD CONTRACTUAL	23.83	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.7	DESMONTE DIVISIONES MOD. Metálico, incl. retiro	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
BAÑO RECEPCIÓN	1.91	7.29			13.92
BAÑO AUDITORIO	1.80	5.50			9.91
PASAN:				SUBTOTAL	23.83
				TOTAL	23.83

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA






Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



968

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°	**2148 DEL 2025**	**PROCESO N°**	**SMC-084-2025**
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**MODIFICATORIA N° 1**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		**9/09/2025**	
CANTIDAD CONTRACTUAL	23.83	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	**N.A.**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.8	DIVISIONES ACERO INOX PARA BAÑOS PUBLICOS INC TRAN	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
BAÑO RECEPCIÓN	1.91	7.29			13.92
BAÑO AUDITORIO	1.80	5.50			9.91
PASAN:				SUBTOTAL	23.83
				TOTAL	23.83

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**




CONTRATO N°	**2148 DEL 2025**	**PROCESO N°**	**SMC-084-2025**
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**MODIFICATORIA N° 1**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		**9/09/2025**	
CANTIDAD CONTRACTUAL	9.65	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	**N.A.**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.9	DEMOLICION ENCHAPE MUROS,INC.CARG MANUAL,TRANSP 5K. (E=0,07M)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
BAÑO PISO 2	1.70	1.90			3.23
BAÑO PSO 3	1.70	1.90			3.23
BAÑO AUDITORIO	1.70	1.88			3.19
PASAN:				SUBTOTAL	9.65
				TOTAL	9.65

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA

Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR


Firma

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



970

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1




CONTRATO N°	2148 DEL 2025	PROCESO N°	SMC-084-2025
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	MODIFICATORIA N° 1		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		9/09/2025	
CANTIDAD CONTRACTUAL	10.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.11	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERIAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
BAÑO RECEPCIÓN				2.00	2.00
BAÑO PISO 2				2.00	2.00
BAÑO PSO 3				3.00	3.00
BAÑO AUDITORIO				3.00	3.00
PASAN:				SUBTOTAL	10.00
				TOTAL	10.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR


Firma

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



971



	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2148 DEL 2025	PROCESO N°	SMC-084-2025
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACION	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	MODIFICATORIA N° 1		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		9/09/2025	
CANTIDAD CONTRACTUAL	10.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.12	FLUXOMETRO GRIVAL	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
BAÑO RECEPCIÓN				2.00	2.00
BAÑO PISO 2				2.00	2.00
BAÑO PSO 3				3.00	3.00
BAÑO AUDITORIO				3.00	3.00
PASAN:				SUBTOTAL	10.00
				TOTAL	10.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA


Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA


Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**




CONTRATO N°	**2148 DEL 2025**	**PROCESO N°**	**SMC-084-2025**
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**MODIFICATORIA N° 1**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		**9/09/2025**	
CANTIDAD CONTRACTUAL	9.65	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	**N.A.**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.13	CERAMICA MURO FORMATO 30x45CM	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
BAÑO PISO 2	1.70	1.90			3.23
BAÑO PSO 3	1.70	1.90			3.23
BAÑO AUDITORIO	1.70	1.88			3.19
PASAN:				SUBTOTAL	9.65
				TOTAL	9.65

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA


Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2148 DEL 2025	PROCESO N°	SMC-084-2025
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	MODIFICATORIA N° 1		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		9/09/2025	
CANTIDAD CONTRACTUAL	3.66	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.1	REJA TIPO BANCO TUBO CUADRAD01" C.1	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ÁREA DE BIENESTAR	0.60	6.10			3.66
PASAN:				SUBTOTAL	3.66
				TOTAL	3.66

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR


Firma

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2148 DEL 2025	PROCESO N°	SMC-084-2025
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	MODIFICATORIA N° 1		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		9/09/2025	
CANTIDAD CONTRACTUAL	4.85	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.2	MESON 20,7MPa,3000 e=7cm a=65 cm,D1/2" C/20 2Sent	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ÁREA DE BIENESTAR - MESÓN			4.85		4.85
PASAN:				SUBTOTAL	4.85
				TOTAL	4.85

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma

Proyectó: ARQ. JHON LLEREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR


Firma

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2148 DEL 2025	PROCESO N°	SMC-084-2025
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACION	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	MODIFICATORIA N° 1		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		9/09/2025	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.57	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.3	MURO BLOQUE FLEX No410x20x30cms morte tipo S(1:3)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ÁREA DE BIENESTAR - MESÓN	0.50	0.57		3.00	0.85
ÁREA DE BIENESTAR - LAVADERO	0.60	0.60		2.00	0.72
PASAN:				SUBTOTAL	1.57
				TOTAL	1.57

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR


Firma

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



970

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	**2148 DEL 2025**	**PROCESO N°**	**SMC-084-2025**
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**MODIFICATORIA N° 1**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		**9/09/2025**	
CANTIDAD CONTRACTUAL	3.33	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	**N.A.**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.4	PAÑETE LISO MURO MORTER01:4 e=0,025 mt	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ÁREA DE BIENESTAR - MESÓN	0.65	0.57		9.00	3.33
PASAN:				SUBTOTAL	3.33
				TOTAL	3.33

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA


Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



977

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	**2148 DEL 2025**	**PROCESO N°**	**SMC-084-2025**
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**MODIFICATORIA N° 1**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		**9/09/2025**	
CANTIDAD CONTRACTUAL	3.33	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	**N.A.**		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.5	ESTUCO PLASTICO	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ÁREA DE BIENESTAR - MESÓN	0.65	0.57		9.00	3.33
PASAN:				SUBTOTAL	3.33
				TOTAL	3.33

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA




Firma
Proyectó: ARQ. JHON ARREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma
NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



978

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°	**2148 DEL 2025**	**PROCESO N°**	**SMC-084-2025**
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**MODIFICATORIA N° 1**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		**9/09/2025**	
CANTIDAD CONTRACTUAL	3.33	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	**N.A.**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.6	PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ÁREA DE BIENESTAR - MESÓN	0.65	0.57		9.00	3.33
PASAN:				SUBTOTAL	3.33
				TOTAL	3.33

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA


Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma

Proyectó: ING. JUAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



980


Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	**2148 DEL 2025**	**PROCESO N°**	**SMC-084-2025**
FECHA DE INICIO	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**MODIFICATORIA N° 1**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		**9/09/2025**	
CANTIDAD CONTRACTUAL	0.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	**N.A.**		
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
2.12	PERFIL RECTAN. 120*60*2.5 mm ASTM A-500		ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ÁREA DE BIENESTAR (CUBIERTA - CANAL LAMINA)			0.00		0.00
					0.00
					0.00
PASAN:				SUBTOTAL	0.00
				TOTAL	0.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA




Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma
NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



981

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2148 DEL 2025	PROCESO N°	SMC-084-2025
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	MODIFICATORIA N° 1		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		9/09/2025	
CANTIDAD CONTRACTUAL	6.10	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.13	CANAL LAMINA GALV. C. 16 Ld= 0.6 m.Antic y pintu	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ÁREA DE BIENESTAR (CANAL LAMINA)			6.10		6.10
PASAN:				SUBTOTAL	6.10
				TOTAL	6.10

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA


Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	**2148 DEL 2025**	**PROCESO N°**	**SMC-084-2025**
FECHA DE INICIO	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	**MODIFICATORIA N° 1**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		**9/09/2025**	
CANTIDAD CONTRACTUAL	0.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	**N.A.**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.1	RETIRO DE RECUBRIMIENTO (IMPERMEABILIZANTE)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
RETIRO DE RECUBRIMIENTO - MURO EXTERIOR (SECTOR PARQUE)	0.00	0.00	0.00		0.00
					0.00
					0.00
PASAN:				SUBTOTAL	0.00
				TOTAL	0.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma
NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



983

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	**2148 DEL 2025**	**PROCESO N°**	**SMC-084-2025**
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**MODIFICATORIA N° 1**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		**9/09/2025**	
CANTIDAD CONTRACTUAL	0.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	**N.A.**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.2	IMPERMEAB MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 mm. o símil	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
IMPERMEAB MANTO - MURO EXTERIOR (SECTOR PARQUE)	0.00	0.00	0.00		0.00
					0.00
PASAN:					0.00
				SUBTOTAL	0.00
				TOTAL	0.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma

Proyectó: ING. JUAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



985

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	**2148 DEL 2025**	**PROCESO N°**	**SMC-084-2025**
FECHA DE INICIO.	30/07/2025	FECHA DE TERMINACION	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	**MODIFICATORIA N° 1**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		**9/09/2025**	
CANTIDAD CONTRACTUAL	20.39	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	**N.A.**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.5	ESTUCO PLASTICO	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ESTUCO PLASTICO FACHADA - PRINCIPAL (EXP-PLACAS)	0.30	7.50		2.00	4.50
ESTUCO PLASTICO FACHADA - PRINCIPAL (EXP-VIGA CANAL)	0.50	7.50			3.75
ESTUCO PLASTICO FACHADA - PRINCIPAL (INTERIOR-PASILLO PISO 2)	0.50	7.50			3.75
ESTUCO PLASTICO FACHADA - PRINCIPAL (COLUMNAS)	0.30	2.00		8.00	4.80
ESTUCO PLASTICO FACHADA - PRINCIPAL (ENTRADA)	2.30	6.61			15.20
					32.00
ESTUCO PLASTICO FACHADA - PRINCIPAL (DESCUENTO PUERTAS)	2.40	2.42		2.00	11.61
PASAN:				SUBTOTAL	20.39
				TOTAL	20.39

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA




Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma
NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2148 DEL 2025	PROCESO N°	SMC-084-2025
FECHA DE INICIO	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	MODIFICATORIA N° 1		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		9/09/2025	
CANTIDAD CONTRACTUAL	0.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.2	CANAL PVC AMAZONAS	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CANAL PVC			0.00		0.00
PASAN:				SUBTOTAL	0.00
				TOTAL	0.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA







Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma
Proyectó: ING. JUAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



988

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°	**2148 DEL 2025**	**PROCESO N°**	**SMC-084-2025**
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**MODIFICATORIA N° 1**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		**9/09/2025**	
CANTIDAD CONTRACTUAL	3.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	**N.A.**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
4.8	BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 2"	UNIDAD

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
OFICINA				1.00	1.00
BAÑO AUDITORIO				2.00	2.00
PASAN:				SUBTOTAL	3.00
				TOTAL	3.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA







Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma

Proyectó: ING. JUAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1




CONTRATO N°	2148 DEL 2025	PROCESO N°	SMC-084-2025
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	MODIFICATORIA N° 1		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		9/09/2025	
CANTIDAD CONTRACTUAL	0.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.1	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA (TEJA A-C) INC. RE	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DESMONTE DE TEJA ASBESTO (CUBIERTA DESPACHO)	0.00	0.00			0.00
DESMONTE DE TEJA ASBESTO (CUBIERTA DESPACHO)	0.00	0.00			0.00
PASAN:				SUBTOTAL	0.00
				TOTAL	0.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



991

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO Nº	N.A.	**PROCESO Nº**	N.A.
FECHA DE INICIO:	N.A.	FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
OBJETO :	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
CONTRATISTA :	N.A.		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº	N.A.		
INTERVENTORÍA:	N.A.		


ACTA:	N.A.		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		**Del xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx (SI APLICA)**	
CANTIDAD CONTRACTUAL	170.50	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

Nº ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
6.3	TEJA AJOVER TERMOACUST a=0,82 m, e=0,27 mm (super)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN (CUBIERTA - DESPACHO)	5.36	7.50			40.23
SUMINISTRO E INSTALACIÓN (CUBIERTA - DESPACHO)	5.37	7.50			40.28
SUMINISTRO E INSTALACIÓN (CONTROL - FISCAL)	7.50	12.00			90.00
PASAN:				SUBTOTAL	170.50
				TOTAL	170.50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA


Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



992

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2148 DEL 2025	PROCESO N°	SMC-084-2025
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	MODIFICATORIA N° 1		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		9/09/2025	
CANTIDAD CONTRACTUAL	0.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.4	CABALLETE TERMOACUST a=0,82 m, e=0,27 mm (super)	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CABALLETE			0.00		0.00
PASAN:				SUBTOTAL	0.00
				TOTAL	0.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma

Proyectó: ARQ. JHONY URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR


Firma

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



993

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2148 DEL 2025	PROCESO N°	SMC-084-2025
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	MODIFICATORIA N° 1		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		9/09/2025	
CANTIDAD CONTRACTUAL	0.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.5	IMPERMEAB MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 mm. o simil	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
IMPERMEABILIZACION MANTO (CUBIERTA - DESPACHO)	0.00	0.00		0.00	0.00
IMPERMEABILIZACION MANTO (CUBIERTA - DESPACHO)	0.00	0.00		0.00	0.00
IMPERMEABILIZACION MANTO (CUBIERTA - CONTROL FISCAL)	0.00	0.00		0.00	0.00
PASAN:				SUBTOTAL	0.00
				TOTAL	0.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA






Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma
NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



994

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**


CONTRATO N°	**2148 DEL 2025**	**PROCESO N°**	**SMC-084-2025**
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	**MODIFICATORIA N° 1**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		**9/09/2025**	
CANTIDAD CONTRACTUAL	7.50	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	**N.A.**		
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
6.6	CANAL LAMINA GALVANIZADA CALL 16, LD=0.70 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS		ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CANAL LAMINA GALVANIZADA (CUBIERTA - CONTROL FISCAL)			7.50		7.50
PASAN:				SUBTOTAL	7.50
				TOTAL	7.50

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA







Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR


Firma

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



995

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2148 DEL 2025	PROCESO N°	SMC-084-2025
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACION	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	MODIFICATORIA N° 1		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		9/09/2025	
CANTIDAD CONTRACTUAL	25.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.7	CORREA MET TUB. ESTC.ACERO RECT 80*40 mm C.14 (2mm	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CORREA PERFIL (CUBIERTA - CONTROL FISCAL)			25.00	1.00	25.00
PASAN:				SUBTOTAL	25.00
				TOTAL	25.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR


Firma

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2148 DEL 2025	PROCESO N°	SMC-084-2025
FECHA DE INICIO	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	MODIFICATORIA N° 1		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		9/09/2025	
CANTIDAD CONTRACTUAL	19.70	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		


N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.8	SELLO SIKAFLEX1A BLANCO	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SELLADOR DE DILATACIONES (CONTROL FISCAL)			19.70		19.70
PASAN:				SUBTOTAL	19.70
				TOTAL	19.70

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA








Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



997

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2148 DEL 2025	PROCESO N°	SMC-084-2025
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	MODIFICATORIA N° 1		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		9/09/2025	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
7.2	ACOMETIDA PARCIAL 2No10 + 1No12 No inc tuberia	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ACOMETIDA PARCIAL			1.00		1.00
PASAN:				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



0

Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestion
SUPERVISOR


Firma

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



998

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2148 DEL 2025	PROCESO N°	SMC-084-2025
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	MODIFICATORIA N° 1		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		9/09/2025	
CANTIDAD CONTRACTUAL	0.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DPS TRIFASICO	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DPS TRIFASICO (TABLERO PRINCIPAL)				0.00	0.00
PASAN:				SUBTOTAL	0.00
				TOTAL	0.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA




Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma
NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



999

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	**2148 DEL 2025**	**PROCESO N°**	**SMC-084-2025**
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACION	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**MODIFICATORIA N° 1**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		**9/09/2025**	
CANTIDAD CONTRACTUAL	0.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	**N.A.**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
7.8	ACOMETIDA PARCIAL 2No10 + 1No12 No inc tuberia (Aire Acondicionado)	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ACOMETIDA PARCIAL (ALMACÉN - AIRE ACONDICIONADO)			0.00		0.00
					0.00
					0.00
PASAN:				SUBTOTAL	0.00
				TOTAL	0.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA


Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



1000

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2148 DEL 2025	PROCESO N°	SMC-084-2025
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACION	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	MODIFICATORIA N° 1		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		9/09/2025	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
7.9	SUMINISTRO E INSTALACION VIGILANTE DE TENSIÓN. INC. CONTACTOR 30 AMP.	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION VIGILANTE DE TENSIÓN (TABLERO PRINCIPAL)				0.00	0.00
SUMINISTRO E INSTALACION VIGILANTE DE TENSIÓN (EQUIPO HIDRONEUMATICO)				1.00	1.00
PASAN:				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR


Firma

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2148 DEL 2025	PROCESO N°	SMC-084-2025
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	MODIFICATORIA N° 1		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		9/09/2025	
CANTIDAD CONTRACTUAL	0.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
7.10	SUMINISTRO E INSTALACION CONTACTOR DE 400A	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION CONTACTOR DE 400A (TABLERO PRINCIPAL)				0.00	0.00
PASAN:				SUBTOTAL	0.00
				TOTAL	0.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma
NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma
Proyectó: INS. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

1002

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	**2148 DEL 2025**	**PROCESO N°**	**SMC-084-2025**
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACION	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**MODIFICATORIA N° 1**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		**9/09/2025**	
CANTIDAD CONTRACTUAL	0.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	**N.A.**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
8.4	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA, CABLE 1/0, 3 CW	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA (PARQUE ARTESANOS)				0.00	0.00
					0.00
					0.00
PASAN:				SUBTOTAL	0.00
				TOTAL	0.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA




Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma
NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



1004

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	**2148 DEL 2025**	**PROCESO N°**	**SMC-084-2025**
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACION	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**MODIFICATORIA N° 1**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		**9/09/2025**	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	**N.A.**		
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
10.3	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M		PTO

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SALIDA DE LAMPARA				1.00	1.00
PASAN:				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	1.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA






Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR


Firma

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1




CONTRATO N°	2148 DEL 2025	PROCESO N°	SMC-084-2025
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	MODIFICATORIA N° 1		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		9/09/2025	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
10.4	LAMPARA LED TIPO PANEL REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
LAMPARA LED TIPO PANEL REDONDO				1.00	1.00
PASAN:				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma
NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



1007

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2148 DEL 2025	PROCESO N°	SMC-084-2025
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	MODIFICATORIA N° 1		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		9/09/2025	
CANTIDAD CONTRACTUAL	0.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
10.10	ACOMETIDA PARCIAL 2No10 + 1No12 No inc tuberia (Aire Acondicionado)	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ACOMETIDA PARCIAL 2No10 + 1No12 No inc tuberia (Aire Acondicionado)			0.00		0.00
					0.00
					0.00
PASAN:				SUBTOTAL	0.00
				TOTAL	0.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA




Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma
Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma
NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma
Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



1008

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2148 DEL 2025	PROCESO N°	SMC-084-2025
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	MODIFICATORIA N° 1		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		9/09/2025	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.76	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NC. 1	MURO SUPERBOARD D. CARA, e=0,11 , CAL.8 mm inc Pin	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ADECUACION OFICINA	2.55	0.69			1.76
PASAN:				SUBTOTAL	1.76
				TOTAL	1.76

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

1009

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2148 DEL 2025	PROCESO N°	SMC-084-2025
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	MODIFICATORIA N° 1		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		9/09/2025	
CANTIDAD CONTRACTUAL	60.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		


N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NC. 2	ESTUCO PLASTICO	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ARCHIVO	6.00	2.40			14.40
SEGUNDO PISO	6.00	2.40			14.40
CONTROL FISCAL	6.00	2.40			14.40
PRIMER PISO	7	2.40			16.80
PASAN:				SUBTOTAL	60.00
				TOTAL	60.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA







Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

1010


Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	**Codigo: 1010-F-GCT-70** **Version:3** **Fecha: 17/06/2024** **Página 1**

CONTRATO N°	**2148 DEL 2025**	**PROCESO N°**	**SMC-084-2025**
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**MODIFICATORIA N° 1**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		**9/09/2025**	
CANTIDAD CONTRACTUAL	213.60	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	**N.A.**		
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
NC. 3	PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)		M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MUROS VARIOS	89.00	2.40			213.60
PASAN:				SUBTOTAL	213.60
				TOTAL	213.60

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA







Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2148 DEL 2025	PROCESO N°	SMC-084-2025
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	MODIFICATORIA N° 1		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	9/09/2025		
CANTIDAD CONTRACTUAL	16.00	CANTIDAD ACUMULADA	N.A.
CAPITULO:	N.A.		
N° ITEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
NC. 4	CORREA MET TUB. ESTC.ACERO RECT 80*40 mm C.14 (2mm		M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PASILLO CONTROL FISCAL			16.00		16.00
PASAN:				SUBTOTAL	16.00
				TOTAL	16.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma

Proyectó: ARQ. JHON URREGO
CPS

Firma

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA


Firma

Aprueba: DR. CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
Dirección de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

Firma

Proyectó: ING. JULIAN CAMILO MOLINA MACIAS
CPS

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	**2148 DEL 2025**	**PROCESO N°**	**SMC-084-2025**
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	**MODIFICATORIA N° 1**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		**9/09/2025**	
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	**ITEMS NO PREVISTOS**		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP.1	INSTALACION DE CABLE DESNUDO COBRE NO 1/0 AWG INC. TUBO EMT CONDUIT GALVANIZADO 3/4"	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
cable desde la upc hasta la malla tierra ubicada en la parte exterior de la entidad. .			26.00	1.00	26.00
PASAN:				SUBTOTAL	26.00
				TOTAL	26.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARC[illegible]ON URREGO
Profesional o CPS

ELABORÓ

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

REVISÓ


NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ
RESIDENTE

Firma
Aprueba: CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
supervisor
DIRECTOR DE APOYO A LA GESTIÓN.

APROBÓ

NOMBRE: N/A
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



1013

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2148 DEL 2025	PROCESO N°	SMC-084-2025
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	MODIFICATORIA N° 1		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		9/09/2025	
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP.2	REUBICACIÓN DE INSTALACIÓN DE DIVISIONES MODULARES	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
División existente oficina en adecuación.	2.54	2.10		1.00	5.33
PASAN:				SUBTOTAL	5.33
				TOTAL	5.33

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
Profesional o CPS

ELABORÓ

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

REVISÓ


NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ
RESIDENTE

Firma
Aprueba: CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
supervisor
DIRECTOR DE APOYO A LA GESTIÓN.

APROBÓ

NOMBRE: N/A
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



1014

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	**2148 DEL 2025**	**PROCESO N°**	**SMC-084-2025**
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	**MODIFICATORIA N° 1**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**9/09/2025**		
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	**ITEMS NO PREVISTOS**		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP.3	Suministro e Instalación. Mesón auxiliar en granito pulido, el cual incluye salpicaderos de 7 cm y frenteros de 8 cm y. (el ancho del mesón es de 60 cm)	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
baño auditorio (mujeres)	0.61		2.39	1.00	$ 2.39
baño primer piso (hombres1)	0.61		1.55	1.00	$ 1.55
baño segundo piso (hombres)	0.60		1.50	1.00	$ 1.50
baño tercer piso (mujeres)	0.61		2.63	1.00	$ 2.63
PASAN:				SUBTOTAL	8.07
				TOTAL	8.07

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
Profesional o CPS

ELABORÓ

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

REVISÓ


NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ
RESIDENTE

Firma
Aprueba: CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
supervisor
DIRECTOR DE APOYO A LA GESTIÓN.

APROBÓ

NOMBRE: N/A
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



1015

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	**2148 DEL 2025**	**PROCESO N°**	**SMC-084-2025**
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	**MODIFICATORIA N° 1**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		9/09/2025	
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	**ITEMS NO PREVISTOS**		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP.4	Osb estructural 15mm (aglomerado)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
Techo falso oficina en adecuación	3.06	2.35			7.20
PASAN:				SUBTOTAL	7.20
				TOTAL	7.20

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



Firma
Proyectó: ARQ JHON URREGO
Profesional o CPS

ELABORÓ

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

REVISÓ


NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ
RESIDENTE

Firma
Aprueba: CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
supervisor
DIRECTOR DE APOYO A LA GESTIÓN.

APROBÓ

NOMBRE: N/A
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.



1017

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	**2148 DEL 2025**	**PROCESO N°**	**SMC-084-2025**
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	**MODIFICATORIA N° 1**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**9/09/2025**		
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	**ITEMS NO PREVISTOS**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
NP.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO CON LOGO INSTITUCIONAL ANCHO DE 15 CM	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
AUDITORIO			16.96		16.96
ARCHIVO			3.96		3.96
RECEPCIÓN			0.60		0.60
SEGUNDO PISO (OFICINAS PRIMER PASILLO)			11.91		11.91
SEGUNDO PISO (OFICINAS SEGUNDO PASILLO)			8.94		8.94
TERCER PISO (OFICINA SECRETARIA)			5.31		5.31
CUARTO PISO (CONTROL FISCAL 1)			1.65		1.65
CUARTO PISO (CONTROL FISCAL 2)			0.67		0.67
PASAN:				SUBTOTAL	50.00
				TOTAL	50.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA







Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
Profesional o CPS

Firma
Aprueba: CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
supervisor
DIRECTOR DE APOYO A LA GESTIÓN.

ELABORÓ

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA


REVISÓ

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ
RESIDENTE

APROBÓ

NOMBRE: N/A
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.




	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2148 DEL 2025	PROCESO N°	SMC-084-2025
FECHA DE INICIO:	30/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025
OBJETO :	"MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO CONTRALORIA MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 41 N 29-97 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"		
CONTRATISTA :	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE S.A.S		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	MODIFICATORIA N° 1		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	9/09/2025		
CANTIDAD EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE bisagra de piso hidraulica	UND

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO A LA ENTIDAD				1.00	1.00
PASAN:				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





Firma
Proyectó: ARQ. JHON URREGO
Profesional o CPS

ELABORÓ

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R.L INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE
CONTRATISTA

REVISÓ

NOMBRE: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ
RESIDENTE

Firma
Aprueba: CARLOS ENRIQUE VARGAS CARDONA
supervisor
DIRECTOR DE APOYO A LA GESTIÓN.

APROBÓ

NOMBRE: N/A
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

