INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 26/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1552 DE 2024

OBJETO:
INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE COCOVÉ Y POTEDÓ EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 2

INTERVENTOR: PROBINTEC SAS.
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA
RESOLUCIÓN No.: 2653 DE 2/07/2024 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 1539 DE 2024 CONTRATISTA: CONSORCIO MUELLES DEL CHOCÓ

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DICIEMBRE DE 202 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/06/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.018.074.299,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.018.074.299,00

PLAZO ACUMULADO: 31/12/2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/09/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 25/08/2025 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 12 de fecha 31/07/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		DIRECTOR DE OBRA	$ 7.320.000,00		4,00	$ 29.280.000,00					+	2,50	$ 18.270.720,00	$ 5,40	$ 39.498.720,00	6,50	$ 47.550.720,00
		INGENIERO RESIDENTE	$ 5.570.000,00		8,00	$ 44.560.000,00					+	3,16	$ 17.601.200,00	$ 9,06	$ 50.464.200,00	11,16	$ 62.161.200,00
		PROFESIONAL SOCIAL	$ 4.372.000,00		8,00	$ 34.976.000,00					+	2,76	$ 12.066.720,00	$ 8,66	$ 37.861.520,00	10,76	$ 47.042.720,00
		PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 4.372.000,00		8,00	$ 34.976.000,00					+	2,76	$ 12.066.720,00	$ 8,66	$ 37.861.520,00	10,76	$ 47.042.720,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS									+	-	$ -			-	
		ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDR	$ 6.640.000,00								+	2,00	$ 13.280.000,00	$ 2,00	$ 13.280.000,00	2,00	$ 13.280.000,00
		ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEO	$ 6.640.000,00								+	2,00	$ 13.280.000,00	$ 2,00	$ 13.280.000,00	2,00	$ 13.280.000,00
		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 6.640.000,00								+	3,50	$ 23.240.000,00	$ 3,50	$ 23.240.000,00	3,50	$ 23.240.000,00
		ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	$ 6.640.000,00								+	1,00	$ 6.640.000,00	$ 1,00	$ 6.640.000,00	1,00	$ 6.640.000,00
		ESPECIALISTA EN AMBIENTAL	$ 6.640.000,00											$ 2,00	$ 13.280.000,00	2,50	$ 16.600.000,00
					TOTAL	$ 46.480.000,00										$ -	
		PERSONAL TÉCNICO														$ -	
		INSPECTOR SST	$ 2.339.000,00		8,00	$ 18.712.000,00					-	(3,14)	$ (7.344.460,00)	$ 2,86	$ 6.689.540,00	4,86	$ 11.367.540,00
		INSPECTOR	$ 2.339.000,00		16,00	$ 37.424.000,00					-	(11,20)	$ (26.196.800,00)	$ 2,80	$ 6.549.200,00	4,80	$ 11.227.200,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO														-	
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	$ 1.322.000,00		8,00	$ 10.576.000,00					+	3,16	$ 4.177.520,00	$ 9,06	$ 11.977.320,00	11,16	$ 14.753.520,00
		OTROS COSTOS DE PERSONAL															
		PROVISIÓN JORNADAS 7 X 24	$ 4.702.807,00		1,00	$ 4.702.807,00					-	(1,00)	$ (4.702.807,00)		$ -	-	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 261.686.807,00							$ 82.378.813,00		$ 259.552.020,00		$ 314.185.620,00
						$ -											$ -
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,36							2,36		$ 2,36		$ 2,36
						$ -											
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 617.580.865,00**							**$ 194.413.999,00**		$ 612.542.767,20		$ 741.478.063,20
		FACTOR MULTIPLICADOR															
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)															

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
		Viaticos Director y/o Residentes y/o Especialistas	$ 209.000,00	DÍA	32	$ 6.688.000,00					-	0,97	$ 202.918,10	23,50	$ 4.911.500,00	32,97	$ 6.890.918,10
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA														-	
		EQUIPO TOPOBATIMÉTRICO	$ 6.809.000,00	MES	8	$ 54.472.000,00						(0,14)	$ (953.260,00)	6,86	$ 46.709.740,00	7,86	$ 53.518.740,00
		Ensayos de laboratorios	$ 600.000,00	MES	8	$ 4.800.000,00					-	(8,00)	$ (4.800.000,00)	-	$ -	-	$ -
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.475.000,00	MES	8	$ 11.800.000,00					+	2,66	$ 3.923.500,00	8,66	$ 12.773.500,00	10,66	$ 15.723.500,00
		OTROS COSTOS														-	
		Transportes aereos y/o terrestres y/o fluvial (incluye peajes y combustible)	$ 2.070.000,00	MES	8	$ 16.560.000,00					+	2,90	$ 6.003.000,00	6,90	$ 14.283.000,00	10,90	$ 22.563.000,00
		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 720.000,00	MES	8	$ 5.760.000,00					+	2,66	$ 1.915.200,00	8,66	$ 6.235.200,00	10,66	$ 7.675.200,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 720.000,00	MES	8	$ 5.760.000,00					+	2,66	$ 1.915.200,00	8,66	$ 6.235.200,00	10,66	$ 7.675.200,00
		Veeduría Técnica Comunitaria	200.000	MES	8	$ 1.600.000,00					-	(8,00)	$ (1.600.000,00)	-	$ -	-	$ -
		PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL				$ 130.503.756,00						-			$ 2.525.199,80		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-9-FR-1 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 26/09/2025 (Día / Mes / Año)

		Ajuste al peso y/o valor remanente																	
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 237.943.756,00**							**$ 6.606.558,10**		$ 93.673.339,80			$ 114.046.558,10	
*		SUB TOTAL COSTOS BÁSICOS (A) + (B)				**$ 855.524.621,00**							**$ 201.020.557,10**		$ 706.216.107,00			$ 855.524.621,30	
*		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (C)				$ -							$ -		$ -				
*		SUB TOTAL COSTOS BÁSICOS (A) + (B) + (C)= (D)				**$ 855.524.621,00**							**$ 201.020.557,10**		$ 706.216.107,00			$ 855.524.621,30	
*		IVA = 19% (D) = (E)				**$ 162.549.677,99**							**$ 38.193.905,85**		$ 134.181.060,33			$ 162.549.678,06	
*		COSTO TOTAL = (D) + (E)				**1.018.074.299**							**$ 239.214.462,95**		**$ 840.397.167,33**			**$ 1.018.074.299**	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 855.524.621,00	$ 162.549.677,99	$ 1.018.074.298,99
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) :	$ 706.216.107,00	$ 134.181.060,33	$ 840.397.167,33
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 149.308.514,00	$ 28.368.617,66	$ 177.677.131,66

PLAZO EN MESES	
INICIAL	7,03
ADICIONAL	4,00
ACUMULADO	11,03
FALTANTE	0,03

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

De acuerdo con la prórroga justificada solicitada por el contratista, se requiere de una prórroga hasta el 24 de junio de 2025 para continuar con la vigilancia y supervisión de las obras hasta su terminación.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma SANDRA STELLA MORENO B.
Nombre: SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-181087

Firma: **N/A**
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por Liliana Ivonne Orjuela Díaz
Firma
Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Director Territorial — Nombre: YESID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matrícula Profesional No.: 25202-42708 CND

Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: Diego Fernando Perez Vega
Matrícula Profesional No.: 252022-00576 CND

Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.