ENERGÍA ELÉCTRICA

FAER GGC 1192 De 2023

El Retorno - ID: 3121

Seguir

Regresar

1. Actividades | 2. Avance Cualitativo | 3. Indicadores | 4. Rendimientos | 5. Fotos y Documentos | 6. Confirmar | 7. Evaluación

Evaluación

Estas consultando el periodo: Enero - 2025

Reuniones Realizadas
0

Visitas de Campo Realizadas
0

Conclusiones Evaluación Técnica (Obligatorio)
Una vez revisada la información reportada por el Operador de Red para el mes de Enero y los soportes correspondientes a las actividades ejecutadas, se procede con la aprobación del

Acciones a realizar – Evaluación Técnica

Históricos de Evaluación

Busca por palabra clave

Periodo	Revisado por	Usuario que realizó el avance	Estado	Conclusiones Evaluación Técnica	Acciones a realizar – Evaluación Técnica	Reuniones Realizadas	Visitas de Campo Realizadas	Fecha de Revisión

				mes de Enero y los soportes correspondientes a las actividades ejecutadas, se procede con la aprobación del presente informe				
febrero - 2025	Andres Mauricio Ruiz Molano	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	Rechazado	Se solicita complementar la siguiente informacion remitida en el presente informe : 1. En el ítem cualitativo es necesario colocar los aspectos generales y relevantes desde el punto de vista administrativo, técnico, jurídico, ambiental, social, financiero y contable, en cumplimiento de la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL OPERADOR DE RED. 2.En el ítem de rendimientos se informa el reintegro de recursos el dia 20/02/2025 por valor de $4.843.210.210, sin embargo el soporte manifiesta que dicho pago se realizo en el mes de abril. Adicionalemente el informe de fiducia manifiesta en el numeral 7 : "Durante el mes de febrero de 2025, no se realizaron giro de rendimientos, no obstante, para el mes de marzo de 2025 se efectuará el giro de los rendimientos de los meses de diciembre de 2024 y enero a febrero de 2025., por lo que se solicita aclarar . 3. En el informe de interventoria anexo se informan los siguientes inconvenientes : “Retraso en la Instalación de Reconectadores por Problemas en la Cadena de Suministro” y “(...) . Esta situación ha generado un impacto financiero significativo en la ejecución del contrato, ya que los recursos	Veridficar el avance de las actividades segun cronograma	0	0	27/08/2025

		administrativo y técnico-operativo se han visto comprometidos", por lo que se solicita incluirlo en el informe de ENERGUAVIARE SA ESP con las respectivas aclaraciones a los inconvenientes presentados.	

Mostrando: 10 de 12 Evaluaciones

< 1 2 3 >

Anterior

© Powered by Interkont.co