| ICCU | FORMATO | | | CÓDIGO | ES-MC-FR-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA | | | VERSIÓN | 1 |
| | ACTA DE REUNIÓN | | | FECHA | 23/02/2025 |
| FECHA DE REUNIÓN : | 25 de 25 | ACTA No. | 26 | | |
| HORA DE INICIO: | | HORA FINALIZACIÓN: | | | |
| LUGAR DE REUNIÓN: | Iccu - Gobernacion | | | | |
| DEPENDENCIA: | Tecnica | | | | |

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento técnico

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realizó la Presentación por Parte de todos los asistentes a la reunión.

1. Presentación de interventoría

Se socializa la Presentación de ejecución de actividades y avances por parte del Contratista indicando un Programado de etapa de caracterización 70.19% vs ejecutado 14.83% diferencia 55.36% de atrazo.

Se indica por parte de la interventoría que al respecto ya se ha hablado y requerido al contratista para la entrega de un Plan de contingencia.

Por Parte del Iccu se informa que se ve con Preocupacion el % de atrazo y se esperaba que ya se tuviera las 3 propuesta con estabilizantes. Se solicita a interventoría radicar un incumplimiento.

Igualmente se informa Por Parte de Interventoría que se han

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

| COMPROMISO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia diligenciada por cada uno de los participantes.

Powered by CamScanner

| ICCU | FORMATO | CÓDIGO | ES-MC-FR-06 |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA | VERSIÓN | 1 |
| | ACTA DE REUNIÓN | FECHA | 23/02/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE REUNIÓN : | | ACTA No. | |
| HORA DE INICIO: | | HORA FINALIZACIÓN: | |
| LUGAR DE REUNIÓN: | | | |
| DEPENDENCIA: | | | |

OBJETO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Realizado apremios y se tiene estructurado el informe de incumplimiento el cual no se había presentado aun ya que de acuerdo a la reunión sostenida el día 12 Junio del 2025 de seguimiento con el ICCU el contratista se comprometió Con la entrega de un plan de contingencia, el cual radicó.

Se solicita por el ICCU al contratista presentar los avances o información por reizar a la Fecha, se solicita por el Contratista programar una reunión nuevamente para convocar a los especialistas ya que indica que no Fue Convocado Con especialistas.

Se Consulta por parte de la esp. de Pavimentos de interventoría acerca del item de Apiques ya que se tiene la inquietud de si se Formuló para CBR con muestra inconfinada o con prueba CPD, por lo anterior se informa por parte del estructurador de PDC ICCU que la caracterización adecuada debe ser definida por el Contratista y que Puede incluir ensayos entre tanto no se Pase del Presupuesto.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

| COMPROMISO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|
| Se reprograma reunión Para el día 27 Junio / 2025 9:00 AM | |
| | |
| | |
| | |

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia diligenciada por cada uno de los participantes.

Powered by CamScanner