ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	22-ago-25	**ACTA No.**	**40**
HORA DE INICIO:	10:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	**12:00:00 p. m.**
LUGAR DE REUNIÓN:	Instalaciones ICCU		
DEPENDENCIA:	Técnica		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento Contarto de obra 139-2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Alcantarillas

Se informa por el contratista que el pasado jueves 21 de agosto se culminó en la palma la revisión de alcantarillas. En este sector se encontraron 4 alcantarillas que no estaban en el inventario inicial. Se solicitó por parte de la Interventoría incluir esta información en el inventario y capas del entregable SIG.

Se solicita por la Interventoria celeridad en la revision de alcantarillas a intervenir y logistica para que inicie el tema de construcción de alcantarillas.

Contratista consulta acerca de la disposición de material que va a salir de demoliciones a vecinos, Interventoría informa que se debe manejar el tema con el área ambiental. Se solicita por Interventoría que el especialista ambiental del contratista haga presencia en campo para gestión del tema.

Social

Se solicita por Interventoría informar acerca de los trabajos a realizar en los diferentes sectores a las alcaldias, esto debido a que se manifestó por el Alcalde de Manta que no tenian conocimiento del inicio de actividad de mantenimiento y limpieza de alcantarillas.

Convocatoria consejo de manta

Se dará respuesta por medio de una carta a las consultas que se soliciten por parte de los consejales.

Informe de sitios críticos

Para el día lunes 25 de agosto 2025. Se solcita por parte del ICCU que el informe contenga información de los lugares en los que se pueda intervenir con los muros estipulado contractualmente. de este informe la importancia es la justificacion de los sitios criticos que no estrian dentro del alcance contractual.

Diseños

Se consulta por parte del ICCU si las observaciones de la Interventoria ya han sido atendidas por el contratista, se informa que se han realizado mesas de trabajo conjuntas, aun están por soporte del contratista agunas las observaciones de Pavimentos, se han recibido a la fecha respuesta de observaciones SIG y planos de Estratigrafia. En cuanto a las observaciobnes de pavimentos el día de hoy 22 de agosto el contratista se comprometió a la entrega de respuesta a las observaciones y diseños para los tramos que estan cumpliendo con 1 mpa de resistencia.

Se informa por parte del ICCU que se debe tener en cuenta el tema de la protección de la capa superficial teniendo en cuenta la durabilidad de las intervenciones que se realicen asi como la importancia del manejo hidraulico.

Fuentes de material

Se informa por el contratista que uno de los proveedores - Proroad informó que habría ensayado el material del derrumbe de la Arenera en La Palma pero que este material no le funcionó con este aditivo.

Pendientes para cierre etapa de caracterización

La Interventoría informa que se encuentra pendiente el tema de Informe Fase 1 Topografía, Informe Fase 2 Diseños.

Topografia

Se consulta por parte del contratista si para la etapa de caracterización se manejaria la localización con los planos estratigraficos y ya para la ejecución se realizaría la Topografia. se ve viable la propuesta del contratista por parte por parte de Interventoría e ICCU.

PMT

Se solicitá por parte del ICCU la presentación delm PMT por parte del contratista a la Interventoría para revisiòn.

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	**ES-MC-FR-06**
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	**VERSIÓN**	**1**
	ACTA DE REUNIÓN	**FECHA**	**23/02/2025**

CONCLUSIONES

Las mencionadas en el acta.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Alcantarillas - La Palma	26-ago-25
Alcantarillas - ubate	27-ago-25
Alcantarillas - Almeidas	29-ago-25
PMT	26-ago-25
Sitios criticos - diagnostico-	25-ago-25

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia a la reunión.

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	22-08-2025	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	10:00 am	HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU		
DEPENDENCIA:	Subdirección Caminos Vecinales.		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Comite seguimiento Contratos
- ICCU 139 de 2025
- ICCU 220 de 2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Jonathan E. Castañeda	Ingeniero.intervial050@Gmail	
Carolina Peña López	Carolina.Pena@TPFingeniería.com	
Edyer Mauricio Beltran C.	edyer.beltran@tpfingeniería.com	
Sindy Angelica Ramos Gaitán	director3yyy@gmail.com	
Armando Caicedo	residente3YYY gmail.com	
ORLANDO RODRIGUEZ RUBIO	director2yyy@gmail.com	
Armando Mendoza Martinez	amendoza2am04@gmail.com	
WILSON A. SANTANDER DERAZO	wilson.santander@cundinamarca.gov.co.	
Juan Sebastian Cruz Acevedo	ingeniero.jsca@gmail.com	
Liz Angela Sanabria - ICCU		