ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE SUSPENSIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM-FR-01 Estado Vigente Versión 2

FECHA DEL ACTA:	**01 DE OCTUBRE DE 2025**		
CONTRATO N º:	**2505090657 LP-004-2025 LOTE 1**		
OBJETO:	**CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE" LOTE 1**		
FECHA DE INICIO:	3/06/2025	**PLAZO (Meses o días):**	4 meses
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO:	2/10/2025		
VALOR:	$ 2.306.381.346	**VALOR ADICIONES:**	0
CONTRATISTA:	GRUPO MSG SAS		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CONSORCIO FCR		

GARANTÍAS

TIPO DE POLIZA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	21-40-101254540	03-06-2025 AL 04-10-2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	21-40-101254540	03-06-2025 AL 04-10-2025	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	21-40-101254540	03-06-2025 AL 04-10-2025	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101469529	03-06-2025 AL 03-02-2026	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-44-101469529	03-06-2025 AL 04-10-2028	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101469529	04-10-2025 AL 04-10-2030	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	21-44-101469529	03-06-2025 AL 03-02-2026	

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

	FECHAS	TIEMPO (SEGÚN CONTRATO)	CAUSALES
CONTRATO ADICIONAL:	N.A.	N.A.	N.A.
PRORROGAS:	N.A.	N.A.	N.A.
OTRO SÍ:	N.A.	N.A.	N.A.
TIEMPO TRANSCURRIDO AL MOMENTO DE LA SUSPENSIÓN:		**3 MESES 28 DÍAS**	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:		**2 DE OCTUBRE DE 2025**	
CAUSALES TÉCNICAS:	Se requiere la suspensión del contrato, de acuerdo con lo expuesto en los oficios anexos y considerando que se requiere el trámite de una adición y prórroga del contrato, para lo cual se están adelantando las gestiones pertinentes. Se deja la salvedad de que la presente suspensión no genera lugar a cobros por mayor permanencia en obra ni otro tipo de sobrecosto similar. El plazo de la presente suspensión se estima en 15 días hábiles.		
FECHA ÚLTIMA SUSPENSIÓN:	N.A.		

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada será veraz

FIRMA
NOMBRE: ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ
R.L. GRUPO MSG SAS
C.C: 1.019.015.582
CONTRATISTA:

FIRMA
NOMBRE: RICARDO TABARES GONZALEZ
R.L. CONSORCIO FCR
C.C: 75.076.406
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:

FIRMA:
NOMBRE: CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJIA
VoBo. Ordenador del Gasto

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica