FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

I. Datos generales del contrato

1. Denominación del contrato	**Informe No.:**	6				
Contrato No.:	LP-001-2024 LOTE 4					
Nombre del supervisor:	LUIS FERNANDO GAIBAO ARROYO. Supervisor SDOP Asesor de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas					
2. De la etapa contractual						
Tipo de contrato:	Prestación de servicios	**Obra X**	Consultoría	Suministro	Otro	
Nombre del contratista:	OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S					
No. de identificación del contratista:	NIT 829000075-1					
Objeto del contrato:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 “PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”					
Plazo:	Hasta el 31 de diciembre de 2024 – Plazo inicial Hasta el 30 de abril de 2025 – plazo según prorroga 1 Hasta el 30 de julio de 2025 – plazo según prorroga 2 Hasta el 15 de septiembre de 2025 – plazo según prorroga 3 Hasta el 30 de octubre de 2025 - plazo según prorroga 4 actual					
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	202400220 del 22-01-2024 202403345 del 30-09-2024 - Sustitución de fuente					
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	202403994 del 09-04-2024					
Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	22-04-2024	**Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)**	**Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)**			
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	30-04-2025					
Prorroga No. 1	Hasta el 30-04-2025					
Prorroga No. 2	Hasta el 30-07-2025					

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

Prorroga No. 3	Hasta el 15-09-2025		
Prorroga No. 4	Hasta el 30-10-2025		

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Amparos	**Aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**	
			Desde (dd-mm-yyyy)	**Hasta (dd-mm-yyyy)**
Calidad del servicio:				
Cumplimiento:	Berkley International Seguros Colombia S.A.	76117-0	22-04-2024	01-16-2026
Anticipo:				
Pago anticipado:				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:				
Salarios y prestaciones:	Berkley International Seguros Colombia S.A.	76117-0	22-04-2024	16-09-2028
Responsabilidad civil extracontractual:	Berkley International Seguros Colombia S.A.	22092-1	22-04-2024	15-09-2025
Estabilidad y calidad de la obra:	Berkley International Seguros Colombia S.A.	76117-0	15-09-2025	15-09-2030

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.

4. Ejecución del contrato

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

Descripción		Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		$ 7.646.889.263,78
Adición No. 1		$ 3.808.725.315,94
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor total del contrato:		$ 11.455.614.579,72
Porcentaje del anticipo:	%	$
Porcentaje del pago anticipado:	%	$
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		$9.057.544.613,19
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		$2.398.069.966.53
Valor a pagar en el presente informe:		$2.567.284.485,04
Nota crédito (-):		
No. factura o cuenta de cobro:		FE-1101

II. **Ejecución contractual:** el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso, se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. LP-001-2024 Lote 4, así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

III. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

LUIS FERNANDO GAIBAO quien actúa en nombre y representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisor, deja constancia de una vez revisada la documentación aprobada por la interventoría la misma corresponde al pago de la presente acta, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 2 días del mes de octubre del 2025.



LUIS FERNANDO GAIBAO ARROYO
Nombre supervisor
C.C.: 1.102.856959
Cargo: Asesor de Despacho
Dependencia: Secretaría Distrital de Obras Públicas
Correo electrónico: lgaibao@barranquilla.gov.co