ACTA MODIFICATORIA No. 2

ACTA MODIFICATORIA No.	No. 2	Fecha del Acta:	06 de octubre de 2025		
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22,198,641,508.80	CONTROL DE PÓLIZAS	
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217,920,088.71		
Interventoria:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563,840,681.75		
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario	$ 47,797,613.10	Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4,439,728,301.76		
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024		
		Plazo Inicial:	10 meses		
		Suspensión	10 de diciembre de 2024		
		Fecha de Reinicio	06 de octubre de 2025		
		Prorroga:	4 meses		
		Fecha de Finalización	06 de febrero de 2026		

Amparo	Poliza No.	V/r Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2,219,864,150.88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4,439,728,301.76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones socialeslegales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6,659,592,452.64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3,226,441,823.29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

		CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS					CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 1		MAYORES CANTIDADES (+)		MENORES CANTIDADES (-)		ITEM NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES Y/O ACTUALIZADAS	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR
	18.4	APANTALLAMIENTO Y MALLA A TIERRA														
	18.4.1	PUNTA CAPTORA ACERO GAL 1,2 Mts	UND	19.00	$ 178,570.40	$ 3,392,837.60	22.00	$ 3,928,548.80		$ -		$ -		$ -	22.00	$ 3,928,548.80
	18.4.2	GRAPA CRUCE CABLE -PUNTA CAPTORA	UND	19.00	$ 93,312.34	$ 1,772,934.46	22.00	$ 2,052,871.48		$ -		$ -		$ -	22.00	$ 2,052,871.48
	18.4.3	GRAPA CRUCE CABLE-CABLE	UND	152.00	$ 90,033.97	$ 13,685,163.44	22.00	$ 1,980,747.34		$ -		$ -		$ -	22.00	$ 1,980,747.34
	18.4.4	ALAMBRON DE ALUMINIO 8 mm	ML	450.00	$ 6,678.18	$ 3,005,181.00	282.00	$ 1,883,246.76		$ -		$ -		$ -	282.00	$ 1,883,246.76
	18.4.5	GRAPA SOPORTE BAJANTE	UND	57.00	$ 63,260.55	$ 3,605,851.35	282.00	$ 17,839,475.10		$ -		$ -		$ -	282.00	$ 17,839,475.10
	18.4.6	TUBO GALV 1 X 3MTS	UND	44.00	$ 98,857.25	$ 4,349,719.00	19.00	$ 1,878,287.75		$ -		$ -		$ -	19.00	$ 1,878,287.75
	18.4.7	CABLE COBRE DESNUDO #1/0	ML	360.00	$ 65,122.34	$ 23,444,042.40	50.00	$ 3,256,117.00		$ -		$ -		$ -	50.00	$ 3,256,117.00
	18.4.8	VARILLA CU-CU 9/16X 2.40	UND	23.00	$ 296,895.55	$ 6,828,597.65	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.4.9	SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM	UND	38.00	$ 52,211.20	$ 1,984,025.60	38.00	$ 1,984,025.60		$ -		$ -		$ -	38.00	$ 1,984,025.60
	18.4.10	MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE	UND	2.00	$ 478,744.33	$ 957,488.66	4.00	$ 1,914,977.32		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1,914,977.32
	18.4.11	TAPA METALICA DE REGISTRO 20X20	UND	23.00	$ 122,635.61	$ 2,820,619.03	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.4.12	CABLE COBRE DESNUDO #2/0	ML	32.00	$ 83,112.95	$ 2,659,614.40	69.00	$ 5,734,793.55		$ -		$ -		$ -	69.00	$ 5,734,793.55
	18.5	VOZ Y DATOS														
	18.5.1	PUNTO CABLE UTP CAT 5E VOZ-DATOS	UND	36.00	$ 153,334.99	$ 5,520,059.64	36.00	$ 5,520,059.64		$ -		$ -		$ -	36.00	$ 5,520,059.64
	18.5.2	TOMA VOZ RJ45 + VIDEO COAXIAL	UND	13.00	$ 348,499.65	$ 4,530,495.45	13.00	$ 4,530,495.45		$ -		$ -		$ -	13.00	$ 4,530,495.45
	18.5.3	CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS	UND	12.00	$ 144,997.39	$ 1,739,968.68	12.00	$ 1,739,968.68		$ -		$ -		$ -	12.00	$ 1,739,968.68
	18.5.4	BANDEJA CERRADA 10X30X240CM	UND	59.00	$ 294,365.94	$ 17,367,590.46	59.00	$ 17,367,590.46		$ -		$ -		$ -	59.00	$ 17,367,590.46
	18.5.5	TROQUEL PARA DATOS	UND	49.00	$ 24,527.12	$ 1,201,828.88	49.00	$ 1,201,828.88		$ -		$ -		$ -	49.00	$ 1,201,828.88
	18.5.6	TUBO EMT 3/4"	UND	32.00	$ 54,639.63	$ 1,748,468.16	32.00	$ 1,748,468.16		$ -		$ -		$ -	32.00	$ 1,748,468.16
	18.5.7	CAJA METALICA 2X4 RAWELT	UND	13.00	$ 38,450.11	$ 499,851.43	13.00	$ 499,851.43		$ -		$ -		$ -	13.00	$ 499,851.43
	18.5.8	CABLE UTP CAT 5 E	ML	2,000.00	$ 2,143.09	$ 4,286,180.00	2000.00	$ 4,286,180.00		$ -		$ -		$ -	2,000.00	$ 4,286,180.00
	18.5.9	PATCH PANEL 48 PUERTOS	UND	1.00	$ 2,325,361.42	$ 2,325,361.42	1.00	$ 2,325,361.42		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 2,325,361.42
	18.5.10	SWITCHE 10/100/24 PUERTOS TRENDNET	UND	1.00	$ 5,167,775.62	$ 5,167,775.62	1.00	$ 5,167,775.62		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 5,167,775.62
	18.5.11	CERTIFICACION PUNTO RED	PTO	49.00	$ 15,380.04	$ 753,621.96	49.00	$ 753,621.96		$ -		$ -		$ -	49.00	$ 753,621.96
	18.5.12	MARQUILLADO - ROTULADO	UND	49.00	$ 7,669.78	$ 375,819.22	49.00	$ 375,819.22		$ -		$ -		$ -	49.00	$ 375,819.22
	18.5.13	Acces Point Recaudo		6.00	$ 1,517,767.47	$ 9,106,604.82	6.00	$ 9,106,604.82		$ -		$ -		$ -	6.00	$ 9,106,604.82
	18.6	ILUMINACION DE BUS														
	18.6.1	LUMINARIA TODO EN UNO (TYPE III-M AIO 60W - 9000 LUMENS)	UND	13.00	$ 4,941,608.03	$ 64,240,904.39	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.6.2	SOPORTE PARA REFLECTOR-LUMINARIA	UND	13.00	$ 140,848.82	$ 1,831,034.66	27.00	$ 3,802,918.14		$ -		$ -		$ -	27.00	$ 3,802,918.14
	18.6.3	POSTE LAMINA 1/ 8" X 8 MTS (INCLUYE HERRAJES)	UND	13.00	$ 3,130,243.62	$ 40,693,167.06	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -

ACTA MODIFICATORIA No. 2

ACTA MODIFICATORIA No.	No. 2	Fecha del Acta:	06 de octubre de 2025
Contratista:	UNION TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22,198,641,508.80
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217,920,068.71
Interventoria:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563,840,681.75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario	$ 47,797,613.10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4,439,728,301.76
		Fecha de Inicio	13 de febrero de 2024
		Plazo inicial	10 meses
		Suspensión	10 de diciembre de 2024
		Fecha de Reinicio	06 de octubre de 2025
		Prorroga:	4 meses
		Fecha de Finalización	06 de febrero de 2026

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Amparo	Poliza No.	V/r Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2,219,864,150.88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4,439,728,301.76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6,659,592,452.64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3,226,441,823.29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2024

SIVA
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 1		MAYORES CANTIDADES (+)		MENORES CANTIDADES (-)		ITEM NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES Y/O ACTUALIZADAS	
No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR
	18.6.4	PEDESTAL CONCRETO 3166 PSI 21.0 MPA	MJ	13.00	$ 660,326.37	$ 11,223,242.81	24.00	$ 20,719,832.88		$ -		$ -		$ -	24.00	$ 20,719,832.88
	18.6.5	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	11.00	$ 46,322.26	$ 509,544.86	292.05	$ 13,528,416.03		$ -		$ -		$ -	292.05	$ 13,528,416.03
	18.6.6	LUMINARIAS LED DE AP AVENTO GEN-1, 2 S DE ACUERDO A ESTUDIO LUMINOTECNICO	UND	48.00	$ 2,529,612.45	$ 121,421,397.60	34.00	$ 86,006,823.30		$ -		$ -		$ -	34.00	$ 86,006,823.30
	18.6.7	BRAZO LUMINARIA LED DE AP AVENTO GEN-1, 2 S	UND	48.00	$ 323,790.39	$ 15,541,938.72	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.6.8	CAJA ELECTRICA NORMALIZADA 0.5X0.5X0.8MT	UND	21.00	$ 688,054.59	$ 14,449,146.39	36.00	$ 24,769,965.24		$ -		$ -		$ -	36.00	$ 24,769,965.24
	18.6.9	ACOM.E.1F(2#2F+1#4T. ALUMINO SERIE 8000 RHW-2) ,PVC 2"	ML	840.00	$ 46,140.13	$ 38,757,709.20	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.6.10	EMPALME DE RESINA 3M SERIE SCOTCHCAST	UND	144.00	$ 52,615.94	$ 7,576,695.36	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.6.11	CABLEADO (3#12 AWG) HL-ZH	ML	672.00	$ 22,139.17	$ 14,877,522.24	816.00	$ 18,065,562.72		$ -		$ -		$ -	816.00	$ 18,065,562.72
	18.7	**GENERACIÓN FOTOVOLTAICA**														
	18.7.1	ESTRUCTURA MONTAJE PANEL SOLAR	UND	12.00	$ 842,219.29	$ 10,106,631.48	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.7.2	INVERSOR	UND	2.00	$ 6,839,141.16	$ 13,678,282.32	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.7.3	PANEL SOLAR MONOCROMATICO 250-300W 24VDC	UND	50.00	$ 1,253,756.88	$ 62,687,844.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.7.4	CABLE COBRE HF-Z# 12	ML	200.00	$ 8,276.89	$ 1,655,378.00	200.00	$ 1,655,378.00		$ -		$ -		$ -	200.00	$ 1,655,378.00
	18.7.5	CABLE COBRE HF-Z# 10	ML	200.00	$ 11,899.30	$ 2,379,860.00	200.00	$ 2,379,860.00		$ -		$ -		$ -	200.00	$ 2,379,860.00
	18.7.6	COMBINADOR FOTOVOLTAICO	UND	2.00	$ 3,076,008.73	$ 6,152,017.46	2.00	$ 6,152,017.46		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 6,152,017.46
	18.8	**BAJA TENSIÓN**														
	18.8.1	TRANSFERENCIA AUTOMATICA 100 KW	UND	1.00	$ 22,955,878.88	$ 22,955,878.88	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.8.2	PLANTA DE EMERG. 100 KW 115 KVA	UND	1.00	$ 95,113,427.96	$ 95,113,427.96	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.8.3	TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN-SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	1.00	$ 5,057,201.20	$ 5,057,201.20	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.8.4	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	57.60	$ 46,322.26	$ 2,668,162.18	573.72	$ 26,576,007.01		$ -		$ -		$ -	573.72	$ 26,576,007.01
	18.8.5	TUBO PVC 2	ML	165.20	$ 38,166.79	$ 6,305,153.71	152.00	$ 5,801,352.08		$ -		$ -		$ -	152.00	$ 5,801,352.08
	18.8.6	CAJA ELECTRICA HOMOLOGADA 0.5X0.5X0.8MT	UND	14.00	$ 492,100.69	$ 6,889,409.66	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.8.7	CABLE COBRE HF-Z# 2	ML	1,800.00	$ 56,359.77	$ 101,447,586.00	689.00	$ 38,831,881.53		$ -		$ -		$ -	689.00	$ 38,831,881.53
	18.8.8	CABLE COBRE HF-Z# 4	ML	1,100.00	$ 37,620.40	$ 41,382,440.00	560.00	$ 21,067,424.00		$ -		$ -		$ -	560.00	$ 21,067,424.00
	18.8.9	CABLE COBRE HF-Z# 1/0	ML	2,250.00	$ 91,126.76	$ 205,035,210.00	100.00	$ 9,112,676.00		$ -		$ -		$ -	100.00	$ 9,112,676.00
	18.8.11	CABLE COBRE HF-Z# 4	ML	200.00	$ 37,620.40	$ 7,524,080.00	1132.00	$ 42,586,292.80		$ -		$ -		$ -	1,132.00	$ 42,586,292.80
	18.8.12	CABLE COBRE HF-Z# 8	ML	200.00	$ 16,553.78	$ 3,310,756.00	2065.00	$ 34,183,555.70		$ -		$ -		$ -	2,065.00	$ 34,183,555.70
	18.8.13	TABLERO 3F 12 CTOS NTQ	UND	9.00	$ 1,012,897.30	$ 9,116,075.70	1.00	$ 1,012,897.30		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 1,012,897.30
	18.8.14	MOTOR ELEC 60HP 3600 RPM BOMBA	UND	1.00	$ 15,848,204.10	$ 15,848,204.10	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.8.15	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	45.00	$ 79,955.99	$ 3,598,019.55	56.00	$ 4,477,535.44		$ -		$ -		$ -	56.00	$ 4,477,535.44
	18.8.16	SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS 50 KVA	UND	1.00	$ 7,585,801.80	$ 7,585,801.80	1.00	$ 7,585,801.80		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 7,585,801.80

ACTA MODIFICATORIA No. 2

ACTA MODIFICATORIA No.	No. 2	Fecha del Acta:	06 de octubre de 2025
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22,196,641,506.80
NIT:	901 784 196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217,920,000.71
Interventoría:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 963,840,661.75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario	$ 47,797,613.10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4,439,728,301.76
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo inicial:	10 meses
		Suspensión	10 de diciembre de 2024
		Fecha de Reinicio	06 de octubre de 2025
		Prorroga:	4 meses
		Fecha de Finalización	06 de febrero de 2026

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Amparo	**Poliza No.**	**V/r Asegurado**	**Vigencia**
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2,219,864,150.68	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4,439,728,301.76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones socialeslegales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6,659,592,452.64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3,226,441,823.29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101006005	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

CONDICIONES INICIALES CONTRACTUALES							CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 1		ADICIONES CANTIDADES (+)		REDUCCIONES CANTIDADES (-)		ITEM NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES Y/O ACTUALIZADAS	
NO.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR
	18.8.17	CABLE COBRE HF-ZW 12	ML	1,600.00	$ 8,276.89	$ 13,243,024.00	4452.00	$ 36,848,714.28		$ -		$ -		$ -	4,452.00	$ 36,848,714.28
	18.8.18	CABLE COBRE HF-ZW 14	ML	1,400.00	$ 6,293.68	$ 8,811,152.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.8.19	TUBO EMT 3/4"	UND	218.00	$ 54,639.63	$ 11,911,439.34	200.00	$ 10,927,926.00		$ -		$ -		$ -	200.00	$ 10,927,926.00
	18.8.20	BANDEJA CERRADA 10X30X240CM	UND	65.00	$ 294,365.94	$ 19,133,786.10	45.00	$ 13,246,467.30		$ -		$ -		$ -	45.00	$ 13,246,467.30
	18.8.21	SAL LAMP EMT	UND	207.00	$ 202,045.21	$ 41,823,358.47	220.00	$ 44,449,946.20		$ -		$ -		$ -	220.00	$ 44,449,946.20
	18.8.22	SALIDA S2 EMT	UND	5.00	$ 298,190.72	$ 1,490,953.60	17.00	$ 5,069,242.24		$ -		$ -		$ -	17.00	$ 5,069,242.24
	18.8.23	SALIDA S1 EMT	UND	19.00	$ 210,767.31	$ 4,004,578.89	70.00	$ 14,753,711.70		$ -		$ -		$ -	70.00	$ 14,753,711.70
	18.8.24	SAL TOMA 120 EMT	UND	83.00	$ 226,410.43	$ 18,792,065.69	147.00	$ 33,282,333.21		$ -		$ -		$ -	147.00	$ 33,282,333.21
	18.8.25	SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA	UND	8.00	$ 284,207.02	$ 2,273,656.16	5.00	$ 1,421,035.10		$ -		$ -		$ -	5.00	$ 1,421,035.10
	18.8.26	REFLECTOR LED 70W	UND	30.00	$ 1,639,188.86	$ 49,175,665.80	18.00	$ 29,505,399.48		$ -		$ -		$ -	18.00	$ 29,505,399.48
	18.8.27	PANEL LED 600X600CM 45-50W	UND	18.00	$ 312,720.81	$ 5,628,974.58	47.00	$ 14,697,678.07		$ -		$ -		$ -	47.00	$ 14,697,678.07
	18.8.28	BALA PANEL LED 24W	UND	22.00	$ 124,861.67	$ 2,746,956.74	27.00	$ 3,371,265.09		$ -		$ -		$ -	27.00	$ 3,371,265.09
	18.8.29	LAMPARA HERMETICA LED 2X20W	UND	10.00	$ 309,057.93	$ 3,090,579.30	67.00	$ 20,706,881.31		$ -		$ -		$ -	67.00	$ 20,706,881.31
	18.8.30	LUMINARIA OPERA LENS TIPO LED	UND	180.00	$ 593,082.82	$ 106,754,907.60	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	18.8.31	LAMPARA DE EMERGENCIA	UND	16.00	$ 273,198.14	$ 4,371,170.24	56.00	$ 15,299,095.84		$ -		$ -		$ -	56.00	$ 15,299,095.84
	18.8.32	UPS 10000 VA TRIFASICA	UND	1.00	$ 26,315,598.75	$ 26,315,598.75	1.00	$ 26,315,598.75		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 26,315,598.75
	18.8.33	UPS5000 VA TRIFASICA	UND	3.00	$ 13,157,799.37	$ 39,473,398.11	3.00	$ 39,473,398.11		$ -		$ -		$ -	3.00	$ 39,473,398.11
	18.8.34	CERTIFICACION RETIE	UND	2.00	$ 4,132,795.15	$ 8,265,590.30	2.00	$ 8,265,590.30		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 8,265,590.30
		SUBTOTAL				$ 2,024,888,484.80		$ 1,125,113,277.21		$ 414,448,123.79		$ -		$ -		$ 1,539,561,401.00
	XIX	ESTACION DE SERVICIO DE GAS VEHICULAR														
	19.1	Licencias	Global	1.00	$ 7,421,618.98	$ 7,421,618.98	1.00	$ 7,421,618.98		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 7,421,618.98
	19.2	Polizas y Seguras	Global	1.00	$ 46,106,807.94	$ 46,106,807.94	1.00	$ 46,106,807.94		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 46,106,807.94
	19.3	Preoperativos	Global	1.00	$ 96,481,046.80	$ 96,481,046.80	1.00	$ 96,481,046.80		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 96,481,046.80
	19.4	Acometida de Gas	Global	1.00	$ 526,394,014.00	$ 526,394,014.00	1.00	$ 526,394,014.00		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 526,394,014.00
	19.5	ERM	Global	1.00	$ 47,387,037.22	$ 47,387,037.22	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	19.6	Obras Civiles	Global	1.00	$ 357,331,791.33	$ 357,331,791.33	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	19.7	Obras Electricas	Global	1.00	$1,076,752,636.56	$ 1,076,752,636.56	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
	19.8	Canopy	Global	1.00	$1,132,562,797.33	$ 1,132,562,797.33	1.00	$ 1,132,562,797.33		$ -	-1.00	-$ 1,132,562,797.33		$ -	-	$ -
	19.9	Sistematización	Global	1.00	$ 152,723,003.17	$ 152,723,003.17	1.00	$ 152,723,003.17		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 152,723,003.17
	19.1	Protección Catodica	Global	1.00	$ 8,117,395.76	$ 8,117,395.76	1.00	$ 8,117,395.76		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 8,117,395.76
	19.11	Avisos normativos	Global	1.00	$ 9,566,930.72	$ 9,566,930.72	1.00	$ 9,566,930.72		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 9,566,930.72

ACTA MODIFICATORIA No. 2

ACTA MODIFICATORIA No.	No. 2	Fecha del Acta:	06 de octubre de 2025
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22,198,641,508.80
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217,920,068.71
Interventoria:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563,840,681.75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario	$ 47,797,613.10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4,439,728,301.76
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo inicial:	10 meses
		Suspensión	10 de diciembre de 2024
		Fecha de Reinicio	06 de octubre de 2025
		Prorroga:	4 meses
		Fecha de Finalización	06 de febrero de 2026

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Amparo	Poliza No.	V/r Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2,219,864,150.88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4,439,728,301.76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-44-101023067	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6,659,592,452.64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3,226,441,823.29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101006005	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

							CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 1		MAYORES CANTIDADES (+)		MENORES CANTIDADES (-)		ITEM NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES Y/O ACTUALIZADAS	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR
	19.12	Equipo Completo	Global	1.00	$2,464,256,171.68	$ 2,464,256,171.68	1.00	$ 2,464,256,171.68		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 2,464,256,171.68
	19.13	Tuberia de gas sch 1" y 3"	Global	1.00	$ 300,824,725.48	$ 300,824,725.48	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
		SUBTOTAL				$ 6,225,925,976.97		$ 4,443,629,786.38		$ -		$ -		-$ 1,132,562,797.33		$ -		$ 3,311,066,989.05
	XX	POZO PARA AGUA SUBTERRANEA																
	20.1	Licenciamiento ante la Corporación concecion hidrica subterranea	Global	1.00	$ 27,831,071.19	$ 27,831,071.19	1.00	$ 27,831,071.19		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 27,831,071.19
	20.2	Prueba de Bombeo - Medición de caudal	Gloal	1.00	$ 9,277,023.73	$ 9,277,023.73	1.00	$ 9,277,023.73		$ -		$ -		$ -		$ -	1.00	$ 9,277,023.73
	20.3	Perfiracion con encamizado	Metro lineal	50.00	$ 3,432,498.78	$ 171,624,939.00	50.00	$ 171,624,939.00		$ -		$ -		$ -		$ -	50.00	$ 171,624,939.00
	20.4	Sistema de bombeo	Global	1.00	$ 46,106,807.94	$ 46,106,807.94	1.00	$ 46,106,807.94		$ -	-1.00	-$ 46,106,807.94		$ -		$ -	-	$ -
	20.5	Bomba	Unidad	2.00	$ 18,554,047.46	$ 37,108,094.92	2.00	$ 37,108,094.92		$ -	-2.00	-$ 37,108,094.92		$ -		$ -	-	$ -
	20.6	Tanque de almcenamiento 5m3	Unidad	2.00	$ 9,277,023.73	$ 18,554,047.46	2.00	$ 18,554,047.46		$ -	-2.00	-$ 18,554,047.46		$ -		$ -	-	$ -
		SUBTOTAL				$ 310,501,984.24		$ 310,501,984.24		$ -		-$ 101,768,950.32		$ -		$ -		$ 208,733,033.92
	NP	ITEMS NO PREVISTOS																
	NP-1	CICLOPEOS 60% CONCRETO 1:2:3 Y 40% PIEDRA	M3	0.00	$ 742,671.78	$ -	190.50	$ 141,478,974.09		$ -		$ -		$ -		$ -	190.50	$ 141,478,974.09
	NP-2	IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTO	ML	0.00	$ 40,711.87	$ -	1790.16	$ 72,880,761.20		$ -		$ -		$ -		$ -	1,790.16	$ 72,880,761.20
	NP-3	SOBRECIMIENTO - BLOQUE EN CONCRETO LISO - 14X19X39CM - MORTERO DE PEGA 1:4.	ML	0.00	$ 47,622.59	$ -	597.22	$ 28,441,163.20		$ -		$ -		$ -		$ -	597.22	$ 28,441,163.20
	NP-4	PAÑETE ALLANADO EN MUROS 1:4	M2	0.00	$ 35,160.88	$ -	2029.10	$ 71,345,082.25	258.81	$ 9,100,057.67		$ -		$ -		$ -	2,287.92	$ 80,445,139.93
	NP-5	ESTUCO	M2	0.00	$ 33,073.59	$ -	1833.51	$ 60,640,877.07	258.81	$ 8,559,841.98		$ -		$ -		$ -	2,092.33	$ 69,200,719.04
	NP-6	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.20 x 0.20 PARA VIA	ML	0.00	$ 74,412.47	$ -	1133.00	$ 84,309,328.51		$ -		$ -		$ -		$ -	1,133.00	$ 84,309,328.51
		INSTALACIÓN ALCANTARILLADO																
	NP-7	RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC 8" - 200 MM - INSTALACION	ML	0.00	$ 18,306.05	$ -	287.20	$ 5,257,497.56	435.30	$ 7,968,623.57		$ -		$ -		$ -	722.50	$ 13,226,121.13
	NP-8	INSTALACION DE KIT DE SILLA YEE DE 8"x6" PARA ALCANTARILLADO	UND	0.00	$ 65,536.18	$ -	3.00	$ 196,608.54		$ -		$ -		$ -		$ -	3.00	$ 196,608.54
	NP-9	INSTALACION REDUCCION DE TUBERIA SANITARIA DE 4" A 3"	UND	0.00	$ 24,342.01	$ -	24.00	$ 584,208.24		$ -		$ -		$ -		$ -	24.00	$ 584,208.24
	NP-10	INSTALACION CODO DE 4" DE 90° PARA ALCANTARILLADO	UND	0.00	$ 6,027.46	$ -	102.00	$ 614,800.92		$ -		$ -		$ -		$ -	102.00	$ 614,800.92
	NP-11	INSTALACION CODO DE 2" DE 90° PARA ALCANTARILLADO	UND	0.00	$ 3,971.49	$ -	88.00	$ 349,491.12		$ -		$ -		$ -		$ -	88.00	$ 349,491.12
	NP-12	INSTALACION DE TAPON Y/O ADAPTADOR DE LIMPIEZA DE 3"	UND	0.00	$ 20,222.59	$ -	17.00	$ 343,784.03		$ -		$ -		$ -		$ -	17.00	$ 343,784.03
	NP-13	INSTLACION DE SIFON DE PISO DE 3" A 2"	UND	0.00	$ 13,481.73	$ -	16.00	$ 215,707.68		$ -		$ -		$ -		$ -	16.00	$ 215,707.68
		SUMINISTRO ALCANTARILLADO																
	NP-14	RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC 8" - 200 MM	ML	0.00	$ 99,528.72	$ -	287.20	$ 28,584,648.38	435.30	$ 43,324,851.82		$ -		$ -		$ -	722.50	$ 71,909,500.20
	NP-15	KIT DE SILLA YEE DE 8"x6" PARA ALCANTARILLADO.	UND	0.00	$ 238,248.07	$ -	3.00	$ 714,744.21		$ -		$ -		$ -		$ -	3.00	$ 714,744.21
	NP-16	REDUCCION DE TUBERIA SANITARIA DE 4" A 3"	UND	0.00	$ 39,459.58	$ -	24.00	$ 947,029.92		$ -		$ -		$ -		$ -	24.00	$ 947,029.92
	NP-17	CODO DE 4" DE 90° PARA ALCANTARILLADO	UND	0.00	$ 32,379.31	$ -	102.00	$ 3,302,689.62		$ -		$ -		$ -		$ -	102.00	$ 3,302,689.62

ACTA MODIFICATORIA No. 2

ACTA MODIFICATORIA No.	No. 2	Fecha del Acta:	06 de octubre de 2025
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22,198,641,508.80
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217,920,068.71
Interventoria:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563,840,681.75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario	$ 47,797,613.10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4,439,728,301.76
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo Inicial:	10 meses
		Suspensión	10 de diciembre de 2024
		Fecha de Reinicio	06 de octubre de 2025
		Prorroga:	4 meses
		Fecha de Finalización	06 de febrero de 2026

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Amparo	Poliza No.	V/r Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2,219,864,150.88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4,439,728,301.76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones socialeslegales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6,659,592,452.64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3,226,441,823.29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

		CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS					CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 1		MAYORES CANTIDADES (+)		MENORES CANTIDADES (-)		ITEM NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES V/O ACTUALIZADAS	
NO.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR
	NP-18	CODO DE 2" DE 90° PARA ALCANTARILLADO	UND	0.00	$ 7,910.57	$ -	88.00	$ 696,130.16		$ -		$ -		$ -	88.00	$ 696,130.16
	NP-19	TAPON Y/O ADAPTADOR DE LIMPIEZA DE 3"	UND	0.00	$ 42,904.42	$ -	17.00	$ 729,375.14		$ -		$ -		$ -	17.00	$ 729,375.14
	NP-20	SIFON DE PISO DE 3" A 2"	UND	0.00	$ 54,505.70	$ -	16.00	$ 872,091.20		$ -		$ -		$ -	16.00	$ 872,091.20
		INSTALACIÓN ACUEDUCTO														
	NP-21	INSTALACION REDUCCION DE 1" A 3/4"	UND	0.00	$ 12,732.74	$ -	56.00	$ 713,033.44		$ -		$ -		$ -	56.00	$ 713,033.44
	NP-22	INSTALACION REDUCCION DE 1" A 1/2"	UND	0.00	$ 12,171.00	$ -	38.00	$ 462,498.00		$ -		$ -		$ -	38.00	$ 462,498.00
	NP-23	INSTALACION REDUCCION DE 3/4" A 1/2"	UND	0.00	$ 11,796.51	$ -	32.00	$ 377,488.32		$ -		$ -		$ -	32.00	$ 377,488.32
	NP-24	INSTALACION REDUCCION DE 1 1/2" A 1"	UND	0.00	$ 14,979.70	$ -	32.00	$ 479,350.40		$ -		$ -		$ -	32.00	$ 479,350.40
	NP-25	INSTALACION REDUCCION DE 1 1/2" A 3/4"	UND	0.00	$ 14,305.61	$ -	36.00	$ 515,001.96		$ -		$ -		$ -	36.00	$ 515,001.96
	NP-26	INSTALACION REDUCCION DE 1 1/4" A 3/4"	UND	0.00	$ 13,219.58	$ -	15.00	$ 198,293.70		$ -		$ -		$ -	15.00	$ 198,293.70
	NP-27	INSTALACION REDUCCION DE 1 1/4" A 1"	UND	0.00	$ 13,856.22	$ -	14.00	$ 193,987.08		$ -		$ -		$ -	14.00	$ 193,987.08
	NP-28	INSTALACION REDUCCION DE 2" A 1"	UND	0.00	$ 8,987.82	$ -	24.00	$ 215,707.68		$ -		$ -		$ -	24.00	$ 215,707.68
	NP-29	INSTALACION REDUCCION DE 2" A 1 1/2"	UND	0.00	$ 10,111.30	$ -	13.00	$ 131,446.90		$ -		$ -		$ -	13.00	$ 131,446.90
	NP-30	INSTALACION LLAVE DE DUCHA DE 3/4 A 1/2	UND	0.00	$ 17,975.64	$ -	6.00	$ 107,853.84		$ -		$ -		$ -	6.00	$ 107,853.84
		SUMINISTRO ACUEDUCTO														
	NP-31	REDUCCION DE 1" A 3/4"	UND	0.00	$ 7,444.54	$ -	56.00	$ 416,894.24		$ -		$ -		$ -	56.00	$ 416,894.24
	NP-32	REDUCCION DE 1" A 1/2"	UND	0.00	$ 7,444.54	$ -	38.00	$ 282,892.52		$ -		$ -		$ -	38.00	$ 282,892.52
	NP-33	REDUCCION DE 3/4" A 1/2"	UND	0.00	$ 4,872.92	$ -	32.00	$ 155,933.44		$ -		$ -		$ -	32.00	$ 155,933.44
	NP-34	REDUCCION DE 1 1/2" A 1"	UND	0.00	$ 13,478.66	$ -	32.00	$ 431,317.12		$ -		$ -		$ -	32.00	$ 431,317.12
	NP-35	REDUCCION DE 1 1/2" A 3/4"	UND	0.00	$ 18,174.48	$ -	36.00	$ 654,281.28		$ -		$ -		$ -	36.00	$ 654,281.28
	NP-36	REDUCCION DE 1 1/4" A 3/4"	UND	0.00	$ 14,374.09	$ -	15.00	$ 215,611.35		$ -		$ -		$ -	15.00	$ 215,611.35
	NP-37	REDUCCION DE 1 1/4" A 1"	UND	0.00	$ 14,374.09	$ -	14.00	$ 201,237.26		$ -		$ -		$ -	14.00	$ 201,237.26
	NP-38	REDUCCION DE 2" A 1"	UND	0.00	$ 28,632.63	$ -	24.00	$ 687,183.12		$ -		$ -		$ -	24.00	$ 687,183.12
	NP-39	REDUCCION DE 2" A 1 1/2"	UND	0.00	$ 28,632.63	$ -	13.00	$ 372,224.19		$ -		$ -		$ -	13.00	$ 372,224.19
	NP-40	LLAVE DE DUCHA DE 3/4 A 1/2	UND	0.00	$ 107,936.76	$ -	6.00	$ 647,620.56		$ -		$ -		$ -	6.00	$ 647,620.56
		SUBTOTAL				$ -		$ 509,964,849.44		$ 68,953,375.04		$ -		$ -		$ 578,918,224.47
		OBRAS CIVILES														
	NP-41	BLOQUE EN CONCRETO LISO - 14X19X39	M2	0.00	$ 231,221.54	$ -	1045.23	$ 241,680,245.19		$ -		$ -		$ -	1,045.23	$ 241,680,245.19
	NP-42	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI LOSAS IRREGULARES	KG	0.00	$ 13,378.54	$ -	15407.98	$ 206,136,276.75	1260.00	$ 16,856,960.40		$ -		$ -	16,667.98	$ 222,993,237.15
		SUBTOTAL				$ -		$ 447,816,521.94		$ 16,856,960.40		$ -		$ -		$ 464,673,482.34

ACTA MODIFICATORIA No. 2

ACTA MODIFICATORIA No.	No. 2	Fecha del Acta:	06 de octubre de 2025
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 23,198,641,508.80
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217,920,068.71
Interventoría:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563,840,681.75
Contrato:	CO 110 2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario	$ 47,797,613.10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4,439,728,301.76
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo inicial:	10 meses
		Suspensión	10 de diciembre de 2024
		Fecha de Reinicio	06 de octubre de 2025
		Prorroga:	4 meses
		Fecha de Finalización	06 de febrero de 2026

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	Poliza No.	V/r Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2,219,864,150.88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4,439,728,301.76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6,659,592,452.64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3,226,441,823.29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2024

SIVA
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

			CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS					CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 1		MAYORES CANTIDADES (+)		MENORES CANTIDADES (-)		ITEM NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES Y/O ACTUALIZADAS	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR
		REDES ELECTRICAS															
		INSTALACIÓN															
	NP-43	SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYO DE CONCRETO DE 12 M X 1050 KG CON EQUIPO CERTIFICADO PARA EL IZAJE.	UND	0.00	$ 4,387,895.53	$ -		4.00	$ 17,551,582.12	1.00	$ 4,387,895.53				$ -	5.00	$ 21,939,477.65
	NP-44	SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYO DE CONCRETO DE 12 M X 750 KG CON EQUIPO CERTIFICADO PARA EL IZAJE.	UND	0.00	$ 3,668,540.53	$ -		6.00	$ 22,011,243.18						$ -	6.00	$ 22,011,243.18
	NP-45	CIMENTACION CILINDRICA HORMIGON 3000 PSI DE POSTE DE 12M X750 KG Y DE 12M X 1050 KG	UND	0.00	$ 461,819.48	$ -		10.00	$ 4,618,194.80						$ -	10.00	$ 4,618,194.80
	NP-46	SERVICIO DE CUADRILLA EN CALIENTE PARA CONEXION DE LINEA DE MEDIA TENSION	UND	0.00	$ 1,969,851.89	$ -		2.00	$ 3,939,703.79						$ -	2.00	$ 3,939,703.79
	NP-47	ARMADO O ESTRUCTURA PARA SECCIONAMIENTO DE LINEA TRIFASICA (EN EL PUNTO DE CONEXIÓN) DE ACUERDO A NORMATIVA AFINIA	UND	0.00	$ 2,845,468.73	$ -		1.00	$ 2,845,468.73						$ -	1.00	$ 2,845,468.73
	NP-48	ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL TRIFASICA ANGULO 20°30" A 60° A 13,2 KV- EPP 334 DE ACUERDO A NORMATIVA AFINIA	UND	0.00	$ 3,373,512.03	$ -		2.00	$ 6,747,024.06						$ -	2.00	$ 6,747,024.06
	NP-49	ESTRUCTURA HORIZONTAL TRIFASICA FIN DE LINEA A 13,2 KV- EPP 331	UND	0.00	$ 2,684,349.53	$ -		1.00	$ 2,684,349.53						$ -	1.00	$ 2,684,349.53
	NP-50	ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL TRIFASICA ALINEACION Y ANGULO MENOR R A 5° A 13,2 KV- EPP 332	UND	0.00	$ 1,743,637.74	$ -		2.00	$ 3,487,275.48						$ -	2.00	$ 3,487,275.48
	NP-51	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA DIRECTA A TIERRA TIPO RT003 DE ACUERDO A NORMATIVA AFINIA.	UND	0.00	$ 1,220,719.80	$ -		3.00	$ 3,662,159.39						$ -	3.00	$ 3,662,159.39
	NP-52	ESTRUCTURA DE TRANSICION SUBTERRANEA A AEREA CON EQUIPOS DE CORTES Y PARARRAYOS.	UND	0.00	$ 5,373,415.79	$ -		1.00	$ 5,373,415.79						$ -	1.00	$ 5,373,415.79
	NP-53	SUMINISTRO Y TENDIDO DE LINEA (3F) A 13,2 KV TIPO RAVEN (1/0 AWG)	ML	0.00	$ 94,646.69	$ -		580.00	$ 54,895,079.06						$ -	580.00	$ 54,895,079.06
	NP-54	SUMINISTRO Y TENDIDO DE LINEA (3F) A 13,2 KV SUBTERRANEA EN CABLE (1/0) XLPE Cu 133% 15kV	ML	0.00	$ 490,276.16	$ -		80.00	$ 39,222,092.65						$ -	80.00	$ 39,222,092.65
	NP-55	PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO AUSTENISTICO PARA MT (FORRADA)	UND	0.00	$ 636,509.74	$ -		11.00	$ 7,001,607.14						$ -	11.00	$ 7,001,607.14
	NP-56	JUEGO DE TERMINAL PREMOLDEADO TIPO EXTERIOR PARA 15 KV	UND	0.00	$ 2,779,274.71	$ -		1.00	$ 2,779,274.71						$ -	1.00	$ 2,779,274.71
	NP-57	JUEGO DE TERMINAL PREMOLDEADO TIPO INTERIOR PARA 15 KV	UND	0.00	$ 2,606,182.96	$ -		9.00	$ 23,455,646.64						$ -	9.00	$ 23,455,646.64
	NP-58	BAJANTE METÁLICO IMC EN DUCTOS DE 2X4" X 3 MTS INCLUYE CURVA PVC 4"	UND	0.00	$ 5,060,145.68	$ -		1.00	$ 5,060,145.68						$ -	1.00	$ 5,060,145.68
	NP-59	TENDIDO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN DOS (2) DUCTOS DE 4" PVC , INCLUYE EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN	ML	0.00	$ 168,811.26	$ -		45.00	$ 7,596,506.50						$ -	45.00	$ 7,596,506.50
	NP-60	CAJA DE REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN NORMA AFINIA GRUPO EPM SB300	UND	0.00	$ 3,583,844.42	$ -		2.00	$ 7,167,688.85						$ -	2.00	$ 7,167,688.85
	NP-61	MARQUILLA DE IDENTIFICACION DE CABLEADO ELECTRICO PARA REDES DE MEDIA TENSION DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL RETIE	UND	0.00	$ 16,397.53	$ -		18.00	$ 295,155.46						$ -	18.00	$ 295,155.46
	NP-62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN ANILLO PARA ESTRUCTURA DE TRANSICION AEREA-SUBTERRANEA Y EQUIPOS DE MEDIDA INDIRECTA DE TRES ELEMENTOS - 13,2KV - TIPO EXTERIOR, INCLUYE ANILLO EN CABLE DE COBRE #2 DESNUDO, BAJANTE POR POSTE EN CABLE DE COBRE DESNUDO #2, VARILA DE COBRE SOLIDO DE 2.4MX5/8", SOLDADURA EXOTERMICA DE 115GR Y SUELO ARTIFICIAL O CEMENTO CONDUCTIVO PARA SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA.	UND	0.00	$ 2,644,858.87	$ -		1.00	$ 2,644,858.87						$ -	1.00	$ 2,644,858.87
	NP-63	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE PUESTA A TIERRA PARA TERMINAL PREMOLDEADA PARA CALIBRES # 2 A # 350 KCMIL	UND	0.00	$ 773,229.11	$ -		10.00	$ 7,732,291.10						$ -	10.00	$ 7,732,291.10
	NP-64	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA CONSTRUIDA EN LAMINA DE ALFAJOR CALIBRE #14 PINTADA CON ESTRUCTURA EN MARCO METALICO.	UND	0.00	$ 7,441,404.09	$ -		1.00	$ 7,441,404.09						$ -	1.00	$ 7,441,404.09
	NP-65	Suministro e instalacion de Fusibles HH 60A	UND	0.00	$ 1,263,438.31	$ -		12.00	$ 15,161,259.75						$ -	12.00	$ 15,161,259.75
	NP-66	Servicio de prueba VLF a Terna en 15 KV – incluye: Transporte de equipos y viáticos de personal durante el periodo de trabajo.	UND	0.00	$ 1,876,658.23	$ -		5.00	$ 9,383,291.13						$ -	5.00	$ 9,383,291.13
		MEDICIÓN															
	NP-67	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA NIVEL II EN POSTE DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL OPERADOR AFINIA - (3) TRANSFORMADORES DE POTENCIAL, (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, EQUIPO DE MEDIDA CLASE 0.2 CABLEADO DE CONTROL, BLOQUE DE PRUEBA, GABINETE ETC.	UND	0.00	$ 45,245,477.68	$ -		1.00	$ 45,245,477.68						$ -	1.00	$ 45,245,477.68
	NP-68	SERVICIO DE CARRO CANASTA DE LÍNEA ENERGIZADA PARA EL SERVICIO DE NORMALIZACIÓN DEL PROYECTO.	UND	0.00	$ 1,875,900.00	$ -		1.00	$ 1,875,900.00						$ -	1.00	$ 1,875,900.00

ACTA MODIFICATORIA No. 2

ACTA MODIFICATORIA No.	No. 2	Fecha del Acta:	06 de octubre de 2025
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22,198,641,508.80
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217,920,068.71
Interventoria:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563,840,681.75
Contrato:	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario	$ 47,797,613.10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4,439,728,301.76
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo inicial:	10 meses
		Suspensión	10 de diciembre de 2024
		Fecha de Reinicio	06 de octubre de 2025
		Prorroga:	4 meses
		Fecha de Finalización	06 de febrero de 2026

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Amparo	Poliza No.	V/r Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2,219,864,150.88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4,439,728,301.76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones socialeslegales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6,659,592,452.64	13/02/2024 - 14/02/2039
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3,226,441,823.29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 1		MAYORES CANTIDADES (+)		MENORES CANTIDADES (-)		ITEM NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES Y/O ACTUALIZADAS	
NO.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR
		CONJUNTO MEDIA TENSION-TRANSFORMADOR Y ACOMETIDA														
	NP-69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE PROTECCIÓN DE MEDIA TENSIÓN ENTRADA Y SALIDA DOBLE CON PROTECCION DE FUSIBLE. PARA USO A 15 KV, TIPO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA.	UND	0.00	$ 34,484,232.90	$ -	1.00	$ 34,484,232.90						$ -	1.00	$ 34,484,232.90
	NP-70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE REMONTE PARA PASO DE CABLES, SIN BARRAJES, PARA USO A 15 KV, TIPO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA.	UND	0.00	$ 11,157,526.90	$ -	2.00	$ 22,315,053.80						$ -	2.00	$ 22,315,053.80
	NP-71	UNIDAD COMBINACIÓN DESCONECTOR POR SWITCHFUSIBLE SF6	UND	0.00	$ 32,723,016.30	$ -	2.00	$ 65,446,032.60						$ -	2.00	$ 65,446,032.60
	NP-72	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 150 a 500 KVA CLASE F, 13.2 KV	UND	0.00	$ 19,836,970.40	$ -	2.00	$ 39,673,940.80						$ -	2.00	$ 39,673,940.80
	NP-73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 150 KVA TRIFÁSICO TIPO SECO ABIERTO AISLAMIENTO CLASE F TENSIÓN PRIMARIA 13.2KV, TENSIÓN EN BORNE SECUNDARIO 220/120 V, INCLUYE DPS Y TERMOMETRO Y VENTILADORES. INCLUYE CELDA DE PROTECCIÓN. • Termómetro digital con contactos de alarma y disparo, 3 sondas PT100, bornera de conexiones y Display.	UND	0.00	$ 77,056,632.90	$ -	1.00	$ 77,056,632.90						$ -	1.00	$ 77,056,632.90
	NP-74	Suministro e instalación de Sistema de alargues para llegada de acometidas de gran Calibre (Transformador, Gabinete Baja Tensión, Transferencia Automatica, Planta de Emergencia, Banco de Condensadores, Tablero de Aireas), incluye Funda Termoencogible.	UND	0.00	$ 16,704,566.45	$ -	2.00	$ 33,409,132.90						$ -	2.00	$ 33,409,132.90
	NP-75	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CONDENSADORES 70 KVAR/440 V. 1 PASO FIJO 30 KVAR Y 20 PASOS MOVILES DE 20 KVAR.	UND	0.00	$ 34,173,464.33	$ -	1.00	$ 34,173,464.33						$ -	1.00	$ 34,173,464.33
	NP-76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 500AMP AUTOMÁTICA 220-127V- PARA SISTEMA TRIFASICO 3F,4H,G,220/127V,60HZ CON BARRAJE PARA 1000 AMP. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16	UND	0.00	$ 35,219,313.68	$ -	1.00	$ 35,219,313.68						$ -	1.00	$ 35,219,313.68
	NP-77	Suministro e Instalación de Sistema para expulsar gases de la combustion del motor desde planta de emergencia hacia afuera de la Subestación	UND	0.00	$ 11,051,136.69	$ -	1.00	$ 11,051,136.69						$ -	1.00	$ 11,051,136.69
	NP-78	Suministro e Instalación de Sistema para expulsar Aire Caliente producto del Funcionamiento del motor desde planta de emergencia hacia afuera de la Subestación	UND	0.00	$ 4,902,136.69	$ -	1.00	$ 4,902,136.69						$ -	1.00	$ 4,902,136.69
	NP-79	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL CERTIFICADO. CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 450-600AMP, DISYUNTOR TERMOMAGNETICO, 3*50A, 3*40A, 3*30A, 3*150A, 3*150A, 3*100A. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 625 AMP. GABINETE PRINCIPAL BAJA TENSIÓN.	UND	0.00	$ 36,002,199.68	$ -	1.00	$ 36,002,199.68						$ -	1.00	$ 36,002,199.68
	NP-80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 440-220V. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 1000AMP, DISYUNTOR TERMOMAGNETICO , BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 625 AMP. PARA EQUIPOS DE ARM	UND	0.00	$ 25,691,444.68	$ -	1.00	$ 25,691,444.68						$ -	1.00	$ 25,691,444.68
	NP-81	GABINETE DE DISTRIBUCIÓN PARA BAJA TENSIÓN IP54. CONTROL ALUMBRADO ACCIONADO POR TEMPORIZADOR, MATERIAL: LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE: 18, COLOR: RAL-7035, ACABADOS: LAMINA TRATADA Y APLICACION DE PINTURA ELECTROSTATICA, ALTO(MM): 900, ANCHO(MM): 700, FONDO(MM): 300, TOTALIZADORES E INTERRUPTORES (SEGUN COORDINACIÓN DE PROTECCIONES), BARRAJES DE POTENCIA, BARRAJE GENERAL EN PLATINA DE COBRE PARA 200A, DERIVACION DE CARGA EN PLATINA DE COBRE, CABLEADO INTERNO DE EQUIPOS, BARRAJE NEUTRO Y TIERRA CON TORNILLERIA INOXIDABLE, FRENTE MUERTO METALICO, KIT AISLADORES PORTABARRA.	UND	0.00	$ 12,942,366.45	$ -	1.00	$ 12,942,366.45						$ -	1.00	$ 12,942,366.45
	NP-82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ANTIPANICO PARA CUARTO ELÉCTRICO, LAMINA MINIMA DE 18 BWG, ANTICORRISIVA, ACABADO A BASE RESINAS ALQUIDICAS O EPOXICAS, ALTURA DE 2500mm ANCHO 1600mm DOBLE HOJA (HOJA 800mm)	UND	0.00	$ 3,706,148.23	$ -	4.00	$ 14,824,592.92						$ -	4.00	$ 14,824,592.92
		APANTALLAMIENTO Y MALLA A TIERRA														
	NP-83	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #2 ENTERRADO A 50CM PARA EQUIPOTENCIALIZAR EL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO DE ACUERDO A LA NORMATIVA NTC4552	ML	0.00	$ 74,547.99	$ -	520.00	$ 38,764,955.98						$ -	520.00	$ 38,764,955.98
	NP-84	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA 100% COBRE 2.40mX5/8" PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA MALLA TRIANGULAR MASTILES. INCLUYE PQ20 DE INSPECCION - MATERIAL CONDUCTIVO - SOLDADURA EXOTERMICA.	UND	0.00	$ 640,990.51	$ -	22.00	$ 14,101,791.24						$ -	22.00	$ 14,101,791.24
		ILUMINACIÓN DE VÍAS														
	NP-85	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED SYL-STREET 96-150W NW 7P	UND	0.00	$ 4,167,473.38	$ -	11.00	$ 45,842,207.13						$ -	11.00	$ 45,842,207.13
	NP-86	SUMINISTRO E INSTALACION DE LED PROYECTOR SYLFLOOD HIGH WATTAGE 960W 150000lm DE ACUERDO A ESTUDIO FOTOMETRICO	UND	0.00	$ 4,660,263.48	$ -	17.00	$ 79,224,479.12						$ -	17.00	$ 79,224,479.12

ACTA MODIFICATORIA No. 2

ACTA MODIFICATORIA No.	No. 2	**Fecha del Acta:**	06 de octubre de 2025
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	**Valor Contrato Total:**	$ 22,198,641,508.80
NIT:	901.784.196-7	**Plan de Manejo de Tránsito**	$ 217,920,068.71
Interventoria:	SERVINC SAS	**Plan de Manejo Ambiental**	$ 563,840,681.75
Contrato :	CO-110-2023	**Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario**	$ 47,797,613.10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	**Valor Anticipo (70%)**	$ 4,439,728,301.76
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo Inicial:	10 meses
		Suspensión	10 de diciembre de 2024
		Fecha de Reinicio	06 de octubre de 2025
		Prorroga:	4 meses
		Fecha de Finalización	06 de febrero de 2026

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	Poliza No.	V/r Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2,219,864,150.88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4,439,728,301.76	13/02/2024 - 16/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6,659,592,452.64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3,226,441,823.29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 1		MAYORES CANTIDADES (+)		MENORES CANTIDADES (-)		ITEM NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES Y/O ACTUALIZADAS	
No.	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD FINAL**	**VALOR**
	NP-87	SUMINISTRO E INSTALACION DE LED PROTECTOR SYD LOUD HIGH WATTAGE 400W 172000TDE ACUERDO A ESTUDIO FOTOMETRICO	UND	0.00	$ 3,447,183.43	$ -	10.00	$ 34,471,834.27						$ -	10.00	$ 34,471,834.27
	NP-88	Suministro e instalación de empalme de derivación en GEL GFHC-2 para conexión de luminarias en registros.	UND	0.00	$ 102,596.29	$ -	96.00	$ 9,849,243.84						$ -	96.00	$ 9,849,243.84
	NP-89	Suministro y aplicación de espuma expansiva monocomponente a base de poliuretano (Sika Boom), para sellado de ductos en salidas de Cajas de Inspección.	Un	0.00	$ 982.38	$ -	2000.00	$ 2,947,128.00						$ -	3,000.00	$ 2,947,128.83
	NP-90	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE METALICO ORNAMENTAL PARA ILUMINACIÓN TIPO LOVAINA, ALTURA 6,0 M, 150 KGF, GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, CONTIENE: BRAZO DOBLE CON AVANCE 1,50 M PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA	UND	0.00	$ 3,459,663.51	$ -	17.00	$ 58,814,279.67						$ -	17.00	$ 58,814,279.67
	NP-91	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE METALICO ORNAMENTAL PARA ILUMINACIÓN TIPO LOVAINA, ALTURA 10,0 M, 150 KGF, GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, CONTIENE: BRAZO DOBLE CON AVANCE 1,50 M PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA	UND	0.00	$ 5,320,720.76	$ -	4.00	$ 21,282,883.04						$ -	4.00	$ 21,282,883.04
	NP-92	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO ORNAMENTAL PARA ILUMINACIÓN TIPO LOVAINA, ALTURA 10,0 M, 150 KGF, GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, CONTIENE: BRAZO SENCILLO CON AVANCE 1,50 M PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA	UND	0.00	$ 4,340,696.26	$ -	3.00	$ 13,022,088.78						$ -	3.00	$ 13,022,088.78
	NP-93	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTIL METALICO CON CANASTILLA HEXAFONAL PARA ALUMBRADO 14,0 M PARA 6 PROYECTORES, DISEÑADO PARA UNA VELOCIDAD DE VIENTO DE 165KM/H. GALVANIZADO EN CALIENTE. CONTIENE:, PELDAÑOS A PARTIR DE 8M DE ALTURA, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA.	UND	0.00	$ 23,162,910.54	$ -	4.00	$ 92,651,642.16						$ -	4.00	$ 92,651,642.16
	NP-94	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIMENTACION CILINDRICA HORMIGON 3000 PSI DE MASTIL DE 14M DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO POR EL PROVEEDOR.	UND	0.00	$ 7,992,769.16	$ -	4.00	$ 31,971,076.64						$ -	4.00	$ 31,971,076.64
	NP-95	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMETADORES PARA MASTILES 2#6+1#10T AWG THW 600V 75-90 ACORDE A LO INDICADO EN PLANOS.	ML	0.00	$ 101,020.47	$ -	295.00	$ 29,801,038.55						$ -	295.00	$ 29,801,038.55
		GENERACION FOTOVOLTAICA														
	NP-96	SUMINISTRO E INSTALACION DE Estructura TIPO Techo Metálico10 Panel KH615 (ELES) CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES: Riel de 2.5m Aluminio Anodizado, Riel de 3.6m Aluminio Anodizado,U Clamp Falcat (Unión),M Clamp falcat (Intermedio),F Clamp falcat (Final),L Clamp falcat (Ele),Conector de Tierra para Estructura,Clip para M Clamp Falcat (Intermedio)	UND	0.00	$ 18,812,160.22	$ -	2.00	$ 37,624,320.44						$ -	2.00	$ 37,624,320.44
	NP-97	SUMINISTRO E INSTALACION DE Inversor On Grid Growatt MAC 36 KTL3-XL DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DEL SISTEMA A INSTALAR	UND	0.00	$ 26,409,608.00	$ -	1.00	$ 26,409,608.00						$ -	1.00	$ 26,409,608.00
	NP-98	SUMINISTRO E INSTALACION DE Smart Energy Manager Growatt 100kW PARA MONITOREO DE GENERACION DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO MEDIANTE APLICATIVO.	UND	0.00	$ 7,206,220.67	$ -	1.00	$ 7,206,220.67						$ -	1.00	$ 7,206,220.67
	NP-99	SUMINISTRO E INSTALACION DE Panel Solar JA Solar 500W Deep Blue 3.0 JA Solar	UND	0.00	$ 1,259,095.60	$ -	60.00	$ 75,545,736.00						$ -	60.00	$ 75,545,736.00
	NP-100	Cable Unifilar de 6 mm2 SOLAR PV 1,5kV Rojo DC	ML	0.00	$ 34,205.11	$ -	160.00	$ 5,472,818.32						$ -	160.00	$ 5,472,818.32
	NP-101	Cable Unifilar de 6 mm2 SOLAR PV 1,5kV Negro DC	ML	0.00	$ 34,205.11	$ -	160.00	$ 5,472,818.32						$ -	160.00	$ 5,472,818.32
	NP-102	SUMINISTRO E INSTALACION DE Cable Unifilar 50 mm2 POWERFLEX RV-K Negro	ML	0.00	$ 119,500.94	$ -	150.00	$ 17,925,141.00						$ -	150.00	$ 17,925,141.00
	NP-103	SUMINISTRO E INSTALACION DE Cable Unifilar 50 mm2 POWERFLEX RV-K Verde	ML	0.00	$ 119,500.94	$ -	50.00	$ 5,975,047.00						$ -	50.00	$ 5,975,047.00
	NP-104	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR BIDIRECCIONAL ACORDE A NORMATIVA AFINIA	UND	0.00	$ 3,078,316.80	$ -	1.00	$ 3,078,316.80						$ -	1.00	$ 3,078,316.80
	NP-105	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODEM PARA SISTEMA SOLAR ACORDE A NORMATIVA AFINIA	UND	0.00	$ 3,102,664.50	$ -	1.00	$ 3,102,664.50						$ -	1.00	$ 3,102,664.50
	NP-106	SUMINSTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA 200MMX65MM CANALIZACION DE CONDUCTORES	ML	0.00	$ 116,894.44	$ -	100.00	$ 11,689,444.00						$ -	100.00	$ 11,689,444.00
	NP-107	MARQUILLA DE IDENTIFICACION DE CABLEADO ELECTRICO PARA SISTEMA SOLAR DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL RETIE	UND	0.00	$ 20,099.04	$ -	20.00	$ 401,980.80						$ -	20.00	$ 401,980.80
	NP-108	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE CONEXION TALES COMO: Conector Retie MC4,Conectores Paralelo 2 Paneles FV MC4 Flexible.	UND	0.00	$ 510,200.60	$ -	1.00	$ 510,200.60						$ -	1.00	$ 510,200.60
	NP-109	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN DC PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO. Fusible DC 32A 10x38 1000VDC Moreday, Portafusible DC 10x38,Breaker Solar DC 4X32A 1200V FEEO,DPS Clamper Solar 1040V 40kA Clase II.	UND	0.00	$ 4,394,496.18	$ -	1.00	$ 4,394,496.18						$ -	1.00	$ 4,394,496.18
	NP-110	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION EN AC PARA SISTEMA FOTIVOLTAICO. Totalizador Caja Moldeada 3X80A 35KA Lumek, Bandeja Metálica Calibre 18 10x12x1.2m.	UND	0.00	$ 1,920,090.90	$ -	1.00	$ 1,920,090.90						$ -	1.00	$ 1,920,090.90
		BAJA TENSIÓN														
	NP-111	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO DB 4" A 60CM DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMATIVA RETIE	ML	0.00	$ 90,953.10	$ -	153.00	$ 13,915,824.64						$ -	153.00	$ 13,915,824.64

ACTA MODIFICATORIA No. 2

ACTA MODIFICATORIA No.	No. 2	Fecha del Acta:	06 de octubre de 2025	CONTROL DE PÓLIZAS	
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22,198,641,508.80		
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217,920,068.71		
Interventoria:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563,840,681.75		
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario	$ 47,797,613.10		
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4,439,728,301.76		
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024		
		Plazo Inicial:	10 meses		
		Suspensión	10 de diciembre de 2024		
		Fecha de Reinicio	06 de octubre de 2025		
		Prorroga:	4 meses		
		Fecha de Finalización	06 de febrero de 2026		

Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Amparo	Poliza No.	V/r Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2,219,864,150.88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4,439,728,301.76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones socialeslegales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6,659,592,452.64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3,226,441,823.29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

							CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 1		MAYORES CANTIDADES (+)		MENORES CANTIDADES (-)		ITEM NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES Y/O ACTUALIZADAS	
No	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR
	NP-112	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO DB 1-1/2" A 50CM DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMATIVA RETIE	ML	0.00	$ 41,322.03	$ -	975.00	$ 40,288,979.25						$ -	975.00	$ 40,288,979.25
	NP-113	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO DB 1" A 50CM DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMATIVA RETIE	ML	0.00	$ 34,172.03	$ -	577.00	$ 19,717,261.31						$ -	577.00	$ 19,717,261.31
	NP-114	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PRINCIPAL EN CABLE DE COBRE 6 No 250 MCM (F) + 2 No 250 MCM (N) + 1 CABLE N° 2/0 AWG TIERRA. VA DESDE EL TRANSFORMADOR A LA TRANSFERENCIA +TRANSFERENCIA A GENERADOR + TRANSFERENCIA TABLERO GENERAL	ML	0.00	$ 1,716,989.88	$ -	38.00	$ 65,245,615.61						$ -	38.00	$ 65,245,615.61
	NP-115	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR A TABLERO EN CABLE 3No 10 (FASES) AWG THWN + 1No 10 (NEUTRO) AWG THWN+ 1 CABLE N° 10 AWG TIERRA LIBRE DE HALÓGENO. VA DESDE A TGB-ARM-440V A CONTROL SISTEMA ARM	ML	0.00	$ 162,892.76	$ -	160.00	$ 26,062,841.46						$ -	160.00	$ 26,062,841.46
	NP-116	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR A TABLEROS EN CABLE 2No 6 (FASES) AWG THWN + 1No 6 (NEUTRO) AWG THWN+ 1 CABLE N° 8 AWG TIERRA LIBRE DE HALÓGENO. VA DESDE EL GABINETE PRINCIPAL DE BAJA TENSIÓN A EL TABLEROS DE DISTRIBUCION; TAB-4:TALLER1 OFICINA TALLER;	ML	0.00	$ 105,743.76	$ -	38.00	$ 4,018,262.88						$ -	38.00	$ 4,018,262.88
	NP-117	CAJA DE REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN NORMA AFINIA GRUPO EPM SB325	UND	0.00	$ 1,502,871.85	$ -	23.00	$ 34,566,052.53						$ -	23.00	$ 34,566,052.53
	NP-118	Suministro e Instalación de canalización en Tubería conduit PVC 3/4" segun Norma NTC2050 RETIE - Resolución # 4 0492 del 24 de abril de 2015 - Artículo 5, para Salidas en muros y tendidos hasta puntos finales.	ML	0.00	$ 80,750.06	$ -	215.00	$ 17,361,267.13						$ -	215.00	$ 17,361,267.13
	NP-119	Suministro e Instalación de canalización en Tubería conduit EMT 1/2" segun Norma NTC2050 y cable libre de Halogenos, retardante a la Flama y Baja emisión de humos segun RETIE - Resolución # 4 0492 del 24 de abril de 2015 - Artículo 5, para Salida de de iluminacion y recorridos por techo.	ML	0.00	$ 53,264.91	$ -	385.00	$ 20,506,990.35						$ -	385.00	$ 20,506,990.35
	NP-120	Suministro e Instalación de alimentadores parciales en 1#12AWG-F+1#12AWG-N+1#12AWG-T segun Norma NTC2050 - Sección 348 y cable (3x12AWG) libre de Halogenos, retardante a la Flama y Baja emisión de humos segun RETIE - Resolución # 4 0492 del 24 de abril de 2015 - Artículo 5.	ML	0.00	$ 27,286.39	$ -	323.00	$ 8,813,502.96						$ -	323.00	$ 8,813,502.96
	NP-121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS DE 8-8 CIRCUITOS, CON TAPA Y PUERTA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR BARRAJE DE 125 A. INCLUYE BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA.	UND	0.00	$ 1,903,763.92	$ -	3.00	$ 5,711,291.76						$ -	3.00	$ 5,711,291.76
	NP-122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS DE 18 CIRCUITOS 3F, CON TAPA Y PUERTA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR BARRAJE DE 125 A. INCLUYE BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA.	UND	0.00	$ 2,574,961.43	$ -	2.00	$ 5,149,922.86						$ -	2.00	$ 5,149,922.86
	NP-123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS DE 24 CIRCUITOS 3F, CON TAPA Y PUERTA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR BARRAJE DE 125 A. INCLUYE BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA.	UND	0.00	$ 2,880,355.41	$ -	1.00	$ 2,880,355.41						$ -	1.00	$ 2,880,355.41
	NP-124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 2X30A	UND	0.00	$ 107,978.29	$ -	20.00	$ 2,159,565.77						$ -	20.00	$ 2,159,565.77
	NP-125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X40 A.	UND	0.00	$ 525,050.26	$ -	5.00	$ 2,625,251.30						$ -	5.00	$ 2,625,251.30
	NP-126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X50-60 A.	UND	0.00	$ 700,550.26	$ -	5.00	$ 3,502,751.30						$ -	5.00	$ 3,502,751.30
	NP-127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X80 A.	UND	0.00	$ 876,050.26	$ -	1.00	$ 876,050.26						$ -	1.00	$ 876,050.26
	NP-128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X100 A.	UND	0.00	$ 1,051,550.26	$ -	1.00	$ 1,051,550.26						$ -	1.00	$ 1,051,550.26
	NP-129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METALICAS DE 25X25 CM	UND	0.00	$ 119,161.66	$ -	12.00	$ 1,429,939.92						$ -	12.00	$ 1,429,939.92
	NP-130	Suministro e Instalación de Kit de Instalación para Suspender LUMINARIAS.	UND	0.00	$ 65,706.81	$ -	113.00	$ 7,424,869.97						$ -	113.00	$ 7,424,869.97
	NP-131	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HIGH BAY CANOPY SOBREPONER 120W 6000K	UND	0.00	$ 4,265,175.77	$ -	8.00	$ 34,121,406.13						$ -	8.00	$ 34,121,406.13
	NP-132	SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLOS CORTA FUEGOS LINEA NEMA 7PARA AREAS CLASIFICADA Y MANEJO DE MATERIALES INFLAMABLES CON EL FIN DE EVITAR EL PASO DE VAPORES Y LLAMAS POR EL PASO DE LOS DUCTOS. INCLUYE SILICONA AISLANTE	UND	0.00	$ 348,768.81	$ -	10.00	$ 3,487,688.14						$ -	10.00	$ 3,487,688.14
		VENTANERIA														
	NP-133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON PERFILERIA MONUMENTAL Y VIDRIO TEMPLADO 8MM	M2	0.00	$ 1,149,646.42	$ -	53.14	$ 61,093,360.41						$ -	53.14	$ 61,093,360.41
	NP-134	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE VENTANA EN ALUMINO CON VIDRIO 5+5 TEMPLADO	M2	0.00	$ 1,394,901.78	$ -	135.22	$ 188,618,618.69						$ -	135.22	$ 188,618,618.69
		DESAGUE														
	NP-135	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO PANEL	ML	0.00	$ 2,477,497.29	$ -	74.00	$ 183,334,799.46						$ -	74.00	$ 183,334,799.46
		ACABADOS														
	NP-136	PINTURA TIPO I SOBRE MUROS - 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR.	M2		$ 31,535.29							$ -	1,872.55	$ 59,556,789.090	1,872.55	$ 59,556,789.09

ACTA MODIFICATORIA No. 2

ACTA MODIFICATORIA No.	No. 2	Fecha del Acta:	06 de octubre de 2025
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22,198,641,508.80
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217,920,068.71
Interventoria:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563,840,681.75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario	$ 47,797,613.10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4,439,728,301.76
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo Inicial:	10 meses
		Suspensión	10 de diciembre de 2024
		Fecha de Reinicio	06 de octubre de 2025
		Prorroga:	4 meses
		Fecha de Finalización	06 de febrero de 2026

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Amparo	**Poliza No.**	**Vlr Asegurado**	**Vigencia**
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2,219,864,150.88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4,439,728,301.76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6,659,592,452.64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3,226,441,823.29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

							CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 1		MAYORES CANTIDADES (+)		MENORES CANTIDADES (-)		ITEM NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES Y/O ACTUALIZADAS	
No.	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR
	NP-137	CIELO RASO EN DRYWALL , INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ALUMINIO-INSTALADO Y PINTADO.	M2		$ 121,798.68							$ -	615.66	$ 74,985,648.370	615.66	$ 74,985,648.37
		OBRAS CIVILES																
	NP-138	LOSETA CUADRATICA DE .40 X .40 X .06 PEATONAL COLORES GRISES PEGADA SOBRE MORTERO.	M2		$ 138,937.67							$ -	184.00	$ 25,564,531.280	184.00	$ 25,564,531.28
	NP-139	TANQUE DE ALMACENAMIENTO 12 M3	UND		$ 15,509,421.23							$ -	1.00	$ 15,509,421.230	1.00	$ 15,509,421.23
	NP-140	TANQUE DE ALMACENAMIENTO 28 M3	UND		$ 29,471,127.90							$ -	1.00	$ 29,471,127.900	1.00	$ 29,471,127.90
	NP-141	ALFAJAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI ELABORADO EN OBRA, SECCION .28x.14. INCLUYE REFUERZO.	ML		$ 155,745.88							$ -	78.35	$ 12,202,689.700	78.35	$ 12,202,689.70
	NP-142	PISO EN CERAMICA 0.61 X 0.61 DE PRIMERA CALIDAD	M2		$ 149,122.37							$ -	686.60	$ 102,387,046.440	686.60	$ 102,387,046.44
	NP-143	CERAMICA PARA PARED DE PRIMERA CALIDAD	M2		$ 105,482.68							$ -	553.69	$ 58,957,530.460	553.69	$ 58,957,530.46
	NP-144	GUARDAESCOBA EN CERAMICA, FORMATO 61X61CM	ML		$ 39,993.64							$ -	355.56	$ 14,198,805.040	355.56	$ 14,198,805.04
	NP-145	BLOQUE EN CONCRETO LISO - 14X19X39 CM	ML		$ 158,836.06							$ -	135.00	$ 21,415,868.100	135.00	$ 21,415,868.10
	NP-146	PAÑETE ALLANADO EN PLACA 1:4	M2		$ 40,766.45							$ -	40.32	$ 1,643,703.260	40.32	$ 1,643,703.26
	NP-147	IMPERMEABILIZACIÓN - TIPO TELA ASFALTICA O SEGÚN DETALLE ESPECIFICO Y/O ASESOR TÉCNICO.	ML		$ 47,224.90							$ -	143.11	$ 6,758,355.440	143.11	$ 6,758,355.44
	NP-148	MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4	ML		$ 23,134.01							$ -	361.11	$ 8,353,922.350	361.11	$ 8,353,922.35
	NP-149	CORONA EN CONCRETO SIKAGROUT PARA NIVELACION DE COLUMNAS	UND		$ 316,427.24							$ -	16.00	$ 5,062,837.440	16.00	$ 5,062,837.44
	NP-150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE REGISTRO EN ZONA DE ABASTECIMIENTO	UND		$ 458,184.54							$ -	4.00	$ 1,832,738.160	4.00	$ 1,832,738.16
	NP-151	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL "U" DE 4" EN ZONA DE ABASTECIMIENTO	ML		$ 207,568.65							$ -	52.32	$ 10,875,583.130	52.32	$ 10,875,583.13
	NP-152	PUNTO DE ANCLAJE DOVELAS PARA VIGAS Y MUROS	UND		$ 71,192.07							$ -	75.00	$ 5,339,405.250	75.00	$ 5,339,405.25
	NP-153	INSTALACIÓN DE FLANCHES	UND		$ 274,862.39							$ -	38.00	$ 10,444,770.820	38.00	$ 10,444,770.82
	NP-154	PUNTO DE AIRES ACONDICIONADO, INCLUYE REGATA Y RESANE	UND		$ 118,246.11							$ -	19.00	$ 2,246,676.090	19.00	$ 2,246,676.09
	NP-155	TUBERÍA DE DESAGÜE PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE REGATA Y RESANE	UND		$ 92,646.88							$ -	19.00	$ 1,760,290.720	19.00	$ 1,760,290.72
		CONEXIONES HIDRÁULICAS																
	NP156	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA HD Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE PRESURIZACION DE AREA DE LAVADO DE BUSES.	UND		$ 60,980,782.99								1.00	$ 60,980,782.990	1.00	$ 60,980,782.99
	NP157	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE PRESURIZACIÓN LAVADERO DE BUSES	UND		$ 104,946,675.25								1.00	$ 104,946,675.250	1.00	$ 104,946,675.25
	NP158	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE PRESURIZACIÓN REDES INTERNAS	UND		$ 91,845,921.22								1.00	$ 91,845,921.220	1.00	$ 91,845,921.22
	NP159	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE IMPULSION PARA POZO PROFUNDO	UND		$ 61,282,784.07								1.00	$ 61,282,784.070	1.00	$ 61,282,784.07
	NP160	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME A TUBERIA PVC A ENTRADA PATIO TALLER	UND		$ 9,061,200.70								1.00	$ 9,061,200.700	1.00	$ 9,061,200.70
	NP161	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALME A TUBERIA PVC EN CARRERA 38	UND		$ 20,452,324.60								1.00	$ 20,452,324.600	1.00	$ 20,452,324.60

ACTA MODIFICATORIA No. 2

ACTA MODIFICATORIA No.	No. 2	Fecha del Acta:	06 de octubre de 2025
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22,198,641,508.80
NIT	901 784 185-1	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217,920,068.71
Interventoria:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563,840,681.75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario	$ 47,797,613.10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4,439,728,301.76
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo inicial:	10 meses
		Suspensión	10 de diciembre de 2024
		Fecha de Reinicio	06 de octubre de 2025
		Prorroga:	4 meses
		Fecha de Finalización	06 de febrero de 2026

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Amparo	Poliza No.	V/r Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2,219,864,150.88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4,439,728,301.76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6,659,592,452.64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3,226,441,823.29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

	CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 1		MAYORES CANTIDADES (+)		MENORES CANTIDADES (-)		ITEM NO PREVISTOS		CONDICIONES FINALES Y/O ACTUALIZADAS	
N.-	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD FINAL	VALOR
	NP182	TUBERIA PVC 8"	ML		$ 167,895.05								662.00	$ 111,014,123.100	662.00	$ 111,014,123.10
		INTALACIÓN TUBERÍA HIDRÁULICA														
	NP183	INSTALACIÓN TUBERÍA PVC TUBERIA PVC 6"	ML		$ 13,153.94								662.00	$ 8,709,232.280	662.00	$ 8,709,232.28
		PUERTAS ALUMINIO Y METÁLICAS														
	NP164	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO CON PERSIANA EN LA PARTE SUPERIOR Y MACHIMBRE PLANO EN LA PARTE INFERIOR, CANA 3X1 TUBERÍA EN 1 ½ X 1 ½.	M2		$ 1,080,008.00								49.61	$ 53,575,524.850	49.61	$ 53,575,524.85
	NP165	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS, 744 CORREDIZO, VIDRIO TRANSPARENTE, INCOLORO CRUDO.	M2		$ 629,298.00								5.13	$ 3,227,029.890	5.13	$ 3,227,029.89
	NP166	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO.	M2		$ 1,630,012.00								19.89	$ 32,221,390.680	19.89	$ 32,221,390.68
	NP167	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO Y VIDRIO FIJO.	M2		$ 1,375,096.80								5.73	$ 7,877,654.550	5.73	$ 7,877,654.55
	NP168	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICA DOBLE HOJAS ENTAMBORADAS, EN LAMINA CALIBRE 18, INCLUYE PASADORES DE SEGURIDAD. PROTECCIÓN CON ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE ALUMINIO.	M2		$ 822,762.00								42.99	$ 35,373,747.150	42.99	$ 35,373,747.15
	NP169	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICA UNA SOLA HOJA ENTAMBORADAS, EN LAMINA CALIBRE 18, INCLUYE CERRADURA. PROTECCIÓN CON ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE ALUMINIO.	M2		$ 629,256.00								21.55	$ 13,563,090.830	21.55	$ 13,563,090.83
	NP170	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ESTERAS METÁLICAS, CON FLEJES CALIBRE 24 GALVANIZADOS, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PROTECCIÓN CON ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE ALUMINIO.	M2		$ 599,957.20								77.33	$ 46,394,690.280	77.33	$ 46,394,690.28
	NP171	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICA EN PERSIANAS, EN LAMINA CALIBRE 18, INCLUYE PASADORES. PROTECCIÓN CON ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE ALUMINIO.	M2		$ 956,700.00								24.91	$ 23,829,483.600	24.91	$ 23,829,483.60
		PINTURA PROTECCIÓN FACHADA														
	NP172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDROFUGO PARA MUROS Y/O FACHADAS	M2		$ 37,925.83								1,602.27	$ 60,767,457.560	1,602.27	$ 60,767,457.56
	NP173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDROFUGO PARA MUROS Y/O FACHADAS	ML		$ 25,752.45								310.78	$ 8,003,346.410	310.78	$ 8,003,346.41
	NP174	IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS Y/O TERRAZAS - SIKAFILL POWER	M2		$ 84,170.38								320.50	$ 26,976,600.380	320.50	$ 26,976,600.38
		SUBTOTAL				$ -		$ 2,150,507,349.74		$ 4,387,099.33		$ -		$ 1,248,870,800.66		$ 3,443,666,045.88
		SUBTOTAL OBRAS				$ 21,369,083,145.24		$ 21,369,083,145.24		$ 1,018,024,984.91		-$ 2,501,224,010.70		$ 1,248,870,800.66		$ 21,134,554,920.07
		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				$ 217,920,068.71		$ 217,920,068.71		$ -		$ -		$ -		$ 217,920,068.71
		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 563,840,681.75		$ 563,840,681.75		$ 234,528,225.14		$ -		$ -		$ 798,368,906.89
		PLAN DE APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE SANITARIO (PAPSO)				$ 47,797,613.10		$ 47,797,613.10		$ -		$ -		$ -		$ 47,797,613.10
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 829,558,363.56		$ 829,558,363.56		$ 234,528,225.14		$ -		$ -		$ 1,064,086,588.70
		VALOR TOTAL				$ 22,198,641,508.80		$ 22,198,641,508.80		$ 1,252,553,210.05		-$ 2,501,224,010.70		$ 1,248,870,800.66		$ 22,198,641,508.80

1. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES QUE CUBREN LA NUEVA VIGENCIA DE LOS AMPAROS RESPECTIVOS.
2. EL CONTRATISTA NO PRESENTARÁ NINGUNA RECLAMACIÓN ECONÓMICA A LA ENTIDAD CONTRATANTE, CON OCASIÓN A LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA MODIFICACION Y A LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA.
3. LA PRESENTE ACTA NO GENERA RECURSOS ADICIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

PAOLO MAFIOLI PUCHE
RTE LEGAL SERVINC SAS

JUAN PABLO MONSALVO BAUTE
RTE LEGAL UNION TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE

JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA
GERENTE SIVA SAS

DEIMAR ALBERTO MARTINEZ PEDROZA
APOYO A LA SUPERVISION SIVA SAS