	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/10/2025 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1567 DE 2024 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GOMYSIL CONSTRUCCIONES SAS (Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE PANAMACITO Y MONTEBRAVO EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 4

CONTRATO DE OBRA No. 1536 DE 2024 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MUELLES SAN JUAN

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HASTA 31 DICIEMBRE DE 2024 (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2024 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
1	16/07/2024	MODIFICACION CUENTA BANCARIA
2	26/09/2025	MODIFICACION CLAUSULA SEPTIMA

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	22/04/2025	21/08/2025

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		13/dic/2024	13/dic/2024	26/ene/2025	27/ene/2025
	1	27/ene/2025	27/ene/2025	2/mar/2025	3/mar/2025
	2	3/mar/2025	3/mar/2025	2/abr/2025	3/abr/2025
2		1/ago/2025	1/ago/2025	31/ago/2025	1/sep/2025
	1	1/sep/2025	1/sep/2025	15/sep/2025	16/sep/2025

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6/10/2025
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 1.018.074.299,00 **50% EN SMMLV:** $ 391,57
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A	N/A	N/A	N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.018.074.299
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/10/2025 (Día / Mes / Año)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita N° CMSJ-INV-SMFF-1536-2024-080 de fecha 18 de Septiembre de 2025 el Contratista de Obra solicita lo siguiente:

Mediante la presente, remitimos a ustedes los documentos correspondientes a la solicitud de aprobación para la MODIFICACION N° 01 de la Cláusula Séptima del Contrato de Obra N° 1536 de 2024, teniendo en cuenta la necesidad de redistribuir la apropiación presupuestal por cuanto, para poder fabricar, transportar e instalar la totalidad de la estructura metálica de los muelles flotantes con diseño aprobado, la cual tiene un peso de 88.874 kg; de igual manera, para el ítem de suministro e instalación de pilotes en tubería de acero de 12", la cual requiere de 925,50 metros lineales, se requiere realizar la redistribución de los siguientes rubros contractuales: PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES - $ 350´987,664; PROVISIÓN PARA AJUSTES - $ 259´120,370; PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA - $ 20.000.000 y GESTIÓN AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL - $ 913´613,496 a BASICO DE OBRAS.

Así mismo, mediante comunicación escrita CMSJ-INV-SMFF-1536-2024-081 del 26 de septiembre de 2025 el contratista de obra solicita lo siguiente:

Teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en curso el trámite de MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 1536-2024, en el cual se hace un balanceo de bolsas por mayores cantidades resultado de los estudios y diseños aprobados, y que a la fecha ya se han fabricado las cantidades contractuales de estructuras metálicas en taller.

Se requiere prorrogar el contrato hasta el 21 de diciembre de 2025, tiempo necesario para terminar de construir los muelles una vez surta el trámite de traslado de bolsas y quede en firme el respaldo presupuestal requerido para cubrir la totalidad de cantidades necesarias.

Por tal motivo, Mediante comunicación escrita No.CTO1567-2024-CMSJ-080 de fecha 2 de octubre de 2025 el Interventor solicita que teniendo en cuenta la configuración de coligación negocial que existe entre el contrato de obra y el de interventoría se hace necesario solicitar también la prórroga No. 2 del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1567 DE 2024, por el mismo periodo de tiempo que comprende la prórroga del contrato principal, es decir hasta el 21 de diciembre de 2025.

ESTADO ACTUAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato de interventoría No. 1567 de 2024, se suscribió por un valor inicial de $1.018.074.299 del cual a la fecha se ha facturado y pagado el valor total de $832.898.346.63 correspondientes a las actas de costos No. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y Anticipo. A continuación, se relaciona de manera informativa del detalle de cada una de las actas anteriormente mencionadas:

RESUMEN DE ACTAS PRESENTADAS

No ACTA	PERIODO	ESTADO	VALOR NETO
	ANTICIPO	PAGADA	$ 145.004.173,00
1	jun-24	PAGADA	$ 13.171.284,14
2	jul-24	PAGADA	$ 114.970.088,80
3	ago-24	PAGADA	$ 106.516.138,40
4	sep-24	PAGADA	$ 106.516.138,40
5	oct-24	PAGADA	$ 76.951.112,00
6	nov-24	PAGADA	$ 123.933.030,76
8	abr-25	PAGADA	$ 44.835.614,53
9	may-25	PAGADA	$ 84.174.174,00
10	jun-25	PAGADA	$ 82.930.624,00
11	jul-25	PAGADA	$ 78.900.141,60
TOTAL EJECUTADO			**$ 832.898.346,63**

Con lo anterior, el contrato de interventoría a la fecha ha ejecutado (facturado y pagado) el valor de $832.898.346.63 (incluido IVA), que corresponden al costo de la participación de los profesionales utilizados por la interventoría en la ejecución de la aprobación de la "REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA DEL MUELLE", ejecutado por contratista de obra. Acompañamiento técnico, administrativo, financiero y legal durante la fase de ejecución de los trabajos.

Así las cosas, se cuenta con un valor pendiente por ejecutar de $185´175, 952, los cuales serán ejecutados en la vigencia 2025 y sobre todo, dentro del plazo solicitado como prorroga No. 2, así:

Descripción	Costo Mensual	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	Valor solicitud
COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL			
Director de Interventoría	$ 7.320.000,00	1,50	$ 10.980.000,00
Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.570.000,00	3,05	$ 16.988.500,00
Profesional Social	$ 4.372.000,00	3,05	$ 13.334.600,00
Profesional Ambiental	$ 4.372.000,00	3,05	$ 13.334.600,00
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS			
ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOG	$ 6.640.000,00		
ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECN	$ 6.640.000,00		
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 6.640.000,00		$ -
ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	$ 6.640.000,00		
ESPECIALISTA EN AMBIENTAL	$ 6.640.000,00		
PERSONAL TÉCNICO			
Inspector SST	$ 2.339.000,00		$ -
Inspector	$ 2.339.000,00		$ -
PERSONAL ADMINISTRATIVO			
Secretaria	$ 1.322.000,00	3,05	$ 4.032.100,00
OTROS COSTOS DE PERSONAL			
PROVISIÓN JORNADAS 7 X 24	$ 4.702.807,00		$ -

FECHA: 2/10/2025 (Día / Mes / Año)

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (5)			**$ 58.669.800**
FACTOR MULTIPLICADOR (6)			**2,36**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)			**$ 138.460.728,00**
OTROS COSTOS DIRECTOS			
VIATICOS			
Viaticos Director y/o Residentes y/o Especialistas	$ 209.000,00	9,31	$ 1.945.065,81
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA			
EQUIPO TOPOBATIMÉTRICO (Costos del	$ 6.809.000,00		$ -
Ensayos de laboratorios	$ 600.000,00		$ -
Oficina (Dotación, Servicios públicos y	$ 1.475.000,00	3,05	$ 4.498.750,00
OTROS COSTOS			
Transportes aereos y/o terrestres y/o fluviales	$ 2.070.000,00	3,05	$ 6.313.500,00
Edición de informes, papelería, reproducciòn de	$ 720.000,00	3,05	$ 2.196.000,00
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular,	$ 720.000,00	3,05	$ 2.196.000,00
Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200.000,00		$ -
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)			**$ 17.149.315,81**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B)			**$ 155.610.044,00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (C)			**$ -**
SUB TOTAL COSTOS BÁSICOS (A) + (B) + (C)= (D)			**$ 155.610.044,00**
IVA = 19% * (D) = (E)			**$ 29.565.908,36**
COSTO TOTAL = (D) + (E)			**$ 185.175.952**

Con lo anterior, en la reprogramación del plan de cargas, soporte de la presente solicitud, se evidencian de forma discriminada como se ejecutaran los recursos, relacionando la dedicación y el costo de cada profesional, así como el desglose de los otros costos directos en valor y utilización los cuales se invertirán en el plazo solicitado.

Con la prórroga del plazo contractual solicitados anteriormente, se garantiza el seguimiento y control a las obras concernientes al mantenimiento y mejoramiento del muelle fluvial de las comunidades Panamacito y Montebravo, las cuales serán finalizadas y así mismo, se ejecutarán en su totalidad los recursos dentro de la vigencia del año 2025. Igualmente, es importante manifestar que no se cuentan con saldos fenecidos en el contrato. Igualmente aclarar, que la presente solicitud de prórroga tanto para el contrato de obra como para el contrato de interventoría del proyecto en referencia, no genera una adición en recursos para ninguno de los mismos.

Por todo lo anterior se solicita prorrogar el Contrato de Interventoría No. 1567 de 2024 por un termino igual, a partir del día siguiente de la terminación del plazo actual del contrato y de HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2025.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

DESDE EL VENCIMIENTO DEL PLAZO ACTUAL HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2025

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

MUELLE PANAMACITO

Excavaciones varias sin clasificar
Suministro e hinca de pilote de acero de recuperación de 12"de diámetro, transporte e hincado
Concreto de resistencia f'c 21 Mpa
Acero de refuerzo fy = 420 Mpa
Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructuras metálicas
Limpieza (sand blasting) y pintura de estructuras metálicas
Suministro e instalación de bita y argollas de amarre
Defensa de goma para protección de embarcaciones
Cubierta termoacústica

MUELLE MONTEBRAVO

Excavaciones varias sin clasificar
Suministro e hinca de pilote de acero de recuperación de 12"de diámetro, transporte e hincado
Concreto de resistencia f'c 21 Mpa
Acero de refuerzo fy = 420 Mpa
Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructuras metálicas
Limpieza (sand blasting) y pintura de estructuras metálicas
Suministro e instalación de bita y argollas de amarre
Defensa de goma para protección de embarcaciones
Cubierta termoacústica

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor inicial**			
N/A	N/A	N/A	**N/A**	**N/A**
	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
Valor Total				

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: 145.004.173,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ 145.004.173,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) Julio (mes anterior a la presente solicitud) de 2025 (año) $ 78.900.141,60

Último mes facturado: jul-25 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 185.175.952 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/10/2025
(Día / Mes / Año)

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Una vez verificados los documentos presentados por el Contatista de Obra en su comunicación N° CMSJ-INV-SMFF-1536-2024-080 de fecha 18 de Septiembre de 2025 , con los cuales solicita prórroga hasta el 21 de Diciembre de 2025, con el objeto de cumplir con las actividades resultado de la aprobación de los ajustes realizados a los Estudios y Diseños existentes, los cuales fueron aprobados por la Interventoría, considerando que se requiere mayor tiempo para la fabricación e instalación de las estructuras flotantes, pasarelas en acero estructural y el transporte de los elementos desde el lugar de fabricación en Bogotá hasta las comunidades de Panamacito y Montebravo, sobre el rio San Juan en Chocó. Esta prórroga fué aprobada por la Interventoría con Oficio CTO1567-2024-INV-079- APROBACIÓN SOLICITUD DE PRÓRROGA 2 AL CONTRATO DE OBRA. del 29 de septiembre de 2025 y con el oficio CTO1567-2024-INV-080- APROBACIÓN SOLICITUD DE PRÓRROGA 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA del 02 de Octubre de 2025 solicita a la SMFF prórroga por el mismo tiempo el Contrato de Interventoría No. 1567 de 2024 , esto es, hasta el 21 de Diciembre de 2025. Esta Unidad Ejecutora considera pertinente aprobar la prorroga solicitada por la Interventoría para que se continúe ejerciendo vigilancia técnica, legal, financiera y administrativa al contrato de obra; considerando que no se requiere la adición de recursos.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

– Solicitud de prórroga N°2 contrato 1536 DE 2024 -Oficio CMSJ-INV-SMFF-1536-2024-080
– Solicitud de prórroga N°2 contrato 1567 DE 2024 -Oficio CTO1567-2024-INV-080
– MEPI-MN1-IN-12-FR-1 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y PRORROGA
– MEPI-MN1-IN-6-FR-1 PROGRAMA DE INVERSIONES-PROGRAMA DE OBRA
– MEPI-MN1-IN-13-FR-1 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y PRORROGA
– MEPI-MN1-IN-9-FR-1 ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS
– MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN CARGAS O REPROG PLAN CARGAS,

Notas:
1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados
2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de
3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de
4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de

Eimis Paola Quiroz Z.

Firma
Nombre: EIMIS PAOLA QUIRÓZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. N/A

Firma
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 05202-181087

Vo.Bo.Firma
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Director Territorial

Vo.Bo.Firma
Nombre: ANGELO MARCELO RIVERA MARTINEZ
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: PAOLA PRIETO CASTELLANOS
Abogado Unidad Ejecutora

Firmado digitalmente por Liliana Ivonne Orjuela Díaz

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia: NO APLICA
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **ING. LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ**
Jefe Unidad Ejecutora (E)
Matrícula Profesional N° 6870063803 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. 802001456-9
Mat. 132599

BARRANCABERMEJA, 02 DE OCTUBRE DE 2025

Señores: CTO1567-2024-CMSJ-080

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA

Ing. LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ

Subdirector marítimo fluvial y férreo (e).
Bogotá D.C

REFERENCIA: Contrato No. 1536 de 2024, que tiene por objeto: "CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE PANAMACITO Y MONTE BRAVO EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 4.

ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA LOTE 4, CONSORCIO MUELLES SAN JUAN.

Cordial saludo.

Dando alcance a lo solicitado por el contratista Consorcio Muelles San Juan en su comunicación CMSJ-INV-SMFF-1536-2024-081 con fecha 26 de septiembre de 2025, para el contrato de obra No. 1536 de 2024, mediante la cual se solicitó la prórroga N°2 hasta el día 21 de diciembre de 2025, es decir que la prórroga N°2 iniciaría el día 07 de octubre de 2025 hasta el 21 de diciembre de 2025, argumentando lo siguiente:

" " (…) Teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en curso el trámite de MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 1536-2024, en el cual se hace un balanceo de bolsas por mayores cantidades resultado de los estudios y diseños aprobados, y que a la fecha ya se han fabricado las cantidades contractuales de estructuras metálicas en taller.

En este sentido, la Interventoría avala la solicitud de prórroga N°2 para el contrato de obra N°1536 de 2024, basado en los argumentos expuestos por el Contratista en cuanto a que el tiempo restante del contrato es insuficiente para el cumplimiento con el objeto contractual, acorde con el análisis de actividades por ejecutar presentado en su comunicación. Mediante la presente, por parte de esta interventoría se solicita a la subdirección MFF realizar ampliación al plazo de ejecución para los contratos 1567 de 2024 de interventoría, y contrato de obra 1536 de 2024, hasta el día 21 de diciembre de 2025.

Atentamente,

Eimis Paola Quiroz Z.

EIMIS PAOLA QUIRÓZ.
Representante legal interventoría.

CC. Dr. Luis Fernando Ariza – Unidad MFF. INVIAS larizaj@invias.gov.co
Ing. Janier Salas – Director territorial Chocó (e) INVIAS. jsalas@invias.gov.co
Ing. Ängelo Marcelo Rivera – Apoyo a la supervisión INVIAS. amrivera@invias.gov.co

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	-
FECHA	02/10/2025 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☒ **No.** 3
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1567 DE 2024

OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE PANAMACITO Y MONTE BRAVO EN EL RIO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ-LOTE 4.

INTERVENTOR: GOMYSIL CONSTRUCCIONES SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JANNIER SALAS QUEJADA
RESOLUCIÓN No.: 20241-VCHO-037303 DE 21/06/2024 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 1536 DE 2024 CONTRATISTA: CONSORCIO MUELLES SAN JUAN

PLAZO INICIAL: 6,43 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 1.018.074.299 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ -

PLAZO ACUMULADO: 6,43 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 21/04/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 21/04/2025
FECHA DE REANUDACIÓN: 3/04/2025 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: N/A N/A

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ___ de fecha _____		2024												2025												TOTAL	
											JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																															
		DIRECTOR DE OBRA	$ 7.320.000,00		4,00	$ 29.280.000,00					0,33	$ 2.415.600	0,50	$ 3.660.000	0,50	$ 3.660.000	0,50	$ 3.660.000	0,50	$ 3.660.000	0,50	$ 3.660.000	0,50	$ 3.660.000	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,47	$ 3.416.000	0,50	$ 3.660.000	0,50	$ 3.660.000	0,50	$ 3.660.000	-	$ -	0,25	$ 1.830.000	0,50	$ 3.660.000	0,50	$ 3.660.000	0,30	$ 2.196.000	6,35	$ 46.457.600
		INGENIERO RESIDENTE	$ 5.570.000,00		8,00	$ 44.560.000,00					0,33	$ 1.838.100	1,00	$ 5.570.000	1,00	$ 5.570.000	1,00	$ 5.570.000	1,00	$ 5.570.000	1,00	$ 5.570.000	1,00	$ 5.570.000	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,93	$ 5.198.667	1,00	$ 5.570.000	1,00	$ 5.570.000	1,00	$ 5.570.000	-	$ -	0,50	$ 2.785.000	1,00	$ 5.570.000	1,00	$ 5.570.000	0,60	$ 3.342.000	12,36	$ 68.863.767
		PROFESIONAL SOCIAL	$ 4.372.000,00		8,00	$ 34.976.000,00							1,00	$ 4.372.000	1,00	$ 4.372.000	1,00	$ 4.372.000	1,00	$ 4.372.000	1,00	$ 4.372.000	1,00	$ 4.372.000	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 4.372.000	1,00	$ 4.372.000	1,00	$ 4.372.000	-	$ -	0,50	$ 2.186.000	0,50	$ 2.186.000	0,50	$ 2.186.000	0,50	$ 2.186.000	10,00	$ 43.720.000
		PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 4.372.000,00		8,00	$ 34.976.000,00							1,00	$ 4.372.000	1,00	$ 4.372.000	1,00	$ 4.372.000	1,00	$ 4.372.000	1,00	$ 4.372.000	1,00	$ 4.372.000	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 4.372.000	1,00	$ 4.372.000	1,00	$ 4.372.000	-	$ -	0,50	$ 2.186.000	0,50	$ 2.186.000	0,50	$ 2.186.000	0,50	$ 2.186.000	10,00	$ 43.720.000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS																																															
		ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA	$ 6.640.000,00								-	$ -	0,80	$ 5.312.000	0,50	$ 3.320.000	0,50	$ 3.320.000																																		1,80	$ 11.952.000
		ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA	$ 6.640.000,00										0,80	$ 5.312.000	0,50	$ 3.320.000	0,50	$ 3.320.000	0,30	$ 1.992.000																																		2,10	$ 13.944.000
		ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 6.640.000,00										0,80	$ 5.312.000	0,50	$ 3.320.000	0,50	$ 3.320.000		-	1,00	$ 6.640.000																																		2,80	$ 18.592.000
		ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD	$ 6.640.000,00											-		-		-		-		-																														0,93	$ 6.197.333
		ESPECIALISTA EN AMBIENTAL	$ 6.640.000,00											-	0,50	$ 3.320.000	0,50	$ 3.320.000	0,30	$ 1.992.000	1,00	$ 6.640.000																																		2,30	$ 15.272.000
						TOTAL	$ 46.480.000,00																																															
		PERSONAL TÉCNICO																																																		
		INSPECTOR SST	$ 2.339.000,00		8,00	$ 18.712.000,00											$ -		$ -		$ -		$ -																															
		INSPECTOR	$ 2.339.000,00		16,00	$ 37.424.000,00															1,00	$ 2.339.000																															
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																																																	
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	$ 1.322.000,00		8,00	$ 10.576.000,00					0,33	$ 436.260	1,00	$ 1.322.000	1,00	$ 1.322.000	1,00	$ 1.322.000	1,00	$ 1.322.000	1,00	$ 1.322.000	1,00	$ 1.322.000	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.322.000	1,00	$ 1.322.000	1,00	$ 1.322.000	-	$ -	0,50	$ 661.000	1,00	$ 1.322.000	1,00	$ 1.322.000	0,60	$ 793.200	11,43	$ 15.110.460
		OTROS COSTOS DE PERSONAL																																																
		PROVISIÓN JORNADA 7 X 14	$ 4.702.807,00		1,00	$ 4.702.807,00																																												
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 261.686.807,00						$ 4.689.960		$ 35.232.000		$ 32.576.000		$ 32.576.000		$ 23.280.000		$ 34.915.000										$ 14.812.000		$ 21.635.000		$ 21.635.000		$ 23.974.000		$ 10.817.500		$ 17.263.000		$ 16.093.000		$ 11.872.700	0,00	$ 303.371.660
						$ -																																											
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,36						2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36				2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
						$ -																																											
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 617.580.865,00**						$ 11.068.306,00		$ 83.147.520,00		$ 76.879.360,00		$ 76.879.360,00		$ 54.940.800,00		$ 82.399.400,00		$ -		$ -		$ -		$ -		**$ 34.956.329**		**$ 51.058.600**		**$ 51.058.600**		**$ 56.578.640**		$ -		**$ 25.529.300**		**$ 40.740.680**		**$ 37.980.660**		**$ 28.019.572**		$ 711.237.118,00
FACTOR MULTIPLICADOR																																																	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL																																																	

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2024 JUNIO H-M	JUNIO VALOR	JULIO H-M	JULIO VALOR	AGOSTO H-M	AGOSTO VALOR	SEPTIEMBRE H-M	SEPTIEMBRE VALOR	OCTUBRE H-M	OCTUBRE VALOR	NOVIEMBRE H-M	NOVIEMBRE VALOR	DICIEMBRE H-M	DICIEMBRE VALOR	2025 ENERO H-M	ENERO VALOR	FEBRERO H-M	FEBRERO VALOR	MARZO H-M	MARZO VALOR	ABRIL H-M	ABRIL VALOR	MAYO H-M	MAYO VALOR	JUNIO H-M	JUNIO VALOR	JULIO H-M	JULIO VALOR	AGOSTO H-M	AGOSTO VALOR	SEPTIEMBRE H-M	SEPTIEMBRE VALOR	OCTUBRE H-M	OCTUBRE VALOR	NOVIEMBRE H-M	NOVIEMBRE VALOR	DICIEMBRE H-M	DICIEMBRE VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																																															
		VIÁTICOS																																																
		Viaticos Director y/o Residentes y/o Especialistas	$ 209.000,00	DIA	32	$ 6.688.000,00						$ -	8	$ 1.672.000	4	$ 836.000	4	$ 836.000		$ -	8	$ 1.672.000		$ -		$ -		$ -		$ -	0	$ -	8	$ 1.672.000	3	$ 627.000	2	$ 418.000	2,5	$ 522.500	41,50	$ 8.673.500
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																																															0,00	
		EQUIPO TOPOGRÁFICO/METRICO	$ 6.809.000,00	MES	8	$ 54.472.000,00						$ -	1	$ 6.809.000	1	$ 6.809.000	1	$ 6.809.000	1	$ 6.809.000	1	$ 6.809.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 6.809.000	1	$ 6.809.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	8,00	$ 54.472.000
		Ensayos de laboratorios	$ 600.000,00	MES	8	$ 4.800.000,00						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4	$ 2.400.000	4	$ 2.400.000		$ -		$ -		$ -		$ -	8,00	$ 4.800.000
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.475.000,00	MES	8	$ 11.800.000,00						$ -	1	$ 1.475.000	1	$ 1.475.000	1	$ 1.475.000	1	$ 1.475.000	1	$ 1.475.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 0,93	$ 1.376.667	1	$ 1.475.000	1	$ 1.475.000	1	$ 1.475.000		$ -	0,5	$ 737.500	1	$ 1.475.000	1	$ 1.475.000	0,51	$ 749.836	11,94	$ 17.614.003
		OTROS COSTOS																																															0,00	
		Transportes aereos y/o terrestres y/o fluvial (incluye peajes y combustible)	$ 2.070.000,00	MES	8	$ 16.560.000,00						$ -	1	$ 2.070.000	1	$ 2.070.000	1	$ 2.070.000		$ -	5	$ 10.350.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0	$ -	4	$ 8.280.000	1	$ 2.070.000	1	$ 2.070.000		$ -		$ -		$ -	1	$ 2.070.000	1	$ 2.070.000	20,00	$ 41.400.000
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 720.000,00	MES	8	$ 5.760.000,00						$ -	1	$ 720.000	1	$ 720.000	1	$ 720.000	1	$ 720.000	1	$ 720.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 0,93	$ 672.000	1	$ 720.000	1	$ 720.000	1	$ 720.000		$ -	0,5	$ 360.000	1	$ 720.000	1	$ 720.000	0,6	$ 432.000	12,03	$ 8.664.000
		Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 720.000,00	MES	8	$ 5.760.000,00						$ -	1	$ 720.000	1	$ 720.000	1	$ 720.000	1	$ 720.000	1	$ 720.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 0,93	$ 672.000	1	$ 720.000	1	$ 720.000	1	$ 720.000		$ -	0,5	$ 360.000	1	$ 720.000	1	$ 720.000	0,6	$ 432.000	12,03	$ 8.664.000
		Veeduría Técnica Comunitaria	200.000	MES	8	$ 1.600.000,00						$ -	0	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
																																																	0,00	
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL				$ 130.503.756,00																																												$ -	
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																																															
		*SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 107.440.000,00**						**$ -**		**$ 13.466.000,00**		**$ 12.630.000,00**		**$ 12.630.000,00**		**$ 9.724.000,00**		**$ 21.746.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 2.720.667,00**		**$ 19.676.000,00**		**$ 18.631.000,00**		**$ 9.724.000,00**		**$ -**		**$ 3.527.500,00**		**$ 5.403.000,00**		**$ 7.803.000,00**		**$ 6.606.336,00**		**$ 144.287.503,00**
		*SUB TOTAL COSTOS BÁSICOS (A) + (B)				**$ 725.020.865,00**						**$ 11.068.306,00**		**$ 96.613.520,00**		**$ 89.509.360,00**		**$ 89.509.360,00**		**$ 64.664.800,00**		**$ 104.145.404,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 37.676.987,00**		**$ 70.734.600,00**		**$ 69.689.600,00**		**$ 66.302.640,00**		**$ -**		**$ 29.056.800,00**		**$ 46.143.680,00**		**$ 45.783.660,00**		**$ 34.625.908,00**		**$ 855.524.621,00**
		*PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (C)				**$ 130.503.756,00**																																											
		*SUB TOTAL COSTOS BÁSICOS (A) + (B) + (C)= (D)				**$ 855.524.621,00**						**$ 11.068.306,00**		**$ 96.613.520,00**		**$ 89.509.360,00**		**$ 89.509.360,00**		**$ 64.664.800,00**		**$ 104.145.404,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 37.676.987,00**		**$ 70.734.600,00**		**$ 69.689.600,00**		**$ 66.302.640,00**		**$ -**		**$ 29.056.800,00**		**$ 46.143.680,00**		**$ 45.783.660,00**		**$ 34.625.908,00**		**$ 855.524.621,00**
		*IVA = 19% (D) = (E)				**$ 162.549.677,99**						**$ 2.102.978,14**		**$ 18.356.568,80**		**$ 17.006.778,40**		**$ 17.006.778,40**		**$ 12.286.312,00**		**$ 19.787.626,76**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 7.158.627,53**		**$ 13.439.574,00**		**$ 13.241.024,00**		**$ 12.597.501,60**		**$ -**		**$ 5.520.792,00**		**$ 8.767.299,20**		**$ 8.698.895,40**		**$ 6.578.922,52**		**$ 162.549.677,99**
		*COSTO TOTAL = (D) + (E)				**$ 1.018.074.299**	$ -			**$ -**		**$ 13.171.284,14**		**$ 114.970.088,80**		**$ 106.516.138,40**		**$ 106.516.138,40**		**$ 76.951.112,0**		**$ 123.933.030,76**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 44.835.614,53**		**$ 84.174.174,00**		**$ 82.930.624,00**		**$ 78.900.141,60**		**$ -**		**$ 34.577.592,00**		**$ 54.910.979,20**		**$ 54.482.555,40**		**$ 41.204.830,52**		**$ 1.018.074.299**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma: Eimis Paola Quiroz Z.
Nombre: EIMIS PAOLA QUIROZ
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma:
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202181087 ANT
(Describe mejor su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1567 DE 2024 **INTERVENTOR:** GOMYSIL SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE PANAMACITO Y MONTEBRAVO EN EL RÍO SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. LOTE 4

FECHA DE INICIO: 21/06/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/04/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.018.074.299,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.018.074.299,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JANNIER SALAS QUEJADA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 101.807.429,90	7	5	2024	21	10	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20	$ 203.614.859,80	7	5	2024	21	10	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 203.614.859,80	7	5	2024	21	4	2028
Calidad del servicio	30	$ 305.422.289,70	7	5	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101189491

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 101.807.429,90	7	5	2024	21	10	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20	$ 203.614.859,80	7	5	2024	21	10	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 203.614.859,80	7	5	2024	21	4	2028
Calidad del servicio	30	$ 305.422.289,70	7	5	2024	31	12	2029

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/04/2025
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101189491

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: OSCAR JAVIER SUÁREZ ROJAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-131471 CMC

Firma
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-181087

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.