Mocoa 5 de febrero del 2025

COP24 - 031

señora:
NATALID MILEIDY GAVIRIA FLÓREZ
AL CUBO INTEGRAL SAS
Representante legal

señores:
ICBF REGIONAL PUTUMAYO
Mocoa Putumayo

Referencia; CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 86003782024, **OBJETO**: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO"

Asunto: **RESPUESTA A ITV86003982024-008 Y SOLICITUD DE COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2025.**

cordial saludo

En respuesta a la solicitud de fecha 5 de febrero del 2025 con No **ITV86003982024-008,** me permito solicitar lo siguiente:

1. solicito se envíe al contratista el comité de fecha 17 de enero realizado en las Instalaciones del ICBF donde se firmaron estos compromisos

COMPROMISO	RESPOSABLE	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Presupuestos sedes	Contratista	17-01-2025
Cronogramas	Contratista	21-01-2025
Inicio actividades en todas la Zonal Sibundoy, CDI Ternuritas II, CDI Pequeños Pensadores	Contratista	24-01-2025
Plan de calidad	Contratista	Al inicio de obra en cada sede
Plan de manejo ambiental	Contratista	Al inicio de obra en cada sede
Plan de señalización en obra	Contratista	Al inicio de obra en cada sede
Entrega de certificados vigentes de trabajo en alturas avanzado o reentrenamiento para los trabajadores	Contratista	Previo al inicio de trabajo en alturas en cada sede

Esta información es propiedad de **CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24** y no es permitido revelarla, copiarla o modificarla sin previa autorización

COMPROMISO	RESPOSABLE	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Entrega de certificados vigentes de trabajo en alturas avanzado o reentrenamiento para los trabajadores	Contratista	Previo al inicio de trabajo en alturas en cada sede
identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo	Contratista	Previo al inicio de trabajo en alturas en cada sede
Entrega de certificado de coordinador para trabajo en alturas	Contratista	Previo al inicio de trabajo en alturas en cada sede
Presentar el registro inicial de las condiciones iniciales detalladas del inmueble de Zonal Sibundoy, CDI Ternuritas II, CDI Pequeños Pensadores	Contratista	21-01-2025
Inicio de obras Sede Zonal Sibundoy, CDI Ternuritas II, CDI Pequeños Pensadores	Contratista	Pendiente
Atención de observaciones presupuesto sede Zonal Sibundoy	Contratista	Pendiente
Actualización de pólizas	Contratista	Pendiente con respuesta a oficio
Terminación de obras Zonal Mocoa	Contratista	21-01-2025

2. Teniendo en cuenta la solicitud me permito aclarar lo siguiente:

Se envió por parte del contratista a la Interventoría, según oficio

-COP24-025 de fecha 8 de enero del 2025. **SOLICITUD DE EVACUACIÓN DE LAS SEDE CDI PEQUEÑOS PENSADORES MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO Y CDI TERNURITAS MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS Y ALGUNAS ZONAS DESCRITAS EN LA REGIONAL PUTUMAYO EN MOCOA.** Como son:

- Oficina de Archivos Central
- Oficinas de Planeación y Sistemas
- Oficinas de Primera Infancia

-COP24-027 de fecha 23 de enero del 2025; **REMITO RESPUESTA A ACTA DE APROBACIÓN DE ÍTEMS DE FECHA 23 DE ENERO DE 2025 ZONAL SIBUNDOY. (**con todos los anexos: diagnostico, aprobación de ítems, presupuesto APUS…)

-COP24-028 de fecha 24 de enero del 2025, **REMISIÓN PROPUESTA INICIAL PRESUPUESTO CDI PEQUEÑOS PENSADORES PUERTO CAICEDO. (**con todos los anexos: diagnostico, aprobación de ítems, presupuesto APUS…)

-COP24-029 de fecha 29 de enero del 2025 **REMISIÓN PROPUESTA INICIAL PRESUPUESTO CDI TERNURITAS 2 PUERTO ASÍS. (**con todos los anexos: diagnostico, aprobación de ítems, presupuesto APUS…)

Esta información es propiedad de **CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24** y no es permitido revelarla, copiarla o modificarla sin previa autorización

-COP24-030 de fecha 3 de febrero del 2025 se reiteró de manera formal se agilicen las aprobaciones de los presupuestos y/o actividades a ejecutar en CDI **PEQUEÑOS PENSADORES MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, CDI TERNURITAS MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS Y ZONAL SIBUNDOY.** Ya que a la fecha se han enviado varias solicitudes sin respuesta alguna; es de aclarar que si esas aprobaciones el contratista no podrá iniciar actividades y sin evacuación de esos espacios no será posible intervenir estos espacios en la REGIONAL PUTUMAYO MOCOA.

3. la entrega de los certificados vigentes de trabajo en alturas en las áreas que se están interviniendo, matriz de riesgos, ya fueron entregados en el informe de seguridad y salud en el trabajo presentado a la interventoría.

4. los registros de visita inicial y/o diagnósticos ya fueron remitidos a la interventoría según los oficios anteriormente descritos.

5. la actualización de pólizas ya fue aprobada por la entidad y se encuentra en secop II, en el ítem de condiciones.

6. la única justificación que hay por los retrasos en la regional Mocoa, es que a la fecha no se ha realizado la evacuación total y hay espacios que se deben intervenir y no se han realizado a raíz de que en reiteradas ocasiones hemos solicitado estas evacuaciones y a la fecha no ha sido posible.

7. para el tema de los otros espacios a intervenir igualmente por parte de la interventoría y la entidad no ha sido aprobado las actividades a realizar en cada uno de ellos como es PUERTO ASIS, CAICEDO Y SIBUNDOY.

Teniendo en cuenta lo anterior reiteramos a la entidad y a la interventoría, dar respuesta y o aprobar en el menor tiempo a las solicitudes que se han realizado por el contratista y se tenga cuenta que al no aprobarse generan mas retrasos que el contratista no podrá subsanar sin previa colaboración de la entidad e interventoría.

la aprobación de estas actividades es fundamental para el avance del proyecto y garantizar el cumplimiento del objeto del contrato.

Cordialmente

ARQ. ANDRÉS FELIPE BUENDÍA MARTÍNEZ
CC. 18.126.628 Mocoa
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24

Esta información es propiedad de **CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24** y no es permitido revelarla, copiarla o modificarla sin previa autorización