Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACION	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC- 07	Página 1 de 1
		Versión 3	12/10/2017
ACTA DE SUSPENSION			

CONTRATO/CONVENIO: C N V 2 0 2 4 0 0 8 de fecha 28/11/2024
(dd/mm/aaaa)*
(*Fecha de suscripción del contrato)

CIUDAD Y FECHA	TUNJA, 09 DE ENERO DE 2025
CONTRATISTA/EJECUTOR	MUNICIPIO DE PAEZ
NIT ó C. C. No.	NIT. No. 800049508-3
PARTE CONVENIENTE (Aplica para Convenios y cuando el ejecutor sea CORPOBOYACÁ)	N/A
NIT ó C. C. No.	N/A
SUPERVISOR	FABIAN ANDRES GAMEZ HUERTAS
OBJETO : AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EL MUNICIPIO DE PAEZ PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA HONDA MUNICIPIO DE PAEZ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".	
DURACION:	UN (01) MES Y 05 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIACION, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.
VALOR:	Y DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 62.075.156) M/CTE, los cuales se discriminar así: CORPOBOYACÁ: Aportará en efectivo la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES S VALOR TOTAL DEL CONVENIO: El valor total del convenio será por la suma de SESENTA EISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS ($49.657.177) I\t/CTE, correspondiente al 80 % del valor del total del proyecto respaldados a través del Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP NO. 2024001456 de fecha 20 de noviembre de 2024. EL MUNICIPIO DE PÁEZ: Aporta al presente convenio la suma de DOCE MILLONESCUATROCIENTOS D|EC|S|ETE |EL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($12.417.979) M/CTE correspondiente al 20.00% del total del proyecto, respaldados con Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 582, de fecha 13 de septiembre de 2024 emitido el Municipio De Páez.
FECHA DE INICIACIÓN:	17 de diciembre de 2024
JUSTIFICACION: Según oficio radicado del 07 de enero de 2025 enviado por el Municipio de Páez, el alcalde municipal solicita la ampliación No 1 a la suspensión del contrato del convenio CNV 2024 008, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:	

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACION	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC- 07	Página 2 de 1
		Versión 3	12/10/2017
ACTA DE SUSPENSION			

Referencia: Solicitud de ampliación 1 a la suspensión 1 del convenio interadministrativo No CNV 2024-008 suscrito entre el Municipio de Páez Boyacá y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá- CORPOBOYACÁ cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PÁEZ, PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA HONDA MUNICIPIO DE PÁEZ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Por medio de la presente me permito solicitar ampliación 1 a la suspensión 1 del convenio interadministrativo No CNV 2024-008 suscrito entre el Municipio de Páez Boyacá y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá- CORPOBOYACÁ cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PÁEZ, PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA HONDA MUNICIPIO DE PÁEZ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, por las siguientes razones:

1. Que se firmó acta de inicio del convenio de la referencia el día 17 de diciembre de 2024.

2. Que el municipio, elaboro proceso de selección de menor cuantía No MP-MC-02-2025, cargado a SECOP 1 el día 27 de diciembre de 2024, el cual aperturó el proceso mediante la resolución No 019 del 08 de enero de 2025 en el siguiente link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-11-14275144&g-recaptcha-response=03AFcWeA6p1UvtCPFX7ImE8wiTOvkhRqV3PlXyJgOSTJGs_lHm16jj_Yk_9n9gp5BgRPWzFAd5LGJ3xtd30Z-WPb8JCot2sHBjb8h8nzVbZ53J1Aq88Bt7zX3ZQi_Ax7ctu5joJKco80Q60lQ5PIZU50O4NTM82Tsm6XNgggGqU-GCGuO8a9aUJeHUUTpbhC1ILjJEFJMkWe5zvVMGkdViyMxiSxr--lCHK8QLx-jCAjo8IE3u_zRy5_LRYlgTIyJwIvh8VAshwyAbDO2RhL2zekA5CgDTkv6CEQg6oFwDR-lqLd_uagCLTr4fr3VMdLMlj_ZHkCYZjPWw0yYSOyY_I4VrgALQpUnSWHeYTOXB4pqTfVQm9PRIrzZFRRF6XEkeuKEiRbE_WlSHZE2IjV8cwkPGQjw_boiAIjHYbm9nMNXbs-xAp0AUZI1LAxI-V503p9vqy7eS6EYYqRVwUYTVfmOdLjUzlrUzxwEM89aVgf8aOImbph_BXRnQCx5YKhxPYk2-u53zrNNhExyLBCz2meRBvgkyNr_eo8N-ILm27mfN5eUUS3scpQr8bMULfAEnQ14zCDmj5hs_OR58BoEe5oihld2AV0KTnhMOOF1Vpe0wB1YZ2mZIs-ZVDkgfRLf2gBW4S4COmM3m2qOi-4pLJndKQhm0tqpCUEZpbLHaxIKOp9B8Xf91uvqNzrfICVny8lHFIbZWBqLdS5BAQ1jWSLoUZcieUnEWszN1HHSxbq5TPminLMJIcT8CJq3HLSzLZlOd37cR8pvkILPqwRVqhrCBkLi1ursenr5OlnRqRpq9kfzvzZCMtbYE2qUVeRtmRsf5nCH3AhvowXdKOuDvgTLXhpkHo5GR2Im0JhQdO9akzAmSpb039b4

3. Que de acuerdo al cronograma establecido en el proceso de contratación la adjudicación del proceso se plantea para el día 24 de enero de 2025.

4. Que el municipio para dar cumplimiento al objeto contractual elaboró el siguiente cronograma presentado a la supervisión para aprobación:

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACION	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC- 07	Página 3 de 1
		Versión 3	12/10/2017
ACTA DE SUSPENSION			

	SEMANA 1 (24/12/24-31/12/24)	SEMANA 2 (01/01/25-07/01/25)	SEMANA 3 (08/01/25-14/01/25)	SEMANA 4 (15/01/25-21/01/25)	SEMANA 5 (22/01/25-28/01/25)	SEMANA 6 (29/01/25-04/02/25)	SEMANA 7 (05/02/25-11/02/25)	SEMANA 8 (12/02/25-18/02/25)	SEMANA 9 (19/02/25-25/02/25)	SEMANA 10 (26/02/25-04/03/25)	SEMANA 11 (05/03/25-11/03/25)	SEMANA 12 (12/03/25-18/03/25)
Proceso Precontractual												
Ejecución de contrato derivado												
Liquidación del convenio												

5. Que el convenio se encuentra suspendido hasta el día de hoy 09 de enero de 2025.

6. Por lo anterior el municipio de Páez solicita ampliar la suspensión No 01 al convenio por cinco (05) días más.

Quedo atento a cualquier requerimiento o indicación adicional que la supervisión considere necesario.

Agradezco de antemano su colaboración y quedo atento a cualquier inquietud adicional que pudiera surgir.

JUAN DIEGO MORALES CALDERON
Alcalde Municipal
Páez – Boyacá

Teniendo en cuenta lo anterior El Municipio de Paez, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental y la supervisión del convenio acuerdan hacer la ampliación No. 1 a la Suspensión N° 1 del Convenio CNV 2024-008 por un tiempo CINCO (05) DÍAS CALENDARIO o antes si las condiciones expuestas se superan.

Una vez se reinicie la ejecución del convenio, el Municipio de Paez como ejecutor del convenio se compromete a realizar la actualización de las garantías y del cronograma de ejecución del Convenio CNV 2024- 008, de llegar a requerirse.

TIEMPO DE SUSPENSION SOLICITADO:	Cinco (05) Días Calendario

JUAN DIEGO MORALES CALDERÓN
Representante legal Municipio de PAEZ
C.C 86.079.549 Villavicencio Meta

FABIAN ANDRES GAMEZ HUERTAS
Supervisor Corpoboyacá
C.C. No. 74347927 de Miraflores

SANDRA LILIANA BUITRAGO ROJAS
Supervisor Municipio de PAEZ
C.C 33.366.924 expedida en Tunja

ANGELA PILAR VEGA RIOS
(V Bº Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental)

SPEI-OFIC N° 001-2025

Páez, 07 de enero de 2025

Ingeniero
FABIAN ANDRÉS GÁMEZ HUERTAS
Jefe Oficina Territorial
CORPOBOYACA
Miraflores
Supervisor convenio

Referencia: Solicitud de ampliación 1 a la suspensión 1 del convenio interadministrativo No CNV 2024-008 suscrito entre el Municipio de Páez Boyacá y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá- CORPOBOYACÁ cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PÁEZ, PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA HONDA MUNICIPIO DE PÁEZ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Cordial saludo Ingeniero,

Por medio de la presente me permito solicitar ampliación 1 a la suspensión 1 del convenio interadministrativo No CNV 2024-008 suscrito entre el Municipio de Páez Boyacá y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá- CORPOBOYACÁ cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PÁEZ, PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA HONDA MUNICIPIO DE PÁEZ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, por las siguientes razones:

1. Que se firmó acta de inicio del convenio de la referencia el día 17 de diciembre de 2024.

2. Que el municipio, elaboro proceso de selección de menor cuantía No MP-MC-02-2025, cargado a SECOP 1 el día 27 de diciembre de 2024, el cual aperturó el proceso mediante la resolución No 019 del 08 de enero de 2025 en el siguiente link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-11-14275144&g-recaptcha-response=03AFcWeA6p1UvtCPFX7ImE8wiTOvkhRqV3PlXyJgOSTJGs_lHm16jj_Yk_9n9gp5BgRPWzFAd5LGJ3xtd30Z-WPb8JCot2sHBjb8h8nzVbZ53J1Aq88Bt7zX3ZQi_Ax7ctu5joJKco80Q60lQ5PIZU50O4NTM82Tsm6XNgggGqU-GCGuO8a9aUJeHUUTpbhC1lLjJEFJMkWe5zvVMGkdViyMxiSxr--lCHK8QLx-jCAjo8lE3u_zRy5_LRYlgTlyJwlvh8VAshwyAbDO2RhL2zekA5CgDTkv6CEQg6oFwDR-lqLd_uagCLTr4fr3VMdLMlj_ZHkCYZjPWw0yYSOyY_l4VrgALQpUnSWHeYTOXB4pqTfVQm9PRIrzZFRRF6XEkeuKEiRbE_WlSHZE2IjV8cwkPGQjw_boiAIjHYbm9nMNXbs-xAp0AUZl1LAxl-V503p9vqy7eS6EYYqRVwUYTVfmOdLjUzlrUzxwEM89aVgf8aOImbph_BXRnQCx5YKhxPYk2-u53zrNNhExyLBCz2meRBvgkyNr_eo8N-ILm27mfN5eUUS3scpQr8bMULfAEnQ14zCDmj5hs_OR58BoEe5oihld2AV0KTnhMOOF1Vpe0wB1YZ2mZIs-ZVDkgfRLf2gBW4S4COmM3m2qOi-4pLJndKQhm0tqpCUEZpbLHaxIKOp9B8Xf91uvqNzrfICVny8lHFIbZWBqLdS5BAQ1jWSLoUZcieUnEWszN1HHSxbq5TPminLMJIcT8CJq3HLSzLZlOd37cR8pvkILPqwRVqhrCBkLi1ursenr5OlnRqRpq9kfzvzZCMtbYE2qUVeRtmRsf5nCH3AhvowXdKOuDvgTLXhpkHo5GR2Im0JhQdO9akzAmSpb039b4

3. Que de acuerdo al cronograma establecido en el proceso de contratación la adjudicación del proceso se plantea para el día 24 de enero de 2025.

4. Que el municipio para dar cumplimiento al objeto contractual elaboró el siguiente cronograma presentado a la supervisión para aprobación:

	SEMANA 1 (24/12/24-31/12/24)	SEMANA 2 (01/01/25-07/01/25)	SEMANA 3 (08/01/25-14/01/25)	SEMANA 4 (15/01/25-21/01/25)	SEMANA 5 (22/01/25-28/01/25)	SEMANA 6 (29/01/25-04/02/25)	SEMANA 7 (05/02/25-11/02/25)	SEMANA 8 (12/02/25-18/02/25)	SEMANA 9 (19/02/25-25/02/25)	SEMANA 10 (26/02/25-04/03/25)	SEMANA 11 (05/03/25-11/03/25)	SEMANA 12 (12/03/25-18/03/25)
Proceso Precontractual												
Ejecución de contrato derivado												
Liquidación del convenio												

5. Que el convenio se encuentra suspendido hasta el día de hoy 09 de enero de 2025.

6. Por lo anterior el municipio de Páez solicita ampliar la suspensión No 01 al convenio por cinco (05) días más.

Quedo atento a cualquier requerimiento o indicación adicional que la supervisión considere necesario.

Agradezco de antemano su colaboración y quedo atento a cualquier inquietud adicional que pudiera surgir.

Atentamente,

JUAN DIEGO MORALES CALDERON
Alcalde Municipal
Páez – Boyacá