MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

OBJETO CONTRACTUAL: " CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE CERRAMIENTO DEL NODO DE CONSTRUCCIÓN ADSCRITO AL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN DE LA REGIONAL ATLÁNTICO."

Esta matriz es un documento anexo e integral al Estudio Previo

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS																					MONITOREO Y REVISIÓN	
No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN/EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	PAROS, HUELGAS, ACTOS TERRORISTAS, ESTADOS DE EXCEPCIÓN.	IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR EL CONTRATO	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD 50 % CONTRATISTA 50%	CONSULTAR LAS ALTERACIONES DE ORDEN PÚBLICO Y BUSCAR MECANISMOS QUE AMINOREN LOS EFECTOS DEL RIESGO	2	3	5	MEDIO	SI	SUPERVISOR YO INTERVENTOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	20/07/2025	30/12/2025	Estar pendiente de las noticias, diarios locales, emisoras y demás medios de comunicación para el seguimiento	DIARIAMENTE
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	RIESGO OPERACIONAL	PROYECCIÓN INADECUADA DEL PRESUPUESTO Y DE LOS COSTOS - VARIACIÓN DE LOS PRECIOS DEL MERCADO	DESINTERÉS EN LA PARTICIPACIÓN DE CONTRATISTAS Y RIESGO DE DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	2	3	5	MEDIO	ENTIDAD ESTATAL	PARTICIPACIÓN DE LOS PROPONENTES EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO INCLUIDA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA.	2	3	5	MEDIO	SI	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO INTERCENTROS CAZUCA	2/05/2025	20/07/2025	MONITOREO DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES	ETAPA PRECONTRACTUAL
3	ESPECÍFICO	EXTERNO	PLANEACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCORRECTAS O INCOMPLETAS, DEFICIENCIA EN LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES Y BIENES REQUERIDOS.	INSATISFACCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO, NECESIDAD DE AJUSTES Y POSIBLES COSTOS ADICIONALES PARA CORREGIR LOS BIENES O SERVICIOS. DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS Y REVISADOS EN FORMA CLARA Y PRECISA	2	2	4	BAJO	SÍ	SUPERVISOR YO INTERVENTOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	30/03/2025	30/12/2025	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	ETAPA PRECONTRACTUAL - DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
4	ESPECÍFICO	INTERNO	PLANEACION	RIESGO OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO O RETARDO EN LA PRESENTACIÓN DE REQUISITOS LEGALES PARA CELEBRAR O EJECUTAR EL CONTRATO	IMPOSIBILIDAD DE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	EXIGENCIAS DE GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA Y ESTUDIAR POSIBILIDAD DE IMPONER SANCIÓN DE INHABILIDAD	2	2	4	BAJO	NO	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO INTERCENTROS CAZUCA	30/04/2025	20/07/2025	TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA SE REALIZA UN REQUERIMIENTO FORMAL AL CONTRATISTA Y A LA ASEGURADORA EN TÉRMINOS DE CUMPLIMIENTO DE LA PÓLIZA	CRONOGRAMA DEL PROCESO
5	GENERAL	INTERNO	SELECCION	RIESGO REGULATORIO	NO APLICAR EN DEBIDA FORMA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN	ADJUDICAR A UN PROPONENTE QUE NO CUENTE CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, FINANCIERA Y TÉCNICA PARA RESPALDAR Y CUMPLIR LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	2	2	4	BAJO	ENTIDAD ESTATAL	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EVALUADOR	2	2	4	BAJO	NO	GRUPO EVALUADOR DE LA ENTIDAD	30/05/2025	20/07/2025	EVALUACIÓN A LUZ DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS - PREVIAMENTE LA DEBIDA CAPACITACIÓN AL EVALUADOR	ETAPA PRECONTRACTUAL
6	GENERAL	INTERNO	SELECCION	RIESGO ECONÓMICO	RIESGO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS	DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL	3	3	6	ALTO	ENTIDAD ESTATAL	ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS Y REVISADOS EN FORMA CLARA Y PRECISA	3	3	6	ALTO	SÍ	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO INTERCENTROS CAZUCA	30/04/2025	20/07/2025	LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS, DEBEN VELAR POR QUE SU CONTENIDO SEA CLARO Y LO MAS EXACTO POSIBLE	ETAPA PRECONTRACTUAL
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGO OPERACIONAL	RIESGO QUE NO SE PRESENTEN LAS GARANTÍAS REQUERIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN O QUE SU PRESENTACIÓN SEA TARDÍA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO PARA QUE SE APORTEN LA GARANTÍAS REQUERIDAS SEGÚN REQUISITOS Y PLANEACIÓN ESTABLECIDA	2	2	4	BAJO	NO	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO INTERCENTROOS CAZUCA	30/04/2025	20/07/2025	VERIFICACIÓN QUE SE APORTEN LAS GARANTÍAS CON EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	ETAPA PRECONTRACTUAL
8	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	LOS EFECTOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS DE LOS BIENES DEL CONTRATISTA CAUSADOS POR TERCEROS	PERJUICIOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO PARA QUE SE APORTEN LA GARANTÍAS REQUERIDAS Y SEGUIMIENTO APOYO A LA SUPERVISIÓN - REALIZAR DEBIDO PROCESO	3	4	7	ALTO	SÍ	SUPERVISOR YO INTERVENTOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	20/07/2025	30/12/2025	TALENTO HUMANO REQUERIDO EN LA EJECUCIÓN -	DIARIAMENTE
9	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	RIESGO OPERACIONAL	FALLAS O DEFICIENCIAS EN LOS SUMINISTROS, ENTREGA DE BIENES, PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O PERSONAL SIN IDONEIDAD, BIENES DEFECTUOSOS O DE MALA CALIDAD.	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN - REVISIÓN PERMANENTE FICHAS TÉCNICAS Y RESULTADOS DE LA CONSULTORÍA	1	3	4	BAJO	SÍ	SUPERVISOR YO INTERVENTOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	20/07/2025	30/12/2025	SEGUIMIENTO EN LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN SEGÚN CRONOGRAMA APROBADO	DIARIAMENTE
10	ESPECÍFICO	EXTERNO	CONTRATACION	RIESGO OPERACIONAL	DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL	PERJUICIOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO PARA QUE SE APLIQUEN GARANTÍAS REQUERIDAS	1	3	4	BAJO	NO	SUPERVISOY Y/O INTERVENTOR / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO INTERCENTROS CAZUCA - ABOGADO (A)	20/07/2025	30/12/2025	VERIFICACIÓN QUE SE APLIQUEN LAS GARANTÍAS	SEMANALMENTE
11	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	RIESGO OPERACIONAL	DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO CON INDICACIONES NO ESTABLECIDAS O PROCEDIMIENTOS INADECUADOS	INCUMPLIMIENTO O DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROBLEMAS DE CALIDAD	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	ACREDITAR LA IDONEIDAD Y SUFICIENTE EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN - SOLICITUD DE PERSONAL IDONEO EN TIEMPO Y EXIGENCIA DE PROCEDIMIENTOS - VERIFICACIÓN DE CONDICIONES - APLICACIÓN DE PÓLIZAS	2	3	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	20/07/2025	30/12/2025	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR	DIARIAMENTE
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	NO EJECUTAR EL CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROCESO.	INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA , OBLIGACIONES CUENTAS POR PAGAR PARA EL AÑO 2026	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	ESTABLECER EN LOS ESTUDIOS E INVITACIÓN LAS CONDICIONES RELACIONADAS CON EL PLAZO POR EL CIERRE PRESUPUESTAL 2025	3	3	6	ALTO	SI	FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO INTERCENTROS CAZUCA	20/07/2025	30/12/2025	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR EN LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.	SEMANALMENTE
13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	INCONSISTENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN YO INTERVENTOR CONTRATO CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO APLICACIÓN DE LAS GARANTIAS SI CORRESPONDEN	3	3	6	ALTO	SÍ	SUPERVISOR YO INTERVENTOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	20/07/2025	30/12/2025	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	DIARIAMENTE
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO REGULATORIO	EFECTOS DERIVADOS DE LA EXISTENCIA DEL DAÑO EMERGENTE DEL CONTRATISTA, POR LA OCURRENCIA DE HECHOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE LA LEGISLACIÓN EXISTENTE	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	1	3	4	BAJO	CONTRATISTA	TERMINACIÓN INMEDIATA DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS	1	3	4	BAJO	SÍ	SUPERVISOR YO INTERVENTOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	20/07/2025	30/12/2025	TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA, SE REALIZA EL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. DE CONFORMIDAD AL DEBIDO PROCESO SE NOTIFICA A LA ASEGURADORA, Y SE PROCEDE CON LA NORMATIVIDAD DEL CASO	DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
15	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	MALA CALIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS, MALA CALIDAD EN LOS REPUESTOS SUMINISTRADOS Y AFECTACION EN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	PROCESO DE CUBRIMIENTO DE LA GARANTÍA E INCUMPLIMIENTO EN EL MARCO DEL CONTRATO	2	3	5	MEDIO	CONTRATISTA	REQUERIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO, Y APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS EN CASO DE SER NECESARIO	2	3	5	MEDIO	NO	SUPERVISOR YO INTERVENTOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA ABOGADO (A) DEL GRUPO DE APOYO INTERCENTROS CAZUCA	20/07/2025	30/12/2025	CON EL PROCEDIMIENTO DEL SIGA Y CON EL APOYO DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ESTATAL SE REQUIERE AL CONTRATISTA DISCRIMINANDO LAS CARENCIAS TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS. ASÍ MISMO SE REALIZAN MESAS DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE EVALUAR Y CORREGIR LAS FALLAS TÉCNICAS DETECTADAS. SI SURTIDO LAS ACCIONES ANTERIORES PERSISTE LA ANOMALÍA SE PROCEDE A INFORMAR A LA ASEGURADORA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y A CITAR AL CONTRATISTA PARA LA APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS	DIARIAMENTE
16	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL A CARGO.	SUSPENSIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	EXIGENCIA AL CONTRATISTA EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES	2	2	4	BAJO	NO	SUPERVISOR YO INTERVENTOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	20/07/2025	30/12/2025	TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ESTATAL SE REALIZA UN REQUERIMIENTO FORMAL AL CONTRATISTA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE LAS OBLIGACIONES LABORALES	MENSUAL
17	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	DAÑOS O PERDIDAS DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, CAUSADOS EN LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SUSPENSIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	SE PROCEDE CON EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESTIPULADO POR LA ENTIDAD EN CASO DE ESTE TIPO DE SINIESTROS. ASÍ MISMO, SE INICIAN LOS PROCESOS JURÍDICOS EN CONTRA DE LOS ACTORES QUE OCASIONARON EL SUCESO EN CASO TAL DE SER IDENTIFICADOS. PARALELAMENTE, SE PROCEDE CON LA APLICACIÓN DE PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO SI ESTA CUBIERTO EL AMPARO DE DAÑO O PERDIDA.	3	2	5	MEDIO	NO	SUPERVISOR YO INTERVENTOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	20/07/2025	30/12/2025	SE PROCEDE CON EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESTIPULADO POR LA ENTIDAD EN CASO DE ESTE TIPO DE SINIESTROS. ASÍ MISMO, SE INICIAN LOS PROCESOS JURÍDICOS EN CONTRA DE LOS ACTORES QUE OCASIONARON EL SUCESO EN CASO TAL DE SER IDENTIFICADOS PARALELAMENTE, SE PROCEDE CON LA APLICACIÓN DE PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO SI ESTA CUBIERTO EL AMPARO DE DAÑO O PERDIDA	DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO AMBIENTAL	IMPOSIBILIDAD DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SEGÚN REQUERIMIENTOS E INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	IMPOSIBILIDAD DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SEGÚN REQUERIMIENTOS E INCUMPLIMIENTO O DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	REVISIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE NACIONAL Y DISTRITAL APLICABLE A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL CONTRATO	3	3	6	ALTO	NO	SUPERVISOR YO INTERVENTOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	20/07/2025	30/12/2025	SUPERVISIÓN CONSTANTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
19	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	ACTIVIDADES QUE SE PROGRAMEN POR EL CONTRATISTA QUE IMPIDAN LA EJECUCIÓN NORMAL DEL CONTRATO Y /O AFECTEN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN Y COMPLEJO CAZUCÁ.	INCUMPLIMIENT O POR PARTE DEL CONTRATISTA EN CUANTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS,Y ENTREGA DE BIENES	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO Y SOLICITUDES DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y CONDICIONES TÉCNICAS ESTIPULADAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y MINUTA DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.	3	3	6	ALTO	SI	SUPERVISOR YO INTERVENTOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA	20/07/2025	30/12/2025	SEGUIMIENTO MENSUAL POR PARTE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISIÓN, O QUIEN HAGA DE SUS VECES A TRAVÉS DEL PLAN DE PAGOS E INFORMES SEGÚN OBLIGACIONES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA	SEMANALMENTE
20	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	RIESGO SOCIAL O POLÍTICO	EMERGENCIA SANITARIA, ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN, REVISIÓN LA APLICACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO SI APLICA Y REINICIO.	3	2	5	MEDIO	SÍ	CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	20/07/2025	30/12/2025	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE INTERVENTOR Y/O SUPERVISIÓN	SEMANALMENTE
21	ESPECÍFICO	INTERNO	EJECUCION	RIESGO OPERACIONAL	FALTA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ENERGÉTICOS	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	2	2	4	BAJO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO Y SOLICITUDES EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN Y Y APLIACIÓN NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y SG-SST	2	2	4	BAJO	SÍ	PROFESIONALES: DINAMIZADOR AMBIENTAL COMPLEJO CAZUCÁ PROFESIONALES SST Y APOYO A ALA SUPERVISIÓN CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL	20/07/2025	30/12/2025	SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN	SEMANALMENTE