No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	E	I	E	RE	Escasez en el suministro o fluctuación en el costo de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra	SOBRECOSTOS EN LOS MATERIALES ATRASO EN EL CRONOGRAMA HASTA DISPONER DE LOS MATERIALES	2	3	ALTO	ALTO	CONTRATISTA	ACOPIO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	1	2	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE EL INFORME DE ACTIVIDADES CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES Y LA SUPERVISIÓN DE PARTE DEL SUPERVISOR	CADA 15 DIAS

2	G	E	E	O	ACCESO LIMITADO A LA ZONA DE TRABAJO (CAMINOS EN MAL ESTADO O SIN ACCESO VEHICULAR)	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, AUMENTO DE COSTOS LOGÍSTICOS	3	3	ALTO	ALTO	CONTRATISTA	GARANTIZAR Y ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESPECIFICADAS EN EL CONTRATO.	3	3	7	ALTO	**SI**	CONTRATISTA	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE AVANCE AL CONTRATISTA	DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
3	G	E	E	O	NO DISPOSICIÓN DE LUGARES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INCUMPLIMIENT O A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO	3	3	ALTO	ALTO	MUNICIPIO	DESIGNAR AL CONTRATISTA LOS LUGARES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO	3	3	7	ALTO	**SI**	MUNICIPIO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL CONTRATO.	DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.