	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/10/2025 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4408-2024 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ (Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DE INVIAS, MUNICIPIO DE EL CALVARIO DEPARTAMENTO DE META

CONTRATO DE OBRA No. 101.40.13.01.01 Derivado del convenio 4962-2023 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO GM 027

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 31/12/2024 (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/12/2024 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
1	26/01/2025	Garantizar el seguimiento a las labores de obra durante toda la ejecución del contrato de obra derivado del covnenio 4962-2023

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	1/02/2025	25/06/2025

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		27/12/2024	27/12/2024	26/01/2025	27/01/2025
2		18/05/2024	19/05/2025	2/06/2025	3/06/2025
3		9/06/2025	10/06/2025	24/06/2025	25/06/2025
4		12/07/2025	14/07/2025	9/08/2025	10/08/2025
4	1	1/09/2025	10/08/2025	9/09/2025	10/09/2025
4	2	5/09/2025	10/09/2025	9/10/2025	10/10/2025

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 18/10/2025
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 105.239.670,00 **50% EN SMMLV:** $ 40,48
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 105.239.670
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. CMET2-015-2025 del 04 de octubre de 2025, el interventor del proyecto solicita considerar la prórroga No. 2 del plazo contractual. Lo anterior, con fundamento en la comunicación No. GM.027-038 presentada por el contratista de obra, mediante la cual solicita la ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2025, argumentando dificultades logísticas y de movilidad relacionadas con el transporte de materiales de obra, así como los retrasos ocasionados por las emergencias presentadas en las vías de acceso a los frentes de trabajo.

El interventor expone que dichas circunstancias han generado limitaciones en el desarrollo de las actividades, motivo por el cual el plazo inicial del contrato resulta insuficiente para culminar la ejecución. En consecuencia, considera técnicamente necesario ampliar el tiempo contractual hasta la fecha indicada, con el único propósito de garantizar la finalización de las actividades conforme al objeto del contrato.

Por lo tanto, se hace indispensable realizar la Prórroga No. 2 hasta el 30 de noviembre de 2025 y efectuar la Adición No. 1 de recursos al contrato de interventoría No. 4408-2024 por valor de treinta millones de pesos ($30.000.000,00), con el fin de garantizar la continuidad del acompañamiento técnico, administrativo, ambiental y financiero durante el desarrollo y finalización del contrato de obra, en cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad que rigen la función pública.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, nos permitimos solicitar la Adición No. 1 por valor de treinta millones de pesos ($30.000.000,00) y la Prórroga No. 2 del contrato de interventoría No. 4408-2024, hasta el 30 de noviembre de 2025, con el fin de garantizar la continuidad del acompañamiento técnico, administrativo, ambiental y financiero durante la ejecución y finalización del contrato de obra, en cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad que orientan la gestión contractual.

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

En efecto de la presente solicitud, a la fecha para el correcto desarrollo del contrato de obra, se encuentra pendiente la ejecución de las obras de consruccion de gaviones y bateas en concreto en el punto critico numero 1 conforme a las cantidades descritas en el presupuesto oficial aprobado segun modificacion N° 01 del contrato de obra.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor inicial**			
Costos Directos Personal	$ 12.560.000,00	$ 72.996.800,00	$ 20.139.200,00	**$ 92.992.000,00**
Otros Costos Directos	$ 2.600.000,00	$ 15.439.897,48	$ 5.070.884,03	**$ 20.654.781,51**
Provision Para Ajustes y/o Adiconal	$ 73.276.697,33			
IVA= 19%	$ 16.802.972,49	$ 16.802.972,52	$ 4.789.915,97	**$ 21.592.888,49**
Valor Total	**$ 105.239.670**	**$ 105.239.670**	**$ 30.000.000,00**	**$ 135.239.670,00**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Agosto (mes anterior a la presente solicitud) de 2025 $ 104.522.460,00
Último mes facturado: jul-25 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 717.210,00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

A LA FECHA DE LA PRESENTE NO SE ENCUENTRA NINGUN PROCESO DE MULTAS Y/O SANCIONES EN CURSO

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Mediante comunicación CMET2-015-2025 el contratista de interventoria manifiesta que:
Mediante comunicación No. CMET2-015-2025, el contratista de interventoría manifiesta lo siguiente:

A través de la comunicación No. GM.027-038, el contratista de obra solicita la Prórroga No. 1 del plazo contractual hasta el 30 de noviembre de 2025, argumentando la complejidad logística y de movilidad en el transporte de los materiales de obra, así como los retrasos presentados a causa de las emergencias ocurridas en las vías de acceso a los lugares de ejecución, lo que ha generado limitaciones en el desarrollo de las actividades.
En este sentido, se evidencia que el plazo inicial del contrato no será suficiente para culminar la ejecución, por lo cual el proyecto técnicamente requiere la ampliación o prórroga del tiempo de ejecución hasta la fecha mencionada, con el único propósito de garantizar la finalización de las actividades conforme al objeto contractual.
Por lo tanto, se hace indispensable realizar la Prórroga No. 2 hasta el 30 de noviembre de 2025 y efectuar la Adición No. 1 de recursos al contrato de interventoría No. 4408-2024 por valor de treinta millones de pesos ($30.000.000,00), con el fin de garantizar la continuidad del acompañamiento técnico, administrativo, ambiental y financiero durante el desarrollo y cierre del contrato de obra, en cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad que rigen la función pública.
Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, nos permitimos solicitar la Adición No. 1 por valor de treinta millones de pesos ($30.000.000,00) y la Prórroga No. 2 del contrato de interventoría No. 4408-2024 hasta el 30 de noviembre de 2025, con el fin de asegurar la continuidad del acompañamiento integral durante la ejecución y finalización del contrato de obra.
En consecuencia, la supervisión considera pertinente la adición de recursos por valor de treinta millones de pesos ($30.000.000,00) y la Prórroga No. 2 hasta el 30 de noviembre de 2025.
Con base en lo anterior, se viabiliza la solicitud de adición y prórroga del contrato de interventoría presentada por el contratista.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA
MEPI-MN1-IN-9-FR-1 ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS
MEPI-MN1-IN-9-FR-2 REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE CARGAS
MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA
CDP No. 136925

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 2520242574 CND

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 25202-250038 CND

Vo.Bo.Firma
Nombre: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial

Vo.Bo.Firma
Nombre: EDGAR FERNANDO MARTINEZ G
Apoyo a la gestion técnica de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: Alberto Mario Quintana Majul
Abogado Unidad Ejecutora

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM

Firma
Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Jefe Unidad Ejecutora Matrícula (E)
Profesional No. 2025I-VMET-074658

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

HERBY LUNA CRUZ
INTERVENTOR Y CONTRATISTA
Bogotá D.C., octubre 04 de 2025 CMET2-015-2025

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL META
Director Territorial Meta
E. S. D.
Villavicencio - Meta

REFERENCIA: **CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 4408-2024** cuyo objeto es la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DE INVIAS, MUNICIPIO DE EL CALVARIO DEPARTAMENTO DE META".

Asunto: Adición No. 1 y Prorroga No. 2 del contrato de interventoría 4408-2024.

Cordial saludo,

Respetado ingeniero,

Me permito, por medio de la presente comunicación, solicitar de manera formal adición No. 1 y Prorroga No. 2 del contrato de interventoría 4408-2024, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DE INVIAS, MUNICIPIO DE EL CALVARIO DEPARTAMENTO DE META", producto del proceso de selección IP-DT-MET-022-2024, el cual fue suscrito con el objeto de realizar la interventoría a el contrato derivado del convenio interadministrativo 4962-2023 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO DEPARTAMENTO DE META EN EL MARCO DEL PROGRAMA – COLOMBIA RURAL" entre el Instituto Nacional de Vías y el municipio de El Calvario, Meta.

El contrato tuvo orden de inicio impartida el 26 de diciembre de 2024, financiado con recursos de la vigencia fiscal 2024. Sin embargo, fue necesario realizar suspensión No. 1 debido a que el contrato de obra, derivado del convenio interadministrativo No. 4962-2023, aún se encontraba en proceso de adjudicación por parte de la Alcaldía Municipal de El Calvario.

Posteriormente, el día 30 de diciembre de 2024, la Alcaldía Municipal de El Calvario, mediante Resolución No. 100.38.156, adjudicó el contrato de obra No. 101.40.13.01.01 de 2025, resultado del proceso de licitación pública LP-ECV-101.40.13.01.14 de 2024, al CONSORCIO GM 027, con objeto "Mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias en el municipio de El Calvario, Meta". La orden de inicio del contrato de obra fue impartida el 25 de enero de 2025, estableciendo un plazo contractual de cinco (5) meses, con fecha de finalización estimada para el 25 de junio de 2025.

Durante la ejecución del contrato de obra se presentó un avance significativo; sin embargo, a partir de mediados del mes de abril de 2025, se evidenciaron condiciones climáticas y geológicas adversas en la zona de influencia del proyecto, caracterizadas por fuertes y constantes precipitaciones que generaron derrumbes y deslizamientos en diversos puntos de las vías de acceso. Estas situaciones dificultaron el ingreso de personal y materiales a las áreas de intervención, generando un retraso estimado del 25% respecto al cronograma inicialmente previsto.

En virtud de lo anterior y con el fin de garantizar la seguridad y calidad de las obras, se llevaron a cabo los siguientes actos administrativos de suspensión del contrato de obra:

- **Acta de Suspensión No. 1 (19 de mayo de 2025):** por un término de 15 días, debido a afectaciones en la vía de acceso ocasionadas por derrumbes.
- **Acta de Suspensión No. 2 (06 de junio de 2025):** por un término de 15 días adicionales, dado que las condiciones que originaron la suspensión anterior persistían.
- **Acta de Suspensión No. 3 (12 de julio de 2025):** por un término de 30 días, ante la ocurrencia de emergencias climáticas que generaron el aislamiento total del municipio, imposibilitando el acceso a los frentes de obra.

- **Acta de Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 3 (10 de agosto de 2025):** por un término adicional de 30 días, debido a la continuidad de las condiciones de aislamiento.
- **Solicitud de Ampliación No. 2 a la Suspensión No. 3 (06 de septiembre de 2025):** por parte del contratista CONSORCIO GM-027, por un nuevo término de 30 días, debido a la persistencia de las condiciones iniciales de afectación.

Frente a esta situación, y considerando que el contrato de interventoría se encuentra financiado con recursos de la vigencia 2024, a corte del acta del mes de junio de 2025 se ha afectado el registro presupuestal No. 1226024 en un valor de **$104,522,460.00**, teniendo un saldo disponible en el registro presupuestal por **$717.210,00**.

Mediante comunicación **GM.027-038** el consorcio GM 027 el contratista de obra solicita prorroga No. 1 del plazo contractual hasta el 30 de noviembre de 2025, argumentando la complejidad logística y de movilidad de los materiales de obra y a los retrasos presentados en consecuencia de las emergencias presentadas en las vías de acceso a los lugares de ejecución de la obra, que ocasionaron limitaciones en la ejecución de las actividades, por lo que se evidencia que el plazo inicial del contrato no será suficiente para terminar la ejecución del contrato, y en consecuencia el proyecto técnicamente requiere que se amplie y/o prorrogue el tiempo de ejecución del contrato hasta la fecha mencionada anteriormente, teniendo como único propósito garantizar la culminación de las actividades conforme al objeto contractual.

De igual forma a la fecha, el contrato de obra presenta un avance físico del 80%, sin haberse ejecutado la totalidad de los recursos del convenio interadministrativo No. 4962-2023. Por lo tanto, por lo que se hace indispensable realizar prorroga No. 2 hasta el 30 de noviembre de 2025 y la adición de recursos al contrato de interventoría No. 4408-2024 por valor de **$30.000.000,00**, con el fin de garantizar la continuidad del acompañamiento técnico, administrativo, ambiental y financiero durante el desarrollo y finalización del contrato de obra, en cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad que rigen la función pública.

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito nos permitimos solicitar Adición No. 1 por valor de **$30.000.000,00** y Prorroga No. 2 del contrato de interventoría hasta el **30 de noviembre de 2025**.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Atentamente,



HERBY LUNA CRUZ
Representante Legal

Villavicencio, 17 de septiembre de 2025.

GM.027-038

Señor:
HERBY LUNA CRUZ.
Interventoría 4408 de 2024
proyectometa2@gmail.com

Ref.: Contrato No 101.40.13.01.01 DE 2025 Cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO META."

Asunto: Solicitud de prorroga en tiempo N° 01.

Cordial saludo,

Con ocasión a las necesidades técnicas y parcialmente administrativas del contrato las cuales refieren el cumplimiento de especificaciones técnicas y etapas constructivas lineadas conforme a los diseños y guías definidas por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS en consecuencia del desarrollo de las actividades físicas del contrato de obra de la referencia y cumplimiento de procesos administrativos pendientes que se requieren para actualizar el alcance del contrato conforme a la realidad del mismo y cantidades de obra según medidas definidas en su desarrollo y proyección técnica, **se solicita a través de la presente que se verifique la situación expresada y se viabilice la solicitud que trata el asunto, en ánimo de dar el espacio en tiempo requerido mínimo para el desarrollo de las actividades faltantes cuantificadas en un 25% aproximadamente Según sabana de modificación N° 01** de conformidad con las actividades físicas pendientes por desarrollo del contrato.

Para todos los efectos es importante mencionar que la prórroga N° 01 se contempla debido a que se cuenta con un tiempo faltante de CATORCE (14) DÍAS CALENDARIO para el desarrollo de las actividades pendientes, las cuales corresponden a un 25.00% de las actividades de obra y teniendo en cuenta la complejidad logística y de movilidad de los colaboradores y de los materiales que se tienen que suministrar, asi como los tiempos a cumplir según los procesos técnicos definidos en el soporte técnico del INVIAS y los diseños y los retrasos presentados en consecuencia de las emergencias presentadas que ocasionaron limitaciones a la ejecución de las actividades, se ha evidenciado que este tiempo no será suficiente y en consecuencia el proyecto técnicamente **requiere que se amplie y/o prorrogue el tiempo de ejecución del contrato hasta el TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025 siendo esta la nueva fecha de terminación actualizada según la presente solicitud para el desarrollo de las actividades pendientes contemplando las acciones de suspensión y ampliaciones a la suspensión,**

actualizando el plazo del contrato a SEIS (06) MESES Y NUEVE (09) DÍAS para ejecución.

Ahora bien, es pertinente mencionar que para la entrega, cierre administrativo y liquidación del contrato se deberá contar con los tiempos requeridos por las entidades contratantes y en consecuencia se hace necesario que se estudie y suscriba la ADICIÓN EN TIEMPO y se alivie el contrato con esta acción para efectos de poder apaciguar los diferentes pormenores que se han presentado.

Para lo anterior, téngase en cuenta los soportes presentados con esta solicitud y en efecto se envía proyectado el formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 SOLICITUD ADICIÓN, MOD Y PRORG OBRA como disposición del uso de los formatos que establece el INVIAS en el marco del convenio suscrito con el contratante. Asi como el diligenciamiento del formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1 PROG INVERS O REPROG PROG INV con el respectivo ajuste de ampliación del tiempo.

Sin otro particular, En espera de sus comentarios,

GERMÁN ANDRÉS GARCÍA CASTILLO
C.C. No. 3.277.174 de Restrepo - Meta
R/L CONSORCIO GM – 027 - NIT: 901.362.263-1

CONTRATO DE OBRA No. 101.40.13.01.01 DE 2025

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO META

CONSORCIO GM-027



INFORME PRORROGA No 1

EL CALVARIO, META.
2025

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
GERMANGARCIA18@HOTMAIL.COM
CEL: 313-486 99 88

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 3
2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 16
4 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 17
4.1 CONDICIONES SI SE INCLUYE LA PRORROGA N° 01 18
4.2 ACTAS SUSCRITAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 18
4.2.1 ACTAS DE OBRA 18
4.3 CONTROL DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA (PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO) 19
5 DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE PRORROGA N° 01 DEL CONTRATO 21
6 INFORME FINANCIERO 23
6.1 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 24
7 CONCLUSIONES 25

1 INTRODUCCIÓN

El CONSORCIO GM-027, ejecuta actualmente el CONTRATO DE OBRA No. 101.40.13.01.01 DE 2025 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO” el cual cuenta con fecha de acta de inicio del 27 de enero de 2025 y otras actuaciones administrativas de suspensiones según su necesidades.

En efecto el presente informe de obra corresponde al soporte por medio del cual se describen los cambios técnicos y administrativos que ocasionará la solicitud de la adición en tiempo N° 01 y donde se detalla las acciones ya protocolizadas a efectos de que se cuente con la referencia y entendimiento del contrato y donde además se realiza un recuento general del contrato, incluyendo la descripción del proyecto sobre el desarrollo de las actividades y el seguimiento de la programación de obra y ejecución asi como tambien se cuentan aspectos sobre las generalidades, descripción del proyecto, Condiciones del Contrato de obra civil iniciales y previstas; Control de pólizas según el contrato de obra civil, avance físico, financiero y control a programación de obra.

Para lo anterior y el control del seguimiento general del desarrollo de las obras, la entidad cuenta con la interventoría técnica, HERBY LUNA CRUZ y con supervisión por parte del Municipio, ROSBEY ALIRIO AGUDELO, en calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Las vías terciarias debido a su localización geográfica, superficie de rodadura, diseño geométrico, tránsito, geotecnia, hidrología y otros aspectos, presentan un rápido deterioro a medida que pasa el tiempo por la falta de un mantenimiento rutinario generando dificultad e inseguridad para las personas que hacen uso diario de ellas, esto en el caso en cuando se generan soluciones y se adoptan para la garantía de la calidad de movilidad de la población. Sin embargo, a la fecha no es el caso de las zonas Alto del Tigre - El Calvario – San Pedro y Vía a San Francisco - cruce de San Bernardo ubicadas en el Municipio de El Calvario, pues estos corredores se encuentran en mal estado, con una superficie de rodadura insegura y en algunos casos intransitable, con evidencia de estructuras hidráulicas afectadas, ocasionando dificultad para transportar los productos agrícolas y pecuarios que se producen en el Municipio y molestias en la comunicación de la comunidad con la zona urbana de la ciudad, de igual forma estos carreteables presentan una topografía bastante compleja y las dificultades persisten porque no se ha dado tratamiento en los puntos críticos, lo que genera una vía con muchas deficiencias.

En consideración de lo anterior, el Municipio de El Calvario, a través de las alianzas estratégicas, desarrollo en convenio interadministrativo con el INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS – INVIAS recursos para el mejoramiento de los carreteables mencionados y en consecuencia estructuro técnica y metodológicamente un proyecto para la intervención de varios tramos específicos de la vía, a través de la construcción de un sistema de placa huella y adaptación de obras hidráulicas requeridas según necesidad en atención a mejorar la calidad y el servicio de la infraestructura vial terciaria y a su vez la calidad de vida de la población y en ese sentido celebro el contrato de obra pública con el CONSORCIO GM 027 que permite subsanar las necesidades pendientes de esta población, en el marco del cumplimiento de las metas propuestas en el plan de desarrollo Municipal.

El proyecto de forma inicial incluía la atención de tres puntos críticos los cuales se encuentra a lo largo de 26.82 kilómetros de vía dividido en dos corredores viales; Alto del Tigre - El Calvario – San Pedro y Vía a San Francisco - cruce de San Bernardo en estos dos corredores viales se pretenden construir siete (7) obras las cuales permitirán dar mayor capacidad de drenaje a la acumulación de agua de escorrentía la cual está afectando gran parte de la vía. De conformidad con el alcance definido en las condiciones iniciales se desarrollarían tres (03) puntos críticos los cuales contienen en si la construcción de obras de viales que permiten el mejoramiento de tramos de vías en los corredores descritos a consecuencia de cada necesidad puntual, en donde se ejecutaran construcción de vía en sistema de placa huella, obras hidráulicas transversales, obras de control de aguas superficiales y de escorrentía entre otras. Asi las cosas se definen de la siguiente manera.

PUNTO CRITICO 01	MC 01) BOX CULVERT 2.0 X 3.0 (Largo= 5.0 m; Profundidad= 1.2m)
	(MC 02) MURO DE GAVION CONCRETO CICLOPEO (BASE= 6.0 m; a= 3.0 m; h= 3.0m)
	(MC 03) PLACA HUELLA (Largo= 170.0 m; Ancho= 5.0m)
	(MC 4) BATEA EN CONCRETO (Largo= 5.0m; Ancho= 5.0m; e=20cm)
PUNTO CRITICO 02	(MC 5) PLACA HUELLA (Largo= 60.0 m; Ancho= 5.0m)
PUNTO CRITICO 03	(MC 6) MURO DE GAVION + DISIPADOR DE ENERGIA (BASE= 16.0 m; a= 4.0 m; h= 4.0m)
	(MC 7) RECONSTRUCCION ALCANTARILLA (Sección tubo= 1und; Aletas + Cajón)
	(MC 8) PLACA HUELLA (Largo= 10.0 m; Ancho= 5.0m)

Ilustración 1. Alcance inicial del contrato.

Tabla 1. Alcance inicial del contrato.

No	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD
SECCIÓN 01: OBRAS DE MEJORAMIENTO				
PUNTO CRITICO 04				
(MC 07) BOX CULVERT 2.0 X 3.0 (Largo= 5.0 m; Profundidad= 1.2m)				
1	201,70	Demolición De Estructuras	m3	25,00
2	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	170,00
3	600.2.2	Excavaciones Varias en rocas bajo agua	m3	35,00
4	610.1	Rellenos para estructuras con material de la excavación	m3	60,00
5	630.1.4.1	Concreto resistencia 21 MPA	m3	25,00
6	630.1.5.1	Concreto resistencia 17 MPA	m3	3,00
7	640.1	Acero de refuerzo fy = 4200 MPA.	kg	3.419,00
8	610,30	Relleno Para Estructuras con Material Granular Tipo SBG	m3	7,00
9	642.2.1	Sello Para Juntas De Puentes (Analizado Para Sello PVC Cinta)	ml	20,00
(MC 08 MURO DE GAVION CONCRETO CICLOPEO (BASE= 6.0 m; a= 3.0 m; h= 3.0m)				
10	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	105,00
11	600.2.2	Excavaciones Varias en rocas bajo agua	m3	36,00
12	630.1.5.1	Concreto resistencia 17 MPA	m3	4,00
13	610.2	Rellenos Para Estructuras Con Recebo	m3	20,00
14	670.5	Disipadores De Energía Y Sedimentadores De Concreto Ciclópeo	m3	60,00
15	674,10	Dren Horizontal De Longitud Menor O Igual A Veinte Metros (20 M)	ml	14,00
16	673.1.2	Geotextil Tipo (Tensión Grab Mínima De 1400 N)	m2	54,00
17	673.2	Material Granular Drenante	m3	7,00
(MC 09) PLACA HUELLA (Largo= 170.0 m; Ancho= 5.0m)				
18	310.1	Conformación De La Calzada Existente	m2	850,00
19	320.3.1	Subbase Granular Clase C	m3	144,00
20	630.1.4.1	Concreto resistencia 21 MPA	m3	100,00

21	630.1.7	Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo)	m3	44,00
22	640.1	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - Placa, VR, cunetas y bordillos	kg	4.609,00
23	600.1.1	Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	15,00
24	610.3	Relleno Para Estructuras con Material Granular Tipo SBG	m3	46,00
(MC 10) BATEA EN CONCRETO (Largo= 5.0m; Ancho= 5.0m; e=20cm)				
25	600.2.4	Excavaciones Varias En Material Común Bajo Agua	m3	15,00
26	500.1.2	Pavimento De Concreto Hidráulico	m3	6,00
27	320.3.1	Subbase Granular Clase C	m3	3,00
28	640.1	Acero De Refuerzo Fy = 4200 Mpa	kg	539,00
PUNTO CRITICO 05				
(MC 11) PLACA HUELLA (Largo= 60.0 m; Ancho= 5.0m)				
29	310.1	Conformación De La Calzada Existente	m2	300,00
30	320.3.1	Subbase Granular Clase C	m3	51,00
31	630.1.4.1	Concreto resistencia 21 MPA	m3	36,00
32	630.1.7	Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo)	m3	16,00
33	640.1	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - Placa, VR, cunetas y bordillos	kg	1.653,00
34	600.1.1	Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	3,00
35	610.3	Relleno Para Estructuras con Material Granular Tipo SBG	m3	16,00
PUNTO CRITICO 07				
(MC 13) MURO DE GAVION + DISIPADOR DE ENERGIA (BASE= 16.0 m; a= 4.0 m; h= 4.0m)				
36	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	246,00
37	600.2.2	Excavaciones Varias en rocas bajo agua	m3	61,00
38	630.1.5.1	Concreto resistencia 17 MPA	m3	10,00
39	610.2	Rellenos Para Estructuras Con Recebo	m3	40,00
40	681.3	Gaviones Recubrimiento De Zinc (Galvanizado) Y PVC	m3	140,00
41	670.5	Disipadores De Energía Y Sedimentadores De Concreto Ciclópeo	m3	30,00
42		Dren Horizontal De Longitud Menor O Igual A Veinte Metros (20 M)	ml	24,00

43	673.1.2	Geotextil Tipo (Tensión Grab Mínima De 1400 N)	m2	140,00
44	673.2	Material Granular Drenante	m3	25,00
(MC 14) RECONSTRUCCION ALCANTARILLA (Sección tubo= 1und; Aletas + Cajón)				
45	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	34,00
46	600.2.1	Excavaciones Varias En Roca En Seco	m3	6,00
47	610.1	Rellenos para estructuras con material de la excavación	m3	10,00
48	630.1.4.1	Concreto resistencia 21MPA (D)	m3	9,00
49	630.1.5.1	Concreto resistencia 17MPA (F)	m3	1,00
50	661.1.3	Tubería concreto reforzado 21 MPA de 900 mm diámetro interior	m	1,00
51	640.1	Acero de refuerzo fy = 4200 MPA.	kg	579,00
48	610.3	Relleno Para Estructuras con Material Granular Tipo SBG	m3	1,00
49	201.7	Demolición de Estructuras	m3	8,00
(MC 15) PLACA HUELLA (Largo= 10.0 m; Ancho= 5.0m)				
50	310.1	Conformación De La Calzada Existente	m2	50,00
51	320.3.1	Subbase Granular Clase C	m3	15,00
52	630.1.4.1	Concreto resistencia 21 MPA	m3	6,00
53	630.1.7	Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo)	m3	3,00
54	640.1	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - Placa, VR, cunetas y bordillos	kg	284,00
55	600.1.1	Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	1,49
56	610.3	Relleno Para Estructuras con Material Granular Tipo SBG	m3	3,00
SECCIÓN 02: CONSULTORÍA				
REVISION A ESTUDIOS Y DISEÑOS				
57		REVISIÓN Y/O AJUSTE AL ESTUDIO Y DISEÑO	GL	1,00

Ahora bien. en este acápite es preciso señalar que producto de las necesidades técnicas del contrato fue necesario estructurar una Modificación N° 01 que proyectara y aterrizara la realidad física de cada punto de intervención conforme a las características topográficas y mediante la cual se subsanaron errores involuntarios aritméticos presentados en las memorias de cálculo de cantidades que ocasionaron que se desbalanceara el proyecto a consecuencia de que no se pudiera atender todos los puntos inicialmente

contemplados. Asi las cosas y en efecto de la verificación técnica desarrollada desde el diagnóstico del CONSORCIO GM 027 y verificada y aprobada por parte de la interventoría, se desarrolló y aprobó la suscripción del trámite de MODIFICACIÓN que se elevó a la supervisión con el único objetivo de salvaguardar el desarrollo del contrato y garantizar intervenciones totales a los puntos, asi como subsanar las necesidades de la comunidad, priorizadas según la realidad física de la vía y la intención del Municipio en cabeza de la población.

En consecuencia de lo anterior y de la modificación descrita se tiene como alcance contractual ACTUALIZADO del proyecto, el siguiente. Cabe mencionar que es este a través del cual se da cuantía de los detalles de avance en obra, técnico, físico, administrativo y financiero que se discrimina en el presente documento como soporte del desarrollo del contrato y por el cual se presenta el cobro parcial N° 01.

Tabla 2. Alcance actualizado del contrato, con MODIFICACIÓN N° 01.

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
SECCIÓN 01: OBRAS DE MEJORAMIENTO							
PUNTO CRITICO 04							
(MC 07) BOX CULVERT 2.0 X 3.0 (Largo= 5.0 m; Profundidad= 1.2m)							
1	Demolición De Estructuras	m3	25,00	$ 420.742,68	$ 10.518.567,00	0,00	$ -
2	Excavaciones varias sin clasificar	m3	170,00	$ 83.453,94	$ 14.187.169,80	0,00	$ -
3	Excavaciones Varias en rocas bajo agua	m3	35,00	$ 307.121,68	$ 10.749.258,80	0,00	$ -
4	Rellenos para estructuras con material de la excavación	m3	60,00	$ 149.264,87	$ 8.955.892,20	0,00	$ -
5	Concreto resistencia 21 MPA	m3	25,00	$ 1.522.489,17	$ 38.062.229,25	0,00	$ -
6	Concreto resistencia 17 MPA	m3	3,00	$ 1.404.993,75	$ 4.214.981,25	0,00	$ -
7	Acero de refuerzo fy = 4200 MPA.	kg	3419,00	$ 9.315,32	$ 31.849.079,08	0,00	$ -
8	Relleno Para Estructuras con Material Granular Tipo SBG	m3	7,00	$ 727.699,03	$ 5.093.893,21	0,00	$ -

9	Sello Para Juntas De Puentes (Analizado Para Sello PVC Cinta)	ml	20,00	$ 83.202,14	$ 1.664.042,80	0,00	$ -
				SUB-TOTAL	**$ 125.295.113,39**		**$ -**
(MC 08 MURO DE GAVION CONCRETO CICLOPEO (BASE= 6.0 m; a= 3.0 m; h= 3.0m)							
10	Excavaciones varias sin clasificar	m3	105,00	$ 83.453,94	$ 8.762.663,70	0,00	$ -
11	Excavaciones Varias en rocas bajo agua	m3	36,00	$ 307.121,68	$ 11.056.380,48	0,00	$ -
12	Concreto resistencia 17 MPA	m3	4,00	$ 1.404.993,75	$ 5.619.975,00	0,00	$ -
13	Rellenos Para Estructuras Con Recebo	m3	20,00	$ 128.169,45	$ 2.563.389,00	0,00	$ -
14	Disipadores De Energía Y Sedimentadores De Concreto Ciclópeo	m3	60,00	$ 1.113.088,80	$ 66.785.328,00	0,00	$ -
15	Dren Horizontal De Longitud Menor O Igual A Veinte Metros (20 M)	ml	14,00	$ 156.477,57	$ 2.190.685,98	0,00	$ -
16	Geotextil Tipo (Tensión Grab Mínima De 1400 N)	m2	54,00	$ 15.716,69	$ 848.701,26	0,00	$ -
17	Material Granular Drenante	m3	7,00	$ 590.790,17	$ 4.135.531,19	0,00	$ -
				SUB-TOTAL	**$ 101.962.654,61**		**$ -**
N.P. DISCIPADOR DE ENERGIA EN GAVION (Medidas Variables)							
N.P.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	0,00	$ 83.453,94	$ -	174,51	$ 14.563.547,07
N.P.2	Excavaciones Varias en rocas bajo agua	m3	0,00	$ 307.121,68	$ -	63,92	$ 19.631.217,79
N.P.3	Rellenos Para Estructuras Con Recebo	m3	0,00	$ 128.169,45	$ -	37,10	$ 4.755.086,60

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
GERMANGARCIA18@HOTMAIL.COM
CEL: 313-486 99 88

N.P.4	Geotextil Tipo (Tensión Grab Mínima De 1400 N)	m2	0,00	$ 15.716,69	$ -	270,69	$ 4.254.350,82
N.P.5	Material Granular Drenante	m3	0,00	$ 590.790,17	$ -	24,08	$ 14.226.227,29
N.P.6	Gaviones Recubrimiento De Zinc (Galvanizado) Y PVC	m3	0,00	$ 786.146,87	$ -	379,60	$ 298.421.351,85
				SUB-TOTAL	**$ -**		**$ 355.851.781,42**
(MC 09) PLACA HUELLA (Largo= 170.0 m; Ancho= 5.0m)							
18	Conformación De La Calzada Existente	m2	850,00	$ 2.407,22	$ 2.046.137,00	767,78	$ 1.848.215,37
19	Subbase Granular Clase C	m3	144,00	$ 728.892,25	$ 104.960.484,00	162,12	$ 118.168.011,57
20	Concreto resistencia 21 MPA	m3	100,00	$ 1.522.489,17	$ 152.248.917,00	125,29	$ 190.752.668,11
21	Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo)	m3	44,00	$ 1.025.915,80	$ 45.140.295,20	50,65	$ 51.962.635,27
22	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - Placa, VR, cunetas y bordillos	kg	4609,00	$ 9.315,32	$ 42.934.309,88	7.514,77	$ 70.002.487,28
23	Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	15,00	$ 83.453,94	$ 1.251.809,10	15,45	$ 1.289.363,37
24	Relleno Para Estructuras con Material Granular Tipo SBG	m3	46,00	$ 727.699,03	$ 33.474.155,38	63,79	$ 46.419.921,12
				SUB-TOTAL	**$ 382.056.107,56**		**$ 480.443.302,09**
(MC 10) BATEA EN CONCRETO (Largo= 5.0m; Ancho= 5.0m; e=20cm)							
25	Excavaciones Varias En Material Común Bajo Agua	m3	15,00	$ 78.196,94	$ 1.172.954,10	16,06	$ 1.255.842,86

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
GERMANGARCIA18@HOTMAIL.COM
CEL: 313-486 99 88

26	Pavimento De Concreto Hidráulico	m3	6,00	$ 1.648.532,26	$ 9.891.193,56	12,19	$	20.095.608,25
27	Subbase Granular Clase C	m3	3,00	$ 728.892,25	$ 2.186.676,75	10,71	$	7.806.436,00
28	Acero De Refuerzo Fy = 4200 Mpa	kg	539,00	$ 9.315,32	$ 5.020.957,48	1.626,08	$	15.147.455,55
				SUB-TOTAL	**$ 18.271.781,89**		**$**	**44.305.342,66**
				SUB-TOTAL PUNTO CRITICO 04	**$ 627.585.657,45**		**$**	**880.600.426,17**
PUNTO CRITICO 05								
(MC 11) PLACA HUELLA (Largo= 60.0 m; Ancho= 5.0m)								
29	Conformación De La Calzada Existente	m2	300,00	$ 2.407,22	$ 722.166,00	399,38	$	961.395,52
30	Subbase Granular Clase C	m3	51,00	$ 728.892,25	$ 37.173.504,75	133,18	$	97.073.869,86
31	Concreto resistencia 21 MPA	m3	36,00	$ 1.522.489,17	$ 54.809.610,12	45,27	$	68.923.084,73
32	Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo)	m3	16,00	$ 1.025.915,80	$ 16.414.652,80	12,17	$	12.485.395,29
33	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - Placa, VR, cunetas y bordillos	kg	1653,00	$ 9.315,32	$ 15.398.223,96	2.548,95	$	23.744.284,91
34	Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	3,00	$ 83.453,94	$ 250.361,82	9,65	$	805.330,52
35	Relleno Para Estructuras con Material Granular Tipo SBG	m3	16,00	$ 727.699,03	$ 11.643.184,48	21,17	$	15.405.388,47
				SUB-TOTAL	**$ 136.411.703,93**		**$**	**219.398.749,30**
				SUB-TOTAL PUNTO CRITICO 05	**$ 136.411.703,93**		**$**	**219.398.749,30**
PUNTO CRITICO 07								
(MC 13) MURO DE GAVION + DISIPADOR DE ENERGIA (BASE= 16.0 m; a= 4.0 m; h= 4.0m)								
36	Excavaciones varias sin clasificar	m3	246,00	$ 83.453,94	$ 20.529.669,24	0,00	$	-

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
GERMANGARCIA18@HOTMAIL.COM
CEL: 313-486 99 88

37	Excavaciones Varias en rocas bajo agua	m3	61,00	$ 307.121,68	$ 18.734.422,48	0,00	$ -
38	Concreto resistencia 17 MPA	m3	10,00	$ 1.404.993,75	$ 14.049.937,50	0,00	$ -
39	Rellenos Para Estructuras Con Recebo	m3	40,00	$ 128.169,45	$ 5.126.778,00	0,00	$ -
40	Gaviones Recubrimiento De Zinc (Galvanizado) Y PVC	m3	140,00	$ 786.146,87	$ 110.060.561,80	0,00	$ -
41	Disipadores De Energía Y Sedimentadores De Concreto Ciclópeo	m3	30,00	$ 1.113.088,80	$ 33.392.664,00	0,00	$ -
42	Dren Horizontal De Longitud Menor O Igual A Veinte Metros (20 M)	ml	24,00	$ 156.477,57	$ 3.755.461,68	0,00	$ -
43	Geotextil Tipo (Tensión Grab Mínima De 1400 N)	m2	140,00	$ 15.716,69	$ 2.200.336,60	0,00	$ -
44	Material Granular Drenante	m3	25,00	$ 590.790,17	$ 14.769.754,25	0,00	$ -
				SUB-TOTAL	**$ 222.619.585,55**		$ -
(MC 14) RECONSTRUCCION ALCANTARILLA (Sección tubo= 1und; Aletas + Cajón)							
45	Excavaciones varias sin clasificar	m3	34,00	$ 83.453,94	$ 2.837.433,96	0,00	$ -
46	Excavaciones Varias En Roca En Seco	m3	6,00	$ 140.678,04	$ 844.068,24	0,00	$ -
47	Rellenos para estructuras con material de la excavación	m3	10,00	$ 149.264,87	$ 1.492.648,70	0,00	$ -
48	Concreto resistencia 21MPA (D)	m3	9,00	$ 1.522.489,17	$ 13.702.402,53	0,00	$ -
49	Concreto resistencia 17MPA (F)	m3	1,00	$ 1.404.993,75	$ 1.404.993,75	0,00	$ -
50	Tubería concreto reforzado 21 MPA de 900 mm diámetro interior	m	1,00	$ 1.369.880,44	$ 1.369.880,44	0,00	$ -

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
GERMANGARCIA18@HOTMAIL.COM
CEL: 313-486 99 88

51	Acero de refuerzo fy = 4200 MPA.	kg	579,00	$ 9.315,32	$ 5.393.570,28	0,00	$ -
52	Relleno Para Estructuras con Material Granular Tipo SBG	m3	1,00	$ 727.699,03	$ 727.699,03	0,00	$ -
53	Demolición de Estructuras	m3	8,00	$ 420.742,68	$ 3.365.941,44	0,00	$ -
				SUB-TOTAL	**$ 31.138.638,37**		**$ -**
(MC 15) PLACA HUELLA (Largo= 10.0 m; Ancho= 5.0m)							
54	Conformación De La Calzada Existente	m2	50,00	$ 2.407,22	$ 120.361,00	0,00	$ -
55	Subbase Granular Clase C	m3	15,00	$ 728.892,25	$ 10.933.383,75	0,00	$ -
56	Concreto resistencia 21 MPA	m3	6,00	$ 1.522.489,17	$ 9.134.935,02	0,00	$ -
57	Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo)	m3	3,00	$ 1.025.915,80	$ 3.077.747,40	0,00	$ -
58	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - Placa, VR, cunetas y bordillos	kg	284,00	$ 9.315,32	$ 2.645.550,88	0,00	$ -
59	Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	1,49	$ 83.453,94	$ 124.346,37	0,00	$ -
60	Relleno Para Estructuras con Material Granular Tipo SBG	m3	3,00	$ 727.699,03	$ 2.183.097,09	0,00	$ -
				SUB-TOTAL	**$ 28.219.421,51**		**$ -**
				SUB-TOTAL PUNTO CRITICO 07	**$ 281.977.645,43**		**$ -**
				SUB-TOTAL SECCIÓN 01: OBRAS DE MEJORAMIENTO	**$ 1.045.975.006,81**		**$ 1.099.999.175,47**
SECCIÓN 02: CONSULTORÍA							
REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS							

61	REVISIÓN Y/O AJUSTE AL ESTUDIO Y DISEÑO	GL	1,00	$ 36.609.125,00	$ 36.609.125,00	0,00	$ -
				SUB-TOTAL	**$ 36.609.125,00**		**$ -**
				VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA (19%*D) = (E)	**$ 6.955.734,00**		**$ -**
				SUB-TOTAL SECCIÓN 02: CONSULTORÍA	**$ 43.564.859,00**		**$ -**
				OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS MENOR O IGUAL (- o =) (1%) = (B)	**$ 10.459.750,00**		**$ -**
				VALOR BÁSICO OBRA (A+B) = ©	**$ 1.056.434.756,81**		**$ 1.099.999.175,47**
				VALOR TOTAL = C+D+E	**$ 1.099.999.615,81**		**$ 1.099.999.175,47**

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
GERMANGARCIA18@HOTMAIL.COM
CEL: 313-486 99 88

3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en el Municipio de El Calvario, departamento del Meta, ubicado al norte del departamento del Meta, en el centro de Colombia. Dista a 66 km al norte de Villavicencio, 37 km de Guayabetal al noroeste y 100 km al sur de Bogotá.

Para todos efectos de la localización puntual inicial del proyecto corresponde a la intervención de las zonas Alto del Tigre – El Calvario – San Pedro y Vía a San Francisco – cruce de San Bernardo, conforme como se detalla en la siguiente imagen.




Imagen 1. Localización especifica del proyecto.

4 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

MODALIDAD DE CONTRATO	LICITACIÓN OBRA PÚBLICA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL CALVARIO
NIT CONTRATANTE	892.099.001-1
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO GM-027
NIT CONTRATISTA	901.903.184-0
CONTRATO DE OBRA No.	101.40.13.01.01 DE 2025
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	GERMAN ANDRÉS GARCÍA CASTILLO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA	germangarcia18@hotmail.com consorciogm.027@gmail.com
INTERVENTORÍA	HERBY LUNA CRUZ
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4408 DE 2024
NIT INTERVENTORÍA:	4.197.343
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA:	HERBY LUNA CRUZ
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA	proyectometa2@gmail.com
SUPERVISIÓN:	ROSBEY ALIRIO AGUDELO
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 1.099.994.279,00).
FECHA DEL CONTRATO	DIECISIETE (17) DE ENERO DE 2025
FECHA ACTA INICIO:	VEINTISIETE (27) DE ENERO DE 2025
FECHA TERMINACIÓN:	VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE 2025
TERMINO DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES
SUSPENSIÓN N° 01	(19/05/2025) - QUINCE (15) DÍAS .
REINICIO N° 01	03 DE JUNIO DE 2025
SUSPENSIÓN N° 02	(06/06/2025) - QUINCE (15) DÍAS .
REINICIO N° 02	21 DE JUNIO DE 2025
MODIFICACIÓN N° 01	22 DE JUNIO DE 2025 – Balance de cantidades mayores y menores según condiciones físicas necesarias del terreno y corrección aritmética del cálculo de cantidades inicialmente contemplado e inclusión de ítems no previstos.
SUSPENSIÓN N° 03	(12/07/2025) - TREINTA (30) DÍAS .
AMPLIACIÓN N° 01 A LA SUSPENSIÓN N° 03	(10/08/2025) - TREINTA (30) DÍAS .
AMPLIACIÓN N° 02 A LA SUSPENSIÓN N° 03	(09/09/2025) - TREINTA (30) DÍAS .

REINICIO N° 03 SEGÚN AMPLIACIÓN N° 01 A LA SUSPENSIÓN N° 03	09 DE OCTUBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA	22 DE OCTUBRE DE 2025

4.1 CONDICIONES SI SE INCLUYE LA PRORROGA N° 01.

PRORROGA N° 01:	Se eleva la presente solicitud por el término de UN (01) MES Y NUEVE (09) DÍAS, pendiente de protocolización.
TERMINO ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	SEIS (06) MESES Y NUEVE (09) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA N° 01:	30/11/2025.

4.2 ACTAS SUSCRITAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

4.2.1 ACTAS DE OBRA

Hasta la presente parcial se ha realizado las actas que se relacionan a continuación:

Tabla 3. Relación de actas

No. DE ACTA	MODIFICACIÓN	FECHA
1	ACTA DE INICIO	27/01/2025
2	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	02/03/2025
3	ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01	19/05/2025
4	ACTA DE REINICIO N° 01.	03/06/2025
5	ACTA DE SUSPENSIÓN N° 02	06/06/2025
6	ACTA DE REINICIO N° 02.	21/06/2025
7	ACTA DE MODIFICACIÓN N° 01	22/06/2025
8	ACTA DE SUSPENSIÓN N° 03	12/07/2025
9	ACTA DE AMPLIACIÓN N° 01 A LA SUSPENSIÓN N° 03	10/08/2025
10	ACTA DE AMPLIACIÓN N° 02 A LA SUSPENSIÓN N° 03	09/09/2025

4.3 CONTROL DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA (PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO)

A continuación, se relacionan las garantías del contrato de obra No. 101.40.13.01.01 DE 2025.

Póliza de cumplimiento según Condiciones iniciales – ANEXO 0.

Póliza de Cumplimiento	**CV-100048012**			
Fecha de expedición.	**22 DE ENERO DE 2025**			
Expedida por:	**SEGUROS MUNDIAL**			
GARANTÍA Y/O AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
		Fecha Inicial	**Fecha Final**	
BUEN MANEJO Y CORRECTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO	20%	17/01/2025	17/10/2025	$ 219.998.855,80
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	17/01/2025	17/10/2025	$ 109.999.427,90
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	17/01/2025	17/06/2025	$ 54.999.713,95
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	17/01/2025	17/01/2030	$ 329.998.283,70
Póliza de R.C.E.	**CV-100012992**			
Fecha de expedición.	**22 DE ENERO DE 2025**			
Expedida por:	**SEGUROS MUNDIAL**			
GARANTÍA Y/O AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
		Fecha Inicial	**Fecha Final**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200%	17/01/2025	17/06/2025	$ 284.700.000,00

Póliza de cumplimiento según acta de inicio – ANEXO 2.

Póliza de Cumplimiento	**CV-100048012**			
Fecha de expedición.	**22 DE ENERO DE 2025**			
Expedida por:	**SEGUROS MUNDIAL**			
GARANTÍA Y/O AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
		Fecha Inicial	**Fecha Final**	
BUEN MANEJO Y CORRECTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO	20%	27/01/2025	27/10/2025	$ 219.998.855,80
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	27/01/2025	27/10/2025	$ 109.999.427,90
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	27/01/2025	27/06/2025	$ 54.999.713,95
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	27/06/2025	27/06/2030	$ 329.998.283,70
Póliza de R.C.E.	**CV-100012992**			
Fecha de expedición.	**22 DE ENERO DE 2025**			
Expedida por:	**SEGUROS MUNDIAL**			
GARANTÍA Y/O AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
		Fecha Inicial	**Fecha Final**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200%	27/01/2025	27/06/2025	$ 284.700.000,00

Póliza de cumplimiento según Suspensiones N° 01 y N° 02 y Reinicios N° 01 y N° 02 – ANEXOS 3 y 4.

Póliza de Cumplimiento	**CV-100048012**			
Fecha de expedición.	**22 DE ENERO DE 2025**			
Expedida por:	**SEGUROS MUNDIAL**			
GARANTÍA Y/O AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
		Fecha Inicial	**Fecha Final**	
BUEN MANEJO Y CORRECTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO	20%	21/06/2025	25/11/2025	$ 219.998.855,80
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	21/06/2025	25/11/2025	$ 109.999.427,90
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	21/06/2025	25/07/2028	$ 54.999.713,95
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	25/07/2025	25/07/2030	$ 329.998.283,70
Póliza de R.C.E.	**CV-100012992**			
Fecha de expedición.	**22 DE ENERO DE 2025**			
Expedida por:	**SEGUROS MUNDIAL**			
GARANTÍA Y/O AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
		Fecha Inicial	**Fecha Final**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200%	27/01/2025	25/07/2025	$ 284.700.000,00

5 DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE PRORROGA N° 01 DEL CONTRATO

De conformidad con las necesidades técnicas y parcialmente administrativas del contrato, se ha visto la necesidad de suscribir la ampliación en tiempo N° 01 que permita dar cumplimiento efectivo de las actividades pendientes y genere un alivio para el desarrollo de las mismas sin la preocupación de que el tiempo limitado faltante sea un impedimento para la finalización u entrega de las obras objeto del contrato. asi las cosas el contrato cuenta con unas condiciones programadas inicialmente y que se cuantificaron conforme al desarrollo y avance de las actividades y en efecto de la presente solicitud de prorroga N° 01, asi como que se tiene en cuenta las suspensiones suscritas del contrato y las ampliaciones a la suspensión respectivas las cuales generaron unas nuevas condiciones al horizonte del mismo que serán descritas en el presente documento a fin de que se tenga claro los escenarios por su parte y que van acorde a la reprogramación de obra entregada junto con los documentos de liquidación.

Para todos los efectos se detalla además las condiciones de la prórroga asi; se requiere una ampliación en tiempo de UN (01) MES Y NUEVE (09) DÍAS lo que llevaría el contrato hasta el día TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025 y que se considera es el tiempo requerido para el cumplimiento de las actividades pendientes del mismo que corresponden a un 25.00%, asi las cosas el contrato tendría como nuevo PLAZO DE EJECUCIÓN el termino de SEIS (06) MESES y NUEVE (09) DÍAS y conforme a las siguientes descripciones se presenta el escenario inicial y el escenario actual programado para efectos de este nuevo termino de ejecución. Además es preciso mencionar que parte del soporte técnico por el cual se requiere esta acción al contrato corresponde a ejecutar las actividades faltantes conforme a las descritas en la modificación N° 01 del 21 de junio de 2025, espacio donde se aterrizan las cantidades y actividades a desarrollar conforme a lo avanzado en sitio y a la proyección técnica que muestran los documentos de soporte como estudios y diseños y que se presenta una base de la misma con esta documentación a fin de que se logre verificar entre el contratita y el interventor y se acuerden y/o se revise las condiciones para aprobación de la misma, sin embargó este escenario no se muestra con el presente teniendo en cuenta que la presente solicitud solo corresponde a la ampliación en tiempo.

Tabla 4. Avance según condiciones iniciales y hasta la primer suspensión del contrato.

CONTROL AVANCE DE OBRA MENSUAL					
VALOR DEL CONTRATO		$ 1.099.999.615,81			
TIPO		PROGRAMADO		EJECUTADO	
		VALOR	PORCENTAJE	VALOR	PORCENTAJE
MENSUAL 1	27/01/2025 AL 26/02/2025	$ 42.193.372,66	3,84%	$ 87.212.749,65	7,93%
MENSUAL 2	27/02/2025 AL 26/03/2025	$ 222.009.547,01	20,18%	$ 13.061.790,74	1,19%
MENSUAL 3	27/03/2025 AL 26/04/2025	$ 274.892.991,89	24,99%	$ 107.014.882,01	9,73%
MENSUAL 4	27/04/2025 AL 26/05/2025	$ 171.084.145,38	15,55%	$ 66.171.083,78	6,02%
MENSUAL 5	27/05/2025 AL 25/06/2025	$ 389.819.558,87	35,44%		
	TOTAL	**$ 1.099.999.615,81**	**100,00%**	**$ 273.460.506,18**	**24,86%**
			Porcentaje pendiente de ejecución		**75,14%**

***Nota: en la casilla que referencia el MENSUAL 4 se debe tener en cuenta que la fecha final será el 18 de mayo de 2025, puesto que la SUSPENSIÓN N° 01 tuvo inicio desde el 19 de mayo de 2025.**

Para efectos del avance del control y seguimiento con relación al valor total del contrato se tiene que a la fecha se ha avanzado en un 72.20% según ejecución de las actividades confirmadas y cobradas según parcial N° 01 conforme a lo que se ejecutó desde antes de la primer suspensión suscrita el 19 de mayo de 2025 y posterior al cumplimiento de la suspensión N° 02 del 06 de junio de 2025 y el respectivo reinicio que tuvo lugar el 21 de junio de 2025 espacio que consolidadamente genera el siguiente análisis.

Tabla 5. Avance según condiciones ACTUALIZADAS CON PRORROGA EN TIEMPO y con avance hasta la primer suspensión del contrato.

CONTROL AVANCE DE OBRA MENSUAL					
VALOR DEL CONTRATO		**$ 1.099.999.615,81**			
		$ 1.099.999.175,47			
TIPO		**PROGRAMADO**		**EJECUTADO**	
		VALOR	**PORCENTAJE**	**VALOR**	**PORCENTAJE**
INFORME 1	27/01/2025 AL 26/02/2025	$ 255.962.040,37	23,27%	$ 87.212.749,65	7,93%
INFORME 2	27/02/2025 AL 26/03/2025	$ 13.061.790,74	1,19%	$ 13.061.790,74	1,19%
INFORME 3	27/03/2025 AL 26/04/2025	$ 107.014.882,01	9,73%	$ 107.014.882,01	9,73%
INFORME 4	27/04/2025 AL 18/05/2025	$ 66.171.083,78	6,02%	$ 66.171.083,78	6,02%
SUSPENSIÓN N° 01	19/05/2025 AL 02/06/2025				
INFORME 5	03/06/2025 AL 05/06/2025	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
SUSPENSIÓN N° 02	06/06/2025 AL 20/06/2025				
INFORME 6	21/06/2025 AL 11/07/2025	$ 541.795.543,25	49,25%	$ 526.271.286,25	47,84%
SUSPENSIÓN N° 03	12/07/2025 AL 10/08/2025				
AMPLIACIÓN N° 01 A SUSPENSIÓN N° 03	10/08/2025 AL 08/09/2025				
AMPLIACIÓN N° 02 A SUSPENSIÓN N° 03	09/09/2025 AL 08/10/2025				
INFORME 7	09/10/2025 AL 08/11/2025	$ 71.688.492,65	6,52%		0,00%
INFORME 8	09/11/2025 AL 30/11/2025	$ 44.305.342,66	4,03%		0,00%
	TOTAL	$ 1.099.999.175,47	100,00%	$ 799.731.792,43	72,70%
			Porcentaje pendiente de ejecución		27,30%

Basándose en el análisis demostrado anteriormente es necesario entonces que se tenga en cuenta que el contrato desde su inicio y hasta la fecha de suspensión N° 01 y terminación del término de suspensión N° 02 ha tenido un avance del 24.86% el cual según condiciones iníciale demostraba un atraso significativo considerable y en efecto de la aprobación de la modificación N° 01 y suscripción y aprobación de la parcial N° 02 se superó el atraso administrativo y se identifica un avance del 72.70% que sustenta la prórroga solicitada con la nueva reprogramación en la que se detalla los porcentajes ejecutados descritos y los proyectados hasta el 30 de noviembre de 2025 que se contempla será la nueva fecha de terminación contractual.

Entonces se consolida que preciso mencionar que desde el reinicio de las actividades 21 de junio de 2025 se ha generado avances en las actividades a desarrollar y que haciendo un análisis rápido de los porcentajes proyectados y ejecutados se continua en cumplimiento de la programación descrita. Cabe mencionar que se tendrá que contemplar una nueva programación en efecto de adecuarla las actividades de la prórroga N° 01 previa aprobación del trámite.

6 INFORME FINANCIERO

De conformidad con las disposiciones del contrato y su alcance financiero, el proyecto cuenta con un respaldo del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS desde el marco del convenio interadministrativo celebrado con el MUNICIPIO DE EL CALVARIO por un valor para el contrato de $ 1.099.999.616,81. Del cual se ordenó y cuenta con un saldo como rubro de ANTICIPO por valor de $ 219.998.855.80 y el saldo restante conforme a sus condiciones pactadas de pago se deberá cobrar según avance de obra y presentación de cobros parciales.

Además de ello se cuenta con el cobro parcial N° 01 que corresponde a un valor de ($ 799.731.792,44) SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS, de los cuales se generara amortización del anticipo por valor de ($ 159.946.358,49) CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS, para un valor neto a pagar de ($ 639.785.433,95) SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

Tabla 6. Avance financiero del contrato.

BALANCE FINANCIERO		
DESCRIPCIÓN	**VALOR**	**PORCENTAJE**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO CON MODIFICACIÓN N° 01	$ 1.099.999.175,47	100%
ANTICIPO	$ 219.998.855,80	20%
VALOR EJECUTADO PAGADO CON PARCIAL N° 01	$ 799.731.792.44	72.70%
VALOR PENDIENTE POR COBRAR	$ 300.267.383,03	27.30%

6.1 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El contrato cuenta con un anticipo del 20% del valor inicial del contrato, y de conformidad con las necesidades del mismo, se efectuó y presento el siguiente PLAN DE INVERSIÓN a consecuencia de aprobación y cumplimiento.

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	REVISION Y/O AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 43.564.647,00				$ 43.564.647,00	19,80%
2	TRANSPORTE DE MATERIALES		$ 120.000.000,00			$ 120.000.000,00	54,55%
3	COMPRA DE MATERIALES	$ 11.000.000,00	$ 35.000.000,00			$ 46.000.000,00	20,91%
4	COSTOS DE PERSONAL	$ 2.847.000,00	$ 7.587.208,80			$ 10.434.208,80	4,74%
TOTAL						$ 219.998.855,80	100%

Ilustración 2. Detalle del plan de inversión de anticipo.



Es preciso mencionar que el rubro y cada destinación ya fue ejecutada conforme al plan de inversión propuesto y que una vez se cuente con el respectivo cierre por parte de la fiducia se entregara como informe de los gastos y reporte de lo consecuente con el tema.

7 CONCLUSIONES

- Se efectúa la entrega de los documentos relacionados en el acta de prorroga N° 01 dentro de los cuales está inmerso el presente.
- Para todos los efectos el contrato a la fecha cuenta con un avance de actividades relacionado del 72.70% y pendiente por ejecución del 27.30% lo que faculta y avala la necesidad técnica del tiempo adicional solicitado.
- Como consecuencia del avance financiero, se cuenta con el 72.70% que corresponde al cobro parcial N° 01 por valor que corresponde a un valor de ($ 799.731.792,44) SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS, de los cuales se generara amortización del anticipo por valor de ($ 159.946.358,49) CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS, para un valor neto a pagar de ($ 639.785.433,95) SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.
- En efecto de la solicitud de la prórroga N° 01 se tendrán las siguientes condiciones como las actualizadas al contrato.

PRORROGA N° 01:	Se eleva la presente solicitud por el término de UN (01) MES Y NUEVE (09) DÍAS, pendiente de protocolización.
TERMINO ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	SEIS (06) MESES Y NUEVE (09) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA N° 01:	30/11/2025.

El presente informe se firma a los 17 días del mes de Septiembre de 2025.

Elaboró	Revisó
	
ING. GERMAN ANDRÉS GARCÍA CASTILLO RESIDENTE DE OBRA	**ING. MARÍA EDITH MORENO QUIROGA** DIRECTORA DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR x
POR PRÓRROGA x
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4408 de 2024

OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DE INVIAS, MUNICIPIO DE EL CALVARIO DEPARTAMENTO DE META.

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO SOLIDARIO No: 101.40.13.01.01 CONTRATISTA: CONSORCIO GM-027

PLAZO INICIAL: 5 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 105.239.670,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 105.239.670,00

PLAZO ACUMULADO: 8,5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25/06/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 28/01/2025 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 26/01/2025			MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 7 De fecha 28/07/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
	1	**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**																
	1	Director de Interventoría	$ 1.500.000,00		0,50	$ 750.000			3,97	$ 5.955.000,00	+	1,01	$ 1.520.000,00	3,68	$ 5.525.000,00	4,98	$ 7.475.000
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.000.000,00		1,00	$ 2.000.000			5,00	$ 10.000.000,00	+	1,75	$ 3.500.000,00	4,75	$ 9.500.000,00	6,75	$ 13.500.000
	1	Profesional ambiental	$ 1.300.000,00		0,50	$ 650.000			1,00	$ 1.300.000,00	+	2,00	$ 2.600.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	3,00	$ 3.900.000
	1	**MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS**				$ 3.800.000											
	1	Especialista en Pavimentos y/o en vias	$ 3.800.000,00			$ -			4,42	$ 16.796.000,00	+	0,46	$ 1.748.000,00	4,58	$ 17.404.000,00	4,88	$ 18.544.000
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 3.800.000,00			$ -			1,19	$ 4.522.000,00	+	0,30	$ 1.140.000,00	1,19	$ 4.522.000,00	1,49	$ 5.662.000
	1	Especialista en diseño Geométrico	$ 3.800.000,00			$ -			1,00	$ 3.800.000,00	+		$ -	1,00	$ 3.800.000,00	1,00	$ 3.800.000
	1	**PERSONAL TECNICO**															
	1	Inspector SST	$ 1.300.000,00		0,50	$ 650.000			2,50	$ 3.250.000,00	+	1,53	$ 1.989.000,00	2,98	$ 3.874.000,00	4,03	$ 5.239.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 7.850.000				$ 45.623.000,00			$ 12.497.000,00		$ 45.925.000,00		$ 58.120.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				**1,60**				1,60			$ 1,60		1,60		$ 1,60
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 12.560.000				$ 72.996.800			$ 19.995.200,00		$ 73.480.000,00		$ 92.992.000

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
	1	Viáticos Director y/o Especialistas	$ 50.000,00	Dia	2,00	$ 100.000,00			6,83	$ 341.500,00	+	1,75	$ 87.500,00	6,58	$ 329.000,00	8,58	$ 429.000,00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINAS													$ -		
	1	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 1.000.000,00	Mes	1,00	$ 1.000.000,00			5,00	$ 5.000.000,00	+	1,75	$ 1.750.000,00	4,750	$ 4.750.000,00	6,75	$ 6.750.000,00
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 300.000,00	Mes	1,00	$ 300.000,00			5,00	$ 1.500.000,00	+	1,92	$ 576.000,00	4,750	$ 1.476.000,00	6,92	$ 2.076.000,00
	1	Trabajos de topografía (Incluye personal.equipo y transporte)	$ 1.000.000,00	según comprobante por mes	0,50	$ 500.000,00			4,83	$ 4.830.000,00	+	1,32	$ 1.320.000,00	4,150	$ 4.150.000,00	6,15	$ 6.150.000,00
	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 200.000,00	según comprobante por mes	0,50	$ 100.000,00			4,83	$ 966.000,00	+	1,75	$ 350.000,00	4,580	$ 916.000,00	6,58	$ 1.316.000,00
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 300.000,00	según comprobante por mes	1,00	$ 300.000,00			5,00	$ 1.500.000,00	+	1,75	$ 525.000,00	4,750	$ 1.425.000,00	6,75	$ 2.025.000,00
	1	**OTROS COSTOS**										0,00					$ -
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 100.000,00	según comprobante por mes	1,00	$ 100.000,00			5,00	$ 500.000,00	+	1,75	$ 175.000,00	4,750	$ 475.000,00	6,75	$ 675.000,00
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	$ 50.000,00	según comprobante por mes	1,00	$ 50.000,00			5,00	$ 250.000,00	+	1,75	$ 87.500,00	4,750	$ 237.500,00	6,75	$ 337.500,00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 50.000,00	según comprobante por mes	1,00	$ 50.000,00			4,77	$ 238.500,00	+	1,98	$ 99.000,00	4,750	$ 237.500,00	6,75	$ 337.500,00
	1	Veeduría Comunitaria	$ 100.000,00	según comprobante por mes	1,00	$ 100.000,00			3,14	$ 313.897,48	+	2,44	$ 244.102,52	3,58	$ 358.000,00	5,58	$ 558.000,00
		Ajuste al peso y/o valor remanente											$ 781,51				$ 781,51
															$ 14.354.000,00		
		* **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA (B)**				$ 2.600.000				$ 15.439.897,48			$ 5.214.884		$ 14.354.000,00		$ 20.654.781,51
		* **SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = C**				$ 15.160.000				$ 88.436.697,48			$ 25.210.084		$ 87.834.000,00		$ 113.646.782
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)				$ 73.276.697				$ -							$ -
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E				$ 88.436.697				$ 88.436.697,48			$ 25.210.084				$ 113.646.782
		* **IVA = 19% * (E) = F**				$ 16.802.972				**$ 16.802.972,52**			$ 4.789.916		**$ 16.688.460,00**		$ 21.592.888
		COSTO TOTAL = (E) + (F)				**$ 105.239.670**				**$ 105.239.670**			**$ 30.000.000**		**$ 104.522.460,00**		**$ 135.239.670**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 135.239.670	$ -	$ 135.239.670
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) :	$ -	$ -	$ -
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 135.239.670	$ -	$ 135.239.670

PLAZO EN MESES	
INICIAL	5
ADICIONAL	0
ACUMULADO	5
FALTANTE	5

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
La modificación de costos de interventoría obedece a que el contrato de obra se estipulo un plazo contractual de cinco (5) meses, plazo que debe ser acorde al de Interventoría.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Representante Legal Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND

Firma: NA
Nombre: NA
Titular Gerencia: NA
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Director Territorial — Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: NA — Matrícula Profesional No.: NA — Firma NA (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	-
FECHA	04/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL: META**

PLAN DE CARGAS INICIAL — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** X — **No.** 4
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4408 de 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DE INVIAS, MUNICIPIO DE EL CALVARIO DEPARTAMENTO DE META

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
RESOLUCIÓN No.: — DE — (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 101.40.13.01.01 — CONTRATISTA: CONSORCIO GM-027

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 8,5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/11/2025 (Incluidas las suspensiones, Indique mes/día/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 105.239.670,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 30.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 135.239.670,00 (Según contrato principal)

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA

CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL (D)	PRIMA REGIONAL (S)	PARTICIPACIÓN (h-mes) (H)	VALOR PARCIAL ($) (D+S)*H = B
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
PERSONAL PROFESIONAL				
Director de Interventoria	$ 1.950.000,00		0,50	$ 750.000,00
Residente Residente de Interventoria	$ 2.850.000,00		1,00	$ 2.200.000,00
Profesional Ambiental	$ 1.300.000,00		0,50	$ 650.000,00
MONTO AJUSTABLE DE ESPECIALISTAS (conformar esta bolsa especialistas de amarillo)				$ 3.800.000,00
Especialista en Geotecnia vial y/o Pavimentos	$ 3.800.000,00		4,88	$ 18.544.000,00
Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 3.800.000,00		1,49	$ 5.662.000,00
Especialista en Diseño Geométrico	$ 3.800.000,00		1,00	$ 3.800.000,00
PERSONAL TECNICO				
Inspector SST	$ 1.300.000,00		0,50	$ 650.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (D) = (I)				**$ 7.850.000,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (K)				**1,65**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (D) * (S) = (A)				**$ 12.585.000,00**

CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($) (T)	UTILIZACIÓN (M)	VALOR PARCIAL ($) (T)*(M) = (B)
OTROS COSTOS DIRECTOS				
VIATICOS				
Viaticos Director y/o Especialistas	Dia	$ 50.000,00	2,00	$ 100.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				
Vehiculo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y copo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	Mes	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00
Motocicletas (150 cc o mayor; modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	Mes	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00
Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	Según comprobante por mes	$ 1.000.000,00	0,50	$ 500.000,00
Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	Según comprobante por mes	$ 200.000,00	0,50	$ 100.000,00
Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	Según comprobante por mes	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00
OTROS COSTOS				
Tranquetes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	Según comprobante por mes	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	Según comprobante por mes	$ 50.000,00	1,00	$ 50.000,00
Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Según comprobante por mes	$ 50.000,00	1,00	$ 50.000,00
Vaqueria Técnica Comunitaria	Según comprobante por mes	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE				$ 781,51
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (B) = (B)				**$ 2.600.000,00**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				**$ 15.185.000,00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (G)				**$ 73.278.897,33**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (G) = (E)				**$ 88.426.897,33**
IVA = 19% * (E) = (E)				**$ 16.802.572,46**
COSTO TOTAL = (C) + (E)				**$ 105.239.670**

ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS

Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)
		4,98	$ 7.475.000,00
		8,75	$ 13.563.000,00
		3,00	$ 3.900.000,00
		-	$ -
		4,88	$ 18.544.000,00
		1,49	$ 5.662.000,00
		1,00	$ 3.800.000,00
		4,03	$ 5.239.000,00
			$ 58.123.000,00
			1,65
			$ 95.902.950,00

Participación (h-mes)	Valor Total ($)
6,72	$ 6.750.000,00
6,938	2.076.000,00
6,158	6.150.000,00
6,588	1.316.000,00
6,758	2.025.000,00
6,75	675.000,00
8,75	337.500,00
8,75	337.500,00
5,58	558.000,00
	$ 20.654.781,51
	$ 113.646.781,51
	$
	$ 113.646.781,51
	$ 21.592.886,49
	$ 135.239.670,00

CONDICIONES ACTA ANTERIOR
No. 2 de fecha 04/10/2025

2025

ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		TOTAL	
H-HI	VALOR	H-HI	VALOR	H-HI	VALOR	H-HI	VALOR	H-HI	VALOR	H-HI	VALOR	H-HI	VALOR					H-HI	VALOR	H-HI	VALOR	H-HI	VALOR
0,50	$ 750.000,00	0,50	$ 750.000,00	0,50	$ 750.000,00	0,63	$ 1.400.000,00	0,63	$ 900.000,00	0,43	$ 645.000,00	0,55	$ 825.000,00					0,65	$ 975.000,00	0,65	$ 975.000,00	4,38	$ 7.475.000,00
1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	0,63	$ 1.400.000,00	0,63	$ 1.200.000,00	0,43	$ 850.000,00	0,55	$ 1.100.000,00					1,00	$ 2.850.000,00	1,00	$ 2.850.000,00	8,75	$ 13.563.000,00
0,50	$ 650.000,00	0,50	$ 650.000,00	0,50	$ 650.000,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -		$ -					1,00	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	3,00	$ 3.900.000,00
	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -						$ -		$ -	-	$ -
1,00	$ 3.800.000,00	1,00	$ 3.800.000,00	1,00	$ 3.800.000,00	1,00	$ 3.800.000,00	0,63	$ 2.393.000,00	0,43	$ 1.634.000,00	0,55	$ 2.090.000,00					0,75	$ 570.000,00	0,75	$ 570.000,00	4,88	$ 18.544.000,00
0,39	$ 1.482.000,00	0,20	$ 760.000,00	0,20	$ 760.000,00	0,63	$ 1.520.000,00	0,00			$ -		$ -					0,75	$ 570.000,00	0,75	$ 570.000,00	1,49	$ 5.662.000,00
0,25	$ 950.000,00	0,20	$ 760.000,00	0,20	$ 760.000,00	0,25	$ 760.000,00	0,43	$ 1.520.000,00	0,00			$ -						$ -		$ -	1,00	$ 3.800.000,00
0,50	$ 650.000,00	0,50	$ 650.000,00	0,50	$ 650.000,00	0,50	$ 650.000,00	0,50	$ 650.000,00	0,43	$ 559.000,00	0,55	$ 715.000,00					0,52	$ 676.000,00	0,53	$ 689.000,00	4,03	$ 5.239.000,00
	$ 8.482.000,00		**$ 8.570.000,00**		**$ 8.570.000,00**		**$ 9.530.000,00**		**$ 7.263.000,00**		**$ 4.688.000,00**		**$ 5.530.000,00**						**$ 6.741.000,00**		**$ 6.744.000,00**		**$ 58.123.000,00**
	1,65		**1,65**		**1,65**		**1,65**		**1,65**		**1,65**		**1,65**						**1,65**		**1,65**		**1,65**
	$ 13.995.300,00		**$ 14.140.500,00**		**$ 14.140.500,00**		**$ 15.724.500,00**		**$ 11.983.950,00**		**$ 7.735.200,00**		**$ 9.124.500,00**						**$ 11.122.650,00**		**$ 11.127.600,00**		**$ 95.902.950,00**

ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		TOTAL	
H-HI	VALOR	H-HI	VALOR	H-HI	VALOR	H-HI	VALOR	H-HI	VALOR	H-HI	VALOR	H-HI	VALOR					H-HI	VALOR	H-HI	VALOR	H-HI	VALOR
2,00	$ 100.000,00	1,00	$ 50.000,00	1,00	$ 50.000,00	1,00	$ 50.000,00	0,60	$ 30.000,00	0,43	$ 21.500,00	0,55	$ 27.500,00	S U S P E N D I D O	S U S P E N D I D O			1,00	$ 50.000,00	1,00	$ 50.000,00	8,58	$ 439.000,00
1,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00	0,60	$ 600.000,00	0,43	$ 430.000,00	0,55	$ 550.000,00					1,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00	6,75	$ 6.750.000,00
1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	0,60	$ 180.000,00	0,43	$ 129.000,00	0,55	$ 165.000,00					1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	6,92	$ 2.076.000,00
1,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00	0,60	$ 600.000,00		$ -	0,55	$ 550.000,00					1,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00	6,15	$ 6.150.000,00
1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	0,60	$ 120.000,00	0,43	$ 86.000,00	0,55	$ 110.000,00					1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	6,58	$ 1.316.000,00
1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	0,60	$ 180.000,00	0,43	$ 129.000,00	0,55	$ 165.000,00					1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	6,75	$ 2.025.000,00
1,00	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00	0,60	$ 60.000,00	0,43	$ 43.000,00	0,55	$ 55.000,00					1,00	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00	6,75	$ 675.000,00
1,00	$ 50.000,00	1,00	$ 50.000,00	1,00	$ 50.000,00	1,00	$ 50.000,00	0,60	$ 30.000,00	0,43	$ 21.500,00	0,55	$ 27.500,00					1,00	$ 50.000,00	1,00	$ 50.000,00	6,75	$ 337.500,00
1,00	$ 50.000,00	1,00	$ 50.000,00	1,00	$ 50.000,00	1,00	$ 50.000,00	0,60	$ 30.000,00	0,43	$ 21.500,00	0,55	$ 27.500,00					1,00	$ 50.000,00	1,00	$ 50.000,00	6,75	$ 337.500,00
1,00	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00	0,60	$ 60.000,00	0,43	$ 43.000,00	0,55	$ 55.000,00					1,00	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00	5,58	$ 558.000,00
																							$ 781,51
	$ 3.100.000,00		**$ 3.100.000,00**		**$ 3.100.000,00**		**$ 3.100.000,00**		**$ 1.890.000,00**		**$ 924.500,00**		**$ 1.732.500,00**						**$ 3.100.000,00**		**$ 3.100.000,00**		**$ 20.654.781,51**
	$ 13.095.300,00		**$ 13.240.500,00**		**$ 13.240.500,00**		**$ 14.824.500,00**		**$ 11.073.950,00**		**$ 6.841.300,00**		**$ 9.360.500,00**						**$ 12.903.650,00**		**$ 12.916.400,00**		**$ 113.646.781,51**
	$ 900.000,00		**$ 900.000,00**		**$ 900.000,00**		**$ 900.000,00**		**$ 900.000,00**		**$ 900.000,00**		**$ 900.000,00**						**$ 900.000,00**		**$ 900.000,00**		**$ 21.592.886,49**
	$ 13.995.300,00		**$ 14.140.500,00**		**$ 14.140.500,00**		**$ 15.724.500,00**		**$ 11.983.950,00**		**$ 7.741.300,00**		**$ 10.260.500,00**						**$ 13.803.650,00**		**$ 13.816.400,00**		**$ 135.239.670,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio): Se debe indicar la justificación de la modificación: Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
La prórroga y adición de recursos del contrato obedece a complejidad logística y de movilidad de los materiales de obra y a las intensas presentadas en consecuencia de las emergencias presentadas en las vías de acceso a los lugares de ejecución de la obra, que ocasionaron limitaciones en la ejecución de las actividades, por lo que se requiere ampliar el plazo de ejecucion hasta el 30 de noviembre de 2025 y adicion de recursos para financiar hasta ese fecha el contrato de interventoria

NOTAS:
1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permita identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos se controlará e incorporará al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoria.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener las recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Representante Legal HERBY LUNA CRUZ
NIP 2022402574 CND
INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matricula Profesional No.: 25202-250039 CND
(Suscribe según su competencia)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4408-2024 **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DE INVIAS, MUNICIPIO DE EL CALVARIO DEPARTAMENTO DE META

FECHA DE INICIO: 26/12/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 18/10/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 105.239.670,00

VALOR ACUMULADO: $ 105.239.670,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.523.967,00	20	12	2025	30/06/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.047.934,00	31	12	2024	31	12	2027
Calidad del servicio	30%	$ 31.571.901,00	31	12	2024	31/12/2029		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101194337

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: Se aprobo mediante memorando 2024S-VMET-097519 del 23/12/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/10/2025 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.523.967,00	20	12	24	25/12/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.047.934,00	20	12	24	25	6	2028
Calidad del servicio	30%	$ 31.571.901,00	25	6	2025	25/06/2030		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101194337

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: Se aprobo mediante memorando 2025S-VMET-009683, pendiente de aprobacion en SECOP II

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.523.967,00	20	12	2024	18/03/2026		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.047.934,00	20	12	2024	18	9	2028
Calidad del servicio	30%	$ 31.571.901,00	25	6	2025	25/06/2030		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101194337

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: Se envio para aprobacion mediante memorando 2025I-VMET-070604, se encuentra pendiente de aprobacion en SECOP II

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.523.967,00	20	12	2024	Hasta la liquidacion del contrato		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 21.047.934,00	20	12	24	18	10	2028
Calidad del servicio	30%	$ 31.571.901,00	25	6	2025	25/06/2030		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101194337

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: Se envio para aprobacion mediante memorando 2025I-VMET-070604, se encuentra pendiente de aprobacion en SECOP II

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	4/10/2025
	(Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES:

Los anexos 5 y 7 se encuentran ajustados a los requerimientos, se envio para aprobacion de la Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos mediante memorando 2025I-VMET-070604 con fecha del 15 de septiembre de 2025, a la fecha aun no se ha obtenido respuesta y aprobacion en la plataforma Secop II.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520242574 CND



Firma

Nombre: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjguroa	JAIME GUTIERREZ ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-22-9:25 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	136925	**Fecha Registro:**	2025-09-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	30.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual.:**	30.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	30.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	145125	**Fecha Registro:**	2025-09-22	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	C-2402-0600-13-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF						
					Total:	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00

Objeto:	SVR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DE INVIAS, MUNICIPIO DE EL CALVARIO DEPARTAMENTO DE META.

ORTIZ JIMENEZ MARIO DELFIN

Firmado digitalmente por ORTIZ JIMENEZ MARIO DELFIN
Fecha: 2025.09.23 10:36:54 -05'00'

Firma Responsable

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 4408 DE DICIEMBRE DE 2024

CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI, identificado con cédula de ciudadanía número 86.050.296 expedida en Villavicencio Meta, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en su calidad de director de Territorial Meta (E). Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 del 24 de noviembre de 2021 y facultado al respecto por la Resolución 3429 del 5 de noviembre de 2021, expedida por el INVIAS, informa a **HERBY LUNA CRUZ** CC. 4.197.343, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al proceso de selección de mínima cuantía No. IP-DT-MET-022-2024. El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones: **PRIMERA. OBJETO:** El objeto del contrato es **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DE INVIAS, MUNICIPIO DE EL CALVARIO DEPARTAMENTO DE META**: La entidad está obligada a: i) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación. ii) Pagar la remuneración por la ejecución del servicio en los términos pactados en este documento. iii) Y las demás que estén contempladas en la Invitación Pública. **SEGUNDA. RESPONSABILIDAD:** El contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, causados por el personal del contratista. **TERERA. VALOR:** El valor del contrato es por la suma de **CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($105,239,670.00) INCLUIDO IVA**, equivalentes a 80.95 SMLMV para el año de aceptación de la oferta 2024. **CUARTA. FORMA DE PAGO:** El pago de las actividades a ejecutar se establece mediante Acta Mensual, contra previa presentación de la factura de venta o cuenta de cobro, la certificación y paz y salvo y las planillas de pago de los aportes a los sistemas de seguridad social y parafiscales (obligación con los sistemas de salud, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo regulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 25 de la Ley 1607 de 2012, debidamente revisados, aprobados y firmados por el interventor y/o el supervisor del contrato. La acreditación de dichos soportes se requerirá la realización del pago derivado del contrato al tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. PARRAGRAFO PRIMERO: El contratista presentó certificación bancaria expedida por DAVIVIENDA con la siguiente información: Cuenta ahorros persona natural No. 052016483 a nombre de HERBY LUNA CRUZ CC. 4.197.343, en el cual el grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos de la ejecución del contrato. a) La factura deberá presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la ejecución de los trabajos y el INVÍAS las pagará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de presentación de estas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que formule la subdirección financiera (cuentas por pagar). Se entiende que la factura de cobro respectiva es presentada correctamente, cuando cumpla con el lleno de los requisitos exigidos por el INSTITUTO o

hayan sido subsanadas las glosas formuladas por el área de cuentas por pagar de la SF. En el evento de que el INSTITUTO no efectúe el pago de la cuenta de cobro respectiva, pasados los noventa (90) días para pago, siempre y cuando se haya presentado correctamente dichos documentos con el cumplimiento de los requisitos exigidos por el INSTITUTO; el INSTITUTO deberá cancelar al CONTRATISTA un interés moratorio de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto reglamentario 1082 de 2015. En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del Instituto según el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), caso en el cual el contratista no podrá cobrar los intereses aludidos. **QUINTA. ANTICIPOY/O PAGO ANTICIPADO**. En el presente proceso de contratación la entidad no entregará al contratista, anticipos ni pagos anticipados. **SEXTA. PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2024 a partir de la orden de inicio, orden de inicio que impartirá la Dirección Territorial Meta INVIAS, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este y aprobación de los documentos previstos en la Invitación. El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en la Invitación. **SEPTIMA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** EL INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($105,239,670.00) INCLUIDO IVA, discriminada así: a) Costo básico de OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (88.436.690,33) MCTE. b) Impuesto al valor agregado DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (16.802.972,49) MCTE. El pago de la suma estipulada en esta comunicación se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No 183124 del 12 de septiembre de 2024 imputación C-2402-0600-11-51102A-2402041-02 recurso 11 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO. **OCTAVA SUPERVISION:** La Supervisión será ejercida por él profesional designado por el director de la Territorial Meta del INSTITUTO; que para el presente contrato será el Ingeniero CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI. **NOVENA. GARANTÍAS**: Son parte del presente contrato las garantías señaladas en la Invitación y serán exigibles bajo las condiciones allí establecidas. Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: a) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, hasta la liquidación del contrato es decir, seis meses más a partir de la fecha de terminación del contrato por una cuantía equivalente al diez por ciento 10% del valor total del contrato b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más c) CALIDAD DEL SERVICIO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO equivalente al 30% del valor del contrato y una vigencia igual al de la garantía de estabilidad de la obra contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra (Decreto 1082 de 2015 art. 2.2.1.2.3.1.15.) PARÁGRAFO PRIMERO: Esta garantía deberá presentarse en original al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma de la aceptación de oferta y requerirá la aprobación del INSTITUTO, Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden

de inicio, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos. PARÁGRAFO SEGUNDO: REQUISITOS DE LA GARANTÍAS Y SEGUROS. – Con respecto a cualquiera de las clases de garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: • Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir su razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta. Información necesaria dentro de la póliza, Número y año del contrato, Objeto del contrato, Firma del representante legal del contratista, En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se reduzca por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. **DÉCIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL:** Las Actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en las vías terciarias del Departamento del Guainía a cargo de la DT-META. **DÉCIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTOY EJECUCIÓN:** El presente contrato se perfecciona con la firma de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución, se requiere la aprobación de las garantías y el Registro Presupuestal correspondiente. **DÉCIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS:** Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 1. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 2. Propuesta presentada por el contratista. 3. Las garantías debidamente aprobadas. 4. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato.

Fecha: 2024-12-23 14:14:17
Radicado: 2024S-VMET-097524
Destino: HERBY LUNA CRUZ
Anexos: 0

Al contestar cite este radicado: 2024S-VMET-097524
Fecha: 2024-12-23 14:14:17

SEÑOR(A):
HERBY LUNA CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

CLL 19B No. 81B - 45 TORRE 4 OFICINA 304
hlc2011pasto@gmail.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: Orden de inicio contrato 4408 de 2024

Cordial saludo;

En atención al contrato del asunto y teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del contrato que tiene por objeto: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DE INVIAS, MUNICIPIO DE EL CALVARIO DEPARTAMENTO DE META**.

Se informa que a partir del día 26 de diciembre de 2024, se imparte la orden de inicio de ejecución del citado contrato, el cual cuenta con registro presupuestal No. 1226024 y oficio No. 2024S-VMET-097519 del 23 de diciembre de 2024, donde se comunica la aprobación de las garantías y seguros.

Para la supervisión y el control, el INVIAS designó como Supervisor al ingeniero CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI, con quien se debe coordinar, todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

Cordialmente,

CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
DIRECTOR TERRITORIAL META (E)

Proyectado por: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-11-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 27/12/2024

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1
(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL DEL META **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente Acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.
- Periodo solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

2. El Interventor suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.

3. El Supervisor del contrato de interventoría debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de interventoría, lo cual refrenda con su firma.

4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.

5. En el evento de que el representante legal del Interventor otorgue poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4408 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DE INVIAS, MUNICIPIO DE EL CALVARIO DEPARTAMENTO DE META

CONTRATO DE OBRA No. PENDIENTE
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA DE OBRA: PENDIENTE

CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 26/12/2024
Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 105.239.670,00

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL : 31/12/2024
(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión) Indicar Día/Mes/Año

CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA SUSPENSIÓN:
(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Interventor y aprobadas por el Supervisor del contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean imputables a las partes contratantes).

Mediante comunicado CMET2-001-2024 con fecha diciembre 26 de 2024, la Interventoria solicita la Suspensión del contrato de Interventoría presente, debido a que la convocatoria del contrato de obra se encuentra en proceso de adjudicación de parte de la Alcaldia del Municipio de EL CALVARIO del departamento del Meta, alcaldia encargada del proceso de contratación No. LP-ECV-101.40.13.01.12 DE 2024 de convocatoria pública de adjudicar al encargado de ejecutar las obras, objeto "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO META". Suspensión del contrato de interventoría por un (1) mes, es decir, hasta el 27 de enero del año 2025.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-11-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 27/12/2024

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

La Supervisión, esta de acuerdo con las razones presentadas por el Interventor, en función de la solictud de las razones expuestas y por tal motivo avala, la suspensión del contrato de Interventoría, hasta el 27 de enero de 2025

NOTAS:

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal, el normal desarrollo del contrato, no son imputables a las partes contratantes.
2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de modificación de la garantía única constituída, en la cual se tenga en cuenta la presente suspensión y/o ampliación de la suspensión. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.
3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.
4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-4 Acta de Reanudación del Contrato de Interventoría.
5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 27 (Día) de DICIEMBRE (Mes) de 2024 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACIÓN 27 (Día) de ENERO (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) de ENERO (Mes) de 2025 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL INTERVENTOR DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: STAND BY DE EQUIPOS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE EQUIPOS O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL INTERVENTOR ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron:

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP
HERBY LUNA CRUZ
Representante legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP
Nombre:
Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la delegación de funciones.

Firma 
Nombre: **ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**
Supervisor del contrato de interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Interventor y Dirección Territorial.

Instituto Nacional de Vías
República de Colombia
Libertad y Orden

PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. 4408 DE 2024

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DE INVIAS, MUNICIPIO DE EL CALVARIO DEPARTAMENTO DE META".

PLAZO SOLICITADO: HASTA 25 DE JUNIO DE 2025.

CONTRATISTA: HERBY LUNA CRUZ CC. 4.197.343

PRORROGA No 01 AL CONTRATO NÚMERO 4408 DE 2024, Entre los suscritos CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI, identificado con cédula de ciudadanía número 80.050.296 expedida en Villavicencio, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en su calidad de Director de Territorial Meta (E) , Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 del 24 de noviembre de 2021 y facultado al respecto por la Resolución 3429 del 5 de Noviembre de 2021, expedida por el INVIAS, quién para los efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra HERBY LUNA CRUZ identificado con cedula de ciudadanía No. 1.121.886.218 de Pauna, Boyacá, quien manifiesta bajo la gravedad juramento que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, ni en causal alguna de impedimento, y quien, para efectos del presente contrato, se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido prorrogar el contrato No.4408 de 2024, previas las siguientes consideraciones:**1)** Que mediante oficio del 29 de enero de 2025 el contratista solicita la prórroga del contrato con base en las siguientes razones: **a)** Que el contrato de obra objeto de interventoría cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO META, fue adjudicado por el municipio de El Calvario, Meta, a través de licitación pública LP-ECV-101.40.13.01.12 DE 2024. **b)** Que el plazo pactado en el contrato de obra fue de 5 meses a partir de la orden de inicio. **c)** Que el municipio de El Calvario dio orden de inicio a partir de día 27 de enero de 2025. **d)** Por lo anterior solicita prórroga del contrato de interventoría hasta el día 25 de junio de 2015.**2)** Que para los fines consignados en el artículo 32 numerales 1° y 2° de la Ley 80 de 1993, el contrato de obra deberá contar con interventoría durante su vigencia. **2)** Que el soporte técnico que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de solicitud de prórroga del 29 de enero de 2025 (MEPI-MN1-IN-13-FR-1), suscrito por el contratista y el director territorial Meta en calidad de supervisor. **3)** Que, una vez revisados los soportes, la Dirección Territorial avala la solicitud. **4)** Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del Contrato de interventoría fue aprobada por EL INSTITUTO mediante oficio 2024S-VMET-097519 del 23 de diciembre de 2024. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato No. 4408 de 2024 y las siguientes cláusulas. **CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGA** - Prorrogar el Contrato No. 4408 de 2024, teniendo como nueva fecha de vencimiento contractual el 25 de junio de 2025. **PARÁGRAFO:** La presente prorroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. **CLAUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. -** Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a prorrogar las garantías que tiene constituidas de conformidad con el plazo o vigencia que se pacta en este documento, de acuerdo con la cláusula novena del contrato principal. **CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. - El contrato se perfecciona con la publicación y aprobación en la plataforma transaccional SECOP II de la presente minuta. Para su ejecución se requiere de la aprobación de la Garantía Única exigida.

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.18169395
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7160752
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	
Estado de la fecha	1 minuto de tiempo transcurrido *(31/01/2025 6:45:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	se realiza prorroga al contrato hasta el 25 de junio de 2025

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
MINUTA PRORROGA # 1 4408 de 2024 - interventoria el calvario.pdf	MINUTA PRORROGA # 1 4408 de 2024 - interventoria el calvario.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 5 horas para terminar *(1/02/2025 12:00:00AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 26/06/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 31/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 26/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 5 horas para terminar *(31/01/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 25/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 145

El documento CLAUSULADO CUMPLIMIENTO 1082.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento LUNA_4408_POLIZA_96_44_101194337.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento 2024S-VMET-097519 aprobacion polizas cto 4408-2024.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento RP 1226024 DEL CON 4408-2024 DTMET.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento 2024S-VMET-097524 orden de inicio cto 4408-2024.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento MEPI-MN1-IN-13-FR-1 SOLICITUD ADICION PRORG INT.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento 2. PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORIA.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento PLAN DE CARGAS INICIAL vf2.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El documento MINUTA PRORROGA # 1 4408 de 2024 - interventoria el calvario.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *Herby Luna Cruz 31-01-2025 16:50 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI 31-01-2025 12:13 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.17853221
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7160752
Estado	Publicado
Tipo	Suspender el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	3 minutos de tiempo transcurrido *(27/12/2024 11:27:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	se realiza suspensión 1 del contrato con fecha de reanudación el 27 de enero de 2025

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
1. SUSPENSION CONTRATO DE INTERVENTORIA.pdf	1. SUSPENSION CONTRATO DE INTERVENTORIA.pdf	(detalle)
Acta de suspensión.pdf	Acta de suspensión.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Suspendido.

Reconocido por el proveedor *Herby Luna Cruz 27-12-2024 10:38 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI 27-12-2024 09:44 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-11-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 15/05/2025

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.
(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL DEL META **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente Acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.
- Periodo solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

2. El Interventor suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.

3. El Supervisor del contrato de interventoría debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de interventoría, lo cual refrenda con su firma.

4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.

5. En el evento de que el representante legal del Interventor otorgue poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4408 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DE INVIAS, MUNICIPIO DE EL CALVARIO DEPARTAMENTO DE META

CONTRATO DE OBRA No. 101.40.13.01.01 DE 2025
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GM-027

CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 26/12/2024
Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		27/12/2024	27/12/2024	27/01/2025	27/01/2025

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 105.239.670,00

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL : 25/06/2025
(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión) Indicar Día/Mes/Año

CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:
(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Interventor y aprobadas por el Supervisor del contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean imputables a las partes contratantes).

Mediante comunicado CMET2-010-2025 con fecha mayo 15 de 2025, la Interventoria solicita la segunda suspensión del contrato de Interventoría presente, debido a que la carretera de acceso a las obras del sitio crítico que se estan construyendo las obras, se ha visto afectada por las lluvias intensas ocurridas en las ultimas semanas, lluvias que continuan presentandoce, ocasionando varios derrumbes en diferentes sitios de las via, asi, afectando el acceso de los materiales requeridos en obra que se transportan desde la ciudad de Villavicencio, se suma el riesgo de trabajos en dicho sector para los trabajadores de las obras en especial las obras hidraulicas como gaviones, boxcoulvert requeridos en este sitio, ya que las lluvias intensan han causado aumento obstencible caudal en esta quebrada donde se estan construyendo las obras. Suspensión requerida del contrato de interventoría quince (15) dias, es decir, hasta el 03 de Junio del año 2025.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-11-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 15/05/2025

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

NOTAS:

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal, el normal desarrollo del contrato, no son imputables a las partes contratantes.
2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de modificación de la garantía única constituída, en la cual se tenga en cuenta la presente suspensión y/o ampliación de la suspensión. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.
3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.
4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-4 Acta de Reanudación del Contrato de Interventoría.
5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 19 (Dia) de MAYO (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACIÓN 3 (Dia) de JUNIO (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 10 (Dia) de JULIO (Mes) de 2025 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL INTERVENTOR DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: STAND BY DE EQUIPOS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE EQUIPOS O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL INTERVENTOR ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron:

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP
HERBY LUNA CRUZ
Representante legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP
Nombre: ING. CARLOS GERMAN CORZO DT META (E)
Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la delegación de funciones.



Firma
Nombre: **ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**
Supervisor del contrato de interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-11-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 10/06/2025

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.
(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL DEL META **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente Acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.
- Periodo solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

2. El Interventor suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.

3. El Supervisor del contrato de interventoría debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de interventoría, lo cual refrenda con su firma.

4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.

5. En el evento de que el representante legal del Interventor otorgue poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4408 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DE INVIAS, MUNICIPIO DE EL CALVARIO DEPARTAMENTO DE META

CONTRATO DE OBRA No. 101.40.13.01.01 DE 2025
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GM-027

CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 26/12/2024
Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		27/12/2024	27/12/2024	27/01/2025	27/01/2025
2		18/05/2025	19/05/2025	3/06/2025	3/06/2025

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 105.239.670,00

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL : 10/07/2025
(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión) Indicar Día/Mes/Año

CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:
(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Interventor y aprobadas por el Supervisor del contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean imputables a las partes contratantes).

Mediante comunicado CMET2-012-2025 con fecha junio 09 de 2025, la Interventoria solicita la tercera suspensión del contrato de Interventoría presente, debido a que la carretera de acceso a las obras del sitio crítico que se estan construyendo las obras, continua viendoce afectada por las lluvias intensas ocurridas en las ultimas semanas, lluvias que continuan presentandoce, ocasionando varios derrumbes en diferentes sitios de las via, asi, afectando el acceso de los materiales requeridos en obra que se transportan desde la ciudad de Villavicencio, se suma el riesgo de trabajos en dicho sector para los trabajadores de las obras en especial las obras hidraulicas como gaviones, boxcoulvert requeridos en este sitio, ya que las lluvias intensan han causado aumento obstencible caudal en esta quebrada donde se estan construyendo las obras. La suspensión requerida del contrato de interventoría quince (15) dias apartir del 10 de junio de 2025.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-11-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 10/06/2025

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Una vez revisada las razones expuestas por la interventoria, en la cual manifiesta que el contrato de obra 101.40.13.01.01 derivado del convenio 4962-2023 se encuentra suspendido por la imposibilidad del acceso de materiales a los sitios donde se esta ejecutando la obra, debido a las intensas lluvias presentadas que han ocasiodado derrumbes. Esta supervision aprueba la suspension del contrato por el termino requerido debido a que el contrato de obra que supervisa se encuentra suspendido.

NOTAS:

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal, el normal desarrollo del contrato, no son imputables a las partes contratantes.
2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de modificación de la garantía única constituída, en la cual se tenga en cuenta la presente suspensión y/o ampliación de la suspensión. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.
3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.
4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-4 Acta de Reanudación del Contrato de Interventoría.
5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 10 (Dia) de JUNIO (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACIÓN 25 (Dia) de JUNIO (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 25 (Dia) de JULIO (Mes) de 2025 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL INTERVENTOR DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: STAND BY DE EQUIPOS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE EQUIPOS O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL INTERVENTOR ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron:

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP
HERBY LUNA CRUZ
Representante legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP
Nombre: Ing. Carlos German Corzo Upegui
Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la delegación de funciones.

Firma

Nombre: **ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**
Supervisor del contrato de interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Interventor y Dirección Territorial.

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.19303779
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7160752
Estado	Publicado
Tipo	Suspender el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	
Estado de la fecha	1 minuto de tiempo transcurrido *(10/06/2025 4:38:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	se realiza suspensión 3 a contrato con fecha de reanudación el 25 de junio de 2025

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
1. OFICIO CONTRATISTA.pdf	1. OFICIO CONTRATISTA.pdf	(detalle)
11. SUSPENSION # 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA.pdf	11. SUSPENSION # 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA.pdf	(detalle)
2025I-VBOG-039224.pdf	2025I-VBOG-039224.pdf	(detalle)
MEPI-MN1-IN-11-FR-1 ACTA SUSPEN con firmas.pdf	MEPI-MN1-IN-11-FR-1 ACTA SUSPEN con firmas.pdf	(detalle)
REPROGRAMACION PLAN DE CARGAS.pdf	REPROGRAMACION PLAN DE CARGAS.pdf	(detalle)
MEPI-MN1-IN-11-FR-2 ACTA SUSPEN O AMPL SUSPENSION INT (OK).PDF	MEPI-MN1-IN-11-FR-2 ACTA SUSPEN O AMPL SUSPENSION INT (OK).PDF	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Suspendido.

Reconocido por el proveedor *Herby Luna Cruz 10-06-2025 16:35 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal	*CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI 10-06-2025 16:17 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.19085233
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7160752
Estado	Publicado
Tipo	Suspender el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	
Estado de la fecha	18 minutos de tiempo transcurrido *(19/05/2025 9:15:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	se realiza suspensión 2 a contrato con fecha de reanudación el 03 de junio de 2025

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
OFICIO SOLICITUD SUSPENSION CTO OBRA.pdf	OFICIO SOLICITUD SUSPENSION CTO OBRA.pdf	(detalle)
9. SUSPENSION # 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA.pdf	9. SUSPENSION # 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA.pdf	(detalle)
INFORME TECNICO DE SUSPENSION.pdf	INFORME TECNICO DE SUSPENSION.pdf	(detalle)
MEPI-MN1-IN-11-FR-2 ACTA SUSPEN O AMPL SUSPENSION INT El Calvario 2.pdf	MEPI-MN1-IN-11-FR-2 ACTA SUSPEN O AMPL SUSPENSION INT El Calvario 2.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Suspendido.

Reconocido por el proveedor *Herby Luna Cruz 19-05-2025 09:06 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal	*CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI 19-05-2025 08:52 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-11-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/08/2025

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1
(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL DEL META **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente Acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.
- Periodo solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

2. El Interventor suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.

3. El Supervisor del contrato de interventoría debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de interventoría, lo cual refrenda con su firma.

4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.

5. En el evento de que el representante legal del Interventor otorgue poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4408 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DE INVIAS, MUNICIPIO DE EL CALVARIO DEPARTAMENTO DE META

CONTRATO DE OBRA No. 101.40.13.01.01 DE 2025
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GM-027

CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 26/12/2024
Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		27/12/2024	27/12/2024	27/01/2025	27/01/2025
2		18/05/2025	19/05/2025	3/06/2025	3/06/2025
3		9/06/2025	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
4		12/07/2025	14/07/2025	9/08/2025	10/08/2025

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 105.239.670,00

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL : 18/08/2025
(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión) Indicar Día/Mes/Año

CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:
(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Interventor y aprobadas por el Supervisor del contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean imputables a las partes contratantes).

Mediante comunicado CMET2-013-2025 con fecha agosto 05 de 2025, la Interventoria solicita la ampliación No. 1 a la suspensión No. 4 del contrato de interventoría 4408-2024 cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DE INVIAS, MUNICIPIO DE EL CALVARIO DEPARTAMENTO DE META”, en virtud de la solicitud remitida mediante comunicado GM.027-034 por el contratista CONSORCIO GM – 027, con contrato de obra 101.40.13.01.01 DE 2025 derivado del convenio 4962-2023 y objeto AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO DEPARTAMENTO DE META EN EL MARCO DEL PROGRAMA – COLOMBIA RURAL, para suspender el contrato de obra hasta el nueve (09) de septiembre de 2025.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-11-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/08/2025

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Una vez revisada las razones expuestas por la interventoria, en la cual manifiesta que el contrato de obra 101.40.13.01.01 derivado del convenio 4962-2023 se encuentra suspendido debido a las afectaciones presentadas en la via que imposibilitan el acceso de materiales a los sitios donde se esta ejecutando la obra, debido a las intensas lluvias presentadas que han ocasiodado derrumbes. Esta supervision aprueba la suspension del contrato por el termino requerido debido a que el contrato de obra que supervisa se encuentra suspendido.

NOTAS:

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal, el normal desarrollo del contrato, no son imputables a las partes contratantes.
2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de modificación de la garantía única constituída, en la cual se tenga en cuenta la presente suspensión y/o ampliación de la suspensión. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.
3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.
4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-4 Acta de Reanudación del Contrato de Interventoría.
5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 10 (Dia) de AGOSTO (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACIÓN 10 (Dia) de SEPTIEMBRE (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 18 (Dia) de SEPTIEMBRE (Mes) de 2025 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL INTERVENTOR DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: STAND BY DE EQUIPOS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE EQUIPOS O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL INTERVENTOR ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron:

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP
HERBY LUNA CRUZ
Representante legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP
Nombre:
Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la delegación de funciones.



Firma
Nombre: **ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**
Supervisor del contrato de interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Interventor y Dirección Territorial.

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.19845002
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7160752
Estado	Publicado
Tipo	Suspender el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	12/08/2025 6:21:36 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	se realiza ampliación 1 a la suspensión 4 al contrato con fecha de reanudación el 10 de septiembre de 2025

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
14. AMPLIACION # 1 de la SUSPENSION # 4 CONTRATO DE INTERVENTORIA.pdf	14. AMPLIACION # 1 de la SUSPENSION # 4 CONTRATO DE INTERVENTORIA.pdf	(detalle)
2025I-VMET-05814.pdf	2025I-VMET-05814.pdf	(detalle)
MEPI-MN1-IN-11-FR-2 ACTA SUSPEN O AMPL SUSPENSION INT.pdf	MEPI-MN1-IN-11-FR-2 ACTA SUSPEN O AMPL SUSPENSION INT.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Suspendido.

Reconocido por el proveedor *HERBY LUNA CRUZ 08-08-2025 16:05 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI 08-08-2025 15:51 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-11-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/09/2025

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 2
(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente Acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.
- Periodo solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

2. El Interventor suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.

3. El Supervisor del contrato de interventoría debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de interventoría, lo cual refrenda con su firma.

4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.

5. En el evento de que el representante legal del Interventor otorgue poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4408 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS A CARGO DE INVIAS, MUNICIPIO DE EL CALVARIO DEPARTAMENTO DE META

CONTRATO DE OBRA No. 101.40.13.01.01 DE 2025
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO GM-027

CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 26/12/2024
Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		27/12/2024	27/12/2024	27/01/2025	27/01/2025
2		18/05/2025	19/05/2025	3/06/2025	3/06/2025
3		9/06/2025	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025
4		12/07/2025	14/07/2025	9/08/2025	10/08/2025
4	1	5/08/2025	10/08/2025	9/09/2025	10/09/2025

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 105.239.670,00

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL : 24/08/2025
(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión) Indicar Día/Mes/Año

CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:
(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Interventor y aprobadas por el Supervisor del contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean imputables a las partes contratantes).

Mediante comunicado CMET2-014-2025 con fecha septiembre 05 de 2025, la Interventoria solicita ampliación # 2 de la suspensión de la # 4 del contrato de Interventoría presente, debido a que aún persisten las condiciones que dieron lugar a la suspensión inicial, específicamente las condiciones climáticas adversas que continúan afectando la zona de ejecución del proyecto. Estas precipitaciones han ocasionado deslizamientos y daños en la vía de acceso a los puntos de trabajo, lo que ha imposibilitado el normal desarrollo de las actividades programadas.
Actualmente, el avance físico del Contrato de Obra No. 101.40.13.01.01 de 2025, derivado del Convenio Interadministrativo No. 4962-2024, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias en el municipio de El Calvario, departamento del Meta, en el marco del programa Colombia Rural", se encuentra afectado por la imposibilidad de continuar con el desarrollo de las actividades debido a la persistencia de las lluvias en la zona. Según el boletín de predicción climática del 13 de agosto de 2025, emitido por el IDEAM, se prevé que durante el mes de septiembre las probabilidades de lluvia se mantendrán entre un 50% y 70%, y para el mes de octubre entre un 45% y 60%, lo cual prolonga el riesgo y afecta las condiciones necesarias para la ejecución segura y eficiente del proyecto.
En atención a lo anterior, y con el fin de salvaguardar la calidad y seguridad en la ejecución de las obras, solicitamos respetuosamente la ampliación No. 2 de la Suspensión No. 4 del contrato, por el término comprendido entre el 10 de septiembre de 2025 y el 9 de octubre de 2025.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-11-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/09/2025

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Una vez revisada las razones y documentacion expuestas por la interventoria, en la cual manifiesta que el contrato de obra 4408-2024 solicito mediante oficio CMET2-014-2025 de asunto ampliacion No. 2 de la suspension No. 4 del contrato debido a las fuertes precipitaciones que se vienen presentando en la zona y con soportes de prediccion del ideam que para el mes de septiembre las probabilidades de lluvia estaran por encima del 50% - 70% y para el mes de octubre entre un 45% y 60%, esta supervision aprueba la suspension por el termino requerido debido a las razones expuestas.

NOTAS:

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal, el normal desarrollo del contrato, no son imputables a las partes contratantes.
2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de modificación de la garantía única constituída, en la cual se tenga en cuenta la presente suspensión y/o ampliación de la suspensión. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.
3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.
4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-4 Acta de Reanudación del Contrato de Interventoría.
5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 10 (Día) de SEPTIEMBRE (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACIÓN 10 (Día) de OCTUBRE (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 18 (Día) de OCTUBRE (Mes) de 2025 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL INTERVENTOR DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: STAND BY DE EQUIPOS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE EQUIPOS O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL INTERVENTOR ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron:

HERBY LUNA CRUZ
Representante legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND

Nombre: Arq. WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Subdirector de Vías Regionales (E
Matricula profesional: A25072000-79463217

Firma

Nombre: **ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**
Supervisor del contrato de interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Interventor y Dirección Territorial.

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.20157566
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7160752
Estado	Publicado
Tipo	Suspender el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	10/09/2025 3:33:27 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	De común acuerdo se procede a ampliar la suspensión 4, con fecha de reanudación del 10 de octubre de 2025

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
2025I-VMET-068154 memorando solicitud gestion DT.pdf	2025I-VMET-068154 memorando solicitud gestion DT.pdf	(detalle)
1._SOLICITUD_AMPLIACION___2_de_la_SUSPENSION___4_CONTRATO_DE_INTERVENTORIA.pdf	1._SOLICITUD_AMPLIACION___2_de_la_SUSPENSION___4_CONTRATO_DE_INTERVENTORIA.pdf	(detalle)
2._MEPI_MN1_IN_11_FR_2_ACTA_SUSPEN_O_AMPL_SUSPENSION_INT.pdf	2._MEPI_MN1_IN_11_FR_2_ACTA_SUSPEN_O_AMPL_SUSPENSION_INT.pdf	(detalle)
3._08_boletin_prediccion_climatica_agosto_2025.pdf	3._08_boletin_prediccion_climatica_agosto_2025.pdf	(detalle)
4._Informe_de_prediccion_climatica_Septiembre.pdf	4._Informe_de_prediccion_climatica_Septiembre.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Suspendido.

Reconocido por el proveedor *HERBY LUNA CRUZ 10-09-2025 15:29 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *William Molano Rodríguez 10-09-2025 11:25 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 281667880

PIB
08:29:02

Bogotá DC, 02 de octubre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) HERBY LUNA CRUZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 4197343:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 02 de octubre de 2025, a las 08:31:08, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	4197343
Código de Verificación	4197343251002083108

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 4197343 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 02/10/2025 08:33 AM

Código Verificación: **69C5BRVZTD**

Válida hasta: **31/12/2025**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:29:44 AM horas del 02/10/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **4197343**
Apellidos y Nombres: **LUNA CRUZ HERBY**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 04/10/2025 09:54:54 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **4197343** y Nombre: **HERBY LUNA CRUZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **124413664** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14940700296

(415)7707212489984(8020) 000001494070029 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 1 9 7 3 4 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 1 9 7 3 4 3	1 9 8 0 1 0 0 2

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Pauna 5 3 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LUNA	CRUZ	HERBY	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 19 B 81 B 45 TO 4 AP 304

42. Correo electrónico: hlc2011pasto@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 0 0 1	3 1 2 3 2 8 2 6 0 2	9 3 3 6 3 0 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	50. Código 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 0 0 1 0 2	4 2 9 0	2 0 0 4 0 6 2 4	4 2 2 0	3 9 0 0	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2023 - 08 - 24 / 15 : 37: 09

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LUNA CRUZ HERBY
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: HERBY LUNA CRUZ
NIT: 4197343 1
C.C.: 000000004197343
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00032873

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2023/05/17
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/03/20

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 19 B NO. 81B-45 TORRE 4 APARTAMENTO 304
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: HAYUELOS
TELEFONO 1: 9336301
CELULAR: 3123282602
CORREO ELECTRONICO: HLC2011PASTO@GMAIL.COM
FAX: 2661460
A.A.: NO REPOR

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 19B NO. 81-B-45 TORRE 4 APTO 304
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: HAYUELOS
TELEFONO 1: 9336301
CELULAR: 3123282602
CORREO ELECTRONICO: HLC2011PASTO@GMAIL.COM
FAX: 2661460

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2024

ACTIVO CORRIENTE:	$132.787.000,00
ACTIVO TOTAL:	$548.687.000,00
PASIVO CORRIENTE:	$3.215.000,00
PASIVO TOTAL:	$100.845.000,00
PATRIMONIO:	$447.842.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$54.183.000,00
GASTOS DE INTERESES:	$6.220.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

INDICE DE LIQUIDEZ:	41,30
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,18
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	8,71

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,12
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,09

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
13	10	20	00	PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
24	11	15	00	BOLSAS
24	11	22	00	LATAS Y CUBOS
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES

30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TRENZA
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR RILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D E SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS

30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS

30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G RIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD AS Y ESCALERA
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	25	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR A
30	26	15	00	BARRAS DE LATÓN
30	26	16	00	LÁMINAS DE LATÓN
30	26	17	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D E LATÓN
30	26	18	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30	26	19	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D E MAGNESIO
30	26	20	00	BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30	26	21	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D E TITANIO
30	26	22	00	BARRAS DE COBRE
30	26	23	00	LÁMINAS DE COBRE
30	26	24	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D E COBRE

30	26	25	00	BARRAS DE BRONCE
30	26	26	00	LÁMINAS DE BRONCE
30	26	27	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30	26	28	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30	26	29	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC
30	26	30	00	BARRAS DE ESTAÑO
30	26	31	00	LÁMINAS DE ESTAÑO
30	26	32	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO
30	26	33	00	BARRAS DE PLOMO
30	26	34	00	LÁMINAS DE PLOMO
30	26	35	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO
30	26	36	00	BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	37	00	BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	38	00	BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	39	00	BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	40	00	LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	41	00	LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	42	00	LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	43	00	LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	44	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN

30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	46	00	LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30	26	48	00	BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	49	00	BARRAS DE ALUMINIO
30	26	50	00	LÁMINAS DE ALUMINIO
30	26	51	00	ALAMBRE DE ALUMINIO
30	26	52	00	BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
30	26	54	00	LÁMINAS DE HIERRO
30	26	55	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D E HIERRO
30	26	56	00	BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	57	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D E ALEACIONES FERROSAS
30	26	58	00	BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30	26	59	00	ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30	26	60	00	BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPEC IALES
30	26	61	00	LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPE CIALES
30	26	62	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D E METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	63	00	MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30	26	64	00	BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	65	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D E MATERIALES ESPECIALES
30	26	66	00	LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL
30	26	67	00	TRASMISIONES
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS

32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32	10	16	00	CIRCUITOS INTEGRADOS
32	11	15	00	DIODOS
32	11	16	00	TRANSISTORES
32	11	17	00	APARATOS SEMICONDUCTORES
32	12	15	00	CAPACITORES
32	12	16	00	RESISTORES
32	12	17	00	COMPONENTES DISCRETOS
32	12	18	00	FILTROS DE SEÑALES
32	12	19	00	RESONADORES
32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32	14	10	00	TUBOS ELECTRÓNICOS
32	14	11	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32	15	16	00	SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
32	15	17	00	CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
32	15	18	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL D E LA CONECTIVIDAD
32	15	20	00	CONTROL DE PROCESOS O SISTEMAS EMPAQUETADOS DE AUTOMATIZACIÓN

39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA
39	11	22	00	DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI

39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD
40	10	20	00	CALDERAS
40	10	21	00	CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO

40	14	25	00	INTERCEPTORES Y COLADORES
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	17	00	PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	15	18	00	PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40	16	15	00	FILTROS
40	16	16	00	PURIFICACIÓN
40	16	17	00	SEPARADORES
40	16	18	00	MEDIOS DE FILTRADO
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23	00	CASQUILLOS PARA TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	31	00	BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00	BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS

40	17	34	00	BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00	BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS
40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	47	00	BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40	17	48	00	BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS
40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40	18	16	00	TUBOS DE LATÓN SOLDADOS

40	18	17	00	TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40	18	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	20	00	TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40	18	21	00	TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40	18	22	00	TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40	18	23	00	TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40	18	25	00	TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40	18	26	00	TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40	18	27	00	TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40	18	28	00	TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40	18	29	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
41	10	18	00	EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO SÓLIDO PARA LABORATORIO
41	10	19	00	EQUIPO IÓNICO DE LABORATORIO
41	10	24	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABO RATORIO
41	10	30	00	EQUIPO DE ENFRIAMIENTO PARA LABORATORIO
41	10	32	00	EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	33	00	EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
41	10	34	00	EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA LABORATORIO
41	10	35	00	RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORI OS

41	10	37	00	CUBETAS DE LABORATORIO
41	10	38	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA Y LA AGITACIÓN POR SACUDIDA O VARILLAS EN LABORATORIO
41	10	39	00	CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	40	00	EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
41	10	42	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41	10	45	00	ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	46	00	HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS
41	10	66	00	VECTORES
41	11	15	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
41	11	16	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41	11	17	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSERVACIÓN
41	11	18	00	EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	21	00	TRANSDUCTORES
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41	11	23	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD
41	11	24	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	25	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	28	00	EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL T

				RANSPORTE
41	11	30	00	INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍM ICA
41	11	31	00	ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS
41	11	33	00	ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENT OS
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41	11	37	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDR OLÓGICOS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41	11	40	00	EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS
41	11	41	00	INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS
41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
41	11	43	00	INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	45	00	INSTRUMENTOS MECÁNICOS
41	11	46	00	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, ME TALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES
41	11	47	00	INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE PAPEL, MA DERA Y TEJIDOS
41	11	48	00	INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE CERÁMICA Y VIDRIO
41	11	51	00	INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE CARBÓN Y MINERAL
41	11	53	00	EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ON DAS
41	11	56	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN ELECT ROQUÍMICA
41	12	24	00	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO
41	12	25	00	CORCHOS, TAPONES Y ACCESORIOS DE LABORATORI O
41	12	26	00	PORTAOBJETOS DE LABORATORIO Y SUMINISTROS

41	12	27	00	CINTAS Y ETIQUETAS DE LABORATORIO
41	12	28	00	ESTANTES, SOPORTES Y BANDEJAS DE LABORATORIO
41	12	30	00	DESECADORES Y DESECANTES DE LABORATORIO
41	12	31	00	SUMINISTROS DE DIÁLISIS PARA LABORATORIO
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43	22	18	00	DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43	22	25	00	EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43	22	27	00	EQUIPO TELEGRÁFICO
43	22	28	00	EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	29	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	31	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	11	20	00	SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE PO

				ZOS
71	11	21	00	SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71	11	22	00	OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA AB AJO
71	12	14	00	SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PET ROLÍFERO
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	18	00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71	12	19	00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	21	00	SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PET ROLERO
71	12	22	00	SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	12	24	00	SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	26	00	SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71	12	28	00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO
71	12	29	00	APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	13	10	00	SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO

71	13	11	00	SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ
71	13	12	00	SERVICIOS DE NITRÓGENO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	13	13	00	OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	13	14	00	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO
71	14	10	00	SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
71	14	12	00	SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO
71	15	10	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	11	00	SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	12	00	SERVICIOS DE MODELO ECONÓMICO Y DE RIESGO DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
71	16	10	00	SERVICIOS DE MODELAR DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	11	00	GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	12	00	GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	13	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
71	16	15	00	SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERFORACIÓN

71	16	16	00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLEROS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR ÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC ONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM UNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA

				NAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L ÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI CIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT RICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS

72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	13	16	00	PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MARISCOS
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73	16	15	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73	16	16	00	MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
73	17	15	00	MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	12	00	SERVICIOS DE FORMADO
73	18	13	00	SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
76	12	22	00	SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS

76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
76	13	16	00	LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS
76	13	17	00	LIMPIEZA DE DERRAMES DE PETRÓLEO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	15	00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	15	00	TRANSPORTE DE CARGA AÉREA
78	10	16	00	TRANSPORTE DE CARGA POR FERROCARRIL
78	10	17	00	TRANSPORTE DE CARGA POR MAR
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	19	00	TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL
78	10	21	00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78	11	15	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA
78	11	16	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL
78	11	17	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR MAR
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA

78	14	15	00	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
78	14	16	00	INSPECCIÓN
78	14	17	00	SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
78	14	18	00	SERVICIOS AL TERMINAL
78	18	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AERONAVES
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	15	00	SERVICIOS DE DERECHO PENAL
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80	13	17	00	SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	15	16	00	SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	24	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	25	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO

81	12	16	00	SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81	16	16	00	SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA

83	11	22	00	SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83	11	24	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MARCADO CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQUILADA
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS
84	11	18	00	ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
93	13	16	00	PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
93	13	18	00	PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
93	17	15	00	POLÍTICA COMERCIAL
93	17	18	00	ANÁLISIS DE COMERCIO
94	13	15	00	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
94	13	18	00	MOVIMIENTOS
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN

				TRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERBY LUNA CRUZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
13	10	20	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00	30	15	18	00
30	15	20	00	30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	26	37	00	30	26	38	00
30	26	63	00	41	10	66	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00	80	10	15	00

80 - 11 - 16 - 00	80 - 15 - 16 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 24 - 00	93 - 15 - 15 - 00
95 - 10 - 15 - 00	95 - 10 - 16 - 00	95 - 10 - 17 - 00
30 - 16 - 24 - 00	30 - 17 - 17 - 00	30 - 16 - 16 - 00
30 - 16 - 19 - 00	30 - 16 - 22 - 00	30 - 17 - 15 - 00
30 - 17 - 18 - 00	30 - 17 - 19 - 00	30 - 18 - 15 - 00
30 - 18 - 18 - 00	30 - 17 - 20 - 00	30 - 18 - 16 - 00
30 - 24 - 17 - 00	30 - 17 - 21 - 00	30 - 18 - 17 - 00
30 - 25 - 15 - 00	30 - 26 - 16 - 00	30 - 26 - 19 - 00
30 - 26 - 22 - 00	30 - 26 - 25 - 00	30 - 26 - 28 - 00
30 - 26 - 17 - 00	30 - 26 - 20 - 00	30 - 26 - 23 - 00
30 - 26 - 26 - 00	30 - 26 - 29 - 00	30 - 26 - 18 - 00
30 - 26 - 21 - 00	30 - 26 - 24 - 00	30 - 26 - 27 - 00
30 - 26 - 30 - 00	30 - 26 - 31 - 00	30 - 26 - 34 - 00
30 - 26 - 40 - 00	30 - 26 - 43 - 00	30 - 26 - 32 - 00
30 - 26 - 35 - 00	30 - 26 - 41 - 00	30 - 26 - 44 - 00
30 - 26 - 33 - 00	30 - 26 - 36 - 00	30 - 26 - 39 - 00
30 - 26 - 49 - 00	30 - 26 - 52 - 00	30 - 26 - 55 - 00
30 - 26 - 58 - 00	30 - 26 - 47 - 00	30 - 26 - 50 - 00
30 - 26 - 53 - 00	30 - 26 - 56 - 00	30 - 26 - 59 - 00
30 - 26 - 48 - 00	30 - 26 - 51 - 00	30 - 26 - 54 - 00
30 - 26 - 57 - 00	30 - 26 - 60 - 00	30 - 26 - 61 - 00

30	26	64	00
32	12	15	00
32	10	15	00
30	26	66	00
32	12	17	00
32	15	16	00
32	12	19	00
32	15	20	00
32	15	15	00
39	11	15	00
39	11	22	00
39	11	17	00
39	11	26	00
39	11	21	00
39	12	14	00
39	12	21	00
39	12	16	00
39	13	16	00
39	12	20	00
40	10	17	00
40	14	19	00
40	10	19	00
40	15	15	00
40	14	17	00
40	16	15	00
40	17	18	00
40	16	17	00
40	17	22	00

30	26	67	00
30	26	62	00
32	11	16	00
32	10	16	00
32	12	18	00
32	15	19	00
32	14	11	00
39	10	19	00
32	15	18	00
39	11	16	00
39	11	25	00
39	11	20	00
39	12	13	00
39	11	24	00
39	12	15	00
39	13	15	00
39	12	19	00
40	10	16	00
39	12	23	00
40	10	18	00
40	14	25	00
40	14	16	00
40	15	18	00
40	14	22	00
40	16	16	00
40	17	21	00
40	17	16	00
40	17	25	00

32	11	15	00
30	26	65	00
32	12	16	00
32	11	17	00
32	14	10	00
39	10	18	00
32	15	17	00
32	13	10	00
39	10	16	00
39	11	19	00
39	12	11	00
39	11	23	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	18	00
40	10	15	00
39	12	22	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	21	00
40	15	17	00
40	14	20	00
40	10	20	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	24	00
40	17	19	00
40	16	18	00

40	17	17	00		40	17	20	00		40	17	23	00
40	17	26	00		40	17	27	00		40	17	30	00
40	17	33	00		40	17	36	00		40	17	39	00
40	17	28	00		40	17	31	00		40	17	34	00
40	17	37	00		40	17	40	00		40	17	29	00
40	17	32	00		40	17	35	00		40	17	38	00
40	17	41	00		40	17	42	00		40	17	45	00
40	17	48	00		40	17	51	00		40	18	15	00
40	17	43	00		40	17	46	00		40	17	49	00
40	17	52	00		40	18	16	00		40	17	44	00
40	17	47	00		40	17	50	00		40	17	53	00
40	18	17	00		40	18	18	00		40	18	21	00
40	18	24	00		40	18	27	00		40	18	30	00
40	18	19	00		40	18	22	00		40	18	25	00
40	18	28	00		40	18	31	00		40	18	20	00
40	18	23	00		40	18	26	00		40	18	29	00
41	10	15	00		41	10	17	00		41	10	24	00
41	10	33	00		41	10	37	00		41	10	40	00
41	10	18	00		41	10	30	00		41	10	34	00
41	10	38	00		41	10	42	00		41	10	19	00
41	10	32	00		41	10	35	00		41	10	39	00
41	10	45	00		41	10	46	00		41	11	17	00
41	11	21	00		41	11	24	00		41	11	30	00

41	11	15	00		41	11	18	00		41	11	22	00
41	11	25	00		41	11	31	00		41	11	16	00
41	11	19	00		41	11	23	00		41	11	28	00
41	11	33	00		41	11	36	00		41	11	39	00
41	11	42	00		41	11	45	00		41	11	48	00
41	11	37	00		41	11	40	00		41	11	43	00
41	11	46	00		41	11	51	00		41	11	38	00
41	11	41	00		41	11	44	00		41	11	47	00
41	11	53	00		41	11	56	00		41	12	26	00
41	12	30	00		70	17	16	00		71	10	15	00
41	12	24	00		41	12	27	00		41	12	31	00
70	17	17	00		71	10	16	00		41	12	25	00
41	12	28	00		70	17	15	00		70	17	18	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	23	00
71	12	12	00		71	12	15	00		71	12	18	00
71	11	21	00		71	12	10	00		71	12	13	00
71	12	16	00		71	12	19	00		71	11	22	00
71	12	11	00		71	12	14	00		71	12	17	00
71	12	20	00		71	12	21	00		71	12	24	00
71	12	27	00		71	12	30	00		71	13	12	00
71	12	22	00		71	12	25	00		71	12	28	00
71	13	10	00		71	13	13	00		71	12	23	00
71	12	26	00		71	12	29	00		71	13	11	00
71	13	14	00		71	14	10	00		71	15	10	00
71	15	13	00		71	16	11	00		71	16	14	00
71	14	11	00		71	15	11	00		71	15	14	00
71	16	12	00		71	16	15	00		71	14	12	00
71	15	12	00		71	16	10	00		71	16	13	00

71 | 16 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 16 | 15 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 45 | 00	73 | 16 | 16 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 43 | 00	73 | 15 | 21 | 00
73 | 18 | 13 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 17 | 15 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 20 | 00
73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 16 | 00
76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 22 | 00	73 | 18 | 12 | 00

76	10	16	00
76	12	23	00
77	10	18	00
76	13	16	00
77	11	16	00
77	10	17	00
77	13	15	00
78	10	19	00
77	13	17	00
78	11	17	00
78	10	18	00
78	14	17	00
80	12	16	00
80	10	17	00
80	13	17	00
80	13	15	00
81	10	16	00
80	16	15	00
81	10	23	00
81	10	21	00
81	11	18	00
81	12	16	00
81	11	22	00
81	11	17	00
81	12	15	00
81	14	19	00
81	16	18	00
81	15	18	00

76	12	15	00
76	12	24	00
77	11	15	00
77	10	16	00
77	12	17	00
77	10	20	00
77	13	16	00
78	11	16	00
78	10	17	00
78	14	16	00
78	11	15	00
78	14	18	00
80	13	16	00
80	11	17	00
80	11	15	00
80	13	18	00
81	10	19	00
81	10	17	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	21	00
81	11	16	00
81	11	25	00
81	11	20	00
81	14	15	00
81	15	17	00
81	14	17	00
81	16	16	00

76	12	19	00
77	10	15	00
77	12	16	00
77	10	19	00
76	13	17	00
77	12	15	00
78	10	16	00
78	14	15	00
78	10	21	00
78	10	15	00
78	11	18	00
80	10	16	00
78	18	18	00
80	12	17	00
80	12	15	00
80	14	15	00
81	10	25	00
81	10	20	00
81	10	18	00
81	11	15	00
81	11	24	00
81	11	19	00
81	13	15	00
81	11	23	00
81	14	16	00
81	16	15	00
81	15	15	00
83	10	15	00

81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 19 | 00
81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 19 | 00
83 | 10 | 19 | 00	84 | 11 | 17 | 00	94 | 13 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 16 | 00	84 | 11 | 15 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 17 | 15 | 00	93 | 17 | 18 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERBY LUNA CRUZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
13 | 10 | 20 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 35 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 37 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00

30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	18	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	17	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	17	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	37	00		30	26	38	00
30	26	63	00		41	10	66	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	14	10	00		72	14	11	00		80	10	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	10	24	00		93	15	15	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
30	16	24	00		30	17	17	00		30	16	16	00
30	16	19	00		30	16	22	00		30	17	15	00
30	17	18	00		30	17	19	00		30	18	15	00
30	18	18	00		30	17	20	00		30	18	16	00
30	24	17	00		30	17	21	00		30	18	17	00
30	25	15	00		30	26	16	00		30	26	19	00
30	26	22	00		30	26	25	00		30	26	28	00
30	26	17	00		30	26	20	00		30	26	23	00
30	26	26	00		30	26	29	00		30	26	18	00
30	26	21	00		30	26	24	00		30	26	27	00
30	26	30	00		30	26	31	00		30	26	34	00
30	26	40	00		30	26	43	00		30	26	32	00
30	26	35	00		30	26	41	00		30	26	44	00
30	26	33	00		30	26	36	00		30	26	39	00
30	26	42	00		30	26	45	00		30	26	46	00

30 26 49 00	30 26 52 00	30 26 55 00
30 26 58 00	30 26 47 00	30 26 50 00
30 26 53 00	30 26 56 00	30 26 59 00
30 26 48 00	30 26 51 00	30 26 54 00
30 26 57 00	30 26 60 00	30 26 64 00
30 26 67 00	32 11 15 00	32 12 15 00
30 26 62 00	30 26 65 00	32 10 15 00
32 11 16 00	32 12 16 00	30 26 66 00
32 10 16 00	32 11 17 00	30 26 61 00
32 12 17 00	32 12 18 00	32 14 10 00
32 15 16 00	32 15 19 00	39 10 18 00
32 12 19 00	32 14 11 00	32 15 17 00
32 15 20 00	39 10 19 00	32 13 10 00
32 15 15 00	32 15 18 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 19 00
39 11 22 00	39 11 25 00	39 12 11 00
39 11 17 00	39 11 20 00	39 11 23 00
39 11 26 00	39 12 13 00	39 11 18 00
39 11 21 00	39 11 24 00	39 12 10 00
39 12 14 00	39 12 15 00	39 12 18 00
39 12 21 00	39 13 15 00	40 10 15 00
39 12 16 00	39 12 19 00	39 12 22 00

39	13	16	00
39	12	20	00
40	10	17	00
40	14	19	00
40	10	19	00
40	15	15	00
40	14	17	00
40	16	15	00
40	17	18	00
40	16	17	00
40	17	22	00
40	17	17	00
40	17	26	00
40	17	33	00
40	17	28	00
40	17	37	00
40	17	32	00
40	17	41	00
40	17	48	00
40	17	43	00
40	17	52	00
40	17	47	00
40	18	17	00
40	18	24	00
40	18	19	00
40	18	28	00
40	18	23	00
41	10	15	00

40	10	16	00
39	12	23	00
40	10	18	00
40	14	25	00
40	14	16	00
40	15	18	00
40	14	22	00
40	16	16	00
40	17	21	00
40	17	16	00
40	17	25	00
40	17	20	00
40	17	27	00
40	17	36	00
40	17	31	00
40	17	40	00
40	17	35	00
40	17	42	00
40	17	51	00
40	17	46	00
40	18	16	00
40	17	50	00
40	18	18	00
40	18	27	00
40	18	22	00
40	18	31	00
40	18	26	00
41	10	17	00

39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	21	00
40	15	17	00
40	14	20	00
40	10	20	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	24	00
40	17	19	00
40	16	18	00
40	17	23	00
40	17	30	00
40	17	39	00
40	17	34	00
40	17	29	00
40	17	38	00
40	17	45	00
40	18	15	00
40	17	49	00
40	17	44	00
40	17	53	00
40	18	21	00
40	18	30	00
40	18	25	00
40	18	20	00
40	18	29	00
41	10	24	00

41	10	33	00		41	10	37	00		41	10	40	00
41	10	18	00		41	10	30	00		41	10	34	00
41	10	38	00		41	10	42	00		41	10	19	00
41	10	32	00		41	10	35	00		41	10	39	00
41	10	45	00		41	10	46	00		41	11	17	00
41	11	21	00		41	11	24	00		41	11	30	00
41	11	15	00		41	11	18	00		41	11	22	00
41	11	25	00		41	11	31	00		41	11	16	00
41	11	19	00		41	11	23	00		41	11	28	00
41	11	33	00		41	11	36	00		41	11	39	00
41	11	42	00		41	11	45	00		41	11	48	00
41	11	37	00		41	11	40	00		41	11	43	00
41	11	46	00		41	11	51	00		41	11	38	00
41	11	41	00		41	11	44	00		41	11	47	00
41	11	53	00		41	11	56	00		41	12	26	00
41	12	30	00		70	17	16	00		71	10	15	00
41	12	24	00		41	12	27	00		41	12	31	00
70	17	17	00		71	10	16	00		41	12	25	00
41	12	28	00		70	17	15	00		70	17	18	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	23	00
71	12	12	00		71	12	15	00		71	12	18	00
71	11	21	00		71	12	10	00		71	12	13	00
71	12	16	00		71	12	19	00		71	11	22	00

71	12	11	00		71	12	14	00		71	12	17	00
71	12	20	00		71	12	21	00		71	12	24	00
71	12	27	00		71	12	30	00		71	13	12	00
71	12	22	00		71	12	25	00		71	12	28	00
71	13	10	00		71	13	13	00		71	12	23	00
71	12	26	00		71	12	29	00		71	13	11	00
71	13	14	00		71	14	10	00		71	15	10	00
71	15	13	00		71	16	11	00		71	16	14	00
71	14	11	00		71	15	11	00		71	15	14	00
71	16	12	00		71	16	15	00		71	14	12	00
71	15	12	00		71	16	10	00		71	16	13	00
71	16	16	00		72	10	15	00		72	10	31	00
72	12	12	00		72	12	15	00		72	10	21	00
72	12	10	00		72	12	13	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	13	00		72	15	16	00
72	14	13	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	14	00		72	15	17	00		72	14	14	00
72	14	17	00		72	15	12	00		72	15	15	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	22	00
72	15	25	00		72	15	28	00		72	15	31	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	32	00		72	15	21	00
72	15	24	00		72	15	27	00		72	15	30	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	37	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	16	15	00
72	15	35	00		72	15	39	00		72	15	42	00
72	15	45	00		73	16	16	00		72	15	36	00

72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 43 | 00	73 | 15 | 21 | 00
73 | 18 | 13 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 17 | 15 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 20 | 00
73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 16 | 00
76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 22 | 00	73 | 18 | 12 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 19 | 00	76 | 12 | 23 | 00
76 | 12 | 24 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	76 | 10 | 16 | 00
76 | 13 | 16 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	76 | 13 | 17 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	78 | 10 | 16 | 00
78 | 10 | 19 | 00	78 | 11 | 16 | 00	78 | 14 | 15 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 21 | 00
78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 16 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 15 | 00	78 | 11 | 18 | 00
78 | 14 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 13 | 16 | 00	78 | 18 | 18 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 12 | 15 | 00
80 | 13 | 15 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 25 | 00

80	16	15	00		81	10	17	00		81	10	20	00
81	10	23	00		81	10	26	00		81	10	18	00
81	10	21	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	18	00		81	11	21	00		81	11	24	00
81	12	16	00		81	11	16	00		81	11	19	00
81	11	22	00		81	11	25	00		81	13	15	00
81	11	17	00		81	11	20	00		81	11	23	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	19	00		81	15	17	00		81	16	15	00
81	16	18	00		81	14	17	00		81	15	15	00
81	15	18	00		81	16	16	00		83	10	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	19	00
81	16	17	00		83	10	16	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	13	16	00		93	14	19	00
83	10	19	00		84	11	17	00		94	13	18	00
93	14	20	00		93	15	16	00		84	11	15	00
92	12	17	00		93	14	18	00		93	14	21	00
93	17	15	00		93	17	18	00		95	14	18	00
95	12	26	00		95	13	16	00		95	14	16	00
95	12	27	00		95	13	17	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERBY LUNA CRUZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	17	00
41	11	18	00		41	11	19	00		41	11	21	00

41	11	22	00		41	11	23	00		41	11	24	00
41	11	25	00		41	11	28	00		41	11	30	00
41	11	31	00		41	11	33	00		41	11	36	00
41	11	37	00		41	11	38	00		41	11	39	00
41	11	40	00		41	11	41	00		41	11	42	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00
41	11	46	00		41	11	47	00		41	11	48	00
41	11	51	00		41	11	53	00		41	11	56	00
41	12	24	00		41	12	25	00		41	12	26	00
41	12	27	00		41	12	28	00		41	12	30	00
41	12	31	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00

72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		73	15	21	00		73	16	15	00
73	16	16	00		73	17	15	00		73	18	10	00
73	18	11	00		73	18	12	00		73	18	13	00
73	18	19	00		76	10	16	00		76	11	15	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	17	00		76	12	19	00		76	12	20	00
76	12	22	00		76	12	23	00		76	12	24	00
76	13	16	00		76	13	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	15	00		78	10	16	00
78	10	17	00		78	10	18	00		78	10	19	00
78	10	21	00		78	11	15	00		78	11	16	00
78	11	17	00		78	11	18	00		78	14	15	00
78	14	16	00		78	14	17	00		78	14	18	00
78	18	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	15	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	13	15	00		80	13	16	00

80 13 17 00	80 13 18 00	80 14 15 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 11 19 00	81 11 20 00	81 11 21 00
81 11 22 00	81 11 23 00	81 11 24 00
81 11 25 00	81 12 15 00	81 12 16 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 17 00	81 14 18 00	81 14 19 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	81 16 15 00
81 16 16 00	81 16 17 00	81 16 18 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 15 00	84 11 16 00
84 11 17 00	92 12 17 00	93 13 16 00
93 13 18 00	93 14 18 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
93 15 16 00	93 17 15 00	93 17 18 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00

95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	15	00		95	13	16	00
95	13	17	00		95	14	15	00		95	14	16	00
95	14	17	00		95	14	18	00		95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERBY LUNA CRUZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	19	00		22	10	20	00
24	11	15	00		24	11	22	00		26	12	16	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	10	31	00		30	10	32	00		30	10	35	00
30	10	36	00		30	10	37	00		30	10	38	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	15	00

30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	15	21	00
30	16	15	00		30	16	16	00		30	16	17	00
30	16	18	00		30	16	19	00		30	16	20	00
30	16	21	00		30	16	22	00		30	16	23	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	17	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	17	21	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	17	00
30	19	18	00		30	24	15	00		30	24	16	00
30	24	17	00		30	25	15	00		30	26	15	00
30	26	16	00		30	26	17	00		30	26	19	00
30	26	20	00		30	26	22	00		30	26	23	00
30	26	25	00		30	26	26	00		30	26	27	00
30	26	28	00		30	26	29	00		30	26	30	00
30	26	31	00		30	26	32	00		30	26	33	00
30	26	34	00		30	26	35	00		30	26	36	00
30	26	37	00		30	26	38	00		30	26	39	00
30	26	40	00		30	26	41	00		30	26	42	00
30	26	43	00		30	26	44	00		30	26	45	00
30	26	46	00		30	26	47	00		30	26	48	00
30	26	49	00		30	26	50	00		30	26	51	00

30	26	52	00		30	26	53	00		30	26	54	00
30	26	55	00		30	26	56	00		30	26	57	00
30	26	58	00		30	26	59	00		30	26	60	00
30	26	61	00		30	26	62	00		30	26	63	00
30	26	64	00		30	26	65	00		30	26	66	00
30	26	67	00		31	16	34	00		31	21	16	00
32	10	15	00		32	10	16	00		32	11	15	00
32	11	16	00		32	11	17	00		32	12	15	00
32	12	16	00		32	12	17	00		32	12	18	00
32	12	19	00		32	13	10	00		32	14	10	00
32	14	11	00		32	15	15	00		32	15	16	00
32	15	17	00		32	15	18	00		32	15	19	00
32	15	20	00		39	10	16	00		39	10	18	00
39	10	19	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	18	00		39	11	19	00
39	11	20	00		39	11	21	00		39	11	22	00
39	11	23	00		39	11	24	00		39	11	25	00
39	11	26	00		39	12	10	00		39	12	11	00
39	12	13	00		39	12	14	00		39	12	15	00
39	12	16	00		39	12	17	00		39	12	18	00
39	12	19	00		39	12	20	00		39	12	21	00
39	12	22	00		39	12	23	00		39	13	15	00
39	13	16	00		39	13	17	00		40	10	15	00
40	10	16	00		40	10	17	00		40	10	18	00
40	10	20	00		40	10	21	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	14	19	00		40	14	20	00
40	14	22	00		40	14	25	00		40	15	15	00
40	15	16	00		40	15	18	00		40	16	15	00

40 | 16 | 16 | 00	40 | 16 | 17 | 00	40 | 16 | 18 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 34 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 39 | 00
40 | 17 | 40 | 00	40 | 17 | 41 | 00	40 | 17 | 42 | 00
40 | 17 | 43 | 00	40 | 17 | 44 | 00	40 | 17 | 45 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 47 | 00	40 | 17 | 48 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 50 | 00	40 | 17 | 51 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 17 | 53 | 00	40 | 18 | 15 | 00
40 | 18 | 16 | 00	40 | 18 | 17 | 00	40 | 18 | 18 | 00
40 | 18 | 19 | 00	40 | 18 | 20 | 00	40 | 18 | 21 | 00
40 | 18 | 22 | 00	40 | 18 | 23 | 00	40 | 18 | 24 | 00
40 | 18 | 25 | 00	40 | 18 | 26 | 00	40 | 18 | 27 | 00
40 | 18 | 28 | 00	40 | 18 | 29 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 10 | 15 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 10 | 18 | 00	41 | 10 | 19 | 00	41 | 10 | 24 | 00
41 | 10 | 30 | 00	41 | 10 | 32 | 00	41 | 10 | 33 | 00

41	10	34	00

41	10	35	00

41	10	37	00

41	10	38	00

41	10	39	00

41	10	40	00

41	10	42	00

41	10	45	00

41	10	46	00

41	11	15	00

41	11	16	00

41	11	17	00

41	11	18	00

41	11	19	00

41	11	21	00

41	11	22	00

41	11	23	00

41	11	24	00

41	11	25	00

41	11	28	00

41	11	30	00

41	11	31	00

41	11	33	00

41	11	36	00

41	11	37	00

41	11	38	00

41	11	39	00

41	11	40	00

41	11	41	00

41	11	42	00

41	11	43	00

41	11	44	00

41	11	45	00

41	11	46	00

41	11	47	00

41	11	48	00

41	11	51	00

41	11	53	00

41	11	56	00

41	12	24	00

41	12	25	00

41	12	26	00

41	12	27	00

41	12	28	00

41	12	30	00

41	12	31	00

43	22	17	00

43	22	18	00

43	22	25	00

43	22	26	00

43	22	27	00

43	22	28	00

43	22	29	00

43	22	31	00

43	22	33	00

70	17	15	00

70	17	16	00

70	17	17	00

70	17	18	00

71	10	15	00

71	10	16	00

71	10	17	00

71	11	20	00

71	11	21	00

71	11	22	00

71	11	23	00

71	12	10	00

71	12	11	00

71	12	12	00

71	12	13	00

71	12	14	00

71	12	15	00

71	12	16	00

71	12	17	00

71	12	18	00

71	12	19	00

71	12	20	00

71	12	21	00

71	12	22	00

71	12	23	00

71	12	24	00

71	12	25	00

71	12	26	00

71	12	27	00

71	12	28	00		71	12	29	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	13	11	00		71	13	12	00
71	13	13	00		71	13	14	00		71	14	10	00
71	14	11	00		71	14	12	00		71	15	10	00
71	15	11	00		71	15	12	00		71	15	13	00
71	15	14	00		71	16	10	00		71	16	11	00
71	16	12	00		71	16	13	00		71	16	14	00
71	16	15	00		71	16	16	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00

72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		73	15	21	00		73	16	15	00
73	16	16	00		73	17	15	00		73	18	10	00
73	18	11	00		73	18	12	00		73	18	13	00
73	18	19	00		76	10	16	00		76	11	15	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	17	00		76	12	19	00		76	12	20	00
76	12	22	00		76	12	23	00		76	12	24	00
76	13	16	00		76	13	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	15	00		78	10	16	00
78	10	17	00		78	10	18	00		78	10	19	00
78	10	21	00		78	11	15	00		78	11	16	00
78	11	17	00		78	11	18	00		78	14	15	00
78	14	16	00		78	14	17	00		78	14	18	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	15	00		80	12	16	00		80	12	17	00
80	13	15	00		80	13	17	00		80	13	18	00
80	14	15	00		80	16	15	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	21	00
81	10	22	00		81	10	23	00		81	10	24	00

81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
81 11 21 00	81 11 22 00	81 11 23 00
81 11 24 00	81 11 25 00	81 12 15 00
81 12 16 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 14 19 00	81 15 16 00	81 16 15 00
81 16 16 00	81 16 17 00	81 16 18 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
83 10 19 00	83 11 22 00	83 11 24 00
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
92 12 17 00	93 13 16 00	93 13 18 00
93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
93 17 18 00	95 10 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00

95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERBY LUNA CRUZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
13	10	20	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	31	00
30	10	32	00		30	10	35	00		30	10	36	00
30	10	37	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	18	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	22	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	17	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	17	21	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	17	00
30	19	18	00		30	24	15	00		30	24	16	00
30	24	17	00		30	25	15	00		30	26	16	00

30	26	17	00		30	26	18	00		30	26	19	00
30	26	20	00		30	26	21	00		30	26	22	00
30	26	23	00		30	26	24	00		30	26	25	00
30	26	26	00		30	26	27	00		30	26	28	00
30	26	29	00		30	26	30	00		30	26	31	00
30	26	32	00		30	26	33	00		30	26	34	00
30	26	35	00		30	26	36	00		30	26	37	00
30	26	38	00		30	26	39	00		30	26	40	00
30	26	41	00		30	26	42	00		30	26	43	00
30	26	44	00		30	26	45	00		30	26	46	00
30	26	47	00		30	26	48	00		30	26	49	00
30	26	50	00		30	26	51	00		30	26	52	00
30	26	53	00		30	26	54	00		30	26	55	00
30	26	56	00		30	26	57	00		30	26	58	00
30	26	59	00		30	26	60	00		30	26	61	00
30	26	62	00		30	26	63	00		30	26	64	00
30	26	65	00		30	26	66	00		30	26	67	00
32	10	15	00		32	10	16	00		32	11	15	00
32	11	16	00		32	11	17	00		32	12	15	00
32	12	16	00		32	12	17	00		32	12	18	00
32	12	19	00		32	13	10	00		32	14	10	00
32	14	11	00		32	15	15	00		32	15	16	00
32	15	17	00		32	15	18	00		32	15	19	00

32 | 15 | 20 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 10 | 18 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 17 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 19 | 00
39 | 11 | 20 | 00	39 | 11 | 21 | 00	39 | 11 | 22 | 00
39 | 11 | 23 | 00	39 | 11 | 24 | 00	39 | 11 | 25 | 00
39 | 11 | 26 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 15 | 00
39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 18 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 20 | 00	39 | 12 | 21 | 00
39 | 12 | 22 | 00	39 | 12 | 23 | 00	39 | 13 | 15 | 00
39 | 13 | 16 | 00	39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00
40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00
40 | 10 | 19 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 10 | 21 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 15 | 17 | 00
40 | 15 | 18 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 16 | 17 | 00	40 | 16 | 18 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 31 | 00	40 | 17 | 32 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 34 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 37 | 00	40 | 17 | 38 | 00	40 | 17 | 39 | 00
40 | 17 | 40 | 00	40 | 17 | 41 | 00	40 | 17 | 42 | 00
40 | 17 | 43 | 00	40 | 17 | 44 | 00	40 | 17 | 45 | 00

40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 48 00
40 17 49 00	40 17 50 00	40 17 51 00
40 17 52 00	40 17 53 00	40 18 15 00
40 18 16 00	40 18 17 00	40 18 18 00
40 18 19 00	40 18 20 00	40 18 21 00
40 18 22 00	40 18 23 00	40 18 24 00
40 18 25 00	40 18 26 00	40 18 27 00
40 18 28 00	40 18 29 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 18 00	41 10 19 00	41 10 24 00
41 10 30 00	41 10 32 00	41 10 33 00
41 10 34 00	41 10 35 00	41 10 37 00
41 10 38 00	41 10 39 00	41 10 40 00
41 10 42 00	41 10 45 00	41 10 46 00
41 10 66 00	41 11 15 00	41 11 16 00
41 11 17 00	41 11 18 00	41 11 19 00
41 11 21 00	41 11 22 00	41 11 23 00
41 11 24 00	41 11 25 00	41 11 28 00
41 11 30 00	41 11 31 00	41 11 33 00
41 11 36 00	41 11 37 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 41 00
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 44 00

41	11	45	00

41	11	46	00

41	11	47	00

41	11	48	00

41	11	51	00

41	11	53	00

41	11	56	00

41	12	24	00

41	12	25	00

41	12	26	00

41	12	27	00

41	12	28	00

41	12	30	00

41	12	31	00

70	17	15	00

70	17	16	00

70	17	17	00

70	17	18	00

71	10	15	00

71	10	16	00

71	10	17	00

71	11	20	00

71	11	21	00

71	11	22	00

71	11	23	00

71	12	10	00

71	12	11	00

71	12	12	00

71	12	13	00

71	12	14	00

71	12	15	00

71	12	16	00

71	12	17	00

71	12	18	00

71	12	19	00

71	12	20	00

71	12	21	00

71	12	22	00

71	12	23	00

71	12	24	00

71	12	25	00

71	12	26	00

71	12	27	00

71	12	28	00

71	12	29	00

71	12	30	00

71	13	10	00

71	13	11	00

71	13	12	00

71	13	13	00

71	13	14	00

71	14	10	00

71	14	11	00

71	14	12	00

71	15	10	00

71	15	11	00

71	15	12	00

71	15	13	00

71	15	14	00

71	16	10	00

71	16	11	00

71	16	12	00

71	16	13	00

71	16	14	00

71	16	15	00

71	16	16	00

72	10	15	00

72	10	21	00

72	10	29	00

72	10	31	00

72	10	33	00

72	11	10	00

72	11	11	00

72	12	10	00

72	12	11	00

72	12	12	00

72	12	13	00

72	12	14	00

72	12	15	00

72	14	10	00

72	14	11	00

72	14	12	00

72	14	13	00

72	14	14	00

72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		72	15	45	00		73	15	21	00
73	16	15	00		73	16	16	00		73	17	15	00
73	18	10	00		73	18	11	00		73	18	12	00
73	18	13	00		73	18	19	00		76	10	16	00
76	11	15	00		76	11	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
76	12	20	00		76	12	22	00		76	12	23	00
76	12	24	00		76	13	16	00		76	13	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00

77	12	16	00
77	13	16	00
78	10	16	00
78	10	19	00
78	11	16	00
78	14	15	00
78	14	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	13	16	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
81	16	17	00
83	10	16	00
93	13	16	00

77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	17	00
78	10	21	00
78	11	17	00
78	14	16	00
78	18	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	13	17	00
80	15	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	17	00
81	16	15	00
81	16	18	00
83	10	18	00
93	14	19	00

77	13	15	00
78	10	15	00
78	10	18	00
78	11	15	00
78	11	18	00
78	14	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	15	00
80	13	15	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	15	00
81	15	18	00
81	16	16	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	15	15	00

95 - 10 - 15 - 00	95 - 10 - 16 - 00	95 - 10 - 17 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERBY LUNA CRUZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
13	10	20	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00	30	15	18	00
30	15	20	00	30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00	30	24	15	00
41	11	15	00	41	11	16	00	41	11	17	00

41	11	18	00		41	11	19	00		41	11	21	00
41	11	22	00		41	11	23	00		41	11	24	00
41	11	25	00		41	11	28	00		41	11	30	00
41	11	31	00		41	11	33	00		41	11	36	00
41	11	37	00		41	11	38	00		41	11	39	00
41	11	40	00		41	11	41	00		41	11	42	00
41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00
41	11	46	00		41	11	47	00		41	11	48	00
41	11	51	00		41	11	53	00		41	11	56	00
41	12	24	00		41	12	25	00		41	12	26	00
41	12	27	00		41	12	28	00		41	12	30	00
41	12	31	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00

72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		73	15	21	00		73	16	15	00
73	16	16	00		73	17	15	00		73	18	10	00
73	18	11	00		73	18	12	00		73	18	13	00
73	18	19	00		76	10	16	00		76	11	15	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	17	00		76	12	19	00		76	12	20	00
76	12	22	00		76	12	23	00		76	12	24	00
76	13	16	00		76	13	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	15	00		78	10	16	00
78	10	17	00		78	10	18	00		78	10	19	00
78	10	21	00		78	11	15	00		78	11	16	00
78	11	17	00		78	11	18	00		78	14	15	00
78	14	16	00		78	14	17	00		78	14	18	00
78	18	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	15	00		80	12	16	00

80	12	17	00		80	13	15	00		80	13	16	00
80	13	17	00		80	13	18	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	14	19	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		92	12	17	00		93	13	16	00
93	13	18	00		93	14	18	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		93	17	15	00		93	17	18	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00

95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERBY LUNA CRUZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
13 | 10 | 20 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 35 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 37 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00
30 | 14 | 16 | 00	30 | 14 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 19 | 00

| 30 | 16 | 22 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 18 | 18 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 17 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 24 | 15 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 30 | 24 | 17 | 00 |

| 30 | 25 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 16 | 00 |

| 30 | 26 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 18 | 00 |

| 30 | 26 | 19 | 00 |

| 30 | 26 | 20 | 00 |

| 30 | 26 | 21 | 00 |

| 30 | 26 | 22 | 00 |

| 30 | 26 | 23 | 00 |

| 30 | 26 | 24 | 00 |

| 30 | 26 | 25 | 00 |

| 30 | 26 | 26 | 00 |

| 30 | 26 | 27 | 00 |

| 30 | 26 | 28 | 00 |

| 30 | 26 | 29 | 00 |

| 30 | 26 | 30 | 00 |

| 30 | 26 | 31 | 00 |

| 30 | 26 | 32 | 00 |

| 30 | 26 | 33 | 00 |

| 30 | 26 | 34 | 00 |

| 30 | 26 | 35 | 00 |

| 30 | 26 | 36 | 00 |

| 30 | 26 | 37 | 00 |

| 30 | 26 | 38 | 00 |

| 30 | 26 | 39 | 00 |

| 30 | 26 | 40 | 00 |

| 30 | 26 | 41 | 00 |

| 30 | 26 | 42 | 00 |

| 30 | 26 | 43 | 00 |

| 30 | 26 | 44 | 00 |

| 30 | 26 | 45 | 00 |

| 30 | 26 | 46 | 00 |

| 30 | 26 | 47 | 00 |

| 30 | 26 | 48 | 00 |

| 30 | 26 | 49 | 00 |

| 30 | 26 | 50 | 00 |

| 30 | 26 | 51 | 00 |

| 30 | 26 | 52 | 00 |

| 30 | 26 | 53 | 00 |

| 30 | 26 | 54 | 00 |

| 30 | 26 | 55 | 00 |

| 30 | 26 | 56 | 00 |

| 30 | 26 | 57 | 00 |

| 30 | 26 | 58 | 00 |

| 30 | 26 | 59 | 00 |

| 30 | 26 | 60 | 00 |

| 30 | 26 | 61 | 00 |

| 30 | 26 | 62 | 00 |

| 30 | 26 | 63 | 00 |

| 30 | 26 | 64 | 00 |

| 30 | 26 | 65 | 00 |

| 30 | 26 | 66 | 00 |

| 30 | 26 | 67 | 00 |

| 32 | 10 | 15 | 00 |

| 32 | 10 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 15 | 00 |

| 32 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 17 | 00 |

| 32 | 12 | 15 | 00 |

| 32 | 12 | 16 | 00 |

| 32 | 12 | 17 | 00 |

| 32 | 12 | 18 | 00 |

| 32 | 12 | 19 | 00 |

| 32 | 13 | 10 | 00 |

| 32 | 14 | 10 | 00 |

32	14	11	00		32	15	15	00		32	15	16	00
32	15	17	00		32	15	18	00		32	15	19	00
32	15	20	00		39	10	16	00		39	10	18	00
39	10	19	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	18	00		39	11	19	00
39	11	20	00		39	11	21	00		39	11	22	00
39	11	23	00		39	11	24	00		39	11	25	00
39	11	26	00		39	12	10	00		39	12	11	00
39	12	13	00		39	12	14	00		39	12	15	00
39	12	16	00		39	12	17	00		39	12	18	00
39	12	19	00		39	12	20	00		39	12	21	00
39	12	22	00		39	12	23	00		39	13	15	00
39	13	16	00		39	13	17	00		40	10	15	00
40	10	16	00		40	10	17	00		40	10	18	00
40	10	19	00		40	10	20	00		40	10	21	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	14	19	00
40	14	20	00		40	14	22	00		40	14	25	00
40	15	15	00		40	15	16	00		40	15	17	00
40	15	18	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	17	00		40	16	18	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	17	17	00		40	17	18	00
40	17	19	00		40	17	20	00		40	17	21	00
40	17	22	00		40	17	23	00		40	17	24	00

40	17	25	00		40	17	26	00		40	17	27	00
40	17	28	00		40	17	29	00		40	17	30	00
40	17	31	00		40	17	32	00		40	17	33	00
40	17	34	00		40	17	35	00		40	17	36	00
40	17	37	00		40	17	38	00		40	17	39	00
40	17	40	00		40	17	41	00		40	17	42	00
40	17	43	00		40	17	44	00		40	17	45	00
40	17	46	00		40	17	47	00		40	17	48	00
40	17	49	00		40	17	50	00		40	17	51	00
40	17	52	00		40	17	53	00		40	18	15	00
40	18	16	00		40	18	17	00		40	18	18	00
40	18	19	00		40	18	20	00		40	18	21	00
40	18	22	00		40	18	23	00		40	18	24	00
40	18	25	00		40	18	26	00		40	18	27	00
40	18	28	00		40	18	29	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	18	00		41	10	19	00		41	10	24	00
41	10	30	00		41	10	32	00		41	10	33	00
41	10	34	00		41	10	35	00		41	10	37	00
41	10	38	00		41	10	39	00		41	10	40	00
41	10	42	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	66	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	17	00		41	11	18	00		41	11	19	00
41	11	21	00		41	11	22	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	25	00		41	11	28	00
41	11	30	00		41	11	31	00		41	11	33	00
41	11	36	00		41	11	37	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00

41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 44 00
41 11 45 00	41 11 46 00	41 11 47 00
41 11 48 00	41 11 51 00	41 11 53 00
41 11 56 00	41 12 24 00	41 12 25 00
41 12 26 00	41 12 27 00	41 12 28 00
41 12 30 00	41 12 31 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 15 00	71 10 16 00	71 10 17 00
71 11 20 00	71 11 21 00	71 11 22 00
71 11 23 00	71 12 10 00	71 12 11 00
71 12 12 00	71 12 13 00	71 12 14 00
71 12 15 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 18 00	71 12 19 00	71 12 20 00
71 12 21 00	71 12 22 00	71 12 23 00
71 12 24 00	71 12 25 00	71 12 26 00
71 12 27 00	71 12 28 00	71 12 29 00
71 12 30 00	71 13 10 00	71 13 11 00
71 13 12 00	71 13 13 00	71 13 14 00
71 14 10 00	71 14 11 00	71 14 12 00
71 15 10 00	71 15 11 00	71 15 12 00
71 15 13 00	71 15 14 00	71 16 10 00
71 16 11 00	71 16 12 00	71 16 13 00

71	16	14	00
71	16	15	00
71	16	16	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
73	15	21	00
73	16	15	00
73	16	16	00
73	17	15	00
73	18	10	00
73	18	11	00
73	18	12	00
73	18	13	00
73	18	19	00
76	10	16	00
76	11	15	00
76	11	16	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	17	00
76	12	19	00
76	12	20	00
76	12	22	00
76	12	23	00
76	12	24	00
76	13	16	00
76	13	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00

77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	15	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	15	00
78	10	16	00		78	10	17	00		78	10	18	00
78	10	19	00		78	10	21	00		78	11	15	00
78	11	16	00		78	11	17	00		78	11	18	00
78	14	15	00		78	14	16	00		78	14	17	00
78	14	18	00		78	18	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	15	00
80	12	16	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	13	16	00		80	13	17	00		80	13	18	00
80	14	15	00		80	15	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00

81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00
81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 19 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	93 | 17 | 15 | 00
93 | 17 | 18 | 00	94 | 13 | 18 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERBY LUNA CRUZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
13 | 10 | 20 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 35 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 37 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00

30 12 18 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 16 00	30 13 17 00	30 14 15 00
30 14 16 00	30 14 17 00	30 15 18 00
30 15 20 00	30 15 21 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 19 00
30 16 22 00	30 16 24 00	30 17 15 00
30 17 17 00	30 17 18 00	30 17 19 00
30 17 20 00	30 17 21 00	30 18 15 00
30 18 16 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 16 00	30 19 17 00
30 19 18 00	30 24 15 00	30 24 16 00
30 24 17 00	30 25 15 00	30 26 16 00
30 26 17 00	30 26 18 00	30 26 19 00
30 26 20 00	30 26 21 00	30 26 22 00
30 26 23 00	30 26 24 00	30 26 25 00
30 26 26 00	30 26 27 00	30 26 28 00
30 26 29 00	30 26 30 00	30 26 31 00
30 26 32 00	30 26 33 00	30 26 34 00
30 26 35 00	30 26 36 00	30 26 37 00
30 26 38 00	30 26 39 00	30 26 40 00
30 26 41 00	30 26 42 00	30 26 43 00
30 26 44 00	30 26 45 00	30 26 46 00

| 30 | 26 | 47 | 00 |

| 30 | 26 | 48 | 00 |

| 30 | 26 | 49 | 00 |

| 30 | 26 | 50 | 00 |

| 30 | 26 | 51 | 00 |

| 30 | 26 | 52 | 00 |

| 30 | 26 | 53 | 00 |

| 30 | 26 | 54 | 00 |

| 30 | 26 | 55 | 00 |

| 30 | 26 | 56 | 00 |

| 30 | 26 | 57 | 00 |

| 30 | 26 | 58 | 00 |

| 30 | 26 | 59 | 00 |

| 30 | 26 | 60 | 00 |

| 30 | 26 | 61 | 00 |

| 30 | 26 | 62 | 00 |

| 30 | 26 | 63 | 00 |

| 30 | 26 | 64 | 00 |

| 30 | 26 | 65 | 00 |

| 30 | 26 | 66 | 00 |

| 30 | 26 | 67 | 00 |

| 32 | 10 | 15 | 00 |

| 32 | 10 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 15 | 00 |

| 32 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 17 | 00 |

| 32 | 12 | 15 | 00 |

| 32 | 12 | 16 | 00 |

| 32 | 12 | 17 | 00 |

| 32 | 12 | 18 | 00 |

| 32 | 12 | 19 | 00 |

| 32 | 13 | 10 | 00 |

| 32 | 14 | 10 | 00 |

| 32 | 14 | 11 | 00 |

| 32 | 15 | 15 | 00 |

| 32 | 15 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 17 | 00 |

| 32 | 15 | 18 | 00 |

| 32 | 15 | 19 | 00 |

| 32 | 15 | 20 | 00 |

| 39 | 10 | 16 | 00 |

| 39 | 10 | 18 | 00 |

| 39 | 10 | 19 | 00 |

| 39 | 11 | 15 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 39 | 11 | 17 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 19 | 00 |

| 39 | 11 | 20 | 00 |

| 39 | 11 | 21 | 00 |

| 39 | 11 | 22 | 00 |

| 39 | 11 | 23 | 00 |

| 39 | 11 | 24 | 00 |

| 39 | 11 | 25 | 00 |

| 39 | 11 | 26 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 20 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 39 | 13 | 15 | 00 |

| 39 | 13 | 16 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 15 | 00 |

| 40 | 10 | 16 | 00 |

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 18 | 00 |

| 40 | 10 | 19 | 00 |

| 40 | 10 | 20 | 00 |

| 40 | 10 | 21 | 00 |

| 40 | 14 | 16 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 14 | 19 | 00 |

| 40 | 14 | 20 | 00 |

| 40 | 14 | 22 | 00 |

| 40 | 14 | 25 | 00 |

40	15	15	00		40	15	16	00		40	15	17	00
40	15	18	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	17	00		40	16	18	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	17	17	00		40	17	18	00
40	17	19	00		40	17	20	00		40	17	21	00
40	17	22	00		40	17	23	00		40	17	24	00
40	17	25	00		40	17	26	00		40	17	27	00
40	17	28	00		40	17	29	00		40	17	30	00
40	17	31	00		40	17	32	00		40	17	33	00
40	17	34	00		40	17	35	00		40	17	36	00
40	17	37	00		40	17	38	00		40	17	39	00
40	17	40	00		40	17	41	00		40	17	42	00
40	17	43	00		40	17	44	00		40	17	45	00
40	17	46	00		40	17	47	00		40	17	48	00
40	17	49	00		40	17	50	00		40	17	51	00
40	17	52	00		40	17	53	00		40	18	15	00
40	18	16	00		40	18	17	00		40	18	18	00
40	18	19	00		40	18	20	00		40	18	21	00
40	18	22	00		40	18	23	00		40	18	24	00
40	18	25	00		40	18	26	00		40	18	27	00
40	18	28	00		40	18	29	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	18	00		41	10	19	00		41	10	24	00

41	10	30	00		41	10	32	00		41	10	33	00
41	10	34	00		41	10	35	00		41	10	37	00
41	10	38	00		41	10	39	00		41	10	40	00
41	10	42	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	66	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	17	00		41	11	18	00		41	11	19	00
41	11	21	00		41	11	22	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	25	00		41	11	28	00
41	11	30	00		41	11	31	00		41	11	33	00
41	11	36	00		41	11	37	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	42	00		41	11	43	00		41	11	44	00
41	11	45	00		41	11	46	00		41	11	47	00
41	11	48	00		41	11	51	00		41	11	53	00
41	11	56	00		41	12	24	00		41	12	25	00
41	12	26	00		41	12	27	00		41	12	28	00
41	12	30	00		41	12	31	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	10	00		71	12	11	00
71	12	12	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	17	00
71	12	18	00		71	12	19	00		71	12	20	00
71	12	21	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	28	00		71	12	29	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	13	11	00

71 - 13 - 12 - 00	71 - 13 - 13 - 00	71 - 13 - 14 - 00
71 - 14 - 10 - 00	71 - 14 - 11 - 00	71 - 14 - 12 - 00
71 - 15 - 10 - 00	71 - 15 - 11 - 00	71 - 15 - 12 - 00
71 - 15 - 13 - 00	71 - 15 - 14 - 00	71 - 16 - 10 - 00
71 - 16 - 11 - 00	71 - 16 - 12 - 00	71 - 16 - 13 - 00
71 - 16 - 14 - 00	71 - 16 - 15 - 00	71 - 16 - 16 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 21 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 31 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00
72 - 11 - 11 - 00	72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00
72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00
72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00
72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00
72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 18 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00

72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		72	15	45	00		73	15	21	00
73	16	15	00		73	16	16	00		73	17	15	00
73	18	10	00		73	18	11	00		73	18	12	00
73	18	13	00		73	18	19	00		76	10	16	00
76	11	15	00		76	11	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
76	12	20	00		76	12	22	00		76	12	23	00
76	12	24	00		76	13	16	00		76	13	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	15	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	15	00
78	10	16	00		78	10	17	00		78	10	18	00
78	10	19	00		78	10	21	00		78	11	15	00
78	11	16	00		78	11	17	00		78	11	18	00
78	14	15	00		78	14	16	00		78	14	17	00
78	14	18	00		78	18	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	15	00
80	12	16	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	13	16	00		80	13	17	00		80	13	18	00
80	14	15	00		80	15	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00

81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
92	12	17	00		93	13	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		93	17	15	00
93	17	18	00		94	13	18	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	16	00		95	13	17	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERBY LUNA CRUZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
13	10	20	00
22	10	18	00
30	10	18	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	37	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	20	00
30	16	16	00
30	16	22	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	24	17	00
30	26	17	00
30	26	20	00
30	26	23	00
30	26	26	00
30	26	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	21	00
30	16	17	00
30	16	24	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	25	15	00
30	26	18	00
30	26	21	00
30	26	24	00
30	26	27	00
30	26	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	17	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	19	00
30	17	15	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	16	00
30	26	19	00
30	26	22	00
30	26	25	00
30	26	28	00
30	26	31	00

30 26 32 00	30 26 33 00	30 26 34 00
30 26 35 00	30 26 36 00	30 26 37 00
30 26 38 00	30 26 39 00	30 26 40 00
30 26 41 00	30 26 42 00	30 26 43 00
30 26 44 00	30 26 45 00	30 26 46 00
30 26 47 00	30 26 48 00	30 26 49 00
30 26 50 00	30 26 51 00	30 26 52 00
30 26 53 00	30 26 54 00	30 26 55 00
30 26 56 00	30 26 57 00	30 26 58 00
30 26 59 00	30 26 60 00	30 26 61 00
30 26 62 00	30 26 63 00	30 26 64 00
30 26 65 00	30 26 66 00	30 26 67 00
32 10 15 00	32 10 16 00	32 11 15 00
32 11 16 00	32 11 17 00	32 12 15 00
32 12 16 00	32 12 17 00	32 12 18 00
32 12 19 00	32 13 10 00	32 14 10 00
32 14 11 00	32 15 15 00	32 15 16 00
32 15 17 00	32 15 18 00	32 15 19 00
32 15 20 00	39 10 16 00	39 10 18 00
39 10 19 00	39 11 15 00	39 11 16 00
39 11 17 00	39 11 18 00	39 11 19 00
39 11 20 00	39 11 21 00	39 11 22 00

| 39 | 11 | 23 | 00 |

| 39 | 11 | 24 | 00 |

| 39 | 11 | 25 | 00 |

| 39 | 11 | 26 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 20 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 39 | 13 | 15 | 00 |

| 39 | 13 | 16 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 15 | 00 |

| 40 | 10 | 16 | 00 |

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 18 | 00 |

| 40 | 10 | 19 | 00 |

| 40 | 10 | 20 | 00 |

| 40 | 10 | 21 | 00 |

| 40 | 14 | 16 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 14 | 19 | 00 |

| 40 | 14 | 20 | 00 |

| 40 | 14 | 22 | 00 |

| 40 | 14 | 25 | 00 |

| 40 | 15 | 15 | 00 |

| 40 | 15 | 16 | 00 |

| 40 | 15 | 17 | 00 |

| 40 | 15 | 18 | 00 |

| 40 | 16 | 15 | 00 |

| 40 | 16 | 16 | 00 |

| 40 | 16 | 17 | 00 |

| 40 | 16 | 18 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 17 | 16 | 00 |

| 40 | 17 | 17 | 00 |

| 40 | 17 | 18 | 00 |

| 40 | 17 | 19 | 00 |

| 40 | 17 | 20 | 00 |

| 40 | 17 | 21 | 00 |

| 40 | 17 | 22 | 00 |

| 40 | 17 | 23 | 00 |

| 40 | 17 | 24 | 00 |

| 40 | 17 | 25 | 00 |

| 40 | 17 | 26 | 00 |

| 40 | 17 | 27 | 00 |

| 40 | 17 | 28 | 00 |

| 40 | 17 | 29 | 00 |

| 40 | 17 | 30 | 00 |

| 40 | 17 | 31 | 00 |

| 40 | 17 | 32 | 00 |

| 40 | 17 | 33 | 00 |

| 40 | 17 | 34 | 00 |

| 40 | 17 | 35 | 00 |

| 40 | 17 | 36 | 00 |

| 40 | 17 | 37 | 00 |

| 40 | 17 | 38 | 00 |

| 40 | 17 | 39 | 00 |

| 40 | 17 | 40 | 00 |

| 40 | 17 | 41 | 00 |

| 40 | 17 | 42 | 00 |

| 40 | 17 | 43 | 00 |

| 40 | 17 | 44 | 00 |

| 40 | 17 | 45 | 00 |

| 40 | 17 | 46 | 00 |

| 40 | 17 | 47 | 00 |

| 40 | 17 | 48 | 00 |

| 40 | 17 | 49 | 00 |

| 40 | 17 | 50 | 00 |

| 40 | 17 | 51 | 00 |

| 40 | 17 | 52 | 00 |

| 40 | 17 | 53 | 00 |

| 40 | 18 | 15 | 00 |

| 40 | 18 | 16 | 00 |

| 40 | 18 | 17 | 00 |

| 40 | 18 | 18 | 00 |

40	18	19	00		40	18	20	00		40	18	21	00
40	18	22	00		40	18	23	00		40	18	24	00
40	18	25	00		40	18	26	00		40	18	27	00
40	18	28	00		40	18	29	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	18	00		41	10	19	00		41	10	24	00
41	10	30	00		41	10	32	00		41	10	33	00
41	10	34	00		41	10	35	00		41	10	37	00
41	10	38	00		41	10	39	00		41	10	40	00
41	10	42	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	66	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	17	00		41	11	18	00		41	11	19	00
41	11	21	00		41	11	22	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	25	00		41	11	28	00
41	11	30	00		41	11	31	00		41	11	33	00
41	11	36	00		41	11	37	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	42	00		41	11	43	00		41	11	44	00
41	11	45	00		41	11	46	00		41	11	47	00
41	11	48	00		41	11	51	00		41	11	53	00
41	11	56	00		41	12	24	00		41	12	25	00
41	12	26	00		41	12	27	00		41	12	28	00
41	12	30	00		41	12	31	00		70	17	15	00

70	17	16	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	12	00
71	12	15	00
71	12	18	00
71	12	21	00
71	12	24	00
71	12	27	00
71	12	30	00
71	13	12	00
71	14	10	00
71	15	10	00
71	15	13	00
71	16	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00

70	17	17	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	13	00
71	12	16	00
71	12	19	00
71	12	22	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	13	10	00
71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	15	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00

70	17	18	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	14	00
71	12	17	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	26	00
71	12	29	00
71	13	11	00
71	13	14	00
71	14	12	00
71	15	12	00
71	16	10	00
71	16	13	00
71	16	16	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00

72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	72 15 45 00	73 15 21 00
73 16 15 00	73 16 16 00	73 17 15 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 12 00
73 18 13 00	73 18 19 00	76 10 16 00
76 11 15 00	76 11 16 00	76 12 15 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
76 12 20 00	76 12 22 00	76 12 23 00
76 12 24 00	76 13 16 00	76 13 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 16 00	78 10 17 00	78 10 18 00
78 10 19 00	78 10 21 00	78 11 15 00

78	11	16	00
78	11	17	00
78	11	18	00
78	14	15	00
78	14	16	00
78	14	17	00
78	14	18	00
78	18	18	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	15	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	13	15	00
80	13	16	00
80	13	17	00
80	13	18	00
80	14	15	00
80	15	16	00
80	16	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	21	00
81	11	22	00
81	11	23	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	12	15	00
81	12	16	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	14	19	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
81	16	15	00
81	16	16	00
81	16	17	00
81	16	18	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	10	19	00
84	11	15	00
84	11	16	00
84	11	17	00
92	12	17	00
93	13	16	00
93	14	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	15	16	00
93	17	15	00
93	17	18	00
94	13	18	00
95	10	15	00

95	10	16	00	95	10	17	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	16	00	95	14	17	00	95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERBY LUNA CRUZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
13	10	20	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00	30	15	18	00
30	15	20	00	30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	19	00
30	16	22	00	30	16	24	00	30	17	15	00

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 18 | 18 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 17 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 24 | 15 | 00 |

| 30 | 24 | 16 | 00 |

| 30 | 24 | 17 | 00 |

| 30 | 25 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 16 | 00 |

| 30 | 26 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 18 | 00 |

| 30 | 26 | 19 | 00 |

| 30 | 26 | 20 | 00 |

| 30 | 26 | 21 | 00 |

| 30 | 26 | 22 | 00 |

| 30 | 26 | 23 | 00 |

| 30 | 26 | 24 | 00 |

| 30 | 26 | 25 | 00 |

| 30 | 26 | 26 | 00 |

| 30 | 26 | 27 | 00 |

| 30 | 26 | 28 | 00 |

| 30 | 26 | 29 | 00 |

| 30 | 26 | 30 | 00 |

| 30 | 26 | 31 | 00 |

| 30 | 26 | 32 | 00 |

| 30 | 26 | 33 | 00 |

| 30 | 26 | 34 | 00 |

| 30 | 26 | 35 | 00 |

| 30 | 26 | 36 | 00 |

| 30 | 26 | 37 | 00 |

| 30 | 26 | 38 | 00 |

| 30 | 26 | 39 | 00 |

| 30 | 26 | 40 | 00 |

| 30 | 26 | 41 | 00 |

| 30 | 26 | 42 | 00 |

| 30 | 26 | 43 | 00 |

| 30 | 26 | 44 | 00 |

| 30 | 26 | 45 | 00 |

| 30 | 26 | 46 | 00 |

| 30 | 26 | 47 | 00 |

| 30 | 26 | 48 | 00 |

| 30 | 26 | 49 | 00 |

| 30 | 26 | 50 | 00 |

| 30 | 26 | 51 | 00 |

| 30 | 26 | 52 | 00 |

| 30 | 26 | 53 | 00 |

| 30 | 26 | 54 | 00 |

| 30 | 26 | 55 | 00 |

| 30 | 26 | 56 | 00 |

| 30 | 26 | 57 | 00 |

| 30 | 26 | 58 | 00 |

| 30 | 26 | 59 | 00 |

| 30 | 26 | 60 | 00 |

| 30 | 26 | 61 | 00 |

| 30 | 26 | 62 | 00 |

| 30 | 26 | 63 | 00 |

| 30 | 26 | 64 | 00 |

| 30 | 26 | 65 | 00 |

| 30 | 26 | 66 | 00 |

| 30 | 26 | 67 | 00 |

| 32 | 10 | 15 | 00 |

| 32 | 10 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 15 | 00 |

| 32 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 17 | 00 |

| 32 | 12 | 15 | 00 |

| 32 | 12 | 16 | 00 |

| 32 | 12 | 17 | 00 |

| 32 | 12 | 18 | 00 |

| 32 | 12 | 19 | 00 |

| 32 | 13 | 10 | 00 |

| 32 | 14 | 10 | 00 |

| 32 | 14 | 11 | 00 |

| 32 | 15 | 15 | 00 |

| 32 | 15 | 16 | 00 |

32 | 15 | 17 | 00	32 | 15 | 18 | 00	32 | 15 | 19 | 00
32 | 15 | 20 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 10 | 18 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 17 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 11 | 19 | 00
39 | 11 | 20 | 00	39 | 11 | 21 | 00	39 | 11 | 22 | 00
39 | 11 | 23 | 00	39 | 11 | 24 | 00	39 | 11 | 25 | 00
39 | 11 | 26 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 15 | 00
39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 18 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 20 | 00	39 | 12 | 21 | 00
39 | 12 | 22 | 00	39 | 12 | 23 | 00	39 | 13 | 15 | 00
39 | 13 | 16 | 00	39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00
40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00
40 | 10 | 19 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 10 | 21 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 15 | 17 | 00
40 | 15 | 18 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 16 | 17 | 00	40 | 16 | 18 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 22 | 00	40 | 17 | 23 | 00	40 | 17 | 24 | 00

40	17	25	00

40	17	26	00

40	17	27	00

40	17	28	00

40	17	29	00

40	17	30	00

40	17	31	00

40	17	32	00

40	17	33	00

40	17	34	00

40	17	35	00

40	17	36	00

40	17	37	00

40	17	38	00

40	17	39	00

40	17	40	00

40	17	41	00

40	17	42	00

40	17	43	00

40	17	44	00

40	17	45	00

40	17	46	00

40	17	47	00

40	17	48	00

40	17	49	00

40	17	50	00

40	17	51	00

40	17	52	00

40	17	53	00

40	18	15	00

40	18	16	00

40	18	17	00

40	18	18	00

40	18	19	00

40	18	20	00

40	18	21	00

40	18	22	00

40	18	23	00

40	18	24	00

40	18	25	00

40	18	26	00

40	18	27	00

40	18	28	00

40	18	29	00

40	18	30	00

40	18	31	00

41	10	15	00

41	10	17	00

41	10	18	00

41	10	19	00

41	10	24	00

41	10	30	00

41	10	32	00

41	10	33	00

41	10	34	00

41	10	35	00

41	10	37	00

41	10	38	00

41	10	39	00

41	10	40	00

41	10	42	00

41	10	45	00

41	10	46	00

41	10	66	00

41	11	15	00

41	11	16	00

41	11	17	00

41	11	18	00

41	11	19	00

41	11	21	00

41	11	22	00

41	11	23	00

41	11	24	00

41	11	25	00

41	11	28	00

41	11	30	00

41	11	31	00

41	11	33	00

41	11	36	00

41	11	37	00

41	11	38	00

41	11	39	00

41	11	40	00

41	11	41	00

41	11	42	00		41	11	43	00		41	11	44	00
41	11	45	00		41	11	46	00		41	11	47	00
41	11	48	00		41	11	51	00		41	11	53	00
41	11	56	00		41	12	24	00		41	12	25	00
41	12	26	00		41	12	27	00		41	12	28	00
41	12	30	00		41	12	31	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	10	00		71	12	11	00
71	12	12	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	17	00
71	12	18	00		71	12	19	00		71	12	20	00
71	12	21	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	28	00		71	12	29	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	13	11	00
71	13	12	00		71	13	13	00		71	13	14	00
71	14	10	00		71	14	11	00		71	14	12	00
71	15	10	00		71	15	11	00		71	15	12	00
71	15	13	00		71	15	14	00		71	16	10	00
71	16	11	00		71	16	12	00		71	16	13	00
71	16	14	00		71	16	15	00		71	16	16	00

72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		72	15	45	00		73	15	21	00
73	16	15	00		73	16	16	00		73	17	15	00
73	18	10	00		73	18	11	00		73	18	12	00
73	18	13	00		73	18	19	00		76	10	16	00
76	11	15	00		76	11	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
76	12	20	00		76	12	22	00		76	12	23	00
76	12	24	00		76	13	16	00		76	13	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00

77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 16 00	78 10 17 00	78 10 18 00
78 10 19 00	78 10 21 00	78 11 15 00
78 11 16 00	78 11 17 00	78 11 18 00
78 14 15 00	78 14 16 00	78 14 17 00
78 14 18 00	78 18 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 15 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 13 15 00
80 13 16 00	80 13 17 00	80 13 18 00
80 14 15 00	80 15 16 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
81 11 20 00	81 11 21 00	81 11 22 00
81 11 23 00	81 11 24 00	81 11 25 00
81 12 15 00	81 12 16 00	81 13 15 00

81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
92	12	17	00		93	13	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		93	17	15	00
93	17	18	00		94	13	18	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	16	00		95	13	17	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERBY LUNA CRUZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	18	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	17	00		41	11	18	00		41	11	19	00
41	11	21	00		41	11	22	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	25	00		41	11	28	00
41	11	30	00		41	11	31	00		41	11	33	00
41	11	36	00		41	11	37	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	42	00		41	11	43	00		41	11	44	00

41 11 45 00	41 11 46 00	41 11 47 00
41 11 48 00	41 11 51 00	41 11 53 00
41 11 56 00	41 12 24 00	41 12 25 00
41 12 26 00	41 12 27 00	41 12 30 00
41 12 31 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00

72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		73	15	21	00		73	16	15	00
73	16	16	00		73	17	15	00		73	18	10	00
73	18	11	00		73	18	12	00		73	18	13	00
73	18	19	00		76	10	16	00		76	11	15	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	17	00		76	12	19	00		76	12	20	00
76	12	22	00		76	12	23	00		76	12	24	00
76	13	16	00		76	13	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	15	00		78	10	16	00
78	10	17	00		78	10	18	00		78	10	19	00
78	10	21	00		78	11	15	00		78	11	16	00
78	11	17	00		78	11	18	00		78	14	15	00
78	14	16	00		78	14	17	00		78	14	18	00
78	18	18	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	15	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	13	15	00		80	13	16	00
80	13	17	00		80	13	18	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	21	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	25	00

81	10	26	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	24	00
81	11	25	00		81	12	15	00		81	12	16	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	14	19	00
81	15	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		81	16	15	00
81	16	16	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	10	19	00		84	11	15	00		84	11	16	00
84	11	17	00		84	11	18	00		92	12	17	00
93	13	16	00		93	13	18	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		93	17	15	00
93	17	18	00		94	13	15	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00

95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERBY LUNA CRUZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
13 | 10 | 20 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 35 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 37 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00
30 | 14 | 16 | 00	30 | 14 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00

30 | 24 | 17 | 00	30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 16 | 00
30 | 26 | 17 | 00	30 | 26 | 18 | 00	30 | 26 | 19 | 00
30 | 26 | 20 | 00	30 | 26 | 21 | 00	30 | 26 | 22 | 00
30 | 26 | 23 | 00	30 | 26 | 24 | 00	30 | 26 | 25 | 00
30 | 26 | 26 | 00	30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 28 | 00
30 | 26 | 29 | 00	30 | 26 | 30 | 00	30 | 26 | 31 | 00
30 | 26 | 32 | 00	30 | 26 | 33 | 00	30 | 26 | 34 | 00
30 | 26 | 35 | 00	30 | 26 | 36 | 00	30 | 26 | 37 | 00
30 | 26 | 38 | 00	30 | 26 | 39 | 00	30 | 26 | 40 | 00
30 | 26 | 41 | 00	30 | 26 | 42 | 00	30 | 26 | 43 | 00
30 | 26 | 44 | 00	30 | 26 | 45 | 00	30 | 26 | 46 | 00
30 | 26 | 47 | 00	30 | 26 | 48 | 00	30 | 26 | 49 | 00
30 | 26 | 50 | 00	30 | 26 | 51 | 00	30 | 26 | 52 | 00
30 | 26 | 53 | 00	30 | 26 | 54 | 00	30 | 26 | 55 | 00
30 | 26 | 56 | 00	30 | 26 | 57 | 00	30 | 26 | 58 | 00
30 | 26 | 59 | 00	30 | 26 | 60 | 00	30 | 26 | 61 | 00
30 | 26 | 62 | 00	30 | 26 | 63 | 00	30 | 26 | 64 | 00
30 | 26 | 65 | 00	30 | 26 | 66 | 00	30 | 26 | 67 | 00
32 | 10 | 15 | 00	32 | 10 | 16 | 00	32 | 11 | 15 | 00
32 | 11 | 16 | 00	32 | 11 | 17 | 00	32 | 12 | 15 | 00
32 | 12 | 16 | 00	32 | 12 | 17 | 00	32 | 12 | 18 | 00
32 | 12 | 19 | 00	32 | 13 | 10 | 00	32 | 14 | 10 | 00

| 32 | 14 | 11 | 00 |

| 32 | 15 | 15 | 00 |

| 32 | 15 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 17 | 00 |

| 32 | 15 | 18 | 00 |

| 32 | 15 | 19 | 00 |

| 32 | 15 | 20 | 00 |

| 39 | 10 | 16 | 00 |

| 39 | 10 | 18 | 00 |

| 39 | 10 | 19 | 00 |

| 39 | 11 | 15 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 39 | 11 | 17 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 19 | 00 |

| 39 | 11 | 20 | 00 |

| 39 | 11 | 21 | 00 |

| 39 | 11 | 22 | 00 |

| 39 | 11 | 23 | 00 |

| 39 | 11 | 24 | 00 |

| 39 | 11 | 25 | 00 |

| 39 | 11 | 26 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 20 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 39 | 13 | 15 | 00 |

| 39 | 13 | 16 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 15 | 00 |

| 40 | 10 | 16 | 00 |

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 18 | 00 |

| 40 | 10 | 19 | 00 |

| 40 | 10 | 20 | 00 |

| 40 | 10 | 21 | 00 |

| 40 | 14 | 16 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 14 | 19 | 00 |

| 40 | 14 | 20 | 00 |

| 40 | 14 | 22 | 00 |

| 40 | 14 | 25 | 00 |

| 40 | 15 | 15 | 00 |

| 40 | 15 | 16 | 00 |

| 40 | 15 | 17 | 00 |

| 40 | 15 | 18 | 00 |

| 40 | 16 | 15 | 00 |

| 40 | 16 | 16 | 00 |

| 40 | 16 | 17 | 00 |

| 40 | 16 | 18 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 17 | 16 | 00 |

| 40 | 17 | 17 | 00 |

| 40 | 17 | 18 | 00 |

| 40 | 17 | 19 | 00 |

| 40 | 17 | 20 | 00 |

| 40 | 17 | 21 | 00 |

| 40 | 17 | 22 | 00 |

| 40 | 17 | 23 | 00 |

| 40 | 17 | 24 | 00 |

| 40 | 17 | 25 | 00 |

| 40 | 17 | 26 | 00 |

| 40 | 17 | 27 | 00 |

| 40 | 17 | 28 | 00 |

| 40 | 17 | 29 | 00 |

| 40 | 17 | 30 | 00 |

| 40 | 17 | 31 | 00 |

| 40 | 17 | 32 | 00 |

| 40 | 17 | 33 | 00 |

| 40 | 17 | 34 | 00 |

| 40 | 17 | 35 | 00 |

| 40 | 17 | 36 | 00 |

| 40 | 17 | 37 | 00 |

| 40 | 17 | 38 | 00 |

| 40 | 17 | 39 | 00 |

40	17	40	00		40	17	41	00		40	17	42	00
40	17	43	00		40	17	44	00		40	17	45	00
40	17	46	00		40	17	47	00		40	17	48	00
40	17	49	00		40	17	50	00		40	17	52	00
40	17	53	00		40	18	15	00		40	18	16	00
40	18	17	00		40	18	18	00		40	18	19	00
40	18	20	00		40	18	21	00		40	18	22	00
40	18	23	00		40	18	24	00		40	18	25	00
40	18	26	00		40	18	27	00		40	18	28	00
40	18	29	00		40	18	30	00		40	18	31	00
41	10	15	00		41	10	17	00		41	10	18	00
41	10	19	00		41	10	24	00		41	10	30	00
41	10	32	00		41	10	33	00		41	10	34	00
41	10	35	00		41	10	37	00		41	10	38	00
41	10	39	00		41	10	40	00		41	10	42	00
41	10	45	00		41	10	46	00		41	10	66	00
41	11	15	00		41	11	16	00		41	11	17	00
41	11	18	00		41	11	19	00		41	11	21	00
41	11	22	00		41	11	23	00		41	11	24	00
41	11	25	00		41	11	28	00		41	11	30	00
41	11	31	00		41	11	33	00		41	11	36	00
41	11	37	00		41	11	38	00		41	11	39	00
41	11	40	00		41	11	41	00		41	11	42	00

41	11	43	00		41	11	44	00		41	11	45	00
41	11	46	00		41	11	47	00		41	11	48	00
41	11	51	00		41	11	53	00		41	11	56	00
41	12	24	00		41	12	25	00		41	12	26	00
41	12	27	00		41	12	28	00		41	12	30	00
41	12	31	00		70	17	15	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	11	20	00
71	11	21	00		71	11	22	00		71	11	23	00
71	12	10	00		71	12	11	00		71	12	12	00
71	12	13	00		71	12	14	00		71	12	15	00
71	12	16	00		71	12	17	00		71	12	18	00
71	12	19	00		71	12	20	00		71	12	21	00
71	12	22	00		71	12	23	00		71	12	24	00
71	12	25	00		71	12	26	00		71	12	27	00
71	12	28	00		71	12	29	00		71	12	30	00
71	13	10	00		71	13	11	00		71	13	12	00
71	13	13	00		71	13	14	00		71	14	10	00
71	14	11	00		71	14	12	00		71	15	10	00
71	15	11	00		71	15	12	00		71	15	13	00
71	15	14	00		71	16	10	00		71	16	11	00
71	16	12	00		71	16	13	00		71	16	14	00
71	16	15	00		71	16	16	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 42 00	72 15 43 00	72 15 44 00
72 15 45 00	73 15 21 00	73 16 15 00
73 16 16 00	73 17 15 00	73 18 10 00
73 18 11 00	73 18 12 00	73 18 13 00
73 18 19 00	76 10 16 00	76 11 15 00
76 11 16 00	76 12 15 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	76 12 20 00
76 12 22 00	76 12 23 00	76 12 24 00
76 13 16 00	76 13 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00

77	10	19	00
77	12	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	10	18	00
78	11	15	00
78	11	18	00
78	14	17	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	12	15	00
80	13	15	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	26	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	15	00
81	15	18	00
81	16	16	00
83	10	15	00

77	10	20	00
77	12	16	00
77	13	16	00
78	10	16	00
78	10	19	00
78	11	16	00
78	14	15	00
78	14	18	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	13	16	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
81	16	17	00
83	10	16	00

77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	17	00
78	10	21	00
78	11	17	00
78	14	16	00
78	18	18	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	12	17	00
80	13	17	00
80	15	16	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	11	24	00
81	12	16	00
81	14	16	00
81	14	19	00
81	15	17	00
81	16	15	00
81	16	18	00
83	10	18	00

83	10	19	00	84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	92	12	17	00	93	13	16	00
93	14	18	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00
93	17	15	00	93	17	18	00	94	13	18	00
95	10	15	00	95	10	16	00	95	10	17	00
95	12	26	00	95	12	27	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ZIPAQUIRA 1
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
13	10	20	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	11	15	00	30	11	16	00

30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	18	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	19	00
30	16	22	00		30	16	24	00		30	17	15	00
30	17	17	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	17	21	00		30	18	15	00
30	18	16	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	16	00		30	19	17	00
30	19	18	00		30	24	15	00		30	24	16	00
30	24	17	00		30	25	15	00		30	26	16	00
30	26	17	00		30	26	18	00		30	26	19	00
30	26	20	00		30	26	21	00		30	26	22	00
30	26	23	00		30	26	24	00		30	26	25	00
30	26	26	00		30	26	27	00		30	26	28	00
30	26	29	00		30	26	30	00		30	26	31	00
30	26	32	00		30	26	33	00		30	26	34	00
30	26	35	00		30	26	36	00		30	26	37	00
30	26	38	00		30	26	39	00		30	26	40	00
30	26	41	00		30	26	42	00		30	26	43	00
30	26	44	00		30	26	45	00		30	26	46	00
30	26	47	00		30	26	48	00		30	26	49	00
30	26	50	00		30	26	51	00		30	26	52	00
30	26	53	00		30	26	54	00		30	26	55	00
30	26	56	00		30	26	57	00		30	26	58	00

30	26	59	00		30	26	60	00		30	26	61	00
30	26	62	00		30	26	63	00		30	26	64	00
30	26	65	00		30	26	66	00		30	26	67	00
32	10	15	00		32	10	16	00		32	11	15	00
32	11	16	00		32	11	17	00		32	12	15	00
32	12	16	00		32	12	17	00		32	12	18	00
32	12	19	00		32	13	10	00		32	14	10	00
32	14	11	00		32	15	15	00		32	15	16	00
32	15	17	00		32	15	18	00		32	15	19	00
32	15	20	00		39	10	16	00		39	10	18	00
39	10	19	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	18	00		39	11	19	00
39	11	20	00		39	11	21	00		39	11	22	00
39	11	23	00		39	11	24	00		39	11	25	00
39	11	26	00		39	12	10	00		39	12	11	00
39	12	13	00		39	12	14	00		39	12	15	00
39	12	16	00		39	12	17	00		39	12	18	00
39	12	19	00		39	12	20	00		39	12	21	00
39	12	22	00		39	12	23	00		39	13	15	00
39	13	16	00		39	13	17	00		40	10	15	00
40	10	16	00		40	10	17	00		40	10	18	00
40	10	19	00		40	10	20	00		40	10	21	00
40	14	16	00		40	14	17	00		40	14	19	00

40	14	20	00
40	15	15	00
40	15	18	00
40	16	17	00
40	17	16	00
40	17	19	00
40	17	22	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	31	00
40	17	34	00
40	17	37	00
40	17	40	00
40	17	43	00
40	17	46	00
40	17	49	00
40	17	52	00
40	18	16	00
40	18	19	00
40	18	22	00
40	18	25	00
40	18	28	00
40	18	31	00
41	10	18	00
41	10	30	00
41	10	34	00
41	10	38	00
41	10	42	00

40	14	22	00
40	15	16	00
40	16	15	00
40	16	18	00
40	17	17	00
40	17	20	00
40	17	23	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	32	00
40	17	35	00
40	17	38	00
40	17	41	00
40	17	44	00
40	17	47	00
40	17	50	00
40	17	53	00
40	18	17	00
40	18	20	00
40	18	23	00
40	18	26	00
40	18	29	00
41	10	15	00
41	10	19	00
41	10	32	00
41	10	35	00
41	10	39	00
41	10	45	00

40	14	25	00
40	15	17	00
40	16	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	33	00
40	17	36	00
40	17	39	00
40	17	42	00
40	17	45	00
40	17	48	00
40	17	51	00
40	18	15	00
40	18	18	00
40	18	21	00
40	18	24	00
40	18	27	00
40	18	30	00
41	10	17	00
41	10	24	00
41	10	33	00
41	10	37	00
41	10	40	00
41	10	46	00

41 10 66 00	41 11 15 00	41 11 16 00
41 11 17 00	41 11 18 00	41 11 19 00
41 11 21 00	41 11 22 00	41 11 23 00
41 11 24 00	41 11 25 00	41 11 28 00
41 11 30 00	41 11 31 00	41 11 33 00
41 11 36 00	41 11 37 00	41 11 38 00
41 11 39 00	41 11 40 00	41 11 41 00
41 11 42 00	41 11 43 00	41 11 44 00
41 11 45 00	41 11 46 00	41 11 47 00
41 11 48 00	41 11 51 00	41 11 53 00
41 11 56 00	41 12 24 00	41 12 25 00
41 12 26 00	41 12 27 00	41 12 28 00
41 12 30 00	41 12 31 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
71 10 15 00	71 10 16 00	71 10 17 00
71 11 20 00	71 11 21 00	71 11 22 00
71 11 23 00	71 12 10 00	71 12 11 00
71 12 12 00	71 12 13 00	71 12 14 00
71 12 15 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 18 00	71 12 19 00	71 12 20 00
71 12 21 00	71 12 22 00	71 12 23 00
71 12 24 00	71 12 25 00	71 12 26 00

71	12	27	00

71	12	28	00

71	12	29	00

71	12	30	00

71	13	10	00

71	13	11	00

71	13	12	00

71	13	13	00

71	13	14	00

71	14	10	00

71	14	11	00

71	14	12	00

71	15	10	00

71	15	11	00

71	15	12	00

71	15	13	00

71	15	14	00

71	16	10	00

71	16	11	00

71	16	12	00

71	16	13	00

71	16	14	00

71	16	15	00

71	16	16	00

72	10	15	00

72	10	21	00

72	10	29	00

72	10	31	00

72	10	33	00

72	11	10	00

72	11	11	00

72	12	10	00

72	12	11	00

72	12	12	00

72	12	13	00

72	12	14	00

72	12	15	00

72	14	10	00

72	14	11	00

72	14	12	00

72	14	13	00

72	14	14	00

72	14	15	00

72	14	16	00

72	14	17	00

72	15	10	00

72	15	11	00

72	15	12	00

72	15	13	00

72	15	14	00

72	15	15	00

72	15	16	00

72	15	17	00

72	15	18	00

72	15	19	00

72	15	20	00

72	15	21	00

72	15	22	00

72	15	23	00

72	15	24	00

72	15	25	00

72	15	26	00

72	15	27	00

72	15	28	00

72	15	29	00

72	15	30	00

72	15	31	00

72	15	32	00

72	15	33	00

72	15	34	00

72	15	35	00

72	15	36	00

72	15	37	00

72	15	39	00

72	15	40	00

72	15	41	00

72	15	42	00

72	15	43	00

72	15	44	00

72	15	45	00

73	13	16	00

73	15	21	00

73	16	15	00

73	16	16	00

73	17	15	00		73	18	10	00		73	18	11	00
73	18	12	00		73	18	13	00		73	18	19	00
76	10	16	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	17	00
76	12	19	00		76	12	20	00		76	12	22	00
76	12	23	00		76	12	24	00		76	13	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	15	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	15	00
78	10	16	00		78	10	17	00		78	10	18	00
78	10	19	00		78	10	21	00		78	11	15	00
78	11	16	00		78	11	17	00		78	11	18	00
78	14	15	00		78	14	16	00		78	14	17	00
78	14	18	00		78	18	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	15	00
80	12	16	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	13	16	00		80	13	17	00		80	13	18	00
80	14	15	00		80	15	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00

81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	13	16	00		93	14	19	00		93	15	15	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERBY LUNA CRUZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
13	10	20	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	31	00
30	10	32	00		30	10	35	00		30	10	36	00
30	10	37	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00

30 - 12 - 18 - 00	30 - 12 - 19 - 00	30 - 13 - 15 - 00
30 - 13 - 16 - 00	30 - 13 - 17 - 00	30 - 14 - 15 - 00
30 - 14 - 16 - 00	30 - 14 - 17 - 00	30 - 15 - 18 - 00
30 - 15 - 20 - 00	30 - 15 - 21 - 00	30 - 16 - 15 - 00
30 - 16 - 16 - 00	30 - 16 - 17 - 00	30 - 16 - 19 - 00
30 - 16 - 22 - 00	30 - 16 - 24 - 00	30 - 17 - 15 - 00
30 - 17 - 17 - 00	30 - 17 - 18 - 00	30 - 17 - 19 - 00
30 - 17 - 20 - 00	30 - 17 - 21 - 00	30 - 18 - 15 - 00
30 - 18 - 16 - 00	30 - 18 - 17 - 00	30 - 18 - 18 - 00
30 - 19 - 15 - 00	30 - 19 - 16 - 00	30 - 19 - 17 - 00
30 - 19 - 18 - 00	30 - 24 - 15 - 00	30 - 24 - 16 - 00
30 - 24 - 17 - 00	30 - 25 - 15 - 00	30 - 26 - 16 - 00
30 - 26 - 17 - 00	30 - 26 - 18 - 00	30 - 26 - 19 - 00
30 - 26 - 20 - 00	30 - 26 - 21 - 00	30 - 26 - 22 - 00
30 - 26 - 23 - 00	30 - 26 - 24 - 00	30 - 26 - 25 - 00
30 - 26 - 26 - 00	30 - 26 - 27 - 00	30 - 26 - 28 - 00
30 - 26 - 29 - 00	30 - 26 - 30 - 00	30 - 26 - 31 - 00
30 - 26 - 32 - 00	30 - 26 - 33 - 00	30 - 26 - 34 - 00
30 - 26 - 35 - 00	30 - 26 - 36 - 00	30 - 26 - 37 - 00
30 - 26 - 38 - 00	30 - 26 - 39 - 00	30 - 26 - 40 - 00
30 - 26 - 41 - 00	30 - 26 - 42 - 00	30 - 26 - 43 - 00
30 - 26 - 44 - 00	30 - 26 - 45 - 00	30 - 26 - 46 - 00

| 30 | 26 | 47 | 00 |

| 30 | 26 | 48 | 00 |

| 30 | 26 | 49 | 00 |

| 30 | 26 | 50 | 00 |

| 30 | 26 | 51 | 00 |

| 30 | 26 | 52 | 00 |

| 30 | 26 | 53 | 00 |

| 30 | 26 | 54 | 00 |

| 30 | 26 | 55 | 00 |

| 30 | 26 | 56 | 00 |

| 30 | 26 | 57 | 00 |

| 30 | 26 | 58 | 00 |

| 30 | 26 | 59 | 00 |

| 30 | 26 | 60 | 00 |

| 30 | 26 | 61 | 00 |

| 30 | 26 | 62 | 00 |

| 30 | 26 | 63 | 00 |

| 30 | 26 | 64 | 00 |

| 30 | 26 | 65 | 00 |

| 30 | 26 | 66 | 00 |

| 30 | 26 | 67 | 00 |

| 32 | 10 | 15 | 00 |

| 32 | 10 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 15 | 00 |

| 32 | 11 | 16 | 00 |

| 32 | 11 | 17 | 00 |

| 32 | 12 | 15 | 00 |

| 32 | 12 | 16 | 00 |

| 32 | 12 | 17 | 00 |

| 32 | 12 | 18 | 00 |

| 32 | 12 | 19 | 00 |

| 32 | 13 | 10 | 00 |

| 32 | 14 | 10 | 00 |

| 32 | 14 | 11 | 00 |

| 32 | 15 | 15 | 00 |

| 32 | 15 | 16 | 00 |

| 32 | 15 | 17 | 00 |

| 32 | 15 | 18 | 00 |

| 32 | 15 | 19 | 00 |

| 32 | 15 | 20 | 00 |

| 39 | 10 | 16 | 00 |

| 39 | 10 | 18 | 00 |

| 39 | 10 | 19 | 00 |

| 39 | 11 | 15 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 39 | 11 | 17 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 19 | 00 |

| 39 | 11 | 20 | 00 |

| 39 | 11 | 21 | 00 |

| 39 | 11 | 22 | 00 |

| 39 | 11 | 23 | 00 |

| 39 | 11 | 24 | 00 |

| 39 | 11 | 25 | 00 |

| 39 | 11 | 26 | 00 |

| 39 | 12 | 10 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 12 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 39 | 12 | 19 | 00 |

| 39 | 12 | 20 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 23 | 00 |

| 39 | 13 | 15 | 00 |

| 39 | 13 | 16 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 15 | 00 |

| 40 | 10 | 16 | 00 |

| 40 | 10 | 17 | 00 |

| 40 | 10 | 18 | 00 |

| 40 | 10 | 19 | 00 |

| 40 | 10 | 20 | 00 |

| 40 | 10 | 21 | 00 |

| 40 | 14 | 16 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 14 | 19 | 00 |

| 40 | 14 | 20 | 00 |

| 40 | 14 | 22 | 00 |

| 40 | 14 | 25 | 00 |

40	15	15	00		40	15	16	00		40	15	17	00
40	15	18	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	17	00		40	16	18	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	17	17	00		40	17	18	00
40	17	19	00		40	17	20	00		40	17	21	00
40	17	22	00		40	17	23	00		40	17	24	00
40	17	25	00		40	17	26	00		40	17	27	00
40	17	28	00		40	17	29	00		40	17	30	00
40	17	31	00		40	17	32	00		40	17	33	00
40	17	34	00		40	17	35	00		40	17	36	00
40	17	37	00		40	17	38	00		40	17	39	00
40	17	40	00		40	17	41	00		40	17	42	00
40	17	43	00		40	17	44	00		40	17	45	00
40	17	46	00		40	17	47	00		40	17	48	00
40	17	49	00		40	17	50	00		40	17	51	00
40	17	52	00		40	17	53	00		40	18	15	00
40	18	16	00		40	18	17	00		40	18	18	00
40	18	19	00		40	18	20	00		40	18	21	00
40	18	22	00		40	18	23	00		40	18	24	00
40	18	25	00		40	18	26	00		40	18	27	00
40	18	28	00		40	18	29	00		40	18	30	00
40	18	31	00		41	10	15	00		41	10	17	00
41	10	18	00		41	10	19	00		41	10	24	00

41	10	30	00		41	10	32	00		41	10	33	00
41	10	34	00		41	10	35	00		41	10	37	00
41	10	38	00		41	10	39	00		41	10	40	00
41	10	42	00		41	10	45	00		41	10	46	00
41	10	66	00		41	11	15	00		41	11	16	00
41	11	17	00		41	11	18	00		41	11	19	00
41	11	21	00		41	11	22	00		41	11	23	00
41	11	24	00		41	11	25	00		41	11	28	00
41	11	30	00		41	11	31	00		41	11	33	00
41	11	36	00		41	11	37	00		41	11	38	00
41	11	39	00		41	11	40	00		41	11	41	00
41	11	42	00		41	11	43	00		41	11	44	00
41	11	45	00		41	11	46	00		41	11	47	00
41	11	48	00		41	11	51	00		41	11	53	00
41	11	56	00		41	12	24	00		41	12	25	00
41	12	26	00		41	12	27	00		41	12	28	00
41	12	30	00		41	12	31	00		70	17	15	00
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
71	10	15	00		71	10	16	00		71	10	17	00
71	11	20	00		71	11	21	00		71	11	22	00
71	11	23	00		71	12	10	00		71	12	11	00
71	12	12	00		71	12	13	00		71	12	14	00
71	12	15	00		71	12	16	00		71	12	17	00
71	12	18	00		71	12	19	00		71	12	20	00
71	12	21	00		71	12	22	00		71	12	23	00
71	12	24	00		71	12	25	00		71	12	26	00
71	12	27	00		71	12	28	00		71	12	29	00
71	12	30	00		71	13	10	00		71	13	11	00

71 - 13 - 12 - 00	71 - 13 - 13 - 00	71 - 13 - 14 - 00
71 - 14 - 10 - 00	71 - 14 - 11 - 00	71 - 14 - 12 - 00
71 - 15 - 10 - 00	71 - 15 - 11 - 00	71 - 15 - 12 - 00
71 - 15 - 13 - 00	71 - 15 - 14 - 00	71 - 16 - 10 - 00
71 - 16 - 11 - 00	71 - 16 - 12 - 00	71 - 16 - 13 - 00
71 - 16 - 14 - 00	71 - 16 - 15 - 00	71 - 16 - 16 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 21 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 31 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00
72 - 11 - 11 - 00	72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00
72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 13 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00
72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00
72 - 15 - 10 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00
72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 18 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 21 - 00
72 - 15 - 22 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 26 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 28 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00
72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 32 - 00	72 - 15 - 33 - 00
72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00

72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		72	15	45	00		73	15	21	00
73	16	15	00		73	16	16	00		73	17	15	00
73	18	10	00		73	18	11	00		73	18	12	00
73	18	13	00		73	18	19	00		76	10	16	00
76	11	15	00		76	11	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	17	00		76	12	19	00
76	12	20	00		76	12	22	00		76	12	23	00
76	12	24	00		76	13	16	00		76	13	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	15	00
77	13	16	00		77	13	17	00		78	10	15	00
78	10	16	00		78	10	17	00		78	10	18	00
78	10	19	00		78	10	21	00		78	11	15	00
78	11	16	00		78	11	17	00		78	11	18	00
78	14	15	00		78	14	16	00		78	14	17	00
78	14	18	00		78	18	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	15	00
80	12	16	00		80	12	17	00		80	13	15	00
80	13	16	00		80	13	17	00		80	13	18	00
80	14	15	00		80	15	16	00		80	16	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00

81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	16	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	12	16	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	14	19	00		81	15	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		81	16	15	00		81	16	16	00
81	16	17	00		81	16	18	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	10	19	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
92	12	17	00		93	13	16	00		93	14	18	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		93	17	15	00
93	17	18	00		94	13	18	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	12	26	00
95	12	27	00		95	13	16	00		95	13	17	00
95	14	16	00		95	14	17	00		95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERBY LUNA CRUZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
13	10	20	00
22	10	18	00
30	10	18	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	37	00
30	11	17	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	63	00
72	10	33	00
72	14	10	00
81	10	22	00
80	11	16	00
95	10	15	00
30	16	24	00
30	16	19	00
30	17	18	00
30	18	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	29	00
30	10	35	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	21	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	26	37	00
41	10	66	00
72	11	10	00
72	14	11	00
81	10	24	00
80	15	16	00
95	10	16	00
30	17	17	00
30	16	22	00
30	17	19	00
30	17	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	17	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	38	00
72	10	29	00
72	11	11	00
80	10	15	00
93	15	15	00
81	10	15	00
95	10	17	00
30	16	16	00
30	17	15	00
30	18	15	00
30	18	16	00

30 - 24 - 17 - 00	30 - 17 - 21 - 00	30 - 18 - 17 - 00
30 - 25 - 15 - 00	30 - 26 - 16 - 00	30 - 26 - 19 - 00
30 - 26 - 22 - 00	30 - 26 - 25 - 00	30 - 26 - 28 - 00
30 - 26 - 17 - 00	30 - 26 - 20 - 00	30 - 26 - 23 - 00
30 - 26 - 26 - 00	30 - 26 - 29 - 00	30 - 26 - 18 - 00
30 - 26 - 21 - 00	30 - 26 - 24 - 00	30 - 26 - 27 - 00
30 - 26 - 30 - 00	30 - 26 - 31 - 00	30 - 26 - 34 - 00
30 - 26 - 40 - 00	30 - 26 - 43 - 00	30 - 26 - 32 - 00
30 - 26 - 35 - 00	30 - 26 - 41 - 00	30 - 26 - 44 - 00
30 - 26 - 33 - 00	30 - 26 - 36 - 00	30 - 26 - 39 - 00
30 - 26 - 42 - 00	30 - 26 - 45 - 00	30 - 26 - 46 - 00
30 - 26 - 49 - 00	30 - 26 - 52 - 00	30 - 26 - 55 - 00
30 - 26 - 58 - 00	30 - 26 - 47 - 00	30 - 26 - 50 - 00
30 - 26 - 53 - 00	30 - 26 - 56 - 00	30 - 26 - 59 - 00
30 - 26 - 48 - 00	30 - 26 - 51 - 00	30 - 26 - 54 - 00
30 - 26 - 57 - 00	30 - 26 - 60 - 00	30 - 26 - 61 - 00
30 - 26 - 64 - 00	30 - 26 - 67 - 00	32 - 11 - 15 - 00
32 - 12 - 15 - 00	30 - 26 - 62 - 00	30 - 26 - 65 - 00
32 - 10 - 15 - 00	32 - 11 - 16 - 00	32 - 12 - 16 - 00
30 - 26 - 66 - 00	32 - 10 - 16 - 00	32 - 11 - 17 - 00
32 - 12 - 17 - 00	32 - 12 - 18 - 00	32 - 14 - 10 - 00
32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 19 - 00	39 - 10 - 18 - 00

32	12	19	00
32	15	20	00
32	15	15	00
39	11	15	00
39	11	22	00
39	11	17	00
39	11	26	00
39	11	21	00
39	12	14	00
39	12	21	00
39	12	16	00
39	13	16	00
39	12	20	00
40	10	17	00
40	14	19	00
40	10	19	00
40	15	15	00
40	14	17	00
40	16	15	00
40	17	18	00
40	16	17	00
40	17	22	00
40	17	17	00
40	17	26	00
40	17	33	00
40	17	28	00
40	17	37	00
40	17	32	00

32	14	11	00
39	10	19	00
32	15	18	00
39	11	16	00
39	11	25	00
39	11	20	00
39	12	13	00
39	11	24	00
39	12	15	00
39	13	15	00
39	12	19	00
40	10	16	00
39	12	23	00
40	10	18	00
40	14	25	00
40	14	16	00
40	15	18	00
40	14	22	00
40	16	16	00
40	17	21	00
40	17	16	00
40	17	25	00
40	17	20	00
40	17	27	00
40	17	36	00
40	17	31	00
40	17	40	00
40	17	35	00

32	15	17	00
32	13	10	00
39	10	16	00
39	11	19	00
39	12	11	00
39	11	23	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	18	00
40	10	15	00
39	12	22	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	21	00
40	15	17	00
40	14	20	00
40	10	20	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	24	00
40	17	19	00
40	16	18	00
40	17	23	00
40	17	30	00
40	17	39	00
40	17	34	00
40	17	29	00
40	17	38	00

40	17	41	00		40	17	42	00		40	17	45	00
40	17	48	00		40	17	51	00		40	18	15	00
40	17	43	00		40	17	46	00		40	17	49	00
40	17	52	00		40	18	16	00		40	17	44	00
40	17	47	00		40	17	50	00		40	17	53	00
40	18	17	00		40	18	18	00		40	18	21	00
40	18	24	00		40	18	27	00		40	18	30	00
40	18	19	00		40	18	22	00		40	18	25	00
40	18	28	00		40	18	31	00		40	18	20	00
40	18	23	00		40	18	26	00		40	18	29	00
41	10	15	00		41	10	17	00		41	10	24	00
41	10	33	00		41	10	37	00		41	10	40	00
41	10	18	00		41	10	30	00		41	10	34	00
41	10	38	00		41	10	42	00		41	10	19	00
41	10	32	00		41	10	35	00		41	10	39	00
41	10	45	00		41	10	46	00		41	11	17	00
41	11	21	00		41	11	24	00		41	11	30	00
41	11	15	00		41	11	18	00		41	11	22	00
41	11	25	00		41	11	31	00		41	11	16	00
41	11	19	00		41	11	23	00		41	11	28	00
41	11	33	00		41	11	36	00		41	11	39	00
41	11	42	00		41	11	45	00		41	11	48	00
41	11	37	00		41	11	40	00		41	11	43	00

41	11	46	00
41	11	41	00
41	11	53	00
41	12	30	00
41	12	24	00
70	17	17	00
41	12	28	00
71	10	17	00
71	12	12	00
71	11	21	00
71	12	16	00
71	12	11	00
71	12	20	00
71	12	27	00
71	12	22	00
71	13	10	00
71	12	26	00
71	15	12	00
71	13	14	00
71	15	13	00
71	14	11	00
71	16	12	00
71	16	16	00
72	12	12	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	15	10	00
72	14	13	00

41	11	51	00
41	11	44	00
41	11	56	00
70	17	16	00
41	12	27	00
71	10	16	00
70	17	15	00
71	11	20	00
71	12	15	00
71	12	10	00
71	12	19	00
71	12	14	00
71	12	21	00
71	12	30	00
71	12	25	00
71	13	13	00
71	12	29	00
71	16	10	00
71	14	10	00
71	16	11	00
71	15	11	00
71	16	15	00
72	10	15	00
72	12	15	00
72	12	13	00
72	14	12	00
72	15	13	00
72	14	16	00

41	11	38	00
41	11	47	00
41	12	26	00
71	10	15	00
41	12	31	00
41	12	25	00
70	17	18	00
71	11	23	00
71	12	18	00
71	12	13	00
71	11	22	00
71	12	17	00
71	12	24	00
71	13	12	00
71	12	28	00
71	12	23	00
71	13	11	00
71	16	13	00
71	15	10	00
71	16	14	00
71	15	14	00
71	14	12	00
72	10	31	00
72	10	21	00
72	12	11	00
72	14	15	00
72	15	16	00
72	15	11	00

72 15 14 00	72 15 17 00	72 14 14 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 22 00
72 15 25 00	72 15 28 00	72 15 31 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 26 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 21 00
72 15 24 00	72 15 27 00	72 15 30 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 37 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 16 15 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 42 00
72 15 45 00	73 16 16 00	72 15 36 00
72 15 40 00	72 15 43 00	73 15 21 00
73 18 13 00	73 18 10 00	73 17 15 00
76 11 15 00	76 12 16 00	76 12 20 00
73 18 11 00	73 18 19 00	76 11 16 00
76 12 17 00	76 12 22 00	73 18 12 00
76 10 16 00	76 12 15 00	76 12 19 00
76 12 23 00	76 12 24 00	77 10 15 00
77 10 18 00	77 11 15 00	77 12 16 00
76 13 16 00	77 10 16 00	77 10 19 00
77 11 16 00	77 12 17 00	76 13 17 00
77 10 17 00	77 10 20 00	77 12 15 00

77	13	15	00
78	10	19	00
77	13	17	00
78	11	17	00
78	10	18	00
78	14	17	00
80	12	16	00
80	10	17	00
80	13	17	00
80	13	15	00
81	10	16	00
80	16	15	00
81	10	23	00
81	10	21	00
81	11	18	00
81	12	16	00
81	11	22	00
81	11	17	00
81	12	15	00
81	14	19	00
81	16	18	00
81	15	18	00
81	14	18	00
81	16	17	00
84	11	16	00
83	10	19	00
93	14	20	00
92	12	17	00

77	13	16	00
78	11	16	00
78	10	17	00
78	14	16	00
78	11	15	00
78	14	18	00
80	13	16	00
80	11	17	00
80	11	15	00
80	13	18	00
81	10	19	00
81	10	17	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	21	00
81	11	16	00
81	11	25	00
81	11	20	00
81	14	15	00
81	15	17	00
81	14	17	00
81	16	16	00
81	15	16	00
83	10	16	00
93	13	16	00
84	11	17	00
93	15	16	00
93	14	18	00

78	10	16	00
78	14	15	00
78	10	21	00
78	10	15	00
78	11	18	00
80	10	16	00
78	18	18	00
80	12	17	00
80	12	15	00
80	14	15	00
81	10	25	00
81	10	20	00
81	10	18	00
81	11	15	00
81	11	24	00
81	11	19	00
81	13	15	00
81	11	23	00
81	14	16	00
81	16	15	00
81	15	15	00
83	10	15	00
81	15	19	00
83	10	18	00
93	14	19	00
94	13	18	00
84	11	15	00
93	14	21	00

93 | 17 | 15 | 00	93 | 17 | 18 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERBY LUNA CRUZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
13 | 10 | 20 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 35 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 37 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00
30 | 14 | 16 | 00	30 | 14 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 15 | 21 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00

30	24	16	00
30	26	63	00
72	10	33	00
72	14	10	00
80	11	16	00
81	10	22	00
95	10	15	00
30	16	24	00
30	16	19	00
30	17	18	00
30	18	18	00
30	24	17	00
30	25	15	00
30	26	22	00
30	26	17	00
30	26	26	00
30	26	21	00
30	26	30	00
30	26	40	00
30	26	35	00
30	26	33	00
30	26	42	00
30	26	49	00
30	26	58	00
30	26	53	00
30	26	48	00
30	26	57	00
30	26	64	00

30	26	37	00
41	10	66	00
72	11	10	00
72	14	11	00
80	15	16	00
81	10	24	00
95	10	16	00
30	17	17	00
30	16	22	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	26	16	00
30	26	25	00
30	26	20	00
30	26	29	00
30	26	24	00
30	26	31	00
30	26	43	00
30	26	41	00
30	26	36	00
30	26	45	00
30	26	52	00
30	26	47	00
30	26	56	00
30	26	51	00
30	26	60	00
30	26	67	00

30	26	38	00
72	10	29	00
72	11	11	00
80	10	15	00
81	10	15	00
93	15	15	00
95	10	17	00
30	16	16	00
30	17	15	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	26	19	00
30	26	28	00
30	26	23	00
30	26	18	00
30	26	27	00
30	26	34	00
30	26	32	00
30	26	44	00
30	26	39	00
30	26	46	00
30	26	55	00
30	26	50	00
30	26	59	00
30	26	54	00
30	26	61	00
32	11	15	00

32 12 15 00	30 26 62 00	30 26 65 00
32 10 15 00	32 11 16 00	32 12 16 00
30 26 66 00	32 10 16 00	32 11 17 00
32 12 17 00	32 12 18 00	32 14 10 00
32 15 16 00	32 15 19 00	39 10 18 00
32 12 19 00	32 14 11 00	32 15 17 00
32 15 20 00	39 10 19 00	32 13 10 00
32 15 15 00	32 15 18 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 19 00
39 11 22 00	39 11 25 00	39 12 11 00
39 11 17 00	39 11 20 00	39 11 23 00
39 11 26 00	39 12 13 00	39 11 18 00
39 11 21 00	39 11 24 00	39 12 10 00
39 12 14 00	39 12 15 00	39 12 18 00
39 12 21 00	39 13 15 00	40 10 15 00
39 12 16 00	39 12 19 00	39 12 22 00
39 13 16 00	40 10 16 00	39 12 17 00
39 12 20 00	39 12 23 00	39 13 17 00
40 10 17 00	40 10 18 00	40 10 21 00
40 14 19 00	40 14 25 00	40 15 17 00
40 10 19 00	40 14 16 00	40 14 20 00
40 15 15 00	40 15 18 00	40 10 20 00

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 14 | 22 | 00 |

| 40 | 15 | 16 | 00 |

| 40 | 16 | 15 | 00 |

| 40 | 16 | 16 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 17 | 18 | 00 |

| 40 | 17 | 21 | 00 |

| 40 | 17 | 24 | 00 |

| 40 | 16 | 17 | 00 |

| 40 | 17 | 16 | 00 |

| 40 | 17 | 19 | 00 |

| 40 | 17 | 22 | 00 |

| 40 | 17 | 25 | 00 |

| 40 | 16 | 18 | 00 |

| 40 | 17 | 17 | 00 |

| 40 | 17 | 20 | 00 |

| 40 | 17 | 23 | 00 |

| 40 | 17 | 26 | 00 |

| 40 | 17 | 27 | 00 |

| 40 | 17 | 30 | 00 |

| 40 | 17 | 33 | 00 |

| 40 | 17 | 36 | 00 |

| 40 | 17 | 39 | 00 |

| 40 | 17 | 28 | 00 |

| 40 | 17 | 31 | 00 |

| 40 | 17 | 34 | 00 |

| 40 | 17 | 37 | 00 |

| 40 | 17 | 40 | 00 |

| 40 | 17 | 29 | 00 |

| 40 | 17 | 32 | 00 |

| 40 | 17 | 35 | 00 |

| 40 | 17 | 38 | 00 |

| 40 | 17 | 41 | 00 |

| 40 | 17 | 42 | 00 |

| 40 | 17 | 45 | 00 |

| 40 | 17 | 48 | 00 |

| 40 | 17 | 51 | 00 |

| 40 | 18 | 15 | 00 |

| 40 | 17 | 43 | 00 |

| 40 | 17 | 46 | 00 |

| 40 | 17 | 49 | 00 |

| 40 | 17 | 52 | 00 |

| 40 | 18 | 16 | 00 |

| 40 | 17 | 44 | 00 |

| 40 | 17 | 47 | 00 |

| 40 | 17 | 50 | 00 |

| 40 | 17 | 53 | 00 |

| 40 | 18 | 17 | 00 |

| 40 | 18 | 18 | 00 |

| 40 | 18 | 21 | 00 |

| 40 | 18 | 24 | 00 |

| 40 | 18 | 27 | 00 |

| 40 | 18 | 30 | 00 |

| 40 | 18 | 19 | 00 |

| 40 | 18 | 22 | 00 |

| 40 | 18 | 25 | 00 |

| 40 | 18 | 28 | 00 |

| 40 | 18 | 31 | 00 |

| 40 | 18 | 20 | 00 |

| 40 | 18 | 23 | 00 |

| 40 | 18 | 26 | 00 |

| 40 | 18 | 29 | 00 |

| 41 | 10 | 15 | 00 |

| 41 | 10 | 17 | 00 |

| 41 | 10 | 24 | 00 |

| 41 | 10 | 33 | 00 |

| 41 | 10 | 37 | 00 |

| 41 | 10 | 40 | 00 |

| 41 | 10 | 18 | 00 |

| 41 | 10 | 30 | 00 |

| 41 | 10 | 34 | 00 |

| 41 | 10 | 38 | 00 |

| 41 | 10 | 42 | 00 |

| 41 | 10 | 19 | 00 |

| 41 | 10 | 32 | 00 |

| 41 | 10 | 35 | 00 |

| 41 | 10 | 39 | 00 |

| 41 | 10 | 45 | 00 |

| 41 | 10 | 46 | 00 |

| 41 | 11 | 17 | 00 |

| 41 | 11 | 21 | 00 |

| 41 | 11 | 24 | 00 |

| 41 | 11 | 30 | 00 |

41	11	15	00		41	11	18	00		41	11	22	00
41	11	25	00		41	11	31	00		41	11	16	00
41	11	19	00		41	11	23	00		41	11	28	00
41	11	33	00		41	11	36	00		41	11	39	00
41	11	42	00		41	11	45	00		41	11	48	00
41	11	37	00		41	11	40	00		41	11	43	00
41	11	46	00		41	11	51	00		41	11	38	00
41	11	41	00		41	11	44	00		41	11	47	00
41	11	53	00		41	11	56	00		41	12	26	00
41	12	30	00		70	17	16	00		71	10	15	00
41	12	24	00		41	12	27	00		41	12	31	00
70	17	17	00		71	10	16	00		41	12	25	00
41	12	28	00		70	17	15	00		70	17	18	00
71	10	17	00		71	11	20	00		71	11	23	00
71	12	12	00		71	12	15	00		71	12	18	00
71	11	21	00		71	12	10	00		71	12	13	00
71	12	16	00		71	12	19	00		71	11	22	00
71	12	11	00		71	12	14	00		71	12	17	00
71	12	20	00		71	12	21	00		71	12	24	00
71	12	27	00		71	12	30	00		71	13	12	00
71	12	22	00		71	12	25	00		71	12	28	00
71	13	10	00		71	13	13	00		71	12	23	00
71	12	26	00		71	12	29	00		71	13	11	00

71	13	14	00
71	15	13	00
71	14	11	00
71	16	12	00
71	15	12	00
71	16	16	00
72	12	12	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	15	10	00
72	14	13	00
72	15	14	00
72	14	17	00
72	15	18	00
72	15	25	00
72	15	20	00
72	15	29	00
72	15	24	00
72	15	33	00
72	15	41	00
72	15	35	00
72	15	45	00
72	15	40	00
73	18	13	00
76	11	15	00
73	18	11	00
76	12	17	00
76	10	16	00

71	14	10	00
71	16	11	00
71	15	11	00
71	16	15	00
71	16	10	00
72	10	15	00
72	12	15	00
72	12	13	00
72	14	12	00
72	15	13	00
72	14	16	00
72	15	17	00
72	15	12	00
72	15	19	00
72	15	28	00
72	15	23	00
72	15	32	00
72	15	27	00
72	15	34	00
72	15	44	00
72	15	39	00
73	16	16	00
72	15	43	00
73	18	10	00
76	12	16	00
73	18	19	00
76	12	22	00
76	12	15	00

71	15	10	00
71	16	14	00
71	15	14	00
71	14	12	00
71	16	13	00
72	10	31	00
72	10	21	00
72	12	11	00
72	14	15	00
72	15	16	00
72	15	11	00
72	14	14	00
72	15	15	00
72	15	22	00
72	15	31	00
72	15	26	00
72	15	21	00
72	15	30	00
72	15	37	00
73	16	15	00
72	15	42	00
72	15	36	00
73	15	21	00
73	17	15	00
76	12	20	00
76	11	16	00
73	18	12	00
76	12	19	00

76 - 12 - 23 - 00	76 - 12 - 24 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 11 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00
76 - 13 - 16 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 19 - 00
77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00	76 - 13 - 17 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 20 - 00	77 - 12 - 15 - 00
77 - 13 - 15 - 00	77 - 13 - 16 - 00	78 - 10 - 16 - 00
78 - 10 - 19 - 00	78 - 11 - 16 - 00	78 - 14 - 15 - 00
77 - 13 - 17 - 00	78 - 10 - 17 - 00	78 - 10 - 21 - 00
78 - 11 - 17 - 00	78 - 14 - 16 - 00	78 - 10 - 15 - 00
78 - 10 - 18 - 00	78 - 11 - 15 - 00	78 - 11 - 18 - 00
78 - 14 - 17 - 00	78 - 14 - 18 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 12 - 16 - 00	80 - 13 - 16 - 00	78 - 18 - 18 - 00
80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 17 - 00	80 - 12 - 17 - 00
80 - 13 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 12 - 15 - 00
80 - 13 - 15 - 00	80 - 13 - 18 - 00	80 - 14 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 25 - 00
80 - 16 - 15 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 20 - 00
81 - 10 - 23 - 00	81 - 10 - 26 - 00	81 - 10 - 18 - 00
81 - 10 - 21 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00
81 - 11 - 18 - 00	81 - 11 - 21 - 00	81 - 11 - 24 - 00
81 - 12 - 16 - 00	81 - 11 - 16 - 00	81 - 11 - 19 - 00
81 - 11 - 22 - 00	81 - 11 - 25 - 00	81 - 13 - 15 - 00

81	11	17	00		81	11	20	00		81	11	23	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	19	00		81	15	17	00		81	16	15	00
81	16	18	00		81	14	17	00		81	15	15	00
81	15	18	00		81	16	16	00		83	10	15	00
81	14	18	00		81	15	16	00		81	15	19	00
81	16	17	00		83	10	16	00		83	10	18	00
84	11	16	00		93	13	16	00		93	14	19	00
83	10	19	00		84	11	17	00		94	13	18	00
93	14	20	00		93	15	16	00		84	11	15	00
92	12	17	00		93	14	18	00		93	14	21	00
93	17	15	00		93	17	18	00		95	14	18	00
95	12	26	00		95	13	16	00		95	14	16	00
95	12	27	00		95	13	17	00		95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HERBY LUNA CRUZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
13	10	20	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	31	00
30	10	32	00		30	10	35	00		30	10	36	00
30	10	37	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00

30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	18	00
30	15	20	00		30	15	21	00		30	16	15	00
30	16	17	00		30	19	15	00		30	19	16	00
30	19	17	00		30	19	18	00		30	24	15	00
30	24	16	00		30	26	37	00		30	26	38	00
30	26	63	00		41	10	66	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	14	10	00		72	14	11	00		80	10	15	00
80	11	16	00		80	15	16	00		81	10	15	00
81	10	22	00		81	10	24	00		93	15	15	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
30	16	24	00		30	17	17	00		30	16	16	00
30	16	19	00		30	16	22	00		30	17	15	00
30	17	18	00		30	17	19	00		30	18	15	00
30	18	18	00		30	17	20	00		30	18	16	00
30	24	17	00		30	17	21	00		30	18	17	00
30	25	15	00		30	26	16	00		30	26	19	00
30	26	22	00		30	26	25	00		30	26	28	00
30	26	17	00		30	26	20	00		30	26	23	00
30	26	26	00		30	26	29	00		30	26	18	00
30	26	21	00		30	26	24	00		30	26	27	00

30 26 30 00	30 26 31 00	30 26 34 00
30 26 40 00	30 26 43 00	30 26 32 00
30 26 35 00	30 26 41 00	30 26 44 00
30 26 33 00	30 26 36 00	30 26 39 00
30 26 42 00	30 26 45 00	30 26 46 00
30 26 49 00	30 26 52 00	30 26 55 00
30 26 58 00	30 26 47 00	30 26 50 00
30 26 53 00	30 26 56 00	30 26 59 00
30 26 48 00	30 26 51 00	30 26 54 00
30 26 57 00	30 26 60 00	30 26 61 00
30 26 64 00	30 26 67 00	32 11 15 00
32 12 15 00	30 26 62 00	30 26 65 00
32 10 15 00	32 11 16 00	32 12 16 00
30 26 66 00	32 10 16 00	32 11 17 00
32 12 17 00	32 12 18 00	32 14 10 00
32 15 16 00	32 15 19 00	39 10 18 00
32 12 19 00	32 14 11 00	32 15 17 00
32 15 20 00	39 10 19 00	32 13 10 00
32 15 15 00	32 15 18 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 19 00
39 11 22 00	39 11 25 00	39 12 11 00
39 11 17 00	39 11 20 00	39 11 23 00
39 11 26 00	39 12 13 00	39 11 18 00
39 11 21 00	39 11 24 00	39 12 10 00
39 12 14 00	39 12 15 00	39 12 18 00
39 12 21 00	39 13 15 00	40 10 15 00
39 12 16 00	39 12 19 00	39 12 22 00
39 13 16 00	40 10 16 00	39 12 17 00

39 - 12 - 20 - 00	39 - 12 - 23 - 00	39 - 13 - 17 - 00
40 - 10 - 17 - 00	40 - 10 - 18 - 00	40 - 10 - 21 - 00
40 - 14 - 19 - 00	40 - 14 - 25 - 00	40 - 15 - 17 - 00
40 - 10 - 19 - 00	40 - 14 - 16 - 00	40 - 14 - 20 - 00
40 - 15 - 15 - 00	40 - 15 - 18 - 00	40 - 10 - 20 - 00
40 - 14 - 17 - 00	40 - 14 - 22 - 00	40 - 15 - 16 - 00
40 - 16 - 15 - 00	40 - 16 - 16 - 00	40 - 17 - 15 - 00
40 - 17 - 18 - 00	40 - 17 - 21 - 00	40 - 17 - 24 - 00
40 - 16 - 17 - 00	40 - 17 - 16 - 00	40 - 17 - 19 - 00
40 - 17 - 22 - 00	40 - 17 - 25 - 00	40 - 16 - 18 - 00
40 - 17 - 17 - 00	40 - 17 - 20 - 00	40 - 17 - 23 - 00
40 - 17 - 26 - 00	40 - 17 - 27 - 00	40 - 17 - 30 - 00
40 - 17 - 33 - 00	40 - 17 - 36 - 00	40 - 17 - 39 - 00
40 - 17 - 28 - 00	40 - 17 - 31 - 00	40 - 17 - 34 - 00
40 - 17 - 37 - 00	40 - 17 - 40 - 00	40 - 17 - 29 - 00
40 - 17 - 32 - 00	40 - 17 - 35 - 00	40 - 17 - 38 - 00
40 - 17 - 41 - 00	40 - 17 - 42 - 00	40 - 17 - 45 - 00
40 - 17 - 48 - 00	40 - 17 - 51 - 00	40 - 18 - 15 - 00
40 - 17 - 43 - 00	40 - 17 - 46 - 00	40 - 17 - 49 - 00
40 - 17 - 52 - 00	40 - 18 - 16 - 00	40 - 17 - 44 - 00
40 - 17 - 47 - 00	40 - 17 - 50 - 00	40 - 17 - 53 - 00
40 - 18 - 17 - 00	40 - 18 - 18 - 00	40 - 18 - 21 - 00

40	18	24	00
40	18	19	00
40	18	28	00
40	18	23	00
41	10	15	00
41	10	33	00
41	10	18	00
41	10	38	00
41	10	32	00
41	10	45	00
41	11	21	00
41	11	15	00
41	11	25	00
41	11	19	00
41	11	33	00
41	11	42	00
41	11	37	00
41	11	46	00
41	11	41	00
41	11	53	00
41	12	30	00
41	12	24	00
70	17	17	00
41	12	28	00
71	10	17	00
71	12	12	00
71	11	21	00
71	12	16	00

40	18	27	00
40	18	22	00
40	18	31	00
40	18	26	00
41	10	17	00
41	10	37	00
41	10	30	00
41	10	42	00
41	10	35	00
41	10	46	00
41	11	24	00
41	11	18	00
41	11	31	00
41	11	23	00
41	11	36	00
41	11	45	00
41	11	40	00
41	11	51	00
41	11	44	00
41	11	56	00
70	17	16	00
41	12	27	00
71	10	16	00
70	17	15	00
71	11	20	00
71	12	15	00
71	12	10	00
71	12	19	00

40	18	30	00
40	18	25	00
40	18	20	00
40	18	29	00
41	10	24	00
41	10	40	00
41	10	34	00
41	10	19	00
41	10	39	00
41	11	17	00
41	11	30	00
41	11	22	00
41	11	16	00
41	11	28	00
41	11	39	00
41	11	48	00
41	11	43	00
41	11	38	00
41	11	47	00
41	12	26	00
71	10	15	00
41	12	31	00
41	12	25	00
70	17	18	00
71	11	23	00
71	12	18	00
71	12	13	00
71	11	22	00

71	12	11	00		71	12	14	00		71	12	17	00
71	12	20	00		71	12	21	00		71	12	24	00
71	12	27	00		71	12	30	00		71	13	12	00
71	12	22	00		71	12	25	00		71	12	28	00
71	13	10	00		71	13	13	00		71	12	23	00
71	12	26	00		71	12	29	00		71	13	11	00
71	13	14	00		71	14	10	00		71	15	10	00
71	15	13	00		71	16	11	00		71	16	14	00
71	14	11	00		71	15	11	00		71	15	14	00
71	16	13	00		71	16	12	00		71	16	15	00
71	14	12	00		71	15	12	00		71	16	10	00
71	16	16	00		72	10	15	00		72	10	31	00
72	12	12	00		72	12	15	00		72	10	21	00
72	12	10	00		72	12	13	00		72	12	11	00
72	12	14	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	10	00		72	15	13	00		72	15	16	00
72	14	13	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	14	00		72	15	17	00		72	14	14	00
72	14	17	00		72	15	12	00		72	15	15	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	22	00
72	15	25	00		72	15	28	00		72	15	31	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	26	00
72	15	29	00		72	15	32	00		72	15	21	00

72	15	24	00		72	15	27	00		72	15	30	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	37	00
72	15	41	00		72	15	44	00		73	16	15	00
72	15	35	00		72	15	39	00		72	15	42	00
72	15	45	00		73	16	16	00		72	15	36	00
72	15	40	00		72	15	43	00		73	15	21	00
73	18	13	00		73	18	10	00		73	17	15	00
76	11	15	00		76	12	16	00		76	12	20	00
73	18	11	00		73	18	19	00		76	11	16	00
76	12	17	00		76	12	22	00		73	18	12	00
76	10	16	00		76	12	15	00		76	12	19	00
76	12	23	00		76	12	24	00		77	10	15	00
77	10	18	00		77	11	15	00		77	12	16	00
76	13	16	00		77	10	16	00		77	10	19	00
77	11	16	00		77	12	17	00		76	13	17	00
77	10	17	00		77	10	20	00		77	12	15	00
77	13	15	00		77	13	16	00		78	10	16	00
78	10	19	00		78	11	16	00		78	14	15	00
77	13	17	00		78	10	17	00		78	10	21	00
78	11	17	00		78	14	16	00		78	10	15	00
78	10	18	00		78	11	15	00		78	11	18	00
78	14	17	00		78	14	18	00		80	10	16	00
80	12	16	00		80	13	16	00		78	18	18	00
80	10	17	00		80	11	17	00		80	12	17	00
80	13	17	00		80	11	15	00		80	12	15	00
80	13	15	00		80	13	18	00		80	14	15	00
81	10	16	00		81	10	19	00		81	10	25	00
80	16	15	00		81	10	17	00		81	10	20	00

81 / 10 / 23 / 00	81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 18 / 00
81 / 10 / 21 / 00	81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00
81 / 11 / 18 / 00	81 / 11 / 21 / 00	81 / 11 / 24 / 00
81 / 12 / 16 / 00	81 / 11 / 16 / 00	81 / 11 / 19 / 00
81 / 11 / 22 / 00	81 / 11 / 25 / 00	81 / 13 / 15 / 00
81 / 11 / 17 / 00	81 / 11 / 20 / 00	81 / 11 / 23 / 00
81 / 12 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 16 / 00
81 / 14 / 19 / 00	81 / 15 / 17 / 00	81 / 16 / 15 / 00
81 / 16 / 18 / 00	81 / 14 / 17 / 00	81 / 15 / 15 / 00
81 / 15 / 18 / 00	81 / 16 / 16 / 00	83 / 10 / 15 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 19 / 00
81 / 16 / 17 / 00	83 / 10 / 16 / 00	83 / 10 / 18 / 00
84 / 11 / 16 / 00	93 / 13 / 16 / 00	93 / 14 / 19 / 00
83 / 10 / 19 / 00	84 / 11 / 17 / 00	94 / 13 / 18 / 00
93 / 14 / 20 / 00	93 / 15 / 16 / 00	84 / 11 / 15 / 00
92 / 12 / 17 / 00	93 / 14 / 18 / 00	93 / 14 / 21 / 00
93 / 17 / 15 / 00	93 / 17 / 18 / 00	95 / 14 / 18 / 00
95 / 12 / 26 / 00	95 / 13 / 16 / 00	95 / 14 / 16 / 00
95 / 12 / 27 / 00	95 / 13 / 17 / 00	95 / 14 / 17 / 00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 17 DEL MES DE MAYO DE 2023 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00819017 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE MAYO DE 2023.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00835857 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2024.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2025 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00866922 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DE 2025.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 72,000

****

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO