	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE SESQUILÉ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

CONTRATO DE OBRA No.	**SA-MC-OBRA-355-2024**	FECHA	**21**	**8**	**2025**
CONTRATO INTERVENTORIA No.	No aplica.				

ACTA No. 1

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESPACIO PÚBLICO LOCALIZADO EN LA CARRERA 8 CON CALLE 4 PARA LA UTILIZACIÓN SOSTENIBLE E INCLUSIVA EN EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ – CUNDINAMARCA.

I. PARTICIPANTES	**FIRMA DE LOS PARTICIPANTES**
ING. HERMES ENRIQUE TORRES SOLIS - (Contratista)	
ARQ. GIOVANNA PAEZ CORTES - (Supervision del contrato)	

II. OBJETO

N/A

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N/A

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N/A

V. TEMAS TRATADOS

1. Solicitud de modificacion de actividades contratadas dado a que se establece una nueva necesidad, empozamientos de las zonas donde hacen uso los niños en el parque objeto del mantenimiento

2. Solicitud de suspensión del contraro por condiciones climaticas

VI. DESARROLLO TEMAS

Se da incio a la reunion la cual fue citada de manera virtual en donde intervienen en la misma el ingeniero Hermes Enrique Torres, actudando en calidad de representante legal y la Arq. Giovanna Paez Cortes en calidad de supervisora, dando apertura de la reunion la arq Giovanna solcita realizar la modificacion de actividades de obra plasmadas en el contrato SA-MC-OBRA-243-2025 cuyo objeto es: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN, DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESPACIO PÚBLICO LOCALIZADO EN LA CARRERA 8 CON CALLE 4 PARA LA UTILIZACIÓN SOSTENI-BLE E INCLUSIVA EN EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ – CUNDINAMARCA. En la reunion se hace una revisión general de los items contratados, así como el alcance de los mismos según replanteo adelantado por parte del contratista en lel sitio de las obras en días anteriores en compañía de personal de la secretaría de planeación.Una vez revisado lo anterior se ha evidenciado la necesidad imperiosa de realizar un balance presupuestal del contrato en el cual se puedan priorizar dentro del ítems a desarrollar aquellos que garanticen el mejoramiento integral, el provechamiento mayor y beneficio de los niños que utilizan el parque, por lo cual se plantea nivelar, realizar placa y colocar material sintetico de manera uniforme de tal modo que se solucionen los empozamientos que se presentan en el terreno restringiendo para los niños el uso del parque, evaluando la posibilidad de no ejecutar actividades que no sean indispensables dentro de la intevención e incorpporar en el presupuesto oficial los siguientes Item no propuestos incialmente para lo cual será necesario presentar el respectivo anáisis de peciso unitarios y/o el soporte e cotizaciones según se a el caso lo cual se propone sin sobre pasar el presupuesto inicialmente contemplado

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE SESQUILÉ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CAN
1	**PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI**	**m2**	**111,43**
2	**DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS**	**m3**	**1,2225**
3	**MURO TOLETE COMÚN 0.06 M (LINEAL)**	**ml**	**40**
4	**RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"**	**m3**	**5,857**

Seguidamente solicita el uso de la palabra el Ing Hermes el cual interviene argumentando, se evalue la solicitud de suspension de contrato dado a que por condiciones climaticas invernales se a dificultado la ejecucion del mismo por tal razon advierte esta situacion teniendo en cuenta que el contrato esta proximo a vencer su tiempo de ejecucion.

Por parte de la supervision se solicita se allegue la solicitud de suspension por escrito, debidamente sustentada para que de esta manera se pueda dar el trámite respectivo.

VI. INFORME DEL PROYECTO A LAS VEEDURIAS / CIUDADANIA (si lo requieren)

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 9 (DIA) 10 (MES) 2025 (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en Sesquilé , a los

Ventiun (Día en letras) 21 días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

Original: Secretaria de Planeacion

Copias: Contratista