	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 4/11/2022
(Dia / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 15
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 180 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CRT PROGRESA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTINEZ, BARRIO CHUCHURUBÍ Y LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETÉ CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2276 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ACI - 3B

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS		
Programación de bordillos	sábado, 15 de octubre de 2022	NO CUMPLIÓ
Arreglo de la tubería del Cañito	viernes, 21 de octubre de 2022	NO CUMPLIÓ
Arreglo de la vía el Cañito	viernes, 21 de octubre de 2022	CUMPLIÓ
Propuesta tratamiento de aguas lluvias	jueves, 20 de octubre de 2022	CUMPLIÓ
Reunión entre sociales y ambientales contratista e interventoría	martes, 18 de octubre de 2022	CUMPLIÓ

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
Revisión de compromisos
Avance de obra
Observaciones área SST

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El ingeniero director inicia el comité de obra revisando el cumplimiento de los compromisos pactados en el comité de obra anterior.

El atraso del proyecto es del 15%. El ingeniero residente hace las siguientes observaciones: En Martinez se tiene 1382 m de pavimento. El tramo de la K0+410 al K0+510 que aún se encuentra en observación, se ha solicitado sacar nucleos para verificar espesores y acero, si no se hace se descontará del acta de obra Se está presentando empozamiento en algunos tramos, el contratista hará una cuneta en la zona de la iglesia para garantizar la evacuación del agua. Se han presentado microfisuras porque se demoran en regar el antisol y muchas veces se funde a medio día y no se cuenta con este material en obra.

En el frente del Quemado se harán unas bateas para el tratamiento de las aguas lluvias, en este sector ya se hizo liberación de afirmado se debe tener en cuenta esto para que cumpla con el diseño de la batea. Hay pista liberada desde hace mucho tiempo y no ha llegado concreto a obra. El proyecto ha presentado muchos atrasos en las actividades debido a solicitudes de suspensión para ingresar maquinaria y fundir en el puente que se está construyendo en el sector del Retiro.

La inspectora SST de la interventoría indica que el tema de la dotación y el uso de EPPs es deficiente.

FECHA: 4/11/2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Programación de bordillos	martes, 8 de noviembre de 2022	Contratista
Arreglo de la tubería del Cañito	viernes, 11 de noviembre de 2022	Contratista
Arreglo de empozamientos en Martinez	viernes, 11 de noviembre de 2022	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MIGUEL DÍAZ	DIRECTOR INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
CARLOS CARVAJAL	RESIDENTE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ACI - 3B	
SAID SOTO	INGENIERIA AUXILIAR	CONSORCIO ACI - 3B	
MARIA JOSÉ TEHERÁN	INGENIERA AUXILIAR	CONSORCIO ACI - 3B	MARIA TEHERAN
PAOLA GUTIERREZ	INGENIERA RESIDENTE	CONSORCIO CRT PROGRESA	
GUIDO GALVAN	INGENIERO RESIDENTE	CONSORCIO CRT PROGRESA	
PILAR PUCHE	SUPERVISORA DE CONTRATO	ALCALDÍA DE CERETÉ	
JUAN CARLOS MARTINEZ	SUPERVISOR DE CONTRATO	ALCALDÍA DE CERETÉ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial