CONSORCIO ACI-3B

Radicación relacionada: ENT-22-017419

Bogotá D.C., 1 de septiembre de 2022

Señor(a)
JORGE ALBERTO FLOREZ ROMERO
Representante legal
CONSORCIO CRT PROGRESA
CR 6 - 65 24 OF C C PLACE MALL BRR LA CASTELLANA
consorciocrtprogresa@gmail.com
CORDOBA - MONTERIA

Asunto: Respuesta a oficios SAL-22-014472- SAL-22-013845 - SAL-22-013033- SAL-22-008710- Plan de contingencia.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.
Cordial saludo,

De acuerdo con el seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra, **construcción de pavimento en concreto rígido de vías de tercer orden en el corregimiento Martínez, barrio Chuchurubi y la vía que comunica el casco urbano de Cereté con la vereda el Quemado, en el corregimiento del retiro de los indios, en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba.**

Nos permitimos realizar las siguientes observaciones:

Efectivamente en la respuesta dada por el contratista argumenta las medidas a tomara para agilizar los trabajos.

Pero un plan de contingencia de tener un cronograma de las actividades a realizar, fechas y cantidades de cada día a día de los item a ejecutar, para así hacer el debido seguimiento a las actividades.

Esta interventoría solicita en un plazo no mayor a tres (3) días del radicado de este oficio entregar un plan de contingencia con las observaciones dadas anteriormente.

Lo anterior es con el fin de Implementar todas las medidas pertinentes para dar avance a la obra e iniciar lo más antes posible con las actividades.

CONSORCIO ACI-3B

Cordialmente,



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos: