CONSORCIO ACI-3B

Radicación relacionada: ENT-22-020194

Bogotá D.C., 28 de septiembre de 2022

Señor(a)
JORGE ALBERTO FLOREZ ROMERO
Representante legal
CONSORCIO CRT PROGRESA
CR 6 - 65 24 OF C C PLACE MALL BRR LA CASTELLANA
consorciocrtprogresa@gmail.com
CORDOBA - MONTERIA

Asunto: Respuesta a oficio SAL-22-016124- Instalación de bordillos.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

Cordial saludo,

De acuerdo con el seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra, **construcción de pavimento en concreto rígido de vías de tercer orden en el corregimiento Martínez, barrio Chuchurubi y la vía que comunica el casco urbano de Cereté con la vereda el Quemado, en el corregimiento del retiro de los indios, en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba.**

Nos permitimos realizar las siguientes observaciones:

Sr contratista CRT PROGRESA, evidentemente como lo indica su cronograma de actividades en la nueva reprogramación, muestra que la actividad de bordillos iniciara según la siguiente tabla;

Corregimiento de Martínez			
Actividad	**Fecha inicio**	**Fecha finalización**	**Duración**
Instalación de bordillos	2-11-22	31-12-22	58 días
Barrio chuchurubi			
Instalación de bordillos	15-12-22	31-12-22	15 días
Vereda el Quemado			

CONSORCIO ACI-3B

Instalación de bordillos	8-11-22	31-12-22	51 días

Según la información del nuevo cronograma de actividades suministrada deberá instalar 3130ml de bordillos en el corregimiento de Martínez en 58 días, 300ml de bordillos en el barrio Chuchurubi en 15 días y 6044ml de bordillos en la vereda el Quemado en 51 días. Para un total de 9474ml de bordillos e instalar en un promedio de 41 días.

Al día 26 de septiembre del presente año, en la vía de la vereda el Quemado se inició la instalación de bordillos el pasado 2 de septiembre. A la fecha se han instalado 580ml en 25 días de trabajo.

Tomando el rendimiento que actualmente llevan de 580ml de bordillos instalados en 25 días. Para instalar 9474ml de bordillos, se tardarían 408 días, es decir 12 meses.

Y solo faltan 3 meses para terminar el proyecto.

Por tales razones esta interventoría solicita reprogramar la actividad de bordillos o en su defecto presentar un plan de contingencia para dicha actividad en un plazo no mayor a 2 días del comunicado de este documento.

Lo anterior es con el fin de Implementar todas las medidas pertinentes para dar avance a la obra e iniciar lo más antes posible con las actividades.

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 3
Anexo:
Nombre anexos: