01 de Septiembre de 2022 (Jueves).

Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obras: 1 Ing Auxiliar, 1 Siso, 1 Comision Topogra
1 oper Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Maestro,
2 Oficiales, 2 ayudantes

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat,
1 Mini Bomper, 1 Volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles,
1 Retroexcavadora, 1 Vibro de Concreto, 1 Cortadora de
Pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo instalacion de niveles entre absc K1+010 a la K0+940 quedando listo y se recibio a nivel de niveles y topografia por interventoria quedando todo listo para su debida fundida.

02 de Septiembre de 2022 (Viernes).

Estado del tiempo: Mañana Soleada - Lluvias x la tarde 2:00-3:00 p.m
Personal en obras: 1 Ing Auxiliar, 3 oper Volquetas.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Vibro Compactador, 1 Bobcat,
1 Mini bomper, 1 Volqueta Sencilla, 4 Volquetas Dobles,
1 Retro excavadora, 1 Vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento
Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo Suministro de Sub base granular a acopio.
- Se realizaron densidades por el contratista en las absc. K1+010 a la K0+940.

Scanned with CamScanner

03 de Septiembre de 2022 (Sabado).

Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obras: 1 Ing Residente, 1 Ing Auxiliar, 1 SSO, 1 Comision topografica, 1 Muestro, 2 Fierreros, 5 ayudantes, 1 Oper Bobcat.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Mini dumper, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Retro excavadora, 1 Volqueta Sencilla, 1 Volquetas dobles, 1 Vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas menores.

Actividades: El dia de hoy se continuo. Con la fundida de Pavimento de Concreto hidraulico modelo rotura 38 Mpa entre absc K1+010 a la K0+968. Con ancho de 6m, fundido con mixer desde planta.
- Se tomaron 2 muestras de Vigas entre absc K1+010, K0+980

04 de Septiembre de 2022 (Domingo).

No se laboro.

05 de Septiembre de 2022 (Lunes).

Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en obras: 1 Ing Auxiliar, 1 Siso, 1 Comision Topografica, 1 oper Bobcat, 1 Maestro, 2 oficiales, 5 ayudantes,

Equipos: 1 Totonivelodora, 1 Mini dumper, 1 Bobcat, 1 vibro compactador, 1 Retroexcavadora, 1 Volqueta Sencilla, 4 volquetas Dobles, 1 vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientos Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo con la fundida de Pavimento de Concreto hidraulico modulo de rotura 38 Mpa entre abscisas K0+968 - K0+940 Con ancho de 6m, fundido Con mixer desde planta.
- Se toma una muestra de Viga en la absc K0+930.

06 de Septiembre de 2022 (Martes).

Estado del Tiempo: Dia Soleado
Personal en obras: 1 Ing Auxiliar, 1 Ing Residente, 1 Siso, 1 oper. Bobcat, 3 oper volquetas

Equipos: 1 Totonivelodora, 1 Mini dumper, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 vibro Compactador, 1 Volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 vibro de Concreto, 1 Cortadora de pavimento, Herramientos Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo Corte a Placar de Pavimento entre absc K0+968 a la K0+940.
- Se realizo Suministro de Sub base granular a acopio.

Scanned with CamScanner

07 de Septiembre de 2022 (Miercoles)

Estado del tiempo: Lluvias en la Mañana de 7-8am
Tarde Soleada.

Personal en obras: Ninguno.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Minidumper, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Retro excavadora, 1 volqueta Zarcilla, 4 Volquetas dobles, 1 Vibro de concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy el Contratista no Realizo ningun tipo de actividad.
Esta interventoria pide celeridad en las actividades para asi mantener el buen ritmo de las mismas y no bajar el avance.

08 de Septiembre de 2022 (jueves).

Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en obras: 1 Ing Residente, 1 Ing Auxiliar, 4 oper Volquetas.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Minidumper, 1 Bobcat, 1 Vibro compactador, 1 Retro excavadora, 1 volqueta Zarcilla, 4 Volquetas dobles, 1 Vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se realizo suministro de Material afirmado a acopio El Contratista no ha retomado las actividades de excavacion e instalacion de afirmado y Sub Base, se le pide celeridad al Contratista

Scanned with CamScanner

en las actividades.
- El vibro compactador se encuentra Varado. el día de hoy. por lo tanto no hicieron instalación del afirmado y Sub base.

09 de Septiembre de 2022 (Viernes).

Estado del tiempo: Día Soleado.
Personal en obras: 1 Ing Residente, 1 Ing Auxiliar, 4 operadores Volquetas.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Minidumper, 1 Bobcat, 1 Retroexcavadora, 1 Vibro compactador, 1 Volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy se Continuo Con el Suministro de Material afirmado y Sub base desde Cantera a Acopio.
- El Vibro Compactador Sigue Varado. Por lo que no estan haciendo la actividad de instalación del Material afirmado y Sub base.
- Se le pide celeridad al Contratista en las actividades y seguir Con la fundida de Pavimento.
- Se realizo reunion a Segumiento de Veeduria Con representantes de la Comunidad, Contratista, alcaldía y Interventoría.
- Se llevaron las Muestras de Vigas a laboratorio Por Parte de la interventoria Para realizar los ensayos pertinentes.

Scanned with CamScanner

10 de Septiembre de 2022 (Sabado).

Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obras: Ninguno.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Minidumper, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Retroexcavadora, 1 Volqueta Sencillo, 4 Volquetas dobles, 1 Vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy el Contratista no realizo ningun tipo de actividad, es preocupante esta situación.
- Esta interventoria le pide celeridad al Contratista en las actividades, ya que el tiempo les esta haciendo bueno y deben aprovecharlo.

11 de Septiembre de 2022 (Domingo).

No se laboro.

12 de Septiembre de 2022 (Lunes).

Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obras: 1 Ing Auxiliar, 1 Siso, 4 oper Volquetas D, 1 oper Retroexcavadora.

Equipos: 1 Motoniveladora 1 Mini dumper, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Retroexcavadora,

Scanned with CamScanner

1 Volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy Se Continuo Con el Suministro de Material afirmado y Sub base desde Cantera a Acopio
- Se le pide celeridad al Contratista en las demas actividades Como excavacion, Instalación de Sub base y afirmado y fundida de Pavimento, debido a que el tiempo les esta haciendo bueno.
- El Vibro Compactador aun Sigue Varado

13 de Septiembre de 2022 (Martes).

Estado del tiempo: Dia Soleado
Personal en obras: 1 Ing Auxiliar, 2 oper Volquetas, 1 oper Retro excavadora.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Rincdumper, 1 Bobcat, 1 vibro Compactador, 1 Retro excavadora, 1 volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy Se Continuo con el Suministro de Material afirmado desde Cantera a Centro de Acopios en obra.
- El Contratista Continua Sin realizar las actividades de instalacion de afirmado y Sub base al igual que la fundida de Pavimento.
- El vibro compactador aun Sigue Varado.
- La Motoniveladora se Bajo el dia de hoy.

Scanned with CamScanner

14 de Septiembre de 2022 (Miercoles)

Estado del tiempo: Lluvias en la Madrugada Mañana Nublada

Personal en obras: 1 ing Auxiliar, 2 oper Volquetas, 1 operador Retroexcavadora.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Minidumper, 1 vibro Compactador, 1 volqueta Sencilla, 4 volquetas dobles, 1 vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se continuo con el Suministro de Material afirmado desde Cantera a Acopio en obra.
- El Contratista Continua Sin realizar las actividades de instalacion de Material afirmado, sub base y sin fundir Pavimento se le pide Celeridad al Contratista en estas actividades para el buen avance de la obra.
- La Motoniveladora Continua dañada en Mantenimiento.
- El vibro compactador ya esta arreglado.

15 de Septiembre de 2022 (jueves).

Estado del tiempo: Dia Soleado.

Personal en obras: 1 ing Auxiliar, 2 operadores Volqueta 1 oper Retroexcavadora.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Minidumper, 1 vibro Compactador, 1 Volqueta Sencilla, 4 volquetas dobles, 1 vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Scanned with CamScanner

Actividades: El día de hoy se continuo con el Suministro de Material afirmado desde cantera a Acopio en obra.
- El contratista continua sin realizar las actividades de instalación de afirmado y Sub base al igual que la fundida de pavimento.
- Se le pide celeridad al contratista en estar actividades para mantener el buen avance del proyecto
- tambien se le solicito la instalacion de bordillos debido a que ya tienen suficiente pavimento construido para verter solucion.
- la Motoniveladora continua barriendo en Mantenimiento.

16 de Septiembre de 2022 (Viernes).

Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en obras: 1 Ing Auxiliar, 3 operadores Volquetes
1 oper Retroexcavadora,

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Rodillo compactador, 1 vibro compactador, 1 volqueta fuelle, 4 Volquetas dobles, 1 vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se continuo con el Suministro de Material afirmado desde Cantera a Acopio en obra.
- El Contratista continua sin realizar las actividades de instalación de afirmado y Sub base al igual que la fundida de pavimento.
- la Motoniveladora aun continua barriendo Mantenimiento.

Scanned with CamScanner

17 de Septiembre de 2022 (Sabado).

Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en obra: Ninguno

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Minidumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 Vibro de Concreto, 1 Cortadora de pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy el Contratista no realizo ningun tipo de actividad.
Esta interventoria Solicita al Contratista Celeridad en las actividades y Presenta mucha preocupacion por el avance del Proyecto debido a que un dia perdido es atraso en la obra Significativo.
- La Motoniveladora Quedo varada Mantenimiento.

18 de Septiembre de 2022 (Domingo)

Dia de Descanso.

19 de Septiembre de 2022 (Lunes).

Estado del tiempo: Lluvias en la Mañana de 7:00 - 8:00 am tarde Soleado.

Personal en obra: Ninguno.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora,

Scanned with CamScanner

1 Mini dumper, 1 Bobcat, 1 Vibro compactador, 1 Volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 Vibro de Concreto, 1 Cortadora de pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy el Contratista No Realizo ninguna tipo de actividad

- Esta Interventoria Solicita al Contratista celeridad en las actividades, ya que se presenta mucha preocupación por el avance del Proyecto y no aprovechar los dias Soleados.
- La Motoniveladora sera Contratada Mantenimiento.

20 de Septiembre de 2022 (Martes).

Estado del Tiempo: Dia Soleado.

Personal en Obra: 1 Maq Auxiliar, 3 oper Volquetas, 1 oper Retroexcavadora,

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Minidumper, 1 vibro Compactador, 1 volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo con el Suministro de Material afirmado desde Cantera a Acopio obra.

- Llegaron a obra la tuberia de 24" para alcantarilla que ejecutara alcaldia en la absc K0+924,4.
- Se Continua sin realizar las actividades de instalacion de Material afirmado y Subbase al igual que la Pinta de Concreto se le pide celeridad al Contratista. Para asi llevar el avance optimo de la obra.

Scanned with CamScanner

21 de Septiembre de 2022 (Miercoles).

Estado del tiempo: Lluvias Por la noche Mañana nublada y tarde Soleada.

Personal en obra: Ninguno

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retro excavadora, 1 Bobcat, 1 Mini dumper, 1 Vibro de Concreto, 1 Vibro Compactador 1 Volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 Cortadora de pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy no se realiza ningun tipo de actividades, esta interventoria se encuentra muy Preocupa debido al que el Contratista no realiza ninguna labor en campo. — Se le pide Celeridad al Contratista, para asi mantener el buen ritmo y avance del Proyecto la Motonivelado Continua bacada.

22 de Septiembre de 2022 (jueves)

Estado del tiempo: Lluvias en la Mañana de 7:-8 am Tarde Soleada.

Personal en obras: 1 Aux Auxiliar, 3 oper Volquetas, 1 oper Retro excavadora.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retro excavadora, 1 Bobcat, 1 Mini dumper, 1 Vibro compactador, 1 volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 Vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy se Continuo

Con el Suministro de Material afirmado desde Cantera a Atopia en obra.
- Se Continua Sin realizar las actividades de instalación de afirmado y Sub base granular, al igual que las fundidas de Concreto.
- Se le pide Celeridad al Contratista en las actividades dado a que el avance que lleva a un Siga en avance Pero Va bajando en este Corte ya va en -2,49% de avance, Superando aun el atraso, es Preocupante para esta interventoria ese desfase.
- La Motoniveladora aun Continua barrida
- hasta la fecha no han iniciado las excavaciones Para bajar la tubería de alcantarillado que se encuentra en la Vía y este afecten las excavaciones del Proyecto en el tramo #1.
- tampoco inicia con la Construcción de la alcantarilla que se encuentra en mal estado en la abscisa K0+925 y la Cual la realizara la administración Municipal alcaldía.

23 de Septiembre de 2022 (Viernes)

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 Ing Auxiliar, 3 oper Volquetas, 1 oper. Retroexcavadora.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Mini dumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 Vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientos Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo con el Suministro de Material afirmado desde Cantera a Atopia en obra.
- Se Continua con la Motoniveladora barrida.

Scanned with CamScanner

- Se Continua sin realizar las actividades de instalación de Sub base y afirmado, al igual que los fundidos de Concreto.
- Se le pide celeridad al contratista en estas actividades debido a que el avance que llevaban se le ha venido bajando y esto va afectar el avance que se llevaba hasta el momento. que es de 2,48%.

24 de Septiembre de 2022 (Sabado).

Estado del tiempo: Dia Soleado.
Personal en obras: 1 Ing Auxiliar, 3 oper Volquetas, 1 operador Retroexcavadora.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Vibro Compactador, 1 Mini dumper, 1 Bobcat, 1 volqueta Sencilla, 4 volquetas dobles, 1 Vibro de Concreto, 1 Cortadora de pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se Continuo Con el Suministro de Material Afirmado desde Cantera de Acopio en obras.
- La Motoniveladora Continua barrada.
- Se Continua sin realizar las actividades de instalacion de afirmado y Sub base, al igual que los fundidos de Concreto.
- Se le pide celeridad al Contratista en estas Actividades.

25 de Septiembre de 2022 (Domingo).

No se labora.

26 de Septiembre de 2022 (Lunes).

Estado del tiempo: Día Soleado.
Personal en obra: 1 Ing Auxiliar, 3 operadores Volquetas, 1 Oper Retro excavadora.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Vibro Compactador, 1 Tinidumper, 1 Bobcat, 1 Volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 Vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy se continuo con el Suministro de Material afirmado desde Centro a Acopio en obras.
- La Motoniveladora aun continua barada.
- Se continua sin realizar las actividades de instalación de afirmado, sub base y excavación, al igual que los fundidos de Concreto.
- Esta intervención se encuentra muy Preocupada debido a que el Contratista no presenta avances en obra, generando con esto atrasos a la obra en su tiempo de ejecución.
- Se le pide celeridad al Contratista en las actividades.

27 de Septiembre de 2022 (Martes).

Estado del tiempo: Horas in la Mañana de 7:30 - 9:30 am y fue de Nublado.
Personal en obras: 1 Ing Residente, 1 Ing Auxiliar, 3 oper Volquetas, 1 oper Retro excavadora.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat 1 Mini dumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta Sencilla, 4 volquetas Dobles, 1 vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Scanned with CamScanner

Actividades: Se Continuo Con el Suministro de Material afirmado desde Cantera a Acopio en obras.

- la Motoniveladora aun se encuentra barrenda.
- Se Continua Sin realizar las actividades de excavación, instalación de afirmado y Sub base, al igual que las fundidas de Concreto.
- Se le pide celeridad al Contratista e inicie Con las actividades lo mas Pronto Posible ya que hasta la fecha tienen 22 dias de no realizar ninguna de estas actividades.
- Se realizo Visita Por Parte del INVIAS por el ingeniero Nestor lemus Supervisor del Contrato, el ingeniero Alvaro Galviz Gestor de Proyectos, Por Parte de la interventoria el ingeniero Miguel Diaz y el Gerente de Proyectos Alexander Garcia, y Por el Contratista el ingeniero Rodrigo Moreno Residente de obras.

Se inspeccino Obra y quedaron los siguientes Compromisos en Acta de reunión #5 los Cuales Son los Siguientes:

- Profundizar tubería de alcantarillado para el Miercoles 28/22/09
- Arreglo de fisuras para el dia Lunes 3 de Oct./2022.
- Entrega de observaciones al PACA para el dia Lunes 3/09/2022
- Reactivación de obras para el dia Miercoles 28/09/2022

28 de Septiembre de 2022 (Miercoles).

Estado del tiempo: Dia Soleado.

- Personal en obras: 1 ing Residente, 1 ing Auxiliar, 3 oper Volquetas, 1 oper Retro excavadora

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat, 1 Mini dumper, 1 vibro Compactador, 1 volqueta Sencilla, 4 volquetas dobles, 1 vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Scanned with CamScanner

Actividades: El día de hoy se continuo con el Suministro de Material afirmado desde Cantera a Acopio en obra.
- El Contratista incumplio con el Compromiso de Reactivación de obras que quedo en Acta de reunión #5.
- Se realizo Visita por Parte de la interventoria por la ing ambiental y la Siso realizando inspecciones en la parte de Acopios en lo ambiental y la Siso en Verificación del Personal debido ala reactivación de las actividades. como la profundizacion de la tubería de alcantarillado, excavaciones mat. de Material afirmado y Sub base.
- Se le pide Calendad al Contratista en las actividades.
- Esta interventoria se encuentra muy Preocupada.

29 de Septiembre de 2022 (jueves).

Estado del tiempo: Mañana Soleada - Tarde Nublada
Personal en obras: 1 ing Auxiliar, 3 oper Volquetas, 1 operador Retroexcavadora.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Minidumper, 1 Bobcat, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta Sencilla, 4 Volquetas dobles, 1 vibro de Concreto, 1 Cortadora de Pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El día de hoy se Continuo con el Suministro de Material afirmado desde Cantera a Acopio en obra.
- El Contratista Continua Sin realizar los Compromisos en el acta de reunión #5 como Son Reactivación de actividades y Profundizar las Tuberias de acueducto y alcantarillado.
- Se le pide Calendad al Contratista en las actividades.
- Se Realizo Visita por Parte del especialista en Vias para mirar los fisuras que se Presentaron en el Pavimento por Parte de la Interventoria. y al Director de Interventoria.

Scanned with CamScanner

30 de Septiembre de 2022 (Viernes).

Estado del tiempo: Dia Soleado

Personal en obra: 1 Ing Residente, 1 Ing Auxiliar, 1 Supervisor
1 Oper Retro excavadora, 1 Oper Volqueta.

Equipos: 1 Motoniveladora, 1 Retroexcavadora, 1 Bobcat,
1 Minidumper, 1 Vibro Compactador, 1 Volqueta Sencilla,
4 Volquetas dobles, 1 Vibro de Concreto, 1 Cortadora de
Pavimento, Herramientas Menores.

Actividades: El dia de hoy se iniciaron las actividades de profundización de la fisuria de al contratado y acordado por parte de la empresa de Aguas Triple AAA de Cotorra con ayuda del Contratista.

- Se le Solicito la Seguridad Social del Personal de la empresa Triple AAA al igual que la dotación Pertinente para esta actividad.
- El Contratista no Presenta en obra la Señalización completa de esta actividad ya que es muy deficiente lo que tienen.
- El personal no tiene Casco de Seguridad, Gafas, Guantes, lo Cual Se le Solicito al Contratista le diera esa dotación

Scanned with CamScanner