PLAN DE ACCIÓN
REVITALIZACIÓN GALERIA BARRIO BOLIVAR

Fases	Descripción	Actividades	Insumo	Entregables	Subactividades (inserte las celdas que sean necesarias)	Programa responsable	Docente responsable	Tiempo de dedicación (%)	Descripción del gasto	Rubro
1. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN, VISIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE REVITALIZACIÓN DE LA GALERÍA DEL BARRIO BOLÍVAR Y SU ENTORNO		**Actividad 1.** Alistamiento de las condiciones para el desarrollo del proceso	1 estrategia de participación, socialización, visibilización y fortalecimiento del proceso	- Documento de la estrategia de participación, visibilización y fortalecimiento del proceso						
			1 jornada para el mapeo de actores y aplicación ficha a los actores identificados	- Mapa de actores						
			Compilar, organizar y analizar información sobre estudios, y demás información relacionada con la galería, revisando fuentes de información secundaria de carácter oficial, académica y demás que se consideren pertinentes	- Fichas diligenciadas - Informe y recomendaciones - Documento de análisis de la información compilada (incluye como anexo inventario digital de documentos organizados y						
			una (1) reunión con la comunidad y la administración para la socialización y retroalimentación de las actividades para el desarrollo del proceso	- Documento de planeación de las actividades ajustado según los aportes de la comunidad y la administración (incluye como anexo la relatoría de la reunión, registro fotográfico y listados de asistencia)						
		Actividad 2. Fortalecimiento de capacidades para los emprendimientos, negocios e iniciativas de la Galería del Barrio Bolívar y su entorno	5 capacitaciones para el fortalecimiento de los emprendimientos, negocios e iniciativas de la comunidad de la galería del barrio Bolívar	Informe del fortalecimiento de capacidades (incluye registro fotográfico y listados de asistencia) VIDEO Se realizará un video institucional corto con voces, acciones y resultados, de los procesos formativos priorizados y desarrollados con los actores						
			10 cubrimientos de las actividades del convenio	- Insumos para la creación de piezas gráficas y productos audiovisuales						
		Actividad 3. Implementación	3.1 reunión para la construcción colectiva de la identidad visual de revitalización de la galería del	- Documento de identidad visual						

		de la estrategia de visibilización y fortalecimiento del proceso de la Galería del Barrio Bolívar y su entorno	barrio Bolívar.								
			3.2 desarrollo de piezas gráficas	- Piezas gráficas							
			3.3 productos audiovisuales	- Productos audiovisuales							
			1 medición de resultados	- Informe de resultados de implementación de la estrategia							
2. CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL IMAGINARIO DE LA GALERÍA DEL BARRIO BOLÍVAR Y SU ENTORNO	Consiste en identificar cual es la situación actual de la galería desde diferentes perspectivas y desarrollar acciones para co-crear con la comunidad el imaginario para la revitalización de la galería del barrio Bolívar y su entorno	**Actividad 4.** Construcción participativa de la reseña histórica y los valores culturales de la Galería	20 entrevistas a personajes de la Galería, su área de influencia y la ciudad	- Documento de sistematización y análisis de entrevistas (incluye como anexo registro fotográfico)							
			1 Revisión bibliográfica de información relacionada con la Galería del barrio Bolívar y su entorno	- Documento que contenga la reseña histórica de la galería y recomendaciones para la puesta en valor de la historia y cultura de la galería							
		Actividad 5. Análisis socio-económico de la Galería	1 actualización del estudio socio-económico que incluya a los vendedores formales e informales (temporales o permanentes, minoristas o mayoristas) involucrados en la dinámica de la Galería	- Documento que incluya resultados del estudio socio-económico, análisis y recomendaciones para el proceso (incluye como anexo fichas de censo socio-económico diligenciada y							
		Actividad 6. Identificación del estado actual de las	1 cuestionario para muestreo de los compradores, comerciantes y transportadores	Cuestionario validado (formato físico y digital).							
			1 mapeo de la logística actual de la galería y su entorno	Mapa base de la galería y su entorno. Registro fotográfico y uso de GPS para georreferenciación							

		actual de las operaciones logísticas en la galería del barrio Bolívar y su entorno	5 visitas técnicas para el registro de información relacionada con las variables del modelo logístico (matemático y simulación)	Instrumento de recolección de información ((Llegadas de personas: tasa de llegada por franja horaria (clientes, trabajadores, proveedores), Flujos vehiculares: frecuencia y tipo de vehículo (camiones,						
			1 visita para Identificar los tipos de desechos generados y cómo se manejan actualmente.	Informe técnico de manejo actual de residuos. Mapa de zonas de acumulación de residuos.						
		Actividad 7. Lineamientos para la optimización de las operaciones en la galería del barrio Bolívar y su entorno	5 asesorías para el esquema de organización propuesta de los puestos de venta para optimizar las operaciones en la galería	Informe Gestión y Distribución de Operaciones (Modelo Cadena de Suministro - Simulación)						
			1 reunión con los conductores para establecer acuerdos sobre horarios y rutas.	Informe de socialización Formato de Asistencia						
		Actividad 8. Análisis jurídico de la Galería y su entorno	1 revisión documental y 1 reunión con la secretaría de hacienda para revisar los vínculos contractuales de los comerciantes de la galería del Barrio Bolívar	- Informe sobre el estudio de las relaciones jurídicas de los puestos de venta, locales comerciales y/o bodegas de la galería del Barrio Bolívar						
				- Concepto normativo urbanístico frente de la galería y su área de influencia.						
			1 reunión para identificar propuestas de compensación	- Informe que relacione las acciones judiciales con incidencia en la galería y su área de influencia de Popayán.						
			1 reunión para identificar propuestas de compensación	- Informe con recomendaciones o propuestas de compensación e instrumentos de gestión y financiación						
		Actividad 9. Análisis urbano del área de influencia de la Galería	2 visitas de campo para el análisis de la movilidad de la galería y su área de influencia	- Informe de Movilidad Urbana de la Galería y su entorno						
			1 revisión documental sobre la movilidad de la galería y su área de influencia							
			1 visita de campo para el levantamiento de usos	- Informe Usos de suelo de la						

	de suelo del área de influencia de la galería	Galería y su entorno							
	1 revisión documental de usos de suelo del área de influencia de la galería								
	1 visita de campo para el levantamiento de espacio público del área de influencia de la galería	- Informe de Espacio Público de la Galería y su entorno							
	1 revisión documental de espacio público del área de influencia de la galería								
Actividad 10. Informe ambiental de la Galería y su entorno	1 Visita de campo para realizar el inventario de vegetación existente en el área de influencia de la galería	informe ambiental de la galeria y su entorno							
	1 Revision documental de los instrumentos de planificacion y estudios ambientales existentes sobre la galeria y su area de influencia								
Actividad 11. Desarrollo de talleres participativos del pasado, presente y futuro de la nueva galería	2 talleres de cartografía social con 60 participantes cada uno, con una duración de 4 horas	- Talleres participativos realizados							
		- Memorias de talleres participativos, que incluyan la relatoría del desarrollo del taller, las recomendaciones y							
Actividad 12. Conceptualización y desarrollo de las ideas y propuestas de los talleres participativos	1 esquema conceptual del imaginario de la galería del barrio Bolívar	- Esquemas conceptuales y criterios de zonificación y volumetría del imaginario de la galería y su entorno							
Actividad 13. Desarrollo de talleres participativos de concertación de esquemas del	concertación de esquema del imaginario de la galería con 60 participantes cada uno y 4 horas de duración (apoyo de comunicación para proyección de imágenes, videos del taller 11), las sesiones se realizarán en paralelo.	- Memorias de talleres participativos, que incluyan la relatoría del desarrollo del taller, las recomendaciones y los acuerdos entre la comunidad, el equipo de							

		Actividad 14. Ajuste del esquema del imaginario de la Galería y su	1 esquema de imaginario de la galería y su entorno ajustado	- Esquema de imaginario de la galería y su entorno ajustado, según recomendaciones de la comunidad y la validación de						
		Actividad 15. Socialización final del esquema del imaginario de la Galería y su entorno	2 talleres de socialización y concertación final del esquema del imaginario de la galería con 60 participantes cada uno y 4 horas de duración	- Esquema de imaginario concertado						
				- Acta de concertación entre la comunidad y la administración sobre el esquema de imaginario de la galería y su entorno						
				Concepto jurídico contentivo de la ruta jurídica a seguir por						
		Actividad 16. Informe final	1 documento con el informe final del convenio	- Informe final del convenio con los respectivos soportes						