OTRO SI No. 4 AL CONVENIO No. 1525-2025

Convenio No.	1525-2025
Entidad contratante:	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
Nit:	899999336-9
Contratista:	ALCALDIA DE LETICIA (UDSPL)
Nit:	899999302-9
Representante legal	ELQUIN JADRIAN UNI HEREDIA
C.c.	1.121.201.073
JUSTIFICACIÓN	
JUSTIFICACIÓN	1.El día 29 de abril del 2025 se suscribió el convenio interadministrativo No. 1525 de 2025, entre la Gobernación del Amazonas y la Alcaldía de Leticia cuyo objeto es "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE LETICIA COMO APOYO A LAS ACCIONES QUE SOLUCIONEN EL PROBLEMA DE INUNDACIÓN DE LA CARRERA 8 DEL BARRIO JESÚS MARÍA FAJARDO". 2.La Directora de Infraestructura mediante memorando No. 720-1699 del 27 de octubre de 2025 solicita modificar la CLAUSULA CUARTA denominada PLAZO, prorrogando el mismo por el término de dos (2) meses con el fin de dar cumplimiento cabal al objeto del convenio. 3.El Convenio Interadministrativo No. 1525 de 2025, suscrito entre la Gobernación del Amazonas y la Alcaldía de Leticia (UDSPL), ha mostrado un avance físico superior al 83 %, reflejando una ejecución responsable, oportuna y técnicamente acertada. 4.Los resultados alcanzados hasta la fecha demuestran el impacto positivo y la pertinencia de las obras, pues las intervenciones ejecutadas han permitido mitigar de manera visible los problemas de acumulación de aguas lluvias en el sector objeto del convenio, incluso durante los recientes periodos de precipitación. 5.Dar continuidad a la ejecución del convenio resulta de interés público y técnico, toda vez que su interrupción en este momento implicaría reabrir procesos administrativos, presupuestales y contractuales para culminar apenas un porcentaje menor de actividades, lo cual resultaría más oneroso y menos eficiente para la administración. 6.Por el contrario, la prórroga por dos (2) meses permitirá concluir de manera integral y ordenada las acciones restantes, optimizando los recursos ya invertidos y garantizando el cumplimiento pleno del objeto contractual. 7.Durante el desarrollo de la obra, en algunos días fue necesario detener temporalmente actividades específicas (como excavaciones y vaciado de concreto) para preservar la calidad técnica y evitar riesgos constructivos. 8.Así, pues, durante la ejecución del convenio, la intervención en el tramo vial principal debió programarse una vez se obtuviera la aprobación formal del Plan de Manejo de Tránsito PMT, requisito indispensable para el cierre de la vía y la ejecución segura de las obras del box culvert.

9.Aunque los trámites se adelantaron oportunamente, el PMT fue autorizado mediante Decreto No. 0161 de 2025 con vigencia a partir del 1 de octubre, generando una postergación involuntaria en el inicio de las actividades principales.

10.No obstante, durante este periodo se desarrollaron labores complementarias de localización, instalación de tuberías y preparación de acero, con el fin de optimizar los tiempos y garantizar la continuidad constructiva una vez se obtuvo la autorización.

11.Si bien las lluvias son un fenómeno recurrente en la región amazónica, se resalta que, en los dos años anteriores, durante este mismo periodo, prevalecieron condiciones de sequía, por lo que la presente temporada ha sido atípicamente lluviosa frente a los antecedentes recientes. A continuación, se muestra la relación de días en los cuales se presentaron precipitaciones dada en milímetros de espesor de capa de lluvia en el mes de septiembre y octubre:

Mes de Septiembre:

DIA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
PREC	0,1	0,0	10,3	3,3	0,5	15,1	7,3	2,0		10,0	13,9	4,0			1,6

DIA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
PREC	0,1	0,0	10,3	3,3	0,5	15,1	7,3	2,0		10,0	13,9	4,0			1,6

Mes de Octubre:

DIA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
PREC	8,5				30,9		8,1	24,1	9,2	2,1	1,1	7,9

DIA	**13**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
PREC			9,5	7,2	3,6	13,3		7,4		4,1	34,9	22,1

12.Adicionalmente, la supervisión técnica identificó la conveniencia de reorientar parte de las actividades inicialmente destinadas a las aletas laterales del box culvert hacia la construcción de un sumidero y red de conducción complementaria, en una zona donde se evidencia el punto de empozamiento.

13.Este ajuste técnico, que fortalece el alcance funcional del convenio, demandó labores adicionales de excavación, construcción de sumidero y conexión hidráulica.

14.En ese sentido, la prórroga solicitada no obedece a retrasos injustificados, sino a la necesidad de culminar adecuadamente una intervención exitosa que es importante precisar que está en un 83%, que se encuentra en su fase final y que ha demostrado cumplir con el

	propósito de mejorar el drenaje pluvial del sector Jesús María Fajardo. 15.Por lo anterior, y conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 4 del Decreto 1082 de 2015, la Dirección de Infraestructura, en su calidad de supervisión, considera técnica, administrativa y financieramente viable la ampliación del plazo de ejecución por dos (2) meses adicionales, sin modificación del valor ni del objeto del convenio. 16.Esta medida permite culminar satisfactoriamente el proyecto, asegurar la correcta entrega de la obra y facilitar el cierre contractual bajo los principios de eficiencia, economía, responsabilidad y planeación que rigen la contratación estatal.
CLAUSULA 1.	PRORROGUESE el plazo inicial del Convenio en un término de DOS (2) MESES, por tal razón la CLAUSULA CUARTA denominada PLAZO, quedará de la siguiente manera: El plazo para la ejecución del Convenio a celebrarse se fija en OCHO (8) MESES (…).
CLAUSULA 2	Las demás cláusulas del convenio No. 1525-2025 permanecerán indemnes.
NOTA:	Los lineamientos especiales de cada contrato, tales como objeto, obligaciones específicas, obligaciones generales del contratista, obligaciones de la Gobernación de Amazonas, plazo de ejecución, valor del contrato y forma de pago se encuentran en los estudios previos, los cuales hacen parte integral del contrato de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión que se aprueba en SECOP II, la autenticación del SECOP II, es decir, las aprobaciones realizadas por los usuarios asignados en la plataforma de Colombia Compra Eficiente constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan.