Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-739-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	01-10-2025	**Periodo Informe**	01-07-2025 – 30-09-2025
Departament	Caquetá	**Municipio**	Solano	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	79	**Número de proyectos**	1
Contratista	ELECTRIFICADOR DEL CAQUETA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Andres Mauricio Ruiz Molano	**Apoyo Jurídico**	Kelly Michelle Orozco	**Supervisor**	Victor Jose Paternina Novoa		
Interventor	CONSORCIO INTER-FAZNI E&P 2020.	**Fiducia**	FIDUCIARIA POPULAR	**Encargo Fiduciario**	ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC-739-201				

Objeto del Contrato

Ampliación de la cobertura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la instalación de soluciones solares fotovoltaicas, según el Proyecto ?CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA ZONAS NO INTERCONECTADAS EN 17 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ? del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas ? FAZNI. Dicho objeto incluye pero no se limita a la realización de las obligaciones indicadas para las Etapas: Previa, Instalación, Administración Operación y Mantenimiento y Devolución de la Infraestructura

Alcance del Contrato

El alcance del presente contrato corresponde a la ejecución, por parte del Contratista de las actividades previas, las actividades de instalación, las actividades de administración, operación y mantenimiento y la devolución de la infraestructura para el proyecto descrito en el Apéndice técnico.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	65-44-10117939	$ 919,933,617	13-03-2020	06-11-2022	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	65-44-10117939	$ 229,983,404	13-03-2020	05-06-2020	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	65-44-10117939	$ 1,379,900,425	13-03-2020	06-05-2021	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	65-40-10105027	$ 413,970,127	13-03-2020	06-05-2020	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-10117939	$ 919,933,617	13-03-2020	06-11-2022	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	65-44-10117939	$ 229,983,404	13-03-2020	05-06-2020	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	65-44-10117939	$ 1,379,900,425	13-03-2020	06-05-2021	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA	65-40-10105027	$ 413,970,127	13-03-2020	06-05-2020	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	25-11-2020	**Fecha acta de inicio**	25-11-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	12-10-2022

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	25-11-2020	03-12-2020	%0.5	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	25-11-2020	25-12-2020	%0.5	%100
Etapa 1	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	25-11-2020	04-04-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican).	25-11-2020	04-04-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Informe del replanteo del 25% de los usuarios validados.	25-11-2020	24-01-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Informe del replanteo del 50% de los usuarios validados.	24-01-2021	05-03-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Informe del replanteo del 100% de los usuarios validados.	05-03-2021	04-04-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	14-01-2021	14-04-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de la existencia y suscribir las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.	25-11-2020	04-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	14-01-2021	14-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	14-01-2021	14-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	14-01-2021	14-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	25-11-2020	24-01-2021	%1	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	24-01-2021	08-02-2021	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	08-02-2021	23-02-2021	%1	%100
Etapa 1	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	23-02-2021	02-03-2021	%1	%100
Etapa 1	Presentación de cronograma de obra aprobado al Ministerio	02-03-2021	16-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	02-03-2021	01-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Suscripción del acta de Terminación de la Etapa de Previa	14-04-2021	24-04-2021	%1	%100
Etapa 2	Compra de equipos, nacionalización y recepción de equipos	25-04-2021	23-08-2021	%13	%100
Etapa 2	Tramite de exención de IVA	23-08-2021	22-10-2021	%0.5	%100
Etapa 2	Ensambles	23-08-2021	22-09-2021	%7	%100
Etapa 2	Transporte	07-09-2021	07-10-2021	%7	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 2	Instalación	07-09-2021	05-01-2022	%47	%100
Etapa 2	Pruebas y puesta en servicio	17-09-2021	10-01-2022	%2	%100
Etapa 2	Capacitaciones a usuarios	07-09-2021	15-01-2022	%4	%100
Etapa 2	Acta de recibo de Instalación– Interventoría	10-01-2022	12-10-2022	%4.5	%100

Fecha de terminación del contrato	05-12-2039	**Fecha para liquidación contrato**	05-12-2039	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	5	**Suspendido**	NO	**Desde** **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-739-2019-03	30-10-2020	Otrosí 3 Modificar el literal (m) del numeral 13,3 del Capitulo XIII, modificar subnumerales (i) y (ii) del literal (b) del numeral 13,5 del capitulo XIII, Modificar subnumeral (i) y (iii) del literal (a) del numeral 13,6 del Capitulo XIII Garantias y Mecanismos de Cobertura del Riesgo.
GGC-739-2019-01	20-08-2020	Ampliación de la cobertura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la instalación de soluciones solares fotovoltaicas, según el Proyecto CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA ZONAS NO INTERCONECTADAS EN 17 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas FAZNI. Dicho objeto incluye pero no se limita a la realización de las obligaciones indicadas para las Etapas: Previa, Instalación, Administración Operación y Mantenimiento y Devolución de la Infraestructura
GGC-739-2019-04	09-12-2021	Otrosí 4 Modificar y adicionar los páragrafos primero y segundo al capítulo IV "Aspectos económicos del contrato" y aclarar los literales (a) y (b) del numeral (ii) del numeral 3.7 para la elaboración de las actas de terminación de la instalación y el acta de infraestructura y entrega de inventarios y actualizar el anexo 2 cronograma
GGC-739-2019-02	13-12-2021	Solicitud Otrosí No. 4 adición al Capítulo IV Aspectos Económicos del Contrato modificado por la Cláusula Cuarta del Otrosí No. 2 y la aclaración respecto a los 4 meses contemplados en el literal (a) del numeral 8.12 para la suscripción del Acta de Terminación de la Instalación y el Acta de recibo de la infraestructura y entrega de inventarios Contrato FAZNI GGC 739 de 2019
GGC-739-2019-05	18-01-2022	Otrosí 5 Se prórroga el plazo de la etapa de instalación hasta 24 de marzo de 2022 y se modifico el anexo 2 "Cronograma".

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	254	**Número de usuarios energizados**	254	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%100	**Retraso contrato**	%0
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%100	**Retraso obra**	%0

Ultimo informe Constratista	19-05-2022 - 17-06-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	El proyecto se encuentra en liquidación. el acta fue enviada a gestíon contractual para su revisión y firma	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%100	Valor Total del Contrato	$ 4,599,668,083	Valor Total Pagado	$ 4,599,668,083

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
14-12-2020	1	primer desembolso vigencia 2019	$ 2,299,834,041	Pagado
31-12-2021	2	PRIMER PAGO PARCIAL DEL SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2019 2020	$ 85,111,971	Pagado
17-12-2021	3	PAGO ETAPA PREVIA E INSTALACION VALOR LIQUIDO CERO VL0	$ 1,328,124,428	Pagado
29-09-2022	4	Sexto desembolso vigencia 2021	$ 443,298,821	Pagado
27-10-2022	5	Séptimo desembolso vigencia 2021	$ 443,298,821	Pagado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se ajusto certificación de cumplimiento y Acta de Terminación de la Etapa de Instalación con los ajustes sugeridos por los apoyos jurídicos, técnicos y financieros Se firmo Acta de Terminación de la Etapa de Instalación el día 22 de agosto de 2025.	01-10-2025		Alarma Apagada	ACTA DE TERMINACION ETAPA INSTALACION FAZNI GGC 739 2019 fda	ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE LA INFRAESTRUTURA (FAZNI)
El Acta de Terminación de la Etapa de Instalación se encuentran actualmente en revisión por parte del equipo técnico, jurídico y financiero de la Dirección de Energía Eléctrica, una vez se culmine la revisión de las mencionadas actas se remitirán con las observaciones y/o correcciones que surjan de esta, lo anterior con el fin de obtener los documentos definitivos, que deberán ser radicados ante el Grupo de Gestión Contractual del Ministerio para su revisión previa y continuar con el trámite de firma de la misma.	08-07-2025	30-06-2025	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha en el mes de diciembre de 2024, se tiene como novedad que se encuentra en proceso de remisión del acta de terminación de la etapa de instalación del contrato a revisión por parte del Grupo de Gestión Contractual por medio de la plataforma NEON	27-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
En el mes de noviembre de 2024 se tiene como novedad sobre el proyecto del acta terminación de la etapa de instalación del contrato fazni-739-19 , la revisión con GUILLERMO ANDRES LONDONO RUIZ del GGC, así mismo el apoyo jurídico del contrato indica que se realizo el cargue de la misma por la plataforma NEON. (Se anexa correo)	01-12-2024		Alarma Apagada	Remision A.T.E.I.	ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de octubre de 2024 no se tienen ninguna novedad sobre el proyecto del acta terminación de la etapa de instalación del contrato fazni-739-19 remitida al GGC.	01-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha en el mes de septiembre de 2024 al acta terminación de la etapa de instalación del contrato FAZNI-739-19 se remite a revisión del GGC, la misma con el fin de adelantar las firmas del documento.	27-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de agosto de 2024 al acta terminación de la etapa de instalación del contrato FAZNI-739-19 Se encuentra en la revisión de la parte jurídica para enviar a revisión por parte del GGC, la misma con el fin de adelantar las firmas del documento.	03-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de julio de 2024 se realizó solicitud de GGC de adicionar al acta terminación de la etapa de instalación del contrato fazni-739-19 el balance financiero del contrato, a la fecha se está atendiendo la solicitud para remitir nuevamente la misma.	31-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En El Mes De junio De 2024 Se Tiene Como Novedad Que El Día 15 De junio de De 2024 mediante radicado N°3-2024-018602 se remitió a GGC el ACTA DE TERMINACION DE LA ETAPA DE INSTALACION del FAZNI-739-19, firmada por contratista- interventoría-supervisión de LA DEE , para la suscripción de la misma.	27-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En El Mes De mayo De 2024 se tiene como novedad que el día 31 de mayo de 2024	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Electrocaqueta remitió acta de Terminación De La Etapa De Instalación firmada para la verificación y firma por parte de la interventoría FAZNI-GGC-433-2020 del contrato vía correo Electrónico.					GARANTIZADAS
En el mes de abril de 2024 GGC vía correo electrónico remitió el acta de terminación de la etapa de instalación para dar continuidad al trámite de la firma por pare de interventoría y O.R.; a la fecha el O.R. e interventoría no han indicado ninguna novedad sobre la misma.	29-04-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
contrato suspendido, desde 7 de julio y reinicia 5 de agosto 2023. el contrato finaliza el 8 de agosto. Se disminuyo el numero de usuarios, el contratista solicito quitar 30 usuarios de los contratados para quedar un total de 956. pendientes 4 y de visitar por la inteventoría 147 aprobados 551. el contrato de interventoria esta suspendido desde desde 4 de julio y reinicia 2 de agosto 2023.	25-07-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Acta terminacion fue enviada al grupo de gestíon contractual	24-07-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato en liquidación. La interventoría envío el acta de terminación, en la cual incluyen un link en el cual se encuentran todos los anexo que hacen parte del acta.	30-05-2023	25-05-2023	Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
la interventoría solicito prorroga del contrato hasta el día 25 de noviembre de 2022.	01-11-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
contrato en liquidación esta pendiente los desembolsos por parte del ministerio. Falta el último pago de la interventoría. Pendiente revisar el informe final por parte del ministerio. Pendiente actualización de las garantias del otrosí 5 por parte del ministerio. van a solicitar un solicitud de prorroga.	30-09-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo