Mecanismo de Integración / Proceso: Ejecución de contrato No. 05062025-1096	**Acta Nº:**1
Objetivo: Revisar la posibilidad de una prórroga al convenio suscrito entre la Secretaría de Medio Ambiente y el Municipio de Belalcazar	
Objeto Contractual (Si Aplica): Aunar esfuerzo técnicos, administrativos y financieros para la promoción de procesos de educación ambiental asociados con identificación, disposición y preservación de especies florísticas ubicadas en el ecoparque La Estampilla en el Municipio de Belalcázar	

Fecha (dd/mm/aa): 24/10/2025	**Lugar:** Secretaría de Medio Ambiente. Gobernación de Caldas.	**Hora de Inicio:** 02:00 p.m.
		Hora de Terminación: 03:00 p.m.

Tipo:	**Informativo:**	**Consultivo:**	**Decisivo: X**

Nombres y Apellidos	**Rol**				**Cargo**	**Dependencia / Entidad**
	Integrante	**Invitado**	**Asist.**	**Ausent.**		
PAOLA ANDREA LOAIZA CRUZ.	X				Secretaria de despacho	Secretaría de Medio Ambiente de Caldas.
SANTIAGO CASTRO CARMONA	X				Profesional Especializado	Secretaría de Medio Ambiente de Caldas.
FABIO ANDRÉS RAMÍREZ GIRALDO	X				Alcalde Municipal	Municipio de Belalcazar

Agenda:

1.Evaluar el estado actual del convenio
2.Revisión de posible prórroga

Desarrollo de la Agenda:

El alcalde municipal expresa lo siguiente: "*En el marco de la contratación del Contrato derivado de ejecución, durante el proceso contractual se presentaron situaciones que extendieron los tiempos previstos para el inicio de actividades, particularmente en lo relacionado con la contratación de la mano de obra.*

El proceso contractual fue cargado a la plataforma de contratación pública, sin embargo, fue declarado desierto a falta de proponentes.

Este proceso postergo la fecha de inicio de labores por parte de un contratista ejecutor.
Debido a lo anterior, y considerando el avance actual del proceso contractual, se estima que las actividades se extenderán hasta finales del mes de noviembre de 2025, lo cual excede la fecha de terminación inicialmente establecida en el convenio, que corresponde al día 30 de octubre de 2025.
Por lo tanto, en aras de garantizar el cumplimiento cabal de los compromisos adquiridos, y asegurar la correcta finalización de las actividades objeto del convenio se solicita de manera formal la prórroga del plazo de ejecución del Convenio N.º 05062025-1096 hasta el día 30 de diciembre de 2025, con el fin de culminar satisfactoriamente las acciones programadas y permitir el cierre técnico, financiero y administrativo del mismo."

Teniendo en cuenta esto, se procede a analizar la extensión propuesta por el municipio encontrando que las partes están de acuerdo con la prórroga en tiempo.

Compromisos / Tareas	**Fecha (d/m/a)**	**Responsable**
Realizar los trámites internos necesarios para la modificación del contrato.	27/10/2025	Santiago Castro Carmona

Próxima Reunión	**Lugar**	**Fecha**	**Hora**
	Secretaría de Medio Ambiente	Por definir	Por definir
Tomó nota de esta acta	Santiago Castro Carmona		

Firmas:

Nombre: SANTIAGO CASTRO CARMONA **Cargo:** Profesional Especializado (Supervisor).	**Nombre:** PAOLA ANDREA LOAÍZA CRUZ. **Cargo:** secretaria de Medio Ambiente.
Nombre: FABIO ANDRÉS RAMÍREZ GIRALDO **Cargo:** Alcalde, Municipio de Belalcazar	