Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-642-2020	**Etapa Contrato**	AOM	**Fecha Informe**	31-10-2025	**Periodo Informe**	17-09-2023 - 16-10-2023
Departamento	Caquetá	**Municipio**	Milán	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	74	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Jose Antonio Osorio Sánchez	**Apoyo Jurídico**	Edna Yuliette Gonzalez Garcia	**Supervisor**	LUIS ALBERTO ORJUELA LOPEZ		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	FAZNI 642				

Objeto del Contrato

CONSTRUCCION, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGIA SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INIDIVIDUALES (SSFVI) PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE MILÁN DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ?

Alcance del Contrato

Construcción, Instalación E Implementación De Soluciones De Energía Sotenibles Consistentes En Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales (Ssfvi) Para Generar Electricidad Para Usuarios Rurales Dispersos En Las Zonas No Interconectadas (ZNI) Del Municipio De Milán Del Departamento De Caquetá

Pólizas					
Tipo de Garantía	**Número de Póliza**	**Valor Asegurado**	**Fecha de aprobación**	**Fecha de vencimiento**	**Entidad Aseguradora**
CUMPLIMIENTO	43310	$ 957,924,008	31-03-2021	22-02-2021	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	43310	$ 239,481,002		28-08-2025	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGO ANTICIPADO	43310	$ 1,753,000,934		30-04-2032	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	13636	$ 454,263,000		28-08-2022	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
CUMPLIMIENTO	43310	$ 957,924,008	30-09-2022	28-08-2023	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	43310	$ 454,263,000		28-08-2025	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGO ANTICIPADO	43310	$ 1,753,000,934		28-08-2023	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	13636	$ 454,263,000		28-08-2022	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	13636	$ 239,481,002	02-11-2023	18-10-2023	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
CUMPLIMIENTO	43310	$ 957,924,007	08-07-2024	18-10-2024	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGO ANTICIPADO	43310	$ 1,752,090,583	08-07-2024	18-10-2024	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	43310	$ 239,481,002	08-07-2024	18-10-2026	Seguros del Estado S.A.
PAGO ANTICIPADO	43310	$ 1,752,090,583	08-07-2024	18-10-2024	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	43310	$ 239,481,002	08-07-2024	18-10-2026	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S

Fecha de suscripción	31-03-2020	**Fecha acta de inicio**	31-03-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	16-10-2023

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Apertura de cuenta bancaria.(plazo 15 dias a partir de la firma del contrato)	31-03-2021	15-04-2021	%0.5	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	31-03-2021	15-04-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	31-03-2021	30-04-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	31-03-2021	20-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	20-04-2021	10-05-2021	%1.5	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	10-05-2021	30-05-2021	%1.5	%100
Etapa 1	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	30-05-2021	19-06-2021	%2	%100
Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican) - y actas de verificacion de usuarios.	19-06-2021	30-10-2021	%2	%100
Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	30-10-2021	29-11-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	30-10-2021	18-01-2022	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	30-10-2021	18-01-2022	%1	%100
Etapa 1	Presentacion de cronograma de instalacion validado por la interventoria para aprobacion del Ministerio	18-01-2022	23-01-2022	%1	%100
Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	30-10-2021	19-11-2021	%1	%100
Etapa 1	Suscripcion del acta de Terminacion de la Etapa de Previa	18-01-2022	22-08-2022	%1	%0
Etapa 2	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución, se debe incluir el plazo previsto para el trámite de exención de IVA y las capacitaciones a los usuarios)	23-08-2022	16-12-2022	%76	%100
Etapa 2	Actas de avance de Instalación, Actas de Recibo Individuales	17-12-2022	08-02-2023	%2	%100
Etapa 2	Acta de Recibo y Entrega de la Infraestructura entre el CONTRATISTA, interventoria y MINISTERIO	09-02-2023	18-02-2023	%2	%0
Etapa 2	Acta de Terminacion de Instalacion entre CONTRATISTA-interventoria y MINISTERIO	19-02-2023	16-10-2023	%5	%0

Fecha de terminación del contrato	30-04-2031	**Fecha para liquidación contrato**	30-04-2031	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	3	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-642-2020-01	26-08-2021	Por medio del cual se solicita modificar el anexo 2 "Cronograma del contrato"
GGC-642-2020-02	27-08-2021	Por medio del cual se solicita modifica el anexo "Cronograma" de conformidad con el acta de incio
GGC-642-2020-03	02-02-2022	Otro Si No. 3 del Contrato FAZNI GGC No. 642 de 2020 por medio del cual se modifica el anexo 2 Cronograma

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	254	**Número de usuarios energizados**	254	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%92	**Retraso contrato**	%8
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%100	**Retraso obra**	%0

Ultimo informe Constratista	17-09-2023 - 16-10-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Se logra realizar visita técnica en conjunto con el MME para la entrega y recibo de la infraestructura, se tiene el 100% de actas validadas, se avanzó en la gestión documental.	**Acciones a realizar – último informe**	Lograr cerrar la etapa previa con la firma del acta de terminación de la etapa previa con el MME; lograr validar y cerrar la gestión documental para el cierre de la etapa de instalación junto con el acta de terminación.

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%78.23	**Valor Total del Contrato**	$ 4,789,620,038	**Valor Total Pagado**	$ 3,747,047,539

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
26-08-2021	1	primer desembolso vigencia 2020	$ 1,434,629,098	Pagado
14-07-2022	2	Segundo desembolso vigencia 2021	$ 317,461,486	Pagado
09-09-2022	3	Tercer desembolso vigencia 2021	$ 317,461,486	Pagado
30-09-2022	4	Cuarto desembolso vigencia 2021	$ 317,461,486	Grabado
14-10-2022	5	Quinto desembolso vigencia 2021	$ 317,461,486	Grabado
31-10-2022	6	Sexto desembolso vigencia 2022	$ 1,042,572,499	Pagado
25-11-2022	7	Septimo desembolso vigencia 2022	$ 1,042,572,499	Grabado
15-09-2022	8	Cuarto desembolso vigencia 2021	$ 317,461,486	Pagado
27-09-2022	9	Quinto desembolso vigencia 2021	$ 317,461,486	Pagado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
2	1

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
En trámite de envío del borrador del acta de terminación y balance al Grupo de Gestión Contractual, para su revisión, aprobación y suscripción.	31-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se recomienda que el acta sea revisada y aprobada por la nueva supervisión para su posterior cargue en la plataforma NEON. De igual manera, se sugiere adelantar la suscripción del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones, el cual se encuentra en proceso de validación por la supervisión	30-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Este contrato cuenta con el borrador del acta de terminación de la etapa de ejecución por validación del supervisor y posterior remisión al área contractual con el fin de gestionar su suscripción.	29-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Cuenta con acta de terminación de la etapa de instalación proyectada, sin embargo, se definieron nuevas fechas para permitir al nuevo supervisor realizar la revisión, emitir su aprobación y dar paso a la remisión formal de cada documento al Grupo de Gestión Contractual, puntualmente se tiene prevista como fecha de revisión el día 15 de agosto 2025	30-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En vista de actualización del documento el apoyo jurídico cargo nuevamente el borrador de Acta de Terminación y Balance financiero en plataforma Neón, para enviar al área contractual. Se encuentra pendiente aprobación por parte del supervisor.	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Este contrato ya cuenta con acta de terminación revisada por apoyo técnico, financiero y jurídico, por lo cual, fue cargado en Neón para revisión desde el área contractual. Desde la Dirección se está a la espera por si se requieren aclaraciones, modificaciones o si se autoriza si suscripción.	30-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Esta pendiente la revisión del apoyo financiero del acta terminación y Balance financiero y la suscripción del certificado de cumplimiento de obligaciones del contrato, para radicación en el área contractual de la misma	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se cuenta con Acta de terminación y balance financiera realizada y revisada por los correspondientes apoyos técnicos, jurídicos y financiero, sin embargo, está pendiente la suscripción de la certificación de cumplimiento de obligaciones, la cual está en recolección de firmas, por parte de la Dirección de Energía. Suscrita la certificación se radicará el acta de terminación y balance financiero en el área contractual.	31-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
se remite atei al apoyo juridico para validacion del mismo, se espera tener actualizacion del mismo para poder dar tramite a desembolsos pendientes de los contratos de interventorias asociados a este contrato de obra, adicionalmente se remite documento de certificacion de cumplimiento de obligaciones	13-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se remite atei al apoyo juridicopara validacion del mismo, se espera tener actualizacion del mismo para poder dar tramite a desembolsos pendientes de los contratos de interventorias asociados a este contrato de obra, adicionalmente se remite documento de certificacion de cumplimiento de obligaciones	03-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se remite ATEI a los apoyos financieros para validacion del mismo, se espera tener actualizacion del mismo para poder dar tramite a desembolsos pendientes de los contratos de interventorias asociados a este contrato de obra	07-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
AOM: se está validando la clasificación de inventarios	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En proceso de suscripción del Acta de Terminación de la etapa de instalación, se revisó nuevamente y se devolvió para cambio de modelo por instrucción de GGC	04-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Venció El 16/10/2023 Proyecto Terminado Al 100%, Ya Tienen Acta De Recibo Y Entrega De La Infraestructura, Pendiente Acta De Terminación De La Etapa De Instalación Devuelta Al Or Para Ajustar, Todos Los Desembolsos Realizados	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Venció el 16/10/2023 Proyecto terminado al 100%, ya tienen acta de recibo y entrega de la infraestructura, PENDIENTE acta de terminación de la etapa de instalación devuelta al OR para ajustar, todos los desembolsos realizados	06-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
La etapa de instalacion finalizo el 16 de octubre del 2023, a la fecha se encuentran subsanando documentacion que se encontro incompleta para la suscripcion del acta de finalizacion de la etapa de instalación	06-11-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se realiza visita de recibo del MME encontrándose todas las soluciones visitadas funcionales y en buen estado del 25 al 30 de septiembre	06-11-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
- 254 Usuarios atendidos, Usuarios atendidos, lo cual se encuentran completamente instalados y energizados, se encuentra pendiente gestión documental completa por parte de las contratistas para que sean recibidas a cabalidad por interventoría y se adelanta respectiva validación en campo. Se realizaron reuniones de seguimiento en el mes de julio -2023 *Pendiente compartir cuadros de caractaristicas tecnicas garantizadas y fichas tecnicas de componentes internos del gabinete, SPT, instalaciones internas * Pendiente subsanación a los hallazgos encontrados en la visita a bodega y visita Campo. * Validación de documentación * Finalización próxima del contrato según OTROSÍ 13 el 16 de septiembre de 2023	06-11-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se han atendido 239 usuarios los cuales se encuentran completamente instalados y energizados, se encuentra pendiente gestión documental para que sean recibidas a cabalidad por interventoría. Ya se aprobaron los cambios al ajuste tecnico por parte del IPSE	06-11-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en abril Se han atendido 239 usuarios los cuales se encuentran completamente instalados y energizados, se encuentra pendiente gestión documental para que sean recibidas a cabalidad por interventoría. Se reitero solicitud de concepto técnico al IPSE sobre ajustes sin obtener respuessta	06-11-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En marzo Se han atendido 200 usuarios los cuales se encuentran completamente instalados y energizados, se encuentra pendiente gestión documental para que sean recibidas a cabalidad por interventoría. Se envio solicitud de concepto técnico al IPSE sobre ajustes sin obtener respuessta	06-11-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**