FORMATO

**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS**

| **INFORME DE SUPERVISIÓN**<br><br>En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.7972737 del 19/06/2025 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por JORGE GIRALDO GUERRERO ROSERO y MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA, actuando como representante legal de SGIN SAS, cuyo objeto es: CONTRATAR LAS ADECUACIONES DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE INSTRUCTORES Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA EN LOS ANDENES DE CONEXIÓN ENTRE EL BLOQUE DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO HASTA EL BIENESTAR AL APRENDIZ Y AMBIENTES DE FORMACIÓN CON LA BIBLIOTECA DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO REGIONAL GUAINÍA.", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición de recursos del mismo, de acuerdo con lo siguiente: | |
|---|---|
| **DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:** | REGIONAL GUAINIA |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | HECTOR MAURICIO PAEZ GAVIRIA |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** | HOLMER RICARDO ERAZO ORTIZ |
| **CONTRATO No:** | CO1.PCCNTR.7972737 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | SERVICIO DE OBRA |
| **OBJETO:** | CONTRATAR LAS ADECUACIONES DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE INSTRUCTORES Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA EN LOS ANDENES DE CONEXIÓN ENTRE EL BLOQUE DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO HASTA EL BIENESTAR AL APRENDIZ Y AMBIENTES DE FORMACIÓN CON LA BIBLIOTECA DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO REGIONAL GUAINÍA. |
| **VALOR:** | OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($ 83.468.510) |

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | SGIN SAS |
| **NIT:** | 901512205-9 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | SENA REGIONAL GUAINÍA |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 19 DE JUNIO DE 2025 |
| **FECHA DE INICIO:** | 01 DE JULIO DE 2025 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | DOS (02) MESES |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($ 83.468.510) |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** | OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($ 83.468.510) |
| **PRÓRROGA No x:** | (Si aplica)<br>Cree una línea por cada prórroga. |
| **ADICIÓN No. x:** | (Si aplica)<br>Cree una línea por cada adición. |
| **SUSPENSIÓN No. x:** | (Si aplica)<br>Incluya claramente fecha de la suspensión y de reinicio. Si hay prórrogas a la suspensión señalarlo. |
| **FORMA DE PAGO:** | ÚNICO PAGO FINAL/SIN ANTICIPO |

## I. ASPECTOS LEGALES

### 1. <u>GARANTÍAS CONTRACTUALES</u> (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

**GARANTIAS CONFORME ACEPTACION DE LA OFERTA.**

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

| | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A |
| **No. PÓLIZA** | 21-44-101473050 |
| **CERTIFICADO** | ANEXO 0 |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 24/06/2025 |
| **FECHA APROBACIÓN** | 26/06/2025 |

| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento | 24/06/2025 | 24/02/2026 | $ 8,346,851.00 |
| Devolución del pago anticipado | | | |
| Salarios y prestaciones sociales | 24/06/2025 | 24/08/2028 | $ 4,173,426.00 |
| Calidad del servicio | 24/06/2025 | 24/02/2026 | $16,693,702.00 |

**GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (Si aplica)**

| | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A |
| **No. PÓLIZA** | 21-40-101257167 |
| **CERTIFICADO O No. ANEXO** | ANEXO 0 |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 24/06/2025 |
| **FECHA APROBACIÓN** | 26/06/2025 |

| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Responsabilidad civil extracontractual | 24/06/2025 | 24/08/2025 | $ 284,700,000.00 |

**GARANTIAS CONFORME ACTA DE INICIO.**

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

| | |
|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A |
| **No. PÓLIZA** | 21-44-101473050 |
| **CERTIFICADO** | ANEXO 2 |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 02/07/2025 |
| **FECHA APROBACIÓN** | |

| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento | 01/07/2025 | 03/03/2025 | $8,346,851.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Devolución del pago anticipado | | | |
| Salarios y prestaciones sociales | 01/07/2025 | 31/08/2028 | $4,173,426.00 |
| Calidad del servicio | 01/07/2025 | 03/03/2025 | $16,693,702.00 |

**GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (Si aplica)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A | | |
| **No. PÓLIZA** | 21-40-101257167 | | |
| **CERTIFICADO O No. ANEXO** | ANEXO 2 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 02/07/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | 01/07/2025 | 31/08/2025 | $284,700,000.00 |

## 2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato (si aplica), que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

Si hay procesos sancionatorios en curso, señalar estado actual.

## 3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA, actuando como representante legal de SGIN SAS, con Nit. 901512205-9, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

## 4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato (Si aplica), que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

## 5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a HECTOR MAURICIO PAEZ GAVIRIA con comunicación/mediante SECOP II de fecha 20 de junio de 2025, desde el 20 de junio de 2025, hasta la liquidación del contrato.

(Se deben relacionar todas las designaciones de supervisión existentes para el contrato)

## II. BALANCE DEL CONTRATO

## 1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

| ***BALANCE GENERAL*** | | ***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA*** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***CONCEPTO*** | ***VALOR*** | ***FECHA DE CORTE*** | ***MES DE COBRO*** | ***VALOR EJECUTADO*** | ***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA*** |
| Valor inicial (1) | 83.468.510,00 | | | | |
| Vr. Adiciones (2) | | | | | |
| Valor Total (1) + (2) | | | | | |
| Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3) | | | | | |
| Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vr. Total, ejecutado (3) + (4) | | | | | |
| | | | | | |
| Vr. SALDO A LA FECHA | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha) | | | | | |
| | | | | | |
| | | Vr. Pagado a la fecha (3) | | | |

2. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO** (Este numeral se debe diligenciar sólo en caso de terminación anticipada, en los demás se debe eliminar)

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| **Valor total del contrato** | **$** |
| **Valor ejecutado** | **$** |
| **Valor total de pagos** | **$** |
| **Saldo a favor del contratista**<br>**(Del xx de xxxxxxxxxxx al xx de xxxxxxxxx de xxxx)** | **$** |
| **Saldo a liberar a favor del FNGRD** | **$** |

**3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

| ESTADO DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE |
|---|---|
| **Física** | 40% |
| **Financiera** | 40% |

## III. ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7972737 DE 2024

Mediante el contrato de obra pública No. CO1.PCCNTR.7972737, suscrito el 19 de junio de 2025, se pactó la ejecución de la obra consistente en CONTRATAR LAS ADECUACIONES DE LA BIBLIOTECA Y SALA DE INSTRUCTORES Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA EN LOS ANDENES DE CONEXIÓN ENTRE EL BLOQUE DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO HASTA EL BIENESTAR AL APRENDIZ Y AMBIENTES DE FORMACIÓN CON LA BIBLIOTECA DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO REGIONAL GUAINÍA, bajo la modalidad de un proceso de mínima cuantia, con un valor inicial de OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS

SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($ 83.468.510) y un plazo de ejecución de 02 (dos) meses.

Durante el desarrollo de la obra, la entidad a través de la supervisión identificó la necesidad de incluir nuevos ítems no previstos, los cuales se hacen necesarios para garantizar la correcta terminación de la obra.

**Justificación técnica**

Los ítems a adicionar corresponden a actividades que no fueron previstas en la etapa de planeación debido a circunstancias imprevistas o necesidades surgidas durante la ejecución. Dichos ítems son indispensables para garantizar la estabilidad, funcionalidad y calidad de la obra, así como el cumplimiento de la normatividad técnica vigente.

NP-01: Muro superboard, calibre 6 mm, doble cara con un ancho entre 15 y 20 cm incluye estructura, estuco y pintura.

Justificación: Se requiere, para el soporte de las de las perimetrales y estructura donde se fija las laminas del cielo raso en pvc, permitiendo de esta manera el cierre de áreas interiores, asegurando la estabilidad de la estructura que soporta el cielo raso en general.

NP-02: Desmonte,montaje y reubicación de luminarias existentes tipo panel led cuadrado de 60x60 y circulares incluye Perforación de cielo raso en PVC

Justificación: es Indispensable realizar esta actividad teniendo en cuenta que actualmente donde se encuentra el espacio a intervenir, se encuentra instalada toda la iluminación, en condiciones técnicas diferentes que no se adaptan a la instalación del cielo raso, por lo tanto se hace necesario realizar la actividad con el fin de garantizar la uniformidad, estética y seguridad en cuenta a posible riegos eléctricos.

NP-03: Suministro e instalación de marco para luminarias LED tipo panel o plafón de 60x60 cm, fabricado en aluminio color blanco, resistente a la corrosión y de alta durabilidad, con dimensiones exactas para empotramiento en el cielo raso tipo PVC, Incluye soportes de fijación

Justificación: es necesario, teniendo en cuenta que las lamparas existentes deben quedar empotradas al cielo raso a instalar y al no venir diseñadas para empotrarse, se debe instalar un marco que permita la instalación segura de luminarias LED, garantizando la seguridad y eficiencia de la misma.

NP-04: Suministro e instalación canal en lámina galvanizada calibre 24

Justificación: Esta canal galvanizada es indispensable para la recolección y conducción de aguas lluvias provenientes de la cubierta, evitando socavaciones en el terreno que puedan afectar la estabilidad de la estructura en general por la caída de agua sin ningún contro ni direccionamiento de la misma.

NP-05: Bajante de aguas lluvias pvc 3" (incluye abrazaderas y soportes)

Justificación: es necesaria y proporcional para garantizar la estabilidad y durabilidad de la cubierta existente y del conjunto edificado, asegurando la evacuación controlada de aguas lluvias y la protección de los elementos estructurales.

NP-06: Placa contrapiso e = 0.08 m, 20.7 mpa (3000psi) incluye malla electrosoldada en grafil de 4,0 mm, hueco de 15 cm x 15 cm.

Justificación: La placa de contrapiso especificada es necesaria y proporcional para garantizar la estabilidad de la estructura de cubierta existente, al proveer un plano rígido, continuo y adecuadamente reforzado para la transferencia, ademas de aportar una mejor funcionalidad en el uso de los senderos peatonales

.**Justificación jurídica**

El artículo 40, parágrafo, inciso segundo de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos estatales pueden adicionarse hasta en un cincuenta por ciento (50 %) de su valor inicial, siempre que se cuente con la disponibilidad presupuestal correspondiente.

En este caso, el valor de la adición no supera dicho límite, y el objeto del contrato no se altera en su esencia.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 40, parágrafo, inciso segundo de la Ley 80 de 1993, y en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, las adiciones contractuales son procedentes hasta en un cincuenta por ciento (50 %) del valor inicial del contrato, siempre que se cuente con la disponibilidad presupuestal correspondiente y no se altere la esencia del objeto contractual.

La presente adición incorpora actividades que, si bien constituyen mejoras en las condiciones técnicas, funcionales y de calidad de la obra, guardan relación directa con el objeto pactado inicialmente y contribuyen a su adecuada terminación, operación y aprovechamiento por parte de la entidad y de la comunidad beneficiaria. Por tanto, la adición se enmarca dentro de los supuestos legales y reglamentarios que la permiten.

Asi mismo y con el fin de garantizar una correcta ejecución de las actividades adicionales, es necesario realizar una adición en tiempo por quince (15) días calendario, conforme a lo establecido por la supervisión y contratista en el acta de seguimiento numero 2

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

> Adicionar al valor del contrato la suma de TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($33.464.470,00), quedando como valor final del contrato CIENTO DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. ($ 116.932.980,00)
>
> Adicionar (15) dias calendario al plazo contractual, es decir la fecha final del contrto seria hasta el 15 de septiembre de 2025

El anterior informe de ejecución se rinde a los trece (13) dias de agosto de 2025.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por Hector Mauricio Paez Gaviria

**HECTOR MAURICIO PAEZ GAVIRIA**

SUPERVISOR



Firmado digitalmente por Holmer Ricardo Erazo Ortiz

**HOLMER RICARDO ERAZO ORTIZ**

APOYO A LA SUPERVISIÒN

Cargo

Proyectó: Holmer ricardo erazo ortiz  Firmado digitalmente por Holmer Ricardo Erazo Ortiz

Revisó: Héctor Mauricio Páez Gaviria  Firmado digitalmente por Hector Mauricio Paez Gaviria