SEÑOR:
CAMILO ANDRÉS LAVERDE CORREDOR
SUPERVISOR
COORDINADOR ACADÉMICO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EMPRESARIAL
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Rionegro

REFERENCIA: **CO1.PCCNTR.7016547 DE 2024**

ASUNTO: JUSTIFICACION SOLICITUD ADICION AL CONTRATO EN REFERENCIA

Estimado señor:

Como usted bien lo sabe, el pasado 20 de noviembre del presente año; el abajo firmante y usted como supervisor del contrato, firmamos acta de inicio para la ejecución del contrato en referencia como contratistas y supervisor respectivamente.

Desde el primer comité de obra realizado ese mismo día, la empresa VG2 CONSTRUCTORA a la cual represento; manifestó su inquietud con respecto a la necesidad de pintar todos los elementos estructurales existentes que componen la cubierta, los cuales ya presentan cierto desgaste y una vez cambiada la cubierta e instalada la estructura de refuerzo nueva y pintada; se evidenciaría aún más la necesidad de realizar un mantenimiento a esta, haciendo un proceso de preparación de superficie para la adherencia de la nueva pintura a aplicar.



Adicional a esto, la entidad contratante manifestó la necesidad de construir una cubierta nueva en la fachada de la bodega, de similares especificaciones, donde se propone realizar una cubierta a una agua con la estructura en acero, para lo cual realizaríamos unos anclajes epoxicos a la estructura en concreto y así garantizar la estabilidad de esta, adicional realizaremos unos elementos longitudinales para dar rigidez y los elementos transversales denominados correas para la instalación de las tejas termoacústicas, se colocara ruanas, canoa y bajante para recolección de aguas y así brindar la protección solar que se requiere para aprovechar al máximo el área aferente. Cabe anotar que la empresa que represento cuenta con el personal idóneo para garantizar la estabilidad y la resistencia de esta en el momento de ejecutar lo acá planteado.



A continuación, enumeraremos las obras extras y adicionales necesarias para suplir las necesidades de la entidad en la ejecución del presente contrato.

Objeto: 5_9503_763 CONTRATAR LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTAS Y TEJAS DE LA BODEGA 49 SEDE AVIACIÓN DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN.				PROYECCION	
Ítem	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9	Estructura en acero para cubierta Suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica para soporte de cubierta, incluye vigas, perfilería, templeros, riostras, pts, anticorrosivo, esmalte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación según diseño y recomendaciones estructurales	KG	**$ 13.020.000,00**	2.100	$ 44.100.000,00
10	CUBIERTA INDUSTRIAL TIPO ECOROOF. Incluye suministro e instalación, con el método de juntas alternadas a cresta por un traslapo lateral no inferior a 25 cm, las tejas se fijarán con pernos autoperforantes apoyados sobres las correas metálicas de la cubierta.	M2	**$ 198.120.000,00**	72	$ 11.887.200,00
11	Suministro, transporte y colocación de canoa según diseño en lamina cold rolled calibre 16, desarrollo 0.70 m. con soldadura autógena. Incluye embudos en el mismo material de la canoa, soportes, tornillos autoperforantes, anticorrosivo, acabado con esmalte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	M	**$ 1.572.000,00**	8	$ 1.048.000,00
12	Suministro, transporte y colocación de ruana en lámina galvanizada calibre 24., desarrollo 40 cm. Incluye canchada de muro, faja de revoque impermeabilizada, con filete., pintura anticorrosiva y a base de aceite, pestaña de 5 cm, y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. Según diseño de cubierta.	M	**$ 8.556.000,00**	18,00	$ 1.283.400,00
15	BAJANTE PVC Ø4" A=LL. Suministro y colocación de bajante PVC Ø4", incluye accesorios, platina galvanizada para anclaje, elementos de soporte y acarreos horizontal y vertical	M	**$ 3.312.000,00**	10,00	$ 920.000,00
16	Mantenimiento de canoas, limpieza, ajuste de correas sujetadores.	M	**$ 7.930.000,00**		$ -
OE01	Pintura de cerchas en angulos, incluye limpieza, preparacion de superficie y pintura a base de aceite, INCLUYE ANDAMIOS Y TRABAJO EN ALTURA	M		620,72	$ 13.345.480,00
OE02	Pintura de cerchas en VARILLA REDONDA, incluye limpieza, preparacion de superficie y pintura a base de aceite, INCLUYE ANDAMIOS Y TRABAJO EN ALTURA	M		528,00	$ 12.415.220,00
	COSTO DIRECTO	%			**$ 84.999.300,00**
	ADMINISTRACIÓN 23%	%			**$ 19.549.839**
	IMPREVISTOS 0%	%			
	UTILIDAD 5%	%			**$ 4.249.965,00**
	COSTO INDIRECTO	&			
	IVA SOBRE UTILIDAD	%			
	COSTO TOTAL PROYECTO				**$ 108.799.104**

Por lo expuesto, solicitamos a ustedes como entidad contratante, que sean realizadas las acciones necesarias administrativas, financieras y legales y se pueda legalizar la adición al contrato de obra por un valor de “CIENTO OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO PESOS M/L ($ 108.799.104), tal y como se sustenta en el presupuesto adjunto.

Agradecemos la atención prestada;

Atentamente,

Nombre del Proponente: VG2 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S
Nombre del Representante Legal: LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA
C. C. No. 71.296.208 de Medellín
Matrícula Profesional No. 05202214442ANT
Correo electrónico Vg2constructors@gmail.com
Telefax: 3023895883
Ciudad: Medellín



LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA